



| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2000-224 | Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV | CTEEP | 17/03/2011 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO". |
| T2009-156 | LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapitação para elevar limite de carregamento | CHESF | 26/07/2011 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2009-120 | SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA | CHESF | 30/03/2013 | 19/04/2020 | 16/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2009-225-A | SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA | CHESF | 03/06/2011 | 15/07/2020 | 15/05/2020 | Data antecipada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2010-058-A | LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2 | TDG | 12/05/2012 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2010-086 | Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aquiraz II | CHESF | 28/02/2013 | 03/05/2020 | 03/05/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2011-025 | LT Palhoça / Jorge Lacerda A (Secc. na SE Garopaba) | ELETROSUL | 20/12/2015 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO". |
| T2011-045 | SE Juiz de Fora 1 – Seccionamento da barra de 138 kV e instalação de um IB 138 kV BPT. | CEMIG-GT | 21/12/2018 | | 30/09/2020 | Empreendimento novo no monitoramento. |
| T2011-170-A | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8 | TESB | 27/07/2013 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2011-170-B | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita | TESB | 27/07/2013 | 19/12/2020 | 19/12/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2011-170-C | LT 230 kV Campo Bom - Taquara | TESB | 27/07/2013 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2011-170-F | SE 230/69 kV Candelária 2 | TESB | 27/07/2013 | 02/04/2020 | 01/05/2020 | Data postergada para o 1º dia útil do mês subsequente conforme critério vigente |
| T2011-170-G | SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3 | TESB | 27/07/2013 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2011-192 | LT Funil – Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV. | AFLUENTE T | 06/03/2019 | 27/05/2021 | 26/06/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2012-030 | LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2 | TIMÓTEO-MESQUITA | 18/11/2013 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2012-033-A | LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista | TRANSNORTE | 25/01/2015 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO". |
| T2012-040 | LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV | LTTE | 09/02/2014 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2012-075 | Seccionamento da LT Banabuiu - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapitação da LT. | CHESF | 20/08/2014 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | 17/04/2020 | | | | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 |
|--------------|---|--------------|------------|------------|------------|--|---|
| T2012-057-B | LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO | CHESF | 10/05/2014 | 01/05/2020 | 30/09/2020 | Data postergada 5 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2012-057-C | SE 230/138 KV POÇÕES II | CHESF | 10/05/2014 | 01/05/2020 | 01/05/2020 | Data mantida. | |
| T2010-090-B | LT 230 kV Paraiso / Açú / Mossoró | CHESF | 23/05/2012 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. | |
| T2012-114-C | LT 230 kV Russas II /Banabuiu | CHESF | 01/02/2014 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. | |
| T2013-069 | LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapacitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA. | CHESF | 04/11/2015 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2013-070 | LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA. | CHESF | 04/11/2015 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2014-021-C | SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2 | FOTE | 29/01/2018 | 30/06/2020 | 29/08/2020 | Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. | |
| T2014-026 | ANHANGUERA - 2º Banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x16,67 MVA e conexões associadas | CELG-GERTRAN | 03/11/2016 | 28/06/2020 | 28/06/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2014-054 | LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1 | MARIANA | 02/05/2017 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. | |
| T2014-061 | Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento | TDG | 24/05/2016 | 28/02/2021 | 28/02/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2014-075-D | SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP | GENEBRA | 14/11/2017 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2014-075-F | SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2º e 3º banco de autotransformadores) | GENEBRA | 14/05/2018 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2014-079 | SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões. | LTTE | 21/04/2019 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. | |
| T2014-080-A | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV | ELTE | 05/09/2017 | 05/07/2022 | 05/07/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2014-080-B | SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA | ELTE | 05/09/2017 | 31/12/2099 | 31/12/2099 | Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO". | |
| T2014-088 | SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões. | TESB | 25/11/2016 | 11/10/2020 | 11/10/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2014-095 | SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente. | FURNAS | 26/05/2018 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2014-096 | SE Jurupari - 3º Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões. | XINGU | 10/04/2017 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2015-026 | LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI-CANDIOTA 2 – Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCMIL. | CEEE-GT | 06/03/2020 | 06/04/2020 | 06/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2015-036-B | LT Igaporã III - Pindaí II C2/C3 | MACEDO | 27/03/2018 | 15/04/2020 | 02/05/2020 | Data postergada 15 dias conforme critério vigente. | |
| T2015-037 | Ampliação da transformação na Subestação Neves 1 | CEMIG-GT | 21/12/2019 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |
| T2015-038 | Ampliação da Transformação na SE Ipatinga | CEMIG-GT | 21/12/2018 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. | |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|---|
| T2015-041-A | LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2 | JAAC | 06/03/2018 | 01/12/2022 | 25/03/2022 | Data antecipada 8 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2015-041-B | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão | JAAC | 06/09/2017 | 01/05/2022 | 25/03/2022 | Data antecipada 1 mês conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2015-047 | SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações. | CEMIG-GT | 03/04/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2015-048 | LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM | FURNAS | 09/11/2019 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2015-060 | SE João Camara III - Instalar 5º Banco de Autotransformadores 500/138 kV - 3 x 150 MVA e conexões | ETN | 25/01/2018 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2015-066 | Instalação do 3º banco de autotransformadores 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II. | CHESF | 21/12/2017 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2015-074 | LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A. | CHESF | 16/11/2018 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2015-077 | SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVar, 138 kV | COPEL GT | 30/03/2018 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-001 | SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações. | CEMIG-GT | 18/05/2019 | 31/07/2021 | 31/07/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-002 | TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II | CHESF | 04/03/2018 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-006 | LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A. | CHESF | 13/09/2018 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-009 | SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações. | CEMIG-GT | 18/04/2019 | 30/12/2021 | 30/06/2022 | Data postergada 6 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-019 | LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO | CHESF | 11/08/2018 | 31/01/2021 | 31/01/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-021 | SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV | COPEL GT | 23/05/2018 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-025 | INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ | CHESF | 09/05/2018 | 28/06/2020 | 28/06/2020 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2016-034 | SE Nova Porto Primavera - Instalação do 3º banco de autotrafo 440/230 kV de 3x150 MVA e adequações. | PPTe | 03/09/2020 | 30/05/2020 | 30/05/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-048 | LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A. | CHESF | 26/03/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-055 | SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 – (3+1) x 133 MVA, e conexões. | FURNAS | 13/02/2020 | 28/06/2020 | 28/06/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-062 | SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV | CHESF | 28/09/2018 | 19/04/2020 | 30/10/2020 | Data postergada 6 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-068 | Subestação Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV | CHESF | 21/10/2018 | 30/04/2020 | 29/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-069 | SE FUNIL - expansão do setor 230 kV para reencabamento da LT 230 kV Funil - Poções II. | AFLUENTE T | 06/03/2019 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|--|
| T2016-075-A | LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2016-078 | LT 500 kV Campinas - Itatiba C2 | CAMPINAS ITATIBA | 27/06/2021 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-079-A | LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2 | LITORAL SUL | 27/06/2020 | 30/01/2022 | 27/07/2022 | Data postergada 6 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2016-079-B | SE Tubarão Sul 230/138 kV | LITORAL SUL | 27/06/2020 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2016-084 | SE São Simão – Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV. | CEMIG-GT | 08/05/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-085 | SE Emborcação – Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV. | CEMIG-GT | 08/07/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-086 | SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV. | CEMIG-GT | 08/10/2021 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-087 | SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | CHESF | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-088 | SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | CHESF | 09/12/2019 | 31/07/2020 | 30/10/2020 | Data postergada 3 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-089 | SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | CHESF | 09/12/2019 | 05/07/2020 | 16/09/2020 | Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-092 | SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV | FURNAS | 19/06/2019 | 20/12/2020 | 20/12/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-095B | Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI | CHESF | 20/09/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO". |
| T2016-097 | Recapacitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe | CHESF | 31/05/2019 | 15/05/2020 | 15/06/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-008 | SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2). | FURNAS | 04/04/2020 | 05/04/2020 | 06/04/2020 | Empreendimento concluído em 06/04/2020. |
| T2017-014 | SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVar | FURNAS | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-015 | SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVar | FURNAS | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-016 | Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV | FURNAS | 26/11/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-022 | SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar | ECB ME | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-023 | LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | EQTLT04 | 09/02/2022 | 30/07/2020 | 28/09/2020 | Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-024 | LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C2 | EQTLT05 | 09/02/2022 | 26/09/2020 | 27/11/2020 | Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-025 | LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2 | EQTLT06 | 09/02/2022 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2017-026 | LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | JANAUBA | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|--|
| T2017-027 | SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) Mvar. | ARGO II | 09/02/2022 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | Concatenado com a SE Janaúba (T2017-023). |
| T2017-028 | LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2 | VEREDAS | 09/02/2021 | 27/08/2020 | 30/09/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-075-B | SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 19/12/2020 | 19/12/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2016-075-C | LT 230 kV Irapé - Araçuaí 2 C2 | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 30/04/2020 | 30/05/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2016-075-D | SE João Monlevade 4 230/69 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 15/09/2020 | 15/10/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-075-E | SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1 | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 15/04/2020 | 31/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2016-075-F | SE Braúnas 230/138 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 30/09/2020 | 20/10/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-075-G | SE Timóteo 2 230/138 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 30/06/2020 | 28/10/2020 | Data postergada 4 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2016-075-H | SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV. | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2016-075-I | SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | Data mantida, concatenada com a data da SE Presidente Juscelino (T2016-075H) |
| T2016-075-J | SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 19/12/2020 | 19/12/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2016-075-K | SE Varginha 4 345/138 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 20/03/2021 | 20/03/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2016-104 | LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea) | PBTE | 27/06/2020 | 12/04/2020 | 12/04/2020 | Concluído. |
| T2017-029 | LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1 | TROPICALIA | 09/02/2022 | 26/09/2020 | 28/09/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-030 | LT 500kV Poções III-P.Paraíso 2-G.Valadares 6 C1, SE 500kV P.Paraíso 2, SE 500/230kV G.Valadares 6 | TPE | 09/02/2022 | 20/06/2020 | 28/10/2020 | Data postergada 4 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-031 | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2. | ESTE | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-032-A | LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba. | EQTLT07 | 09/02/2022 | 30/05/2020 | 30/06/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-032-B | LT 230kV Marituba - Castanhal C1 | EQTLT07 | 09/02/2022 | 09/05/2021 | 09/05/2021 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2017-032-D | SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV) | EQTLT07 | 09/02/2022 | 30/04/2020 | 31/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2016-106-A | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1 | COPEL GT | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 06/09/2021 | Data postergada 6 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2016-111 | LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1 | BJL | 27/06/2020 | 26/09/2020 | 28/10/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|--|
| T2017-035 | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad | TCC | 09/02/2022 | 23/02/2021 | 26/05/2021 | Data postergada 3 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-036 | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3 | IEITAUNAS | 09/02/2022 | 30/12/2020 | 31/05/2021 | Data postergada 5 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-038 | LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 | EQTLT01 | 09/02/2022 | 30/04/2020 | 06/05/2020 | Data postergada 1 meses conforme cronograma informado pela empreendedor no SIGET. |
| T2017-040 | LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II | TSE | 09/02/2022 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-041 | LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2 | EQTLT03 | 09/02/2022 | 25/12/2020 | 27/12/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2016-113 | LT 500kV João Câmara III - Açú III C2 e LT 500kV Açú III - Milagres II C2 | GSTE | 09/02/2022 | 28/06/2020 | 30/06/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-042 | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2 | IE AIMORÉS | 09/02/2022 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-043 | LT 500kV Poções III - Padre Paraíso 2 C2 | IE PARAGUAÇU | 09/02/2022 | 27/01/2021 | 25/02/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-032-C | Seccionamentos das LTs 230 kV Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba | EQTLT07 | 09/02/2022 | 30/04/2020 | 30/05/2020 | Data postergada em 1 mês conforme cronograma apresentado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-049 | SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar | IE ITAQUERÊ | 11/08/2021 | 31/05/2020 | 30/06/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-050 | SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar | EKTT 14 | 11/02/2021 | 25/11/2020 | 30/07/2020 | Data antecipada 4 meses conforme análise do DMSE/MME. |
| T2017-051-A | SE 440/138 kV Alta Paulista | IE AGUAPEÍ | 11/08/2021 | 02/02/2021 | 27/11/2020 | Data antecipada 2 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-051-B | SE 440/138 kV Bagaçu | IE AGUAPEÍ | 11/08/2021 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2017-052-A | LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3 | MA I | 11/08/2022 | 23/07/2021 | 23/09/2021 | Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-052-B | LT 500kV São Luís II - São Luís IV, CD; SE 500/230/69 kV São Luís IV | MA I | 11/08/2022 | 22/08/2021 | 23/09/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-053 | SE 500/138 kV Resende | ARTEON | 11/08/2020 | 26/04/2020 | 30/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-054-A | LT 500 kV Xingó - Jardim C2 | LEST | 11/02/2022 | 30/06/2020 | 30/11/2020 | Data postergada 5 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-055 | LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2 | ETENE | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-057-A | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1 e SE 230/138 kV Tapajós | EQTLT08 | 21/07/2022 | 30/04/2020 | 30/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme critério vigente. |
| T2017-058 | LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro | RIALMA II | 11/02/2022 | 16/04/2020 | 07/04/2020 | Concluído. |
| T2017-061 | LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia | ENERGISA PARÁ I | 11/02/2022 | 31/10/2020 | 31/10/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-062-A | LT 230 kV Umuarama Sul - Guaira C2, CS | GUAIÁRA TRANSMISSORA | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-062-B | SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1 | GUAIÁRA TRANSMISSORA | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|--|
| T2017-063-A | SE Guairá 525 kV e LT 525 kV Guairá - Foz do Iguaçu - CD | IVAÍ | 11/08/2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2017-063-B | LT 525 kV Guairá - Sarandi - CD | IVAÍ | 11/08/2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2017-063-C | LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD | IVAÍ | 11/08/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-065 | LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1 | RIALMA III | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-066 | LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD | BRLIG | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-059-B | LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2 | VINEYARDS | 11/08/2022 | 25/12/2020 | 25/02/2021 | Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-059-C | SE 230/69 kV Vinhedos | VINEYARDS | 11/08/2022 | 27/08/2020 | 28/09/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-063-D | SE Sarandi 525 kV | IVAÍ | 11/08/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-063-E | LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte | IVAÍ | 11/08/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2017-067 | Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | ALIANÇA | 11/08/2022 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-068 | SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV | FURNAS | 22/06/2020 | 22/07/2021 | 22/07/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-069 | SE FARROUPILHA - Implantação do 3º transformador 230/69 kV - 88 MVA e conexões. | ELETROSUL | 20/10/2020 | 14/06/2020 | 14/06/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-071 | SE CAMPOS - substituição do TR3 | FURNAS | 22/06/2020 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-073 | SE Campos - adequação do setor de 138 kV | FURNAS | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-074C | LT 230KV Chapadinha II - Miranda II C1 | MA II | 11/08/2021 | 05/04/2020 | 05/06/2020 | Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-075 | SE Marimondo - instalação de um disjuntor entre dois vãos de 500 kV | FURNAS | 22/06/2020 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-076A | SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto | ARTEON Z2 | 11/08/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-076B | SE Boa Esperança II | ARTEON Z2 | 11/08/2021 | 30/04/2020 | 30/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme critério vigente. |
| T2017-076C | SE Teresina II | ARTEON Z2 | 11/08/2021 | 26/04/2020 | 26/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme critério vigente. |
| T2017-078 | SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva | CEMIG-GT | 29/12/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-079 | SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1 | CEMIG-GT | 29/12/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-080 | SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2 | CEMIG-GT | 28/02/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-081-A | LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4 | ARGO III | 11/08/2022 | 25/12/2020 | 28/09/2020 | Data antecipada 3 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-081-B | SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. | ARGO III | 11/08/2022 | 01/05/2020 | 28/09/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|--|
| T2017-081-C | SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. | ARGO III | 11/08/2022 | 01/05/2020 | 31/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-081-D | SE 230/69 kV Coletora Porto Velho | ARGO III | 11/08/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-081-E | SE 230/138 kV Jaru | ARGO III | 11/08/2022 | 28/02/2021 | 23/09/2021 | Data postergada 7 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-083 | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio | TSM | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-085 | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açú e SE 230/138 kV Tomé Açú | ETEPA | 11/08/2021 | 29/08/2021 | 29/08/2021 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2017-087-A | LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS | EKTT 12 | 11/08/2022 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-087-B | LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS | EKTT 12 | 11/08/2022 | 01/10/2020 | 25/06/2021 | Data postergada 9 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-087-C | LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS | EKTT 12 | 11/08/2022 | 23/06/2021 | 02/08/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-087-D | LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS | EKTT 12 | 11/08/2022 | 30/09/2021 | 29/08/2021 | Data antecipada 1 mês conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-087-E | LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2 - Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2 | EKTT 12 | 11/08/2022 | 30/06/2021 | 23/10/2021 | Data postergada 4 meses conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2017-089 | LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2 | SP-MG | 11/08/2022 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-090 | SE 230/138kV Castanhal | CASTANHAL | 11/02/2022 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-091 | SE ITAPETININGA 2 - Substituição de Autotransformadores TR-1 e TR-2 e módulos associados | CTEEP | 13/03/2020 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-094 | LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2 | IE TIBAGI | 11/08/2021 | 28/04/2020 | 28/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme critério vigente. |
| T2017-096 | DIT CTEEP - Recapitação de 36 km do trecho entre a SE Florida Paulista e a derivação Oswaldo Cruz | CTEEP | 26/06/2021 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-097 | DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Taquaruçu – Dracena | CTEEP | 26/08/2020 | 10/04/2020 | 10/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-099 | SE Flórida Paulista - Substituição do Banco de Capacitores BC1 138 kV de 30 Mvar por um de 100 Mvar. | CTEEP | 22/06/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-100 | SE Taquaruçu - Instalação de 1 Banco de Capacitores, 138 KV, 30 Mvar. | CTEEP | 22/05/2019 | 22/05/2020 | 22/05/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-105 | SE Milton Fornasaro | CTEEP | 13/09/2019 | 04/09/2020 | 04/09/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-106 | SE Barra Bonita | CTEEP | 13/03/2020 | 13/04/2020 | 14/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-107 | SE Umuarama | LTC | 25/07/2020 | 25/07/2020 | 25/07/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|---|
| T2017-108 | SE Areia - Evolução do Esquema de Manobra de BPT para BD4 | ELETROSUL | 01/03/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-110 | SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1 230/138kV,(3+1)x33,33MVA, por (3+1)x40 MVA. | CELG-GERTRAN | 29/12/2019 | 15/05/2020 | 15/05/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2017-111 | SE MILAGRES II - Completar Módulo de Infraestrutura Geral e barramentos para operacionalizar a SE. | GSTE | 09/02/2022 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-001-A | SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchã) 40 Meses | TP NORTE | 26/11/2021 | 30/04/2020 | 30/05/2020 | Data postergada 1 mÊs conforme critério vigente. |
| T2018-002 | Recapitação da LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 | CEMIG-GT | 09/07/2020 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-003 | Recapitação da LT 345 kV Neves 1 - Betim 6 | CEMIG-GT | 09/09/2020 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-004-A | Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita | CEMIG-GT | 09/06/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-004-B | Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita | CEMIG-GT | 09/08/2022 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-006 | Substituição do transformador TR2 138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da SE UHE Canastra | CEEE-GT | 20/10/2020 | 03/05/2020 | 03/06/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-007 | Substituição do banco de transformadores TR3 (3x15/18 MVA - 138/69 kV) da SE Osório 2 | CEEE-GT | 20/09/2020 | 30/04/2020 | 31/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-009 | LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada | SNEE | 08/03/2023 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | Previsão mantida conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2018-010 | LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II - Milagres II e SE Santa Luzia II | EKTT 2 | 08/01/2023 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2018-011 | Subestação 230/69 kV Lagoa do Carro | BRE | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-012-A | LTs 525kV Ivaiporã-P.Grossa-Bateias; LTs 230kV P.Grossa Sul-P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV P.Grossa | ENGIE | 09/03/2023 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-012-B | LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 230/138 kV União da Vitória Norte | ENGIE | 09/03/2023 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-012-C | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA; | ENGIE | 09/03/2023 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-012-D | LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | ENGIE | 09/03/2023 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-012-E | SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA | ENGIE | 09/03/2023 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-013 | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2 | LINHA VERDE II | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2018-014 | LTs 500kV Miracema - Gilbués II C3 e Gilbués II - Barreiras II C2 | EKTT 1 | 08/03/2023 | 08/06/2022 | 08/03/2022 | Data antecipada 3 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2018-016 | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2 | SITE | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|--|
| T2018-017A | SE 230/138-13,8 kV Itabuna III - 3 x 150 MVA; Seccionamento da LT 230 kV Funil - Itapebi C2 | ARTEON Z3 | 08/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-017B | SE Itabuna III -Banco de Capacitores 230 kV, 20 Mvar | ARTEON Z3 | 08/01/2023 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-015B | Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | SITE | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Previsão mantida conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2018-015C | Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | SITE | 08/03/2023 | 09/02/2021 | 09/02/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2018-015D | Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | SITE | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Previsão mantida conforme cronograma informado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2018-018 | Seccionamento da LT 138 kV Jacuí - Santa Maria 1 na SE Julio de Castilhos 1 | CEEE-GT | 09/02/2021 | 09/02/2021 | 09/02/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-019 | Seccionamento da LT 138 kV Cidade Industrial - Scharlau na SE Sanremo | CEEE-GT | 09/01/2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-020 | Subestação Londrina - Instalação do 1º e 2º Banco de Reatores de Barra 525 kV - 150 Mvar | ELETROSUL | 09/07/2020 | 07/06/2020 | 28/06/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor nos estudos do ONS.. |
| T2018-021 | Subestação Ijuí 2 - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA | ELETROSUL | 09/07/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-022 | SE Blumenau - Instalação do 2º Banco de Reatores de Barras 525 kV - 150 MVA (3 x 50) | ELETROSUL | 09/07/2020 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-023 | LT 230 kV Aparecida – Santa Cabeça - Lançamento do segundo circuito | CTEEP | 27/06/2021 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-024 | SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV | FURNAS | 06/02/2021 | 06/02/2021 | 06/02/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-026 | SE 500/230 kV Açú III - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 kV | ASSÚ | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2018-027 | SE 230/69 kV Fiat Seccionadora | ITAMARACÁ | 30/09/2021 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-028 | SE Verona - instalação do segundo transformador 230/138/13,8 kV - 3 x 50 MVA | ETES | 14/08/2020 | 05/02/2021 | 05/02/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-001-C | SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchã) 24 Meses | TP NORTE | 26/07/2020 | 30/04/2020 | 30/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme critério vigente. |
| T2018-029 | SE Realeza Sul - Instalação do 2º Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA e conexões. | COPEL GT | 16/10/2021 | 16/10/2021 | 16/10/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-030 | SE Anhanguera - Substituição do 3º Autotransformador 230/138 kV | CELG-GERTRAN | 20/09/2020 | 20/09/2020 | 20/09/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-031 | SE São Mateus do Sul - Subst. dos Transformadores Trifásicos TR1 e TR2 230/34,5/13,8 kV. | COPEL GT | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 16/04/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-032 | SE Pato Branco - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 67,5 MVA. | COPEL GT | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 16/04/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-033 | SE Ponta Grossa Sul - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 50+75 MVA | COPEL GT | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 16/04/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-034 | SE Ponta Grossa Sul - Instalação de um Banco de Capacitores de 15 Mvar 138 kV. | COPEL GT | 16/10/2021 | 16/10/2021 | 16/10/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|---|---|-------------|------------|------------|--|
| T2018-035 | LT 230 kV Londrina ESU – Iporã C1 e C2 - Recapacitação de longa duração de 570 A para 879 A | COPEL GT | 16/10/2021 | 16/10/2021 | 16/10/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-037 | SE Carajás - Instalação do 3º Autotransformador 230/138 kV | CELG-GERTRAN | 20/09/2020 | 20/09/2020 | 20/09/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-038 | SE Sapeaçu – Complemento no MIG e instalação de IB, ambos em 500 kV, arranjo DJM. | TROPICALIA | 28/08/2023 | 16/07/2020 | 16/08/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-039 | Seccionamento da da LT 138 kV Rio Verde - Cachoeira Dourada na SE Rio dos Bois | FURNAS | 11/04/2023 | | 11/04/2023 | Empreendimento novo no monitoramento. |
| T2018-040 | SE Itapaci - implantação do setor de 138kV - 230/138 kV – (6+1R)x33,33 MVA | CELG G&T | 06/03/20220 | | 06/03/2022 | Empreendimento novo no monitoramento. |
| T2018-041 | SE Sao Luis II - Segundo reator manobrável 3x45,33 Mvar - 500 kV | ELETRONORTE | 13/06/2021 | 13/06/2021 | 13/06/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-042 | SE Brumado II - Instalação do 2º TR 230/138 kV, 100 MVA, e conexões. | NARANDIBA | 26/10/2020 | 25/10/2020 | 25/10/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-043 | SE Gaspar 2 - Instalação do 4º Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | ETSE | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-044 | SE Viana 2 - Relocação de Banco de Reator de Linha - 136 MVA para a barra da SE Viana 2 | MGE | 28/01/2021 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-047 | SE Ouro Preto 2 - Substituição do Transformador Trifásico T3 500/138-13,8 kV - 300 MVA | CEMIG-GT | 19/06/2021 | 04/12/2022 | 04/12/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-048 | SE VIANA 2 - INSTALAÇÃO DO 2º Banco de AUTOTRANSFORMADOR 500/345 kV | MGE | 28/01/2021 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-050 | SE Jaguará - Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x33,3 Mvar (S10) | CEMIG-GT | 19/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-051 | SE Getulina - instalação do segundo banco de autotransformadores | IE PINHEIROS | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 14/11/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-052 | SE Barreiras II - instalação de fase reserva para banco de reatores 500 kV | PARANAÍBA | 19/04/2020 | 19/04/2020 | 19/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme critério vigente. |
| T2018-053A | SE J. Pessoa II / LT C. Grande III - J. Pessoa II / Seccionamentos LTs 230kV na SE J. Pessoa II | BORBOREMA | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-054-B | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD | SÃO FRANCISCO | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2018-055-A | SE Serra Pelada 500/138 kV | ENERGISA PARÁ | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-055-B | LT 500 kV Serra Pelada – Integradora CD e SE 500/230 kV Integradora | ENERGISA PARÁ | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-055-C | LT 230 kV Integradora - Xinguara II C2 | ENERGISA PARÁ | 21/03/2023 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Data mantida conforme informações recebidas pelo Monitoramento. |
| T2018-056-A | LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba CD e SE 230/138 kV Jaíba | SOLARIS | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-054-A | LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu | SÃO FRANCISCO | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2018-056-B | SE 500/230 kV Janaúba 3 | SOLARIS | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|---|
| T2018-056-C | LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1 | SOLARIS | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-053B | SE J.PESSOA II / LT C.GRANDE III - J.PESSOA II / SECCIONAMENTOS LTS 230KV NA SE J.PESSOA II | BORBOREMA | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-053C | Expansão do sistema de transmissão para suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa | BORBOREMA | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-057 | SE Maracanaú II e Secc LT 230kV Fortaleza II - Cauípe C2 | MARACANAÚ | 21/03/2022 | 06/01/2022 | 06/01/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-058 | SE Conselheiro Lafaiete 1 - instalação de um autotransformador reserva 345/138 kV - 150 MVA | CEMIG-GT | 10/05/2022 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-059 | SE Conselheiro Lafaiete 1 - Instalação de 2 conexões de transformador de 345 kV | CEMIG-GT | 10/03/2022 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-060 | SE Juiz de Fora 1-Substituição ATR 345/138-3x150MVA por ATR (6+1R)x125MVA e instalação de BC 50 Mvar | CEMIG-GT | 10/02/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-061 | SE Narendiba - Instalação do 4º transformador 230/69 kV, 100 MVA, e conexões. | NARANDIBA | 07/12/2020 | 06/12/2020 | 06/12/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-062A | SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV | LYON II | 21/09/2021 | 25/09/2020 | 25/12/2020 | Data postergada 3 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-062B | SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV (Alimentadores) | LYON II | 21/09/2021 | 25/09/2020 | 25/12/2020 | Data postergada 3 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-063 | LT 500kV Tucuruí - Marituba C1 | MARITUBA | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-064 | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco C2 | MATA GRANDE | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-065 | LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C2 | RIBEIRO GONÇALVES | 21/09/2022 | 21/12/2021 | 31/07/2021 | Data antecipada 5 meses conforme análise do DMSE/MME. |
| T2018-066 | LT 230 kV Biguaçu-Ratones, C1 e C2 e SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA | IE BIGUAÇU | 21/09/2023 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2018-067 | SE Desterro - Instalação do 1º e 2º Reator de Barra Trifásico 230 kV – 50 Mvar e conexões | ELETROSUL | 28/12/2020 | 24/10/2020 | 24/10/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-068 | LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, SE 345/138 kV Lagos e seccionamento da LT 345 kV COMPERJ-Macaé | LAGOS | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-069-A | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs | DUNAS | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-069-B | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba | DUNAS | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-069-C | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba | DUNAS | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-069-D | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açú III | DUNAS | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-070 | SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF1 230/138-13,8kV-84MVA por Autotrafo 230/138-13,8kV-150MVA | ELETROSUL | 28/12/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-071 | SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA e Seccionamento da LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2 | BRE 2 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-072 | SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF2 e TF3 230/138-75MVA por Autotrafos 230/138-2x150MVA | ELETROSUL | 28/12/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|---|
| T2018-073 | SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2x150 MVA E secc. LT 230 kV Gov. Mangabeira - Camaçari II C2 | LYON | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-074 | SE 230/69 kV Santana II - 2 x 100 MVA E seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 | BRE 3 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-075 | SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde | RIO CLARO 2 | 21/09/2022 | 30/12/2021 | 30/04/2022 | Data postergada 4 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-076 | SE Ji-Paraná - Instalação de reator de linha - reserva Regional | ELETRONORTE | 13/05/2021 | 21/02/2021 | 21/02/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-077 | SE 500/230 kV Lorena | IE ITAPURA | 21/09/2022 | 21/09/2020 | 30/10/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-078 | SE 230/69 kV Cruz Alta | TCA | 21/03/2022 | 20/03/2022 | 20/03/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-079 | SE 230/138 kV Chapada I, LT 230 kV Chapada I - Chapada II e LT 230 kV Chapada II - Chapada III | LYON III | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-080 | SE CASCAVEL - Substituição do Autotransformador Trifásico ATF-A 230/138-13,8kV – 150MVA | COPEL GT | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-081 | SE P G Norte - Substituição dos Transformadores Trifásicos TF-1 e TF-2 230-69/34,5-13,8kV – 50 MVA | COPEL GT | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-082 | SE Umbará - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA | COPEL GT | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-083 | SE MARINGÁ - Substituição do Transformador Trifásico ATF-B 230/138-13,8kV – 150 MVA | COPEL GT | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-084 | SE UBERABA - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA | COPEL GT | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-086 | SE Araraquara - reator de barra 440 kV e obras associadas. | CTEEP | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-088 | SE Taubaté - instalação do segundo banco de autotransformadores 500/440/13,8 kV | CTEEP | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-089A | LT 230 kV Edeia-Cachoeira Dourada C1 | GOYAZ | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-090 | SE BARIRI - adequações nos módulos de 138 kV | CTEEP | 05/12/2020 | 05/05/2021 | 05/05/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-091 | SE Registro - Adequação dos módulos de 34,5 kV | CTEEP | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-089B | SE 345/230 kV Pirineus (novo pátio de 345 kV seccionamento da LT 345 kV | GOYAZ | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-089C | SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) Mvar; | GOYAZ | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-095 | SE Ariquemes - Instalação de Reator de Barra 230 kV | ELETRONORTE | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2018-094 | LT 230 kV Sorriso - Sinop C1 - substituição de TC na SE Sinop | ELETRONORTE | 13/02/2021 | 13/10/2020 | 13/10/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-096 | Seccionamento da LT 230 kV Assis - Londrina ESUL na Subestação Londrina COPEL | ELETROSUL | 30/01/2021 | 08/11/2020 | 08/11/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|--|
| T2018-097 | SE Joinville - Substituição TF7(75MVA), TF3(100MVA), TF8(100MVA) por 3x150MVA, TF5(33MVA) por 66MVA | ELETROSUL | 30/01/2022 | 30/10/2021 | 30/10/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-098 | SE Rio Grande II - implantação do segundo autotransformador 230/138 kV | SÃO PEDRO | 28/06/2020 | 28/06/2020 | 30/06/2020 | Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET e confirmado pela fiscalização da SFE/ANEEL. |
| T2018-099 | SE Bertioiga II - Individualização da conexão do Transformadores Trifásico TR1 E TR2 138-13,8 kV. | CTEEP | 08/09/2020 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-104 | SE Várzea da Palma 1 - Substituição do Trafo 138/13,8 kV T2, instalação de unidade reserva | CEMIG-GT | 07/09/2021 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-109 | Substituição do Transformador Conversor Monofásico na SE IBIUNA | FURNAS | 22/05/2022 | 22/05/2022 | 22/05/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-110 | Autorização da Instalação de Transformador Reserva na SE Ibiúna | FURNAS | 22/05/2022 | 22/05/2022 | 22/05/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2018-111 | SE TAQUARIL - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RESERVA MONOFÁSICA RESERVA PARA TRANSFORMADORES TR2 E TR6 | CEMIG | 14/02/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-001 | SE Cotegipe - implantação do quinto transformador 230/69 kV | CHESF | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 07/05/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-002 | SE Matatu - implantação do quarto transformador 230/69 kV | CHESF | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 07/05/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-003 | SE Barreiras II - Instalação do 2º banco AT e conexões. | São Pedro Transmissora de Energia S.A | 13/08/2019 | 13/08/2021 | 13/08/2021 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-013 | MELHORIAS ELETROSUL - LT 230 kV BIGUAÇU / J LACERDA B C-1 | ELETROSUL | 18/04/2020 | 18/04/2020 | 18/05/2020 | Data postergada 30 dias conforme critério vigente. |
| T2019-015 | SE GOVERNADOR VALADARES 2 - SUBSTITUIÇÃO DE 5 TRANSFORMADORES E ADEQUAÇÕES | CEMIG-GT | 05/02/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-016 | SE IPATINGA 1 - TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TRAFÓ RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA | CEMIG-GT | 05/06/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-017 | SE ITABIRA 2 - TRANSPORTE DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA | CEMIG-GT | 05/08/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-018 | RECAPACITAÇÃO DA LT 230 KV GOVERNADOR VALADARES 2 - GOVERNADOR VALADARES 6 | CEMIG-GT | 05/06/2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-019 | Reforços Furnas - SE Brasília Sul - Aumento de vida útil AT02 | FURNAS | 25/01/2022 | | 25/01/2022 | Empreendimento novo no monitoramento. |
| T2019-020 | Reforços Furnas - SE Campinas - Aumento de vida útil transformador reserva | FURNAS | 25/01/2022 | | 25/01/2022 | Empreendimento novo no monitoramento. |
| T2019-021 | Melhorias Furnas - SE Adrianópolis - Substituição Reator, AT53, AT1B, AT2A e AT2B | FURNAS | 25/07/2023 | | 25/07/2023 | Empreendimento novo no monitoramento. |
| T2019-022 | Melhorias Furnas - SE Bandeirantes - Substituição do AT01 e adequações. | FURNAS | 25/03/2022 | | 25/03/2022 | Empreendimento novo no monitoramento. |
| T2019-024 | SE Cachoeira Dourada - substituição do autotransformador e unidade reserva AT2 | FURNAS | 29/05/2021 | 29/05/2022 | 29/05/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|---|
| T2019-025 | SE Jardim - Instalação de Interligação de Barras 500 kV | LEST | 29/04/2021 | 29/06/2020 | 29/11/2020 | Data postergada 5 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-026 | SE São Luis III - Instalação do Terceiro Transformador 230/69 kV | ELETRONORTE | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-027 | SE Jauru - Instalação de Reator Monofásico e Reserva 230 kV | ELETRONORTE | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-028 | SE COXIPO - Instalação de Banco de Capacitores em Derivação 138 kV | ELETRONORTE | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-029 | SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões. | CHESF | 07/11/2021 | 07/11/2021 | 07/11/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-031 | SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões. | CHESF | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-032 | SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões | CHESF | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-033 | LT 230 kV Governador Mangabeira– Sapeaçu C1 - Recapitação da capacidade de curta duração. | CHESF | 08/09/2021 | 12/01/2021 | 12/01/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-034-A | Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí | EKTT 11 | 22/03/2024 | 22/06/2023 | 19/02/2023 | Data antecipada 4 meses conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-034-B | SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. (Novo pátio em 525 kV) | EKTT 11 | 22/03/2024 | 22/06/2023 | 19/02/2023 | Data antecipada 4 meses conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-034-C | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV | EKTT 11 | 22/03/2024 | 22/06/2023 | 19/02/2023 | Data antecipada 4 meses conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-034-D | SE 230/138 kV Indaial, LT 230 kV Rio do Sul - Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2 | EKTT 11 | 22/03/2024 | 22/06/2023 | 19/02/2023 | Data antecipada 4 meses conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-035-A | SE Dianópolis | ENERGISA-TO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-036-A | SE 525/230 kV Itá (novo pátio 230 kV) | CPFL SUL I | 22/03/2024 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-036-B | LT's 230 kV Itá – Pinhalzinho 2 - C1 e C2 | CPFL SUL I | 22/03/2024 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Data antecipada conforme a antecipação média de 9 meses dos empreendimentos licitados após 2º semestre de 2016. Empreendimento não possui LI. |
| T2019-036-C | LT's 230 kV Itá – Xanxerê - C1 e C2 | CPFL SUL I | 22/03/2024 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Data antecipada conforme a antecipação média de 9 meses dos empreendimentos licitados após 2º semestre de 2016. Empreendimento não possui LI. |
| T2019-037-A | LT's 230 kV Abdon Batista – Videira - C1 e C2 | KF/JAAC-SC | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-037-B | LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande - C3 | KF/JAAC-SC | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-038 | LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito | MATA VERDE | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-039 | LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1 | KF/JAAC-AM | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-040-A | SE 500/230 kV Oriximiná (Novo pátio 230 kV), LT 230 kV Oriximiná – Juruti e SE 230/138 kV Juruti | PARINTINS | 22/03/2024 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Data antecipada conforme a antecipação média de 9 meses dos empreendimentos licitados após 2º semestre de 2016. Empreendimento não possui LI. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|---|
| T2019-040-B | SE 230/138 kV Parintins e LT 230 kV Juruti - Parintins - C1 e C2 | PARINTINS | 22/03/2024 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Data antecipada conforme a antecipação média de 9 meses dos empreendimentos licitados após 2º semestre de 2016. Empreendimento não possui LI. |
| T2019-035-B | LT 230kV Dianópolis - Barreiras II C1 | ENERGISA-TO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-035-C | LT 230kV Dianópolis - Palmas C1 | ENERGISA-TO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-035-D | SE Gurupi (230kV) e LT 230kV Dianópolis II- Gurupi C1 | ENERGISA-TO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-041 | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2 | EKTT 3 | 22/03/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-042 | LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD | EKTT 4 | 22/03/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-043-A | SE 230/69 kV Jurupari | AMAPAR | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-043-B | LT 230 kV Jurupari – Laranjal do Jari C3 | AMAPAR | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-044-A | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1 | EKTT 5 | 22/03/2024 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-045-A | LT 230kV Guaíba 3 - Guaíba 2 C1/C2 | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-044-B | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3 C3 | EKTT 5 | 22/03/2024 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-044-C | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria C2 | EKTT 5 | 22/03/2024 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Data antecipada conforme a antecipação média de 9 meses dos empreendimentos licitados após 2º semestre de 2016. Empreendimento não possui LI. |
| T2019-044-D | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2 | EKTT 5 | 22/03/2024 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-044-E | SE 525 kV Marmeleiro - Compensação Síncrona | EKTT 5 | 22/03/2024 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-044-F | SE 230 kV Livramento 3 - Compensação Síncrona | EKTT 5 | 22/03/2024 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-045-B | LT 525kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita C2 | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-046 | SE 230/138 kV Caladinho II | EMTEP | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-045-C | LT 525kV Guaíba 3 - Gravataí C1 | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-047-A | SE 230 kV Livramento 3 | SANT'ANA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-045-D | LT 525kV Candiota 2 - Guaíba 3 C1/C2 | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-045-E | LTs 525kV S.V.do Palmar - Marmeleiro - P.Novo - Guaíba 3 C2 | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-045-F | SE Guaíba 3 e Secc da LT 230kV P.Novo - N.S.Rita | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|--|
| T2019-045-G | SE Candiota 2 e Secc LT 230kV P.Médici - Bagé | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-048-A | SE Porto Alegre 1 e LTs 230kV Porto Alegre 12 - 1 - 8 | CPFL SUL II | 22/03/2023 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-047-B | LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2 C1 | SANT'ANA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-047-C | LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato C1 | SANT'ANA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-047-D | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3 C1 | SANT'ANA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-047-E | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3 C1 e SE Maçambará 3 | SANT'ANA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-048-B | SE Osório 3, LT 230kV Osório 3 - Gravataí C1, Secc L. Barros - Osório 2 | CPFL SUL II | 22/03/2023 | 07/06/2021 | 07/06/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-048-C | SE Vila Maria e Secc LT 230kV P. Fundo - N. Prata | CPFL SUL II | 22/03/2023 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-050-A | LT 525kV Gravataí - Capivari do Sul C1 | PAMPA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-050-B | LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1 | PAMPA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-050-C | SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul | PAMPA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-052 | SE Centro - Substituição Bancos de Capacitores e adequação das conexões. | CTEEP | 29/11/2021 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-051 | SE Interlagos - Substituição da fase vermelha do ATR-1 345/230 kV - 1x166,6 MVA, devido a sinistro. | CTEEP | 29/11/2020 | 28/04/2020 | 31/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor nos estudos do ONS.. |
| T2019-053 | SE Votuporanga II - Substituição do autotransformador trifásico (TR-2) 138/69 kV – 25 MVA. | CTEEP | 29/05/2021 | 29/05/2021 | 29/05/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-055 | SE Presidente Dutra - Quarto Transformador 230/69 kV | ELETRONORTE | 11/11/2021 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-056 | UHE Marimbondo: Substituição da fase azul do reator RT03 500 kV - 33,33 Mvar (melhoria) | ETIM | 29/11/2019 | 30/04/2020 | 30/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme critério vigente. |
| T2019-035-E | SE Dianópolis | ENERGISA-TO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-057 | SE Capão Bonito - instalação de banco de capacitores 138 kV | CTEEP | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-058 | SE Itararé II - instalação de banco de capacitores 138 kV | CTEEP | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-059 | SE Botucatu - instalação de banco de capacitores 138 kV | CTEEP | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-060 | SE Siderópolis 2 - Instalação do 3º banco AT e conexões. | ALIANÇA | 11/03/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-061 | SE Siderópolis 2 - Instalação do Módulo de Interligação de Barras 525 kV e MIM associado | ALIANÇA | 11/03/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-064 | Instalação, na SE ACU III, de um Banco de Reatores de Barra Monofásicos RTR 500 kV - 50 MVar. | GSTE | 15/03/2022 | 04/05/2020 | 30/06/2020 | Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião | | RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020 | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|--|
| T2019-065 | SE Barreiro 1: Adequação da entrada de linha para a SE Pimenta (345KV - BDDD.) | FURNAS | 13/02/2023 | | 13/02/2023 | Empreendimento novo no monitoramento. |
| T2019-067 | 3º BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA e conexões, na SE Messias. | CHESF | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-068 | SE Eunápolis - instalação do primeiro banco de capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 MVar | CHESF | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-069 | Instalação 4º ATR 500/230 kV - 3X100 MVA na SE Teresina II | CHESF | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-070 | Instalação 4º TR 230/69 kV - 100 MVA na SE Campina Grande II | CHESF | 07/05/2022 | 07/05/2022 | 07/05/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-071 | RECAPACITAÇÃO DE TRECHO DOS CIRCUITOS DA LT 230 kV GOV. VALADARES 2 - GOV. VALADARES 6 (MG) | TPE | 17/06/2020 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-072 | Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA na SE Sobral III | CHESF | 07/11/2021 | 07/11/2021 | 07/11/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-073 | Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II. | CHESF | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-074 | Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III | CHESF | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-075 | Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II | CHESF | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-076 | SE Santa Vitória do Palmar 2 - instalação do segundo transformador 525/138/13,8 kV - 75 MVA | TSLE | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-082 | SE Tucuruí - Instalação do TR2 230/69 kV 100 MVA | ELETRONORTE | 21/01/2020 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-083 | SE Rib. Gonçalves- Instalação do TR2 230/69 kV 50 MVA | ELETRONORTE | 21/01/2020 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-085 | Recapacitação da LT 230 kV Bateias -Pilarzinho | COPEL | 21/01/2020 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| T2019-086 | Recapacitação da LT 230 kV Pilarzinho - Santa Monica C1 | COPEL | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET. |
| | LT 500 kV FORTALEZA II – PECÉM II | CHESF | 13/12/2016 | 30/04/2020 | 30/05/2020 | Data postergada 1 mês conforme critério vigente. |
| T2019-030 | SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões | CHESF | 03/09/2019 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | Data mantida. |
| T2019-088 | Seccionamento da LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II C1 na SE Milagres II | IRACEMA | 13/03/2023 | | 13/03/2023 | Empreendimento novo no monitoramento. |
| T2020-001 | Repotenciação de cerca de 2,7 km da LT 138 kV Flórida Paulista - Alta Paulista C1 e C2 | CTEEP | 16/12/2021 | | 16/03/2022 | Empreendimento novo no monitoramento. |
| T2020-002 | SE Nova Iguaçu: 3º transformador 500/138 kV-3x300 MVA e 1º reator de barras 500 kV-(3+1)x45,3 Mvar | LTTE | 09/09/2022 | | 09/09/2022 | Empreendimento novo no monitoramento. |