

Anexo - Dados de Tendência - 12ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2020 - 17/12/2020

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-20	dez-20		
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		-
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		-
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	1	47,300	01/01/2025	SEM PREVISÃO		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	2	47,300	01/01/2025	SEM PREVISÃO		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	3	47,300	01/01/2025	SEM PREVISÃO		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	09/11/2022	14/05/2023	Postergação em meses: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	09/11/2022	14/05/2023	Postergação em meses: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	09/11/2022	14/05/2023	Postergação em meses: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	15/12/2022	15/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	15/12/2022	15/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	1	2,350	04/10/2021	22/07/2021	Antecipação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	2	2,350	04/10/2021	22/07/2021	Antecipação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	1	9,667	11/10/2021	25/04/2022	Postergação em meses: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	2	9,667	11/10/2021	25/04/2022	Postergação em meses: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	3	9,667	11/10/2021	25/04/2022	Postergação em meses: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,810	11/10/2021	25/04/2022	Postergação em meses: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	1	8,000	03/10/2023	03/10/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	03/10/2023	03/10/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabui	1 a 3	16,065	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	20/09/2021	20/09/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	15/04/2021	27/05/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	15/04/2021	27/05/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.000742-0.01	Celso Ramos	3	4,150	23/07/2021	15/01/2022	Postergação em meses: 5. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.000742-0.01	Celso Ramos	4	4,150	23/07/2021	15/01/2022	Postergação em meses: 5. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	08/01/2023	08/01/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	08/01/2023	08/01/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	08/01/2023	08/01/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	15/12/2024	15/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	15/12/2024	15/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Fazenda do Salto	1	4,925	04/03/2021	21/03/2022	Postergação em meses: 12. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Fazenda do Salto	2	4,925	04/03/2021	21/03/2022	Postergação em meses: 12. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	1	4,333	15/03/2021	27/09/2021	Postergação em meses: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	2	4,333	15/03/2021	27/09/2021	Postergação em meses: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	3	4,333	15/03/2021	27/09/2021	Postergação em meses: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	06/05/2023	17/07/2023	Postergação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	2	12,000	06/05/2023	17/07/2023	Postergação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	23/09/2021	19/02/2022	Postergação em meses: 4. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-20	dez-20		
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	04/01/2023	04/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/10/2022	15/10/2022		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/10/2022	15/10/2022		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/10/2022	15/10/2022		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/10/2022	15/10/2022		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	06/12/2022	06/12/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	06/12/2022	06/12/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	06/12/2022	06/12/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	1	3,500	15/03/2021	03/07/2022	Postergação em meses: 15. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	2	3,500	15/03/2021	03/07/2022	Postergação em meses: 15. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	3	3,500	15/03/2021	03/07/2022	Postergação em meses: 15. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	1	3,950	23/07/2021	15/02/2021	Antecipação em meses: 5. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 26/11/2020 conforme Despacho Nº 3.333, de 25/11/2020	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	2	3,950	23/07/2021	15/02/2021	Antecipação em meses: 5. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 26/11/2020 conforme Despacho Nº 3.333, de 25/11/2020	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	08/04/2021	08/04/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	08/04/2021	08/04/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	21/07/2023	18/04/2022	Antecipação em meses: 15. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	21/07/2023	18/04/2022	Antecipação em meses: 15. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.GO.038152-7.01	Diamantino	1 e 2	3,000	15/10/2021	15/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	15/12/2021	15/01/2022	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacifico Mascarenhas	2	3,400	09/12/2024	09/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	1	0,756	01/01/2021	23/04/2021	Postergação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	2	0,756	01/01/2021	23/04/2021	Postergação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	1	2,985	30/04/2021	30/04/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	20/04/2022	15/03/2023	Postergação em meses: 10. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.028063-1.01	Casa de Força	3	10,000	21/02/2021	15/03/2021	Postergação em dias: 22. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Cerradão 3	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	1	290,700	21/05/2021	30/05/2021	Postergação em dias: 9. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação. DAPR-T emitida. Intervenção de testes informada de 13/jan a 30/mai.	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	2	290,700	21/05/2021	30/05/2021	Postergação em dias: 9. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação. DAPR-T emitida. Intervenção de testes informada de 13/jan a 30/mai.	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	3	290,700	21/05/2021	30/05/2021	Postergação em dias: 9. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação. DAPR-T emitida. Intervenção de testes informada de 13/jan a 30/mai.	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	4	466,200	21/05/2021	30/05/2021	Postergação em dias: 9. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação. DAPR-T emitida. Intervenção de testes informada de 13/jan a 30/mai.	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	1	366,733	01/04/2024	01/04/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	2	366,733	01/04/2024	01/04/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	3	366,733	01/04/2024	01/04/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	4	572,400	01/04/2024	01/04/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1 a 2	604,520	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-20	dez-20		
EOL	EOL.CV.PI.033014-0.01	Ventos De Santa Ângela 10	4 a 6	9,450	08/01/2021	08/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033014-0.01	Ventos De Santa Ângela 10	7 a 13	22,050	08/01/2021	08/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033015-9.01	Ventos De Santa Ângela 11	1 a 3	9,450	08/01/2021	08/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033015-9.01	Ventos De Santa Ângela 11	4 a 6	9,450	08/01/2021	08/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033015-9.01	Ventos De Santa Ângela 11	7 a 14	25,200	08/01/2021	08/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Ângela 14	3	3,043	08/01/2021	15/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Ângela 14	1 e 2	6,085	08/01/2021	15/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Ângela 14	11 a 14	12,172	08/01/2021	15/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Ângela 14	4 a 10	21,300	08/01/2021	15/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Ângela 15	1 a 4	12,000	29/01/2021	28/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Ângela 15	11 a 14	12,600	29/01/2021	28/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Ângela 15	5 a 10	18,900	29/01/2021	28/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	1 a 3	9,450	02/04/2021	02/05/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	4 a 6	9,450	02/04/2021	02/05/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	7 a 15	28,350	02/04/2021	02/05/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Ângela 19	1 a 3	9,000	02/04/2021	02/05/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Ângela 19	4 a 6	9,000	02/04/2021	02/05/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Ângela 19	7 a 10	12,000	02/04/2021	02/05/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Ângela 20	1 a 3	9,000	08/06/2021	15/02/2021	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 17/12/2020 conforme Despacho Nº 3.562, de 16/12/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Ângela 20	4 a 6	9,000	08/06/2021	15/02/2021	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 17/12/2020 conforme Despacho Nº 3.562, de 16/12/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Ângela 20	7 a 10	12,000	08/06/2021	15/02/2021	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 17/12/2020 conforme Despacho Nº 3.562, de 16/12/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Ângela 21	1 a 3	9,000	08/06/2021	15/02/2021	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 17/12/2020 conforme Despacho Nº 3.561, de 16/12/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Ângela 21	4 a 6	9,000	08/06/2021	15/02/2021	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 17/12/2020 conforme Despacho Nº 3.561, de 16/12/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Ângela 21	7 a 9	9,000	08/06/2021	15/02/2021	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 17/12/2020 conforme Despacho Nº 3.561, de 16/12/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	21/05/2022	21/05/2022	Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	21/05/2022	21/05/2022	Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	21/05/2022	21/05/2022	Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	02/07/2022	02/07/2022	Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	23/07/2022	23/07/2022	Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	23/07/2022	23/07/2022	Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	23/07/2022	23/07/2022	Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	20/08/2022	20/08/2022	Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	03/09/2022	03/09/2022	Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	1 a 3	12,600	01/01/2023	16/09/2022	Antecipação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	4 a 6	12,600	01/01/2023	16/09/2022	Antecipação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	7 e 8	8,400	01/01/2023	16/09/2022	Antecipação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1 a 3	12,600	02/04/2022	08/04/2022	Postergação em dias: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10 e 11	8,400	02/04/2022	08/04/2022	Postergação em dias: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4 a 6	12,600	02/04/2022	08/04/2022	Postergação em dias: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7 a 9	12,600	02/04/2022	08/04/2022	Postergação em dias: 6. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	1 e 2	8,400	02/04/2022	02/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	3 a 5	12,600	02/04/2022	02/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	6 a 8	12,600	02/04/2022	02/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	9 e 10	8,400	02/04/2022	02/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-20	dez-20		
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme ato legal	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme ato legal	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme ato legal	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038083-0.01	Ventos de Santa Eugênia 07	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038083-0.01	Ventos de Santa Eugênia 07	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038083-0.01	Ventos de Santa Eugênia 07	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038085-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038085-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038085-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038088-1.01	Ventos de Santa Eugênia 12	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038088-1.01	Ventos de Santa Eugênia 12	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038088-1.01	Ventos de Santa Eugênia 12	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038089-0.01	Ventos de Santa Eugênia 13	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038089-0.01	Ventos de Santa Eugênia 13	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038089-0.01	Ventos de Santa Eugênia 13	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	3	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	4	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	5	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	6	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	7	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	8	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	9	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-20	dez-20		
UTE	UTE.FL.RR.044603-3.01	Bonfim	1	10,000	10/04/2022	27/01/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.FL.RR.044604-1.01	Cantá	1	10,000	10/04/2022	27/01/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 6	56,217	01/07/2022	01/07/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	1	48,653	18/02/2022	26/10/2021	Antecipação em meses: 3. Conforme data informada pelo empreendedor no RAPPEL, em carta à ANEEL e ao MME informando do início dos testes em maio de 2021 e conclusão final da usina em outubro de 2021.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	2	48,653	18/02/2022	26/10/2021	Antecipação em meses: 3. Conforme data informada pelo empreendedor no RAPPEL, em carta à ANEEL e ao MME informando do início dos testes em maio de 2021 e conclusão final da usina em outubro de 2021.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	3	43,528	18/02/2022	26/10/2021	Antecipação em meses: 3. Conforme data informada pelo empreendedor no RAPPEL, em carta à ANEEL e ao MME informando do início dos testes em maio de 2021 e conclusão final da usina em outubro de 2021.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	28/06/2021	22/07/2021	Postergação em dias: 24.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.BL.RR.044588-6.01	Palmaplan Energia 2	1 e 2	11,550	01/05/2022	01/05/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.FL.RR.044605-0.01	Pau Rainha	1 e 2	10,000	10/04/2022	27/01/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.FL.RR.044606-8.01	Santa Luz	1	10,000	10/04/2022	27/01/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	1	1,700	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	2	1,700	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	3	1,700	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	1	7,750	15/05/2021	09/10/2022	Postergação em meses: 17. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	2	7,750	15/05/2021	09/10/2022	Postergação em meses: 17. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,953	15/05/2021	09/10/2022	Postergação em meses: 17. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	1	15,000	12/12/2021	23/11/2022	Postergação em meses: 11. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	2	15,000	12/12/2021	23/11/2022	Postergação em meses: 11. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035801-0.01	Forquilha	1	2,750	15/03/2022	30/11/2021	Antecipação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035801-0.01	Forquilha	2	2,750	15/03/2022	30/11/2021	Antecipação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	1	6,000	04/04/2023	11/11/2022	Antecipação em meses: 4. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	2	6,000	04/04/2023	11/11/2022	Antecipação em meses: 4. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	3	6,000	04/04/2023	11/11/2022	Antecipação em meses: 4. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	21/06/2022	21/06/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	21/06/2022	21/06/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.036914-4.01	Taguá	1	3,300	19/03/2023	19/03/2023	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.036914-4.01	Taguá	2	3,300	19/03/2023	19/03/2023	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.MG.032677-1.01	Agropéu	3	30,000	Usina inserida no Monitoramento ACL	27/07/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.049301-5.01	Alta Mogiana	1	50,000	05/10/2023	05/10/2023	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.RU.PE.040643-0.01	Asja Jaboatão	12	1,426	15/01/2021	15/02/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	1	144,067	01/11/2021	21/03/2022	Postergação em meses: 4. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	2	137,940	01/11/2021	21/03/2022	Postergação em meses: 4. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	3	127,300	01/11/2021	21/03/2022	Postergação em meses: 4. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	1 a 3	12,000	Usina inserida no Monitoramento ACL	01/06/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.029774-7.01	Da Mata	1	50,000	15/02/2021	29/04/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.044865-6.01	FS Sorriso	1 e 2	55,000	01/05/2021	01/05/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.030724-6.01	Geo Elétrica Tamboara	4	3,023	14/02/2021	14/02/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.028153-0.01	Jacarezinho	1	20,000	Usina inserida no Monitoramento ACL	30/04/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	1	68,700	01/10/2022	01/07/2022	Antecipação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	2	134,000	01/10/2022	01/07/2022	Antecipação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.MT.035588-7.01	Novo Milênio	1	12,000	15/12/2021	01/03/2021	Antecipação em meses: 9. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	19/06/2023	19/06/2023	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	19/06/2023	19/06/2023	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.028116-6.01	Vale do Verdão	2	50,000	03/05/2021	03/05/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	16/11/2021	15/01/2022	Postergação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	16/11/2021	15/01/2022	Postergação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032843-0.01	Coremas IV	1 a 16	27,000	Usina inserida no Monitoramento ACL	23/01/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032888-0.01	Coremas V	1 a 16	27,000	Usina inserida no Monitoramento ACL	23/01/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032882-0.01	Coremas VII	1 a 16	27,000	Usina inserida no Monitoramento ACL	23/01/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034361-7.01	Pereira Barreto I	1 a 252	41,895	20/08/2021	20/08/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034362-5.01	Pereira Barreto II	1 a 252	41,895	20/08/2021	20/08/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034363-3.01	Pereira Barreto III	1 a 252	41,895	20/08/2021	20/08/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034364-1.01	Pereira Barreto IV	1 a 252	41,895	20/08/2021	20/08/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034365-0.01	Pereira Barreto V	1 a 216	35,910	20/08/2021	20/08/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037578-0.01	São Gonçalves 11	1 a 202	34,542	15/12/2020	15/02/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037579-9.01	São Gonçalves 12	1 a 202	34,542	15/12/2020	15/02/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037581-0.01	São Gonçalves 14	1 a 24	43,032	Usina inserida no Monitoramento ACL	03/03/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalves 18	1 a 24	43,032	05/12/2021	05/12/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.033849-4.01	São Gonçalves 8	1 a 202	34,542	15/12/2020	15/02/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum

