

**Anexo - Dados de Tendência - 9ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2021 - 16/09/2021**

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Lelião
					ago-21	set-21		
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		-
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		-
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	1 e 2	49,998	01/01/2025	01/01/2025		05/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	1	47,300	28/09/2022	28/09/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	2	47,300	28/09/2022	28/09/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	3	47,300	28/09/2022	28/09/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	14/05/2023	04/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	14/05/2023	04/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	14/05/2023	04/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	07/08/2024	07/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	07/08/2024	07/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	16/10/2021	15/01/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	1	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabuí	1 a 3	16,065	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	1	7,644	05/05/2022	05/05/2022		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	2	7,644	05/05/2022	05/05/2022		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	05/05/2022	05/05/2022		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	01/10/2022	01/10/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1	5,750	10/05/2026	01/01/2025	Antecipação em meses: 16. Estágio atual das obras	05/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	2	5,750	10/05/2026	01/01/2025	Antecipação em meses: 16. Estágio atual das obras	05/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Claírto Zonta	1	6,000	09/02/2024	09/02/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Claírto Zonta	2	6,000	09/02/2024	09/02/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Claírto Zonta	3	3,000	09/02/2024	09/02/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	20/06/2025	20/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	20/06/2025	20/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confúncia	1	13,717	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confúncia	2	13,718	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	03/05/2023	03/05/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	2	12,000	03/05/2023	03/05/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	30/01/2022	30/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	30/01/2022	30/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	24/04/2023	24/04/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	24/04/2023	24/04/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	3	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	4	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	0,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	-	15,520	01/01/2025	01/01/2025		05/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	1	0,425	15/09/2021	12/11/2021	Definida em 5,31 MW a garantia física conforme Nº 948/SPE/MME, de 14/09/2021	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	2	1,060	15/09/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Definida em 5,31 MW a garantia física conforme Nº 948/SPE/MME, de 14/09/2021	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	3	1,060	15/09/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Definida em 5,31 MW a garantia física conforme Nº 948/SPE/MME, de 14/09/2021	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	4	1,060	15/09/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Definida em 5,31 MW a garantia física conforme Nº 948/SPE/MME, de 14/09/2021	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	5	1,060	15/09/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Definida em 5,31 MW a garantia física conforme Nº 948/SPE/MME, de 14/09/2021	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	6	1,060	15/09/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Definida em 5,31 MW a garantia física conforme Nº 948/SPE/MME, de 14/09/2021	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	7	1,060	15/09/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Definida em 5,31 MW a garantia física conforme Nº 948/SPE/MME, de 14/09/2021	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	8	1,060	15/09/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Definida em 5,31 MW a garantia física conforme Nº 948/SPE/MME, de 14/09/2021	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	9	1,060	15/09/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Definida em 5,31 MW a garantia física conforme Nº 948/SPE/MME, de 14/09/2021	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	10	1,060	15/09/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Definida em 5,31 MW a garantia física conforme Nº 948/SPE/MME, de 14/09/2021	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,333	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	15/10/2021	01/01/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	15/10/2021	01/01/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	1	4,000	07/12/2021	07/12/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	2	4,000	07/12/2021	07/12/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	16/10/2022	16/10/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	16/10/2022	16/10/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,543	05/06/2025	03/04/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,543	05/06/2025	03/04/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,543	05/06/2025	03/04/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	05/06/2025	03/04/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-21	set-21		
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poco Fundo (Ampliação)	1	15,000	21/06/2022	21/06/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poco Fundo (Ampliação)	2	15,000	21/06/2022	21/06/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	07/09/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 2.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	07/09/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 2.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	07/09/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 2.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	15/06/2022	15/06/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	14/01/2023	14/01/2023		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	14/01/2023	14/01/2023		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	1	14,000	01/01/2023	28/12/2022	Antecipação em dias: 4. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	2	14,000	01/01/2023	28/12/2022	Antecipação em dias: 4. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SP.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SP.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SP.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	7,750	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	7,750	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	26/06/2023	30/06/2024	Postergação em meses: 12. Obra iniciada em 14/09/2021 Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	26/06/2023	30/06/2024	Postergação em meses: 12. Obra iniciada em 14/09/2021 Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	01/06/2022	01/06/2022		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	01/06/2022	01/06/2022		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	01/06/2022	01/06/2022		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	01/06/2022	01/06/2022		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	15/05/2023	23/12/2023	Postergação em meses: 7. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	15/05/2023	23/12/2023	Postergação em meses: 7. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	15/05/2023	23/12/2023	Postergação em meses: 7. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4,900	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4,900	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Zeca Golin (Antiga Fazenda do Salto)	1	4,925	14/01/2022	07/02/2022	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Zeca Golin (Antiga Fazenda do Salto)	2	4,925	14/01/2022	07/02/2022	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	15/07/2022	15/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	15/07/2022	15/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	26/06/2022	26/06/2023	Postergação em meses: 12. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	26/06/2022	26/06/2023	Postergação em meses: 12. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	07/11/2021	07/11/2021		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	13/06/2023	13/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacifico Mascarenhas	2	3,400	09/12/2024	07/07/2025	Postergação em meses: 7. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	01/01/2024	01/07/2023	Antecipação em meses: 6. Obra iniciada em 14/09/2021 Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	01/01/2024	01/07/2023	Antecipação em meses: 6. Obra iniciada em 14/09/2021 Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	01/01/2024	01/07/2023	Antecipação em meses: 6. Obra iniciada em 14/09/2021 Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	-	70,000	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	-	61,300	01/01/2025	01/01/2025		05/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	3	9,800	30/04/2022	30/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1 e 2	7,816	30/04/2022	30/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.RR.044603-3.01	Bonfim	1	10,000	29/12/2021	29/12/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	30/03/2023	30/03/2023		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	10/05/2023	10/05/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.RR.044604-1.01	Cantá	1	10,000	29/12/2021	29/12/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Cerradão 3	1	40,000	04/10/2023	04/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	-	10,000	01/01/2025	01/01/2025	Estágio atual das obras	05/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.PR.028074-7.01	DESTILARIA MELHORAMENTOS	-	21,140	01/04/2022	01/04/2022		04/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	1	366,733	01/11/2024	01/12/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	2	366,733	01/11/2024	01/12/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	3	366,733	01/11/2024	01/12/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	4	572,400	01/11/2024	01/12/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 6	56,217	30/04/2023	30/04/2023		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	1	48,653	26/01/2022	26/01/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	2	48,653	26/01/2022	26/01/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	3	43,528	26/01/2022	26/01/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	1	2,400	24/08/2023	24/08/2023		05/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	2	2,800	24/08/2023	24/08/2023		05/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	3	16,000	24/08/2023	24/08/2023		05/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	25/07/2023	25/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	19/01/2022	20/04/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	01/12/2023	01/12/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	01/12/2023	01/12/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.BL.RR.044588-6.01	Palmaplan Energia 2	1 e 2	11,550	18/02/2023	18/02/2023		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba V	1	385,747	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.FL.RR.044605-0.01	Pau Rainha	1 e 2	10,000	29/12/2021	29/12/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	30/03/2023	30/03/2023		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	Planalto Bioenergia	1	50,000	13/05/2023	13/05/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,364	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-21	set-21		
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	1	9,294	20/11/2023	20/11/2023	Obra iniciada em 23/08/2021 Estágio atual das obras. Assinatura do CUST - cronograma atrasado, não tem como emitir parecer de acesso. SRT/ANEEL analisando a flexibilização da situação. Evolução de obras em 2%.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	2	9,294	20/11/2023	20/11/2023	Obra iniciada em 23/08/2021 Estágio atual das obras. Assinatura do CUST - cronograma atrasado, não tem como emitir parecer de acesso. SRT/ANEEL analisando a flexibilização da situação. Evolução de obras em 2%.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	3	9,294	20/11/2023	20/11/2023	Obra iniciada em 23/08/2021 Estágio atual das obras. Assinatura do CUST - cronograma atrasado, não tem como emitir parecer de acesso. SRT/ANEEL analisando a flexibilização da situação. Evolução de obras em 2%.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	4	9,294	20/11/2023	20/11/2023	Obra iniciada em 23/08/2021 Estágio atual das obras. Assinatura do CUST - cronograma atrasado, não tem como emitir parecer de acesso. SRT/ANEEL analisando a flexibilização da situação. Evolução de obras em 2%.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	5	9,294	20/11/2023	20/11/2023	Obra iniciada em 23/08/2021 Estágio atual das obras. Assinatura do CUST - cronograma atrasado, não tem como emitir parecer de acesso. SRT/ANEEL analisando a flexibilização da situação. Evolução de obras em 2%.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	6	3,706	20/11/2023	20/11/2023	Obra iniciada em 23/08/2021 Estágio atual das obras. Assinatura do CUST - cronograma atrasado, não tem como emitir parecer de acesso. SRT/ANEEL analisando a flexibilização da situação. Evolução de obras em 2%.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.FL.RR.044606-8.01	Santa Luz	1	10,000	29/12/2021	29/12/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalém	2	35,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.MG.038172-1.01	Vale Do Pontal 2	1	25,000	30/04/2023	21/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UFV	UFV.RS.CE.035699-9.01	Alex I	1 a 9	30,933	21/10/2021	22/11/2021	Postergação em meses: 1.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035883-5.01	Alex III	1 a 9	30,933	21/10/2021	21/10/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035884-3.01	Alex IV	1 a 9	30,933	21/10/2021	22/11/2021	Postergação em meses: 1.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035863-0.01	Alex IX	1 a 9	30,933	21/10/2021	22/11/2021	Postergação em meses: 1.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035859-2.01	Alex V	1 a 9	30,933	21/10/2021	22/11/2021	Postergação em meses: 1.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035860-6.01	Alex VI	1 a 9	30,933	21/10/2021	22/11/2021	Postergação em meses: 1.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035861-4.01	Alex VII	1 a 9	30,933	12/11/2021	22/11/2021	Postergação em dias: 10.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035862-2.01	Alex VIII	1 a 9	30,933	21/10/2021	22/11/2021	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 04/09/2021 conforme Despacho Nº 2.746, de 03/09/2021	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035864-9.01	Alex X	1 a 9	30,933	21/10/2021	22/11/2021	Postergação em meses: 1.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.037814-3.01	Boa Hora 4	-	23,100	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037815-1.01	Boa Hora 5	-	23,100	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037816-0.01	Boa Hora 6	-	23,100	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.MG.033236-4.01	Francisco Sá 1	1 a 22	33,000	29/04/2022	29/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033237-2.01	Francisco Sá 2	1 a 22	33,000	29/04/2022	11/03/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033238-0.01	Francisco Sá 3	1 a 22	33,000	25/04/2022	11/03/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040710-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040711-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036925-0.01	Graviola 1	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036926-8.01	Graviola 2	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037745-7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746-5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaíba SE1	1 a 32	40,000	13/01/2023	13/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.037865-8.01	Lavras 1	1 a 18	27,000	18/03/2022	16/02/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037866-6.01	Lavras 2	1 a 18	27,000	18/03/2022	16/02/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037867-4.01	Lavras 3	1 a 18	27,000	18/03/2022	16/02/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037868-2.01	Lavras 4	1 a 18	27,000	18/03/2022	16/02/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037869-0.01	Lavras 5	1 a 18	27,000	18/03/2022	16/02/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.045057-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	21/09/2024	21/09/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044574-6.01	Milagres II	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044575-4.01	Milagres III	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Milagres IV	1 a 20	32,740	11/03/2023	11/03/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044576-2.01	Milagres V	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.PB.049693-6.01	SANTA LUZIA IX	-	50,000	01/01/2025	01/01/2025		05/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049689-8.01	SANTA LUZIA V	-	50,000	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049691-0.01	SANTA LUZIA VII	-	50,000	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 25	25,000	10/03/2023	10/03/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	1 a 30	30,000	08/02/2025	08/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	31 a 60	30,000	08/02/2025	08/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	1 a 20	20,000	08/02/2025	08/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.033474-0.02	Sertão Solar Barreiras V	1 a 8	27,496	05/02/2023	05/02/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034105-3.01	Solar Salgueiro III	8	3,333	09/10/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1.	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034105-3.01	Solar Salgueiro III	9	3,333	09/10/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1.	04/2017 A-4 18/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1 a 6	16,200	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	13,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1 a 8	21,600	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2,700	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra	1 a 7	21,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jabuticaba	1 a 3	9,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	1 a 7	21,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 7	18,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 8	18,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.037004-5.01	Cacetidê D	1 a 11	27,500	01/01/2025	11/11/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	1 a 16	67,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	1 a 16	67,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	1 a 16	67,200	01/01/2025	07/06/2025	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-21	set-21		
EOL	EOLCV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	1 a 16	67,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	1 a 16	67,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	2	3,550	09/10/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Liberada UG2 para operação em teste a partir de 09/09/2021 conforme Despacho Nº 2.770, de 08/09/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	3	3,550	09/10/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Liberada UG3 para operação em teste a partir de 04/09/2021 conforme Despacho Nº 2.738, de 03/09/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	4	3,550	09/10/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Liberada UG4 para operação em teste a partir de 31/08/2021 conforme Despacho , de 30/08/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	5	3,550	09/10/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Liberada UG5 para operação em teste a partir de 25/08/2021 conforme Despacho Nº 2.576, de 24/08/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	6	3,550	09/10/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	7	3,550	09/10/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.032870-7.01	Jandaira I	1	3,465	21/07/2022	21/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.032870-7.01	Jandaira I	2	3,465	21/07/2022	21/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.032870-7.01	Jandaira I	3	3,465	21/07/2022	21/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035008-7.01	Jandaira II	1	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035008-7.01	Jandaira II	2	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035008-7.01	Jandaira II	3	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035008-7.01	Jandaira II	4	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035008-7.01	Jandaira II	5	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035008-7.01	Jandaira II	6	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035008-7.01	Jandaira II	7	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035270-5.01	Jandaira III	1	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035270-5.01	Jandaira III	2	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035270-5.01	Jandaira III	3	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035270-5.01	Jandaira III	4	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035270-5.01	Jandaira III	5	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035270-5.01	Jandaira III	6	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035270-5.01	Jandaira III	7	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035270-5.01	Jandaira III	8	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	1	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	2	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	3	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	4	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	5	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	6	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	7	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	8	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOLCV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	24/07/2022	24/07/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	24/07/2022	17/06/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	04/08/2022	04/08/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	18/08/2022	18/08/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	01/09/2022	01/09/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	15/09/2022	15/09/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	15/02/2023	17/10/2022	Antecipação em meses: 4. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	15/02/2023	17/10/2022	Antecipação em meses: 4. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	15/02/2023	17/10/2022	Antecipação em meses: 4. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	15/09/2022	15/09/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	25/08/2022	25/08/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	25/08/2022	25/08/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	25/08/2022	25/08/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	21/02/2023	21/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	15/02/2023	15/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOLCV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	1	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	2	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	3	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	4	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	5	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	6	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	7	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	8	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1	4,200	20/11/2021	20/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	2	4,200	20/11/2021	20/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	3	4,200	20/11/2021	20/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4	4,200	20/11/2021	20/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	5	4,200	20/11/2021	20/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	6	4,200	20/11/2021	20/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7	4,200	20/11/2021	20/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	8	4,200	20/11/2021	20/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	9	4,200	20/11/2021	20/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10	4,200	20/11/2021	20/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	11	4,200	20/11/2021	20/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	1	4,200	20/11/2021	15/11/2021	Antecipação em dias: 5.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	2	4,200	20/11/2021	15/11/2021	Antecipação em dias: 5.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	3	4,200	20/11/2021	15/11/2021	Antecipação em dias: 5.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	4	4,200	20/11/2021	15/11/2021	Antecipação em dias: 5.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	5	4,200	20/11/2021	15/11/2021	Antecipação em dias: 5.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	6	4,200	20/11/2021	15/11/2021	Antecipação em dias: 5.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	7	4,200	20/11/2021	15/11/2021	Antecipação em dias: 5.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	8	4,200	20/11/2021	15/11/2021	Antecipação em dias: 5.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	9	4,200	20/11/2021	15/11/2021	Antecipação em dias: 5.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	10	4,200	20/11/2021	15/11/2021	Antecipação em dias: 5.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.RN.044974-1.01	OESTE SERIDÓ I	-	25,200	01/01/2025	01/01/2025		05/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOLCV.RN.044975-0.01	OESTE SERIDÓ II	-	21,000	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOLCV.RN.047165-8.01	OESTE SERIDÓ III	-	25,200	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOLCV.RN.047162-3.01	OESTE SERIDÓ IV	-	25,200	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOLCV.RN.044976-8.01	OESTE SERIDÓ V	-	25,200	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOLCV.RN.047166-6.01	OESTE SERIDÓ VI	-	25,200	01/01/2025	01/01/2025		05/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOLCV.RN.047161-5.01	OESTE SERIDÓ VII	-	33,600	01/01/2025	01/01/2025		05/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOLCV.PI.044555-0.01	Oitis 1	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOLCV.PI.044555-0.01	Oitis 1	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOLCV.PI.044367-0.01	Oitis 8	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOLCV.PI.044367-0.01	Oitis 8	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOLCV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	21,000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOLCV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 8	33,600	01/07/2023			









Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-21	set-21		
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	1	144,067	22/05/2022	25/10/2021	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	2	137,940	22/05/2022	25/10/2021	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	3	127,300	22/05/2022	25/10/2021	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	1 a 3	12,000	14/12/2021	14/12/2021	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.029774-7.01	Da Mata	1	50,000	08/10/2021	02/02/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.050872-1.01	Destilaria Melhoramentos – Nova Londrina	1	2,400	01/11/2021	08/12/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.050872-1.01	Destilaria Melhoramentos – Nova Londrina	2,4	2,400	01/11/2021	08/12/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.050872-1.01	Destilaria Melhoramentos – Nova Londrina	3	2,400	01/11/2021	08/12/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.044865-6.01	FS Sorriso	1 e 2	55,000	16/11/2021	07/03/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.050519-6.01	Inpasa Dourados	1	26,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	16/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	1	68,700	07/08/2022	07/08/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	2	134,000	07/08/2022	07/08/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.PR.045824-4.01	Puma II	1	134,800	23/05/2022	23/05/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	19/06/2023	19/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	19/06/2023	19/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	03/03/2022	01/04/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	03/03/2022	01/04/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	03/03/2022	01/04/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	03/03/2022	01/04/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	03/03/2022	01/04/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	03/03/2022	01/04/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	30/11/2022	30/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	30/11/2022	30/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.SP.035080-0.01	Tecipar	4	1,426	17/11/2022	17/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.051729-1.01	UIU Bio	1	50,000	15/06/2026	10/08/2023	Antecipação em meses: 34. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.028116-6.01	Vale do Verdão	2	50,000	09/10/2021	12/11/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	15/01/2022	15/01/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	15/01/2022	15/01/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040851-4.01	Araxá 1	1 a 14	45,000	15/04/2022	25/04/2022	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040852-2.01	Araxá 2	1 a 14	45,000	30/07/2022	27/08/2022	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.042927-9.01	Bom Nome 1-5	1 a 33	50,000	09/02/2022	16/02/2022	Postergação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.042928-7.01	Bom Nome 1-6	1 a 33	50,000	09/02/2022	16/02/2022	Postergação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032843-0.01	Coremas IV	1 a 152	27,000	04/12/2021	14/12/2021	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032888-0.01	Coremas V	1 a 152	27,000	21/11/2021	30/11/2021	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032865-0.01	Coremas VI	1 a 152	27,000	23/12/2021	01/01/2022	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032882-0.01	Coremas VII	1 a 152	27,000	10/11/2021	19/11/2021	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.037916-6.01	Coremas VIII	1 a 152	27,000	04/01/2022	13/01/2022	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037479-2.01	Futura 1	1 a 10	31,250	16/06/2022	21/06/2022	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037489-0.01	Futura 11	1 a 10	31,250	Usina adicionada no monitoramento no mês	24/06/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037490-3.01	Futura 12	1 a 10	31,250	Usina adicionada no monitoramento no mês	11/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037491-1.01	Futura 13	1 a 10	31,250	Usina adicionada no monitoramento no mês	03/08/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037492-0.01	Futura 14	1 a 10	31,250	Usina adicionada no monitoramento no mês	16/08/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037493-8.01	Futura 15	1 a 10	31,250	16/06/2022	02/09/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037480-6.01	Futura 2	1 a 10	31,250	16/06/2022	08/07/2022	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037499-7.01	Futura 21	1 a 10	31,250	16/06/2022	22/07/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037481-4.01	Futura 3	1 a 10	31,250	16/06/2022	26/07/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037482-2.01	Futura 4	1 a 10	31,250	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/06/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037483-0.01	Futura 5	1 a 10	31,250	Usina adicionada no monitoramento no mês	16/06/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037484-9.01	Futura 6	1 a 10	31,250	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037486-5.01	Futura 8	1 a 10	31,250	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037487-3.01	Futura 9	1 a 10	31,250	Usina adicionada no monitoramento no mês	11/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040857-3.01	Janauba 1	1 a 30	45,455	31/07/2022	31/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040857-3.01	Janauba 1	31 a 33	4,545	31/07/2022	31/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040866-2.01	Janauba 10	1 a 30	45,455	31/07/2022	31/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040866-2.01	Janauba 10	31 a 33	4,545	31/07/2022	31/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040867-0.01	Janauba 11	1 a 30	45,455	07/02/2023	08/11/2022	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040867-0.01	Janauba 11	31 a 33	4,545	07/02/2023	08/11/2022	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040868-9.01	Janauba 12	1 a 30	45,455	07/02/2023	07/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

























Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-21	set-21		
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	13	3,465	01/11/2022	01/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	14	3,465	01/11/2022	01/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	1	3,465	03/11/2022	03/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	2	3,465	03/11/2022	03/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	3	3,465	03/11/2022	03/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	4	3,465	03/11/2022	03/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	5	3,465	03/11/2022	03/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	6	3,465	03/11/2022	03/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	7	3,465	03/11/2022	03/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	8	3,465	03/11/2022	03/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	9	3,465	03/11/2022	03/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	8	3,465	07/11/2022	07/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	9	3,465	07/11/2022	07/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	1 a 7	24,255	07/11/2022	07/11/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.044553-3.01	Pau Ferro II	1 a 9	49,500	14/05/2022	14/05/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.044554-1.01	Tacaicó II	1	5,500	10/04/2022	15/01/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.044554-1.01	Tacaicó II	2	5,500	10/04/2022	15/01/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.044554-1.01	Tacaicó II	3	5,500	10/04/2022	15/01/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.044554-1.01	Tacaicó II	4	5,500	10/04/2022	15/01/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.044554-1.01	Tacaicó II	5	5,500	10/04/2022	15/01/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.044554-1.01	Tacaicó II	6	5,500	10/04/2022	15/01/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.044554-1.01	Tacaicó II	7	5,500	10/04/2022	15/01/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.044554-1.01	Tacaicó II	8	5,500	10/04/2022	15/01/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.044554-1.01	Tacaicó II	9	5,500	10/04/2022	15/01/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.029649-0.02	Fênix	1	32,500	20/12/2021	15/10/2021	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034513-0.01	Ventos de Santa Esperança 25	1	4,200	24/07/2022	24/07/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034513-0.01	Ventos de Santa Esperança 25	2	4,200	24/07/2022	24/07/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034513-0.01	Ventos de Santa Esperança 25	3	4,200	24/07/2022	24/07/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034513-0.01	Ventos de Santa Esperança 25	4	4,200	24/07/2022	24/07/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034513-0.01	Ventos de Santa Esperança 25	5	4,200	24/07/2022	24/07/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034513-0.01	Ventos de Santa Esperança 25	6	4,200	24/07/2022	24/07/2022	Postergação em dias: 00:00:00. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.PE.RO.027887-4.03	Termo Norte I	1	16,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/10/2021	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.PE.RO.027887-4.03	Termo Norte I	2	16,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/10/2021	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.PE.RO.027887-4.03	Termo Norte I	3	16,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/10/2021	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.PE.RO.027887-4.03	Termo Norte I	4	16,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/10/2021	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum