



Data reunião 18/08/2021

RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021

| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
|-------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| T2017-065 | LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1 | RIALMA III | 11/02/2022 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | TLD emitido em 12/07/2021. |
| T2017-059-C | SE 230/69 kV Vinhedos | VINEYARDS | 11/08/2022 | 26/07/2021 | 26/07/2021 | TLP e TLD emitidos em 26/07/2021 |
| T2019-020 | Reforços Furnas - SE Campinas - Aumento de vida útil transformador reserva | FURNAS | 25/01/2022 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | TLD emitido em 27/07/2021. |
| T2018-070 | SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF1 230/138-13,8kV-84MVA por Autotrafo 230/138-13,8kV-150MVA | ELETROSUL | 28/12/2021 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | TLD emitido em 28/07/2021 |
| T2012-075 | Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapitação da LT. | CHESF | 20/08/2014 | 30/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2016-002 | TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II | CHESF | 04/03/2018 | 30/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2017-026 | LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | JANAUBA | 09/02/2022 | 29/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2017-062-B | SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1 | GUAÍRA TRANSMISSORA | 11/08/2021 | 18/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2017-076A | SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto | ARTEON Z2 | 11/08/2021 | 18/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2017-085 | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açú e SE 230/138 kV Tomé Açú | ETEPA | 11/08/2021 | 18/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-012-A | LTs 525kV Ivaiporã-P.Grossa-Bateias; LTs 230kV P.Grossa Sul-P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV P.Grossa | GRALHA AZUL | 09/03/2023 | 01/09/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-012-B | LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 230/138 kV União da Vitória Norte | GRALHA AZUL | 09/03/2023 | 20/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-012-D | LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | GRALHA AZUL | 09/03/2023 | 01/09/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-012-E | SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA | GRALHA AZUL | 09/03/2023 | 01/09/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-026 | SE 500/230 kV Açú III - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 kV | ASSÚ | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-032 | SE Pato Branco - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 67,5 MVA. | COPEL GT | 16/04/2021 | 18/08/2021 | 15/09/2021 | TR A concluído em 23/05/2021. TR B: Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-035 | LT 230 kV Londrina ESU – Ibioporã C1 e C2 - Recapitação de longa duração de 570 A para 879 A | COPEL GT | 16/10/2021 | 16/02/2022 | 15/09/2021 | Data antecipada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente e a antecipação sinalizada no SIGET/ANEEL. |
| T2018-041 | SE Sao Luis II - Segundo reator manobrável 3x45,33 Mvar - 500 kV | ELETRONORTE | 13/06/2021 | 18/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-062B | SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV (Alimentadores) | LYON II | 21/09/2021 | 18/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-074 | SE 230/69 kV Santana II - 2 x 100 MVA E seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 | BRE 3 | 21/03/2022 | 28/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2018-077 | SE 500/230 kV Lorena | IE ITAPURA | 21/09/2022 | 18/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-110 | Autorização da Instalação de Transformador Reserva na SE Ibiúna | FURNAS | 22/05/2022 | 22/05/2022 | 15/09/2021 | Data antecipada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente e a antecipação sinalizada no SIGET/ANEEL. |
| T2019-002 | SE Matatu - implantação do quarto transformador 230/69 kV | CHESF | 07/05/2021 | 29/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2019-026 | SE São Luís III - Instalação do Terceiro Transformador 230/69 kV | ELETRONORTE | 11/11/2021 | 18/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2019-033 | LT 230 kV Governador Mangabeira- Sapeaçú C1 - Recapacitação da capacidade de curta duração. | CHESF | 08/09/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | Data mantida conforme informações recebidas do empreendedor. |
| | LT 500 kV FORTALEZA II – PECÉM II | CHESF | 13/12/2016 | 18/08/2021 | 15/09/2021 | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-029 | SE Realeza Sul - Instalação do 2º Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA e conexões. | COPEL GT | 16/10/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2011-170-B | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita | TESB | 27/07/2013 | 29/08/2021 | 22/09/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2016-075-I | SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 03/09/2021 | 22/09/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2016-075-K | SE Varginha 4 345/138 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2010-058-A | LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2 | TDG | 12/05/2012 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | |
| T2014-021-C | SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2 | FOTE | 29/01/2018 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | |
| T2016-006 | LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A. | CHESF | 13/09/2018 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | |
| T2016-019 | LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO | CHESF | 11/08/2018 | 26/09/2021 | 30/09/2021 | Data ajustada conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2016-085 | SE Emborcação – Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV. | CEMIG-GT | 08/07/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2016-089 | SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | CHESF | 09/12/2019 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | |
| T2018-010 | LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II - Milagres II e SE Santa Luzia II | EKTT 2 | 08/01/2023 | 30/08/2021 | 30/09/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2018-017A | SE 230/138-13,8 kV Itabuna III - 3 x 150 MVA; Seccionamento da LT 230 kV Funil - Itapebi C2 | ARTEON Z3 | 08/09/2021 | 30/08/2021 | 30/09/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2018-017B | SE Itabuna III -Banco de Capacitores 230 kV, 20 Mvar | ARTEON Z3 | 08/01/2023 | 30/08/2021 | 30/09/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2018-027 | SE 230/69 kV Fiat Seccionadora | ITAMARACÁ | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | |
| T2019-044-E | SE 525 kV Marmeleiro - Compensação Síncrona | EKTT 5 | 22/03/2024 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | |
| T2016-079-B | SE Tubarão Sul 230/138 kV | LITORAL SUL | 27/06/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor ao ONS. |
| T2019-028 | SE COXIPO - Instalação de Banco de Capacitores em Derivação 138 kV | ELETRONORTE | 11/11/2021 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2019-055 | SE Presidente Dutra - Quarto Transformador 230/69 kV | ELETRONORTE | 11/11/2021 | 11/09/2021 | 11/10/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2011-170-G | SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3 | TESB | 27/07/2013 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | |
| T2018-072 | SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF2 e TF3 230/138-75MVA por Autotrafos 230/138-2x150MVA | ELETROSUL | 28/12/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | |
| T2018-083 | SE MARINGÁ - Substituição do Transformador Trifásico ATF-B 230/138-13,8kV – 150 MVA | COPEL GT | 17/06/2021 | 17/10/2021 | 17/10/2021 | |
| T2017-083 | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio | TSM | 11/08/2022 | 30/09/2021 | 18/10/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2017-042 | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2 | IE AIMORÉS | 09/02/2022 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2017-067 | Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | ALIANÇA | 11/08/2022 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2017-052-A | LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3 | MA I | 11/08/2022 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2016-078 | LT 500 kV Campinas - Itatiba C2 | CAMPINAS ITATIBA | 27/06/2021 | 30/10/2021 | 30/10/2021 | |
| T2017-059-B | LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2 | VINEYARDS | 11/08/2022 | 28/08/2021 | 30/10/2021 | Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2017-089 | LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2 | SP-MG | 11/08/2022 | 30/10/2021 | 30/10/2021 | |
| T2018-073 | SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2x150 MVA E secc. LT 230 kV Gov. Mangabeira - Camaçari II C2 | LYON | 21/03/2022 | 30/08/2021 | 30/10/2021 | Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2018-109 | Substituição do Transformador Conversor Monofásico na SE IBIUNA | FURNAS | 22/05/2022 | 22/05/2022 | 30/10/2021 | Data antecipada 7 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2019-027 | SE Jauru - Instalação de Reator Monofásico e Reserva 230 kV | ELETRONORTE | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | |
| T2016-075-D | SE João Monlevade 4 230/69 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 27/11/2021 | 27/11/2021 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2019-045-B | LT 525kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita C2 | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 27/11/2021 | 27/11/2021 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2019-045-C | LT 525kV Guaíba 3 - Gravataí C1 | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 27/11/2021 | 27/11/2021 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2014-096 | SE Jurupari - 3º Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões. | LXTE | 10/04/2017 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | |
| T2017-043 | LT 500kV Poçoões III - Padre Paraíso 2 C2 | IE PARAGUAÇU | 09/02/2022 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | |
| T2017-066 | LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD | BRLIG | 11/02/2022 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | |
| T2017-078 | SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva | CEMIG-GT | 29/12/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | |
| T2017-079 | SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1 | CEMIG-GT | 29/12/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | |
| T2017-087-E | LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2- Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2 | EKTT 12 | 11/08/2022 | 30/10/2021 | 30/11/2021 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. TLP emitido em 03/08/2021 para LTs 230 kV RIO BRILHANTE /DOURADOS 2 C-1 e LT 230 kV DOURADOS 2 /DOURADOS C-1. |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2018-014 | LTs 500kV Miracema - Gilbués II C3 e Gilbués II - Barreiras II C2 | EKTT 1 | 08/03/2023 | 18/08/2021 | 30/11/2021 | Data postergada 3 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2019-003 | SE Barreiras II - Instalação do 2º banco AT e conexões. | São Pedro Transmissora de Energia S.A | 13/08/2019 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | |
| T2019-036-A | SE 525/230 kV Itá (novo pátio 230 kV) | CPFL SUL I | 22/03/2024 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2019-044-F | SE 230 kV Livramento 3 - Compensação Síncrona | EKTT 5 | 22/03/2024 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | |
| T2019-021 | Melhorias Furnas - SE Adrianópolis - Substituição Reator, AT53, AT1B, AT2A e AT2B | FURNAS | 25/07/2023 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | |
| T2019-047-A | SE 230 kV Livramento 3 | SANT'ANA | 22/03/2023 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | |
| T2018-081 | SE P G Norte - Substituição dos Transformadores Trifásicos TF-1 e TF-2 230-69/34,5-13,8kV – 50 MVA | COPEL GT | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | |
| T2018-084 | SE UBERABA - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA | COPEL GT | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | |
| T2016-075-G | SE Timóteo 2 230/138 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 18/12/2021 | 18/12/2021 | |
| T2018-079 | SE 230/138 kV Chapada I, LT 230 kV Chapada I - Chapada II e LT 230 kV Chapada II - Chapada III | LYON III | 21/03/2022 | 19/12/2021 | 19/12/2021 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-019 | Reforços Furnas - SE Brasília Sul - Aumento de vida útil AT02 | FURNAS | 25/01/2022 | 30/09/2021 | 20/12/2021 | Data postergada 3 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2018-009 | LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada | NETE | 08/03/2023 | 26/12/2021 | 26/12/2021 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL |
| T2016-075-F | SE Braúnas 230/138 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2019-045-D | LT 525kV Candiota 2 - Guaíba 3 C1/C2 | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2019-045-E | LTs 525kV S.V.do Palmar - Marmeleiro - P.Novo - Guaíba 3 C2 | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2017-040 | LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II | TSE | 09/02/2022 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | |
| T2018-050 | SE Jaguará - Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x33,3 Mvar (S10) | CEMIG-GT | 19/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | |
| T2017-081-D | SE 230/69 kV Coletora Porto Velho | ARGO III | 11/08/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | |
| T2019-043-A | SE 230/69 kV Jurupari | AMAPAR | 22/03/2023 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | |
| T2017-027 | SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) Mvar. | ARGO II | 09/02/2022 | 05/01/2022 | 05/01/2022 | |
| T2019-082 | SE Tucuruí - Instalação do TR2 230/69 kV 100 MVA | ELETRONORTE | 21/01/2020 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
| T2019-083 | SE Rib. Gonçalves- Instalação do TR2 230/69 kV 50 MVA | ELETRONORTE | 21/01/2020 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-045-F | SE Guaíba 3 e Secc da LT 230kV P.Novo - N.S.Rita | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2019-045-G | SE Candiota 2 e Secc LT 230kV P.Médici - Bagé | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2018-097 | SE Joinville - Substituição TF7(75MVA),TF3(100MVA),TF8(100MVA) por 3x150MVA,TF5(33MVA) por 66MVA | ELETROSUL | 30/01/2022 | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2013-070 | LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA. | CHESF | 04/11/2015 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | |
| T2019-048-B | SE Osório 3, LT 230kV Osório 3 - Gravataí C1, Secc L. Barros - Osório 2 | CPFL SUL II | 22/03/2023 | 13/01/2022 | 31/01/2022 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2020-002 | SE Nova Iguaçu: 3º transformador 500/138 kV-3x300 MVA e 1º reator de barras 500 kV-(3+1)x45,3 Mvar | LTTE | 09/09/2022 | 30/11/2021 | 31/01/2022 | Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2017-022 | SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar | ECB ME | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | |
| T2017-031 | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2. | ESTE | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | |
| T2017-036 | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3 | IEITAUNAS | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | |
| T2018-111 | SE TAQUARIL - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RESERVA MONOFÁSICA RESERVA PARA TRANSFORMADORES TR2 E TR6 | CEMIG | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | |
| T2012-030 | LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2 | TIMÓTEO-MESQUITA | 18/11/2013 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | |
| T2017-063-A | SE Guaíba 525 kV e LT 525 kV Guaíba - Foz do Iguaçu - CD | IVAÍ | 11/08/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | |
| T2017-063-B | LT 525 kV Guaíba - Sarandi - CD | IVAÍ | 11/08/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | |
| T2017-063-C | LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD | IVAÍ | 11/08/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | |
| T2017-063-D | SE Sarandi 525 kV | IVAÍ | 11/08/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | |
| T2017-063-E | LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte | IVAÍ | 11/08/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | |
| T2019-062 | LT Funil - Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV (nova configuração) | AFLUENTE T | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | |
| T2019-045-A | LT 230kV Guaíba 3 - Guaíba 2 C1/C2 | CHIMARRÃO | 22/03/2023 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2018-055-B | LT 500 kV Serra Pelada – Integradora CD e SE 500/230 kV Integradora | ENERGISA PARÁ | 21/03/2023 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-072 | Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA na SE Sobral III | CHESF | 07/11/2021 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2020-023 | SE Foz do Chapecó - instalação do 4º autotransformador trifásico 230/138 kV - 50 MVA | RS Energia | 08/05/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | |
| T2020-044 | LT 500 kV Teresina II - Sobral III: recapacitação para aumento de capacidade operativa | STN | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2020-045 | LT 500 kV Sobral III - Pecém II - Fortaleza II: recapacitação para aumento da capacidade operativa | STN | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2018-057 | SE Maracanaú II e Secc LT 230kV Fortaleza II - Cauípe C2 | MARACANAÚ | 21/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-048-A | SE Porto Alegre 1 e LTs 230kV Porto Alegre 12 - 1 - 8 | CPFL SUL II | 22/03/2023 | 27/01/2022 | 28/03/2022 | Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2019-031 | SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões. | CHESF | 08/07/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | |
| T2009-156 | LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para elevar limite de carregamento | CHESF | 26/07/2011 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | |
| T2015-074 | LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A. | CHESF | 16/11/2018 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | |
| T2016-062 | SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV | CHESF | 28/09/2018 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | |
| T2019-030 | SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões | CHESF | 03/09/2019 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | |
| T2019-032 | SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões | CHESF | 08/07/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | |
| T2010-090-B | LT 230 kV Paraíso / Açú / Mossoró | CHESF | 23/05/2012 | 03/04/2022 | 03/04/2022 | |
| T2020-029 | SE Caxias: Instalação do 2º banco de reatores monofásicos 525 kV - (3+1)x50 Mvar | CGT | 08/05/2022 | 03/04/2022 | 03/04/2022 | |
| T2018-078 | SE 230/69 kV Cruz Alta | TCA | 21/03/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | |
| T2018-056-B | SE 500/230 kV Janaúba 3 | SOLARIS | 21/09/2022 | 15/04/2022 | 15/04/2022 | |
| T2019-048-C | SE Vila Maria e Secc LT 230kV P. Fundo - N. Prata | CPFL SUL II | 22/03/2023 | 18/03/2022 | 15/04/2022 | Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2014-088 | SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões. | TESB | 25/11/2016 | 17/04/2022 | 17/04/2022 | |
| T2018-080 | SE CASCAVEL - Substituição do Autotransformador Trifásico ATF-A 230/138-13,8kV – 150MVA | COPEL GT | 17/12/2021 | 17/04/2022 | 17/04/2022 | |
| T2015-060 | SE João Camara III - Instalar 5º Banco de Autotransformadores 500/138 kV - 3 x 150 MVA e conexões | ETN | 25/01/2018 | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
| T2011-170-C | LT 230 kV Campo Bom - Taquara | TESB | 27/07/2013 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL |
| T2014-079 | SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões. | LTTE | 21/04/2019 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2017-090 | SE 230/138kV Castanhal | CASTANHAL | 11/02/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | |
| T2016-086 | SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV. | CEMIG-GT | 08/10/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2022 | |
| T2018-055-A | SE Serra Pelada 500/138 kV | ENERGISA PARÁ | 21/03/2023 | 30/04/2022 | 30/04/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-029 | SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões. | CHESF | 07/11/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2022 | |
| T2018-058 | SE Conselheiro Lafaiete 1 - instalação de um autotransformador reserva 345/138 kV - 150 MVA | CEMIG-GT | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | |
| T2018-075 | SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde | RIO CLARO 2 | 21/09/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | |
| T2018-053A | SE J. Pessoa II / LT C. Grande III - J.Pessoa II / Seccionamentos LTs 230kV na SE J. Pessoa II | BORBOREMA | 21/03/2023 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2018-056-A | LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba CD e SE 230/138 kV Jaíba | SOLARIS | 21/09/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2019-024 | SE Cachoeira Dourada - substituição do autotransformador e unidade reserva AT2 | FURNAS | 29/05/2021 | 29/05/2022 | 29/05/2022 | |
| T2018-065 | LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C2 | RIBEIRO GONÇALVES | 21/09/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | |
| T2016-088 | SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | CHESF | 09/12/2019 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| T2018-089A | LT 230 kV Edeia-Cachoeira Dourada C1 | GOYAZ | 21/09/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| T2018-089B | SE 345/230 kV Pirineus (novo pátio de 345 kV seccionamento da LT 345 kV) | GOYAZ | 21/03/2023 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| T2017-025 | LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2 | EQTLT06 | 09/02/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | TLR emitido. Aguardando a conclusão da SE 500/345 kV Presidente Juscelino. |
| T2016-075-H | SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV. | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2019-043-B | LT 230 kV Jurupari – Laranjal do Jari C3 | AMAPAR | 22/03/2023 | 03/06/2022 | 03/06/2022 | |
| T2019-047-B | LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2 C1 | SANT'ANA | 22/03/2023 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-047-C | LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato C1 | SANT'ANA | 22/03/2023 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-047-D | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3 C1 | SANT'ANA | 22/03/2023 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-047-E | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3 C1 e SE Maçambará 3 | SANT'ANA | 22/03/2023 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2016-075-J | SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 25/06/2022 | 25/06/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2018-013 | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2 | LINHA VERDE II | 09/03/2023 | 25/06/2022 | 25/06/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2018-053B | SE J.PESSOA II / LT C.GRANDE III - J.PESSOA II / SECCIONAMENTOS LTS 230KV NA SE J.PESSOA II | BORBOREMA | 21/03/2023 | 25/06/2022 | 25/06/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2018-053C | Expansão do sistema de transmissão para suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa | BORBOREMA | 21/03/2023 | 25/06/2022 | 25/06/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2016-087 | SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | CHESF | 09/12/2020 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | |
| T2017-080 | SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2 | CEMIG-GT | 28/02/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | |
| T2018-047 | SE Ouro Preto 2 - Substituição do Transformador Trifásico T3 500/138-13,8 kV - 300 MVA | CEMIG-GT | 19/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | |
| T2018-089C | SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) Mvar; | GOYAZ | 21/09/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | |
| T2019-034-B | SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. (Novo pátio em 525 kV) | EKTT 11 | 22/03/2024 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | |
| T2019-034-D | SE 230/138 kV Indaial, LT 230 kV Rio do Sul - Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2 | EKTT 11 | 22/03/2024 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | |
| T2018-024 | SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV | FURNAS | 06/02/2021 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | |
| T2018-040 | SE Itapaci - implantação do setor de 138kV - 230/138 kV – (6+1R)x33,33 MVA | CELG G&T | 06/03/2022 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | |
| T2018-068 | LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, SE 345/138 kV Lagos e seccionamento da LT 345 kV COMPERJ-Macaé | LAGOS | 21/03/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | |
| T2017-068 | SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV | FURNAS | 22/06/2020 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2016-075-B | SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2019-070 | Instalação 4º TR 230/69 kV - 100 MVA na SE Campina Grande II | CHESF | 07/05/2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | |
| T2019-034-A | Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí | EKTT 11 | 22/03/2024 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | |
| T2011-170-A | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8 | TESB | 27/07/2013 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL |
| T2019-006 | SE Itumbiara - Substituição da fases nos reatores de linha 500 kV RTEBIM e RTIMCL | FURNAS | 27/08/2022 | 27/08/2022 | 27/08/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2016-048 | LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A. | CHESF | 26/03/2019 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | |
| T2019-036-C | LT's 230 kV Itá – Xanxerê - C1 e C2 | CPFL SUL I | 22/03/2024 | 05/08/2022 | 31/08/2022 | Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2016-009 | SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações. | CEMIG-GT | 18/04/2019 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | |
| T2019-076 | SE Santa Vitória do Palmar 2 - instalação do segundo transformador 525/138/13,8 kV - 75 MVA | TSLE | 26/05/2022 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | |
| T2018-064 | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco C2 | MATA GRANDE | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-034-C | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV | EKTT 11 | 22/03/2024 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | |
| T2020-024 | Seccionamento da LT 230kV Londrina ESUL-Maringá na SE Sarandi | CGT | 08/05/2023 | 25/09/2022 | 25/09/2022 | |
| T2020-057 | SE Lucas do Rio Verde: 2º Banco de Autotransformadores 230/138 kV – 3x25 MVA | ELETRONORTE | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2018-004-A | Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipinga 1 na SE Mesquita | CEMIG-GT | 09/06/2021 | 01/10/2022 | 01/10/2022 | |
| T2020-030 | LT Cascavel Oeste - Guaira: alteração da tensão operativa de 230kV para 500kV. | CGT | 08/05/2023 | 02/10/2022 | 02/10/2022 | |
| T2018-016 | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2 | SITE | 09/03/2023 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | |
| T2019-050-A | LT 525kV Gravataí - Capivari do Sul C1 | PAMPA | 22/03/2023 | 22/10/2022 | 22/10/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-050-B | LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1 | PAMPA | 22/03/2023 | 22/10/2022 | 22/10/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-050-C | SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul | PAMPA | 22/03/2023 | 22/10/2022 | 22/10/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2016-079-A | LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2 | LITORAL SUL | 27/06/2020 | 23/10/2022 | 23/10/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2018-059 | SE Conselheiro Lafaiete 1 - Instalação de 2 conexões de transformador de 345 kV | CEMIG-GT | 10/03/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | |
| T2018-004-B | Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita | CEMIG-GT | 09/08/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | |
| T2020-025 | LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria C1 e C2 - Recapacitação para novas capacidades | CGT | 08/05/2023 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | |
| T2020-026 | LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2 C1e C2: Recapacitação das linhas para novas capacidades | CGT | 08/05/2023 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | |
| T2020-027 | LT 230 kV Passo Fundo - Vila Maria C1 e C2 : Recapacitação para novas capacidades | CGT | 08/05/2023 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2021-006 | SE Marimbondo II - 2º Reator de Barra | TP SUL | 19/08/2023 | 19/11/2022 | 19/11/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2019-036-B | LT's 230 kV Itá – Pinhalzinho 2 - C1 e C2 | CPFL SUL I | 22/03/2024 | 05/08/2022 | 30/11/2022 | Data postergada 4 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2020-069-C | SE Camaçari II (novo pátio 69kV) | MEZ 1 | 20/03/2025 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | |
| T2015-026 | LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI-CANDIOTA 2 – Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCMIL. | CEEE-GT | 06/03/2020 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | |
| T2020-049 | SE Curral Novo do Piauí II: 3º transformador 500/230-13,8kV, 3x200MVA. | SIMÕES | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | |
| T2019-040-A | SE 500/230 kV Oriximiná (Novo pátio 230 kV), LT 230 kV Oriximiná – Juruti e SE 230/138 kV Juruti | PARINTINS | 22/03/2024 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | |
| T2020-035 | LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos C2 | CTTEP | 20/09/2023 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2018-066 | LT 230 kV Biguaçu-Ratones, C1 e C2 e SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA | IE BIGUAÇU | 21/09/2023 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2015-041-A | LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2 | JAAC | 06/03/2018 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2015-041-B | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão | JAAC | 06/09/2017 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2014-061 | Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento | TDG | 24/05/2016 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | |
| T2019-041 | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2 | EKTT 3 | 22/03/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | |
| T2019-042 | LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD | EKTT 4 | 22/03/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | |
| T2018-056-C | LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1 | SOLARIS | 01/01/2024 | 21/01/2023 | 21/01/2023 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2019-044-C | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria C2 | EKTT 5 | 22/03/2024 | 21/01/2023 | 21/01/2023 | |
| T2021-003 | Recapitação LT 230kV Joinville-Joinville Norte | CGT | 04/02/2023 | 04/02/2023 | 04/02/2023 | |
| T2016-092 | SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV | FURNAS | 19/06/2019 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | |
| T2019-060 | SE Siderópolis 2 - Instalação do 3º banco AT e conexões. | ALIANÇA | 11/03/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | |
| T2019-061 | SE Siderópolis 2 - Instalação do Módulo de Interligação de Barras 525 kV e MIM associado | ALIANÇA | 11/03/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | |
| T2020-041 | SE Boa Esperança (Melhorias)-Substituição de reatores monofásicos | CHESF | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | |
| T2019-067 | 3º BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA e conexões, na SE Messias. | CHESF | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | |
| T2019-068 | SE Eunápolis - instalação do primeiro banco de capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 MVar | CHESF | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | |
| T2019-069 | Instalação 4º ATR 500/230 kV - 3X100 MVA na SE Teresina II | CHESF | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | |
| T2019-073 | Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II. | CHESF | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | |
| T2019-074 | Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III | CHESF | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | |
| T2019-075 | Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II | CHESF | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2018-012-C | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA; | GRALHA AZUL | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | |
| T2019-088 | Seccionamento da LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II C1 na SE Milagres II | IRACEMA | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | |
| T2020-050 | SE Olindina | NOVA OLINDINA | 20/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | |
| T2018-063 | LT 500kV Tucuruí - Marituba C1 | MARITUBA | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | |
| T2018-071 | SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA e Seccionamento da LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2 | BRE 2 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | |
| T2016-075-A | LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2019-038 | LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito | MATA VERDE | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | |
| T2019-046 | SE 230/138 kV Caladinho II | EMTEP | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | |
| T2019-040-B | SE 230/138 kV Parintins e LT 230 kV Juruti - Parintins - C1 e C2 | PARINTINS | 22/03/2024 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | |
| T2020-003 | SE Padre Fialho: 2º Banco de Transformadores 1? 345/138 kV – 3x50 MVA | MONTECLAROS | 15/04/2023 | 15/04/2023 | 15/04/2023 | |
| T2020-069-B | LT 230kV Camaçari IV - Pirajá C1/C2 e SE Pirajá | MEZ 1 | 20/03/2025 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2020-069-A | LT 500kV Sapeaçu - Camaçari IV C1 | MEZ 1 | 20/03/2025 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2019-090 | Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II | CHESF | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | |
| T2021-014 | SE Tomba: Substituição do transformador TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | AFLUENTE | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | |
| T2021-023 | SE Pres. Dutra-Substituição dos reatores 500 kV RTR1, 50 Mvar, e RTR1, 33,3Mvar (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | |
| T2021-033 | SE Luziânia - novo banco de reatores de barra 500kV | SMTE | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | |
| T2021-039 | SE Itajubá - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar | CEMIG-GT | 14/05/2023 | 14/05/2023 | 14/05/2023 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2020-073 | SE Ourolandia II- 2º reator de barra 500kV,3x33,3MVA. | Macedo | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2021-029 | SE Mogi Mirim III - instalação do primeiro banco de reator de barra 440kV | CTEEP | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | |
| T2021-030 | SE Parecis - segundo reator de barra 230kV | EBTE | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | |
| T2021-034 | SE Nova Porto Primavera - instalação do primeiro banco de reatores de barra 500kV | PPTTE | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | |
| T2021-036 | SE Garanhuns II - instalação do 2º e 3º reatores de barra 500kV - 6 x 50Mvar | IEGARANHUNS | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | |
| T2021-037 | SE Pau Ferro - instalação do 1º reator de barra 500kV - 3 x 60Mvar | IEGARANHUNS | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | |
| T2021-038 | SE Lorena - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar | IE ITAPURA | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2021-027 | SE Bom Despacho 3 - instalação de banco de reatores de barra 500 kV | CEMIG-GT | 24/05/2023 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | |
| T2021-044 | SE Serra Pelada - instalação do 4º reator de barra 500 kV / 3 x 60 Mvar | NETE | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2021-047 | SE Baguaçu - instalação do 1ª reator de barra 440kV (3+1) x 33,3 Mvar | IE AGUAPEÍ | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2021-032 | SE Araraquara 2 - instalação do primeiro reator de barra 500kV | ARARAQUARA | 27/05/2023 | 27/05/2023 | 27/05/2023 | |
| T2021-035 | SE Trindade - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 50Mvar | GOIÁS | 27/05/2023 | 27/05/2023 | 27/05/2023 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2019-085 | Recapacitação da LT 230 kV Bateias -Pilarzinho | COPEL | 21/01/2020 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | |
| T2019-086 | Recapacitação da LT 230 kV Pilarzinho - Santa Monica C1 | COPEL | 30/01/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | |
| T2021-043 | SE Juazeiro III - instalação do 2º reator de barra 500kV - 3x60MVar | ODOYÁ | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2020-056 | Instalação do 2º Transformador TR6 440/138 kV (3 + 1) x 100 MVA | CTEEP | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | |
| T2021-045 | SE Integradora Sossego - instalação do 1º reator de barra 500kV (3+1)x45,33 Mvar | ENERGISA PARÁ | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | |
| T2021-049 | Recondutoramento de 0,07 km da LT 230 kV Anhanguera - Bandeirantes C1 e C2, | CELG G&T | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | |
| T2019-065 | SE Barreiro 1: Adequação da entrada de linha para a SE Pimenta (345KV - BDDD.) | FURNAS | 13/02/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | |
| T2021-046 | SE Itaberá - Instalação 3º reator de barra 765kV, (3+1)x110 MVar e um IB. | FURNAS | 18/06/2023 | 18/06/2023 | 18/06/2023 | |
| T2020-074 | Instalação do 3º Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA na SE Sarandi | COPEL-TRANS | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | |
| T2019-004 | SE Itumbiara - Instalar dois novos disjuntores nos vãos do TR 53 e da LT para Marimbondo | FURNAS | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | |
| T2021-048 | SE Neves 1-Instalação do 1º banco de reatores de barra 500kV, (3+1)x60Mvar. | CEMIG-GT | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2021-062 | SE Várzea da Palma 1 - instalação do segundo TR 138/13,8 kV - 15 MVA | CEMIG-GT | 09/07/2023 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | |
| T2021-004 | Recapacitação LT 230 kV Blumenau - Joinville | CGT | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | |
| T2019-017 | SE ITABIRA 2 - TRANSPORTE DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA | CEMIG-GT | 05/08/2023 | 05/08/2023 | 05/08/2023 | |
| T2020-011 | SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF1 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | |
| T2020-017 | SE Vila do Conde-Substituição de bancos de reatores 500 kV, (3+1)x55 MVar (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | |
| T2021-020 | SE Marabá-Substituição dos reator 500kV RT3,3x45,33Mvar. (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | |
| T2021-025 | SE P.DUTRA-Substituição de um Banco de Reatores RT7 500 kV - 136 Mvar. (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | |
| T2020-063 | Instalação do 2º ATF 500/138-13,8 kV, 3 x 300 MVA, na SE Zona Oeste | FURNAS | 19/08/2023 | 19/08/2023 | 19/08/2023 | |
| T2021-001 | Seccionamento da LT 440kV Araraquara - Mogi Mirim III / SE Araras | CTEEP | 19/08/2023 | 19/08/2023 | 19/08/2023 | |

Data reunião 18/08/2021 **RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021**

| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
|-------------|--|---------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| T2019-044-D | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2 | EKTT 5 | 22/03/2024 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | |
| T2019-044-A | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1 | EKTT 5 | 22/03/2024 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | |
| T2019-044-B | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3 C3 | EKTT 5 | 22/03/2024 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | |
| T2019-084 | Recapacitação da LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1. | COPEL-GT | 26/08/2023 | 26/08/2023 | 26/08/2023 | |
| T2018-105 | SE Ouro Preto 2 - Substituição do Autotransformador Trifásico T1 500/345-13,8 - 400 MVA | CEMIG-GT | 20/08/2022 | 27/08/2023 | 27/08/2023 | |
| T2019-005 | SE Itumbiara - Instalação dos módulos de conexão 345 e 230 kV para o 4º TR 345/230 kV – 225 MVA | FURNAS | 27/08/2023 | 27/08/2023 | 27/08/2023 | |
| T2021-022 | SE Rondonópolis-Substituição do BC1 230 kV, 30 MVar. (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | |
| T2018-060 | SE Juiz de Fora 1-Substituição ATR 345/138-3x150MVA por ATR (6+1R)x125MVA e instalação de BC 50 Mvar | CEMIG-GT | 10/02/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SIGET/ANEEL. |
| T2020-038 | LT 230 kV Messias - Rio Largo II C4 | RIO LARGO | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | |
| T2018-054-B | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD | SÃO FRANCISCO | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | |
| T2018-054-A | LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu | SÃO FRANCISCO | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | |
| T2018-069-A | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs | DUNAS | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | |
| T2018-069-B | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba | DUNAS | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | |
| T2018-069-C | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba | DUNAS | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | |
| T2018-069-D | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caráúbas II - Açú III | DUNAS | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | |
| T2019-037-A | LT's 230 kV Abdon Batista – Videira - C1 e C2 | KF/JAAC-SC | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | |
| T2019-037-B | LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande - C3 | KF/JAAC-SC | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | |
| T2021-018 | SE Imperatriz-Substituição do reator RT3 500 kV, 3x33,3 MVar, e RTR4 500 kV, 33,3 MVar (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/10/2023 | 07/10/2023 | 07/10/2023 | |
| T2021-010 | SE Janaúba 3 - 3º e 4º bancos de autotransformadores 500/230 kV,3x100MVA cada | SOLARIS | 08/10/2023 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | |
| T2021-041 | SE Tubarão Sul - Instalação do 2º transformador 230/138-13,8 kV, 150 MVA. | LITORAL SUL | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2019-015 | SE GOVERNADOR VALADARES 2 - SUBSTITUIÇÃO DE 5 TRANSFORMADORES E ADEQUAÇÕES | CEMIG-GT | 05/02/2024 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | |
| T2021-016 | SE Imperatriz-Substituição do reator RT1 500 kV, 3x50 MVar, e RTR5 500 kV, 50 MVar (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/01/2024 | 07/01/2024 | 07/01/2024 | |
| T2014-080-A | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV | ELTE | 05/09/2017 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | |
| T2014-080-B | SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA | ELTE | 05/09/2017 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | |
| T2020-022 | SE Miranda II - Instalação do TR3 230/69 kV, 100MVA | ELETRONORTE | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | |
| T2021-002 | Recapacitação LT 230kV Blumenau - Joinville Norte | CGT | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | |
| T2021-031 | SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV | ELETRONORTE | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | |
| T2021-007 | Melhoria-SE S. J. do Piauí-Substituição do reator monofásico reserva 500kV,33,3Mvar. | CHESF | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2020-051 | LT 230kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, SE 500/230kV Rio das Éguas e SE 230/138kV Rio Formoso II | EKTT 6 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | |
| T2020-058-A | SE Crato II | DOM PEDRO II | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | |
| T2019-035-A | SE Dianópolis | ENERGISA-TO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | |
| T2019-039 | LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1 | KF/JAAC-AM | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | |
| T2019-035-B | LT 230kV Dianópolis - Barreiras II C1 | ENERGISA-TO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | |
| T2019-035-C | LT 230kV Dianópolis - Palmas C1 | ENERGISA-TO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | |
| T2019-035-D | SE Gurupi (230kV) e LT 230kV Dianópolis II- Gurupi C1 | ENERGISA-TO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | |
| T2019-035-E | SE Dianópolis | ENERGISA-TO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | |
| T2021-021 | SE Marabá -Substituição dos reatores 500kV RTR2, 45,33Mvar, e RT2,3x45,33Mvar. (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/04/2024 | 07/04/2024 | 07/04/2024 | |
| T2019-080 | SE Guaíra-Substituição do transformador TRA 230/138kV e instalação do 3º transformador 230/138kV. | COPEL-GT | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | |
| T2015-047 | SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações. | CEMIG-GT | 03/04/2023 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | |
| T2019-016 | SE IPATINGA 1 - TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TRAFOS RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA | CEMIG-GT | 05/06/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | |
| T2020-006 | SE Angelim: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | CHESF | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | |
| T2020-008 | SE Governador Mangabeira: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | CHESF | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | |
| T2020-010 | SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | CHESF | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | |
| T2020-012 | SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | CHESF | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | |
| T2020-014 | SE Jardim: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | CHESF | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | |
| T2020-016 | SE Matatu: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | CHESF | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | |
| T2021-012 | SE Banabuiú: Substituição do transformador TR1 230/69 kV - 33 MVA (melhoria) | CHESF | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | |
| T2021-019 | SE Marabá- Substituição da compensação série BC2 500kV,283 Mvar. (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | |
| T2021-024 | SE Pres. Dutra-Substituição da compensação série BC2 500 kV, 454 Mvar. (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | |
| T2020-061 | SE Leste: instalação do 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA | CTEEP | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | |
| T2020-059 | SE Cidade Industrial: Substituição dos transformadores e instalação de bancos de capacitores | CEEE-GT | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | |
| T2021-028 | SE Olindina - instalação do segundo banco de reator de barra 500kV | CHESF | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | |
| T2021-026 | SE Angelim II 500 kV - instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV | CHESF | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2020-046-A | SE 525/230/138 kV Caxias Norte e seccionamentos em 525 kV e 230 kV | EVRECY | 20/03/2025 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2020-046-B | LT 230 kV Caxias Norte – Caxias 6 | EVRECY | 20/03/2025 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2020-046-D | LT 230 kV Caxias Norte – Monte Claro | EVRECY | 20/03/2025 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2020-047-A | Pátio novo, em 345 kV, da SE Nova Ponte | IE MINAS GERAIS | 20/03/2025 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2020-047-B | SE 345/138 kV Araxá 3 e LT 345 kV Nova Ponte – Araxá 3 | IE MINAS GERAIS | 20/03/2025 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2020-047-C | SE 345/138 kV Uberlândia 10 e LT 345 kV Nova Ponte – Uberlândia 10 | IE MINAS GERAIS | 20/03/2025 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2020-047-D | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 e seccionamento em 345 kV. | IE MINAS GERAIS | 20/03/2025 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2021-051 | SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV. | ELETRONORTE | 22/06/2024 | 22/06/2024 | 22/06/2024 | |
| T2021-052 | SE Adrianópolis - instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, (3+1) x 45,3 Mvar | FURNAS | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | |
| T2020-048 | SE Nova Prata 2 - Substituição dos 3 TFs 230/69 kV – 50 MVA por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA | CEEE-GT | 20/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | |
| T2021-005 | SE Aparecida - substituição de três transformadores 230/88kV | CTEEP | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | |
| T2019-007 | SE Itumbiara - Substituição dos autotransformadores AT50, AT53, AT01, AT02 e AT-Reserva | FURNAS | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | |
| T2020-013 | SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 07/09/2024 | |
| T2020-015 | SE Vila do Conde-Substituição de 4 bancos de capacitores 230 kV, 111 MVAr cada. (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 07/09/2024 | |
| T2020-019 | SE Colinas - Substituição de compensação série fixa BC2 500 kV, 161 MVA (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 07/09/2024 | |
| T2021-057 | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 e Seccionamentos de 138 kV | CEEE-T | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | |
| T2021-059 | SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaira C1 | MEZ 9 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2020-007 | SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR1 230/69 kV- (3+1)x50 MVA (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 07/11/2024 | Data postergada 17 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2020-009 | SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria) | Eletronorte | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2021-017 | SE Imperatriz-Substituição da compensação série BC2 500kV, 451 Mvar. (Melhoria) | ELETRONORTE | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | |
| T2020-060 | SE Ramom Reberte: 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA | CTEEP | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | |
| T2020-062 | SE Miguel Reale: 3º TF 345/88 kV, 3 x 133,33 MVA e 3º TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA | CTEEP | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | |
| T2020-042 | SE Porto Alegre 9: seccionamento de uma das barras de 230 kV e instalação de novo IB | CEEE-GT | 15/02/2025 | 15/02/2025 | 15/02/2025 | |
| T2020-036A | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | RIO-MINAS | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | |
| T2020-036B | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 | RIO-MINAS | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | |
| T2020-036C | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1 | RIO-MINAS | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2020-037A | SE 230/69 kV Feijó e LT 230 kV Rio Branco I – Feijó. | ACRE | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | |
| T2020-037B | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul | ACRE | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | |
| T2020-039-A | SE 500/230/138 kV Cláudia | KF/JAP MTPA | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | |
| T2020-039-B | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo - Novo Progresso, SE Cachimbo e SE Novo Progresso | KF/JAP MTPA | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | |
| T2020-040 | LT 230 kV Poções III - Itapebi C1 | KF/JAP BA | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | |
| T2020-046-C | LT 230 kV Caxias Norte – Vinhedos | EVRECY | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2021-058-A | SE Silvânia e LT Silvânia - Trindade C1 | SILVÂNIA | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | |
| T2021-058-B | Secc LT 500kV Samambaia - Emborcação na SE Silvânia | SILVÂNIA | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2021-058-C | Secc LT 500kV Samambaia - Itumbiara C1 na SE Silvânia | SILVÂNIA | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2021-054 | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 | MEZ 6 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Empreendimento novo no Siget. |
| T2021-040-A | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2, e SE 230/138 kV Tarumã | ENERGISA-AM | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2021-040-B | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo e seccionamento de LT | ENERGISA-AM | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2021-055-A | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 | IE Riacho Grande | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Empreendimento novo no Siget. |
| T2021-055-B | LT 345 kV São Caetano do Sul - Sul, C1 e C2 | IE Riacho Grande | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Empreendimento novo no Siget. |
| T2021-055-C | SE 345 kV São Caetano do Sul - Pátio de 345 kV | IE Riacho Grande | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2021-056-A | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 | MEZ 8 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Empreendimento novo no Siget. |
| T2021-055-D | SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV | IE Riacho Grande | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme data do compromisso legal. |
| T2021-055-E | Seccionamento da LT 345 kV Ibiúna - Tijucu Preto C2 na SE Sul | IE Riacho Grande | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Empreendimento novo no Siget. |
| T2021-056-B | LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2 | MEZ 8 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Empreendimento novo no Siget. |
| T2021-056-C | SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV | MEZ 8 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2021-056-D | SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV | MEZ 8 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Empreendimento novo no Siget. |
| T2021-060-A | SE 230/69 kV Charqueadas 3 | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-B | LT 230 kV Guaíba 3 – Charqueadas 3 C1; | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-C | Seccionamento da LT 230 kV Santa Cruz – Charqueadas | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-D | Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial – Charqueadas | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-E | LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1 | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-F | LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1 | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-G | LT 230kV Guaíba 3 – Pólo Petroquímico C1 | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-H | SE 525 kV Guaíba 3 - 1 Compensador Estático | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-I | Remanejamento da LT 230 kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 4 C1 | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |

| Data reunião 18/08/2021 | | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2021 | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2021-060-K | Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 4 – Porto Alegre 9 C1 | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-L | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 1 | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-M | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 2 | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-N | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 3 | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-O | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 4 | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-P | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 5 | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-060-Q | SE Porto Alegre 4 - Módulo de IB em 230kV | MEZ 5 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Data mantida conforme compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-061-A | LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 | EKTT 7 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | |
| T2021-061-B | SE Medeiros Neto II | EKTT 7 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | |
| T2021-061-C | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1 | EKTT 7 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | |
| T2021-061-D | LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1 | EKTT 7 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | |
| T2021-061-E | LT 230kV M. Neto II - T. de Freitas II C1/C2 e SE Medeiros Neto II 230kV | EKTT 7 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | |
| T2021-064 | LT 230kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2 e SE Dias Macedo II | BRE 4 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | |
| T2000-224 | Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV | CTEEP | 17/03/2011 | 31/12/2099 | 31/12/2099 | Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO". |
| T2012-033-A | LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista | TRANSNORTE | 25/01/2015 | 31/12/2099 | 31/12/2099 | Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO". |