

Anexo - Dados de Tendência - 10ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2022 - 20/10/2022

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					set-22	out-22		
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	1	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	2	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	2	47,300	19/09/2022	19/09/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	29/11/2022	25/12/2022	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 27/09/2022 conforme Despacho Nº 2.762, de 26/09/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	29/11/2022	25/12/2022	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 27/09/2022 conforme Despacho Nº 2.762, de 26/09/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	29/11/2022	25/12/2022	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 27/09/2022 conforme Despacho Nº 2.762, de 26/09/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	24/07/2023	29/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	07/08/2024	18/03/2025	Postergação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	07/08/2024	18/03/2025	Postergação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	20/11/2022	21/01/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	1	2,500	02/04/2024	29/05/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	2	2,500	02/04/2024	29/05/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	1	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	07/07/2025	07/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	07/07/2025	07/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037888-7.01	Braço Sul	-	9,500	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabuí	1 e 2	16,020	01/01/2025	03/04/2025	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	15/10/2022	21/01/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	1	4,974	26/08/2026	05/06/2026	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	2	4,974	26/08/2026	05/06/2026	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	12/06/2023	12/06/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	1	3,250	14/03/2024	31/10/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	2	3,250	14/03/2024	31/10/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.034241-6.01	Cavernoso IV	1 e 2	6,000	30/10/2023	13/07/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	1	2,600	06/04/2027	01/01/2026	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	2	2,600	06/04/2027	01/01/2026	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1	5,750	04/11/2023	15/09/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	2	5,750	04/11/2023	15/09/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	25/05/2024	12/05/2025	Postergação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	25/05/2024	12/05/2025	Postergação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	25/05/2024	12/05/2025	Postergação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	01/01/2025	18/07/2023	Antecipação em meses: 17. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	01/01/2025	18/07/2023	Antecipação em meses: 17. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	13,717	17/10/2023	08/08/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	13,718	17/10/2023	08/08/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	1	2,500	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	2	2,500	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	3	2,500	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	4	2,500	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	01/02/2025	01/02/2025		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	01/02/2025	01/02/2025		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	01/02/2025	01/02/2025		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	05/02/2023	05/02/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	2	12,000	05/02/2023	05/02/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	1	11,000	27/11/2027	01/09/2027	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	2	11,000	27/11/2027	01/09/2027	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	12/12/2022	22/04/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	12/12/2022	22/04/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	14/01/2025	18/03/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	14/01/2025	18/03/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	14/01/2025	18/03/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuita	1	5,562	30/12/2024	30/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuita	2	5,562	30/12/2024	30/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuita	3	5,562	30/12/2024	30/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuita	4	5,562	30/12/2024	30/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	16/03/2024	16/04/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	16/03/2024	16/04/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	16/03/2024	16/04/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	16/08/2024	23/07/2024	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	16/08/2024	23/07/2024	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	16/08/2024	23/07/2024	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					set-22	out-22		
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	01/01/2025	08/01/2025	Postergação em dias: 7. Obra iniciada em 29/08/2022	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	01/01/2025	08/01/2025	Postergação em dias: 7. Obra iniciada em 29/08/2022	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,334	01/01/2025	08/01/2025	Postergação em dias: 7. Obra iniciada em 29/08/2022	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	03/09/2022	03/09/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	03/09/2022	03/09/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.037743-0.01	PAREDINHA	-	21,000	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,543	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,543	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,543	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	15/02/2023	15/12/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	19/01/2023	07/09/2023	Postergação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	19/01/2023	07/09/2023	Postergação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	1	14,000	28/02/2023	28/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	2	14,000	28/02/2023	28/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037249-8.01	Salinho	1 a 4	27,270	06/06/2027	01/01/2026	Antecipação em meses: 17. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	8,501	18/11/2023	23/03/2024	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	8,501	18/11/2023	23/03/2024	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	28/03/2023	21/10/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	28/03/2023	21/10/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/01/2023	13/02/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/01/2023	13/02/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/01/2023	13/02/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/01/2023	13/02/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	27/03/2024	27/06/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	27/03/2024	27/06/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	27/03/2024	27/06/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.037258-7.01	São Luis	1 a 3	30,000	09/05/2025	09/05/2025		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4,900	10/04/2024	12/12/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4,900	10/04/2024	12/12/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	01/01/2025	19/12/2024	Antecipação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	01/01/2025	19/12/2024	Antecipação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	01/01/2025	19/12/2024	Antecipação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	01/01/2025	19/12/2024	Antecipação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	14/01/2023	13/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	14/01/2023	13/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	23/07/2023	30/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	23/07/2023	30/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.SC.044805-2.01	FARTURA	-	4,948	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	01/01/2025	04/03/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.046523-2.02	JUÁ ENERGIA	-	3,000	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
CGH	CGH.PH.SC.035741-3.01	MARIUM	-	1,000	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacifico Mascarenhas	2	3,400	05/09/2023	05/09/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.TO.053909-0.01	Rio da Conceição	-	4,400	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	25/06/2023	25/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	25/06/2023	25/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	25/06/2023	25/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	1	180,224	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	2	115,205	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	1	1,474	06/09/2022	06/09/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	4	1,474	24/08/2022	24/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	5	1,474	03/09/2022	03/09/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	7	1,474	06/09/2022	06/09/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	70,000	29/04/2024	11/04/2024	Antecipação em dias: 18. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RJ.SP.031070-0.01	Barueri	1	20,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	1	25,000	05/07/2027	02/06/2025	Antecipação em meses: 25. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	2	50,000	05/07/2027	02/06/2025	Antecipação em meses: 25. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1	8,136	20/10/2022	20/01/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	2	9,800	20/10/2022	20/01/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	23/12/2022	10/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	23/12/2022	10/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.028078-0.01	Bioenergia Paraguaçu	-	30,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.SP.040580-9.01	Cidade do Livro	1 e 2	80,000	01/07/2026	01/07/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	2	23,000	01/01/2025	12/08/2025	Postergação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	3	27,000	01/01/2025	12/08/2025	Postergação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.AL.049853-0.01	CVW Energética	1	40,000	20/01/2023	25/01/2023	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.PR.028074-7.01	DESTILARIA MELHORAMENTOS	1	40,000	07/01/2023	23/01/2023	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	1 a 13	14,300	31/10/2022	30/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					set-22	out-22		
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	14 a 46	42,900	31/10/2022	30/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	4	26,490	31/10/2022	30/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	1 a 3	93,012	31/10/2022	30/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	1 e 2	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	3 a 11	9,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.FL.MT.044865-6.01	FS Sorriso	1 e 2	55,000	13/09/2022	13/09/2022		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 7	56,952	11/09/2023	01/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Alterar, de 56.218 MW para 56.952 MW a potência instalada e o número de unidades geradoras de 6 (seis) com 9.370 MW para 7 (sete) com potência unitária de 8.136 MW cada conforme Despacho Nº 2.982, de 14/10/2022	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.061587-0.01	IPIRANGA BIOENERGIA MOCOCA II	-	25,000	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	13	16,000	15/10/2022	30/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Adequado com as informações de testes das usinas fornecida pelo ONS.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	2 a 12	222,420	15/10/2022	30/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Adequado com as informações de testes das usinas fornecida pelo ONS.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	1	2,400	01/01/2026	26/09/2024	Antecipação em meses: 15. Obra iniciada em 21/09/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	2	2,800	01/01/2026	26/09/2024	Antecipação em meses: 15. Obra iniciada em 21/09/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	3	16,000	01/01/2026	26/09/2024	Antecipação em meses: 15. Obra iniciada em 21/09/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	25/07/2023	25/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	15/11/2022	15/11/2022	informação do ONS de solicitação para testes.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	02/07/2024	02/07/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	02/07/2024	02/07/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.BL.RR.044588-6.01	Palmaplan Energia 2	1 e 2	11,550	15/10/2022	15/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba V	1	385,747	15/10/2022	02/11/2022	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Data ajustada de acordo com as informações de testes das usinas fornecidas pelo ONS.	03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.GN.RJ.055706-4.01	Porsud I	7	6,000	15/10/2022	30/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Adequado com as informações de testes das usinas fornecida pelo ONS.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	5	6,000	15/10/2022	30/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	1 a 4	72,320	15/10/2022	02/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Data ajustada de acordo com as informações de testes das usinas fornecidas pelo ONS.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.CE.037748-1.01	PORTOCEM	-	1571,888	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,440	05/01/2024	05/07/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	1	9,331	29/02/2024	29/02/2024	Mantida a data conforme informado pelo empreendedor para a ANEEL. Será realizada reunião com o empreendedor.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	2	9,331	29/02/2024	29/02/2024	Mantida a data conforme informado pelo empreendedor para a ANEEL. Será realizada reunião com o empreendedor.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	3	9,331	29/02/2024	29/02/2024	Mantida a data conforme informado pelo empreendedor para a ANEEL. Será realizada reunião com o empreendedor.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	4	9,331	29/02/2024	29/02/2024	Mantida a data conforme informado pelo empreendedor para a ANEEL. Será realizada reunião com o empreendedor.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	5	9,331	29/02/2024	29/02/2024	Mantida a data conforme informado pelo empreendedor para a ANEEL. Será realizada reunião com o empreendedor.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	6	9,331	29/02/2024	29/02/2024	Mantida a data conforme informado pelo empreendedor para a ANEEL. Será realizada reunião com o empreendedor.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	1 e 2	62,008	31/10/2022	30/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	3 e 4	52,980	31/10/2022	30/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	1 a 2	428,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	3 a 6	810,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	São José 2 (Antiga Planalto Bioenergia)	1	50,000	05/02/2024	05/03/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	1	128,000	17/06/2024	05/07/2024	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	2	128,000	17/06/2024	05/07/2024	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	3	128,000	17/06/2024	05/07/2024	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
UTE	UTE.AI.MG.050155-7.01	Triângulo	1	40,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	1	19,323	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	2	8,700	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.AI.MG.044551-7.01	Uberaba 2	1	35,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	35,000	01/01/2025	31/12/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	1	0,315	16/03/2024	11/06/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	2	0,315	16/03/2024	11/06/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	3	0,315	16/03/2024	11/06/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	4	0,315	16/03/2024	11/06/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	5	0,315	16/03/2024	11/06/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	6	0,315	16/03/2024	11/06/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	7	0,315	16/03/2024	11/06/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	8	0,315	16/03/2024	11/06/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	1	0,315	16/03/2024	11/06/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					set-22	out-22		
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	30	3,437	15/10/2022	13/11/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG29 à UG32 para operação em teste a partir de 01/10/2022 conforme Despacho Nº 2.808, de 30/09/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	31	3,437	15/10/2022	13/11/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG29 à UG32 para operação em teste a partir de 01/10/2022 conforme Despacho Nº 2.808, de 30/09/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	32	3,437	15/10/2022	13/11/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG29 à UG32 para operação em teste a partir de 01/10/2022 conforme Despacho Nº 2.808, de 30/09/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	33	3,437	15/10/2022	13/11/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG33 à UG36 para operação em teste a partir de 12/10/2022 conforme Despacho Nº 2.946, de 11/10/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	34	3,437	15/10/2022	13/11/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG33 à UG36 para operação em teste a partir de 12/10/2022 conforme Despacho Nº 2.946, de 11/10/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	35	3,437	15/10/2022	13/11/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG33 à UG36 para operação em teste a partir de 12/10/2022 conforme Despacho Nº 2.946, de 11/10/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	36	3,437	15/10/2022	13/11/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG33 à UG36 para operação em teste a partir de 12/10/2022 conforme Despacho Nº 2.946, de 11/10/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	37	3,437	15/10/2022	13/11/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG37 e UG38 para operação em teste a partir de 15/10/2022 conforme Despacho Nº 2.983, de 14/10/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	38	3,437	15/10/2022	13/11/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG37 e UG38 para operação em teste a partir de 15/10/2022 conforme Despacho Nº 2.983, de 14/10/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	39	3,437	15/10/2022	13/11/2022	Postergação em dias: 29. Liberadas UG39 e UG40 para operação em teste a partir de 20/10/2022 conforme Despacho Nº 3.011, de 19/10/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	40	3,437	15/10/2022	13/11/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG39 e UG40 para operação em teste a partir de 20/10/2022 conforme Despacho Nº 3.011, de 19/10/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	13	3,437	17/09/2022	17/09/2022	Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	14	3,437	17/09/2022	17/09/2022	Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.033474-0.02	Sertão Solar Barreiras V	1 a 8	27,496	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2018 A-4 04/04/2018
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1	2,700	18/05/2022	18/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	2	2,700	18/05/2022	18/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	3	2,700	18/05/2022	18/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	4	2,700	18/05/2022	18/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	5	2,700	18/05/2022	18/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	6	2,700	18/05/2022	18/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,100	24/05/2022	24/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1	2,700	08/06/2022	08/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	2	2,700	08/06/2022	08/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	3	2,700	08/06/2022	08/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	4	2,700	08/06/2022	08/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	5	2,700	08/06/2022	08/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	6	2,700	08/06/2022	08/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	7	2,700	08/06/2022	08/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	8	2,700	08/06/2022	08/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	13,500	03/09/2022	03/09/2022		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	06/09/2022	06/09/2022		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2,700	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21,000	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra	1 a 7	21,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jabuticaba	1 a 3	9,000	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	1	3,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	2	3,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	3	3,000	22/02/2022	22/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	4	3,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	5	3,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	6	3,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	7	3,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 7	18,900	22/03/2022	22/03/2022		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15,000	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5,400	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 8	18,000	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	1	3,465	28/10/2022	07/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	2	3,465	28/10/2022	07/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada UG2 para operação em teste a partir de 29/09/2022 conforme Despacho Nº 2.789, de 28/09/2022	05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	3	3,465	28/10/2022	07/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	4	3,465	28/10/2022	07/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	5	3,465	28/10/2022	07/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	6	3,465	21/10/2022	07/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	7	3,465	21/10/2022	07/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	8	3,465	21/10/2022	07/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	9	3,465	14/10/2022	07/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	10	3,465	14/10/2022	07/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	11	3,465	14/10/2022	07/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	12	3,465	14/10/2022	07/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	4	3,465	20/09/2022	20/09/2022		05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	5	3,465	20/09/2022	20/09/2022		05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	6	3,465	17/09/2022	17/09/2022		05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	7	3,465	17/09/2022	17/09/2022		05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	8	3,465	17/09/2022	17/09/2022		05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	9	3,465	17/09/2022	17/09/2022		05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	10	3,465	17/09/2022	17/09/2022		05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	11	3,465	17/09/2022	17/09/2022		05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	12	3,465	17/09/2022	17/09/2022		05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	13	3,465	17/09/2022	17/09/2022		05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	14	3,465	17/09/2022	17/09/2022		05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.BA.037004-5.01	Caetité D	1 a 12	50,400	15/03/2023	15/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	1	4,500	24/01/2023	01/04/2023	Postergação em meses: 2. Liberada UG1 para operação em teste a partir de 20/10/2022 conforme Despacho Nº 3.012, de 19/10/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	2	4,500	24/01/2023	01/04/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada UG2 para operação em teste a partir de 08/10/2022 conforme Despacho Nº 2.909, de 07/10/2022	04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					set-22	out-22		
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	9	4,500	16/06/2023	09/12/2022	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	10	4,500	16/06/2023	09/12/2022	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	11	4,500	16/06/2023	09/12/2022	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	12	4,500	16/06/2023	09/12/2022	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	13	4,500	16/06/2023	09/12/2022	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	14	4,500	16/06/2023	09/12/2022	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	15	4,500	16/06/2023	09/12/2022	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	16	4,500	16/06/2023	09/12/2022	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	1 a 16	72,000	16/06/2023	16/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	1	3,465	11/12/2022	12/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	2	3,465	11/12/2022	12/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada UG2 para operação em teste a partir de 12/10/2022 conforme Despacho Nº 2.944, de 11/10/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	3	3,465	11/12/2022	12/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada UG3 para operação em teste a partir de 11/10/2022 conforme Despacho Nº 2.923, de 10/10/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	1	3,465	11/11/2022	11/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	2	3,465	11/11/2022	11/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	3	3,465	11/11/2022	11/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	4	3,465	11/11/2022	11/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	5	3,465	11/11/2022	11/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	6	3,465	11/11/2022	11/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	7	3,465	11/11/2022	11/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	8	3,465	11/11/2022	11/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	3	3,465	11/11/2022	11/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	7	3,465	11/11/2022	11/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	30/12/2022	13/01/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	30/12/2022	13/01/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	01/03/2023	13/01/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	30/12/2022	13/01/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	30/12/2022	13/01/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	30/12/2022	13/01/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	15/12/2022	06/12/2022	Antecipação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	15/12/2022	06/12/2022	Antecipação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	15/12/2022	06/12/2022	Antecipação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	31/12/2022	08/12/2022	Antecipação em dias: 23. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	31/12/2022	08/12/2022	Antecipação em dias: 23. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	31/12/2022	08/12/2022	Antecipação em dias: 23. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	31/12/2022	08/12/2022	Antecipação em dias: 23. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	31/12/2022	08/12/2022	Antecipação em dias: 23. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	27/01/2023	06/12/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	1	4,200	03/02/2022	03/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	2	4,200	03/02/2022	03/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	3	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	4	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	5	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	6	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	7	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	8	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1	4,200	28/01/2022	28/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	2	4,200	28/01/2022	28/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	3	4,200	03/02/2022	03/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	5	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	6	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7	4,200	18/01/2022	18/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	8	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	9	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	11	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.044974-1.01	OESTE SERIDÓ I	1 a 6	25,200	01/01/2025	05/11/2023	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044975-0.01	OESTE SERIDÓ II	1 a 5	21,000	11/04/2024	11/04/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047165-8.01	OESTE SERIDÓ IV	1 a 6	25,200	11/04/2024	11/04/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047162-3.01	OESTE SERIDÓ IX	1 a 6	25,200	11/04/2024	23/06/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044976-8.01	OESTE SERIDÓ III	1 a 6	25,200	11/04/2024	11/04/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047166-6.01	OESTE SERIDÓ V	1 a 6	25,200	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047161-5.01	OESTE SERIDÓ XI	1 a 8	33,600	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	1 e 2	11,000	06/12/2022	22/12/2022	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 06/10/2022 conforme Despacho Nº 2.881, de 05/10/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	3	5,500	06/12/2022	22/12/2022	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada UG3 para operação em teste a partir de 11/10/2022 conforme despacho Nº 2.926, de 10/10/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	4 a 6	16,500	18/08/2022	18/08/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	7 a 9	16,500	18/08/2022	18/08/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	1	5,500	06/02/2023	14/12/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 28/09/2022 conforme Despacho Nº 2.771, de 27/09/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	2	5,500	06/02/2023	14/12/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 28/09/2022 conforme Despacho Nº 2.771, de 27/09/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	5	5,500	14/09/2022	14/09/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	6	5,500	14/09/2022	14/09/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	7 a 9	16,500	14/09/2022	14/09/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	22,500	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 8	36,000	01/07/2023	01/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 8	36,000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					set-22	out-22		
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	25	9,000	20/07/2022	20/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	26	9,000	20/07/2022	20/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	27	9,000	21/07/2022	21/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	28	9,000	20/07/2022	20/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	1	2,860	23/06/2022	23/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	2	2,715	29/06/2022	29/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	3	2,715	24/06/2022	24/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	4	2,715	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	5	0,928	16/06/2022	16/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	6	0,928	18/06/2022	18/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	7	0,928	18/06/2022	18/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	8	1,273	22/06/2022	22/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	9	0,888	16/06/2022	16/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	1	9,370	23/07/2022	23/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	5	9,370	27/07/2022	27/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	6	9,370	02/08/2022	02/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	7	9,370	30/07/2022	30/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	8	9,370	28/07/2022	28/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.FL.RR.044606-8.01	Santa Luz	1	10,000	21/04/2022	21/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	1	9,370	14/07/2022	14/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	2	9,370	14/07/2022	14/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	3	9,370	14/07/2022	14/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	4	9,370	14/07/2022	14/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.MG.033236-4.01	Francisco Sá 1	1 a 200	33,000	07/04/2022	07/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033237-2.01	Francisco Sá 2	1 a 200	33,000	07/04/2022	07/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033238-0.01	Francisco Sá 3	1 a 200	33,000	07/04/2022	07/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037865-8.01	Lavras 1	1 a 160	27,000	29/07/2022	29/07/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037866-6.01	Lavras 2	1 a 160	27,000	29/07/2022	29/07/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037867-4.01	Lavras 3	1 a 160	27,000	29/07/2022	29/07/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037868-2.01	Lavras 4	1 a 160	27,000	29/07/2022	29/07/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037869-0.01	Lavras 5	1 a 160	27,000	29/07/2022	29/07/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.RO.056130-4.01	Machadinho	1 a 27	1,608	14/06/2022	14/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RO.056130-4.01	Machadinho	28 a 54	1,608	14/06/2022	14/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RO.056130-4.01	Machadinho	55 a 89	2,084	09/08/2022	09/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	1	3,437	25/05/2022	25/05/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	2	3,437	25/05/2022	25/05/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	3	3,437	25/05/2022	25/05/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	4	3,437	25/05/2022	25/05/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	1 a 4	13,748	10/06/2022	10/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	5 a 8	13,748	10/06/2022	10/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	9 a 10	6,874	10/06/2022	10/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	11 e 12	6,874	09/07/2022	09/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.049664-2.01	Ventos de São Rafael 01	1 e 2	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica I	2	48,653	11/03/2022	11/03/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
EOL	EOL.CV.RN.049665-0.01	Ventos de São Rafael 02	1 e 2	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049666-9.01	Ventos de São Rafael 03	1 e 2	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049667-7.01	Ventos de São Rafael 04	1 e 2	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049668-5.01	Ventos de São Rafael 05	1 e 2	6,000	01/01/2024	01/01/2026	Postergação em meses: 24. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	1	48,653	15/02/2022	15/02/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
EOL	EOL.CV.RN.049669-3.01	Ventos de São Rafael 06	1 e 2	6,000	01/01/2024	07/06/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049670-7.01	Ventos de São Rafael 07	1 e 2	6,000	01/01/2024	07/06/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049671-5.01	Ventos de São Rafael 08	1 e 2	6,000	01/01/2024	07/06/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050015-1.01	Ventos de São Rafael 09	1 e 2	6,000	01/01/2024	23/06/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050016-0.01	Ventos de São Rafael 10	1 e 2	6,000	01/01/2024	07/06/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050017-8.01	Ventos de São Rafael 11	1 e 2	6,000	01/01/2024	07/06/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.047205-0.01	Ventos de Santo Antônio 01	1	5,300	01/01/2025	07/06/2025	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.047208-5.01	Ventos de Santo Antônio 04	1	5,300	01/01/2025	07/06/2025	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051592-2.01	Ventos de Santo Antônio 05	1	5,300	01/01/2025	07/06/2025	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051593-0.01	Ventos de Santo Antônio 06	1	5,300	01/01/2025	07/06/2025	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051594-9.01	Ventos de Santo Antônio 07	1	5,300	01/01/2025	07/06/2025	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051595-7.01	Ventos de Santo Antônio 08	1	5,300	01/01/2025	07/06/2025	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.FL.RR.044605-0.01	Pau Rainha	1	10,000	15/04/2022	15/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	2	9,370	27/07/2022	27/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	3	9,370	27/07/2022	27/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	4	9,370	27/07/2022	27/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RO.056129-0.01	Buritis	1 a 26	2,600	16/06/2022	16/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RO.056129-0.01	Buritis	27 a 52	2,600	16/06/2022	16/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UHE	UHE.PH.PA.027130-6.01	Curuá-Una	4	12,500	17/09/2022	11/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027982-0.01	Cascata	1	3,900	01/06/2023	01/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027983-8.01	Guaraú	1	4,190	30/11/2022	30/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	2	4,500	08/08/2025	22/11/2024	Antecipação em meses: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	3	4,500	08/08/2025	22/11/2024	Antecipação em meses: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	4	0,500	08/08/2025	22/11/2024	Antecipação em meses: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	1 a 3	4,500	08/08/2025	22/11/2024	Antecipação em meses: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	1	2,000	20/01/2024	20/01/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	2	2,000	20/01/2024	20/01/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	24/01/2024	24/01/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	24/01/2024	24/01/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	1	5,000	06/04/2025	06/04/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	2	5,000	06/04/2025	06/04/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	1	2,600	15/10/2022	15/04/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	2	6,000	15/10/2022	15/04/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					set-22	out-22		
UTE	UTE.FL.MS.048551-9.01	Lar Cooperativa Agroindustrial	1	21,471	Usina adicionada no monitoramento no mês	15/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	1	25,000	01/05/2025	01/05/2023	Antecipação em meses: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	2	25,000	01/05/2023	01/05/2025	Postergação em meses: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	3	25,000	01/05/2023	01/05/2025	Postergação em meses: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.GN.BA.056665-9.01	Prosperidade IV	1	9,360	06/06/2025	06/06/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	11/11/2022	16/09/2023	Postergação em meses: 10. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	11/11/2022	16/09/2023	Postergação em meses: 10. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	2	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	3	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	4	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	5	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	6	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	7	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	8	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	9	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	1	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037403-2.01	AC III	1 a 8	39,496	30/11/2022	30/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037404-0.01	AC IV	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037550-0.01	AC IX	1 a 6	29,622	20/12/2022	20/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037390-7.01	AC V	1 a 8	39,496	12/10/2022	22/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037405-9.01	AC VI	1 a 8	39,496	30/11/2022	30/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037548-9.01	AC VII	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037549-7.01	AC VIII	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037551-9.01	AC X	1 a 8	39,496	30/03/2023	30/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037630-2.01	AC XIX	1 a 8	39,496	06/07/2023	06/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037626-4.01	AC XV	1 a 10	49,370	24/02/2023	24/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037627-2.01	AC XVI	1 a 8	39,496	14/02/2023	14/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037628-0.01	AC XVII	1 a 10	49,370	05/05/2023	05/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037629-9.01	AC XVIII	1 a 8	39,496	05/05/2023	05/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037631-0.01	AC XX	1 a 8	39,496	30/12/2022	30/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037632-9.01	AC XXI	1 a 8	39,496	13/07/2023	13/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037633-7.01	AC XXII	1 a 8	39,496	28/02/2023	28/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037634-5.01	AC XXIII	1 a 8	39,496	05/05/2023	05/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046515-1.01	Altitude 1	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046534-8.01	Altitude 10	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046535-6.01	Altitude 11	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046536-4.01	Altitude 12	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046537-2.01	Altitude 13	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046538-0.01	Altitude 14	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046539-9.01	Altitude 15	1 a 11	18,007	Usina adicionada no monitoramento no mês	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046516-0.01	Altitude 2	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046517-8.01	Altitude 3	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046518-6.01	Altitude 4	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					set-22	out-22		
UFV	UFV.RS.PI.046519-4.01	Altitude 5	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046520-8.01	Altitude 6	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046521-6.01	Altitude 7	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046522-4.01	Altitude 8	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046533-0.01	Altitude 9	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040851-4.01	Araxá 1	1 a 14	45,000	09/10/2022	14/12/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040852-2.01	Araxá 2	1 a 14	45,000	29/10/2022	14/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040726-7.01	Belmonte 1-2	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040727-5.01	Belmonte 1-3	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040736-4.01	Belmonte 2-2	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040737-2.01	Belmonte 2-3	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040738-0.01	Belmonte 2-4	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040739-9.01	Belmonte 2-5	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.043267-9.01	Belmonte 2-6	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034108-8.01	Castilho 1	1 a 252	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034112-6.01	Castilho 2	1 a 24	5,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034110-0.01	Castilho 3	1 a 252	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034111-8.01	Castilho 4	1 a 252	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034109-6.01	Castilho 5	1 a 252	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.037465-2.01	Ciranda 1	1 a 33	49,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.037466-0.01	Ciranda 2	1 a 33	49,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.033203-8.01	Coromandel 1	1 a 9	30,000	17/12/2022	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.033202-0.01	Coromandel 2	1 a 9	30,000	17/12/2022	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037479-2.01	Futura 1	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037488-1.01	Futura 10	1 a 140	31,475	28/10/2022	19/11/2022	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037489-0.01	Futura 11	1 a 140	31,475	06/11/2022	09/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037490-3.01	Futura 12	1 a 140	31,475	06/11/2022	06/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037491-1.01	Futura 13	1 a 140	31,475	06/11/2022	15/01/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037492-0.01	Futura 14	1 a 140	31,475	06/11/2022	09/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037493-8.01	Futura 15	1 a 140	31,475	06/11/2022	15/01/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037494-6.01	Futura 16	1 a 140	31,475	06/11/2022	06/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037495-4.01	Futura 17	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037496-2.01	Futura 18	1 a 140	31,475	28/10/2022	19/11/2022	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037497-0.01	Futura 19	1 a 140	31,475	06/11/2022	15/01/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037480-6.01	Futura 2	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037498-9.01	Futura 20	1 a 140	31,475	15/11/2022	15/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037499-7.01	Futura 21	1 a 140	31,475	06/11/2022	15/01/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037500-4.01	Futura 22	1 a 140	31,475	15/11/2022	15/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037481-4.01	Futura 3	1 a 140	31,475	28/10/2022	19/11/2022	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037482-2.01	Futura 4	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037483-0.01	Futura 5	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037484-9.01	Futura 6	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037485-7.01	Futura 7	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037486-5.01	Futura 8	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037487-3.01	Futura 9	1 a 140	31,475	15/10/2022	15/01/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042991-0.01	Hélio Valgas 1	1 a 33	50,000	31/08/2023	31/08/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.043001-3.01	Hélio Valgas 10	3 a 33	50,000	30/03/2023	30/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042992-9.01	Hélio Valgas 2	1 a 33	50,000	31/07/2023	31/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042993-7.01	Hélio Valgas 3	1 a 33	50,000	11/07/2023	11/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042994-5.01	Hélio Valgas 4	1 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042995-3.01	Hélio Valgas 5	2 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042996-1.01	Hélio Valgas 6	3 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042997-0.01	Hélio Valgas 7	3 a 33	50,000	14/04/2023	14/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042998-8.01	Hélio Valgas 8	3 a 33	50,000	14/04/2023	14/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042999-6.01	Hélio Valgas 9	3 a 33	50,000	30/03/2023	30/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040866-2.01	Janaúba 10	1 a 294	51,450	18/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040867-0.01	Janaúba 11	1 a 294	51,450	25/01/2023	12/02/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040871-9.01	Janaúba 15	1 a 33	1,515	31/03/2023	31/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

