



Data reunião 19/10/2022

RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2016-009	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	01/09/2022	01/09/2022	Empreendimento Concluído em 01/09/2022. TLD emitido.
T2017-079	SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1	CEMIG-GT	29/12/2020	19/10/2022	01/09/2022	Empreendimento concluído em 01/09/2022. TLD emitido.
T2018-111	SE TAQUARIL - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RESERVA MONOFÁSICA RESERVA PARA TRANSFORMADORES TR2 E TR6	CEMIG	14/02/2022	01/09/2022	01/09/2022	Empreendimento concluído.
T2022-095	Seccionamento da LT 500kV João Câmara III – Açú III C1 na SE Monte Verde	ESPERANZA	05/07/2022	19/10/2022	02/09/2022	Empreendimento concluído em 02/09/2022. TLD emitido.
T2019-043-B	LT 230 kV Jurupari – Laranjal do Jari C3	AMAPAR	22/03/2023	04/09/2022	04/09/2022	Empreendimento Concluído em 04/09/2022. TLD emitido.
T2011-170-C	LT 230 kV Campo Bom - Taquara	TESB	27/07/2013	19/10/2022	22/09/2022	Empreendimento concluído em 22/09/2022. TLD emitido.
T2010-090-B	LT 230 kV Paraíso / Açú / Mossoró	CHESF	23/05/2012	25/09/2022	25/09/2022	Empreendimento concluído em 25/09/2022.
T2012-030	LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	18/11/2013	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2016-079-A	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	27/06/2020	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2016-085	SE Emborcação – Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	08/07/2020	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2016-089	SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2019	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2016-075-G	SE Timóteo 2 230/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2016-075-K	SE Varginha 4 345/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	10/11/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2017-031	LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2.	ESTE	09/02/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2017-063-B	LT 525 kV Guaíra - Sarandi - CD	IE IVAÍ	11/08/2022	10/11/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2017-063-C	LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD	IE IVAÍ	11/08/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2017-063-D	SE Sarandi 525 kV	IE IVAÍ	11/08/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2017-063-E	LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte	IE IVAÍ	11/08/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2017-078	SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva	CEMIG-GT	29/12/2020	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2017-085	LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açú e SE 230/138 kV Tomé Açú	ETEPA	11/08/2021	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2017-090	SE 230/138kV Castanhal	CASTANHAL	11/02/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-004-A	Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita	CEMIG-GT	09/06/2021	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-024	SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV	FURNAS	06/02/2021	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-027	SE 230/69 kV Fiat Seccionadora	ITAMARACÁ	30/09/2021	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-035	LT 230 kV Londrina ESU – Ibiporã C1 e C2 - Recapacitação de longa duração de 570 A para 879 A	COPEL GT	16/10/2021	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-050	SE Jaguará - Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x33,3 Mvar (S10)	CEMIG-GT	19/12/2020	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-056-A	LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba CD e SE 230/138 kV Jaíba	SOLARIS	21/09/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-053B	SE J.PESSOA II / LT C.GRANDE III - J.PESSOA II / SECCIONAMENTOS LTS 230KV NA SE J.PESSOA II	BORBOREMA	21/03/2023	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-053C	Expansão do sistema de transmissão para suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa	BORBOREMA	21/03/2023	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-062B	SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV (Alimentadores)	LYON II	21/09/2021	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-068	LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, SE 345/138 kV Lagos e seccionamento da LT 345 kV COMPERJ-Macaé	LAGOS	21/03/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-073	SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2x150 MVA E secc. LT 230 kV Gov. Mangabeira - Camaçari II C2	LYON	21/03/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-078	SE 230/69 kV Cruz Alta	TCA	21/03/2022	31/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-084	SE UBERABA - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA	COPEL GT	17/12/2021	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2019-006	SE Itumbiara - Substituição da fases nos reatores de linha 500 kV RTEBIM e RTIMCL	FURNAS	27/08/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2019-024	SE Cachoeira Dourada - substituição do autotransformador e unidade reserva AT2	FURNAS	29/05/2021	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2019-036-A	SE 525/230 kV Itá (novo pátio 230 kV)	CPFL SUL I	22/03/2024	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2019-036-C	LT's 230 kV Itá – Xanxerê - C1 e C2	CPFL SUL I	22/03/2024	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2019-045-G	SE Candiota 2 e Secc LT 230kV P.Médici - Bagé	CHIMARRÃO	22/03/2023	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2019-077	SE Neves 1 - instalação de reator reserva	CEMIG-GT	05/10/2023	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2020-044	LT 500 kV Teresina II - Sobral III: recapacitação para aumento de capacidade operativa	STN	15/03/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2022-014	Melhoria na SE Samambaia - substituição da fase A e B do transformador TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA	FURNAS	05/05/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2022-016	Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase C do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr	FURNAS	05/05/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2022-019	Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição do transformador regulador TREG1, 500/69 kV , 1x550 MVA	FURNAS	05/05/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2022-025	Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase C do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr	FURNAS	05/05/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2022-026	Melhoria na SE Foz do Iguaçu (60Hz) - substituição da fase B do reator RT2, 750 kV, 1x110 MVAr	FURNAS	05/05/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2022-027	Melhora na SE Tijuco Preto - substituição da fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr	FURNAS	05/05/2022	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2022-076	SE Macapá - instalação temporária e emergencial do 4º transformador 230/69 kV - 150 MVA	MACAPÁ	28/05/2023	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
	LT 500 kV FORTALEZA II – PECÉM II	CHESF	13/12/2016	19/10/2022	16/11/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2011-170-B	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	19/11/2022	19/11/2022	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-059	SE Conselheiro Lafaiete 1 - Instalação de 2 conexões de transformador de 345 kV	CEMIG-GT	10/03/2022	02/04/2023	30/11/2022	Data antecipada 4 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-075	SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde	RIO CLARO 2	21/09/2022	30/11/2022	30/11/2022	
T2018-089B	SE 345/230 kV Pirineus (novo pátio de 345 kVseccionamento da LT 345 kV	GOYAZ	21/03/2023	30/10/2022	30/11/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-089C	SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) Mvar;	GOYAZ	21/09/2022	19/10/2022	30/11/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2019-048-A	SE Porto Alegre 1 e LTs 230kV Porto Alegre 12 - 1 - 8	CPFL SUL II	22/03/2023	30/11/2022	30/11/2022	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2016-075-A	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	MANTIQUEIRA	04/03/2021	08/11/2022	10/12/2022	Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-063-A	SE Guaira 525 kV e LT 525 kV Guaira - Foz do Iguaçu - CD	IE IVAÍ	11/08/2022	31/10/2022	11/12/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2017-036	LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3	IEITAUNAS	09/02/2022	30/10/2022	12/12/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2015-026	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI-CANDIOTA 2 – Recondutor trecho linha de transmissão para 2x636 KCMIL.	CEEE-GT	06/03/2020	15/12/2022	15/12/2022	
T2018-058	SE Conselheiro Lafaiete 1 - instalação de um autotransformador reserva 345/138 kV - 150 MVA	CEMIG-GT	10/05/2022	15/12/2022	15/12/2022	
T2019-045-F	SE Guaíba 3 e Secc da LT 230kV P.Novo - N.S.Rita	CHIMARRÃO	22/03/2023	19/10/2022	19/12/2022	Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2011-170-G	SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3	TESB	27/07/2013	28/10/2022	28/12/2022	Data postergada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2009-156	LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapitação para elevar limite de carregamento	CHESF	26/07/2011	30/12/2022	30/12/2022	
T2017-022	SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar	ECB ME	09/02/2022	19/10/2022	30/12/2022	Data postergada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-075-F	SE Braúnas 230/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	19/10/2022	30/12/2022	Data postergada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-088	Seccionamento da LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II C1 na SE Milagres II	IRACEMA	13/03/2023	30/12/2022	30/12/2022	
T2019-044-E	SE 525 kV Marmeleiro - Compensação Síncrona	EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS	22/03/2024	19/10/2022	31/12/2022	Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-044-F	SE 230 kV Livramento 3 - Compensação Síncrona	EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS	22/03/2024	10/12/2022	31/12/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-070	Instalação 4º TR 230/69 kV - 100 MVA na SE Campina Grande II	CHESF	07/05/2022	31/12/2022	31/12/2022	
T2018-053A	SE J. Pessoa II / LT C. Grande III - J.Pessoa II / Seccionamentos LTs 230kV na SE J. Pessoa II	BORBOREMA	21/03/2023	19/10/2022	04/01/2023	Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-062	LT Funil - Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV (nova configuração)	AFLUENTE T	22/02/2022	28/12/2022	17/01/2023	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-065	LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C2	RIBEIRO GONÇALVES	21/09/2022	21/01/2023	21/01/2023	
T2016-086	SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV.	CEMIG-GT	08/10/2021	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-085	Recapitação da LT 230 kV Bateias -Pilarzinho	COPEL	21/01/2020	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2020-024	Seccionamento da LT 230kV Londrina ESUL-Maringá na SE Sarandi	CGT	08/05/2023	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-030	LT Cascavel Oeste - Guaira: alteração da tensão operativa de 230kV para 500kV.	CGT	08/05/2023	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-049	SE Curral Novo do Piauí II: 3º transformador 500/230-13,8kV, 3x200MVA.	SIMÕES	19/12/2022	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-003	Recapacitação LT 230kV Joinville-Joinville Norte	CGT	04/02/2023	04/12/2022	30/01/2023	Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2021-010	SE Janaúba 3 - 3º e 4º bancos de autotransformadores 500/230 kV,3x100MVA cada	SOLARIS	08/10/2023	30/01/2023	30/01/2023	
T2019-036-B	LT's 230 kV Itá – Pinhalzinho 2 - C1 e C2	CPFL SUL I	22/03/2024	31/01/2023	31/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-047-E	LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3 C1 e SE Maçambará 3	SANT'ANA	22/03/2023	30/12/2022	31/01/2023	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-048-C	SE Vila Maria e Secc LT 230kV P. Fundo - N. Prata	CPFL SUL II	22/03/2023	31/10/2022	31/01/2023	Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-040	SE Itapaci - implantação do setor de 138kV - 230/138 kV – (6+1R)x33,33 MVA	CELG G&T	06/03/2022	30/01/2023	02/02/2023	Data ajustada conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2014-088	SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões.	TESB	25/11/2016	05/02/2023	05/02/2023	
T2018-009	LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada	NETE	08/03/2023	20/01/2023	15/02/2023	Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-092	SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV	FURNAS	19/06/2019	27/02/2023	27/02/2023	
T2019-040-A	SE 500/230 kV Oriximiná (Novo pátio 230 kV), LT 230 kV Oriximiná – Juruti e SE 230/138 kV Juruti	PARINTINS	22/03/2024	31/03/2023	28/02/2023	Data antecipada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2021-006	SE Marimbondo II - 2º Reator de Barra	TP SUL	19/08/2023	01/03/2023	01/03/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-060	SE Siderópolis 2 - Instalação do 3º banco AT e conexões.	ALIANÇA	11/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	
T2019-061	SE Siderópolis 2 - Instalação do Módulo de Interligação de Barras 525 kV e MIM associado	ALIANÇA	11/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	
T2020-041	SE Boa Esperança (Melhorias)-Substituição de reatores monofásicos	CHESF	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2019-067	3º BANCO DE AUTORANSFORMADOR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA e conexões, na SE Messias.	CHESF	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	
T2019-075	Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II	CHESF	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	
T2018-012-C	LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA;	GRALHA AZUL	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	
T2020-051	LT 230kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, SE 500/230kV Rio das Éguas e SE 230/138kV Rio Formoso II	EKTT 6	20/03/2024	20/03/2023	20/03/2023	
T2018-071	SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA e Seccionamento da LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2	BRE 2	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2019-047-D	LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3 C1	SANT'ANA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-050-A	LT 525kV Gravataí - Capivari do Sul C1	PAMPA	22/03/2023	30/01/2023	30/03/2023	Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-050-C	SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul	PAMPA	22/03/2023	30/01/2023	30/03/2023	Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-040-B	SE 230/138 kV Parintins e LT 230 kV Juruti - Parintins - C1 e C2	PARINTINS	22/03/2024	31/03/2023	31/03/2023	
T2019-048-B	SE Osório 3, LT 230kV Osório 3 - Gravataí C1, Secc L. Barros - Osório 2	CPFL SUL II	22/03/2023	30/03/2023	01/04/2023	Data ajustada conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2020-003	SE Padre Fialho: 2º Banco de Transformadores 1? 345/138 kV – 3x50 MVA	MONTECLAROS	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	
T2019-065	SE Barreiro 1: Adequação da entrada de linha para a SE Pimenta (345KV - BDDD.)	FURNAS	13/02/2023	28/04/2023	28/04/2023	
T2020-047-A	Pátio novo, em 345 kV, da SE Nova Ponte	IE MINAS GERAIS	20/03/2025	30/04/2023	30/04/2023	
T2020-047-B	SE 345/138 kV Araxá 3 e LT 345 kV Nova Ponte – Araxá 3	IE MINAS GERAIS	20/03/2025	30/04/2023	30/04/2023	
T2020-047-C	SE 345/138 kV Uberlândia 10 e LT 345 kV Nova Ponte – Uberlândia 10	IE MINAS GERAIS	20/03/2025	30/04/2023	30/04/2023	
T2020-047-D	SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 e seccionamento em 345 kV.	IE MINAS GERAIS	20/03/2025	30/04/2023	30/04/2023	
T2019-035-C	LT 230kV Dianópolis - Palmas C1	ENERGISA-TO	22/03/2024	28/07/2023	01/05/2023	Data antecipada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2019-035-E	SE Dianópolis (IB 138 kV MG 230 kV DIANOPOLIS MG1 TO IB1)	ENERGISA-TO	22/03/2024	28/07/2023	01/05/2023	Data antecipada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-090	Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II	CHESF	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	
T2021-014	SE Tomba: Substituição do transformador TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	AFLUENTE	07/05/2023	07/05/2023	07/05/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-023	SE Pres. Dutra-Substituição dos reatores 500 kV RTR1, 50 Mvar, e RTR1, 33,3Mvar (Melhoria)	ELETRONORTE	07/05/2023	07/05/2023	07/05/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-025	LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria C1 e C2 - Recapacitação para novas capacidades	CGT	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-026	LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2 C1e C2: Recapacitação das linhas para novas capacidades	CGT	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-027	LT 230 kV Passo Fundo - Vila Maria C1 e C2 : Recapacitação para novas capacidades	CGT	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-035-A	SE Dianópolis	ENERGISA-TO	22/03/2024	06/08/2023	10/05/2023	Data antecipada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2021-033	SE Luziânia - novo banco de reatores de barra 500kV	SMTE		11/05/2023	11/05/2023	
T2021-039	SE Itajubá - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar	CEMIG-GT	14/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	
T2020-073	SE Ourolandia II- 2º reator de barra 500kV,3x33,3MVA.	Macedo	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	
T2021-030	SE Parecis - segundo reator de barra 230kV	EBTE	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	
T2021-033	SE Luziânia - novo banco de reatores de barra 500kV	SMTE	11/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	
T2021-034	SE Nova Porto Primavera - instalação do primeiro banco de reatores de barra 500kV	POTE	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	
T2021-027	SE Bom Despacho 3 - instalação de banco de reatores de barra 500 kV	CEMIG-GT	24/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	
T2017-068	SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV	FURNAS	22/06/2020	11/04/2023	23/05/2023	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2021-035	SE Trindade - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 50Mvar	GOYAZ	27/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	
T2021-032	SE Araraquara 2 - instalação do primeiro reator de barra 500kV	ARARAQUARA	27/05/2023	27/05/2023	27/05/2023	

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2019-086	Recapacitação da LT 230 kV Pilarzinho - Santa Monica C1	COPEL	30/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	
T2021-043	SE Juazeiro III - instalação do 2º reator de barra 500kV - 3x60MVar	ODOYÁ	31/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	
T2014-061	Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento	TDG	24/05/2016	31/05/2023	31/05/2023	
T2017-080	SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2	CEMIG-GT	28/02/2022	31/05/2023	31/05/2023	
T2018-063	LT 500kV Tucuruí - Marituba C1	MARITUBA	21/03/2023	31/05/2023	31/05/2023	
T2019-035-B	LT 230kV Dianópolis - Barreiras II C1	ENERGISA-TO	22/03/2024	26/09/2023	31/05/2023	Data antecipada 4 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-035-D	SE Gurupi (230kV) e LT 230kV Dianópolis II- Gurupi C1	ENERGISA-TO	22/03/2024	28/07/2023	31/05/2023	Data antecipada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2021-004	Recapacitação LT 230 kV Blumenau - Joinville	CGT	04/08/2023	04/06/2023	04/06/2023	
T2020-056	Instalação do 2º Transformador TR6 440/138 kV (3 + 1) x 100 MVA	CTEEP	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	
T2021-045	SE Integradora Sossego - instalação do 1º reator de barra 500kV (3+1)x45,33 Mvar	ENERGISA PARÁ	08/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	
T2021-049	Recondutoramento de 0,07 km da LT 230 kV Anhanguera - Bandeirantes C1 e C2,	CELG G&T	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	
T2019-044-C	LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria C2	EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS	22/03/2024	21/02/2023	10/06/2023	Data postergada 4 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-004	SE Itumbiara - Instalar dois novos disjuntores nos vãos do TR 53 e da LT para Marimbondo	FURNAS	27/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	
T2021-044	SE Serra Pelada - instalação do 4º reator de barra 500 kV / 3 x 60 Mvar	NETE	24/05/2023	18/06/2023	18/06/2023	
T2020-074	Instalação do 3º Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA na SE Sarandi	COPEL-TRANS	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	
T2016-062	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	30/06/2023	30/06/2023	



Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2022-053	Revitalização da SE Ibiuna - revitalização da fase C (7197231)	FURNAS	18/11/2023	30/06/2023	30/06/2023	
T2022-054	SE IBIUNA: Revitalização da Unidade atualmente na Reserva (7197232)	FURNAS	18/11/2023	30/06/2023	30/06/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2018-016	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2	LINHA VERDE / SITE	09/03/2023	09/03/2023	04/07/2023	Data postergada 4 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2021-062	SE Várzea da Palma 1 - instalação do segundo TR 138/13,8 kV - 15 MVA	CEMIG-GT	09/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	
T2020-037A	SE 230/69 kV Feijó e LT 230 kV Rio Branco I – Feijó.	ACRE	20/03/2025	05/08/2023	08/07/2023	Data antecipada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-005	SE Itumbiara - Instalação dos módulos de conexão 345 e 230 kV para o 4º TR 345/230 kV – 225 MVA	FURNAS	27/08/2023	14/07/2023	14/07/2023	
T2019-044-B	LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3 C3	EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS	22/03/2024	24/08/2023	15/07/2023	Data antecipada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-021	Melhorias Furnas - SE Adrianópolis - Substituição Reator, AT53, AT1B, AT2A e AT2B	FURNAS	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	
T2022-057	Transformador Reserva 500/230 kV - 200 MVA na Subestação Curral Novo do Piauí II	SIMÕES	29/07/2023	29/07/2023	29/07/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2016-087	SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2020	31/07/2023	31/07/2023	
T2016-088	SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2019	31/07/2023	31/07/2023	
T2021-082	Melhoria na SE Ipatinga 1 - Substituição do transformador TR4	CEMIG-GT	03/05/2024	03/08/2023	03/08/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-M	SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 2	MEZ 5	31/03/2026	04/08/2023	04/08/2023	
T2019-017	SE ITABIRA 2 - TRANSPORTE DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA	CEMIG-GT	05/08/2023	05/08/2023	05/08/2023	
T2020-011	SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF1 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria)	ELETRONORTE	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-017	SE Vila do Conde-Substituição de bancos de reatores 500 kV, (3+1)x55 MVA (Melhoria)	ELETRONORTE	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-020	SE Marabá-Substituição dos reator 500kV RT3,3x45,33Mvar. (Melhoria)	ELETRONORTE	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-025	SE P.DUTRA-Substituição de um Banco de Reatores RT7 500 kV - 136 Mvar. (Melhoria)	ELETRONORTE	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-001	Seccionamento da LT 440kV Araraquara - Mogi Mirim III / SE Araras	CTEEP	19/08/2023	19/08/2023	19/08/2023	
T2019-084	Recapacitação da LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1.	COPEL-GT	26/08/2023	26/08/2023	26/08/2023	
T2018-105	SE Ouro Preto 2 - Substituição do Autotransformador Trifásico T1 500/345-13,8 - 400 MVA	CEMIG-GT	20/08/2022	27/08/2023	27/08/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-034-B	SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. (Novo pátio em 525 kV)	EKTT 11 /VALE DO ITAJAÍ	22/03/2024	31/08/2023	31/08/2023	
T2019-034-D	SE 230/138 kV Indaial, LT 230 kV Rio do Sul - Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2	EKTT 11 /VALE DO ITAJAÍ	22/03/2024	31/08/2023	31/08/2023	
T2011-170-A	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	03/06/2023	03/09/2023	Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-073	Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II.	CHESF	07/03/2023	07/03/2023	07/09/2023	Data postergada 6 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2021-022	SE Rondonópolis-Substituição do BC1 230 kV, 30 MVA. (Melhoria)	ELETRONORTE	07/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-038	LT 230 kV Messias - Rio Largo II C4	RIO LARGO	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	
T2018-069-A	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2018-069-B	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2018-069-C	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2018-069-D	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açú III	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2022-092-A	LT 230 kV Barreiras - Barreiras II C3	RIALMA IV	30/09/2025	26/09/2023	26/09/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-092-B	LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Grande II C1	RIALMA IV	30/09/2025	26/09/2023	26/09/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-078	SE Emborcação - instalação de reator reserva	CEMIG-GT	05/10/2023	28/09/2023	28/09/2023	

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2020-069-C	SE Camaçari II (novo pátio 69kV)	MEZ 1	20/03/2025	28/06/2023	28/09/2023	Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-030	SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões	CHESF	03/09/2019	30/09/2023	30/09/2023	
T2019-050-B	LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1	PAMPA	22/03/2023	30/09/2023	30/09/2023	
T2020-009	SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria)	Eletronorte	07/11/2024	07/10/2023	07/10/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-018	SE Imperatriz-Substituição do reator RT3 500 kV, 3x33,3 MVA, e RTR4 500 kV, 33,3 MVA (Melhoria)	ELETRONORTE	07/10/2023	07/10/2023	07/10/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-068	SE Eunápolis - instalação do primeiro banco de capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 MVar	CHESF	07/03/2023	07/03/2023	25/10/2023	Data postergada 8 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2021-047	SE Baguaçu - instalação do 1ª reator de barra 440kV (3+1) x 33,3 Mvar	IE AGUAPEÍ	24/05/2023	31/10/2023	31/10/2023	
T2021-073	Melhoria na SE Xingu - substituição do transformador 500/230/13,8 kV	EQTLT08	10/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	
T2018-060	SE Juiz de Fora 1-Substituição ATR 345/138-3x150MVA por ATR (6+1R)x125MVA e instalação de BC 50 Mvar	CEMIG-GT	10/02/2023	10/08/2023	10/11/2023	Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2021-080	Instalação do 1º reator de barra 230kV na SE Anastácio	CGT	25/11/2023	25/11/2023	25/11/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-058-A	SE Silvânia e LT Silvânia - Trindade C1	SILVÂNIA	31/03/2025	30/11/2023	30/11/2023	
T2021-002	Recapitação LT 230kV Blumenau - Joinville Norte	CGT	04/02/2024	04/12/2023	04/12/2023	
T2021-097	SE Siderópolis - Substituição dos transformadores 1 e 3 230/69kV	CEEE-T	25/11/2024	13/12/2023	13/12/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-041	SE Tubarão Sul - Instalação do 2º transformador 230/138-13,8 kV, 150 MVA.	LITORAL SUL	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2018-054-B	LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD	SÃO FRANCISCO	21/09/2023	21/09/2023	18/12/2023	Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-054-A	LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu	SÃO FRANCISCO	21/09/2023	21/09/2023	18/12/2023	Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-015	SE GOVERNADOR VALADARES 2 - SUBSTITUIÇÃO DE 5 TRANSFORMADORES E ADEQUAÇÕES	CEMIG-GT	05/02/2024	28/12/2023	28/12/2023	

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2022-075	SE Onça Puma- Adequações aos Procedimentos de Rede.	ONTE	28/05/2023	29/12/2023	29/12/2023	
T2016-048	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	30/12/2023	30/12/2023	
T2019-029	SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões.	CHESF	07/11/2021	02/01/2024	02/01/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-063	Instalação do 2º ATF 500/138-13,8 kV, 3 x 300 MVA, na SE Zona Oeste	FURNAS	19/08/2023	02/01/2024	02/01/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-016	SE Imperatriz-Substituição do reator RT1 500 kV, 3x50 MVAr, e RTR5 500 kV, 50 MVAr (Melhoria)	ELETRONORTE	07/01/2024	07/01/2024	07/01/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2014-080-A	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV	ELTE	05/09/2017	08/01/2024	08/01/2024	
T2020-022	SE Miranda II - Instalação do TR3 230/69 kV, 100MVA	ELETRONORTE	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-038	SE Lorena - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar	IE ITAPURA	17/05/2023	17/01/2024	17/01/2024	
T2021-066	SE Mauá III - instalação do 5º transformador 230/138 kV	ENERGISA-AM	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	
T2021-031	SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV	ELETRONORTE	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	
T2021-070	SE Ourulândia II - instalação do 3º transformador 500/230 kV - 3x300 MVA	Macedo	25/02/2024	25/02/2024	25/02/2024	
T2021-029	SE Mogi Mirim III - instalação do primeiro banco de reator de barra 440kV	CTEEP	17/05/2023	28/02/2024	28/02/2024	
T2019-031	SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões.	CHESF	08/07/2021	29/02/2024	29/02/2024	
T2019-032	SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões	CHESF	08/07/2021	29/02/2024	29/02/2024	
T2019-072	Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA na SE Sobral III	CHESF	07/11/2021	29/02/2024	29/02/2024	
T2021-072	Seccionamento da LT 138kV Rondonópolis-Couto Magalhães na SE Petrovina	ELETRONORTE	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	

Data reunião 19/10/2022 **RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022**

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-075	SE Poços de Caldas - substituição do transformador 500/345 kV	FURNAS	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	
T2021-007	Melhoria-SE S. J. do Piauí-Substituição do reator monofásico reserva 500kV,33,3Mvar.	CHESF	09/03/2024	09/03/2024	09/03/2024	
T2020-058-A	SE Crato II	DOM PEDRO II	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	
T2019-034-A	Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	EKTT 11 /VALE DO ITAJAÍ	22/03/2024	02/03/2024	22/03/2024	Data ajustada conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-034-C	SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV	EKTT 11 /VALE DO ITAJAÍ	22/03/2024	06/10/2023	22/03/2024	Data postergada 6 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-041	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	EKTT 3 / GUANABARA	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-042	LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD	EKTT 4 / ITABAPOANA	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-044-D	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2	EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS	22/03/2024	23/08/2023	22/03/2024	Data postergada 7 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2021-021	SE Marabá -Substituição dos reatores 500kV RTR2, 45,33Mvar, e RT2,3x45,33Mvar. (Melhoria)	ELETRONORTE	07/04/2024	07/04/2024	07/04/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-078	SE Bandeirantes - instalação de fase reserva para o AT05	FURNAS	07/04/2024	07/04/2024	07/04/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-079	SE Rio Verde - instalação de um banco de capacitores de 80 Mvar, 138 kV.	FURNAS	08/10/2023	08/04/2024	08/04/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-065	SE Poções II - Instalação do 3º transformador 230/138 kV, 100 MVA.	CHESF	13/04/2024	13/04/2024	13/04/2024	
T2021-074	SE Cidade Industrial de Curitiba- Instalação do 3º Transformador 230/13,8 kV - 50 MVA.	COPEL-TRANS	13/04/2024	13/04/2024	13/04/2024	
T2022-069	Reforço na SE Gravataí - Instalação de banco de reatores de barra 525 kV, (3+1R)x50 Mvar e conexões	CGT	13/04/2024	13/04/2024	13/04/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-072	SE Xavantes - substituição do ATR2 e ATR3 230/138 kV	CELG G&T	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	
T2022-071	Reforço na SE Tiangua II - instalação do reator de linha reserva 500 kV, 50 Mvar	STN	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2019-080	SE Guaira-Substituição do transformador TRA 230/138kV e instalação do 3º transformador 230/138kV.	COPEL-GT	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	
T2021-063	Seccionamento da LT 230 kV Itabira 2-Sabará 3 C1 na SE Itabira 5	CEMIG-GT	31/05/2024	24/04/2024	24/04/2024	
T2021-081	SE João Pessoa II - Instalação do 2º banco de transformadores 500/230 kV,3x150MVA.	BORBOREMA	27/04/2024	27/04/2024	27/04/2024	
T2021-071	SE Morro do Chapéu II - instalação do 3º transformador 500/230 kV - 3x300 MVA	ODOYÁ	28/04/2024	28/04/2024	28/04/2024	
T2015-047	SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações.	CEMIG-GT	03/04/2023	30/04/2024	30/04/2024	
T2015-074	LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	30/04/2024	30/04/2024	
T2019-016	SE IPATINGA 1 - TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TRAFOS RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA	CEMIG-GT	05/06/2024	30/04/2024	30/04/2024	
T2019-074	Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III	CHESF	07/03/2023	30/04/2024	30/04/2024	
T2020-050	SE Olindina	NOVA OLINDINA / MEZ 2	20/03/2023	01/05/2024	01/05/2024	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2020-006	SE Angelim: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	CHESF	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	
T2020-008	SE Governador Mangabeira: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	CHESF	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	
T2020-010	SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	CHESF	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	
T2020-012	SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	CHESF	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	
T2020-014	SE Jardim: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	CHESF	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	
T2020-016	SE Matatu: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	CHESF	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	
T2021-012	SE Banabuiú: Substituição do transformador TR1 230/69 kV - 33 MVA (melhoria)	CHESF	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	
T2021-019	SE Marabá- Substituição da compensação série BC2 500kV,283 Mvar. (Melhoria)	ELETRONORTE	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-024	SE Pres. Dutra-Substituição da compensação série BC2 500 kV, 454 Mvar. (Melhoria)	ELETRONORTE	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2020-061	SE Leste: instalação do 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA	CTEEP	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	
T2021-036	SE Garanhuns II - instalação do 2º e 3º reatores de barra 500kV - 6 x 50Mvar	IEGARANHUNS	17/05/2023	17/05/2024	17/05/2024	
T2021-037	SE Pau Ferro - instalação do 1º reator de barra 500kV - 3 x 60Mvar	IEGARANHUNS	17/05/2023	17/05/2024	17/05/2024	
T2020-059	SE Cidade Industrial: Substituição dos transformadores e instalação de bancos de capacitores	CEEE-GT	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	
T2021-168	SE Gravataí 2- Instalação do 2º transformador 230/23 kV, 75 MVA, e substituições no setor 23kV.	CEEE-T	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	
T2021-028	SE Olindina - instalação do segundo banco de reator de barra 500kV	CHESF	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	
T2021-060-A	SE 230/69 kV Charqueadas 3	MEZ 5	31/03/2026	30/05/2024	30/05/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-047-A	Pátio novo, em 345 kV, da SE Nova Ponte	IE MINAS GERAIS	20/03/2025	31/07/2023	31/05/2024	Data postergada 10 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2021-026	SE Angelim II 500 kV - instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV	CHESF	08/06/2024	08/06/2024	08/06/2024	
T2020-071	SE Marabá: Substituição TF2 230/69 kV, 33MVA, por unidade de 100 MVA.	ELETRONORTE	13/02/2024	13/06/2024	13/06/2024	
T2021-046	SE Itaberá - Instalação 3º reator de barra 765kV, (3+1)x110 MVAr e um IB.	FURNAS	18/06/2023	18/06/2024	18/06/2024	
T2020-046-A	SE 525/230/138 kV Caxias Norte e seccionamentos em 525 kV e 230 kV	EVRECY	20/03/2025	20/06/2024	20/06/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-046-B	LT 230 kV Caxias Norte – Caxias 6	EVRECY	20/03/2025	20/06/2024	20/06/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-046-C	LT 230 kV Caxias Norte – Vinhedos	EVRECY	20/03/2025	20/06/2024	20/06/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-046-D	LT 230 kV Caxias Norte – Monte Claro	EVRECY	20/03/2025	20/06/2024	20/06/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-048	SE Neves 1-Instalação do 1º banco de reatores de barra 500kV, (3+1)x60Mvar.	CEMIG-GT	30/06/2023	22/06/2024	22/06/2024	
T2021-051	SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV.	ELETRONORTE	22/06/2024	22/06/2024	22/06/2024	
T2021-059	SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaira C1	MEZ 9	30/09/2024	30/06/2024	30/06/2024	
T2022-099	SE Camaçari IV - Instalação do 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar trifásico	CHESF	06/07/2024	06/07/2024	06/07/2024	
T2021-052	SE Adrianópolis - instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, (3+1) x 45,3 Mvar	FURNAS	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	
T2019-007	SE Itumbiara - Substituição dos autotransformadores AT50, AT53, AT01, AT02 e AT-Reserva	FURNAS	27/08/2024	14/07/2024	14/07/2024	
T2020-048	SE Nova Prata 2 - Substituição dos 3 TFs 230/69 kV – 50 MVA por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA	CEEE-GT	20/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	
T2014-080-B	SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA	ELTE	05/09/2017	26/04/2024	27/07/2024	Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2021-005	SE Aparecida - substituição de três transformadores 230/88kV	CTEEP	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	
T2022-046	SE Mirassol II - instalação do 3º banco de autotransformadores 440/138 kV - 100 MVA cada	IE Pinheiros	07/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	
T2022-066	Reforço na SE Viana - instalação do 1º banco de reatores de barra (3+1)x20 Mvar, 345 kV	FURNAS	05/09/2024		05/09/2024	Empreendimento Novo no monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-070	Reforço na SE Vitória - Instalação do 1º banco de reatores de barra 345 kV, (3+1)x20 Mvar	FURNAS	05/09/2024		05/09/2024	Empreendimento Novo no monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2020-013	SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria)	ELETRONORTE	07/09/2024	07/09/2024	07/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-015	SE Vila do Conde-Substituição de 4 bancos de capacitores 230 kV, 111 MVAR cada. (Melhoria)	ELETRONORTE	07/09/2024	07/09/2024	07/09/2024	
T2020-019	SE Colinas - Substituição de compensação série fixa BC2 500 kV, 161 MVA (Melhoria)	ELETRONORTE	07/09/2024	07/09/2024	07/09/2024	



Data reunião 19/10/2022 **RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022**

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2022-031	SE Pirineus - 3º ATR 230/138 kV 3x75 MVA	CELG G&T	07/09/2024	07/09/2024	07/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-057	SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 e Seccionamentos de 138 kV	CEEE-T	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-I	Remanejamento da LT 230 kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 4 C1	MEZ 5	31/03/2026	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-K	Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 4 – Porto Alegre 9 C1	MEZ 5	31/03/2026	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-L	SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 1	MEZ 5	31/03/2026	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-N	SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 3	MEZ 5	31/03/2026	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-O	SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 4	MEZ 5	31/03/2026	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-P	SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 5	MEZ 5	31/03/2026	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-Q	SE Porto Alegre 4 - Módulo de IB em 230kV	MEZ 5	31/03/2026	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-086	SE 230/138 kV Gurupi - novo pátio em 138 kV	ENERGISA-TO II	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	
T2020-069-A	LT 500kV Sapeaçu - Camaçari IV C1	MEZ 1	20/03/2025	22/07/2024	22/10/2024	Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2021-085	SE 500/138 kV Cuiabá Norte	MEZ 7	30/03/2025	28/06/2024	28/10/2024	Data postergada 4 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2020-007	SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR1 230/69 kV- (3+1)x50 MVA (Melhoria)	ELETRONORTE	07/06/2023	07/11/2024	07/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-017	SE Imperatriz-Substituição da compensação série BC2 500kV, 451 Mvar. (Melhoria)	ELETRONORTE	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-031	SE Porto Velho: Instalação de 2 reatores de barra 500 kV, (6 + 1R) x 50 Mvar e módulos de conexão	ELETRONORTE		12/11/2024	12/11/2024	
T2020-060	SE Ramom Reberte: 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA	CTEEP	17/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	
T2020-062	SE Miguel Reale: 3º TF 345/88 kV, 3 x 133,33 MVA e 3º TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA	CTEEP	17/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	
T2021-092	Melhoria- SE Porto Alegre 6 Substituição TR1 230/69 kV,83MVA.	CEEE-T	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-093	Melhoria-SE Porto Alegre 6 Substituição TR2 230/69 kV,83MVA.	CEEE-T	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-095	Melhoria- SE VenâncioAires Substituição do TR 230/69 kV Venâncio Aires TR1, 75 MVA.	CEEE-T	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-096	Melhoria- SE V.Aires Substituição do TR 230/69 kV Venâncio Aires TR2, 75 MVA.	CEEE-T	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-100	Melhoria na SE Farroupilha - substituição do transformador trifásico - TF2 - 230/69 kV - 88 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-101	Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico TF1 - 440/230 kV, 336 MA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-102	Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico reserva - TFR1, 440/230 kV, 112 MVA por outro 112 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-103	Melhoria na SE Areia - substituição do autotransformador monofásico, TF2, 525/230 kV, 672 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-104	Melhoria na SE Blumenau - substituição do transformador trifásico TF3, 230/138 kV , 150 MVA /Substituição do transformador trifásico TF3, 230/138 kV , 150 MVA por outro de 158 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-105	Melhoria na SE Blumenau - substituição do transformador trifásico TR4, 230/138 kV, 150 MVA/ Substituição do transformador trifásico TR4, 230/138 kV, 150 MVA por outro 150 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-106	Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC1, 230 kV, 125 MVar / Substituição do banco de capacitores BC1, 230 kV, 125 MVar por outro de 125 MVar	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-107	Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC2, 230 kV, 125 MVar	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-108	Melhoria na SE Blumenau - substituição do autotransformador monofásico TF5, Fases A, B e C, 672 MVA /Substituição do autotransformador monofásico TF5, Fases A, B e C, 672 MVA por outro de 672 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-109	Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico RE2, 525 kV, 150 MVar, Fases A, B e C / Substituição do reator monofásico RE2, 525 kV, 150 MVar, Fases A, B e C por outro de 150 MVar	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-110	Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico reserva RER1, 525 kV, 50 MVar / Substituição do reator monofásico reserva, RER1, 525 kV, 50 MVar por outro de 50 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-111	Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico reserva 525/230 kV, 224 MVA / Substituição do autotransformador monofásico reserva TFR1, 525/230 kV, 224 MVA por outro 224 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-112	Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico TF2, 525/230 kV , 672 MVA / Substituição do autotransformador monofásico Fases A,B e C, TF2, 525/230 kV , 672 MVA por outro de 672 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-113	Melhoria na SE Gravataí - substituição do autotransformador monofásico reserva, 525/230 kV , 224 MVA / Substituição do autotransformador monofásico reserva TFR1, 525/230 kV , 224 MVA por outro de 224 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-053	SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha.	FURNAS	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	
T2020-069-B	LT 230kV Camaçari IV - Pirajá C1/C2 e SE Pirajá	MEZ 1	20/03/2025	21/10/2024	21/12/2024	Data postergada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2021-169	SE Gravataí 2- Substituição do 1º transformador 230/23 kV, de 50 MVA por unidade de 75 MVA.	CEEE-T	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	
T2021-054	LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4	MEZ 6	30/09/2025	30/12/2024	30/12/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-J	Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 10 – Porto Alegre 4 C1	MEZ 5	31/03/2026	02/01/2025	02/01/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-078	Reforço na SE Paracatu 4 - instalação do 3º TR 500/138 kV, 3x100 MVA, conexões, e IB 500 kV	SMTE	11/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-073	Reforço na SE Bom Jesus da Lapa II - instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões	TAESA	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	
T2022-096	SE Medeiros Neto II - Instalação do 2º ATF 500/230 kV (3 x 100 MVA)	EKTT 7- Morro do Chapéu	19/01/2025	19/01/2025	19/01/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-074	Reforço na SE Gentio do Ouro II - instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões	MACEDO	26/01/2025	26/01/2025	26/01/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-053	SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha.	FURNAS	03/12/2024	15/02/2025	15/02/2025	
T2020-042	SE Porto Alegre 9: seccionamento de uma das barras de 230 kV e instalação de novo IB	CEEE-GT	15/02/2025	15/02/2025	15/02/2025	
T2022-002	Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização do transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA	FURNAS	05/04/2025	10/03/2025	10/03/2025	
T2021-167	SE Silvânia - Instalação do 2º reator de barra 500kV, 3x50 Mvar.	SILVÂNIA	15/03/2025	15/03/2025	15/03/2025	

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-098	Melhoria na SE Curitiba – substituição das fases B e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada.	CGT	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-099	Melhoria na SE Gravataí – substituição das fases A e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada.	CGT	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-036A	SE 345/138 kV Leopoldina 2	RIO-MINAS	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	
T2020-036B	LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1	RIO-MINAS	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	
T2020-036C	LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1	RIO-MINAS	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	
T2020-037B	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul	ACRE	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	
T2022-067	Reforço na SE Cruzeiro do Sul - Instalação do 2º banco de reatores de linha 230 kV 3x4,33 Mvar	ACRE	08/04/2025	20/03/2025	20/03/2025	
T2021-087	SE 230/88kV Dom Pedro I	MEZ 10	30/09/2024	30/03/2025	30/03/2025	
T2021-040-A	LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2, e SE 230/138 kV Tarumã	ENERGISA-AM	31/03/2026	31/03/2025	31/03/2025	
T2021-058-B	Secc LT 500kV Samambaia - Emborcação na SE Silvânia	SILVÂNIA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-058-C	Secc LT 500kV Samambaia - Itumbiara C1 na SE Silvânia	SILVÂNIA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-091	SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV	JAÇANÃ	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-034	Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT4, 500 kV, 3x50 MVAR	ELETRONORTE	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	
T2022-035	Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT5, 500 kV, 3x33,33 MVAR	ELETRONORTE	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	
T2022-039	Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT2, 500 kV, 3x50 MVAR	ELETRONORTE	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	
T2022-040	Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT6, 500 kV, 3x45,33 MVAR	ELETRONORTE	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	
T2022-041	Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator monofásico RTR6, 500 kV, 1x45,33 MVAR	ELETRONORTE	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	
T2022-042	Melhoria SE P. Dutra - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR	ELETRONORTE	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2022-043	Melhoria na SE São Luis II - substituição do reator RT3, 500 kV, 3x45,33 MVAR	ELETRONORTE	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	
T2022-044	Melhoria na SE São Luís II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 1x45,33 MVAR	ELETRONORTE	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	
T2022-045	Melhoria SE Marabá - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR	ELETRONORTE	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	
T2022-001	Melhoria na SE Vitória - substituição da fase A do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA.	FURNAS	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	
T2022-003	Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição do transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA	FURNAS	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	
T2022-004	Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA	FURNAS	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	
T2022-005	Melhorias na SE Poços de Caldas - substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA	FURNAS	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	
T2022-006	Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAR	FURNAS	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-007	Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAR	FURNAS	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-008	Melhoria na SE Campos - substituição da fase A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAR	FURNAS	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	
T2022-064	Melhoria-SE Itabera-Substituição das fases A e B do banco de reatores RT1 765kV.	FURNAS	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-028	SE Campina Grande III - instalação de banco de reatores de barra 500kV - 3x50Mvar	CHESF	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	
T2022-065	Reforço na SE Teresina II - Instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV (3+1)x66,6 Mvar	CHESF	26/05/2022	26/05/2025	26/05/2025	
T2022-080	Melhoria na SE Camacari II - substituição de reator RT1, 500 kV, 100 Mvar	CHESF		30/05/2025	30/05/2025	
T2022-081	Melhoria na SE Camacari II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar	CHESF		30/05/2025	30/05/2025	
T2022-083	Melhoria na SE Recife II - substituição do reator RT2, 500 kV, 100 Mvar	CHESF		30/05/2025	30/05/2025	
T2022-084	Melhoria na SE Recife II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar	CHESF		30/05/2025	30/05/2025	
T2022-086	Melhoria na U.Sobradinho 500 kV - substituição do reator shunt reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar	CHESF		30/05/2025	30/05/2025	

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2022-087	Melhoria na US. L.Gonzaga - substituição do reator shunt RT1, 500 kV, 3x50 Mvar	CHESF		30/05/2025	30/05/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-088	Melhoria na US. L. Gonzaga - substituição do reator shunt RT2, 500 kV, 3x50 Mvar	CHESF		30/05/2025	30/05/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-089	Melhoria na US. L. Gonzaga - substituição do reator shunt reserva RTR1, 500 kV, 50 Mvar	CHESF		30/05/2025	30/05/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-055-E	Seccionamento da LT 345 kV Ibiúna - Tijuco Preto C2 na SE Sul	IE Riacho Grande	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-B	LT 230 kV Guaíba 3 – Charqueadas 3 C1;	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-C	Seccionamento da LT 230 kV Santa Cruz – Charqueadas	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-D	Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial – Charqueadas	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-E	LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-F	LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-G	LT 230kV Guaíba 3 – Pólo Petroquímico C1	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-H	SE 525 kV Guaíba 3 - 1 Compensador Estático	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-105	Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 750 kV, 110MVar.	FURNAS	14/09/2025		14/09/2025	Empreendimento Novo no monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-056	Porto Alegre 13-Substituição de transformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.	CEEE-T	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	
T2012-033-A	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	30/09/2025	30/09/2025	
T2022-094	LT 230kV Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69kV Macapá III	ENERGISA AMAPÁ	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2022-055	Melhoria na SE Marabá - Substituir o banco de capacitores série MBCL7-01, BC1 500 kV, 3x116 MVar	ELETRONORTE	04/10/2025	04/10/2025	04/10/2025	
T2022-032	SE Bongi - Instalação do 5ª transformador e substituição de três transformadores	CHESF	15/06/2022	15/10/2025	15/10/2025	
T2019-089	SE Campo do Assobio- Substituição dos ATs 230/138 kV de 75MVA por unidades de 150MVA.	COPEL-GT	27/09/2022		27/11/2025	Empreendimento Novo no monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2021-056-A	LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2	MEZ 8	31/03/2026	01/12/2025	01/12/2025	
T2021-056-B	LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2	MEZ 8	31/03/2026	01/12/2025	01/12/2025	
T2021-056-C	SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV	MEZ 8	31/03/2026	01/12/2025	01/12/2025	
T2021-056-D	SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV	MEZ 8	31/03/2026	01/12/2025	01/12/2025	
T2021-055-A	LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2	IE Riacho Grande	31/03/2026	19/12/2025	19/12/2025	
T2021-055-B	LT 345 kV São Caetano do Sul - Sul, C1 e C2	IE Riacho Grande	31/03/2026	19/12/2025	19/12/2025	
T2021-055-C	SE 345 kV São Caetano do Sul - Pátio de 345 kV	IE Riacho Grande	31/03/2026	19/12/2025	19/12/2025	
T2021-055-D	SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV	IE Riacho Grande	31/03/2026	19/12/2025	19/12/2025	
T2022-102	SE Imperatriz - Substituição do Banco de Capacitores Série.	ELETRONORTE	28/02/2026	28/02/2026	28/02/2026	
T2022-051	SE Porto Alegre 6-Substituição e instalação de transformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.	CEEE-T	22/03/2026	22/03/2026	22/03/2026	
T2022-052	SE Porto Alegre 9-Substituição e instalação de transformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.	CEEE-T	22/03/2026	22/03/2026	22/03/2026	
T2021-040-B	SE 230/69 kV Presidente Figueiredo e seccionamento de LT	ENERGISA-AM	31/03/2026	30/03/2026	30/03/2026	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
	SE 440/88 kV Água Azul - novo pátio de 88 kV e transformação 440/88 kV.		30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
	SE 500/230/138 kV Itacaiúnas - novo pátio de 138 kV e transformação 230/138 kV.		30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.
T2021-040-D	Revitalização da SE Cristiano Rocha	ENERGISA-AM		31/03/2026	31/03/2026	
T2021-040-E	Revitalização da SE Lechuga	ENERGISA-AM	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2021-040-F	Nova subestação Balbina 230 kV	ENERGISA-AM	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2021-061-A	LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1	EKTT 7- Morro do Chapéu	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2021-061-B	SE Medeiros Neto II	EKTT 7- Morro do Chapéu	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2021-061-C	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	EKTT 7- Morro do Chapéu	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2021-061-D	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	EKTT 7- Morro do Chapéu	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2021-061-E	LT 230kV M. Neto II - T. de Freitas II C1/C2 e SE Medeiros Neto II 230kV	EKTT 7- Morro do Chapéu	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2021-064	LT 230kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2 e SE Dias Macedo II	BRE 4	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-093	SE 500 kV Estreito – 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar)	EKTT 8	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2022-036	Melhoria na SE P. Dutra - substituição de reator RT6, 500 kV, 3x33,33 MVar	ELETRONORTE	04/04/2026	04/04/2026	04/04/2026	
T2022-058	Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1.	FURNAS	05/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-059	Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2.	FURNAS	05/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-060	Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3.	FURNAS	05/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-061	Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1.	FURNAS	05/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	
T2022-062	Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2.	FURNAS	05/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	
T2022-063	Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3.	FURNAS	05/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	



Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-076	Seccionamento da LT 440kV Bom Jardim - Água Azul na SE Fernão Dias	CTEEP	20/06/2026	02/07/2026	02/07/2026	
T2021-115	Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico RE2 440 kV, 3x33,33 MVar	CTEEP	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	
T2021-116	Melhoria na SE Bauru - substituição do banco de reatores monofásicos RE4, 440 kV, 3x66,67 MVar	CTEEP	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	
T2021-117	Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico reserva RTR1, 440 kV, 66,67 MVar	CTEEP	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	
T2021-118	Melhoria na SE Edgard de Souza - substituição do banco de transformadores TR1, 230/88 kV, 3x50 MVA	CTEEP	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	
T2021-119	Melhoria na SE Edgard Souza-substituição do transformador de transformadores TR3 230/88 kV 3x50 MVA	CTEEP	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	
T2021-131	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 2, 345kV, 1x32 Mvar	CTEEP	12/08/2025	12/08/2026	12/08/2026	
T2021-136	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 3, 345kV, 1x32 Mvar	CTEEP	12/08/2025	12/08/2026	12/08/2026	
T2021-137	Melhoria na SE Leste - substituição da fase vermelha do banco de transformadores TR-2, 345-88 kV	CTEEP	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	
T2021-140	Melhoria na SE Sul - substituição das fases branca e vermelha do banco de transformadores TR-3	CTEEP	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	
T2021-148	Melhoria na SE Santa Bárbara - substituição do transformador monofásico TR3, 440/138 kV, 3x100 MVA	CTEEP	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	
T2021-151	Melhoria na SE Anhanguera - substituição do banco de reatores RE2, 230 kV, 3x20 MVar	CTEEP	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	
T2021-162	Melhoria na SE Edgard Souza - substituição do transformador monofásico TR2, 230/88 kV, 3x33,33 MVA	CTEEP	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	
T2021-083-A	SE 230/69 kV Tucumã	EDP NORTE	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-083-B	LT 230 kV Abunã – Rio Branco I C3	EDP NORTE	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-084-A	SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2	SSP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	
T2021-084-B	LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1	SSP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	
	LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III C1, CS.		30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.
	SE 230/138 kV Caladinho II; - Trechos de LT em 230 kV entre a SE Caladinho II e a LT Coletora Porto Velho - Porto Velho, C1.		30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.
	LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2 - C2, CS; - LT 230kV Paraíso 2 - Chapadão - C2, CS; - Trechos de LT em 230 kV entre o seccionamento da LT 230 kV Campo Grande 2 - Chapadão e a SE Paraíso 2; - SE 230/138kV Paraíso 2.		30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.
	LT 230 kV Mauá 3 - Manaus, C1, CS (trechos aéreos e subterrâneos).		30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.
	SE 230 kV Feijó - Compensação Síncrona; - SE 230 kV Tucumã - Compensação Síncrona.		30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.
T2021-170	SE Gravataí 2-Aumento da capacidade do setor 230kV.	CEEE-T	23/12/2026	23/12/2026	23/12/2026	
	LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS.		30/12/2026	30/12/2026	30/12/2026	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.
	LT 230 kV Abdon Batista - Videira, CD, C1 e C2; - LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande, C3.		30/03/2027	30/03/2027	30/03/2027	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.
T2022-090-A	LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD	ANANAÍ	31/03/2027	31/03/2027	31/03/2027	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-090-B	LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD	ANANAÍ	31/03/2027	31/03/2027	31/03/2027	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-009	Melhoria na SE Bras. Sul - substituição do transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA	FURNAS	05/04/2027	05/04/2027	05/04/2027	
T2022-010	Melhoria na C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA	FURNAS	05/04/2027	05/04/2027	05/04/2027	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-011	Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA	FURNAS	05/04/2027	05/04/2027	05/04/2027	

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2022-012	Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA	FURNAS	05/04/2027	05/04/2027	05/04/2027	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2022-013	Melhoria na SE Campinas - substituição do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA	FURNAS	05/04/2027	05/04/2027	05/04/2027	
T2022-047	Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVA	FURNAS	05/04/2027	05/04/2027	05/04/2027	
T2022-048	Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVA	FURNAS	05/04/2027	05/04/2027	05/04/2027	
T2022-049	Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVA	FURNAS	05/04/2027	05/04/2027	05/04/2027	
T2022-050	Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVA	FURNAS	05/04/2027	05/04/2027	05/04/2027	
T2021-120	Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR5, 230/88 kV, 3x33,33 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	
T2021-121	Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR7, 230/88 kV, 3x33,33 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	
T2021-122	Melhoria na SE Pirituba - substituição do transformador monofásico TR1, 230/88 kV, 3x50MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	
T2021-123	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição transformador reserva TRR1, 345/88 kV, 133,3 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	
T2021-125	Melhoria na SE Bom Jardim - substituição do transformador monofásico TR2, 440/88 kV, 3x100 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.
T2021-126	Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador reserva TRR1, 440/230 kV, 1x250 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	
T2021-127	Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador monofásico TR3, 440/138/13,8 kV, 3x63 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.
T2021-128	Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador monofásico TR2, 440/230/13,8 kV, 3x250 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	
T2021-129	Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador monofásico TR7, 440/13,8 kV, 3x83,33 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	
T2021-130	Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador reserva, 440/13,8 kV, 1x83,33 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-138	Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição das fases branca e vermelha do TR-1, 345-88 kV	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	
T2021-139	Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição da fase vermelha do TR-2, 345-88 kV, 1x133,3 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	
T2021-149	Melhoria na SE Baixada Santista - substituição do transformador TR1, 345/230 kV, 3x166,6 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	
T2021-165	Melhoria na SE Mogi - substituição do transformador reserva TRR1, 230/88 kV, 50 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	
T2021-166	Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR6, 230/88 kV, 3x33,33 MVA	CTEEP	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	
T2022-103	Melhoria na SE C. Paulista-Substituição de reator monofásico reserva RTR2.	FURNAS	14/09/2027		14/09/2027	Empreendimento Novo no monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-104	Melhoria na SE Araraquara Furnas-Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 500kV,27MVA.	FURNAS	14/09/2027		14/09/2027	Empreendimento Novo no monitoramento do SIGET/ANEEL.
	<p>LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará, C1, CS;</p> <p>- LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gotardo 2, C1, CS;</p> <p>- LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C1 e C2, CD;</p> <p>- LT 500 kV Jaguará - Estreito, C2, CS;</p> <p>- LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD;</p> <p>- LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2, C1, CS;</p> <p>- SE 500/345 kV Santos Dumont 2 - novo pátio 500 kV e transformação 500/345 kV;</p> <p>- SE 500/345 kV Buritizeiro 3;</p> <p>- Trechos de LT 345 kV entre a SE Buritizeiro 3 e a LT 345 kV Pirapora 2 - Várzea de Palma C1;</p> <p>- Trechos de LT 345 kV entre a SE Buritizeiro 3 e a LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1;</p> <p>- Trechos de LT 345 kV entre a Santos Dumont 2 e a LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1 C1;</p> <p>- Trechos de LT 345 kV entre a São Gonçalo do Pará e a LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1;</p> <p>- Transferência do reator manobrável do terminal Bom Despacho 3, referente à LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 C1 para a barra de 500 kV da SE São Gonçalo do Pará.</p>		30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1 e C2, CS, com 2 x 214 km; LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C1 e C2, CS, com 2 x 291 km; LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C1 e C2, CS, com 2 x 307 km; LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3, CS, com 11 km; SE 500 kV Nova Ponte 3. Trechos de LT 500 kV entre a SE Nova Ponte 3 e a LT 500 kV Itumbiara – Nova Ponte, C1, com 2 x 36 km		30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.
	LT 500 kV Jaíba - Janaúba 6, C1 e C2, CD, com 109 km; LT 500 kV Janaúba 6 - Janaúba 3, C1 e C2, CD, com 44 km; LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3, C1 e C2, CS, com 233 km cada; LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6, C1 e C2, CS, com 141 km cada; LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2, C1, CS, com 77,5 km; LT 345 kV Viana 2 - Viana, C3, CS, com 7,5 km; SE 500 kV Janaúba 6; SE 500 kV Capelinha 3; SE 500/230 kV Jaíba - novo pátio 500 kV e transformação 500/230 kV - (9+1 Res) x 250 MVA.		30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.
	LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1, CS; LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1, CS; SE 500/230/138 kV Cláudia - novo pátio 230 kV e transformação 500/230 kV, e novo pátio 138 kV e transformação 230/138 kV; SE 230 kV Cachimbo; SE 230/138 kV Novo Progresso.		30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Empreendimento do leilão de transmissão nº 01/2022, contrato de concessão assinado em 30/09/2022.
T2021-040-H	Descomissionamento da SE Balbina antiga	ENERGISA-AM	31/03/2030	31/03/2030	31/03/2030	
T2021-040-I	Descomissionamento da SE Presidente Figueiredo antiga	ENERGISA-AM	31/03/2030	31/03/2030	31/03/2030	
T2000-224	Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV	CTEEP	17/03/2011	31/12/2099	31/12/2099	Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO".
T2019-038	LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito	MATA VERDE	22/03/2023	31/12/2099	31/12/2099	Data postergada para SEM PREVISÃO, considerando o atraso no cronograma identificado pela SFE/ANEEL.
T2019-044-A	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS	22/03/2024	31/12/2099	31/12/2099	Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO".

Data reunião 19/10/2022		RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2016-075-H	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	MANTIQUEIRA	04/03/2021	Data apresentada no ANEXO 2.	Data apresentada no ANEXO 2.	Informação apresentada no ANEXO 2, conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.

Data reunião 19/10/2022		ANEXO 2 - RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022					
SIGET	BLOCO	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2016-075-H	H3	LT 345 kV SETE LAGOAS 4 – BETIM 6 C1	MANTIQUEIRA	04/03/2021	19/11/2022	16/12/2022	Data postergada 1 mês conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
		Transformador 345/138 kV 300 MVA BETIM 6 (TR1)			30/11/2022	22/01/2023	Data postergada 2 meses conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
		Transformador 345/138 kV 300 MVA BETIM 6 (TR2)			30/11/2022	22/01/2023	
T2016-075-H	H5	Transformador 500/345 kV 1.200 MVA PRESIDENTE JUSCELINO (TR1)	MANTIQUEIRA	04/03/2021	19/11/2022	16/12/2022	Data postergada 1 mês conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
		LT 345 kV PRESIDENTE JUSCELINO – SETE LAGOAS 4 C1					
		LT 345 kV PRESIDENTE JUSCELINO – SETE LAGOAS 4 C2					
T2016-075-H	H6	Seccionamento da LT 345 kV Neves 1 – Barreiro 1 na SE Betim 6	MANTIQUEIRA	04/03/2021	30/11/2022	22/01/2023	Data postergada 2 meses conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
T2016-075-H	H7	Seccionamento da LT 345 kV Pimenta – Barreiro 1 na SE Sarzedo	MANTIQUEIRA	04/03/2021	19/11/2022	16/12/2022	Data postergada 1 mês conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
		LT 345 kV BETIM 6 – SARZEDO C1			19/11/2022	16/12/2022	Data postergada 1 mês conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
T2016-075-H	H8	Seccionamento da LT 500 kV Neves 1 – Mesquita na SE Itabira 5	MANTIQUEIRA	04/03/2021	21/12/2022	21/12/2022	Data mantida conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
T2016-075-H	H9	LT 345 kV ITABIRITO 2 – BARRO BRANCO C1	MANTIQUEIRA	04/03/2021	30/12/2022	30/01/2023	Data postergada 1 mês conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.