

Anexo - Dados de Tendência - 1ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2023 - 19/01/2023

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-22	jan-23		
UHE	UHE.PH.GO.038340-6.01	ESTRELA	1 a 3	48,400	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itacara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itacara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	1	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	2	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	18/08/2025	23/04/2025	Antecipação em meses: 3. Obra iniciada em 15/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	18/08/2025	23/04/2025	Antecipação em meses: 3. Obra iniciada em 15/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	18/08/2025	23/04/2025	Antecipação em meses: 3. Obra iniciada em 15/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	22/03/2024	20/04/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	18/03/2025	24/04/2025	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	18/03/2025	24/04/2025	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.035005-2.01	Beira Rio	3	1,150	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035005-2.01	Beira Rio	1 e 2	17,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	12/03/2023	04/06/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	1	2,500	19/01/2024	19/01/2024		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	2	2,500	19/01/2024	19/01/2024		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	07/07/2025	16/09/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	07/07/2025	16/09/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037888-7.01	Braço Sul	-	9,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabuí	1 e 2	16,020	03/04/2025	25/06/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	12/03/2023	04/06/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	1	4,974	05/06/2026	19/08/2026	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	2	4,974	05/06/2026	19/08/2026	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	1	3,250	31/10/2023	10/12/2023	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 19/01/2023 conforme Despacho Nº 111, de 18/01/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	2	3,250	31/10/2023	10/12/2023	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 19/01/2023 conforme Despacho Nº 111, de 18/01/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1	5,750	30/10/2023	09/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	2	5,750	30/10/2023	09/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	12/05/2025	16/01/2025	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	12/05/2025	16/01/2025	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	12/05/2025	16/01/2025	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	14/03/2024	12/04/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	14/03/2024	12/04/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037681-7.01	Colibri	-	10,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	13,717	08/08/2023	16/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	13,718	08/08/2023	16/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	1	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	2	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	3	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	4	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	29/12/2024	29/12/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	29/12/2024	29/12/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	29/12/2024	29/12/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	1	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	2	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	3	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	1	11,000	01/09/2027	03/11/2027	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	2	11,000	01/09/2027	03/11/2027	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	01/06/2023	01/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	01/06/2023	01/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	1	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	2	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	3	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	26/07/2024	26/07/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	26/07/2024	26/07/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	26/07/2024	26/07/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	11,151	10/12/2024	10/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	11,151	10/12/2024	10/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	27/02/2024	25/05/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	27/02/2024	25/05/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-22	jan-23		
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	27/02/2024	25/05/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.045165-7.01	Lebon Régis	-	6,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	16/08/2024	29/11/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	16/08/2024	29/11/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	16/08/2024	29/11/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	08/01/2025	08/01/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	08/01/2025	08/01/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,334	08/01/2025	08/01/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.037743-0.01	PAREDINHA	-	21,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.034468-0.01	PEGORARO	-	5,200	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,534	03/04/2025	25/06/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,534	03/04/2025	25/06/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,534	03/04/2025	25/06/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	03/04/2025	25/06/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	30/04/2023	30/04/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	06/03/2024	04/04/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	06/03/2024	04/04/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	20/09/2025	19/11/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	20/09/2025	19/11/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	20/09/2025	19/11/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	26/07/2025	26/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	26/07/2025	26/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037249-8.01	Salquinho	1 a 4	27,270	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	8,501	19/05/2024	25/10/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	8,501	19/05/2024	25/10/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	21/10/2023	30/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	21/10/2023	30/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	04/04/2023	01/07/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	04/04/2023	01/07/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	04/04/2023	01/07/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	04/04/2023	01/07/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	22/08/2024	07/08/2024	Antecipação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	22/08/2024	07/08/2024	Antecipação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	22/08/2024	07/08/2024	Antecipação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.037258-7.01	São Luís	1 a 3	30,000	09/05/2025	09/05/2025		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.037206-4.01	Taboca	-	29,788	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4,900	20/03/2024	04/04/2024	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4,900	20/03/2024	04/04/2024	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	19/12/2024	19/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	19/12/2024	19/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	19/12/2024	19/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	19/12/2024	19/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	04/04/2023	27/06/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	04/04/2023	27/06/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	04/03/2025	30/05/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.046523-2.02	JUÁ ENERGIA	-	3,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.035741-3.01	MARUIM	-	1,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacifico Mascarenhas	2	3,400	15/10/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada UG2 para operação em teste a partir de 20/12/2022, conforme Despacho Nº 3.618, de 19/12/2022.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.038156-0.01	RAMADA	-	3,664	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
CGH	CGH.PH.TO.053909-0.01	Rio da Conceição	-	4,400	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	15/03/2023	04/08/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	15/03/2023	04/08/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	15/03/2023	04/08/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTM.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	PRT 01/01/2010
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	1	180,224	01/07/2026	01/07/2026		1ª LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	2	115,205	01/07/2026	01/07/2026		1ª LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.066966-0.01	Azulão II	-	295,429	01/01/2027	01/01/2027		2ª Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.AM.066967-9.01	Azulão IV	-	295,429	01/01/2027	01/01/2027		2ª Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	70,000	28/05/2024	24/03/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RU.SP.031070-0.01	Barueri	1	20,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	1	25,000	02/06/2025	08/03/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	2	50,000	02/06/2025	08/03/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1	9,800	31/03/2023	15/02/2023	Antecipação em meses: 1. Liberada UG1 para operação em teste a partir de 30/12/2022 conforme Despacho Nº 3.716, de 29/12/2022	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	2	8,136	31/03/2023	31/03/2023		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	28/04/2023	07/05/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	28/04/2023	07/05/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-22	jan-23		
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Boa Esperança(Antiga Cerrado 3)	1	60,000	23/09/2022	23/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	2	1,474	11/10/2022	11/10/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	3	1,474	11/10/2022	11/10/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	6	1,474	11/10/2022	11/10/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	1	1,474	06/09/2022	06/09/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	7	1,474	06/09/2022	06/09/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	5	1,474	03/09/2022	03/09/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	4	1,474	24/08/2022	24/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	2	3,465	20/10/2022	20/10/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	1	3,465	30/09/2022	30/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	3	3,465	30/09/2022	30/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	4	3,465	20/09/2022	20/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	5	3,465	20/09/2022	20/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	6	3,465	17/09/2022	17/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	7	3,465	17/09/2022	17/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	8	3,465	17/09/2022	17/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	9	3,465	17/09/2022	17/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	10	3,465	17/09/2022	17/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	11	3,465	17/09/2022	17/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	12	3,465	17/09/2022	17/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	13	3,465	17/09/2022	17/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	14	3,465	17/09/2022	17/09/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	6	3,465	02/11/2022	02/11/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	12	3,465	02/11/2022	02/11/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	4	3,465	27/10/2022	27/10/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	5	3,465	27/10/2022	27/10/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	7	3,465	27/10/2022	27/10/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	8	3,465	27/10/2022	27/10/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	9	3,465	27/10/2022	27/10/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	10	3,465	27/10/2022	27/10/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	11	3,465	27/10/2022	27/10/2022		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.PI.040567-1.01	Aura Queimada Nova 02	11	4,600	08/01/2022	08/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,100	24/05/2022	24/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1	2,700	18/05/2022	18/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	2	2,700	18/05/2022	18/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	3	2,700	18/05/2022	18/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	4	2,700	18/05/2022	18/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	5	2,700	18/05/2022	18/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	6	2,700	18/05/2022	18/05/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2,700	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21,000	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
PCH	PCH.PH.SP.027982-0.01	Cascata	1	3,900	06/06/2024	31/10/2024	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027983-8.01	Guaraú	1	4,190	30/04/2023	24/07/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	2	4,500	28/03/2024	14/04/2024	Postergação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	3	4,500	28/03/2024	14/04/2024	Postergação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	4	0,500	28/03/2024	14/04/2024	Postergação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	1 a 3	4,500	28/03/2024	14/04/2024	Postergação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	1	2,000	15/04/2024	18/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	2	2,000	15/04/2024	18/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	16/09/2024	28/09/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	16/09/2024	28/09/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	1	5,000	05/06/2024	02/06/2024	Antecipação em dias: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	2	5,000	05/06/2024	02/06/2024	Antecipação em dias: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	1	2,600	14/07/2023	02/06/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	2	6,000	14/07/2023	02/06/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	FS Primavera	1	24,555	01/02/2025	01/02/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	FS Primavera	2	23,389	01/02/2025	01/02/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.048551-9.01	Lar Cooperativa Agroindustrial	1	21,471	15/05/2023	16/06/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.GN.BA.056665-9.01	Prosperidade IV	1	9,360	21/09/2023	02/07/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.GN.RJ.027243-4.01	Santa Cruz	31	150,000	00/01/1900	31/03/2023	Postergação em meses: 1500. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.MG.029116-1.01	Santo Ângelo	2	36,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	24/06/2023	16/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	24/06/2023	16/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	24/06/2023	16/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	24/06/2023	16/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	24/06/2023	16/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	24/06/2023	16/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-22	jan-23		
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	16/09/2023	16/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	16/09/2023	16/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037550-0.01	AC IX	1 a 6	29,622	25/01/2023	13/03/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037551-9.01	AC X	1 a 8	39,496	30/03/2023	01/04/2023	Postergação em dias: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037630-2.01	AC XIX	1 a 8	39,496	06/07/2023	13/07/2023	Postergação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037626-4.01	AC XV	1 a 10	49,370	04/03/2023	02/04/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037627-2.01	AC XVII	1 a 8	39,496	04/03/2023	02/04/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037628-0.01	AC XVII	1 a 10	49,370	05/05/2023	05/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037629-9.01	AC XVIII	1 a 8	39,496	05/05/2023	05/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037632-9.01	AC XXI	1 a 8	39,496	13/07/2023	13/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037634-5.01	AC XXIII	1 a 8	39,496	05/05/2023	05/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046515-1.01	Altitude 1	1 a 28	43,815	09/07/2024	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046534-8.01	Altitude 10	1 a 28	43,815	14/08/2024	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046535-6.01	Altitude 11	1 a 28	43,815	19/09/2024	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046536-4.01	Altitude 12	1 a 28	43,815	19/09/2024	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046537-2.01	Altitude 13	1 a 28	43,815	19/09/2024	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046538-0.01	Altitude 14	1 a 28	43,815	19/09/2024	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046539-9.01	Altitude 15	1 a 11	18,007	19/09/2024	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046516-0.01	Altitude 2	1 a 28	43,815	09/07/2024	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046517-8.01	Altitude 3	1 a 28	43,815	09/07/2024	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046518-6.01	Altitude 4	1 a 28	43,815	09/07/2024	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046519-4.01	Altitude 5	1 a 28	43,815	09/07/2024	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046520-8.01	Altitude 6	1 a 28	43,815	14/08/2024	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046521-6.01	Altitude 7	1 a 28	43,815	14/08/2024	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046522-4.01	Altitude 8	1 a 28	43,815	14/08/2024	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046533-0.01	Altitude 9	1 a 28	43,815	14/08/2024	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040851-4.01	Araxá 1	1 a 14	45,000	24/01/2023	04/04/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040852-2.01	Araxá 2	1 a 14	45,000	24/01/2023	04/04/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047307-3.01	Arinos 11	1 a 14	3,437	Usina adicionada no monitoramento no mês	12/01/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040726-7.01	Belmonte 1-2	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040727-5.01	Belmonte 1-3	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040736-4.01	Belmonte 2-2	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040737-2.01	Belmonte 2-3	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040738-0.01	Belmonte 2-4	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040739-9.01	Belmonte 2-5	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.043267-9.01	Belmonte 2-6	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049183-7.01	Boa Sorte 1	1 a 29	44,100	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049183-7.01	Boa Sorte 2	1 a 29	44,100	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049183-7.01	Boa Sorte 3	1 a 29	44,100	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049183-7.01	Boa Sorte 4	1 a 29	44,100	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049183-7.01	Boa Sorte 5	1 a 29	44,100	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049183-7.01	Boa Sorte 6	1 a 29	44,100	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049183-7.01	Boa Sorte 7	1 a 29	44,100	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049191-8.01	Boa Sorte 8	1 a 29	44,100	Usina adicionada no monitoramento no mês	23/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	1	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	2	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	3	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	4	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	5	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	6	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	7	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	8	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031685-7.02	Caldeirão Grande III (antida Santa Veridiana)	1	3,437	15/04/2023	15/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031685-7.02	Caldeirão Grande III (antida Santa Veridiana)	2	3,437	15/04/2023	15/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-22	jan-23		
EOL	EOL.CV.BA.049419-4.01	Ventos de Santa Luzia 06	1 a 10	42,000	03/07/2024	03/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049420-8.01	Ventos de Santa Luzia 07	1 a 10	42,000	03/07/2024	03/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049421-6.01	Ventos de Santa Luzia 08	1 a 10	42,000	03/07/2024	03/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049422-4.01	Ventos de Santa Luzia 09	1 a 10	42,000	03/07/2024	03/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049423-2.01	Ventos de Santa Luzia 10	1 a 10	42,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	03/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.046758-8.01	Canudos II	1 a 7	24,850	10/03/2023	27/03/2023	Postergação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.046758-8.01	Canudos II	8 a 14	24,850	10/03/2023	27/03/2023	Postergação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum