

Anexo - Dados de Tendência - 2ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2023 - 16/02/2023

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jan-23	fev-23		
UHE	UHE.PH.GO.038340-6.01	ESTRELA	1 a 3	48,400	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itacara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itacara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	1	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	2	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	23/04/2025	06/01/2025	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	23/04/2025	06/01/2025	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	23/04/2025	06/01/2025	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	20/04/2024	28/01/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	24/04/2025	26/02/2025	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	24/04/2025	26/02/2025	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.035005-2.01	Beira Rio	3	1,150	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035005-2.01	Beira Rio	1 e 2	17,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	04/06/2023	03/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	1	2,500	19/01/2024	25/08/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	2	2,500	19/01/2024	25/08/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	16/09/2025	24/06/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	16/09/2025	24/06/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037888-7.01	Braço Sul	-	9,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MS.035309-4.01	Cabuí	1 e 2	16,020	25/06/2025	24/07/2025	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	04/06/2023	16/05/2023	Antecipação em dias: 19. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	1	4,974	19/08/2026	24/05/2026	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	2	4,974	19/08/2026	24/05/2026	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	1	3,250	10/12/2023	02/09/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	2	3,250	10/12/2023	02/09/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1	5,750	09/12/2023	09/08/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	2	5,750	09/12/2023	09/08/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	16/01/2025	02/09/2025	Postergação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	16/01/2025	02/09/2025	Postergação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	16/01/2025	02/09/2025	Postergação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	12/04/2024	30/01/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	12/04/2024	30/01/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037681-7.01	Colibri	-	10,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	13,717	16/09/2023	19/07/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	13,718	16/09/2023	19/07/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	1	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	2	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	3	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	4	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	29/12/2024	03/12/2024	Antecipação em dias: 26. Obra iniciada em 31/10/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	29/12/2024	03/12/2024	Antecipação em dias: 26. Obra iniciada em 31/10/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	29/12/2024	04/12/2024	Antecipação em dias: 25. Obra iniciada em 31/10/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	1	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	2	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	3	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	1	11,000	03/11/2027	17/08/2027	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	2	11,000	03/11/2027	17/08/2027	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	01/07/2023	08/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	01/07/2023	08/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	1	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	2	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	3	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	26/07/2024	08/05/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	26/07/2024	08/05/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	26/07/2024	08/05/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jan-23	fev-23		
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	11,151	10/12/2024	21/03/2023	Antecipação em meses: 21. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 04/02/2023 conforme Despacho Nº 304, de 03/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	11,151	10/12/2024	21/03/2023	Antecipação em meses: 21. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 04/02/2023 conforme Despacho Nº 304, de 03/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	25/05/2024	11/03/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	25/05/2024	11/03/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	25/05/2024	11/03/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.045165-7.01	Lebon Régis	-	6,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	29/11/2024	02/09/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	29/11/2024	02/09/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	29/11/2024	02/09/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	08/01/2025	09/12/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	08/01/2025	24/12/2024	Antecipação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,334	08/01/2025	08/01/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.037743-0.01	PAREDINHA	-	21,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.034468-0.01	PEGORARO	-	5,200	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,534	25/06/2025	03/03/2025	Antecipação em meses: 3. Obra iniciada em 09/02/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,534	25/06/2025	03/03/2025	Antecipação em meses: 3. Obra iniciada em 09/02/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,534	25/06/2025	03/03/2025	Antecipação em meses: 3. Obra iniciada em 09/02/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	25/06/2025	03/03/2025	Antecipação em meses: 3. Obra iniciada em 09/02/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	30/04/2023	30/04/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	04/04/2024	06/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	04/04/2024	06/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	19/11/2025	04/09/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	19/11/2025	04/09/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	19/11/2025	04/09/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	26/07/2025	28/04/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	26/07/2025	28/04/2025	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037249-8.01	Salinho	1 a 4	27,270	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	8,501	25/10/2024	02/09/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	8,501	25/10/2024	02/09/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	30/11/2023	31/07/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	30/11/2023	31/07/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	01/07/2023	16/04/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 26/01/2023 conforme Despacho Nº 207, de 25/01/2023	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	01/07/2023	16/04/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 26/01/2023 conforme Despacho Nº 207, de 25/01/2023	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	01/07/2023	16/04/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 26/01/2023 conforme Despacho Nº 207, de 25/01/2023	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	01/07/2023	16/04/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	07/08/2024	22/08/2024	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	07/08/2024	22/08/2024	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	07/08/2024	22/08/2024	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.037258-7.01	São Luis	1 a 3	30,000	09/05/2025	09/05/2025		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.037206-4.01	Taboca	-	29,788	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4,900	04/04/2024	02/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4,900	04/04/2024	02/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	19/12/2024	30/11/2024	Antecipação em dias: 19. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	19/12/2024	05/12/2024	Antecipação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	19/12/2024	12/12/2024	Antecipação em dias: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	19/12/2024	19/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	27/06/2023	28/04/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	27/06/2023	28/04/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	30/05/2025	22/09/2025	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.046523-2.02	JUÁ ENERGIA	-	3,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.035741-3.01	MARUIM	-	1,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.038156-0.01	RAMADA	-	3,664	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
CGH	CGH.PH.TO.053909-0.01	Rio da Conceição	-	4,400	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	04/08/2023	20/05/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	04/08/2023	20/05/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	04/08/2023	20/05/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jan-23	fev-23		
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	1	180,224	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	2	115,205	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.066966-0.01	Azulão II	-	295,429	01/01/2027	01/01/2027		2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.AM.066967-9.01	Azulão IV	-	295,429	01/01/2027	01/01/2027		2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	70,000	24/03/2024	26/02/2024	Antecipação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RJ.SP.031070-0.01	Barueri	1	20,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	1	25,000	08/03/2025	24/01/2025	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	2	50,000	08/03/2025	24/01/2025	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1	9,800	15/02/2023	31/03/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	2	8,136	31/03/2023	31/05/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	07/05/2023	07/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	07/05/2023	07/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.028078-0.01	Bioenergia Paraguauçu	1	30,000	10/06/2025	10/06/2025		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambará	1	50,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.SP.040580-9.01	Cidade do Livro	1 e 2	80,000	01/07/2026	01/07/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	2	23,000	18/05/2025	01/05/2025	Antecipação em dias: 17. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	3	27,000	18/05/2025	01/05/2025	Antecipação em dias: 17. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.AL.049853-0.01	CVW Energética	1	40,000	13/05/2023	13/05/2023		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	1 a 13	14,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	14 a 46	42,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.01	Epp II	4	26,490	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	1 a 3	93,012	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	1 e 2	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	3 a 11	9,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 7	56,952	15/12/2023	11/03/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.061587-0.01	IPIRANGA BIOENERGIA MOCOCA II	-	25,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.AI.GO.029173-0.01	Lago Azul	1	14,520	13/04/2025	05/08/2024	Antecipação em meses: 8. Obra iniciada em 09/02/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.029173-0.01	Lago Azul	2	7,180	13/04/2025	05/08/2024	Antecipação em meses: 8. Obra iniciada em 09/02/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	1	2,400	14/05/2024	06/03/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	2	2,800	14/05/2024	06/03/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	3	16,000	14/05/2024	06/03/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.AM.035316-7.01	Manaus I	-	162,905	01/01/2027	01/01/2027		2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	15/02/2024	25/07/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	1	25,000	22/03/2024	22/03/2024		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	2	25,000	01/05/2025	01/05/2025		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	3	25,000	01/05/2028	01/05/2028		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas I	4	0,160	02/07/2024	15/12/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas I	1 a 3	5,382	02/07/2024	15/12/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.GN.RJ.055706-4.01	Porsud I	7	6,000	15/01/2029	REVOGADA	Usina revogada conforme despacho nº 426/2023, publicado no DOU de 16/02/2023. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	5	6,000	01/01/2029	REVOGADA	Usina revogada conforme despacho nº 426/2023, publicado no DOU de 16/02/2023. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.CE.037748-1.01	PORTOCEM	-	1571,888	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,440	05/07/2023	05/07/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	1	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	2	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	3	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	4	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	5	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	6	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	1 e 2	62,008	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	3 e 4	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	1 a 2	428,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	3 a 6	810,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	São José 2 (Antiga Planalto Bioenergia)	1	50,000	16/01/2024	27/11/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	1	128,000	17/06/2024	05/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	2	128,000	17/06/2024	05/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	3	128,000	17/06/2024	05/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.AI.MG.050155-7.01	Triângulo	1	40,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	1	19,323	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	2	8,700	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.AI.MG.044551-7.01	Uberaba 2	1	35,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	30,000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	1	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	2	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	3	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	4	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	5	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	6	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	7	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	8	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jan-23	fev-23		
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	1	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	2	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	3	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	4	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	5	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	6	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	7	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	8	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	9	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	10	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	1	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	2	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	3	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UFV	UFV.RS.PE.040725-9.01	Belmonte 1-1	1 a 33	50,000	07/05/2024	01/12/2023	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.040728-3.01	Belmonte 1-4	1 a 4	5,000	07/05/2024	01/12/2023	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.040735-6.01	Belmonte 2-1	1 a 33	50,000	07/05/2024	01/12/2023	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.037814-3.01	Boa Hora 4	1 a 20	23,100	25/03/2024	02/04/2024	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037815-1.01	Boa Hora 5	1 a 20	23,100	25/03/2024	02/04/2024	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037816-0.01	Boa Hora 6	1 a 20	23,100	25/03/2024	02/04/2024	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.CE.051608-2.01	Bom Jardim I	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.051610-4.01	Bom Jardim III	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040710-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040711-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036925-0.01	Graviola 1	1 a 50	75,000	09/03/2025	14/03/2025	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036926-8.01	Graviola 2	1 a 50	75,000	09/03/2025	14/03/2025	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037745-7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	04/03/2025	09/03/2025	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746-5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	09/03/2025	14/03/2025	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaíba SE1	1 a 32	40,000	19/07/2023	29/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.049926-9.02	Lins 01	1 a 90	90,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049927-7.02	Lins 02	1 a 92	92,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049928-5.02	Lins 03	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049929-3.02	Lins 04	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049930-7.02	Lins 05	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049931-5.02	Lins 06	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049932-3.02	Lins 07	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049933-1.02	Lins 08	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PE.045056-1.01	Luiz Gonzaga I	1 a 28	38,808	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.045057-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PE.045058-8.01	Luiz Gonzaga III	1 a 28	38,808	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 20	32,740	23/01/2024	02/01/2024	Antecipação em dias: 21. Obra iniciada em 18/01/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044574-6.01	Milagres II	1 a 20	32,740	23/01/2024	01/01/2024	Antecipação em dias: 22. Obra iniciada em 13/01/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044575-4.01	Milagres III	1 a 20	32,740	23/01/2024	01/01/2024	Antecipação em dias: 22. Obra iniciada em 29/12/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Milagres IV	1 a 20	32,740	23/01/2024	01/01/2024	Antecipação em dias: 22. Obra iniciada em 30/10/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044576-2.01	Milagres V	1 a 20	32,740	23/01/2024	01/01/2024	Antecipação em dias: 22. Obra iniciada em 04/12/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.PI.049401-1.02	Panorama 01	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049402-0.02	Panorama 02	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049403-0.02	Panorama 03	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049404-6.02	Panorama 04	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049405-4.01	Panorama 05	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049406-2.02	Panorama 06	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049407-0.02	Panorama 07	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049408-9.02	Panorama 08	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.MG.045712-4.01	Profª. Heley de Abreu Silva Batista 1	1 a 33	50,000	25/02/2027	01/03/2027	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.MG.045713-2.01	Profª. Heley de Abreu Silva Batista 2	1 a 33	50,000	25/02/2027	01/03/2027	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PI.051649-0.01	Raios de São Francisco V	1 a 10	30,000	25/02/2026	01/03/2026	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.051650-3.01	Raios de São Francisco VI	1 a 10	30,000	25/02/2026	01/03/2026	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PB.049688-0.01	Santa Luzia 4	1 a 250	50,000	30/08/2023	29/10/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049693-6.01	SANTA LUZIA IX	1 a 250	50,000	23/01/2024	18/11/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049689-8.01	SANTA LUZIA V	1 a 250	50,000	13/10/2023	09/11/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049691-0.01	SANTA LUZIA VII	1 a 250	50,000	13/10/2023	09/11/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.055553-3.01	SANTA LUZIA XXVI	-	50,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PB.055554-1.01	SANTA LUZIA XXVII	-	50,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 150	27,496	22/09/2023	21/10/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	1	4,200	07/09/2023	01/05/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	2	4,200	07/09/2023	01/05/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	3	4,200	07/09/2023	01/05/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	4	4,200	07/09/2023	01/05/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	5	4,200	07/09/2023	01/05/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	6	4,200	07/09/2023	01/05/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.BA.037004-5.01	Caetité D	1 a 12	50,400	15/12/2023	15/12/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	6	4,500	16/06/2023	16/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	7	4,500	16/06/2023	16/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	12	4,500	16/06/2023	16/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	13	4,500	16/06/2023	16/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	14	4,500	16/06/2023	16/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	15	4,500	16/06/2023	16/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	16	4,500	16/06/2023	16/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	1	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 e UG15 para operação em teste a partir de 04/02/2023 conforme Despacho Nº 306, de 03/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	2	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jan-23	fev-23		
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	3	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG3, UG4 e UG12 para operação em teste a partir de 14/02/2023 conforme Despacho Nº 396, de 13/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	4	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG3, UG4 e UG12 para operação em teste a partir de 14/02/2023 conforme Despacho Nº 396, de 13/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	6	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	7	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	9	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	10	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada UG10 para operação em teste a partir de 31/01/2023 conforme Despacho Nº 261, de 30/01/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	11	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG11 e UG16 para operação em teste a partir de 10/02/2023 conforme Despacho Nº 355, de 09/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	12	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG3, UG4 e UG12 para operação em teste a partir de 14/02/2023 conforme Despacho Nº 396, de 13/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	13	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Liberada UG13 para operação em teste a partir de 16/02/2023 conforme Despacho Nº 429, de 15/02/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	14	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada UG14 para operação em teste a partir de 28/01/2023 conforme Despacho Nº 247, de 27/01/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	15	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 e UG15 para operação em teste a partir de 04/02/2023 conforme Despacho Nº 306, de 03/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	16	4,500	03/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG11 e UG16 para operação em teste a partir de 10/02/2023 conforme Despacho Nº 355, de 09/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.044974-1.01	OESTE SERIDÓ I	1 a 6	25,200	02/05/2024	27/03/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044975-0.01	OESTE SERIDÓ II	1 a 5	21,000	20/03/2024	19/03/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047165-8.01	OESTE SERIDÓ IV	1 a 6	25,200	20/03/2024	26/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047162-3.01	OESTE SERIDÓ IX	1 a 6	25,200	20/03/2024	28/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044976-8.01	OESTE SERIDÓ III	1 a 6	25,200	10/06/2024	29/05/2024	Antecipação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047166-6.01	OESTE SERIDÓ V	1 a 6	25,200	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047161-5.01	OESTE SERIDÓ XI	1 a 8	33,600	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.PE.031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	22,500	28/09/2023	07/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	1	4,500	30/05/2023	09/03/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 28/01/2023 conforme Despacho Nº 246, de 27/01/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	3	4,500	30/05/2023	09/03/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 28/01/2023 conforme Despacho Nº 246, de 27/01/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RS.031535-4.01	Curupira	1 a 11	23,100	Usina adicionada no monitoramento no mês	SEM PREVISÃO	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.PB.044988-1.01	Serra da Borborema I	1 a 7	43,400	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.PB.044989-0.01	Serra da Borborema II	1 a 8	49,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.044878-8.01	Serra da Mangabeira	1 a 14	79,800	15/10/2023	15/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PE.049354-6.01	Serra das Vacas B	1 a 8	44,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.PB.035225-0.01	Serra do Seridó II	1 a 3	16,500	24/11/2023	12/10/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	1	5,500	24/11/2023	28/08/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	2	5,500	24/11/2023	28/08/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	3	5,500	24/11/2023	28/08/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	4	5,500	24/11/2023	28/08/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	5	5,500	24/11/2023	28/08/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	6	5,500	24/11/2023	28/08/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	7	5,500	24/11/2023	28/08/2023	Antecipação em meses: 2. Liberada UG7 para operação em teste a partir de 16/02/2023 conforme Despacho Nº 430, de 15/02/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	8	5,500	24/11/2023	28/08/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada UG8 para operação em teste a partir de 10/02/2023 conforme Despacho Nº 353, de 09/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035227-6.01	Serra do Seridó IV	1 a 8	44,000	24/11/2023	12/10/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	1	5,500	01/06/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	2	5,500	01/06/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada UG2 para operação em teste a partir de 10/02/2023 conforme Despacho Nº 354, de 09/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	3	5,500	01/06/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG3 e UG4 para operação em teste a partir de 02/02/2023 conforme Despacho Nº 279, de 01/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	4	5,500	01/06/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG3 e UG4 para operação em teste a partir de 02/02/2023 conforme Despacho Nº 279, de 01/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	5	5,500	01/06/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jan-23	fev-23		
EOL	EOL.CV.BA.050845-4.01	Morro 2	1 a 6	34,200	11/03/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Alterada de 29.400 MW para 34.200 MW a potência instalada e número de aerogeradores de 7 para 6, com 5.700 MW cada conforme Despacho Nº 274, de 01/01/2023	08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.034612-8.01	Passagem	1 a 13	52,000	17/08/2024	12/08/2024	Antecipação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.047208-5.01	Ventos de Santo Antônio 04	1 a 11	68,200	05/05/2025	19/04/2025	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051592-2.01	Ventos de Santo Antônio 05	1 a 11	68,200	05/05/2025	19/04/2025	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051593-0.01	Ventos de Santo Antônio 06	1 a 11	68,200	05/05/2025	19/04/2025	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051594-9.01	Ventos de Santo Antônio 07	1 a 12	74,400	05/05/2025	19/04/2025	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051595-7.01	Ventos de Santo Antônio 08	1 a 12	74,400	05/05/2025	19/04/2025	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051588-4.01	Ventos de Santa Luzia 14	1 a 12	74,400	28/12/2024	06/01/2025	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051589-2.01	Ventos de Santa Luzia 15	1	6,200	28/12/2024	06/01/2025	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051589-2.01	Ventos de Santa Luzia 15	2 a 12	68,200	28/12/2024	06/01/2025	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051590-6.01	Ventos de Santa Luzia 16	1 a 12	74,400	28/12/2024	06/01/2025	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051591-4.01	Ventos de Santa Luzia 17	1 a 12	74,400	28/12/2024	06/01/2025	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049664-2.01	Ventos de São Rafael 01	1 e 2	6,000	23/01/2025	04/02/2025	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049665-0.01	Ventos de São Rafael 02	1 e 2	6,000	23/01/2025	04/02/2025	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049666-9.01	Ventos de São Rafael 03	1 e 2	6,000	23/01/2025	04/02/2025	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049667-7.01	Ventos de São Rafael 04	1 e 2	6,000	23/01/2025	04/02/2025	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049668-5.01	Ventos de São Rafael 05	1 e 2	6,000	23/01/2025	04/02/2025	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049669-3.01	Ventos de São Rafael 06	1 e 2	6,000	23/01/2025	04/02/2025	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049670-7.01	Ventos de São Rafael 07	1 e 2	6,000	23/01/2025	04/02/2025	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049671-5.01	Ventos de São Rafael 08	1 e 2	6,000	23/01/2025	04/02/2025	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050015-1.01	Ventos de São Rafael 09	1 e 2	6,000	23/01/2025	04/02/2025	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050016-0.01	Ventos de São Rafael 10	1 e 2	6,000	23/01/2025	04/02/2025	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050017-8.01	Ventos de São Rafael 11	1 e 2	6,000	23/01/2025	04/02/2025	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.051585-0.02	Ventos de Santa Luzia 11	1 a 11	49,500	10/06/2024	21/07/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.051586-8.02	Ventos de Santa Luzia 12	1 a 12	54,000	10/06/2024	29/05/2024	Antecipação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.051587-6.02	Ventos de Santa Luzia 13	1 a 12	54,000	10/06/2024	29/05/2024	Antecipação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	1 a 10	45,000	05/05/2025	26/04/2024	Antecipação em meses: 12. Obra iniciada em 23/01/2023 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	04/01/2023	04/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	04/01/2023	04/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	04/01/2023	04/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista I	3	8,000	11/01/2023	11/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	4	8,000	14/01/2023	14/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	10	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	12	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	13	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	14	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	15	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	16	4,500	05/01/2023	05/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	3	4,500	13/01/2023	13/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	9	4,500	07/01/2023	07/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	1	4,500	03/01/2023	03/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	2	4,500	03/01/2023	03/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	4	4,500	17/01/2023	17/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	5	4,500	17/01/2023	17/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	8	4,500	11/01/2023	11/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	4	4,500	11/01/2023	11/01/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SP.027982-0.01	Cascata	1	3,900	31/10/2024	29/03/2024	Antecipação em meses: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027983-8.01	Guaraú	1	4,190	24/07/2023	24/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	2	4,500	14/04/2024	13/12/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	3	4,500	14/04/2024	13/12/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	4	0,500	14/04/2024	13/12/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	1 a 3	4,500	14/04/2024	13/12/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	1	2,000	18/05/2024	26/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	2	2,000	18/05/2024	25/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	28/09/2024	19/08/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	28/09/2024	19/08/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	1	5,000	02/06/2024	09/03/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	2	5,000	02/06/2024	10/03/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	1	2,600	02/06/2023	09/05/2023	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	2	6,000	02/06/2023	09/05/2023	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	F5 Primavera	1	24,555	01/02/2025	10/01/2024	Antecipação em meses: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	F5 Primavera	2	23,389	01/02/2025	10/01/2024	Antecipação em meses: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jan-23	fev-23		
UTE	UTE.FL.MS.048551-9.01	Lar Cooperativa Agroindustrial	1	21,471	16/06/2023	05/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.GN.BA.056665-9.01	Prosperidade IV	1	9.360	02/07/2023	19/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.GN.RJ.027243-4.01	Santa Cruz	31	150,000	31/03/2023	09/04/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.MG.029116-1.01	Santo Ângelo	2	36,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	16/05/2023	15/05/2023	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	16/05/2023	15/05/2023	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	16/05/2023	15/05/2023	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	16/05/2023	15/05/2023	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	16/05/2023	15/05/2023	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	16/05/2023	15/05/2023	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	15/04/2024	10/06/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	16/09/2023	16/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	16/09/2023	16/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037551-9.01	AC X	1 a 8	39,496	01/04/2023	05/05/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037630-2.01	AC XIX	1 a 8	39,496	13/07/2023	06/07/2023	Antecipação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037626-4.01	AC XV	1 a 10	49,370	02/04/2023	06/05/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037627-2.01	AC XVI	1 a 8	39,496	02/04/2023	06/05/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037628-0.01	AC XVII	1 a 10	49,370	05/05/2023	06/05/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037629-9.01	AC XVIII	1 a 8	39,496	05/05/2023	06/05/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037632-9.01	AC XXI	1 a 8	39,496	13/07/2023	13/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037634-5.01	AC XXIII	1 a 8	39,496	05/05/2023	06/05/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046515-1.01	Altitude 1	1 a 28	43,815	09/07/2024	15/09/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046534-8.01	Altitude 10	1 a 28	43,815	14/08/2024	15/09/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046535-6.01	Altitude 11	1 a 28	43,815	19/09/2024	15/09/2024	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046536-4.01	Altitude 12	1 a 28	43,815	19/09/2024	15/09/2024	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046537-2.01	Altitude 13	1 a 28	43,815	19/09/2024	15/09/2024	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046538-0.01	Altitude 14	1 a 28	43,815	19/09/2024	15/09/2024	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046539-9.01	Altitude 15	1 a 11	18,007	19/09/2024	15/09/2024	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046516-0.01	Altitude 2	1 a 28	43,815	09/07/2024	15/09/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046517-8.01	Altitude 3	1 a 28	43,815	09/07/2024	15/09/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046518-6.01	Altitude 4	1 a 28	43,815	09/07/2024	15/09/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046519-4.01	Altitude 5	1 a 28	43,815	09/07/2024	15/09/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046520-8.01	Altitude 6	1 a 28	43,815	14/08/2024	15/09/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046521-6.01	Altitude 7	1 a 28	43,815	14/08/2024	15/09/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046522-4.01	Altitude 8	1 a 28	43,815	14/08/2024	15/09/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046533-0.01	Altitude 9	1 a 28	43,815	14/08/2024	15/09/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040851-4.01	Araxá 1	1 a 14	45,000	04/04/2023	15/03/2023	Antecipação em dias: 20. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040852-2.01	Araxá 2	1 a 14	45,000	04/04/2023	04/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047307-3.01	Arinos 11	1 a 14	3,437	12/01/2024	12/01/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040726-7.01	Belmonte 1-2	1 a 33	50,000	21/07/2023	29/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040727-5.01	Belmonte 1-3	1 a 33	50,000	21/07/2023	29/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040736-4.01	Belmonte 2-2	1 a 33	50,000	21/07/2023	25/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040737-2.01	Belmonte 2-3	1 a 33	50,000	21/07/2023	25/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040738-0.01	Belmonte 2-4	1 a 33	50,000	21/07/2023	25/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040739-9.01	Belmonte 2-5	1 a 33	50,000	21/07/2023	25/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.043267-9.01	Belmonte 2-6	1 a 33	50,000	21/07/2023	25/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049183-7.01	Boa Sorte 1	1 a 29	44,100	31/03/2024	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049185-3.01	Boa Sorte 2	1 a 29	44,100	31/03/2024	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049186-1.01	Boa Sorte 3	1 a 29	44,100	31/03/2024	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049187-0.01	Boa Sorte 4	1 a 29	44,100	31/03/2024	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049188-8.01	Boa Sorte 5	1 a 29	44,100	31/03/2024	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049189-6.01	Boa Sorte 6	1 a 29	44,100	31/03/2024	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049190-0.01	Boa Sorte 7	1 a 29	44,100	31/03/2024	31/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049191-8.01	Boa Sorte 8	1 a 29	44,100	23/04/2024	23/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	1	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	2	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	3	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	4	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031691-1.02	Caldeirão Grande IV (antiga Santo Amaro do Piauí)	5	3,437	15/03/2023	15/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

