

Anexo - Dados de Tendência - 3ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2023 - 22/03/2023

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-23	mar-23		
UHE	UHE.PH.GO.038340-6.01	ESTRELA	1 a 3	48,400	01/01/2027	01/01/2027	Usina continua sendo representada como não simulada no PMO por não ter outorga emitida	04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	1	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	2	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	06/01/2025	05/01/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	06/01/2025	05/01/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	06/01/2025	05/01/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	28/01/2024	27/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	26/02/2025	26/02/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	26/02/2025	26/02/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.035005-2.01	Beira Rio	3	1,150	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035005-2.01	Beira Rio	1 e 2	17,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	03/05/2023	01/06/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	1	2,500	25/08/2023	26/08/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	2	2,500	25/08/2023	26/08/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	24/06/2025	23/06/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	24/06/2025	23/06/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037888-7.01	Braço Sul	1 a 3	9,500	01/01/2026	01/01/2026	Autorizada como PIE pela PORTARIA Nº 2.010/SPT/EME, DE 14 DE MARÇO DE 2023	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabui	1 e 2	16,020	24/07/2025	23/07/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	16/05/2023	01/06/2023	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	1	4,974	24/05/2026	23/05/2026	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	2	4,974	24/05/2026	23/05/2026	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	1	3,250	02/09/2023	01/09/2023	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	2	3,250	02/09/2023	01/09/2023	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	4	0,325	09/08/2023	10/08/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Alterada a capacidade instalada de 11.500 MW para 11.825 MW e o número de unidades geradoras de 2 (duas), de 5.360 para 4 (quatro), sendo 3 (três) unidades com 3.833,33 MW e uma com 325,00 MW conforme Despacho Nº 516, de 28/02/2023	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1 a 3	11,500	09/08/2023	10/08/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Alterada a capacidade instalada de 11.500 MW para 11.825 MW e o número de unidades geradoras de 2 (duas), de 5.360 para 4 (quatro), sendo 3 (três) unidades com 3.833,33 MW e uma com 325,00 MW conforme Despacho Nº 516, de 28/02/2023	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	02/09/2025	29/08/2025	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	02/09/2025	29/08/2025	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	02/09/2025	29/08/2025	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	30/01/2024	29/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	30/01/2024	29/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037681-7.01	Colibri	-	10,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	13,717	19/07/2023	19/07/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	13,718	19/07/2023	19/07/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	1	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	2	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	3	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	4	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	03/12/2024	29/11/2024	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	03/12/2024	29/11/2024	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	04/12/2024	04/12/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	1	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	2	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	3	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	1	11,000	17/08/2027	16/08/2027	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	2	11,000	17/08/2027	16/08/2027	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	08/05/2023	01/06/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	08/05/2023	01/06/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	1	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	2	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	3	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	08/05/2024	09/05/2024	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	08/05/2024	09/05/2024	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	08/05/2024	09/05/2024	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-23	mar-23		
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	11,151	21/03/2023	08/05/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	11,151	21/03/2023	08/05/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	11/03/2024	13/03/2024	Postergação em dias: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	11/03/2024	13/03/2024	Postergação em dias: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	11/03/2024	13/03/2024	Postergação em dias: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.045165-7.01	Lebon Régis	-	6,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	02/09/2024	02/10/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	02/09/2024	02/10/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	02/09/2024	02/10/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lucia Cherobim	1	9,333	09/12/2024	09/12/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lucia Cherobim	2	9,333	24/12/2024	24/12/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lucia Cherobim	3	9,334	08/01/2025	08/01/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.037743-0.01	PAREDINHA	-	21,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.034468-0.01	PEGORARO	-	5,200	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,534	03/03/2025	03/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,534	03/03/2025	03/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,534	03/03/2025	03/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	03/03/2025	03/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	30/04/2023	30/04/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	06/02/2024	06/02/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	06/02/2024	06/02/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	04/09/2025	03/09/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	04/09/2025	03/09/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	04/09/2025	03/09/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	28/04/2025	26/04/2025	Antecipação em dias: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	28/04/2025	26/04/2025	Antecipação em dias: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037249-8.01	Salinho	1 a 4	27,270	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	8,501	02/09/2024	02/10/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	8,501	02/09/2024	02/10/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	31/07/2023	01/08/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	31/07/2023	01/08/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	16/04/2023	16/05/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	0,400	16/04/2023	16/05/2023	Postergação em meses: 1. Alterada a potência instalada das unidades geradoras, para 3 (três) unidades geradoras de 4.933 MW cada e 1 (uma) unidade geradora de 400 MW conforme Despacho Nº 641, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	22/08/2024	20/09/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	22/08/2024	20/09/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	22/08/2024	20/09/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.037258-7.01	São Luís	1 a 3	30,000	09/05/2025	09/05/2025		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.037206-4.01	Taboca	-	29,788	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4,900	02/02/2024	06/02/2024	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4,900	02/02/2024	06/02/2024	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	30/11/2024	30/11/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	12/12/2024	12/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	19/12/2024	19/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	28/04/2023	11/09/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	28/04/2023	11/09/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	22/09/2025	22/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.046523-2.02	JUÁ ENERGIA	-	3,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.035741-3.01	MARUIM	-	1,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.038156-0.01	RAMADA	-	3,664	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
CGH	CGH.PH.TO.053909-0.01	Rio da Conceição	-	4,400	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	20/05/2023	26/05/2023	Postergação em dias: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	20/05/2023	26/05/2023	Postergação em dias: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	20/05/2023	26/05/2023	Postergação em dias: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	1	180,224	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	2	115,205	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.066966-0.01	Azulão II	-	295,429	01/01/2027	01/01/2027		2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.AM.066967-9.01	Azulão IV	-	295,429	01/01/2027	01/01/2027		2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	80,000	26/02/2024	24/03/2024	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Alterada a potência instalada de 70.000 MW para 80.000 kW, o número de unidades geradoras de 2 (duas) com 35.000 MW cada, para 2 (duas) com 40.000 MW cada e o l ponto de conexão conforme Despacho Nº 500, de 23/02/2023	06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RU.SP.031070-0.01	Barueri	1	20,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	1	25,000	24/01/2025	03/01/2025	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	2	50,000	24/01/2025	03/01/2025	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1	9,800	31/03/2023	01/05/2023	Postergação em meses: 1. Operando em testes desde 30 de dezembro de 2023 Reunião com o empreendedor confirmou entrada em operação para 01/04 ONS informou que existem ajustes de supervisão a serem realizados. Dessa forma, foi alterada a data de tendência para 01/05/2023.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-23	mar-23		
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	2	8,136	31/05/2023	30/07/2023	Postergação em meses: 2. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL aguardando técnicos da MAN para finalização de cabeamento e comissionamento.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	07/05/2023	28/05/2023	Postergação em dias: 21. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	07/05/2023	28/05/2023	Postergação em dias: 21. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.028078-0.01	Bioenergia Paraguaçu	1	30,000	10/06/2025	13/03/2028	Postergação em meses: 33. Corrigido CEG de UTE.AI.SP.028078-0.01 para UTE.AI.SP.061648-6.01, conforme PRT nº 680/GM/MME, ficando conforme Ralei Aneel.	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.SP.040580-9.01	Cidade do Livro	1 e 2	80,000	01/07/2026	01/07/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	2	23,000	01/05/2025	01/05/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	3	27,000	01/05/2025	01/05/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	1 a 13	14,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	14 a 46	42,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	4	26,490	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	1 a 3	93,012	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	1 e 2	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	3 a 11	9,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 7	56,952	11/03/2024	11/03/2024		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.061587-0.01	IPIRANGA BIOENERGIA MOCOCA II	-	25,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.AI.GO.029173-0.01	Lago Azul	1	14,520	05/08/2024	05/08/2024		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.029173-0.01	Lago Azul	2	7,180	05/08/2024	05/08/2024		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	1	2,400	06/03/2024	21/03/2024	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	2	2,800	06/03/2024	21/03/2024	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	3	16,000	06/03/2024	21/03/2024	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.AM.035316-7.01	Manaus I	-	162,905	01/01/2027	01/01/2027		2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	25/07/2023	25/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	1	25,000	22/03/2024	15/06/2023	Antecipação em meses: 9. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	2	25,000	01/05/2025	01/05/2025		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	3	25,000	01/05/2028	01/05/2028		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	15/12/2024	02/12/2024	Antecipação em dias: 13. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	15/12/2024	02/12/2024	Antecipação em dias: 13. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.GN.CE.037748-1.01	PORTOCEM	-	1571,888	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,440	05/07/2023	05/07/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	1	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	2	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	3	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	4	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	5	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	6	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	1 e 2	62,008	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	3 e 4	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	São José 2 (Antiga Planalto Bioenergia)	1	50,000	27/11/2023	27/11/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	1	128,000	05/05/2024	05/05/2024		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	2	128,000	05/05/2024	26/05/2024	Postergação em dias: 21. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	3	128,000	05/05/2024	17/06/2024	Postergação em meses: 1. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.AI.MG.050155-7.01	Triângulo	1	40,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	1	19,323	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	2	8,700	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.AI.MG.044551-7.01	Uberaba 2	1	35,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	30,000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	1	0,315	11/06/2024	15/11/2023	Antecipação em meses: 6. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 14/03/2023 conforme Despacho Nº 693, de 13/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	2	0,315	11/06/2024	15/11/2023	Antecipação em meses: 6. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 14/03/2023 conforme Despacho Nº 693, de 13/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	3	0,315	11/06/2024	15/11/2023	Antecipação em meses: 6. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 14/03/2023 conforme Despacho Nº 693, de 13/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	4	0,315	11/06/2024	15/11/2023	Antecipação em meses: 6. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 14/03/2023 conforme Despacho Nº 693, de 13/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	5	0,315	11/06/2024	15/11/2023	Antecipação em meses: 6. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 14/03/2023 conforme Despacho Nº 693, de 13/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	6	0,315	11/06/2024	15/11/2023	Antecipação em meses: 6. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 14/03/2023 conforme Despacho Nº 693, de 13/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	7	0,315	11/06/2024	15/11/2023	Antecipação em meses: 6. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 14/03/2023 conforme Despacho Nº 693, de 13/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	8	0,315	11/06/2024	15/11/2023	Antecipação em meses: 6. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 14/03/2023 conforme Despacho Nº 693, de 13/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	1	0,315	11/06/2024	15/06/2023	Antecipação em meses: 12. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 16/03/2023 conforme Despacho Nº 723, de 15/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	2	0,315	11/06/2024	15/06/2023	Antecipação em meses: 12. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 16/03/2023 conforme Despacho Nº 723, de 15/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-23	mar-23		
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	3	0,315	11/06/2024	15/06/2023	Antecipação em meses: 12. Liberadas UG1 à UG10 para operação cem teste a partir de 16/03/2023 conforme Despacho Nº 723, de 15/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	4	0,315	11/06/2024	15/06/2023	Antecipação em meses: 12. Liberadas UG1 à UG10 para operação cem teste a partir de 16/03/2023 conforme Despacho Nº 723, de 15/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	5	0,315	11/06/2024	15/06/2023	Antecipação em meses: 12. Liberadas UG1 à UG10 para operação cem teste a partir de 16/03/2023 conforme Despacho Nº 723, de 15/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	6	0,315	11/06/2024	15/06/2023	Antecipação em meses: 12. Liberadas UG1 à UG10 para operação cem teste a partir de 16/03/2023 conforme Despacho Nº 723, de 15/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	7	0,315	11/06/2024	15/06/2023	Antecipação em meses: 12. Liberadas UG1 à UG10 para operação cem teste a partir de 16/03/2023 conforme Despacho Nº 723, de 15/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	8	0,315	11/06/2024	15/06/2023	Antecipação em meses: 12. Liberadas UG1 à UG10 para operação cem teste a partir de 16/03/2023 conforme Despacho Nº 723, de 15/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	9	0,315	11/06/2024	15/06/2023	Antecipação em meses: 12. Liberadas UG1 à UG10 para operação cem teste a partir de 16/03/2023 conforme Despacho Nº 723, de 15/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	10	0,315	11/06/2024	15/06/2023	Antecipação em meses: 12. Liberadas UG1 à UG10 para operação cem teste a partir de 16/03/2023 conforme Despacho Nº 723, de 15/03/2023	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	1	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	2	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	3	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UFV	UFV.RS.PE.040725-9.01	Belmonte 1-1	1 a 33	50,000	01/12/2023	01/12/2023		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.040728-3.01	Belmonte 1-4	1 a 4	5,000	01/12/2023	01/12/2023		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.040735-6.01	Belmonte 2-1	1 a 33	50,000	01/12/2023	01/12/2023		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.037814-3.01	Boa Hora 4	1 a 20	23,100	02/04/2024	02/04/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037815-1.01	Boa Hora 5	1 a 20	23,100	02/04/2024	02/04/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037816-0.01	Boa Hora 6	1 a 20	23,100	02/04/2024	02/04/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.CE.051608-2.01	Bom Jardim I	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.051610-4.01	Bom Jardim III	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040710-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040711-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036925-0.01	Graviola 1	1 a 50	75,000	14/03/2025	26/03/2025	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036926-8.01	Graviola 2	1 a 50	75,000	14/03/2025	26/03/2025	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037745-7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	09/03/2025	21/03/2025	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746-5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	14/03/2025	26/03/2025	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaíba SE1	1 a 32	40,000	29/08/2023	29/08/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.049926-9.02	Lins 01	1 a 90	90,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049927-7.02	Lins 02	1 a 92	92,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049928-5.02	Lins 03	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049929-3.02	Lins 04	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049930-7.02	Lins 05	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049931-5.02	Lins 06	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049932-3.02	Lins 07	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049933-1.02	Lins 08	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PE.045056-1.01	Luiz Gonzaga I	1 a 28	38,808	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.045057-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PE.045058-8.01	Luiz Gonzaga III	1 a 28	38,808	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 20	32,740	02/01/2024	01/01/2024	Antecipação em dias: 1. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044574-6.01	Milagres II	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044575-4.01	Milagres III	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Milagres IV	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044576-2.01	Milagres V	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.PI.049401-1.02	Panorama 01	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049402-0.02	Panorama 02	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049403-8.02	Panorama 03	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049404-6.02	Panorama 04	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049405-4.01	Panorama 05	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049406-2.02	Panorama 06	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049407-0.02	Panorama 07	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049408-9.02	Panorama 08	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.MG.045712-4.01	Profª. Heley de Abreu Silva Batista 1	1 a 33	50,000	01/03/2027	13/03/2027	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.MG.045713-2.01	Profª. Heley de Abreu Silva Batista 2	1 a 33	50,000	01/03/2027	13/03/2027	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PI.051649-0.01	Raios de São Francisco V	1 a 10	30,000	01/03/2026	13/03/2026	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.051650-3.01	Raios de São Francisco VI	1 a 10	30,000	01/03/2026	13/03/2026	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PB.049688-0.01	Santa Luzia 4	1 a 250	50,000	29/10/2023	03/11/2023	Postergação em dias: 5. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 1.887/SPE/MME, de 10/02/2023	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049693-6.01	SANTA LUZIA IX	1 a 250	50,000	18/11/2023	23/12/2023	Postergação em meses: 1. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049689-8.01	SANTA LUZIA V	1 a 250	50,000	09/11/2023	30/11/2023	Postergação em dias: 21. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049691-0.01	SANTA LUZIA VII	1 a 250	50,000	09/11/2023	30/11/2023	Postergação em dias: 21. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.055553-3.01	SANTA LUZIA XXVI	-	50,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PB.055554-1.01	SANTA LUZIA XXVII	-	50,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 150	27,496	21/10/2023	14/10/2023	Antecipação em dias: 7. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	1	4,200	01/05/2023	01/06/2023	Postergação em meses: 1. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	2	4,200	01/05/2023	01/06/2023	Postergação em meses: 1. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	3	4,200	01/05/2023	01/06/2023	Postergação em meses: 1. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	4	4,200	01/05/2023	01/06/2023	Postergação em meses: 1. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	5	4,200	01/05/2023	01/06/2023	Postergação em meses: 1. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	6	4,200	01/05/2023	01/06/2023	Postergação em meses: 1. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.BA.037004-5.01	Caeité D	1 a 12	50,400	15/12/2023	15/12/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	6	4,500	16/06/2023	16/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	2	4,500	24/05/2023	24/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	4	4,500	24/05/2023	24/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	6	4,500	24/05/2023	24/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	7	4,500	24/05/2023	24/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	12	4,500	24/05/2023	24/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	13	4,500	24/05/2023	24/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-23	mar-23		
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	14	4,500	24/05/2023	23/03/2023	Antecipação em meses: 2. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	15	4,500	24/05/2023	24/05/2023	Informação da ANEEL sobre pedido de operação comercial.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	16	4,500	24/05/2023	24/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.044974-1.01	OESTE SERIDÓ I	1 a 6	25,200	27/03/2024	12/05/2024	Postergação em meses: 1. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044975-0.01	OESTE SERIDÓ II	1 a 5	21,000	19/03/2024	23/03/2024	Postergação em dias: 4. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047165-8.01	OESTE SERIDÓ IV	1 a 6	25,200	26/01/2024	13/02/2024	Postergação em dias: 18. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047162-3.01	OESTE SERIDÓ IX	1 a 6	25,200	28/01/2024	15/02/2024	Postergação em dias: 18. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044976-8.01	OESTE SERIDÓ III	1 a 6	25,200	29/05/2024	29/05/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047166-6.01	OESTE SERIDÓ V	1 a 6	25,200	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047161-5.01	OESTE SERIDÓ XI	1 a 8	33,600	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.PE.031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	22,500	07/11/2023	28/11/2023	Postergação em dias: 21. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	1	4,500	09/03/2023	01/04/2023	Postergação em dias: 23. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o Montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.PB.044988-1.01	Serra da Borborema I	1 a 7	43,400	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.PB.044989-0.01	Serra da Borborema II	1 a 8	49,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.044878-8.01	Serra da Mangabeira	1 a 14	79,800	15/10/2023	15/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PE.049354-6.01	Serra das Vacas B	1 a 8	44,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.PB.035225-0.01	Serra do Seridó II	1 a 3	16,500	12/10/2023	12/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	1	5,500	28/08/2023	01/06/2023	Antecipação em meses: 2. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	2	5,500	28/08/2023	01/06/2023	Antecipação em meses: 2. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	3	5,500	28/08/2023	01/06/2023	Antecipação em meses: 2. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	4	5,500	28/08/2023	01/04/2023	Antecipação em meses: 4. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada UG4 para operação em teste a partir de 09/03/2023 conforme Despacho Nº 631, de 08/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	5	5,500	28/08/2023	01/04/2023	Antecipação em meses: 4. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG5 e UG6 para operação em teste a partir de 28/02/2023 conforme Despacho Nº 520, de 27/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	6	5,500	28/08/2023	01/04/2023	Antecipação em meses: 4. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG5 e UG6 para operação em teste a partir de 28/02/2023 conforme Despacho Nº 520, de 27/02/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	7	5,500	28/08/2023	01/04/2023	Antecipação em meses: 4. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	8	5,500	28/08/2023	01/04/2023	Antecipação em meses: 4. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035227-6.01	Serra do Seridó IV	1 a 8	44,000	12/10/2023	12/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038305-8.01	Serra do Seridó VII	1 a 8	44,000	12/10/2023	07/11/2023	Postergação em dias: 26. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	1	4,500	07/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 26. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	2	4,500	07/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 26. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	3	4,500	07/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 26. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	4	4,500	07/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 26. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	5	4,500	07/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 26. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	6	4,500	07/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 26. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	1	4,500	16/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	2	4,500	16/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	3	4,500	16/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	4	4,500	16/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	5	4,500	16/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	6	4,500	16/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	7	4,500	16/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	8	4,500	16/05/2023	02/06/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetitê 03	1	4,500	07/05/2023	07/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-23	mar-23		
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	2	4,300	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	3	4,300	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	4	4,300	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	5	4,300	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	6	4,300	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	7	4,300	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	8	4,500	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	9	4,500	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	10	4,500	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	11	4,500	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	12	4,500	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	13	4,500	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	14	4,500	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	15	4,500	08/11/2023	25/11/2023	Postergação em dias: 17. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.050844-6.01	Morro 1	1 a 8	45,600	03/05/2024	21/05/2024	Postergação em dias: 18. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.BA.050845-4.01	Morro 2	1 a 6	34,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.034612-8.01	Passagem	1 a 13	52,000	12/08/2024	25/08/2024	Postergação em dias: 13. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.047208-5.01	Ventos de Santo Antônio 04	1 a 11	68,200	19/04/2025	01/05/2025	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051592-2.01	Ventos de Santo Antônio 05	1 a 11	68,200	19/04/2025	01/05/2025	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051593-0.01	Ventos de Santo Antônio 06	1 a 11	68,200	19/04/2025	01/05/2025	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051594-9.01	Ventos de Santo Antônio 07	1 a 12	74,400	19/04/2025	01/05/2025	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051595-7.01	Ventos de Santo Antônio 08	1 a 12	74,400	19/04/2025	01/05/2025	Postergação em dias: 12. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051588-4.01	Ventos de Santa Luzia 14	1 a 12	74,400	06/01/2025	21/01/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051589-2.01	Ventos de Santa Luzia 15	1	6,200	06/01/2025	21/01/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051589-2.01	Ventos de Santa Luzia 15	2 a 12	68,200	06/01/2025	21/01/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051590-6.01	Ventos de Santa Luzia 16	1 a 12	74,400	06/01/2025	21/01/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051591-4.01	Ventos de Santa Luzia 17	1 a 12	74,400	06/01/2025	21/01/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049664-2.01	Ventos de São Rafael 01	1 e 2	6,000	04/02/2025	19/02/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049665-0.01	Ventos de São Rafael 02	1 e 2	6,000	04/02/2025	19/02/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049666-9.01	Ventos de São Rafael 03	1 e 2	6,000	04/02/2025	19/02/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049667-7.01	Ventos de São Rafael 04	1 e 2	6,000	04/02/2025	19/02/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049668-5.01	Ventos de São Rafael 05	1 e 2	6,000	04/02/2025	19/02/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-23	mar-23		
EOL	EOL.CV.RN.049669-3.01	Ventos de São Rafael 06	1 e 2	6,000	04/02/2025	19/02/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049670-7.01	Ventos de São Rafael 07	1 e 2	6,000	04/02/2025	19/02/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049671-5.01	Ventos de São Rafael 08	1 e 2	6,000	04/02/2025	19/02/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050015-1.01	Ventos de São Rafael 09	1 e 2	6,000	04/02/2025	19/02/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050016-0.01	Ventos de São Rafael 10	1 e 2	6,000	04/02/2025	19/02/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050017-8.01	Ventos de São Rafael 11	1 e 2	6,000	04/02/2025	19/02/2025	Postergação em dias: 15. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.051585-0.02	Ventos de Santa Luzia 11	1 a 11	49,500	21/07/2024	03/08/2024	Postergação em dias: 13. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.051586-8.02	Ventos de Santa Luzia 12	1 a 12	54,000	29/05/2024	29/05/2024		06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.051587-6.02	Ventos de Santa Luzia 13	1 a 12	54,000	29/05/2024	29/05/2024		06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	1	4,500	26/04/2024	26/04/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	2	4,500	26/04/2024	26/04/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	3	4,500	26/04/2024	26/04/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	4	4,500	26/04/2024	26/04/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	5	4,500	26/04/2024	26/04/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	6	4,500	26/04/2024	26/04/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	7	4,500	26/04/2024	26/04/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	8	4,500	26/04/2024	26/04/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	9	4,500	26/04/2024	01/05/2024	Postergação em dias: 5. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	10	4,500	26/04/2024	15/05/2024	Postergação em dias: 19. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	07/2021 A-4 08/07/2021
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacífico Mascarenhas	2	3,400	21/01/2023	21/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	11	4,500	20/01/2023	20/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	4	4,500	20/01/2023	20/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	10	4,500	21/01/2023	21/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	11	4,500	26/01/2023	26/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	12	4,500	26/01/2023	26/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	13	4,500	26/01/2023	26/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	14	4,500	31/01/2023	31/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	15	4,500	31/01/2023	31/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	16	4,500	04/02/2023	04/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	1	4,500	25/01/2023	25/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	3	4,500	04/02/2023	04/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	4	4,500	08/02/2023	08/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	5	4,500	08/02/2023	08/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	8	4,500	08/02/2023	08/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	9	4,500	08/02/2023	08/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	10	4,500	04/02/2023	04/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	11	4,500	04/02/2023	04/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	5	4,500	14/02/2023	14/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	8	4,500	14/02/2023	14/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	2	5,500	15/02/2023	15/02/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	2	4,500	08/02/2023	08/02/2023	Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o Montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	5	4,500	20/01/2023	20/01/2023	Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o Montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	6	4,500	25/01/2023	25/01/2023	Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o Montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	7	4,500	25/01/2023	25/01/2023	Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o Montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	8	4,500	25/01/2023	01/02/2023	Postergação em dias: 7. Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o Montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	8	5,500	02/02/2023	02/02/2023	Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	04/01/2023	04/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	04/01/2023	04/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	04/01/2023	04/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	11/01/2023	11/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	4	8,000	14/01/2023	14/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	10	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	12	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	13	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	14	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	15	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	16	4,500	05/01/2023	05/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	3	4,500	13/01/2023	13/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	9	4,500	07/01/2023	07/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	1	4,500	03/01/2023	03/01/2023	Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o Montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	2	4,500	03/01/2023	03/01/2023	Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o Montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	4	4,500	17/01/2023	17/01/2023	Estagio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o Montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPT/EME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-23	mar-23		
EOL	EOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	5	4,500	17/01/2023	17/01/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o Montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPE/MME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	8	4,500	11/01/2023	11/01/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o Montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPE/MME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	4	4,500	11/01/2023	11/01/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Definido o Montante de garantia física conforme PRT Nº 2.004/SPE/MME, de 09/03/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SP.027982-0.01	Cascata	1	3,900	29/03/2024	02/04/2024	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027983-8.01	Guaraú	1	4,190	24/07/2023	22/07/2023	Antecipação em dias: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	1	4,500	13/12/2023	14/12/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	2	4,500	13/12/2023	14/12/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	3	4,500	13/12/2023	13/12/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	4	0,500	13/12/2023	13/12/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	1	2,000	26/02/2024	22/03/2024	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	2	2,000	25/02/2024	22/03/2024	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	19/08/2024	17/09/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	19/08/2024	17/09/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	1	5,000	09/03/2024	09/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	2	5,000	10/03/2024	10/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.054823-5.01	Asolo 2	1	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	04/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.029153-6.01	Cooper-Rubi	2	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	03/06/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	1	2,600	09/05/2023	30/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	2	6,000	09/05/2023	30/05/2023	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	FS Primavera	1	24,555	10/01/2024	10/01/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	FS Primavera	2	23,389	10/01/2024	01/02/2025	Postergação em meses: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.048551-9.01	Lar Cooperativa Agroindustrial	1	21,471	05/05/2023	05/09/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.GN.BA.056665-9.01	Prosperidade IV	1	9,360	19/05/2023	24/05/2023	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.MG.029116-1.01	Santo Ângelo	2	36,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	15/05/2023	03/06/2023	Postergação em dias: 19. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	15/05/2023	03/06/2023	Postergação em dias: 19. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	15/05/2023	03/06/2023	Postergação em dias: 19. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	15/05/2023	03/06/2023	Postergação em dias: 19. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	15/05/2023	03/06/2023	Postergação em dias: 19. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	15/05/2023	03/06/2023	Postergação em dias: 19. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.029113-7.01	São José	7	15,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/01/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	10/06/2023	20/06/2023	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	16/09/2023	16/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	16/09/2023	16/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	1	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	13/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	2	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	13/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	3	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	13/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	4	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	13/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	5	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	13/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	6	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	13/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	7	3,334	Usina adicionada no monitoramento no mês	13/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	8	3,334	Usina adicionada no monitoramento no mês	13/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	9	3,334	Usina adicionada no monitoramento no mês	13/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037630-2.01	AC XIX	1 a 8	39,496	06/07/2023	06/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037627-2.01	AC XVI	1 a 8	39,496	06/05/2023	24/04/2023	Antecipação em dias: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037628-0.01	AC XVII	1 a 10	49,370	06/05/2023	29/05/2023	Postergação em dias: 23. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037629-9.01	AC XVIII	1 a 8	39,496	06/05/2023	29/05/2023	Postergação em dias: 23. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037632-9.01	AC XXI	1 a 8	39,496	13/07/2023	13/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037634-5.01	AC XXIII	1 a 8	39,496	06/05/2023	06/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046515-1.01	Altitude 1	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046534-8.01	Altitude 10	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046535-6.01	Altitude 11	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-23	mar-23		
UFV	UFV.RS.BA.037482-2.01	Futura 4	1 a 140	31,475	01/05/2023	25/05/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037483-0.01	Futura 5	1 a 140	31,475	01/05/2023	25/05/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037484-9.01	Futura 6	1 a 140	31,475	01/05/2023	25/05/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037485-7.01	Futura 7	1 a 140	31,475	01/05/2023	25/05/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037486-5.01	Futura 8	1 a 140	31,475	01/05/2023	25/05/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037487-3.01	Futura 9	1 a 140	31,475	24/05/2023	24/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042991-0.01	Hélio Valgas 1	1 a 16	50,000	28/10/2023	01/11/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.043001-3.01	Hélio Valgas 10	1 a 16	50,000	08/05/2023	28/05/2023	Postergação em dias: 20. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042992-9.01	Hélio Valgas 2	1 a 16	50,000	28/10/2023	01/11/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042993-7.01	Hélio Valgas 3	1 a 16	50,000	28/10/2023	01/11/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042994-5.01	Hélio Valgas 4	1 a 16	50,000	28/10/2023	01/11/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042995-3.01	Hélio Valgas 5	1 a 16	50,000	28/10/2023	01/11/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042996-1.01	Hélio Valgas 6	1 a 16	50,000	22/08/2023	01/08/2023	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042997-0.01	Hélio Valgas 7	1 a 16	50,000	03/07/2023	03/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042998-8.01	Hélio Valgas 8	1 a 16	50,000	23/06/2023	23/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042999-6.01	Hélio Valgas 9	1 a 16	50,000	04/05/2023	28/05/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040874-3.01	Janaúba 18	1 a 252	50,000	05/06/2023	30/05/2023	Antecipação em dias: 6. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040875-1.01	Janaúba 19	1 a 252	50,000	05/06/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040876-0.01	Janaúba 20	1 a 252	50,000	05/06/2023	30/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037834-8.01	Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5)	1 a 16	49,500	02/06/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037835-6.01	Lar do Sol 6 (Antiga Leo Silveira 6)	1 a 16	49,500	25/06/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038353-8.01	Marangatu 11	1 a 30	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038349-0.01	Marangatu 7	1 a 30	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038350-3.01	Marangatu 8	1 a 30	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	31/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037749-0.01	Mendubim I	1 a 192	34,500	10/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037750-3.01	Mendubim II	1 a 256	46,000	10/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037751-1.01	Mendubim III	1 a 208	37,375	10/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037752-0.01	Mendubim IV	1 a 176	31,625	10/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037770-8.01	Mendubim IX	1 a 224	40,250	10/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037753-8.01	Mendubim V	1 a 128	22,240	10/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037754-6.01	Mendubim VI	1 a 176	30,580	10/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037755-4.01	Mendubim VII	1 a 208	36,140	10/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037769-4.01	Mendubim VIII	1 a 192	33,360	10/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037771-6.01	Mendubim X	1 a 176	30,580	10/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037772-4.01	Mendubim XI	1 a 256	46,000	01/10/2023	01/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037773-2.01	Mendubim XII	1 a 128	22,240	10/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037774-0.01	Mendubim XIII	1 a 240	41,700	10/11/2023	10/11/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.049685-5.01	Santa Luzia 1	1 a 250	50,000	28/11/2023	24/11/2023	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.049686-3.01	Santa Luzia 2	1 a 250	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	16/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.034186-0.01	São Pedro e Paulo V	1 a 150	27,496	06/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.034188-6.01	São Pedro e Paulo VI	1 a 120	23,123	06/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.046834-7.01	São Pedro e Paulo VIII	1 a 30	5,800	06/11/2023	24/11/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	1	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	2	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	3	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	4	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	5	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	6	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	7	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	8	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	9	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	10	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	11	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	12	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	13	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	14	3,383	26/05/2023	15/04/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044496-0.01	Serra do Mato IV	1 a 16	54,128	06/05/2023	29/05/2023	Postergação em dias: 23. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.047424-0.01	Serra do Mel III (Antiga Serra do Mel IX)	1 a 152	48,118	10/11/2023	29/10/2023	Antecipação em dias: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.047425-8.01	Serra do Mel IV (Antiga Serra do Mel X)	1 a 152	48,118	Usina adicionada no monitoramento no mês	05/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044510-0.01	Sertião Solar Barreiras XIX	1	3,125	30/09/2024	30/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-23	mar-23		
EOL	EOL.CV.BA.034849-0.01	Ventos de São Vitor 09	5	6,200	27/05/2023	03/06/2023	Postergação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	1	6,200	19/06/2023	19/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	2	6,200	14/06/2023	14/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	3	6,200	09/06/2023	09/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	4	6,200	04/06/2023	04/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	5	6,200	30/05/2023	03/06/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	6	6,200	25/05/2023	03/06/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	7	6,200	20/05/2023	03/06/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	1	6,200	14/10/2023	14/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	2	6,200	14/10/2023	14/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	3	6,200	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	4	6,200	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	5	6,200	30/09/2023	30/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034659-4.01	Ventos de São Vitor 12	1	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034659-4.01	Ventos de São Vitor 12	2	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034659-4.01	Ventos de São Vitor 12	3	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034659-4.01	Ventos de São Vitor 12	4	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034659-4.01	Ventos de São Vitor 12	5	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	1	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	2	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	3	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	4	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	5	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	1	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	2	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	3	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	4	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	5	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	6	6,200	07/11/2023	29/11/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum