

Anexo - Dados de Tendência - 5ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2023 - 18/05/2023

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					abr-23	mai-23		
UHE	UHE.PH.GO.038340-6.01	Estrela	1 a 3	48,400	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	Juruena	1	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	Juruena	2	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	05/01/2025	05/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	05/01/2025	05/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	05/01/2025	05/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	30/03/2024	30/04/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	09/11/2025	09/11/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	09/11/2025	09/11/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.035005-2.01	Beira Rio	3	1,150	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035005-2.01	Beira Rio	1 e 2	17,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	11/05/2023	11/05/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	1	2,500	26/08/2023	26/08/2023		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	2	2,500	26/08/2023	26/08/2023		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	23/06/2025	23/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	23/06/2025	23/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037888-7.01	Braço Sul	1 a 3	9,500	24/05/2026	24/05/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabú	1 e 2	16,020	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	02/07/2023	02/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	1	4,974	23/05/2026	23/05/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	2	4,974	23/05/2026	23/05/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	4	0,325	10/08/2023	10/08/2023		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1 a 3	11,500	10/08/2023	10/08/2023		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	29/08/2025	29/08/2025		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	29/08/2025	29/08/2025		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	29/08/2025	29/08/2025		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	01/04/2024	03/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	01/04/2024	03/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037681-7.01	Colibri	-	10,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	13,717	20/07/2023	06/08/2023	Postergação em dias: 17. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	13,718	20/07/2023	06/08/2023	Postergação em dias: 17. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	1	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	2	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	3	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	4	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	29/11/2024	04/12/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	29/11/2024	04/12/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	04/12/2024	29/11/2024	Antecipação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	1	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	2	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	3	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	1	11,000	16/08/2027	16/08/2027		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	2	11,000	16/08/2027	16/08/2027		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	03/07/2023	03/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	03/07/2023	03/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	1	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	2	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	3	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	09/05/2024	09/05/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	09/05/2024	09/05/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	09/05/2024	09/05/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	04/04/2024	05/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	04/04/2024	05/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	04/04/2024	05/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.045165-7.01	Lebon Régis	-	6,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	03/11/2024	03/12/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	03/11/2024	03/12/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	03/11/2024	03/12/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lucia Cherobim	1	9,333	09/12/2024	09/12/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lucia Cherobim	2	9,333	24/12/2024	09/12/2024	Antecipação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lucia Cherobim	3	9,334	08/01/2025	09/12/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.037743-0.01	Paredinha	-	21,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.034468-0.01	Pegoraro	-	5,200	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,534	02/03/2025	02/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					abr-23	mai-23		
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,534	02/03/2025	02/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,534	02/03/2025	02/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	02/03/2025	02/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	24/01/2024	24/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	24/01/2024	24/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	03/09/2025	03/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	03/09/2025	03/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	03/09/2025	03/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	03/09/2025	03/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	03/09/2025	03/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037249-8.01	Saltinho	1 a 4	27,270	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	8,501	12/09/2024	12/09/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	8,501	12/09/2024	12/09/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	01/08/2023	07/08/2023	Postergação em dias: 6. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	01/08/2023	07/08/2023	Postergação em dias: 6. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	0,400	03/07/2023	03/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	21/10/2024	21/11/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	21/10/2024	21/11/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	21/10/2024	21/11/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.037258-7.01	São Luís	1 a 3	30,000	09/05/2025	09/05/2025		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.037206-4.01	Taboca	-	29,788	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4,900	08/04/2024	09/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4,900	08/04/2024	09/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	30/11/2024	05/12/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	05/12/2024	30/11/2024	Antecipação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	12/12/2024	30/11/2024	Antecipação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	19/12/2024	30/11/2024	Antecipação em dias: 19. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	11/09/2023	11/09/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	11/09/2023	11/09/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	17/09/2025	09/05/2024	Antecipação em meses: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.046523-2.02	Juá Energia	-	3,000	07/02/2027	10/06/2024	Antecipação em meses: 32. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.035741-3.01	Maruim	-	1,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.038156-0.01	Ramada	-	3,664	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
CGH	CGH.PH.TO.053909-0.01	Rio da Conceição	-	4,400	01/01/2026	19/07/2026	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	1	180,224	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	2	115,205	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.066966-0.01	Azulão II	-	295,429	01/01/2027	01/01/2027		2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.AM.066967-9.01	Azulão IV	-	295,429	01/01/2027	01/01/2027		2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	80,000	26/04/2024	27/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RJ.SP.031070-0.01	Barueri	1	20,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	1	25,000	03/01/2025	03/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	2	50,000	03/01/2025	03/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1	9,800	18/05/2023	30/06/2023	Postergação em meses: 1. Testes de 96h finalizado pela usina. Empreendedor ainda está elaborando o relatório. Segundo empreendedor, a UG não chega a gerar a potência autorizada, assim ele está pleiteando uma alteração para a ANEEL.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	2	8,136	30/07/2023	30/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	30/06/2023	31/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	30/06/2023	31/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.028078-0.01	Bioenergia Paraguaçu	1	30,000	13/03/2028	13/03/2028		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.SP.040580-9.01	Cidade do Livro	1 e 2	80,000	01/07/2026	01/07/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	Codora	2	23,000	01/12/2024	01/12/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	Codora	3	27,000	01/12/2024	01/12/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	1 a 13	14,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	14 a 46	42,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	4	26,490	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	1 a 3	93,012	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	1 e 2	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	3 a 11	9,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 7	56,952	11/03/2024	11/03/2024		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.061587-0.01	Ipiranga Bioenergia Mococa II	-	25,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.AI.GO.029173-0.01	Lago Azul	1	14,520	26/09/2023	26/09/2023		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.029173-0.01	Lago Azul	2	7,180	26/09/2023	26/09/2023		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	1	2,400	22/04/2024	23/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	2	2,800	22/04/2024	23/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	3	16,000	22/04/2024	23/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.AM.035316-7.01	Manaus I	-	162,905	01/01/2027	01/01/2027		2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	25/07/2023	25/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	1	25,000	15/06/2023	15/06/2023		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					abr-23	mai-23		
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	2	25,000	01/05/2025	01/05/2025		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	3	25,000	01/05/2028	01/05/2028		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	02/12/2024	02/12/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	02/12/2024	02/12/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.GN.CE.037748-1.01	Portoquem	-	1571,888	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,440	05/07/2023	05/07/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	1 e 2	62,008	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	3 e 4	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	1	128,000	26/05/2024	20/05/2024	Antecipação em dias: 6. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	2	128,000	05/05/2024	20/05/2024	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	3	128,000	05/05/2024	20/05/2024	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.AI.MG.050155-7.01	Triângulo	1	40,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	1	19,323	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	2	8,700	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.AI.MG.044551-7.01	Uberaba 2	1	35,000	27/07/2024	27/07/2024		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	30,000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PE.040725-9.01	Belmonte 1-1	1 a 33	50,000	16/11/2023	16/11/2023		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.040728-3.01	Belmonte 1-4	1 a 4	5,000	18/02/2024	18/03/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.040735-6.01	Belmonte 2-1	1 a 33	50,000	11/09/2023	11/09/2023		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.037814-3.01	Boa Hora 4	1 a 20	23,100	27/07/2024	27/07/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037815-1.01	Boa Hora 5	1 a 20	23,100	27/07/2024	27/07/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037816-0.01	Boa Hora 6	1 a 20	23,100	27/07/2024	27/07/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.CE.051608-2.01	Bom Jardim I	1 a 14	48,118	08/04/2028	01/01/2026	Antecipação em meses: 27. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.051610-4.01	Bom Jardim III	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040710-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040711-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036925-0.01	Graviola 1	1 a 50	75,000	26/03/2025	26/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036926-8.01	Graviola 2	1 a 50	75,000	26/03/2025	26/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037745-7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	21/03/2025	21/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746-5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	26/03/2025	26/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaíba SE1	1 a 13	40,000	11/08/2023	11/08/2023	Liberadas UG(s) 1 a 13 para operação em teste a partir de 05/05/2023, conforme despacho nº 1.235 de 04/05/2023	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.049926-9.02	Lins 01	1 a 90	90,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049927-7.02	Lins 02	1 a 92	92,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049928-5.02	Lins 03	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049929-3.02	Lins 04	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049930-7.02	Lins 05	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049931-5.02	Lins 06	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049932-3.02	Lins 07	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049933-1.02	Lins 08	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PE.045056-1.01	Luiz Gonzaga I	1 a 28	38,808	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.045057-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PE.045058-8.01	Luiz Gonzaga III	1 a 28	38,808	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 172	32,740	01/01/2024	04/01/2024	Postergação em dias: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044574-6.01	Milagres II	1 a 172	32,740	01/01/2024	04/01/2024	Postergação em dias: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044575-4.01	Milagres III	1 a 172	32,740	01/01/2024	04/01/2024	Postergação em dias: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Milagres IV	1 a 172	32,740	01/01/2024	01/01/2024	Postergação em dias: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044576-2.01	Milagres V	1 a 172	32,740	01/01/2024	04/01/2024	Postergação em dias: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.PI.049401-1.02	Panorama 01	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049402-0.02	Panorama 02	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049403-8.02	Panorama 03	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049404-6.02	Panorama 04	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049405-4.01	Panorama 05	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049406-2.02	Panorama 06	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049407-0.02	Panorama 07	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049408-9.02	Panorama 08	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.MG.045712-4.01	Profª. Heley de Abreu Silva Batista 1	1 a 33	50,000	13/03/2027	13/03/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.MG.045713-2.01	Profª. Heley de Abreu Silva Batista 2	1 a 33	50,000	13/03/2027	13/03/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PI.051649-0.01	Raios de São Francisco V	1 a 10	30,000	13/03/2026	13/03/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.051650-3.01	Raios de São Francisco VI	1 a 10	30,000	13/03/2026	13/03/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PB.049688-0.01	Santa Luzia 4	1 a 250	50,000	03/12/2023	20/03/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049689-6.01	Santa Luzia IX	1 a 250	50,000	22/01/2024	20/02/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049689-8.01	Santa Luzia V	1 a 250	50,000	30/12/2023	28/01/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049691-0.01	Santa Luzia VII	1 a 250	50,000	30/12/2023	28/01/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.055553-3.01	Santa Luzia XXVI	-	50,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PB.055554-1.01	Santa Luzia XXVII	-	50,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 150	27,496	13/11/2023	12/12/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	1	4,200	03/07/2023	03/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	2	4,200	03/07/2023	03/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	3	4,200	03/07/2023	03/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	4	4,200	03/07/2023	03/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	5	4,200	03/07/2023	03/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	6	4,200	03/07/2023	03/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.BA.037004-5.01	Caetité D	1 a 12	50,400	15/12/2023	15/12/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.044974-1.01	Oeste Seridó I	1 a 6	25,200	13/06/2024	13/07/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044975-0.01	Oeste Seridó II	1 a 5	21,000	27/02/2024	27/02/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047165-8.01	Oeste Seridó IV	1 a 6	25,200	13/02/2024	13/02/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047162-3.01	Oeste Seridó IX	1 a 6	25,200	15/02/2024	15/02/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044976-8.01	Oeste Seridó III	1 a 6	25,200	27/03/2024	27/03/2024		06/2021 A-

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					abr-23	mai-23		
EOL	EOL.CV.RN.051586-8.02	Ventos de Santa Luzia 12	1 a 12	54,000	02/10/2024	02/10/2024		06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.051587-6.02	Ventos de Santa Luzia 13	1 a 12	54,000	02/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	1	4,500	26/03/2024	30/09/2024	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	2	4,500	26/03/2024	30/09/2024	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	3	4,500	26/03/2024	30/09/2024	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	4	4,500	26/03/2024	30/09/2024	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	5	4,500	27/03/2024	30/09/2024	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	6	4,500	03/04/2024	30/09/2024	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	7	4,500	17/04/2024	30/09/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	8	4,500	24/04/2024	30/09/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	9	4,500	01/05/2024	30/09/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	10	4,500	15/05/2024	30/09/2024	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SP.027982-0.01	Cascata	1	3,900	26/05/2024	26/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027983-8.01	Guaraú	1	4,190	22/07/2023	22/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	1	4,500	13/12/2023	15/04/2024	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	2	4,500	13/12/2023	15/04/2024	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	3	4,500	14/12/2023	15/04/2024	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	4	0,500	14/12/2023	15/04/2024	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	1	2,000	18/04/2024	19/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	2	2,000	18/04/2024	19/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	18/10/2024	18/11/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	18/10/2024	18/11/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	1	5,000	06/04/2024	17/03/2024	Antecipação em dias: 20. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	2	5,000	06/04/2024	17/03/2024	Antecipação em dias: 20. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.054823-5.01	Asolo 2	1	40,000	04/09/2024	06/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.029153-6.01	Cooper-Rubi	2	30,000	24/07/2023	24/07/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	1	2,600	01/07/2023	29/07/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	2	6,000	01/07/2023	29/07/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	FS Primavera	1	24,555	10/01/2024	05/01/2024	Antecipação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	FS Primavera	2	23,389	01/02/2025	05/01/2024	Antecipação em meses: 13. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.048551-9.01	Lar Cooperativa Agroindustrial	1	21,471	05/09/2023	05/09/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.GN.BA.056665-9.01	Prosperidade IV	1	9,360	05/07/2023	05/07/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	02/06/2026	02/06/2026	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	02/06/2026	02/06/2026	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	05/07/2023	29/07/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	05/07/2023	29/07/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	05/07/2023	29/07/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	05/07/2023	29/07/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	05/07/2023	29/07/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	05/07/2023	29/07/2023	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.029113-7.01	São José	7	15,000	09/01/2024	09/01/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	23/07/2023	04/08/2023	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	15/04/2024	04/08/2023	Antecipação em meses: 8. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.060595-6.01	Uruaçu Açúcar e Alcool	1	20,000	13/03/2028	08/04/2024	Antecipação em meses: 47. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.060595-6.01	Uruaçu Açúcar e Alcool	2	5,000	13/03/2028	08/04/2024	Antecipação em meses: 47. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.060595-6.01	Uruaçu Açúcar e Alcool	3	4,000	13/03/2028	08/04/2024	Antecipação em meses: 47. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	1	3,333	23/01/2024	27/04/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	2	3,333	23/01/2024	27/04/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	3	3,333	23/01/2024	27/04/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	4	3,333	23/01/2024	27/04/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	5	3,333	23/01/2024	27/04/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	6	3,333	23/01/2024	27/04/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	7	3,334	23/01/2024	27/04/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	8	3,334	23/01/2024	27/04/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	9	3,334	23/01/2024	27/04/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037630-2.01	AC XIX	1 a 8	39,496	06/07/2023	06/07/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037628-0.01	AC XVII	1 a 10	49,370	30/06/2023	30/06/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037629-9.01	AC XVIII	1 a 8	39,496	30/06/2023	30/06/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037632-9.01	AC XXI	1 a 8	39,496	13/07/2023	31/07/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046515-1.01	Altitude 1	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046534-8.01	Altitude 10	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					abr-23	mai-23		
UFV	UFV.RS.BA.037500-4.01	Futura 22	1 a 140	31,475	26/06/2023	26/06/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037481-4.01	Futura 3	1 a 140	31,475	13/05/2023	13/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037482-2.01	Futura 4	1 a 140	31,475	13/05/2023	13/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037483-0.01	Futura 5	1 a 140	31,475	07/05/2023	07/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037484-9.01	Futura 6	1 a 140	31,475	13/05/2023	13/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037485-7.01	Futura 7	1 a 140	31,475	15/05/2023	15/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037486-5.01	Futura 8	1 a 140	31,475	26/06/2023	26/06/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037487-3.01	Futura 9	1 a 140	31,475	13/05/2023	13/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042991-0.01	Hélio Valgas 1	1 a 16	50,000	01/12/2023	30/12/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.043001-3.01	Hélio Valgas 10	1 a 16	50,000	29/06/2023	30/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042992-9.01	Hélio Valgas 2	1 a 16	50,000	01/12/2023	30/12/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042993-7.01	Hélio Valgas 3	1 a 16	50,000	01/12/2023	12/11/2023	Antecipação em dias: 19. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042994-5.01	Hélio Valgas 4	1 a 16	50,000	17/09/2023	17/09/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042995-3.01	Hélio Valgas 5	1 a 16	50,000	27/08/2023	27/08/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042996-1.01	Hélio Valgas 6	1 a 16	50,000	01/08/2023	01/08/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042997-0.01	Hélio Valgas 7	1 a 16	50,000	29/06/2023	30/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042998-8.01	Hélio Valgas 8	1 a 16	50,000	29/06/2023	30/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042999-6.01	Hélio Valgas 9	1 a 16	50,000	29/06/2023	30/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040874-3.01	Janaúba 18	1 a 252	50,000	30/05/2023	30/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038352-0.01	Marangatu 10	1 a 30	30,000	04/04/2024	04/04/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038353-8.01	Marangatu 11	1 a 30	30,000	31/03/2024	31/03/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038354-6.01	Marangatu 12	1 a 30	30,000	05/06/2024	05/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037785-6.01	Marangatu 6	1 a 30	30,000	04/04/2024	04/04/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038349-0.01	Marangatu 7	1 a 30	30,000	31/03/2024	31/03/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038350-3.01	Marangatu 8	1 a 30	30,000	31/03/2024	31/03/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038351-1.01	Marangatu 9	1 a 30	30,000	04/04/2024	04/04/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	1	3,437	16/05/2024	16/05/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	2	3,437	16/05/2024	16/05/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	3	3,437	16/05/2024	16/05/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	4	3,437	16/05/2024	16/05/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	5	3,437	16/05/2024	16/05/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	6	3,437	16/05/2024	16/05/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	7	3,437	16/05/2024	16/05/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	8	3,437	16/05/2024	16/05/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050606-0.01	Maravilhas II	1 a 8	27,496	24/06/2024	24/06/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037749-0.01	Mendubim I	1 a 192	34,500	01/02/2024	01/02/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037750-3.01	Mendubim II	1 a 256	46,000	01/02/2024	01/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037751-1.01	Mendubim III	1 a 208	37,375	01/01/2024	22/01/2024	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037752-0.01	Mendubim IV	1 a 176	31,625	01/01/2024	01/01/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037770-8.01	Mendubim IX	1 a 224	40,250	28/12/2023	26/01/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037753-8.01	Mendubim V	1 a 128	22,240	01/03/2024	01/03/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037754-6.01	Mendubim VI	1 a 176	30,580	01/03/2024	01/03/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037755-4.01	Mendubim VII	1 a 208	36,140	01/03/2024	01/03/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037769-4.01	Mendubim VIII	1 a 192	33,360	01/04/2024	01/04/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037771-6.01	Mendubim X	1 a 176	30,580	01/04/2024	01/04/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037772-4.01	Mendubim XI	1 a 256	46,000	01/12/2023	01/12/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037773-2.01	Mendubim XII	1 a 128	22,240	01/04/2024	01/04/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037774-0.01	Mendubim XIII	1 a 240	41,700	01/04/2024	01/04/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.045154-1.01	Monte Verde Solar II	1 a 216	49,680	19/05/2024	11/04/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.045155-0.01	Monte Verde Solar III	1 a 175	40,250	19/05/2024	04/05/2024	Antecipação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.045156-8.01	Monte Verde Solar IV	1 a 216	49,680	19/05/2024	25/04/2024	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.045020-0.01	Monte Verde Solar V	1 a 215	49,450	19/05/2024	25/04/2024	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.049685-5.01	Santa Luzia 1	1 a 250	50,000	03/12/2023	20/03/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.049686-3.01	Santa Luzia 2	1 a 250	50,000	03/02/2024	29/05/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.049687-1.01	Santa Luzia 3	1 a 250	50,000	21/03/2026	26/06/2024	Antecipação em meses: 21. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047282-4.01	São João 2	1	3,333	06/04/2025	05/04/2024	Antecipação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047282-4.01	São João 2	2	3,333	06/04/2025	05/04/2024	Antecipação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047282-4.01	São João 2	3	3,333	06/04/2025	05/04/2024	Antecipação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047282-4.01	São João 2	4	3,333	06/04/2025	05/04/2024	Antecipação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047282-4.01	São João 2	5	3,333	06/04/2025	05/04/2024	Antecipação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047282-4.01	São João 2	6	3,333	06/04/2025	05/04/2024	Antecipação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	Nenhum

