

Anexo - Datas de Tendência - 6ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2023 - 22/06/2023

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-23	jun-23		
UHE	UHE.PH.GO.0383 40-6.01	Estrela	1 a 3	48,400	01/01/2027	01/01/2027	Data de compromisso de leilão.	04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
UHE	UHE.PH.RJ.02796 9-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.02796 9-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.0011 95-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.0011 95-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.0407 33-0.01	Juruena	1	24,999	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.0407 33-0.01	Juruena	2	24,999	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.03529 0-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.03529 0-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.03717 3-4.01	Alto Alegre	1	5,800	05/01/2025	22/11/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03717 3-4.01	Alto Alegre	2	5,800	05/01/2025	22/11/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03717 3-4.01	Alto Alegre	3	5,800	05/01/2025	22/11/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03067 5-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	30/04/2024	01/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.0356 46-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	09/11/2025	09/11/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.0356 46-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	09/11/2025	09/11/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.03500 5-2.01	Beira Rio	3	1,150	01/01/2027	01/01/2027	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.03500 5-2.01	Beira Rio	1 e 2	17,000	01/01/2027	01/01/2027	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.03143 9-0.01	Boa Vista	1	2,500	26/08/2023	04/09/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.03143 9-0.01	Boa Vista	2	2,500	26/08/2023	04/09/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.ES.03738 1-8.01	Bom Jesus	1	4,000	23/06/2025	24/02/2026	Postergação em meses: 8. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.03738 1-8.01	Bom Jesus	2	4,000	23/06/2025	24/02/2026	Postergação em meses: 8. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019

PCH	PCH.PH.MT.0378 88-7.01	Braço Sul	1 a 3	9,500	24/05/2026	24/05/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MG.0353 09-4.01	Cabuí	1 e 2	16,020	23/07/2025	01/11/2025	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.03103 0-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	02/08/2023	02/10/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.03149 8-6.01	Campo Belo	1	4,974	23/05/2026	23/05/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.03149 8-6.01	Campo Belo	2	4,974	23/05/2026	23/05/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.00065 9-9.01	Capivari	4	0,650	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.03411 7-7.01	Cavernoso VIII	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.03411 7-7.01	Cavernoso VIII	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.03548 1-3.01	Chimarrão	4	0,325	10/08/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.03514 7-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	29/08/2025	29/08/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.03514 7-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	29/08/2025	29/08/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.03514 7-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	29/08/2025	29/08/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.03693 8-1.01	Cobre km 19	1	7,100	03/05/2024	04/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.03693 8-1.01	Cobre km 19	2	7,100	03/05/2024	04/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.0376 81-7.01	Colibri	-	10,000	01/01/2027	01/01/2027	Data de compromisso de leilão.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.02950 5-1.01	Córrego Fundo	1	2,500	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.02950 5-1.01	Córrego Fundo	2	2,500	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.02950 5-1.01	Córrego Fundo	3	2,500	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.02950 5-1.01	Córrego Fundo	4	2,500	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.0334 15-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	04/12/2024	20/12/2024	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016

PCH	PCH.PH.MT.0334 15-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	04/12/2024	20/12/2024	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.0334 15-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	29/11/2024	20/12/2024	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.03527 4-8.01	Fortaleza	1	4,333	01/01/2027	01/01/2027	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.03527 4-8.01	Fortaleza	2	4,333	01/01/2027	01/01/2027	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.03527 4-8.01	Fortaleza	3	4,333	01/01/2027	01/01/2027	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.MS.0371 79-3.01	Fundãozinho	1	11,000	16/08/2027	16/08/2027	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MS.0371 79-3.01	Fundãozinho	2	11,000	16/08/2027	16/08/2027	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.0351 12-1.01	Gameleira	1	7,000	03/08/2023	15/07/2023	Antecipação em dias: 19. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.0351 12-1.01	Gameleira	2	7,000	03/08/2023	15/07/2023	Antecipação em dias: 19. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03578 2-0.01	Ibicaré	1	2,000	01/01/2027	01/01/2027	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.03578 2-0.01	Ibicaré	2	2,000	01/01/2027	01/01/2027	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.03578 2-0.01	Ibicaré	3	2,000	01/01/2027	01/01/2027	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.03257 1-6.01	Jaspe	1	1,700	09/05/2024	04/06/2024	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03257 1-6.01	Jaspe	2	1,700	09/05/2024	04/06/2024	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03257 1-6.01	Jaspe	3	1,700	09/05/2024	04/06/2024	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03782 0-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	05/05/2024	07/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.03782 0-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	05/05/2024	07/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.03782 0-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	05/05/2024	07/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018

PCH	PCH.PH.SC.04516 5-7.01	Lebon Régis	-	6,000	01/01/2027	01/01/2027	Data de compromisso de leilão.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.03741 3-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	03/12/2024	06/01/2025	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.03741 3-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	03/12/2024	06/01/2025	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.03741 3-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	03/12/2024	06/01/2025	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.02841 9-0.01	Lucia Cherobim	1	9,333	09/12/2024	01/01/2025	Postergação em dias: 23. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.02841 9-0.01	Lucia Cherobim	2	9,333	09/12/2024	01/01/2025	Postergação em dias: 23. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.02841 9-0.01	Lucia Cherobim	3	9,334	09/12/2024	01/01/2025	Postergação em dias: 23. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.03774 3-0.01	Paredinha	-	21,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.0344 68-0.01	Taboca	-	5,200	01/01/2027	01/01/2027	Data de compromisso de leilão.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.03466 9-1.01	Pira	1	6,534	02/03/2025	02/03/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03466 9-1.01	Pira	2	6,534	02/03/2025	02/03/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03466 9-1.01	Pira	3	6,534	02/03/2025	02/03/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03466 9-1.01	Pira	4	0,851	02/03/2025	02/03/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03322 8-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.03102 9-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	24/01/2024	24/01/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.03102 9-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	24/01/2024	24/01/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.03553 0-5.01	Rodeio	1	3,250	03/09/2025	03/09/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03553 0-5.01	Rodeio	2	3,250	03/09/2025	03/09/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03553 0-5.01	Rodeio	3	3,250	03/09/2025	03/09/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.0351 10-5.01	Salgado	1	8,000	03/09/2025	03/09/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.0351 10-5.01	Salgado	2	8,000	03/09/2025	03/09/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019

PCH	PCH.PH.RS.03724 9-8.01	Saltinho	1 a 4	27,270	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.BA.03510 5-9.01	Santa Luzia	1	8,501	12/09/2024	12/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.03510 5-9.01	Santa Luzia	2	8,501	12/09/2024	12/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.03746 8-7.01	Santo Antônio do Jacuí	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.03746 8-7.01	Santo Antônio do Jacuí	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.0351 11-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	07/08/2023	04/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.0351 11-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	07/08/2023	04/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.03376 2-5.01	São Carlos	4	0,400	03/07/2023	04/09/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.03514 6-6.01	São João II	1	2,333	21/11/2024	23/12/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.03514 6-6.01	São João II	2	2,333	21/11/2024	23/12/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.03514 6-6.01	São João II	3	2,333	21/11/2024	23/12/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.03725 8-7.01	São Luís	1 a 3	30,000	09/05/2025	09/05/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.0372 06-4.01	Taboca	-	29,788	01/01/2027	01/01/2027	Data de compromisso de leilão.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.03746 9-5.01	Tio Hugo	1	4,900	09/05/2024	07/06/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.03746 9-5.01	Tio Hugo	2	4,900	09/05/2024	07/06/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.0317 68-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	05/12/2024	05/12/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.0317 68-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	30/11/2024	30/11/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.0317 68-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	30/11/2024	30/11/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.0317 68-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	30/11/2024	30/11/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019

CGH	CGH.PH.MG.0443 05-0.01	Alagoa III	1	0,800	11/09/2023	20/02/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.0443 05-0.01	Alagoa III	2	0,800	11/09/2023	20/02/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.03741 9-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	09/05/2024	20/08/2025	Postergação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.0465 23-2.02	Juá Energia	-	3,000	10/06/2024	10/07/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.03574 1-3.01	Maruim	-	1,000	01/01/2026	01/01/2027	Data de compromisso de leilão.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.03815 6-0.01	Ramada	-	3,664	01/01/2027	01/01/2027	Data de compromisso de leilão.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
CGH	CGH.PH.TO.0539 09-0.01	Rio da Conceição	-	4,400	19/07/2026	19/07/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTN.UR.RJ.03015 0-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.GN.AM.0350 71-0.01	Azulão	1	180,224	01/07/2026	01/07/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.0350 71-0.01	Azulão	2	115,205	01/07/2026	01/07/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.0669 66-0.01	Azulão II	-	295,429	01/01/2027	01/01/2027	Data de compromisso de leilão.	2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.AM.0669 67-9.01	Azulão IV	-	295,429	01/01/2027	01/01/2027	Data de compromisso de leilão.	2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.AI.SP.051532 9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	80,000	27/05/2024	28/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RU.SP.03107 0-0.01	Barueri	1	20,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835 1.01	Bazan	1	25,000	03/01/2025	03/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835 1.01	Bazan	2	50,000	03/01/2025	03/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.04458 6-0.01	BBF Baliza	2	8,136	30/08/2023	30/08/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917 0.01	Bela Vista	1	25,000	31/07/2023	02/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917 0.01	Bela Vista	2	50,000	31/07/2023	02/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.061648 6.01	Bioenergia Paraguauçu	1	30,000	13/03/2028	10/06/2028	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021

UTE	UTE.PE.BA.03130 4-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.03388 3-4.01	Cambara	1	50,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.SP.04058 0-9.01	Cidade do Livro	1 e 2	80,000	01/07/2026	01/07/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.GO.03035 5-0.01	Codora	2	23,000	01/12/2024	01/12/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.GO.03035 5-0.01	Codora	3	27,000	01/12/2024	01/12/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.GN.MT.0555 92-4.02	Edlux X	1 a 13	14,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.0555 92-4.02	Edlux X	14 a 46	42,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.0557 39-0.02	Epp II	4	26,490	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.0557 39-0.02	Epp II	1 a 3	93,012	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.0557 40-4.02	Epp IV	1 e 2	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.0557 40-4.02	Epp IV	3 a 11	9,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.03817 3-0.01	GNA Porto do Açú III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.03817 3-0.01	GNA Porto do Açú III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.03817 3-0.01	GNA Porto do Açú III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.03817 3-0.01	GNA Porto do Açú III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.04458 9-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 7	56,952	11/03/2024	11/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.061587 0.01	Ipiranga Bioenergia Mococa II	-	25,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.AI.MS.03048 2-4.01	Laguna	1	2,400	23/05/2024	25/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.03048 2-4.01	Laguna	2	2,800	23/05/2024	25/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.03048 2-4.01	Laguna	3	16,000	23/05/2024	25/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.AM.0353 16-7.01	Manaus I	-	162,905	01/01/2027	01/01/2027	Data de compromisso de leilão.	2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.RJ.03221 1-3.01	Marlim Azul	1	565,500	25/07/2023	31/08/2023	Postergação em meses: 1. Reunião realizada com o empreendedor em 31/05/23 para tratar de redução do período de inflexibilidade. Empreendedor está estudando as possibilidades.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.0301 96-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019

UTE	UTE.AI.GO.03010 5-1.01	Nardini Aporé	1	25,000	15/06/2023	02/05/2025	Postergação em meses: 22. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.03010 5-1.01	Nardini Aporé	2	25,000	01/05/2025	02/05/2025	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.03010 5-1.01	Nardini Aporé	3	25,000	01/05/2028	01/05/2028	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.GN.PA.0378 98-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.0351 07-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	02/12/2024	02/12/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.0351 07-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	02/12/2024	02/12/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.PE.BA.03130 3-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.GN.CE.03774 8-1.01	Portocem	-	1571,888	01/07/2026	01/07/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.SC.05613 9-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.05613 9-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.05613 9-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.05613 9-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.0558 56-7.02	Rio de Janeiro I	1 e 2	62,008	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.0558 56-7.02	Rio de Janeiro I	3 e 4	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.SP.032371 3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.MS.04964 7-2.01	Suzano RRP1	1	128,000	20/05/2024	21/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.04964 7-2.01	Suzano RRP1	2	128,000	20/05/2024	21/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.04964 7-2.01	Suzano RRP1	3	128,000	20/05/2024	21/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.AI.MG.05015 5-7.01	Triângulo	1	40,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.SC.03531 0-8.01	Trombudo	1	19,323	01/07/2026	01/07/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.SC.03531 0-8.01	Trombudo	2	8,700	01/07/2026	01/07/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	1º LRC/2021
UTE	UTE.AI.MG.04455 1-7.01	Uberaba 2	1	35,000	27/07/2024	27/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.030264 3.01	Univalem	2	30,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PE.04072 5-9.01	Belmonte 1-1	1 a 33	50,000	16/11/2023	16/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022

UFV	UFV.RS.PE.04072 8-3.01	Belmonte 1-4	1 a 4	5,000	18/03/2024	15/04/2024	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.04073 5-6.01	Belmonte 2-1	1 a 33	50,000	11/09/2023	16/09/2023	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.03781 4-3.01	Boa Hora 4	1 a 20	23,100	27/07/2024	27/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.03781 5-1.01	Boa Hora 5	1 a 20	23,100	27/07/2024	27/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.03781 6-0.01	Boa Hora 6	1 a 20	23,100	27/07/2024	27/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.CE.05160 8-2.01	Bom Jardim I	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.05161 0-4.01	Bom Jardim III	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.04070 8-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.04070 9-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.04071 0-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.04071 1-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036925 0.01	Graviola 1	1 a 50	75,000	26/03/2025	26/03/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036926 8.01	Graviola 2	1 a 50	75,000	26/03/2025	26/03/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037745 7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	21/03/2025	21/03/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746 5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	26/03/2025	26/03/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.04992 6-9.02	Lins 01	1 a 90	90,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.04992 7-7.02	Lins 02	1 a 92	92,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049928 5.02	Lins 03	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049929 3.02	Lins 04	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049930 7.02	Lins 05	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049931 5.02	Lins 06	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049932 3.02	Lins 07	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021

UFV	UFV.RS.PI.049933 1.02	Lins 08	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PE.04505 6-1.01	Luiz Gonzaga I	1 a 28	38,808	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.04505 7-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PE.04505 8-8.01	Luiz Gonzaga III	1 a 28	38,808	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.CE.04457 3-8.01	Milagres I	1 a 172	32,740	04/01/2024	03/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.04457 4-6.01	Milagres II	1 a 172	32,740	04/01/2024	03/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.04457 5-4.01	Milagres III	1 a 172	32,740	04/01/2024	03/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.04457 9-7.01	Milagres IV	1 a 172	32,740	01/01/2024	01/01/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.04457 6-2.01	Milagres V	1 a 172	32,740	04/01/2024	01/01/2024	Antecipação em dias: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.PI.049401 1.02	Panorama 01	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049402 0.02	Panorama 02	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049403 8.02	Panorama 03	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.04940 4-6.02	Panorama 04	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.04940 5-4.01	Panorama 05	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.04940 6-2.02	Panorama 06	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.04940 7-0.02	Panorama 07	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.04940 8-9.02	Panorama 08	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.MG.0457 12-4.01	Profª. Heley de Abreu Silva Batista 1	1 a 33	50,000	13/03/2027	13/03/2027	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.MG.0457 13-2.01	Profª. Heley de Abreu Silva Batista 2	1 a 33	50,000	13/03/2027	13/03/2027	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PI.051649 0.01	Raios de São Francisco V	1 a 10	30,000	13/03/2026	13/03/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.051650 3.01	Raios de São Francisco VI	1 a 10	30,000	13/03/2026	13/03/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021

UFV	UFV.RS.PB.04968 8-0.01	Santa Luzia 4	1 a 250	50,000	20/03/2024	19/04/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.04969 3-6.01	Santa Luzia IX	1 a 250	50,000	20/02/2024	21/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.04968 9-8.01	Santa Luzia V	1 a 250	50,000	28/01/2024	27/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.04969 1-0.01	Santa Luzia VII	1 a 250	50,000	28/01/2024	29/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.05555 3-3.01	Santa Luzia XXVI	-	50,000	01/01/2027	10/06/2029	Postergação em meses: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PB.05555 4-1.01	Santa Luzia XXVII	-	50,000	01/01/2027	10/06/2029	Postergação em meses: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PE.03187 0-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 150	27,496	12/12/2023	11/01/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
EOL	EOL.CV.RN.03208 0-3.01	AW São João	1	4,200	03/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 14. Liberadas UG(s) 1 a 6, para operação em teste a partir de 06/06/2023 conforme Despacho Nº 1.656, de 05/06/2023	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.03208 0-3.01	AW São João	2	4,200	03/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 14. Liberadas UG(s) 1 a 6, para operação em teste a partir de 06/06/2023 conforme Despacho Nº 1.656, de 05/06/2023	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.03208 0-3.01	AW São João	3	4,200	03/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 14. Liberadas UG(s) 1 a 6, para operação em teste a partir de 06/06/2023 conforme Despacho Nº 1.656, de 05/06/2023	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.03208 0-3.01	AW São João	4	4,200	03/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 14. Liberadas UG(s) 1 a 6, para operação em teste a partir de 06/06/2023 conforme Despacho Nº 1.656, de 05/06/2023	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022

EOL	EOL.CV.RN.03208 0-3.01	AW São João	5	4,200	03/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 14. Liberadas UG(s) 1 a 6, para operação em teste a partir de 06/06/2023 conforme Despacho Nº 1.656, de 05/06/2023	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.03208 0-3.01	AW São João	6	4,200	03/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 14. Liberadas UG(s) 1 a 6, para operação em teste a partir de 06/06/2023 conforme Despacho Nº 1.656, de 05/06/2023	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.BA.03700 4-5.01	Caetitê D	1 a 12	50,400	15/12/2023	15/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04497 4-1.01	Oeste Seridó I	1 a 6	25,200	13/07/2024	13/08/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04497 5-0.01	Oeste Seridó II	1 a 5	21,000	27/02/2024	27/02/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04716 5-8.01	Oeste Seridó IV	1 a 6	25,200	13/02/2024	23/02/2024	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04716 2-3.01	Oeste Seridó IX	1 a 6	25,200	15/02/2024	06/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04497 6-8.01	Oeste Seridó III	1 a 6	25,200	27/03/2024	27/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04716 6-6.01	Oeste Seridó V	1 a 6	25,200	15/09/2025	17/09/2024	Antecipação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04716 1-5.01	Oeste Seridó XI	1 a 8	33,600	13/07/2024	13/08/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.PE.03180 9-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	22,500	16/10/2023	24/07/2023	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG(s) 1 a 5, para operação em teste a partir de 07/06/2023 conforme Despacho Nº 1.699, de 06/06/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.04498 8-1.01	Serra da Borborema I	1 a 7	43,400	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.PB.04498 9-0.01	Serra da Borborema II	1 a 8	49,600	01/01/2026	01/01/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.04487 8-8.01	Serra da Mangabeira	1 a 14	79,800	29/09/2023	29/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019

EOL	EOL.CV.PE.04935 4-6.01	Serra das Vacas B	1 a 9	40,500	25/07/2024	22/08/2024	Postergação em dias: 28. Alterada a potência da usina para 40,0MW e número de UG(s) para 9, conforme despacho 1.708 de 13/06/2023. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.PB.03522 5-0.01	Serra do Seridó II	1	5,500	30/10/2023	11/08/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03522 5-0.01	Serra do Seridó II	2	5,500	30/10/2023	11/08/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03522 5-0.01	Serra do Seridó II	3	5,500	30/10/2023	11/08/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03522 7-6.01	Serra do Seridó IV	1	5,500	01/12/2023	28/07/2023	Antecipação em meses: 4. Liberada UG 1, para operação em teste a partir de 22/06/2023 conforme Despacho Nº 1.943, de 21/06/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03522 7-6.01	Serra do Seridó IV	2	5,500	01/12/2023	28/07/2023	Antecipação em meses: 4. Liberada UG 2, para operação em teste a partir de 21/06/2023 conforme Despacho Nº 1.918, de 20/06/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03522 7-6.01	Serra do Seridó IV	7 e 8	11,000	01/12/2023	28/07/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03522 7-6.01	Serra do Seridó IV	3	5,500	01/12/2023	28/07/2023	Antecipação em meses: 4. Liberada UG(s) 3, para operação em teste a partir de 17/06/2023 conforme Despacho Nº 1.861, de 16/06/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03522 7-6.01	Serra do Seridó IV	5	5,500	01/12/2023	28/07/2023	Antecipação em meses: 4. Liberada UG(s) 5, para operação em teste a partir de 16/06/2023 conforme Despacho Nº 1.840, de 15/06/2023	04/2019 A-6 18/10/2019

EOL	EOL.CV.PB.03522 7-6.01	Serra do Seridó IV	4	5,500	01/12/2023	28/07/2023	Antecipação em meses: 4. Liberada UG(s) 4, para operação em teste a partir de 30/05/2023 conforme Despacho Nº 1.523, de 29/05/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03830 5-8.01	Serra do Seridó VII	1 a 3	16,500	01/12/2023	01/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03830 5-8.01	Serra do Seridó VII	4	5,500	01/12/2023	01/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03830 5-8.01	Serra do Seridó VII	5	5,500	01/12/2023	01/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03830 5-8.01	Serra do Seridó VII	6	5,500	01/12/2023	01/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03830 5-8.01	Serra do Seridó VII	7	5,500	01/12/2023	01/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.03830 5-8.01	Serra do Seridó VII	8	5,500	10/12/2023	01/12/2023	Antecipação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 7-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	1	5,700	31/05/2023	15/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 7-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	2	5,700	31/05/2023	15/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 7-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	3	5,700	31/05/2023	15/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 7-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	4	5,700	31/05/2023	15/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 7-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	5	5,700	31/05/2023	15/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 7-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	6	5,700	31/05/2023	15/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 7-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	7	5,700	31/05/2023	15/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 7-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	8	5,700	31/05/2023	15/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 7-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	9	5,700	31/05/2023	15/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019

EOL	EOL.CV.BA.03807 9-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	1	5,700	31/05/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 9-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	2	5,700	31/05/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 9-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	3	5,700	31/05/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 9-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	4	5,700	31/05/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 9-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	5	5,700	31/05/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 9-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	6	5,700	31/05/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03807 9-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	7	5,700	31/05/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 1-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	1	5,700	06/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 1-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	2	5,700	06/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 1-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	3	5,700	06/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 1-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	4	5,700	06/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 1-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	5	5,700	06/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 1-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	6	5,700	06/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 2-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	1	5,700	05/08/2023	15/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 2-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	2	5,700	05/08/2023	15/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019

EOL	EOL.CV.BA.03808 2-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	3	5,700	05/08/2023	15/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 2-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	4	5,700	05/08/2023	15/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 2-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	5	5,700	05/08/2023	15/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 2-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	6	5,700	05/08/2023	15/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 4-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	1	5,700	06/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 4-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	2	5,700	06/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 4-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	3	5,700	06/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 4-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	4	5,700	06/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 4-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	5	5,700	06/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 5-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	1	5,700	26/08/2023	05/09/2023	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 5-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	2	5,700	26/08/2023	05/09/2023	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 5-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	3	5,700	26/08/2023	05/09/2023	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 5-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	4	5,700	26/08/2023	05/09/2023	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 5-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	5	5,700	26/08/2023	05/09/2023	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 5-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	6	5,700	26/08/2023	05/09/2023	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019

EOL	EOL.CV.BA.03808 5-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	7	5,700	26/08/2023	05/09/2023	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 8-1.01	Ventos de Santa Eugênia 12	7	5,700	31/05/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 8-1.01	Ventos de Santa Eugênia 12	1 a 3	17,100	31/05/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 8-1.01	Ventos de Santa Eugênia 12	4 a 6	17,100	31/05/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 9-0.01	Ventos de Santa Eugênia 13	1 a 3	17,100	26/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 9-0.01	Ventos de Santa Eugênia 13	4 a 6	17,100	26/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.03808 9-0.01	Ventos de Santa Eugênia 13	7 e 8	11,400	26/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	1	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	2	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	3	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	4	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	5	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	6	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	7	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	8	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019

EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	9	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	10	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	11	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	12	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	13	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	14	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Liberada(s) UG 14 e 15, para operação em teste a partir de 20/03/2023 conforme Despacho Nº 1.893, de 19/06/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03259 3-7.01	Ventos de Santa Leia 01	15	4,500	10/01/2024	25/12/2023	Antecipação em dias: 16. Liberada(s) UG 14 e 15, para operação em teste a partir de 20/03/2023 conforme Despacho Nº 1.893, de 19/06/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	1	4,500	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	2	4,500	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	3	4,500	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	4	4,500	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	5	4,500	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	6	4,500	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	7	4,500	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	8	4,500	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	9	4,500	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	10	4,500	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019

EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	11	4,500	10/12/2023	30/09/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	12	4,500	10/12/2023	30/09/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	13	4,500	10/12/2023	30/09/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	14	4,500	10/12/2023	30/09/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.03368 1-5.01	Ventos de Santa Leia 02	15	4,500	10/12/2023	30/09/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	3	4,300	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	4	4,300	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	5	4,300	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	6	4,300	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	7	4,300	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	8	4,300	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	9	4,300	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	10	4,300	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	11	4,300	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	12	4,300	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	13	4,300	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	14	4,500	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 0-3.01	Ventos de Santa Leia 12	15	4,500	30/09/2023	30/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 1-1.01	Ventos de Santa Leia 13	12	4,500	10/12/2023	10/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 1-1.01	Ventos de Santa Leia 13	13	4,500	10/12/2023	10/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019

EOL	EOL.CV.RN.04501 1-1.01	Ventos de Santa Leia 13	14	4,500	10/12/2023	10/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 1-1.01	Ventos de Santa Leia 13	15	4,500	10/12/2023	10/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	1	4,300	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	2	4,300	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	3	4,300	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	4	4,300	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	5	4,300	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	6	4,300	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	7	4,300	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	8	4,500	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	9	4,500	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	10	4,500	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	11	4,500	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	12	4,500	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	13	4,500	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Liberada UG 13, para operação em teste a partir de 20/03/2023 conforme Despacho Nº 1.891, de 19/06/2023	04/2019 A-6 18/10/2019

EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	14	4,500	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Liberada UG 14, para operação em teste a partir de 22/03/2023 conforme Despacho Nº 1.946, de 21/06/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.04501 2-0.01	Ventos de Santa Leia 14	15	4,500	10/01/2024	12/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.05084 4-6.01	Morro 1	1 a 8	45,600	05/04/2024	05/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.BA.05084 5-4.01	Morro 2	1 a 6	34,200	29/07/2024	29/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.03461 2-8.01	Passagem	1 a 13	52,000	25/08/2024	25/08/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.04720 8-5.01	Ventos de Santo Antônio 04	1 a 11	68,200	01/05/2025	01/05/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.05159 2-2.01	Ventos de Santo Antônio 05	1 a 11	68,200	01/05/2025	01/05/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.05159 3-0.01	Ventos de Santo Antônio 06	1 a 11	68,200	01/05/2025	01/05/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.05159 4-9.01	Ventos de Santo Antônio 07	1 a 12	74,400	01/05/2025	01/05/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.05159 5-7.01	Ventos de Santo Antônio 08	1 a 12	74,400	01/05/2025	01/05/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.05158 8-4.01	Ventos de Santa Luzia 14	1 a 12	74,400	21/01/2025	21/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.05158 9-2.01	Ventos de Santa Luzia 15	1	6,200	21/01/2025	21/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.05158 9-2.01	Ventos de Santa Luzia 15	2 a 12	68,200	21/01/2025	21/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.05159 0-6.01	Ventos de Santa Luzia 16	1 a 12	74,400	21/01/2025	21/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.05159 1-4.01	Ventos de Santa Luzia 17	1 a 12	74,400	21/01/2025	21/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04966 4-2.01	Ventos de São Rafael 01	1 e 15	63,000	19/02/2025	19/02/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04966 5-0.01	Ventos de São Rafael 02	1 e 15	63,000	19/02/2025	19/02/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04966 6-9.01	Ventos de São Rafael 03	1 e 15	63,000	19/02/2025	19/02/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04966 7-7.01	Ventos de São Rafael 04	1 e 15	63,000	19/02/2025	19/02/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04966 8-5.01	Ventos de São Rafael 05	1 e 15	63,000	19/02/2025	19/02/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04966 9-3.01	Ventos de São Rafael 06	1 e 15	63,000	19/02/2025	19/02/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021

EOL	EOL.CV.RN.04967 0-7.01	Ventos de São Rafael 07	1 e 15	63,000	19/02/2025	19/02/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04967 1-5.01	Ventos de São Rafael 08	1 e 15	63,000	19/02/2025	19/02/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.05001 5-1.01	Ventos de São Rafael 09	1 e 15	63,000	19/02/2025	19/02/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.05001 6-0.01	Ventos de São Rafael 10	1 e 15	63,000	19/02/2025	19/02/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.05001 7-8.01	Ventos de São Rafael 11	1 e 15	63,000	19/02/2025	19/02/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.05158 5-0.02	Ventos de Santa Luzia 11	1 a 11	49,500	01/12/2024	01/12/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.05158 6-8.02	Ventos de Santa Luzia 12	1 a 12	54,000	02/10/2024	02/10/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.05158 7-6.02	Ventos de Santa Luzia 13	1 a 12	54,000	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.04720 5-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	1	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04720 5-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	2	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04720 5-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	3	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04720 5-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	4	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04720 5-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	5	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04720 5-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	6	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04720 5-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	7	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04720 5-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	8	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04720 5-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	9	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.04720 5-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	10	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.PB.03522 7-6.01	Serra do Seridó IV	6	5,500	01/12/2023	28/07/2023	Antecipação em meses: 4. Liberada UG(s) 6, para operação em teste a partir de 23/05/2023 conforme Despacho Nº 1.424, de 22/05/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SP.02798 2-0.01	Cascata	1	3,900	26/06/2024	26/06/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

PCH	PCH.PH.SP.02798 3-8.01	Guaraú	1	4,190	22/08/2023	26/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.02943 3-0.01	Jambo	1	4,500	15/04/2024	30/08/2024	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.02943 3-0.01	Jambo	2	4,500	15/04/2024	30/08/2024	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.02943 3-0.01	Jambo	3	4,500	15/04/2024	30/08/2024	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.02943 3-0.01	Jambo	4	0,500	15/04/2024	30/08/2024	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.0314 11-0.01	Mutum I	1	2,000	19/05/2024	20/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.0314 11-0.01	Mutum I	2	2,000	19/05/2024	20/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.03230 5-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	18/11/2024	20/12/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.03230 5-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	18/11/2024	20/12/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.03541 6-3.01	Três Capões Novo	1	5,000	17/03/2024	17/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.03541 6-3.01	Três Capões Novo	2	5,000	17/03/2024	17/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.05482 3-5.01	Asolo 2	1	40,000	06/07/2024	06/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.02915 3-6.01	Cooper-Rubi	2	30,000	24/07/2023	23/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929 3.01	Della Coletta	1	2,600	29/07/2023	29/07/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929 3.01	Della Coletta	2	6,000	29/07/2023	29/07/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

UTE	UTE.FL.MT.05485 5-3.01	FS Primavera	1	24,555	05/01/2024	05/01/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.05485 5-3.01	FS Primavera	2	23,389	05/01/2024	05/01/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.04855 1-9.01	Lar Cooperativa Agroindustrial	1	21,471	05/09/2023	05/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.03190 5-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	02/06/2026	02/06/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.03190 5-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	02/06/2026	02/06/2026	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.04894 9-2.01	São Gonçalo	1	1,411	29/07/2023	30/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.04894 9-2.01	São Gonçalo	2	1,411	29/07/2023	30/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.04894 9-2.01	São Gonçalo	3	1,411	29/07/2023	30/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.04894 9-2.01	São Gonçalo	4	1,411	29/07/2023	30/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.04894 9-2.01	São Gonçalo	5	1,411	29/07/2023	30/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.04894 9-2.01	São Gonçalo	6	1,411	29/07/2023	30/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.029113 7.01	São José	7	15,000	09/01/2024	09/01/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.04319 6-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	04/08/2023	06/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.04319 6-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	04/08/2023	06/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.06059 5-6.01	Uruaçu Açúcar e Álcool	1	20,000	08/04/2024	08/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.06059 5-6.01	Uruaçu Açúcar e Álcool	2	5,000	08/04/2024	08/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.06059 5-6.01	Uruaçu Açúcar e Álcool	3	4,000	08/04/2024	08/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

UFV	UFV.RS.MG.0472 81-6.01	São João 1	1	3,333	27/04/2024	27/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 81-6.01	São João 1	2	3,333	27/04/2024	27/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 81-6.01	São João 1	3	3,333	27/04/2024	27/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 81-6.01	São João 1	4	3,333	27/04/2024	27/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 81-6.01	São João 1	5	3,333	27/04/2024	27/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 81-6.01	São João 1	6	3,333	27/04/2024	27/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 81-6.01	São João 1	7	3,334	27/04/2024	27/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 81-6.01	São João 1	8	3,334	27/04/2024	27/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 81-6.01	São João 1	9	3,334	27/04/2024	27/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0376 32-9.01	AC XXI	1 a 8	39,496	31/07/2023	31/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046515 1.01	Altitude 1	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046534 8.01	Altitude 10	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046535 6.01	Altitude 11	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046536 4.01	Altitude 12	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046537 2.01	Altitude 13	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046538 0.01	Altitude 14	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046539 9.01	Altitude 15	1 a 11	18,007	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046516 0.01	Altitude 2	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046517 8.01	Altitude 3	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046518 6.01	Altitude 4	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046519 4.01	Altitude 5	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046520 8.01	Altitude 6	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

UFV	UFV.RS.PI.046521 6.01	Altitude 7	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046522 4.01	Altitude 8	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046533 0.01	Altitude 9	1 a 28	43,815	15/09/2024	15/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0473 07-3.01	Arinos 11	1 a 14	48,118	01/02/2024	29/02/2024	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0473 08-1.01	Arinos 12	1 a 14	48,118	01/03/2024	01/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0473 09-0.01	Arinos 13	1 a 14	48,118	16/03/2024	16/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0473 10-3.01	Arinos 14	1 a 14	48,118	28/03/2024	28/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0473 11-1.01	Arinos 15	1 a 14	48,118	26/04/2024	07/05/2024	Postergação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0473 12-0.01	Arinos 16	1 a 14	48,118	07/05/2024	14/05/2024	Postergação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0473 13-8.01	Arinos 17	1 a 14	48,118	17/05/2024	17/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.04072 6-7.01	Belmonte 1-2	1 a 33	50,000	27/12/2023	24/01/2024	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.04072 7-5.01	Belmonte 1-3	1 a 33	50,000	27/12/2023	24/01/2024	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.04073 6-4.01	Belmonte 2-2	1 a 33	50,000	25/07/2023	26/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.04073 7-2.01	Belmonte 2-3	1 a 33	50,000	25/07/2023	26/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.04073 8-0.01	Belmonte 2-4	1 a 33	50,000	25/07/2023	26/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.04073 9-9.01	Belmonte 2-5	1 a 33	50,000	25/07/2023	26/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

UFV	UFV.RS.PE.04326 7-9.01	Belmonte 2-6	1 a 33	50,000	14/08/2023	26/08/2023	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0432 21-0.01	Boa Esperança	1 a 5	17,000	03/07/2024	03/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0432 21-0.01	Boa Esperança	11 a 15	17,000	03/07/2024	03/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0432 21-0.01	Boa Esperança	16 a 20	17,000	03/07/2024	03/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0432 21-0.01	Boa Esperança	21 a 25	17,000	03/07/2024	03/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0432 21-0.01	Boa Esperança	6 a 10	17,000	03/07/2024	03/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0491 83-7.01	Boa Sorte 1	1 a 29	44,100	13/03/2024	05/04/2024	Postergação em dias: 23. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0491 85-3.01	Boa Sorte 2	1 a 29	44,100	31/03/2024	05/04/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0491 86-1.01	Boa Sorte 3	1 a 29	44,100	31/03/2024	05/04/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0491 87-0.01	Boa Sorte 4	1 a 29	44,100	31/03/2024	05/04/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0491 88-8.01	Boa Sorte 5	1 a 29	44,100	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0491 89-6.01	Boa Sorte 6	1 a 29	44,100	31/03/2024	05/04/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0491 90-0.01	Boa Sorte 7	1 a 29	44,100	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0491 91-8.01	Boa Sorte 8	1 a 29	44,100	23/04/2024	24/04/2024	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.03746 5-2.01	Ciranda 1	1 a 268	49,500	12/08/2023	12/08/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.03746 6-0.01	Ciranda 2	1 a 268	49,500	06/11/2023	06/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.03751 6-0.01	Ciranda 3	1 a 268	49,500	04/01/2024	03/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

UFV	UFV.RS.RN.04501 6-2.01	Dunamis I	1 a 9	29,385	06/02/2024	20/02/2024	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.04501 7-0.01	Dunamis II	1 a 9	29,385	06/02/2024	20/02/2024	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.04501 8-9.01	Dunamis III	1 a 9	29,385	01/03/2024	01/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.04501 9-7.01	Dunamis IV	1 a 9	29,385	05/01/2024	30/01/2024	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0429 91-0.01	Hélio Valgas 1	1 a 16	50,000	30/12/2023	29/01/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0430 01-3.01	Hélio Valgas 10	1 a 16	50,000	30/07/2023	30/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0429 92-9.01	Hélio Valgas 2	1 a 16	50,000	30/12/2023	21/11/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0429 93-7.01	Hélio Valgas 3	1 a 16	50,000	12/11/2023	12/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0429 94-5.01	Hélio Valgas 4	1 a 16	50,000	17/09/2023	17/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0429 95-3.01	Hélio Valgas 5	1 a 16	50,000	27/08/2023	30/08/2023	Postergação em dias: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0429 96-1.01	Hélio Valgas 6	1 a 16	50,000	01/08/2023	30/08/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0429 97-0.01	Hélio Valgas 7	1 a 16	50,000	30/07/2023	30/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0429 98-8.01	Hélio Valgas 8	1 a 16	50,000	30/07/2023	30/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0429 99-6.01	Hélio Valgas 9	1 a 16	50,000	30/07/2023	30/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

UFV	UFV.RS.MG.0431 50-8.01	Jaiba C	1 a 32	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0431 48-6.01	Jaiba CE	1 a 32	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0431 47-8.01	Jaiba CN	1 a 32	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0431 51-6.01	Jaiba CO	1 a 32	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0431 64-8.01	Jaiba CS	1 a 32	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0431 63-0.01	Jaiba L1	1 a 32	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0431 52-4.01	Jaiba L2	1 a 16	20,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0431 54-0.01	Jaiba NE2	1 a 32	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0431 57-5.01	Jaiba NE3	1 a 32	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0431 53-2.01	Jaiba NO2	1 a 32	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0431 58-3.01	Jaiba S	1 a 32	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0431 55-9.01	Jaiba SE2	1 a 32	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0431 56-7.01	Jaiba SO	1 a 32	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037786 4.01	Marangatu 1	1 a 30	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	14/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038352 0.01	Marangatu 10	1 a 30	30,000	04/04/2024	04/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038353 8.01	Marangatu 11	1 a 30	30,000	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038354 6.01	Marangatu 12	1 a 30	30,000	05/05/2024	05/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037787 2.01	Marangatu 2	1 a 30	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	19/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037783 0.01	Marangatu 4	1 a 30	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

UFV	UFV.RS.PI.037784 8.01	Marangatu 5	1 a 30	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	16/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037785 6.01	Marangatu 6	1 a 30	30,000		04/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038349 0.01	Marangatu 7	1 a 30	30,000		31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038350 3.01	Marangatu 8	1 a 30	30,000		31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038351 1.01	Marangatu 9	1 a 30	30,000		04/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.05060 5-2.01	Maravilhas I	1	3,437		16/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.05060 5-2.01	Maravilhas I	2	3,437		16/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.05060 5-2.01	Maravilhas I	3	3,437		16/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.05060 5-2.01	Maravilhas I	4	3,437		16/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.05060 5-2.01	Maravilhas I	5	3,437		16/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.05060 5-2.01	Maravilhas I	6	3,437		16/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.05060 5-2.01	Maravilhas I	7	3,437		16/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.05060 5-2.01	Maravilhas I	8	3,437		16/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.05060 6-0.01	Maravilhas II	1 a 8	27,496		24/06/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.03774 9-0.01	Mendubim I	1 a 192	34,500		01/02/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.03775 0-3.01	Mendubim II	1 a 256	46,000		01/01/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.03775 1-1.01	Mendubim III	1 a 208	37,375		22/01/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.03775 2-0.01	Mendubim IV	1 a 176	31,625		01/01/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.03777 0-8.01	Mendubim IX	1 a 224	40,250		26/01/2024	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.03775 3-8.01	Mendubim V	1 a 128	22,240		01/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

UFV	UFV.RS.RN.03775 4-6.01	Mendubim VI	1 a 176	30,580	01/03/2024	01/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.03775 5-4.01	Mendubim VII	1 a 208	36,140	01/03/2024	01/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.03776 9-4.01	Mendubim VIII	1 a 192	33,360	01/04/2024	01/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.03777 1-6.01	Mendubim X	1 a 176	30,580	01/04/2024	01/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.03777 2-4.01	Mendubim XI	1 a 256	46,000	01/12/2023	01/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.03777 3-2.01	Mendubim XII	1 a 128	22,240	01/04/2024	01/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.03777 4-0.01	Mendubim XIII	1 a 240	41,700	01/04/2024	01/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.04515 4-1.01	Monte Verde Solar II	1 a 216	49,680	11/04/2024	11/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.04515 5-0.01	Monte Verde Solar III	1 a 175	40,250	04/05/2024	04/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.04515 6-8.01	Monte Verde Solar IV	1 a 216	49,680	25/04/2024	25/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.04502 0-0.01	Monte Verde Solar V	1 a 215	49,450	25/04/2024	25/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.04502 1-9.01	Monte Verde Solar VII	1 a 135	31,050	Usina adicionada no monitoramento no mês	09/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.03838 9-9.01	Panati 1	1 a 10	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	11/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.03839 0-2.01	Panati 2	1 a 10	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	11/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.03839 2-9.01	Panati 3	1 a 10	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	11/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.03839 3-7.01	Panati 4	1 a 10	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	11/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.03839 4-5.01	Panati 5	1 a 10	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	16/02/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.03839 5-3.01	Panati 6	1 a 10	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	11/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.03403 7-5.01	Pitombeira	1 a 210	47,250	Usina adicionada no monitoramento no mês	12/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.04968 5-5.01	Santa Luzia 1	1 a 250	50,000	20/03/2024	19/04/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

UFV	UFV.RS.PB.04968 6-3.01	Santa Luzia 2	1 a 250	50,000	29/05/2024	29/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.04968 7-1.01	Santa Luzia 3	1 a 250	50,000	26/06/2024	26/06/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 82-4.01	São João 2	1	3,333	05/04/2024	05/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 82-4.01	São João 2	2	3,333	05/04/2024	05/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 82-4.01	São João 2	3	3,333	05/04/2024	05/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 82-4.01	São João 2	4	3,333	05/04/2024	05/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 82-4.01	São João 2	5	3,333	05/04/2024	05/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 82-4.01	São João 2	6	3,333	05/04/2024	05/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 82-4.01	São João 2	7	3,334	05/04/2024	05/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 82-4.01	São João 2	8	3,334	05/04/2024	05/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 82-4.01	São João 2	9	3,334	05/04/2024	05/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 83-2.01	São João 3	1	3,333	07/04/2024	07/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 83-2.01	São João 3	2	3,333	07/04/2024	07/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 83-2.01	São João 3	3	3,333	07/04/2024	07/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 83-2.01	São João 3	4	3,333	07/04/2024	07/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 83-2.01	São João 3	5	3,333	07/04/2024	07/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 83-2.01	São João 3	6	3,333	07/04/2024	07/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 83-2.01	São João 3	7	3,334	07/04/2024	07/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 83-2.01	São João 3	8	3,334	07/04/2024	07/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 83-2.01	São João 3	9	3,334	07/04/2024	07/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 84-0.01	São João 4	1	3,333	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 84-0.01	São João 4	2	3,333	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 84-0.01	São João 4	3	3,333	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

UFV	UFV.RS.MG.0472 84-0.01	São João 4	4	3,333	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 84-0.01	São João 4	5	3,333	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 84-0.01	São João 4	6	3,333	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 84-0.01	São João 4	7	3,334	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 84-0.01	São João 4	8	3,334	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 84-0.01	São João 4	9	3,334	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 85-9.01	São João 5	1	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 85-9.01	São João 5	2	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 85-9.01	São João 5	3	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 85-9.01	São João 5	4	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 85-9.01	São João 5	5	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 85-9.01	São João 5	6	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 85-9.01	São João 5	7	3,334	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 85-9.01	São João 5	8	3,334	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 85-9.01	São João 5	9	3,334	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 86-7.01	São João 6	1	3,333	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 86-7.01	São João 6	2	3,333	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 86-7.01	São João 6	3	3,333	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 86-7.01	São João 6	4	3,333	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 86-7.01	São João 6	5	3,333	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 86-7.01	São João 6	6	3,333	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

UFV	UFV.RS.MG.0472 86-7.01	São João 6	7	3,334	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 86-7.01	São João 6	8	3,334	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 86-7.01	São João 6	9	3,334	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 87-5.01	São João 7	1	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 87-5.01	São João 7	2	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 87-5.01	São João 7	3	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 87-5.01	São João 7	4	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 87-5.01	São João 7	5	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 87-5.01	São João 7	6	3,333	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 87-5.01	São João 7	7	3,334	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 87-5.01	São João 7	8	3,334	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0472 87-5.01	São João 7	9	3,334	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.03418 6-0.01	São Pedro e Paulo V	1 a 150	27,496	25/02/2024	26/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.03418 8-6.01	São Pedro e Paulo VI	1 a 120	23,123	25/02/2024	26/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.04683 4-7.01	São Pedro e Paulo VIII	1 a 30	5,800	29/02/2024	06/02/2024	Antecipação em dias: 23. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.04449 6-0.01	Serra do Mato IV	1 a 8	27,064	30/06/2023	11/07/2023	Postergação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.04449 6-0.01	Serra do Mato IV	9 a 12	13,532	30/06/2023	11/07/2023	Postergação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

UFV	UFV.RS.CE.04449 6-0.01	Serra do Mato IV	13	3,383	30/06/2023	11/07/2023	Postergação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.04449 6-0.01	Serra do Mato IV	14	3,383	30/06/2023	11/07/2023	Postergação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.04449 6-0.01	Serra do Mato IV	15 e 16	6,766	30/06/2023	11/07/2023	Postergação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.04742 4-0.01	Serra do Mel III (Antiga Serra do Mel IX)	1 a 152	48,118	21/09/2023	21/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.04742 5-8.01	Serra do Mel IV (Antiga Serra do Mel X)	1 a 152	48,118	22/12/2023	19/01/2024	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.04742 2-3.01	Serra do Mel V (Antiga Serra do Mel VII)	1 a 152	48,118	17/02/2024	17/02/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.04742 3-1.01	Serra do Mel VI (Antiga Serra do Mel VIII)	1 a 152	48,118	21/01/2024	21/01/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	1	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	2	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	3	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	4	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	5	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	6	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	7	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	8	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	9	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	10	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	11	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	12	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 0-0.01	Sertão Solar Barreiras XIX	13	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

UFV	UFV.RS.BA.04451 4-2.01	Sertão Solar Barreiras XVIII	12	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 4-2.01	Sertão Solar Barreiras XVIII	13	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 4-2.01	Sertão Solar Barreiras XVIII	14	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 4-2.01	Sertão Solar Barreiras XVIII	15	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.04451 4-2.01	Sertão Solar Barreiras XVIII	16	3,125	30/07/2024	30/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.03839 6-1.01	Sitiá 1	1 a 8	25,000	16/02/2024	27/02/2024	Postergação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.03839 7-0.01	Sitiá 2	1 a 8	25,000	15/03/2024	15/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0450 71-5.01	Solatio Várzea 3	1 a 29	45,000	01/07/2024	01/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0450 72-3.01	Solatio Várzea 4	1 a 29	45,000	01/07/2024	01/07/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0465 53-4.01	Vista Alegre I	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0465 54-2.01	Vista Alegre II	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0465 55-0.01	Vista Alegre III	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0465 56-9.01	Vista Alegre IV	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0465 61-5.01	Vista Alegre IX	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0465 57-7.01	Vista Alegre V	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0465 58-5.01	Vista Alegre VI	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0465 59-3.01	Vista Alegre VII	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0465 60-7.01	Vista Alegre VIII	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0465 62-3.01	Vista Alegre X	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0496 55-3.01	Vista Alegre XI	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0496 56-1.01	Vista Alegre XII	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0496 57-0.01	Vista Alegre XIII	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

UFV	UFV.RS.MG.0496 58-8.01	Vista Alegre XIV	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.0496 59-6.01	Vista Alegre XV	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 8-8.01	Canudos II	1 a 7	24,850	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 8-8.01	Canudos II	8 a 14	24,850	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03359 7-5.01	Acauã I	1	4,200	19/10/2023	19/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03359 7-5.01	Acauã I	2	4,200	19/10/2023	19/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03359 7-5.01	Acauã I	3	4,200	19/10/2023	19/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03359 7-5.01	Acauã I	4	4,200	19/10/2023	19/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03359 7-5.01	Acauã I	5	4,200	20/10/2023	20/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03359 7-5.01	Acauã I	6	4,200	20/10/2023	20/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03359 8-3.01	Acauã II	1	4,200	09/02/2024	13/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03359 8-3.01	Acauã II	2	4,200	09/02/2024	13/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03359 8-3.01	Acauã II	3	4,200	09/02/2024	13/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03359 8-3.01	Acauã II	4	4,200	09/02/2024	13/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03359 8-3.01	Acauã II	5	4,200	09/02/2024	13/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03386 4-8.01	Acauã III	1	4,200	01/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.03386 4-8.01	Acauã III	2	4,200	01/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03386 4-8.01	Acauã III	3	4,200	01/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03386 4-8.01	Acauã III	4	4,200	01/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03449 8-2.01	Anemus Wind 1	4	4,200	30/06/2023	30/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03449 8-2.01	Anemus Wind 1	5	4,200	30/06/2023	30/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03449 8-2.01	Anemus Wind 1	6	4,200	30/06/2023	30/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03449 8-2.01	Anemus Wind 1	7	4,200	05/05/2023	30/07/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03449 8-2.01	Anemus Wind 1	8	4,200	05/05/2023	30/07/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03449 9-0.01	Anemus Wind 2	10	4,200	09/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03449 9-0.01	Anemus Wind 2	11	4,200	09/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	1	4,200	24/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	2	4,200	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	3	4,200	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	4	4,200	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	5	4,200	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	6	4,200	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	7	4,200	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	8	4,200	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	9	4,200	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	10	4,200	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	11	4,200	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	12	4,200	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.05106 7-0.01	Anemus Wind 3	13	4,200	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.05178 4-4.01	Assuruá 5 I	1 a 7	40,600	21/01/2024	23/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.05178 6-0.01	Assuruá 5 III	1 a 3	17,400	25/11/2023	15/08/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.05178 6-0.01	Assuruá 5 III	4 a 7	23,200	25/11/2023	15/08/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.05178 7-9.01	Assuruá 5 IV	1 a 9	46,400	21/01/2024	23/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.05178 5-2.01	Assuruá 5 II	1 a 8	46,400	21/01/2024	23/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.05178 8-7.01	Assuruá 5 V	4 a 6	17,400	07/07/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.05178 9-5.01	Assuruá 5 VI	1	5,800	28/07/2023	29/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.05178 9-5.01	Assuruá 5 VI	2	5,800	28/07/2023	29/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.05178 9-5.01	Assuruá 5 VI	3	5,800	28/07/2023	29/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03219 4-0.01	AW Santa Regia	1	4,200	06/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03219 4-0.01	AW Santa Regia	2	4,200	06/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03219 4-0.01	AW Santa Regia	3	4,200	06/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03219 4-0.01	AW Santa Regia	4	4,200	06/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03219 4-0.01	AW Santa Regia	5	4,200	06/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03219 4-0.01	AW Santa Regia	6	4,200	06/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03219 4-0.01	AW Santa Regia	7	4,200	06/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.03219 4-0.01	AW Santa Regia	8	4,200	06/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03219 4-0.01	AW Santa Regia	9	4,200	06/08/2023	20/07/2023	Antecipação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03396 4-4.01	Baixa do Sítio	1	4,200	10/08/2023	09/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03396 4-4.01	Baixa do Sítio	2	4,200	10/08/2023	09/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03396 4-4.01	Baixa do Sítio	3	4,200	10/08/2023	09/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03396 4-4.01	Baixa do Sítio	4	4,200	10/08/2023	09/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03396 4-4.01	Baixa do Sítio	5	4,200	10/08/2023	09/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03396 4-4.01	Baixa do Sítio	6	4,200	10/08/2023	09/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03396 4-4.01	Baixa do Sítio	7	4,200	10/08/2023	09/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03396 4-4.01	Baixa do Sítio	8	4,200	10/08/2023	09/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03396 4-4.01	Baixa do Sítio	9	4,200	10/08/2023	09/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03396 4-4.01	Baixa do Sítio	10	4,200	17/08/2023	09/09/2023	Postergação em dias: 23. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03396 4-4.01	Baixa do Sítio	11	4,200	10/08/2023	09/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.03210 2-8.01	Imburana Macho	4	2,700	30/06/2023	15/11/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03210 2-8.01	Imburana Macho	5	2,700	30/06/2023	15/11/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03210 2-8.01	Imburana Macho	6	2,700	30/06/2023	15/11/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 0-7.01	Aroeira 1	1	4,300	27/09/2023	09/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 0-7.01	Aroeira 1	2	4,300	27/09/2023	09/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 0-7.01	Aroeira 1	3	4,300	27/09/2023	09/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 0-7.01	Aroeira 1	4	4,300	27/09/2023	09/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 0-7.01	Aroeira 1	5	4,300	27/09/2023	09/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 0-7.01	Aroeira 1	6	4,300	27/09/2023	09/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 0-7.01	Aroeira 1	7	4,300	27/09/2023	09/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 0-7.01	Aroeira 1	8	4,300	27/09/2023	09/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 0-7.01	Aroeira 1	9	4,300	27/09/2023	09/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 0-7.01	Aroeira 1	10	4,300	27/09/2023	09/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.04494 0-7.01	Aroeira 1	11	4,300	27/09/2023	09/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 7-4.01	Aroeira 2	1	4,300	08/09/2023	08/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 7-4.01	Aroeira 2	2	4,300	08/09/2023	08/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 7-4.01	Aroeira 2	3	4,300	08/09/2023	08/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 7-4.01	Aroeira 2	4	4,300	08/09/2023	08/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 7-4.01	Aroeira 2	5	4,300	08/09/2023	08/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 7-4.01	Aroeira 2	6	4,300	08/09/2023	08/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 7-4.01	Aroeira 2	7	4,300	08/09/2023	08/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 7-4.01	Aroeira 2	8	4,300	08/09/2023	08/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 7-4.01	Aroeira 2	9	4,300	08/09/2023	08/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 7-4.01	Aroeira 2	10	4,300	08/09/2023	08/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 8-2.01	Aroeira 3	1	4,300	13/09/2023	13/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 8-2.01	Aroeira 3	2	4,300	13/09/2023	13/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 8-2.01	Aroeira 3	3	4,300	13/09/2023	13/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 8-2.01	Aroeira 3	4	4,300	13/09/2023	13/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 8-2.01	Aroeira 3	5	4,300	13/09/2023	13/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 8-2.01	Aroeira 3	6	4,300	13/09/2023	13/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 8-2.01	Aroeira 3	7	4,300	13/09/2023	13/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 8-2.01	Aroeira 3	8	4,300	13/09/2023	13/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 8-2.01	Aroeira 3	9	4,300	13/09/2023	13/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 8-2.01	Aroeira 3	10	4,300	13/09/2023	13/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.04494 9-0.01	Aroeira 4	1	4,300	24/01/2024	15/12/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 9-0.01	Aroeira 4	2	4,300	24/01/2024	15/12/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 9-0.01	Aroeira 4	3	4,300	24/01/2024	15/12/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 9-0.01	Aroeira 4	4	4,300	24/01/2024	15/12/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 9-0.01	Aroeira 4	5	4,300	24/01/2024	15/12/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 9-0.01	Aroeira 4	6	4,300	24/01/2024	15/12/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 9-0.01	Aroeira 4	7	4,300	24/01/2024	15/12/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 9-0.01	Aroeira 4	8	4,300	24/01/2024	15/12/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 9-0.01	Aroeira 4	9	4,300	24/01/2024	15/12/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04494 9-0.01	Aroeira 4	10	4,300	24/01/2024	15/12/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 0-4.01	Aroeira 5	1	4,300	09/11/2023	09/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 0-4.01	Aroeira 5	2	4,300	09/11/2023	09/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 0-4.01	Aroeira 5	3	4,300	09/11/2023	09/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 0-4.01	Aroeira 5	4	4,300	09/11/2023	09/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 0-4.01	Aroeira 5	5	4,300	09/11/2023	09/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.04495 0-4.01	Aroeira 5	6	4,300	09/11/2023	09/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 0-4.01	Aroeira 5	7	4,300	09/11/2023	09/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 0-4.01	Aroeira 5	8	4,300	09/11/2023	09/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 0-4.01	Aroeira 5	9	4,300	09/11/2023	09/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 0-4.01	Aroeira 5	10	4,300	09/11/2023	09/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 1-2.01	Aroeira 6	1	4,300	03/02/2024	25/02/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 1-2.01	Aroeira 6	2	4,300	03/02/2024	25/02/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 1-2.01	Aroeira 6	3	4,300	03/02/2024	25/02/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 1-2.01	Aroeira 6	4	4,300	03/02/2024	25/02/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 1-2.01	Aroeira 6	5	4,300	03/02/2024	25/02/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 1-2.01	Aroeira 6	6	4,300	03/02/2024	25/02/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 1-2.01	Aroeira 6	7	4,300	03/02/2024	25/02/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 1-2.01	Aroeira 6	8	4,300	03/02/2024	25/02/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 1-2.01	Aroeira 6	9	4,300	03/02/2024	25/02/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 2-0.01	Aroeira 7	1	4,300	17/09/2023	17/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 2-0.01	Aroeira 7	2	4,300	17/09/2023	17/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.04495 2-0.01	Aroeira 7	3	4,300	17/09/2023	17/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 2-0.01	Aroeira 7	4	4,300	17/09/2023	17/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 2-0.01	Aroeira 7	5	4,300	17/09/2023	17/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 2-0.01	Aroeira 7	6	4,300	17/09/2023	17/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 2-0.01	Aroeira 7	7	4,300	17/09/2023	17/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 2-0.01	Aroeira 7	8	4,300	17/09/2023	17/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 2-0.01	Aroeira 7	9	4,300	17/09/2023	17/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 2-0.01	Aroeira 7	10	4,300	17/09/2023	17/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 2-0.01	Aroeira 7	11	4,300	17/09/2023	17/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 3-9.01	Aroeira 8	1	4,300	02/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 3-9.01	Aroeira 8	2	4,300	02/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 3-9.01	Aroeira 8	3	4,300	02/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 3-9.01	Aroeira 8	4	4,300	02/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 3-9.01	Aroeira 8	5	4,300	02/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 3-9.01	Aroeira 8	6	4,300	02/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 3-9.01	Aroeira 8	7	4,300	02/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 3-9.01	Aroeira 8	8	4,300	02/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.04495 3-9.01	Aroeira 8	9	4,300	02/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04495 3-9.01	Aroeira 8	10	4,300	02/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 7-1.01	Brejinhos A	1	4,200	24/03/2024	24/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 7-1.01	Brejinhos A	2	4,200	24/03/2024	24/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 7-1.01	Brejinhos A	3	4,200	24/03/2024	24/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 7-1.01	Brejinhos A	4	4,200	24/03/2024	24/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 7-1.01	Brejinhos A	5	4,200	24/03/2024	24/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 7-1.01	Brejinhos A	6	4,200	24/03/2024	24/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 7-1.01	Brejinhos A	7	4,200	24/03/2024	24/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 7-1.01	Brejinhos A	8	4,200	24/03/2024	24/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 7-1.01	Brejinhos A	9	4,200	24/03/2024	24/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 8-0.01	Brejinhos B	1	4,200	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 8-0.01	Brejinhos B	2	4,200	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 8-0.01	Brejinhos B	3	4,200	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 8-0.01	Brejinhos B	4	4,200	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 8-0.01	Brejinhos B	5	4,200	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 8-0.01	Brejinhos B	6	4,200	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 8-0.01	Brejinhos B	7	4,200	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 8-0.01	Brejinhos B	8	4,200	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 8-0.01	Brejinhos B	9	4,200	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04077 8-0.01	Brejinhos B	10	4,200	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.03700 6-1.01	Caetit� F	1 a 6	25,200	01/02/2024	05/03/2024	Posterga�o em meses: 1. Est�gio atual de implanta�o, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03700 5-3.01	Caetit� E	1 a 9	37,800	15/01/2024	15/01/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	1	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Posterga�o em dias: 28. Est�gio atual de implanta�o, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	2	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Posterga�o em dias: 28. Est�gio atual de implanta�o, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	3	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Posterga�o em dias: 28. Est�gio atual de implanta�o, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	4	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Posterga�o em dias: 28. Est�gio atual de implanta�o, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	5	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Posterga�o em dias: 28. Est�gio atual de implanta�o, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	6	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Posterga�o em dias: 28. Est�gio atual de implanta�o, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	7	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Posterga�o em dias: 28. Est�gio atual de implanta�o, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	8	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Posterga�o em dias: 28. Est�gio atual de implanta�o, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	9	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Posterga�o em dias: 28. Est�gio atual de implanta�o, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	10	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Posterga�o em dias: 28. Est�gio atual de implanta�o, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	11	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Posterga�o em dias: 28. Est�gio atual de implanta�o, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	12	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	13	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04675 7-0.01	Canudos I	14	3,550	10/08/2023	07/09/2023	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.03248 5-0.01	Kairós Wind 1 (Antiga Mutamba VI)	1	4,500	26/02/2024	26/02/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.03248 5-0.01	Kairós Wind 1 (Antiga Mutamba VI)	2	4,500	26/02/2024	26/02/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.03248 5-0.01	Kairós Wind 1 (Antiga Mutamba VI)	3	4,500	26/02/2024	26/02/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.03248 5-0.01	Kairós Wind 1 (Antiga Mutamba VI)	4	4,500	26/02/2024	26/02/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.03248 5-0.01	Kairós Wind 1 (Antiga Mutamba VI)	5	4,500	26/02/2024	26/02/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.03248 5-0.01	Kairós Wind 1 (Antiga Mutamba VI)	6	4,500	26/02/2024	26/02/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.03248 5-0.01	Kairós Wind 1 (Antiga Mutamba VI)	7	4,500	26/02/2024	26/02/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.03248 5-0.01	Kairós Wind 1 (Antiga Mutamba VI)	8	4,500	26/02/2024	26/02/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 2-2.01	Kairós Wind 2 (Antiga Mutamba X)	1	4,500	18/03/2024	18/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 2-2.01	Kairós Wind 2 (Antiga Mutamba X)	2	4,500	18/03/2024	18/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 2-2.01	Kairós Wind 2 (Antiga Mutamba X)	3	4,500	18/03/2024	18/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 2-2.01	Kairós Wind 2 (Antiga Mutamba X)	4	4,500	18/03/2024	18/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 2-2.01	Kairós Wind 2 (Antiga Mutamba X)	5	4,500	18/03/2024	18/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 2-2.01	Kairós Wind 2 (Antiga Mutamba X)	6	4,500	18/03/2024	18/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 2-2.01	Kairós Wind 2 (Antiga Mutamba X)	7	4,500	18/03/2024	18/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 2-2.01	Kairós Wind 2 (Antiga Mutamba X)	8	4,500	18/03/2024	18/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 1-4.01	Kairós Wind 6 (Antiga Mutamba IX)	1	4,500	30/04/2024	30/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 1-4.01	Kairós Wind 6 (Antiga Mutamba IX)	2	4,500	30/04/2024	30/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.CE.04192 1-4.01	Kairós Wind 6 (Antiga Mutamba IX)	3	4,500	30/04/2024	30/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 1-4.01	Kairós Wind 6 (Antiga Mutamba IX)	4	4,500	30/04/2024	30/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 1-4.01	Kairós Wind 6 (Antiga Mutamba IX)	5	4,500	30/04/2024	30/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 1-4.01	Kairós Wind 6 (Antiga Mutamba IX)	6	4,500	30/04/2024	30/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 1-4.01	Kairós Wind 6 (Antiga Mutamba IX)	7	4,500	30/04/2024	30/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 1-4.01	Kairós Wind 6 (Antiga Mutamba IX)	8	4,500	30/04/2024	30/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.CE.04192 1-4.01	Kairós Wind 6 (Antiga Mutamba IX)	9	4,500	30/04/2024	30/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03355 2-5.01	Mundo Novo V	1	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03355 2-5.01	Mundo Novo V	2	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03355 2-5.01	Mundo Novo V	3	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03355 2-5.01	Mundo Novo V	4	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03355 2-5.01	Mundo Novo V	5	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03355 2-5.01	Mundo Novo V	6	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 5-1.01	Mundo Novo VI	1	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 5-1.01	Mundo Novo VI	2	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 5-1.01	Mundo Novo VI	3	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 5-1.01	Mundo Novo VI	4	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 5-1.01	Mundo Novo VI	5	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 5-1.01	Mundo Novo VI	6	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 5-1.01	Mundo Novo VI	7	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 5-1.01	Mundo Novo VI	8	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 5-1.01	Mundo Novo VI	9	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 4-3.01	Mundo Novo VII	1	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.03240 4-3.01	Mundo Novo VII	2	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 4-3.01	Mundo Novo VII	3	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 4-3.01	Mundo Novo VII	4	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 4-3.01	Mundo Novo VII	5	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 4-3.01	Mundo Novo VII	6	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 4-3.01	Mundo Novo VII	7	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 4-3.01	Mundo Novo VII	8	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03240 4-3.01	Mundo Novo VII	9	4,200	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044358 1.01	Oitis 10	1	5,500	30/06/2023	15/07/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044358 1.01	Oitis 10	2	5,500	30/06/2023	15/07/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044358 1.01	Oitis 10	3	5,500	30/06/2023	15/07/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044358 1.01	Oitis 10	4	5,500	30/06/2023	15/07/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044358 1.01	Oitis 10	5	5,500	30/06/2023	15/07/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044358 1.01	Oitis 10	6	5,500	30/06/2023	15/07/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044358 1.01	Oitis 10	7	5,500	30/06/2023	15/07/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044358 1.01	Oitis 10	8	5,500	30/06/2023	15/07/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.PI.044358 1.01	Oitis 10	9	5,500	30/06/2023	15/07/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04436 0-3.01	Oitis 21	8	5,500	10/07/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044368 9.01	Oitis 9	5	5,500	25/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044368 9.01	Oitis 9	6	5,500	25/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044368 9.01	Oitis 9	7	5,500	25/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044368 9.01	Oitis 9	8	5,500	25/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.044368 9.01	Oitis 9	9	5,500	25/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04914 3-8.01	Pedra Pintada II	1	4,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/10/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04914 3-8.01	Pedra Pintada II	2	4,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/10/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04914 3-8.01	Pedra Pintada II	3	4,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/10/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04914 3-8.01	Pedra Pintada II	4	4,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/10/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04914 3-8.01	Pedra Pintada II	5	4,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/10/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04914 3-8.01	Pedra Pintada II	6	4,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/10/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04914 3-8.01	Pedra Pintada II	7	4,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/10/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04914 3-8.01	Pedra Pintada II	8	4,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/10/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.04914 3-8.01	Pedra Pintada II	9	4,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/10/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04914 3-8.01	Pedra Pintada II	10	4,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/10/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04914 3-8.01	Pedra Pintada II	11	4,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/10/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 1-1.01	Santo Agostinho 1	1	6,200	02/11/2023	02/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 1-1.01	Santo Agostinho 1	2	6,200	02/11/2023	02/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 1-1.01	Santo Agostinho 1	3	6,200	02/11/2023	02/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03385 3-2.01	Santo Agostinho 13	4	6,200	15/06/2023	15/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03385 3-2.01	Santo Agostinho 13	5	6,200	15/06/2023	15/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03385 3-2.01	Santo Agostinho 13	6	6,200	15/06/2023	15/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03385 7-5.01	Santo Agostinho 17	5	6,200	06/06/2023	16/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03387 2-9.01	Santo Agostinho 18	1	6,200	24/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03387 2-9.01	Santo Agostinho 18	2	6,200	24/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03387 2-9.01	Santo Agostinho 18	3	6,200	24/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03387 2-9.01	Santo Agostinho 18	4	6,200	24/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03387 2-9.01	Santo Agostinho 18	5	6,200	24/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.03383 3-8.01	Santo Agostinho 2	1	6,200	13/12/2023	13/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 3-8.01	Santo Agostinho 2	2	6,200	13/12/2023	13/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 3-8.01	Santo Agostinho 2	3	6,200	13/12/2023	13/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 3-8.01	Santo Agostinho 2	4	6,200	13/12/2023	13/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 3-8.01	Santo Agostinho 2	5	6,200	13/12/2023	13/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03387 5-3.01	Santo Agostinho 21	1	6,200	13/11/2023	13/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03387 5-3.01	Santo Agostinho 21	2	6,200	13/11/2023	13/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03387 5-3.01	Santo Agostinho 21	3	6,200	13/11/2023	13/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03387 5-3.01	Santo Agostinho 21	4	6,200	13/11/2023	13/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03387 5-3.01	Santo Agostinho 21	5	6,200	13/11/2023	13/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 4-4.01	Santo Agostinho 25	1	6,200	01/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 4-4.01	Santo Agostinho 25	2	6,200	01/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 4-4.01	Santo Agostinho 25	3	6,200	01/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 4-4.01	Santo Agostinho 25	4	6,200	01/09/2023	06/09/2023	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 5-2.01	Santo Agostinho 26	1	6,200	05/08/2023	06/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 5-2.01	Santo Agostinho 26	2	6,200	05/08/2023	06/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 5-2.01	Santo Agostinho 26	3	6,200	05/08/2023	06/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.03521 5-2.01	Santo Agostinho 26	4	6,200	05/08/2023	06/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 5-2.01	Santo Agostinho 26	5	6,200	05/08/2023	06/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 5-2.01	Santo Agostinho 26	6	6,200	05/08/2023	06/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 5-2.01	Santo Agostinho 26	7	6,200	05/08/2023	06/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 6-0.01	Santo Agostinho 27	1	6,200	26/09/2023	26/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 6-0.01	Santo Agostinho 27	2	6,200	26/09/2023	26/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 6-0.01	Santo Agostinho 27	3	6,200	26/09/2023	26/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 6-0.01	Santo Agostinho 27	4	6,200	26/09/2023	26/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 6-0.01	Santo Agostinho 27	5	6,200	26/09/2023	26/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03521 6-0.01	Santo Agostinho 27	6	6,200	26/09/2023	26/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 4-6.01	Santo Agostinho 3	1	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 4-6.01	Santo Agostinho 3	2	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 5-4.01	Santo Agostinho 4	1	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 5-4.01	Santo Agostinho 4	2	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 5-4.01	Santo Agostinho 4	3	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.03383 5-4.01	Santo Agostinho 4	4	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 5-4.01	Santo Agostinho 4	5	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 5-4.01	Santo Agostinho 4	6	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 6-2.01	Santo Agostinho 5	1	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 6-2.01	Santo Agostinho 5	2	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 6-2.01	Santo Agostinho 5	3	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 6-2.01	Santo Agostinho 5	4	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 6-2.01	Santo Agostinho 5	5	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 6-2.01	Santo Agostinho 5	6	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 6-2.01	Santo Agostinho 5	7	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 6-2.01	Santo Agostinho 5	8	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 6-2.01	Santo Agostinho 5	9	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 8-9.01	Santo Agostinho 6	1	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.03383 8-9.01	Santo Agostinho 6	2	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 8-9.01	Santo Agostinho 6	3	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03383 8-9.01	Santo Agostinho 6	4	6,200	24/01/2024	26/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.04935 3-8.01	Serra das Vacas A	1 a 8	46,400	06/08/2024	02/09/2024	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04937 1-6.01	Serra do Assuruá I	1 a 8	48,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	05/10/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04939 2-9.01	Serra do Assuruá XIX	1 a 7	42,000	27/08/2024	27/08/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04939 0-2.01	Serra do Assuruá XVII	1 a 7	42,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/12/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04939 3-7.01	Serra do Assuruá XX	1 a 7	42,000	05/11/2024	05/11/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04939 7-0.01	Serra do Assuruá XXIV	1 a 5	30,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	05/11/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 5-0.01	Serra do Seridó XI	1 a 10	34,650	02/05/2024	02/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 7-6.01	Serra do Seridó XIV	1 a 11	38,115	26/06/2024	29/07/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 6-8.01	Serra do Seridó XII	1	3,465	28/04/2024	28/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 6-8.01	Serra do Seridó XII	2	3,465	28/04/2024	28/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 6-8.01	Serra do Seridó XII	3	3,465	28/04/2024	28/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 6-8.01	Serra do Seridó XII	4	3,465	28/04/2024	28/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 6-8.01	Serra do Seridó XII	5	3,465	28/04/2024	28/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 6-8.01	Serra do Seridó XII	6	3,465	28/04/2024	28/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 6-8.01	Serra do Seridó XII	7	3,465	28/04/2024	28/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.PB.04327 6-8.01	Serra do Seridó XII	8	3,465	28/04/2024	28/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 6-8.01	Serra do Seridó XII	9	3,465	28/04/2024	28/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 6-8.01	Serra do Seridó XII	10	3,465	28/04/2024	28/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 6-8.01	Serra do Seridó XII	11	3,465	28/04/2024	28/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.04327 6-8.01	Serra do Seridó XII	12	3,465	28/04/2024	28/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.03254 3-0.01	Cajuína C3 (Antiga Serra Verde V)	1 a 9	51,300	12/07/2024	12/08/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03256 7-8.01	Tucano II	1	6,200	06/01/2024	22/07/2023	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03256 7-8.01	Tucano II	2	6,200	06/01/2024	22/07/2023	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03256 7-8.01	Tucano II	3	6,200	17/06/2023	22/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03256 7-8.01	Tucano II	4	6,200	17/06/2023	22/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03808 6-5.01	Ventos de Santa Eugênia 10	1	5,700	10/07/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03808 6-5.01	Ventos de Santa Eugênia 10	2	5,700	10/07/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03808 6-5.01	Ventos de Santa Eugênia 10	3	5,700	10/07/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03808 6-5.01	Ventos de Santa Eugênia 10	4	5,700	10/07/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03808 6-5.01	Ventos de Santa Eugênia 10	5	5,700	10/07/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.03808 6-5.01	Ventos de Santa Eugênia 10	6	5,700	10/07/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03808 6-5.01	Ventos de Santa Eugênia 10	7	5,700	10/07/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03808 6-5.01	Ventos de Santa Eugênia 10	8	5,700	10/07/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03808 7-3.01	Ventos de Santa Eugênia 11	1	5,700	08/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03808 7-3.01	Ventos de Santa Eugênia 11	2	5,700	08/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03808 7-3.01	Ventos de Santa Eugênia 11	3	5,700	08/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03808 7-3.01	Ventos de Santa Eugênia 11	4	5,700	08/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03808 7-3.01	Ventos de Santa Eugênia 11	5	5,700	08/06/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03809 0-3.01	Ventos de Santa Eugênia 14	1	5,700	09/09/2023	09/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03809 0-3.01	Ventos de Santa Eugênia 14	2	5,700	09/09/2023	09/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03809 0-3.01	Ventos de Santa Eugênia 14	3	5,700	09/09/2023	09/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03809 0-3.01	Ventos de Santa Eugênia 14	4	5,700	09/09/2023	09/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038105 5.01	Ventos de São Roque 03	1	5,700	22/08/2023	15/08/2023	Antecipação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038105 5.01	Ventos de São Roque 03	2	5,700	22/08/2023	15/08/2023	Antecipação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038105 5.01	Ventos de São Roque 03	3	5,700	08/02/2024	15/08/2023	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.PI.038105 5.01	Ventos de São Roque 03	4	5,700	24/07/2023	15/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038105 5.01	Ventos de São Roque 03	5	5,700	24/07/2023	15/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038105 5.01	Ventos de São Roque 03	6	5,700	24/07/2023	15/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038105 5.01	Ventos de São Roque 03	7	5,700	24/07/2023	15/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038105 5.01	Ventos de São Roque 03	8	5,700	24/07/2023	15/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038107 1.01	Ventos de São Roque 05	1	5,700	12/07/2023	06/08/2023	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038107 1.01	Ventos de São Roque 05	2	5,700	12/07/2023	06/08/2023	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038107 1.01	Ventos de São Roque 05	3	5,700	12/07/2023	06/08/2023	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038107 1.01	Ventos de São Roque 05	4	5,700	12/07/2023	06/08/2023	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038107 1.01	Ventos de São Roque 05	5	5,700	27/11/2023	06/08/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038107 1.01	Ventos de São Roque 05	6	5,700	03/12/2023	06/08/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038107 1.01	Ventos de São Roque 05	7	5,700	12/07/2023	06/08/2023	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038107 1.01	Ventos de São Roque 05	8	5,700	12/07/2023	06/08/2023	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.PI.038108 0.01	Ventos de São Roque 06	1	5,700	11/10/2023	11/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038108 0.01	Ventos de São Roque 06	2	5,700	11/10/2023	11/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038108 0.01	Ventos de São Roque 06	3	5,700	11/10/2023	11/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038108 0.01	Ventos de São Roque 06	4	5,700	11/10/2023	11/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038108 0.01	Ventos de São Roque 06	5	5,700	11/10/2023	11/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038108 0.01	Ventos de São Roque 06	6	5,700	11/10/2023	11/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038108 0.01	Ventos de São Roque 06	7	5,700	11/10/2023	11/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038108 0.01	Ventos de São Roque 06	8	5,700	11/10/2023	11/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038109 8.01	Ventos de São Roque 07	1	5,700	30/01/2024	19/01/2024	Antecipação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038109 8.01	Ventos de São Roque 07	2	5,700	30/01/2024	19/01/2024	Antecipação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038109 8.01	Ventos de São Roque 07	3	5,700	30/01/2024	19/01/2024	Antecipação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038109 8.01	Ventos de São Roque 07	4	5,700	30/01/2024	19/01/2024	Antecipação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038109 8.01	Ventos de São Roque 07	5	5,700	30/01/2024	19/01/2024	Antecipação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038109 8.01	Ventos de São Roque 07	6	5,700	30/01/2024	19/01/2024	Antecipação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038109 8.01	Ventos de São Roque 07	7	5,700	30/01/2024	19/01/2024	Antecipação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038109 8.01	Ventos de São Roque 07	8	5,700	30/01/2024	19/01/2024	Antecipação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.PI.040631 7.01	Ventos de São Roque 13	1	5,700	26/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.040631 7.01	Ventos de São Roque 13	2	5,700	26/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.040631 7.01	Ventos de São Roque 13	3	5,700	26/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.040631 7.01	Ventos de São Roque 13	4	5,700	26/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.040631 7.01	Ventos de São Roque 13	5	5,700	26/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.040631 7.01	Ventos de São Roque 13	6	5,700	26/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.040631 7.01	Ventos de São Roque 13	7	5,700	26/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.040631 7.01	Ventos de São Roque 13	8	5,700	26/01/2024	28/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038113 6.01	Ventos de São Roque 19	1 a 8	45,600	30/01/2024	28/02/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038116 0.01	Ventos de São Roque 22	1 a 8	45,600	21/02/2024	28/02/2024	Postergação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038120 9.01	Ventos de São Roque 26	1 a 8	45,600	05/07/2024	06/05/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038123 3.01	Ventos de São Roque 29	1 a 6	34,200	05/07/2024	15/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04321 8-0.01	Catanduba RN I	1 a 8	49,600	05/06/2024	05/06/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04321 9-9.01	Catanduba RN II	1 a 8	49,600	05/06/2024	05/06/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.04716 3-1.01	Oeste Seridó VI	1 a 6	25,200	03/07/2024	03/08/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04716 4-0.01	Oeste Seridó X	1 a 6	25,200	17/04/2024	17/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04716 0-7.01	Oeste Seridó XII	1 a 6	25,200	17/05/2024	17/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	1	4,200	28/09/2024	28/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	2	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	3	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	4	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	5	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	6	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	7	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	8	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	9	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	10	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	11	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	12	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	13	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	14	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	15	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	16	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	17	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	18	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	19	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	20	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	21	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	22	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	23	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.03223 6-9.01	Coxilha Negra 2	24	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 5-2.01	Cajuína A1 (Antiga Ventos de Santa Tereza 01)	1	5,700	24/10/2023	24/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 5-2.01	Cajuína A1 (Antiga Ventos de Santa Tereza 01)	2	5,700	24/10/2023	24/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 5-2.01	Cajuína A1 (Antiga Ventos de Santa Tereza 01)	3	5,700	24/10/2023	24/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 5-2.01	Cajuína A1 (Antiga Ventos de Santa Tereza 01)	4	5,700	24/10/2023	24/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 5-2.01	Cajuína A1 (Antiga Ventos de Santa Tereza 01)	5	5,700	24/10/2023	24/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 5-2.01	Cajuína A1 (Antiga Ventos de Santa Tereza 01)	6	5,700	24/10/2023	24/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 5-2.01	Cajuína A1 (Antiga Ventos de Santa Tereza 01)	7	5,700	24/10/2023	24/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 6-0.01	Cajuína A2 (Antiga Ventos de Santa Tereza 02)	1	5,700	08/10/2023	23/08/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 6-0.01	Cajuína A2 (Antiga Ventos de Santa Tereza 02)	2	5,700	08/10/2023	23/08/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 6-0.01	Cajuína A2 (Antiga Ventos de Santa Tereza 02)	3	5,700	08/10/2023	23/08/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 6-0.01	Cajuína A2 (Antiga Ventos de Santa Tereza 02)	4	5,700	08/10/2023	23/08/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 6-0.01	Cajuína A2 (Antiga Ventos de Santa Tereza 02)	5	5,700	08/10/2023	23/08/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 6-0.01	Cajuína A2 (Antiga Ventos de Santa Tereza 02)	6	5,700	08/10/2023	23/08/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.04723 6-0.01	Cajuína A2 (Antiga Ventos de Santa Tereza 02)	7	5,700	08/10/2023	23/08/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 7-9.01	Cajuína A3 (Antiga Ventos de Santa Tereza 03)	1	5,700	15/05/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 7-9.01	Cajuína A3 (Antiga Ventos de Santa Tereza 03)	2	5,700	15/05/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 7-9.01	Cajuína A3 (Antiga Ventos de Santa Tereza 03)	3	5,700	15/05/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 7-9.01	Cajuína A3 (Antiga Ventos de Santa Tereza 03)	4	5,700	15/05/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 7-9.01	Cajuína A3 (Antiga Ventos de Santa Tereza 03)	5	5,700	15/05/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 7-9.01	Cajuína A3 (Antiga Ventos de Santa Tereza 03)	6	5,700	15/05/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 7-9.01	Cajuína A3 (Antiga Ventos de Santa Tereza 03)	7	5,700	15/05/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 7-9.01	Cajuína A3 (Antiga Ventos de Santa Tereza 03)	8	5,700	15/05/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 9-5.01	Cajuína A4 (Antiga Ventos de Santa Tereza 05)	1	5,700	22/08/2023	20/07/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 9-5.01	Cajuína A4 (Antiga Ventos de Santa Tereza 05)	2	5,700	22/08/2023	20/07/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 9-5.01	Cajuína A4 (Antiga Ventos de Santa Tereza 05)	3	5,700	22/08/2023	20/07/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 9-5.01	Cajuína A4 (Antiga Ventos de Santa Tereza 05)	4	5,700	22/08/2023	20/07/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.04723 9-5.01	Cajuína A4 (Antiga Ventos de Santa Tereza 05)	5	5,700	22/08/2023	20/07/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 9-5.01	Cajuína A4 (Antiga Ventos de Santa Tereza 05)	6	5,700	22/08/2023	20/07/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 9-5.01	Cajuína A4 (Antiga Ventos de Santa Tereza 05)	7	5,700	22/08/2023	20/07/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 9-5.01	Cajuína A4 (Antiga Ventos de Santa Tereza 05)	8	5,700	22/08/2023	20/07/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 4-1.01	Cajuína A5 (Antiga Ventos de Santa Tereza 10)	1	5,700	03/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 4-1.01	Cajuína A5 (Antiga Ventos de Santa Tereza 10)	2	5,700	03/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 4-1.01	Cajuína A5 (Antiga Ventos de Santa Tereza 10)	3	5,700	03/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 4-1.01	Cajuína A5 (Antiga Ventos de Santa Tereza 10)	4	5,700	03/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 4-1.01	Cajuína A5 (Antiga Ventos de Santa Tereza 10)	5	5,700	03/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 4-1.01	Cajuína A5 (Antiga Ventos de Santa Tereza 10)	6	5,700	03/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 4-1.01	Cajuína A5 (Antiga Ventos de Santa Tereza 10)	7	5,700	03/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 4-1.01	Cajuína A5 (Antiga Ventos de Santa Tereza 10)	8	5,700	03/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 4-1.01	Cajuína A5 (Antiga Ventos de Santa Tereza 10)	9	5,700	03/06/2023	11/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.04724 7-6.01	Cajuína A6 (Antiga Ventos de Santa Tereza 13)	1	5,700	20/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 7-6.01	Cajuína A6 (Antiga Ventos de Santa Tereza 13)	2	5,700	20/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 7-6.01	Cajuína A6 (Antiga Ventos de Santa Tereza 13)	3	5,700	20/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 7-6.01	Cajuína A6 (Antiga Ventos de Santa Tereza 13)	4	5,700	20/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 7-6.01	Cajuína A6 (Antiga Ventos de Santa Tereza 13)	5	5,700	20/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 7-6.01	Cajuína A6 (Antiga Ventos de Santa Tereza 13)	6	5,700	20/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 7-6.01	Cajuína A6 (Antiga Ventos de Santa Tereza 13)	7	5,700	20/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 7-6.01	Cajuína A6 (Antiga Ventos de Santa Tereza 13)	8	5,700	20/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04719 8-4.01	Cajuína A7 (Antiga Ventos de Santa Tereza 14)	1	5,700	24/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04719 8-4.01	Cajuína A7 (Antiga Ventos de Santa Tereza 14)	2	5,700	24/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04719 8-4.01	Cajuína A7 (Antiga Ventos de Santa Tereza 14)	3	5,700	24/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04719 8-4.01	Cajuína A7 (Antiga Ventos de Santa Tereza 14)	4	5,700	24/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04719 8-4.01	Cajuína A7 (Antiga Ventos de Santa Tereza 14)	5	5,700	24/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.04719 8-4.01	Cajuína A7 (Antiga Ventos de Santa Tereza 14)	6	5,700	24/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04719 8-4.01	Cajuína A7 (Antiga Ventos de Santa Tereza 14)	7	5,700	24/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04719 8-4.01	Cajuína A7 (Antiga Ventos de Santa Tereza 14)	8	5,700	24/07/2023	11/08/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 1-7.01	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	1	5,700	27/11/2023	30/10/2023	Antecipação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 1-7.01	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	2	5,700	27/11/2023	30/10/2023	Antecipação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 1-7.01	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	3	5,700	27/11/2023	30/10/2023	Antecipação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 1-7.01	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	4	5,700	27/11/2023	30/10/2023	Antecipação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 1-7.01	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	5	5,700	27/11/2023	30/10/2023	Antecipação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 1-7.01	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	6	5,700	27/11/2023	30/10/2023	Antecipação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 1-7.01	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	7	5,700	27/11/2023	30/10/2023	Antecipação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 1-7.01	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	8	5,700	27/11/2023	30/10/2023	Antecipação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 1-7.01	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	9	5,700	27/11/2023	30/10/2023	Antecipação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 1-7.01	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	10	5,700	27/11/2023	30/10/2023	Antecipação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.04724 1-7.01	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	11	5,700	27/11/2023	30/10/2023	Antecipação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 1-7.01	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	12	5,700	27/11/2023	30/10/2023	Antecipação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 8-7.01	Cajuína B12 (Antiga Ventos de Santa Tereza 04)	1	5,700	30/10/2023	30/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 8-7.01	Cajuína B12 (Antiga Ventos de Santa Tereza 04)	2	5,700	30/10/2023	30/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 8-7.01	Cajuína B12 (Antiga Ventos de Santa Tereza 04)	3	5,700	30/10/2023	30/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 8-7.01	Cajuína B12 (Antiga Ventos de Santa Tereza 04)	4	5,700	30/10/2023	30/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 8-7.01	Cajuína B12 (Antiga Ventos de Santa Tereza 04)	5	5,700	30/10/2023	30/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 8-7.01	Cajuína B12 (Antiga Ventos de Santa Tereza 04)	6	5,700	30/10/2023	30/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04723 8-7.01	Cajuína B12 (Antiga Ventos de Santa Tereza 04)	7	5,700	30/10/2023	30/10/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 2-1.01	Cajuína B14 (Antiga Ventos de São Ricardo 03)	1	5,700	25/09/2023	25/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 2-1.01	Cajuína B14 (Antiga Ventos de São Ricardo 03)	2	5,700	25/09/2023	25/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 2-1.01	Cajuína B14 (Antiga Ventos de São Ricardo 03)	3	5,700	25/09/2023	25/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 2-1.01	Cajuína B14 (Antiga Ventos de São Ricardo 03)	4	5,700	25/09/2023	25/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 2-1.01	Cajuína B14 (Antiga Ventos de São Ricardo 03)	5	5,700	25/09/2023	25/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 2-1.01	Cajuína B14 (Antiga Ventos de São Ricardo 03)	6	5,700	25/09/2023	25/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 2-1.01	Cajuína B14 (Antiga Ventos de São Ricardo 03)	7	5,700	25/09/2023	25/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 2-1.01	Cajuína B14 (Antiga Ventos de São Ricardo 03)	8	5,700	25/09/2023	25/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 2-1.01	Cajuína B14 (Antiga Ventos de São Ricardo 03)	9	5,700	25/09/2023	25/09/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 3-0.01	Cajuína B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	1	5,700	01/02/2024	24/01/2024	Antecipação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 3-0.01	Cajuína B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	2	5,700	01/02/2024	24/01/2024	Antecipação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.04917 3-0.01	Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	3	5,700	01/02/2024	24/01/2024	Antecipação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 3-0.01	Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	4	5,700	01/02/2024	24/01/2024	Antecipação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 3-0.01	Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	5	5,700	01/02/2024	24/01/2024	Antecipação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 3-0.01	Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	6	5,700	01/02/2024	24/01/2024	Antecipação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 3-0.01	Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	7	5,700	01/02/2024	24/01/2024	Antecipação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 2-5.01	Cajuína B16 (Antiga Ventos de Santa Tereza 08)	1	5,700	31/01/2024	03/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 2-5.01	Cajuína B16 (Antiga Ventos de Santa Tereza 08)	2	5,700	31/01/2024	03/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 2-5.01	Cajuína B16 (Antiga Ventos de Santa Tereza 08)	3	5,700	31/01/2024	03/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 6-8.01	Cajuína B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12)	1	5,700	28/06/2024	29/07/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 6-8.01	Cajuína B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12)	2	5,700	28/06/2024	29/07/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 6-8.01	Cajuína B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12)	3	5,700	28/06/2024	29/07/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04724 6-8.01	Cajuína B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12)	4	5,700	28/06/2024	29/07/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04918 0-2.01	Cajuína B9 (Antiga Ventos de São Ricardo 11)	1	5,700	15/08/2023	22/07/2023	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.RN.04918 0-2.01	Cajuína B9 (Antiga Ventos de São Ricardo 11)	2	5,700	15/08/2023	22/07/2023	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04918 0-2.01	Cajuína B9 (Antiga Ventos de São Ricardo 11)	3	5,700	15/08/2023	22/07/2023	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04918 0-2.01	Cajuína B9 (Antiga Ventos de São Ricardo 11)	4	5,700	15/08/2023	22/07/2023	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04918 0-2.01	Cajuína B9 (Antiga Ventos de São Ricardo 11)	5	5,700	15/08/2023	22/07/2023	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04918 0-2.01	Cajuína B9 (Antiga Ventos de São Ricardo 11)	6	5,700	20/10/2023	22/07/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 9-9.01	Cajuina B13 (Antiga Ventos de São Ricardo 10)	1	5,700	27/06/2024	13/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 9-9.01	Cajuina B13 (Antiga Ventos de São Ricardo 10)	2	5,700	27/06/2024	13/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 9-9.01	Cajuina B13 (Antiga Ventos de São Ricardo 10)	3	5,700	27/06/2024	13/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 9-9.01	Cajuina B13 (Antiga Ventos de São Ricardo 10)	4	5,700	27/06/2024	13/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 9-9.01	Cajuina B13 (Antiga Ventos de São Ricardo 10)	5	5,700	27/06/2024	13/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 9-9.01	Cajuina B13 (Antiga Ventos de São Ricardo 10)	6	5,700	27/06/2024	13/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 9-9.01	Cajuina B13 (Antiga Ventos de São Ricardo 10)	7	5,700	27/06/2024	13/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.04917 9-9.01	Cajuina B13 (Antiga Ventos de São Ricardo 10)	8	5,700	27/06/2024	13/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.04939 8-8.01	Ventos de Santa Luzia 01	1 a 10	42,000	26/04/2024	26/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04939 9-6.01	Ventos de Santa Luzia 02	1 a 10	42,000	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04941 6-0.01	Ventos de Santa Luzia 03	1 a 10	42,000	03/04/2024	03/04/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04941 7-8.01	Ventos de Santa Luzia 04	1 a 10	42,000	29/06/2024	29/04/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04941 8-6.01	Ventos de Santa Luzia 05	1 a 10	42,000	11/06/2024	11/06/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04941 9-4.01	Ventos de Santa Luzia 06	1 a 10	42,000	29/06/2024	29/06/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04942 0-8.01	Ventos de Santa Luzia 07	1 a 10	42,000	29/06/2024	29/06/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04942 1-6.01	Ventos de Santa Luzia 08	1 a 10	42,000	29/06/2024	29/06/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04942 2-4.01	Ventos de Santa Luzia 09	1 a 10	42,000	29/06/2024	29/06/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.04942 3-2.01	Ventos de Santa Luzia 10	1 a 10	42,000	29/06/2024	29/06/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038126 8.01	Ventos de São Zacarias 01	1 a 8	49,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	15/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038127 6.01	Ventos de São Zacarias 02	1 a 8	49,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	15/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038128 4.01	Ventos de São Zacarias 03	1 a 8	49,600	02/06/2024	02/06/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038129 2.01	Ventos de São Zacarias 04	1 a 8	49,600	28/07/2024	28/08/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038130 6.01	Ventos de São Zacarias 05	1 a 8	49,600	28/05/2024	28/05/2024	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038131 4.01	Ventos de São Zacarias 06	1 a 8	49,600	28/07/2024	15/05/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038132 2.01	Ventos de São Zacarias 07	1 a 8	49,600	22/08/2024	28/08/2024	Postergação em dias: 6. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038133 0.01	Ventos de São Zacarias 08	1 a 8	49,600	24/08/2024	28/08/2024	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.PE.03813 4-9.01	Ventos de São Zacarias 09	1 a 8	49,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	15/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03480 9-0.01	Ventos de São Vitor 01	1	6,200	31/12/2023	28/11/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03480 9-0.01	Ventos de São Vitor 01	2	6,200	31/12/2023	28/11/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03480 9-0.01	Ventos de São Vitor 01	3	6,200	28/11/2023	28/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03480 9-0.01	Ventos de São Vitor 01	4	6,200	31/12/2023	28/11/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03480 9-0.01	Ventos de São Vitor 01	5	6,200	31/12/2023	28/11/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03481 1-2.01	Ventos de São Vitor 02	1	6,200	24/06/2023	30/10/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03481 1-2.01	Ventos de São Vitor 02	2	6,200	24/06/2023	30/10/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03481 1-2.01	Ventos de São Vitor 02	3	6,200	24/06/2023	30/10/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03481 1-2.01	Ventos de São Vitor 02	4	6,200	24/06/2023	30/10/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03481 1-2.01	Ventos de São Vitor 02	5	6,200	24/06/2023	30/10/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03465 5-1.01	Ventos de São Vitor 03	1	6,200	22/12/2023	22/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03465 5-1.01	Ventos de São Vitor 03	2	6,200	29/12/2023	29/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03465 5-1.01	Ventos de São Vitor 03	3	6,200	29/12/2023	29/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03465 5-1.01	Ventos de São Vitor 03	4	6,200	29/12/2023	29/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03465 5-1.01	Ventos de São Vitor 03	5	6,200	22/12/2023	22/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.03465 6-0.01	Ventos de São Vitor 04	1	6,200	19/07/2023	10/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03465 6-0.01	Ventos de São Vitor 04	2	6,200	19/07/2023	10/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03465 6-0.01	Ventos de São Vitor 04	3	6,200	19/07/2023	10/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03465 6-0.01	Ventos de São Vitor 04	4	6,200	19/07/2023	10/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03465 6-0.01	Ventos de São Vitor 04	5	6,200	19/07/2023	10/09/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03482 9-5.01	Ventos de São Vitor 05	1	6,200	09/07/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03482 9-5.01	Ventos de São Vitor 05	2	6,200	09/07/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03482 9-5.01	Ventos de São Vitor 05	3	6,200	09/07/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03482 9-5.01	Ventos de São Vitor 05	4	6,200	09/07/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03482 9-5.01	Ventos de São Vitor 05	5	6,200	09/07/2023	15/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03483 0-9.01	Ventos de São Vitor 06	1	6,200	29/06/2023	01/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03483 0-9.01	Ventos de São Vitor 06	2	6,200	29/06/2023	01/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03483 0-9.01	Ventos de São Vitor 06	3	6,200	29/06/2023	01/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.03483 0-9.01	Ventos de São Vitor 06	4	6,200	29/06/2023	01/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03483 0-9.01	Ventos de São Vitor 06	5	6,200	29/06/2023	01/10/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03483 8-4.01	Ventos de São Vitor 07	1	6,200	01/02/2024	05/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03483 8-4.01	Ventos de São Vitor 07	2	6,200	01/02/2024	05/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03483 8-4.01	Ventos de São Vitor 07	3	6,200	01/02/2024	05/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03483 8-4.01	Ventos de São Vitor 07	4	6,200	01/02/2024	05/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03483 8-4.01	Ventos de São Vitor 07	5	6,200	01/02/2024	05/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03483 8-4.01	Ventos de São Vitor 07	6	6,200	01/02/2024	05/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03483 8-4.01	Ventos de São Vitor 07	7	6,200	01/02/2024	05/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03484 8-1.01	Ventos de São Vitor 08	1	6,200	27/11/2023	27/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03484 8-1.01	Ventos de São Vitor 08	2	6,200	27/11/2023	27/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03484 8-1.01	Ventos de São Vitor 08	3	6,200	27/11/2023	27/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03484 8-1.01	Ventos de São Vitor 08	4	6,200	27/11/2023	27/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03484 8-1.01	Ventos de São Vitor 08	5	6,200	27/11/2023	27/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03484 9-0.01	Ventos de São Vitor 09	1	6,200	13/11/2023	13/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03484 9-0.01	Ventos de São Vitor 09	2	6,200	13/11/2023	13/11/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

EOL	EOL.CV.BA.03485 0-3.01	Ventos de São Vitor 13	4	6,200	22/12/2023	22/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03485 0-3.01	Ventos de São Vitor 13	5	6,200	22/12/2023	22/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03466 0-8.01	Ventos de São Vitor 14	1	6,200	22/12/2023	22/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03466 0-8.01	Ventos de São Vitor 14	2	6,200	22/12/2023	22/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03466 0-8.01	Ventos de São Vitor 14	3	6,200	22/12/2023	22/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03466 0-8.01	Ventos de São Vitor 14	4	6,200	22/12/2023	22/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03466 0-8.01	Ventos de São Vitor 14	5	6,200	22/12/2023	22/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03466 0-8.01	Ventos de São Vitor 14	6	6,200	22/12/2023	22/12/2023	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.03721 0-2.01	Casa Nova B	1 a 18	27,000	20/03/2025	20/03/2025	Data mantida conforme informado pela ANEEL.	-
EOL	EOL.CV.PB.04061 5-5.1	Serra do Seridó X	-	38,500	08/08/2024	05/09/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.05157 4-4.1	Serra do Seridó XVI	-	49,500	04/08/2024	19/06/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.05157 5-2.1	Serra do Seridó XVII	-	38,500	08/08/2024	04/09/2024	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum