



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação  |
| T2016-062    | SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV   | CHESF   | 28/09/2018             | 03/03/2023         | 03/03/2023             | Empreendimento concluído em 03/03/2023. TLD emitido em 03/03/2023.                                 |
| T2017-031    | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2.                                      | ESTE  | 09/02/2022             | 03/03/2023         | 03/03/2023             | Empreendimento concluído em 03/03/2023. TLD emitido em 10/03/2023.                                 |
| T2019-074    | Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III                          | CHESF   | 07/03/2023             | 09/03/2023         | 09/03/2023             | Empreendimento concluído em 09/03/2023. TLP emitido.   |
| T2017-036    | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3 | IE ITAUNAS  | 09/02/2022             | 10/03/2023         | 10/03/2023             | Empreendimento concluído em 10/03/2023. TLP emitido.   |
| T2019-048-B  | SE Osório 3, LT 230kV Osório 3 - Gravataí C1, Secc L. Barros - Osório 2                             | CPFL SUL II   | 22/03/2023             | 11/03/2023         | 11/03/2023             | Empreendimento concluído em 11/03/2023. TLP emitido.   |
| T2021-033    | SE Luziânia - novo banco de reatores de barra 500kV   | SMTE  | 00/01/1900             | 13/03/2023         | 13/03/2023             | Empreendimento concluído em 13/03/2023. TLD emitido em 20/03/2023.                                 |
| T2019-015    | SE GOVERNADOR VALADARES 2 - SUBSTITUIÇÃO DE 5 TRANSFORMADORES E ADEQUAÇÕES                          | CEMIG-GT  | 05/02/2024             | 15/03/2023         | 15/03/2023             | Empreendimento concluído em 15/03/2023. TLP emitido em 13/03/2023.                                 |
| T2021-030    | SE Parecis - segundo reator de barra 230kV  | EBTE  | 17/05/2023             | 15/03/2023         | 15/03/2023             | Empreendimento concluído em 15/03/2023. TLP emitido em 16/03/2023.                                 |
| T2019-044-F  | SE 230 kV Livramento 3 - Compensação Síncrona   | EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS  | 22/03/2024             | 16/03/2023         | 16/03/2023             | Empreendimento concluído em 16/03/2023. TLP emitido.   |
| T2021-045    | SE Integradora Sossego - instalação do 1º reator de barra 500kV (3+1)x45,33 Mvar                    | ENERGISA PARÁ   | 08/06/2023             | 20/03/2023         | 20/03/2023             | Empreendimento concluído em 20/03/2023. TLP emitido em 21/03/2023.                                 |
| T2021-035    | SE Trindade - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 50Mvar                               | GOYAZ   | 27/05/2023             | 26/05/2023         | 02/04/2023             | Empreendimento concluído em 02/04/2023. TLP emitido.   |
| T2017-085    | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açú e SE 230/138 kV Tomé Açú   | ETEPA   | 11/08/2021             | 22/08/2023         | 04/04/2023             | Empreendimento concluído em 04/04/2023. TLP emitido.   |
| T2019-062    | LT Funil - Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV (nova configuração)            | AFLUENTE T  | 22/02/2022             | 19/04/2023         | 06/04/2023             | Empreendimento concluído em 06/04/2023. TLD emitido.   |
| T2016-075-A  | LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2                               | MANTIQUEIRA   | 04/03/2021             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2017-063-A  | SE Guaira 525 kV e LT 525 kV Guaira - Foz do Iguaçu - CD  | IE IVAÍ   | 11/08/2022             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-012-C  | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA; | GRALHA AZUL   | 09/03/2023             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-024    | SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV  | FURNAS  | 06/02/2021             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |

| Data reunião |  | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento   | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação  |
| T2018-056-A  | LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba CD e SE 230/138 kV Jaíba   | SOLARIS   | 21/09/2022             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-062B   | SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV (Alimentadores)  | LYON II   | 21/09/2021             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-071    | SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA e Seccionamento da LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2    | BRE 2   | 21/03/2023             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-075    | SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde                | RIO CLARO 2   | 21/09/2022             | 20/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2018-089B   | SE 345/230 kV Pirineus (novo pátio de 345 kV seccionamento da LT 345 kV)                         | GOYAZ   | 21/03/2023             | 12/05/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2019-040-A  | SE 500/230 kV Oriximiná (Novo pátio 230 kV), LT 230 kV Oriximiná – Juruti e SE 230/138 kV Juruti | PARINTINS   | 22/03/2024             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2019-048-A  | SE Porto Alegre 1 e LTs 230kV Porto Alegre 12 - 1 - 8  | CPFL SUL II   | 22/03/2023             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2020-003    | SE Padre Fialho: 2º Banco de Transformadores 1? 345/138 kV – 3x50 MVA                            | MONTECLAROS   | 15/04/2023             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2020-024    | Seccionamento da LT 230kV Londrina ESUL-Maringá na SE Sarandi                                    | CGT   | 08/05/2023             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2020-030    | LT Cascavel Oeste - Guaíra: alteração da tensão operativa de 230kV para 500kV.                   | CGT   | 08/05/2023             | 23/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2020-041    | SE Boa Esperança (Melhorias)-Substituição de reatores monofásicos                                | CHESF   | 03/03/2023             | 30/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2020-073    | SE Ourolandia II- 2º reator de barra 500kV,3x33,3MVA.  | Macedo  | 17/05/2023             | 17/05/2023         | 17/05/2023             |  |
| T2021-014    | SE Tomba: Substituição do transformador TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)                       | AFLUENTE  | 07/05/2023             | 09/05/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2021-023    | SE Pres. Dutra-Substituição dos reatores 500 kV RTR1, 50 Mvar, e RTR1, 33,3Mvar (Melhoria)       | ELETRONORTE   | 07/05/2023             | 07/05/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2021-034    | SE Nova Porto Primavera - instalação do primeiro banco de reatores de barra 500kV                | PPTTE   | 17/05/2023             | 17/05/2023         | 17/05/2023             |  |
| T2021-039    | SE Itajubá - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar                             | CEMIG-GT  | 14/05/2023             | 11/05/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2021-097    | SE Siderópolis - Substituição dos transformadores 1 e 3 230/69kV                                 | CEEE-T  | 25/11/2024             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2022-088    | Melhoria na US. L. Gonzaga - substituição do reator shunt RT2, 500 kV, 3x50 Mvar                 | CHESF   | 30/03/2023             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |

| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação  |
| T2022-089    | Melhoria na US. L. Gonzaga - substituição do reator shunt reserva RTR1, 500 kV, 50 Mvar           | CHESF   | 28/02/2023             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
|              | LT 500 kV FORTALEZA II – PECÉM II   | CHESF   | 13/12/2016             | 19/04/2023         | 17/05/2023             | Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente. |
| T2023-021    | Melhoria na SE Lafaiete 1: Substituição do autotransformador T3 345/138-13,8 kV – 150/150/30 MVA  | CEMIG-GT  | 21/04/2023             |                    | 17/05/2023             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.   |
| T2023-023    | Melhoria na SE Jaguará: Substituição do transformador T12 500/345 kV (400 MVA).                   | CEMIG-GT  | 21/04/2023             |                    | 17/05/2023             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.   |
| T2016-075-F  | SE Braúnas 230/138 kV   | MANTIQUEIRA   | 04/03/2021             | 18/05/2023         | 18/05/2023             |  |
| T2021-027    | SE Bom Despacho 3 - instalação de banco de reatores de barra 500 kV                               | CEMIG-GT  | 24/05/2023             | 18/05/2023         | 18/05/2023             |  |
| T2016-075-K  | SE Varginha 4 345/138 kV  | MANTIQUEIRA   | 04/03/2021             | 20/05/2023         | 20/05/2023             |  |
| T2021-032    | SE Araraquara 2 - instalação do primeiro reator de barra 500kV                                    | ARARAQUARA  | 27/05/2023             | 27/05/2023         | 27/05/2023             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.   |
| T2019-050-A  | LT 525kV Gravataí - Capivari do Sul C1  | PAMPA   | 22/03/2023             | 19/04/2023         | 29/05/2023             | Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.            |
| T2019-040-B  | SE 230/138 kV Parintins e LT 230 kV Juruti - Parintins - C1 e C2                                  | PARINTINS   | 22/03/2024             | 29/05/2023         | 30/05/2023             | Data ajustada conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.                    |
| T2019-086    | Recapitação da LT 230 kV Pilarzinho - Santa Monica C1   | COPEL   | 30/01/2023             | 30/05/2023         | 30/05/2023             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.   |
| T2020-049    | SE Cural Novo do Piauí II: 3º transformador 500/230-13,8kV, 3x200MVA.                             | SIMÕES  | 19/12/2022             | 17/05/2023         | 30/05/2023             | Data ajustada conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.                    |
| T2016-086    | SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV. | CEMIG-GT  | 08/10/2021             | 31/05/2023         | 31/05/2023             |  |
| T2017-080    | SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2              | CEMIG-GT  | 28/02/2022             | 31/05/2023         | 31/05/2023             |  |
| T2014-088    | SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões.   | TESB  | 25/11/2016             | 01/06/2023         | 01/06/2023             |  |
| T2020-047-A  | Pátio novo, em 345 kV, da SE Nova Ponte   | IE MINAS GERAIS   | 20/03/2025             | 30/05/2023         | 01/06/2023             | Data ajustada conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.                    |
| T2020-056    | Instalação do 2º Transformador TR6 440/138 kV (3 + 1) x 100 MVA                                   | CTEEP   | 05/06/2023             | 05/06/2023         | 05/06/2023             |  |

| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |   |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação   |
| T2019-075    | Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II                       | CHESF   | 07/03/2023             | 19/04/2023         | 07/06/2023             | Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2021-049    | Recondutoramento de 0,07 km da LT 230 kV Anhanguera - Bandeirantes C1 e C2,                     | CELG G&T  | 09/06/2023             | 09/06/2023         | 09/06/2023             |   |
| T2020-037A   | SE 230/69 kV Feijó e LT 230 kV Rio Branco I – Feijó.  | ACRE  | 20/03/2025             | 15/06/2023         | 12/06/2023             | Data ajustada conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.           |
| T2019-004    | SE Itumbiara - Instalar dois novos disjuntores nos vãos do TR 53 e da LT para Marimbondo        | FURNAS  | 27/06/2023             | 10/07/2023         | 14/06/2023             | Data antecipada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.   |
| T2020-074    | Instalação do 3º Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA na SE Sarandi                 | COPEL-TRANS   | 21/06/2023             | 21/06/2023         | 21/06/2023             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2017-068    | SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV   | FURNAS  | 22/06/2020             | 22/06/2023         | 22/06/2023             |   |
| T2019-050-C  | SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul  | PAMPA   | 22/03/2023             | 19/04/2023         | 28/06/2023             | Data postergada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2018-063    | LT 500kV Tucuruí - Marituba C1  | MARITUBA  | 21/03/2023             | 31/05/2023         | 05/07/2023             | Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.   |
| T2021-062    | SE Várzea da Palma 1 - instalação do segundo TR 138/13,8 kV - 15 MVA                            | CEMIG-GT  | 09/07/2023             | 06/07/2023         | 06/07/2023             |   |
| T2019-067    | 3º BANCO DE AUTORANSFORMADOR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA e conexões, na SE Messias.              | CHESF   | 07/03/2023             | 07/07/2023         | 07/07/2023             |   |
| T2022-057    | Transformador Reserva 500/230 kV - 200 MVA na Subestação Curral Novo do Piauí II                | SIMÕES  | 29/07/2023             | 07/07/2023         | 07/07/2023             |   |
| T2020-047-C  | SE 345/138 kV Uberlândia 10 e LT 345 kV Nova Ponte – Uberlândia 10                              | IE MINAS GERAIS   | 20/03/2025             | 30/05/2023         | 12/07/2023             | Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.   |
| T2019-005    | SE Itumbiara - Instalação dos módulos de conexão 345 e 230 kV para o 4º TR 345/230 kV – 225 MVA | FURNAS  | 27/08/2023             | 14/07/2023         | 14/07/2023             |   |
| T2019-065    | SE Barreiro 1: Adequação da entrada de linha para a SE Pimenta (345KV - BDDD.)                  | FURNAS  | 13/02/2023             | 14/07/2023         | 14/07/2023             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-004    | Recapacitação LT 230 kV Blumenau - Joinville  | CGT   | 04/08/2023             | 15/07/2023         | 15/07/2023             |   |
| T2022-092-A  | LT 230 kV Barreiras - Barreiras II C3   | RIALMA IV   | 30/09/2025             | 26/09/2023         | 19/07/2023             | Data antecipada 2 meses conforme análise do DMSE.   |
| T2022-092-B  | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Grande II C1  | RIALMA IV   | 30/09/2025             | 26/09/2023         | 19/07/2023             | Data antecipada 2 meses conforme análise do DMSE.   |
| T2019-047-D  | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3 C1   | SANT'ANA  | 22/03/2023             | 22/07/2023         | 22/07/2023             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |

| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |   |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação   |
| T2019-047-F  | Adequação do arranjo da SE Cerro Chato  | SANT'ANA  | 22/03/2023             | 22/07/2023         | 22/07/2023             |   |
| T2019-021    | Melhorias Furnas - SE Adrianópolis - Substituição Reator, AT53, AT1B, AT2A e AT2B           | FURNAS  | 25/07/2023             | 25/07/2023         | 25/07/2023             |   |
| T2021-082    | Melhoria na SE Ipatinga 1 - Substituição do transformador TR4                               | CEMIG-GT  | 03/05/2024             | 03/08/2023         | 03/08/2023             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2019-017    | SE ITABIRA 2 - TRANSPORTE DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA     | CEMIG-GT  | 05/08/2023             | 05/08/2023         | 05/08/2023             |   |
| T2018-059    | SE Conselheiro Lafaiete 1 - Instalação de 2 conexões de transformador de 345 kV             | CEMIG-GT  | 10/03/2022             | 04/06/2023         | 06/08/2023             | Data postergada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2020-011    | SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF1 230/69 kV 3x50 MVA (Melhoria)     | ELETRONORTE   | 07/08/2023             | 07/08/2023         | 07/08/2023             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2020-017    | SE Vila do Conde-Substituição de bancos de reatores 500 kV, (3+1)x55 MVA (Melhoria)         | ELETRONORTE   | 07/08/2023             | 07/08/2023         | 07/08/2023             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2021-020    | SE Marabá-Substituição dos reator 500kV RT3,3x45,33Mvar. (Melhoria)                         | ELETRONORTE   | 07/08/2023             | 07/08/2023         | 07/08/2023             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2021-025    | SE P.DUTRA-Substituição de um Banco de Reatores RT7 500 kV - 136 Mvar. (Melhoria)           | ELETRONORTE   | 07/08/2023             | 07/08/2023         | 07/08/2023             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2018-004-A  | Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita                        | CEMIG-GT  | 09/06/2021             | 13/08/2023         | 13/08/2023             |   |
| T2019-084    | Recapitação da LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1.                               | COPEL-GT  | 26/08/2023             | 26/08/2023         | 26/08/2023             |   |
| T2016-088    | SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.   | CHESF   | 09/12/2019             | 31/08/2023         | 31/08/2023             |   |
| T2018-058    | SE Conselheiro Lafaiete 1 - instalação de um autotransformador reserva 345/138 kV - 150 MVA | CEMIG-GT  | 10/05/2022             | 31/08/2023         | 31/08/2023             |   |
| T2019-073    | Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II.                                      | CHESF   | 07/03/2023             | 07/09/2023         | 07/09/2023             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-022    | SE Rondonópolis-Substituição do BC1 230 kV, 30 MVA. (Melhoria)                              | ELETRONORTE   | 07/09/2023             | 07/09/2023         | 07/09/2023             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2020-047-D  | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 e seccionamento em 345 kV.                            | IE MINAS GERAIS   | 20/03/2025             | 30/05/2023         | 10/09/2023             | Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2020-038    | LT 230 kV Messias - Rio Largo II C4   | RIO LARGO   | 20/09/2023             | 20/09/2023         | 20/09/2023             |   |
| T2018-069-A  | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs      | DUNAS   | 21/09/2023             | 21/09/2023         | 21/09/2023             |   |

| Data reunião |  | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |   |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET        | Nome do Empreendimento   | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação   |
| T2018-069-D  | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açú III    | DUNAS   | 21/09/2023             | 21/09/2023         | 21/09/2023             |   |
| T2018-069-C  | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba | DUNAS   | 21/09/2023             | 21/09/2023         | 26/09/2023             | Data ajustada conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.           |
| T2019-078    | SE Emborcação - instalação de reator reserva   | CEMIG-GT  | 05/10/2023             | 28/09/2023         | 28/09/2023             |   |
| T2019-030    | SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões            | CHESF   | 03/09/2019             | 30/09/2023         | 30/09/2023             |   |
| T2017-022    | SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar                             | ECB ME  | 09/02/2022             | 30/06/2023         | 01/10/2023             | Data postergada 3 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2020-009    | SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria)              | Eletronorte   | 07/11/2024             | 07/10/2023         | 07/10/2023             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-018    | SE Imperatriz-Substituição do reator RT3 500 kV, 3x33,3 MVar, e RTR4 500 kV, 33,3 MVar (Melhoria)    | ELETRONORTE   | 07/10/2023             | 07/10/2023         | 07/10/2023             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2020-047-B  | SE 345/138 kV Araxá 3 e LT 345 kV Nova Ponte – Araxá 3   | IE MINAS GERAIS   | 20/03/2025             | 30/05/2023         | 10/10/2023             | Data postergada 4 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2014-061    | Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento       | TDG   | 24/05/2016             | 15/10/2023         | 15/10/2023             |   |
| T2021-003    | Recapitação LT 230kV Joinville-Joinville Norte   | CGT   | 04/02/2023             | 19/04/2023         | 15/10/2023             | Data postergada 6 meses, conforme os estudos do ONS.                                      |
| T2019-068    | SE Eunápolis - instalação do primeiro banco de capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 MVar   | CHESF   | 07/03/2023             | 25/10/2023         | 25/10/2023             |   |
| T2021-060-M  | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 2                                     | MEZ 5   | 31/03/2026             | 30/10/2023         | 30/10/2023             |   |
| T2016-087    | SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.              | CHESF   | 09/12/2020             | 31/10/2023         | 31/10/2023             |   |
| T2021-073    | Melhoria na SE Xingu - substituição do transformador 500/230/13,8 kV                                 | EQTLT08   | 10/11/2023             | 09/11/2023         | 09/11/2023             |   |
| T2021-041    | SE Tubarão Sul - Instalação do 2º transformador 230/138-13,8 kV, 150 MVA.                            | LITORAL SUL   | 14/11/2023             | 14/11/2023         | 14/11/2023             |   |
| T2022-053    | Revitalização da SE Ibiúna - revitalização da fase C (7197231)                                       | FURNAS  | 18/11/2023             | 16/11/2023         | 16/11/2023             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2022-054    | SE IBIUNA: Revitalização da Unidade atualmente na Reserva (7197232)                                  | FURNAS  | 18/11/2023             | 19/11/2023         | 19/11/2023             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |

| Data reunião |  | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |   |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET        | Nome do Empreendimento   | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação   |
| T2019-044-B  | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3 C3  | EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS  | 22/03/2024             | 20/06/2023         | 21/11/2023             | Data postergada 5 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.             |
| T2021-080    | Instalação do 1º reator de barra 230kV na SE Anastácio   | CGT   | 25/11/2023             | 25/11/2023         | 25/11/2023             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-058-A  | SE Silvânia e LT Silvânia - Trindade C1  | SILVÂNIA  | 31/03/2025             | 30/11/2023         | 30/11/2023             |   |
| T2021-002    | Recapacitação LT 230kV Blumenau - Joinville Norte  | CGT   | 04/02/2024             | 04/12/2023         | 04/12/2023             |   |
| T2011-170-A  | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8  | TESB  | 27/07/2013             | 30/11/2023         | 06/12/2023             | Data postergada para o mês seguinte conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2021-060-J  | Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 10 – Porto Alegre 4 C1  | MEZ 5   | 31/03/2026             | 08/12/2023         | 08/12/2023             |   |
| T2019-050-B  | LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1   | PAMPA   | 22/03/2023             | 30/09/2023         | 25/12/2023             | Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.             |
| T2016-048    | LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.      | CHESF   | 26/03/2019             | 30/12/2023         | 30/12/2023             |   |
| T2019-029    | SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões.       | CHESF   | 07/11/2021             | 02/01/2024         | 02/01/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2020-050    | SE Olindina  | NOVA OLINDINA / MEZ 2   | 20/03/2023             | 31/10/2023         | 05/01/2024             | Data postergada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.             |
| T2021-016    | SE Imperatriz-Substituição do reator RT1 500 kV, 3x50 MVar, e RTR5 500 kV, 50 MVar (Melhoria)        | ELETRONORTE   | 07/01/2024             | 07/01/2024         | 07/01/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.  |
| T2019-044-C  | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria C2  | EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS  | 22/03/2024             | 09/10/2023         | 10/01/2024             | Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.             |
| T2020-022    | SE Miranda II - Instalação do TR3 230/69 kV, 100MVA  | ELETRONORTE   | 10/01/2024             | 10/01/2024         | 10/01/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.  |
| T2018-060    | SE Juiz de Fora 1-Substituição ATR 345/138-3x150MVA por ATR (6+1R)x125MVA e instalação de BC 50 Mvar | CEMIG-GT  | 10/02/2023             | 11/12/2023         | 13/01/2024             | Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.               |
| T2021-038    | SE Lorena - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar                                  | IE ITAPURA  | 17/05/2023             | 17/01/2024         | 17/01/2024             |   |
| T2020-063    | Instalação do 2º ATF 500/138-13,8 kV, 3 x 300 MVA, na SE Zona Oeste                                  | FURNAS  | 19/08/2023             | 24/01/2024         | 24/01/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2018-069-B  | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba                       | DUNAS   | 21/09/2023             | 21/09/2023         | 26/01/2024             | Data postergada 4 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.             |
| T2021-001    | Seccionamento da LT 440kV Araraquara - Mogi Mirim III / SE Araras                                    | CTEEP   | 19/08/2023             | 30/01/2024         | 30/01/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2022-031    | SE Pirineus - 3º ATR 230/138 kV 3x75 MVA   | CELG G&T  | 07/09/2024             | 30/01/2024         | 30/01/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |

| Data reunião |  | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento   | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação  |
| T2021-047    | SE Baguaçu - instalação do 1ª reator de barra 440kV (3+1) x 33,3 Mvar                | IE AGUAPEÍ  | 24/05/2023             | 31/01/2024         | 31/01/2024             |  |
| T2019-090    | Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II              | CHESF   | 04/05/2023             | 03/02/2024         | 03/02/2024             |  |
| T2019-034-D  | SE 230/138 kV Indaial, LT 230 kV Rio do Sul - Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2           | EKTT 11 /VALE DO ITAJAÍ   | 22/03/2024             | 31/12/2023         | 09/02/2024             | Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.    |
| T2021-031    | SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV                                  | ELETRONORTE   | 22/02/2024             | 09/02/2024         | 09/02/2024             |  |
| T2021-066    | SE Mauá III - instalação do 5º transformador 230/138 kV                              | ENERGISA-AM   | 16/02/2024             | 16/02/2024         | 16/02/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.   |
| T2021-070    | SE Ouroândia II - instalação do 3º transformador 500/230 kV - 3x300 MVA              | Macedo  | 25/02/2024             | 25/02/2024         | 25/02/2024             |  |
| T2021-029    | SE Mogi Mirim III - instalação do primeiro banco de reator de barra 440kV            | CTEEP   | 17/05/2023             | 28/02/2024         | 28/02/2024             |  |
| T2019-031    | SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões.        | CHESF   | 08/07/2021             | 29/02/2024         | 29/02/2024             |  |
| T2019-032    | SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões       | CHESF   | 08/07/2021             | 29/02/2024         | 29/02/2024             |  |
| T2019-072    | Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA na SE Sobral III       | CHESF   | 07/11/2021             | 29/02/2024         | 29/02/2024             |  |
| T2021-072    | Seccionamento da LT 138kV Rondonópolis-Couto Magalhães na SE Petrovina               | ELETRONORTE   | 29/02/2024             | 29/02/2024         | 29/02/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.   |
| T2021-075    | SE Poços de Caldas - substituição do transformador 500/345 kV                        | FURNAS  | 08/03/2024             | 08/03/2024         | 08/03/2024             |  |
| T2021-007    | Melhoria-SE S. J. do Piauí-Substituição do reator monofásico reserva 500kV,33,3Mvar. | CHESF   | 09/03/2024             | 09/03/2024         | 09/03/2024             |  |
| T2019-042    | LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD  | EKTT 4 / ITABAPOANA   | 22/03/2024             | 22/03/2024         | 10/03/2024             | Data ajustada conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.            |
| T2021-043    | SE Juazeiro III - instalação do 2º reator de barra 500kV - 3x60MVar                  | ODOYÁ   | 31/05/2023             | 30/05/2023         | 10/03/2024             | Data postergada 6 meses, conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2022-075    | SE Onça Puma- Adequações aos Procedimentos de Rede.                                  | ONTE  | 28/05/2023             | 18/03/2024         | 18/03/2024             |  |
| T2019-044-D  | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2   | EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS  | 22/03/2024             | 22/03/2024         | 22/03/2024             | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.             |
| T2021-054    | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4  | MEZ 6   | 30/09/2025             | 30/12/2024         | 29/03/2024             | Data antecipada 9 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.  |



| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação  |
| T2021-083-A  | SE 230/69 kV Tucumã   | EDP NORTE   | 30/09/2026             | 30/09/2026         | 29/03/2024             | Data antecipada 30 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2021-083-B  | LT 230 kV Abunã – Rio Branco I C3   | EDP NORTE   | 30/09/2026             | 30/09/2026         | 29/03/2024             | Data antecipada 30 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2020-069-C  | SE Camaçari II (novo pátio 69kV)  | MEZ 1   | 20/03/2025             | 31/12/2023         | 30/03/2024             | Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.  |
| T2021-106    | Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC1, 230 kV, 125 MVar / Substituição do banco de capacitores BC1, 230 kV, 125 MVar por outro de 125 MVar | CGT   | 25/11/2024             | 30/03/2024         | 30/03/2024             |  |
| T2021-107    | Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC2, 230 kV, 125 MVar  | CGT   | 25/11/2024             | 30/03/2024         | 30/03/2024             |  |
| T2020-058-A  | SE Crato II   | DOM PEDRO II  | 20/03/2024             | 31/01/2024         | 31/03/2024             | Data postergada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.  |
| T2021-021    | SE Marabá -Substituição dos reatores 500kV RTR2, 45,33Mvar, e RT2,3x45,33Mvar. (Melhoria)   | ELETRONORTE   | 07/04/2024             | 07/04/2024         | 07/04/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                               |
| T2021-078    | SE Bandeirantes - instalação de fase reserva para o AT05  | FURNAS  | 07/04/2024             | 07/04/2024         | 07/04/2024             |  |
| T2021-079    | SE Rio Verde - instalação de um banco de capacitores de 80 Mvar, 138 kV.  | FURNAS  | 08/10/2023             | 08/04/2024         | 08/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.   |
| T2021-051    | SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV.  | ELETRONORTE   | 22/06/2024             | 09/04/2024         | 09/04/2024             |  |
| T2021-065    | SE Poções II - Instalação do 3º transformador 230/138 kV, 100 MVA.  | CHESF   | 13/04/2024             | 13/04/2024         | 13/04/2024             |  |
| T2021-074    | SE Cidade Industrial de Curitiba- Instalação do 3º Transformador 230/13,8 kV - 50 MVA.  | COPEL-TRANS   | 13/04/2024             | 13/04/2024         | 13/04/2024             |  |
| T2021-060-A  | SE 230/69 kV Charqueadas 3  | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.   |
| T2021-060-B  | LT 230 kV Guaíba 3 – Charqueadas 3 C1;  | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.   |
| T2021-060-C  | Seccionamento da LT 230 kV Santa Cruz – Charqueadas   | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.   |
| T2021-060-D  | Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial – Charqueadas  | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.   |
| T2021-060-E  | LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1  | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.   |
| T2021-060-F  | LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1   | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             |  |
| T2021-060-G  | LT 230kV Guaíba 3 – Pólo Petroquímico C1  | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.   |

| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |   |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação   |
| T2021-060-H  | SE 525 kV Guaíba 3 - 1 Compensador Estático   | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-060-I  | Remanejamento da LT 230 kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 4 C1                                     | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-060-K  | Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 4 – Porto Alegre 9 C1                                      | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-060-L  | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 1                                  | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-060-N  | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 3                                  | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-060-O  | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 4                                  | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-060-P  | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 5                                  | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-060-Q  | SE Porto Alegre 4 - Módulo de IB em 230kV   | MEZ 5   | 31/03/2026             | 15/04/2024         | 15/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2022-072    | SE Xavantes - substituição do ATR2 e ATR3 230/138 kV  | CELG G&T  | 18/04/2024             | 18/04/2024         | 18/04/2024             |   |
| T2022-071    | Reforço na SE Tiangua II - instalação do reator de linha reserva 500 kV, 50 Mvar                  | STN   | 19/04/2024             | 19/04/2024         | 19/04/2024             |   |
| T2022-096    | SE Medeiros Neto II - Instalação do 2º ATF 500/230 kV (3 x 100 MVA)                               | EKTT 7- Morro do Chapéu   | 19/01/2025             | 19/04/2024         | 19/04/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2019-080    | SE Guaira-Substituição do transformador TRA 230/138kV e instalação do 3º transformador 230/138kV. | COPEL-GT  | 24/04/2024             | 24/04/2024         | 24/04/2024             |   |
| T2021-063    | Seccionamento da LT 230 kV Itabira 2-Sabará 3 C1 na SE Itabira 5                                  | CEMIG-GT  | 31/05/2024             | 24/04/2024         | 24/04/2024             |   |
| T2019-041    | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2                   | EKTT 3 / GUANABARA  | 22/03/2024             | 02/06/2024         | 25/04/2024             | Data antecipada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.   |
| T2018-016    | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2   | LINHA VERDE / SITE  | 09/03/2023             | 04/01/2024         | 26/04/2024             | Data postergada 4 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2021-081    | SE João Pessoa II - Instalação do 2º banco de transformadores 500/230 kV,3x150MVA.                | BORBOREMA   | 27/04/2024             | 27/04/2024         | 27/04/2024             |   |
| T2020-069-A  | LT 500kV Sapeaçu - Camaçari IV C1   | MEZ 1   | 20/03/2025             | 20/05/2024         | 28/04/2024             | Data antecipada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.   |

Data reunião 19/04/2023 ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023

| SIGET     | Nome do Empreendimento   | Empresa     | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação                                      |
|-----------|--|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| T2021-071 | SE Morro do Chapéu II - instalação do 3º transformador 500/230 kV - 3x300 MVA                        | ODOYÁ       | 28/04/2024             | 28/04/2024         | 28/04/2024             |  |
| T2015-047 | SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações.                              | CEMIG-GT    | 03/04/2023             | 30/04/2024         | 30/04/2024             |  |
| T2015-074 | LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.   | CHESF       | 16/11/2018             | 30/04/2024         | 30/04/2024             |  |
| T2019-016 | SE IPATINGA 1 - TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TRAFÓ RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA                      | CEMIG-GT    | 05/06/2024             | 30/04/2024         | 30/04/2024             |  |
| T2020-015 | SE Vila do Conde-Substituição de 4 bancos de capacitores 230 kV, 111 MVar cada. (Melhoria)           | ELETRONORTE | 07/09/2024             | 03/05/2024         | 03/05/2024             |  |
| T2020-006 | SE Angelim: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)               | CHESF       | 07/05/2024             | 07/05/2024         | 07/05/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2020-008 | SE Governador Mangabeira: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | CHESF       | 07/05/2024             | 07/05/2024         | 07/05/2024             |  |
| T2020-010 | SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)           | CHESF       | 07/05/2024             | 07/05/2024         | 07/05/2024             |  |
| T2020-012 | SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)           | CHESF       | 07/05/2024             | 07/05/2024         | 07/05/2024             |  |
| T2020-014 | SE Jardim: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)                | CHESF       | 07/05/2024             | 07/05/2024         | 07/05/2024             |  |
| T2020-016 | SE Matatu: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)                | CHESF       | 07/05/2024             | 07/05/2024         | 07/05/2024             |  |
| T2021-012 | SE Banabuiú: Substituição do transformador TR1 230/69 kV - 33 MVA (melhoria)                         | CHESF       | 07/05/2024             | 07/05/2024         | 07/05/2024             |  |
| T2021-019 | SE Marabá- Substituição da compensação série BC2 500kV,283 Mvar. (Melhoria)                          | ELETRONORTE | 07/05/2024             | 07/05/2024         | 07/05/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-024 | SE Pres. Dutra-Substituição da compensação série BC2 500 kV, 454 Mvar. (Melhoria)                    | ELETRONORTE | 07/05/2024             | 07/05/2024         | 07/05/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2020-061 | SE Leste: instalação do 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA                           | CTEEP       | 17/05/2024             | 17/05/2024         | 17/05/2024             |  |
| T2021-036 | SE Garanhuns II - instalação do 2º e 3º reatores de barra 500kV - 6 x 50Mvar                         | IEGARANHUNS | 17/05/2023             | 17/05/2024         | 17/05/2024             |  |
| T2021-037 | SE Pau Ferro - instalação do 1º reator de barra 500kV - 3 x 60Mvar                                   | IEGARANHUNS | 17/05/2023             | 17/05/2024         | 17/05/2024             |  |

| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |   |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação   |
| T2020-059    | SE Cidade Industrial: Substituição dos transformadores e instalação de bancos de capacitores    | CEEE-GT   | 22/05/2024             | 22/05/2024         | 22/05/2024             |   |
| T2021-168    | SE Gravataí 2- Instalação do 2º transformador 230/23 kV, 75 MVA, e substituições no setor 23kV. | CEEE-T  | 23/05/2024             | 23/05/2024         | 23/05/2024             |   |
| T2018-054-A  | LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu  | SÃO FRANCISCO   | 21/09/2023             | 21/04/2024         | 26/05/2024             | Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.   |
| T2021-028    | SE Olindina - instalação do segundo banco de reator de barra 500kV                              | CHESF   | 28/05/2024             | 28/05/2024         | 28/05/2024             |   |
| T2022-064    | Melhoria-SE Itabera-Substituição das fases A e B do banco de reatores RT1 765kV.                | FURNAS  | 05/04/2025             | 29/05/2024         | 29/05/2024             |   |
| T2018-054-B  | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD   | SÃO FRANCISCO   | 21/09/2023             | 30/04/2024         | 30/05/2024             | Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.   |
| T2020-046-A  | SE 525/230/138 kV Caxias Norte e seccionamentos em 525 kV e 230 kV                              | EVRECY  | 20/03/2025             | 30/04/2024         | 30/05/2024             | Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.   |
| T2020-046-B  | LT 230 kV Caxias Norte – Caxias 6   | EVRECY  | 20/03/2025             | 30/04/2024         | 30/05/2024             | Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.   |
| T2020-046-C  | LT 230 kV Caxias Norte – Vinhedos   | EVRECY  | 20/03/2025             | 30/04/2024         | 30/05/2024             | Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.   |
| T2020-046-D  | LT 230 kV Caxias Norte – Monte Claro  | EVRECY  | 20/03/2025             | 30/04/2024         | 30/05/2024             | Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.   |
| T2019-034-B  | SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. (Novo pátio em 525 kV)                       | EKTT 11 /VALE DO ITAJAÍ   | 22/03/2024             | 02/03/2024         | 06/06/2024             | Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2021-026    | SE Angelim II 500 kV - instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV                       | CHESF   | 08/06/2024             | 08/06/2024         | 08/06/2024             |   |
| T2020-071    | SE Marabá: Substituição TF2 230/69 kV, 33MVA, por unidade de 100 MVA.                           | ELETRONORTE   | 13/02/2024             | 13/06/2024         | 13/06/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2020-007    | SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR1 230/69 kV- (3+1)x50 MVA (Melhoria)     | ELETRONORTE   | 07/06/2023             | 07/11/2024         | 18/06/2024             | Data antecipada 5 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2021-048    | SE Neves 1-Instalação do 1º banco de reatores de barra 500kV, (3+1)x60Mvar.                     | CEMIG-GT  | 30/06/2023             | 22/06/2024         | 22/06/2024             |   |
| T2021-046    | SE Itaberá - Instalação 3º reator de barra 765kV, (3+1)x110 MVar e um IB.                       | FURNAS  | 18/06/2023             | 30/06/2024         | 30/06/2024             |   |
| T2021-059    | SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaira C1                         | MEZ 9   | 30/09/2024             | 30/06/2024         | 30/06/2024             |   |
| T2021-058-B  | Secc LT 500kV Samambaia - Emborcação na SE Silvânia   | SILVÂNIA  | 31/03/2025             | 30/06/2024         | 30/06/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-058-C  | Secc LT 500kV Samambaia - Itumbiara C1 na SE Silvânia   | SILVÂNIA  | 31/03/2025             | 30/06/2024         | 30/06/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2022-091    | SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV   | JAÇANÃ  | 31/03/2025             | 30/06/2024         | 30/06/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2022-099    | SE Camaçari IV - Instalação do 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar trifásico         | CHESF   | 06/07/2024             | 06/07/2024         | 06/07/2024             |   |
| T2021-052    | SE Adrianópolis - instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, (3+1) x 45,3 Mvar      | FURNAS  | 08/07/2024             | 08/07/2024         | 08/07/2024             |   |

| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |   |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação   |
| T2019-007    | SE Itumbiara - Substituição dos autotransformadores AT50, AT53, AT01, AT02 e AT-Reserva   | FURNAS  | 27/08/2024             | 14/07/2024         | 14/07/2024             |   |
| T2020-048    | SE Nova Prata 2 - Substituição dos 3 TFs 230/69 kV – 50 MVA por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA   | CEEE-GT   | 20/07/2024             | 18/07/2024         | 18/07/2024             |   |
| T2021-109    | Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico RE2, 525 kV, 150 MVA, Fases A, B e C / Substituição do reator monofásico RE2, 525 kV, 150 MVA, Fases A, B e C por outro de 150 MVA                | CGT   | 25/11/2024             | 30/07/2024         | 30/07/2024             |   |
| T2021-110    | Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico reserva RER1, 525 kV, 50 MVA / Substituição do reator monofásico reserva, RER1, 525 kV, 50 MVA por outro de 50 MVA                                | CGT   | 25/11/2024             | 30/07/2024         | 30/07/2024             |   |
| T2021-111    | Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico reserva 525/230 kV, 224 MVA / Substituição do autotransformador monofásico reserva TFR1, 525/230 kV, 224 MVA por outro 224 MVA         | CGT   | 25/11/2024             | 30/07/2024         | 30/07/2024             |   |
| T2021-112    | Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico TF2, 525/230 kV , 672 MVA / Substituição do autotransformador monofásico Fases A,B e C, TF2, 525/230 kV , 672 MVA por outro de 672 MVA | CGT   | 25/11/2024             | 30/07/2024         | 30/07/2024             |   |
| T2021-005    | SE Aparecida - substituição de três transformadores 230/88kV  | CTEEP   | 19/08/2024             | 19/08/2024         | 19/08/2024             |   |
| T2022-046    | SE Mirassol II - instalação do 3º banco de autotransformadores 440/138 kV - 100 MVA cada  | IE Pinheiros  | 07/09/2024             | 02/09/2024         | 02/09/2024             |   |
| T2022-066    | Reforço na SE Viana - instalação do 1º banco de reatores de barra (3+1)x20 Mvar, 345 kV   | FURNAS  | 05/09/2024             | 05/09/2024         | 05/09/2024             |   |
| T2022-070    | Reforço na SE Vitória - Instalação do 1º banco de reatores de barra 345 kV, (3+1)x20 Mvar   | FURNAS  | 05/09/2024             | 05/09/2024         | 05/09/2024             |   |
| T2020-013    | SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF2 230/69 kV/3x50 MVA (Melhoria)   | ELETRONORTE   | 07/09/2024             | 07/09/2024         | 07/09/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2020-019    | SE Colinas - Substituição de compensação série fixa BC2 500 kV, 161 MVA (Melhoria)  | ELETRONORTE   | 07/09/2024             | 07/09/2024         | 07/09/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2021-057    | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 e Seccionamentos de 138 kV   | CEEE-T  | 30/09/2024             | 30/09/2024         | 30/09/2024             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.  |
| T2021-086    | SE 230/138 kV Gurupi - novo pátio em 138 kV   | ENERGISA-TO II  | 30/09/2024             | 30/09/2024         | 30/09/2024             |   |
| T2019-034-A  | Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí   | EKTT 11 /VALE DO ITAJAÍ   | 22/03/2024             | 02/03/2024         | 05/10/2024             | Data postergada 7 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2014-080-A  | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV  | ELTE  | 05/09/2017             | 20/09/2024         | 20/10/2024             | Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.   |
| T2021-085    | SE 500/138 kV Cuiabá Norte  | MEZ 7   | 30/03/2025             | 28/10/2024         | 28/10/2024             |   |

| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |   |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação   |
| T2019-034-C  | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV   | EKTT 11 /VALE DO ITAJAÍ   | 22/03/2024             | 22/03/2024         | 04/11/2024             | Data postergada 8 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2021-017    | SE Imperatriz-Substituição da compensação série BC2 500kV, 451 Mvar. (Melhoria)   | ELETRONORTE   | 07/11/2024             | 07/11/2024         | 07/11/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2020-031    | SE Porto Velho: Instalação de 2 reatores de barra 500 kV, (6 + 1R) x 50 Mvar e módulos de conexão   | ELETRONORTE   | 00/01/1900             | 12/11/2024         | 12/11/2024             |   |
| T2020-060    | SE Ramom Reberte: 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA  | CTEEP   | 17/11/2024             | 17/11/2024         | 17/11/2024             |   |
| T2020-062    | SE Miguel Reale: 3º TF 345/88 kV, 3 x 133,33 MVA e 3º TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA   | CTEEP   | 17/11/2024             | 17/11/2024         | 17/11/2024             |   |
| T2021-092    | Melhoria- SE Porto Alegre 6 Substituição TR1 230/69 kV,83MVA.   | CEEE-T  | 25/11/2024             | 25/11/2024         | 25/11/2024             |   |
| T2021-093    | Melhoria-SE Porto Alegre 6 Substituição TR2 230/69 kV,83MVA.  | CEEE-T  | 25/11/2024             | 25/11/2024         | 25/11/2024             |   |
| T2021-095    | Melhoria- SE VenâncioAires Substituição do TR 230/69 kV Venâncio Aires TR1, 75 MVA.   | CEEE-T  | 25/11/2024             | 25/11/2024         | 25/11/2024             |   |
| T2021-096    | Melhoria- SE V.Aires Substituição do TR 230/69 kV Venâncio Aires TR2, 75 MVA.   | CEEE-T  | 25/11/2024             | 25/11/2024         | 25/11/2024             |   |
| T2021-100    | Melhoria na SE Farroupilha - substituição do transformador trifásico - TF2 - 230/69 kV - 88 MVA   | CGT   | 25/11/2024             | 25/11/2024         | 25/11/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2021-101    | Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico TF1 - 440/230 kV, 336 MA  | CGT   | 25/11/2024             | 25/11/2024         | 25/11/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2021-102    | Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico reserva - TFR1, 440/230 kV, 112 MVA por outro 112 MVA   | CGT   | 25/11/2024             | 25/11/2024         | 25/11/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2021-103    | Melhoria na SE Areia - substituição do autotransformador monofásico, TF2, 525/230 kV, 672 MVA   | CGT   | 25/11/2024             | 25/11/2024         | 25/11/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2021-104    | Melhoria na SE Blumenau - substituição do transformador trifásico TF3, 230/138 kV , 150 MVA /Substituição do transformador trifásico TF3, 230/138 kV , 150 MVA por outro de 158 MVA                 | CGT   | 25/11/2024             | 25/11/2024         | 25/11/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2021-105    | Melhoria na SE Blumenau - substituição do transformador trifásico TR4, 230/138 kV, 150 MVA/ Substituição do transformador trifásico TR4, 230/138 kV, 150 MVA por outro 150 MVA                      | CGT   | 25/11/2024             | 25/11/2024         | 25/11/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2021-108    | Melhoria na SE Blumenau - substituição do autotransformador monofásico TF5, Fases A, B e C, 672 MVA /Substituição do autotransformador monofásico TF5, Fases A, B e C, 672 MVA por outro de 672 MVA | CGT   | 25/11/2024             | 25/11/2024         | 25/11/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |

Data reunião 19/04/2023 ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023

| SIGET       | Nome do Empreendimento  | Empresa  | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação   |
|-------------|---|----------|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| T2021-113   | Melhoria na SE Gravataí - substituição do autotransformador monofásico reserva, 525/230 kV , 224 MVA / Substituição do autotransformador monofásico reserva TFR1, 525/230 kV , 224 MVA por outro de 224 MVA | CGT      | 25/11/2024             | 25/11/2024         | 25/11/2024             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2014-080-B | SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA   | ELTE     | 05/09/2017             | 30/10/2024         | 30/11/2024             | Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.   |
| T2021-053   | SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha.  | FURNAS   | 03/12/2024             | 03/12/2024         | 03/12/2024             |   |
| T2021-169   | SE Gravataí 2- Substituição do 1º transformador 230/23 kV, de 50 MVA por unidade de 75 MVA.   | CEEE-T   | 23/12/2024             | 23/12/2024         | 23/12/2024             |   |
| T2023-011   | Melhoria na SE Gravataí: substituição do autotransformador monofásico, TF2, 525/230 kV, 3x224 MVA   | CGT      | 15/03/2026             |                    | 25/12/2024             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-012   | Melhoria na SE Gravataí: Substituição do autotransformador monofásico TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA  | CGT      | 15/03/2026             |                    | 25/12/2024             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-030   | Melhoria na SE Blumenau: substituição da Fase C do TF6, 525/230 kV, 224 MVA   | CGT      | 15/03/2026             |                    | 25/12/2024             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-031   | Melhoria na SE Curitiba: substituição da Fase A do RE1, 525 kV, 50 Mvar   | CGT      | 15/03/2026             |                    | 30/12/2024             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2022-078   | Reforço na SE Paracatu 4 - instalação do 3º TR 500/138 kV, 3x100 MVA, conexões, e IB 500 kV   | SMTE     | 11/01/2025             | 11/01/2025         | 11/01/2025             |   |
| T2022-069   | Reforço na SE Gravataí - Instalação de banco de reatores de barra 525 kV, (3+1R)x50 Mvar e conexões   | CGT      | 13/04/2024             | 13/04/2024         | 13/01/2025             | Data postergada 9 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2022-073   | Reforço na SE Bom Jesus da Lapa II - instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões  | TAESA    | 15/01/2025             | 15/01/2025         | 15/01/2025             |   |
| T2022-074   | Reforço na SE Gentio do Ouro II - instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões   | MACEDO   | 26/01/2025             | 26/01/2025         | 26/01/2025             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2021-053   | SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha.  | FURNAS   | 03/12/2024             | 15/02/2025         | 15/02/2025             |   |
| T2020-042   | SE Porto Alegre 9: seccionamento de uma das barras de 230 kV e instalação de novo IB  | CEEE-GT  | 15/02/2025             | 15/02/2025         | 15/02/2025             |   |
| T2022-002   | Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização do transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA  | FURNAS   | 05/04/2025             | 10/03/2025         | 10/03/2025             |   |
| T2023-002   | Melhoria na SE Gravataí: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x50 Mvar, Fases A e C   | CGT      | 15/03/2026             |                    | 13/03/2025             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2021-167   | SE Silvéria - Instalação do 2º reator de barra 500kV, 3x50 Mvar.  | SILVÂNIA | 15/03/2025             | 15/03/2025         | 15/03/2025             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |
| T2021-098   | Melhoria na SE Curitiba – substituição das fases B e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada.  | CGT      | 18/03/2025             | 18/03/2025         | 18/03/2025             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                              |

| Data reunião |  | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento   | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação  |
| T2021-099    | Melhoria na SE Gravataí – substituição das fases A e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada.               | CGT   | 18/03/2025             | 18/03/2025         | 18/03/2025             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                   |
| T2018-065    | LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C2   | RIBEIRO GONÇALVES   | 21/09/2022             | 20/03/2025         | 20/03/2025             |  |
| T2020-036A   | SE 345/138 kV Leopoldina 2   | RIO-MINAS   | 20/03/2025             | 20/03/2025         | 20/03/2025             |  |
| T2020-036B   | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1  | RIO-MINAS   | 20/03/2025             | 20/03/2025         | 20/03/2025             |  |
| T2020-036C   | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1  | RIO-MINAS   | 20/03/2025             | 20/03/2025         | 20/03/2025             |  |
| T2020-037B   | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul                                     | ACRE  | 20/03/2025             | 20/03/2025         | 20/03/2025             |  |
| T2020-069-B  | LT 230kV Camaçari IV - Pirajá C1/C2 e SE Pirajá  | MEZ 1   | 20/03/2025             | 20/03/2025         | 20/03/2025             | Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL. |
| T2022-067    | Reforço na SE Cruzeiro do Sul - Instalação do 2º banco de reatores de linha 230 kV 3x4,33 Mvar       | ACRE  | 08/04/2025             | 20/03/2025         | 20/03/2025             |  |
| T2022-101    | SE São João do Piauí - Instalação do terceiro autotransformador 500/230 kV, 3X100 MVA e conexões.    | CHESF   | 29/03/2025             | 29/03/2025         | 29/03/2025             |  |
| T2021-087    | SE 230/88kV Dom Pedro I  | MEZ 10  | 30/09/2024             | 30/03/2025         | 30/03/2025             |  |
| T2021-040-A  | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2, e SE 230/138 kV Tarumã                                      | ENERGISA-AM   | 31/03/2026             | 31/03/2025         | 31/03/2025             |  |
| T2022-034    | Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT4, 500 kV, 3x50 MVAr                              | ELETRONORTE   | 04/04/2025             | 04/04/2025         | 04/04/2025             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                   |
| T2022-035    | Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT5, 500 kV, 3x33,33 MVAr                           | ELETRONORTE   | 04/04/2025             | 04/04/2025         | 04/04/2025             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                   |
| T2022-039    | Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT2, 500 kV, 3x50 MVAr                            | ELETRONORTE   | 04/04/2025             | 04/04/2025         | 04/04/2025             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                   |
| T2022-045    | Melhoria SE Marabá - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR                                   | ELETRONORTE   | 04/04/2025             | 04/04/2025         | 04/04/2025             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                   |
| T2022-001    | Melhoria na SE Vitória - substituição da fase A do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA. | FURNAS  | 05/04/2025             | 05/04/2025         | 05/04/2025             |  |
| T2022-003    | Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição do transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA         | FURNAS  | 05/04/2025             | 05/04/2025         | 05/04/2025             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.                                     |
| T2022-004    | Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA   | FURNAS  | 05/04/2025             | 05/04/2025         | 05/04/2025             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.                                     |



| Data reunião |  | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento   | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação                    |
| T2022-005    | Melhorias na SE Poços de Caldas - substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA | FURNAS  | 05/04/2025             | 05/04/2025         | 05/04/2025             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2022-006    | Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVar   | FURNAS  | 05/04/2025             | 05/04/2025         | 05/04/2025             |  |
| T2022-007    | Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVar       | FURNAS  | 05/04/2025             | 05/04/2025         | 05/04/2025             |  |
| T2022-008    | Melhoria na SE Campos - substituição da fase A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVar       | FURNAS  | 05/04/2025             | 05/04/2025         | 05/04/2025             |  |
| T2022-110    | Substituição do banco de capacitor série na LT 500 kV Colinas-Miracema C2                            | TAESA   | 11/04/2025             | 11/04/2025         | 11/04/2025             |  |
| T2022-028    | SE Campina Grande III - instalação de banco de reatores de barra 500kV - 3x50Mvar                    | CHESF   | 25/04/2025             | 25/04/2025         | 25/04/2025             |  |
| T2022-109    | Substituição dos bancos de capacitores série na LT 500 kV Imperatriz Colinas C2                      | TAESA   | 03/05/2025             | 03/05/2025         | 03/05/2025             |  |
| T2022-065    | Reforço na SE Teresina II - Instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV (3+1)x66,6 Mvar       | CHESF   | 26/05/2022             | 26/05/2025         | 26/05/2025             |  |
| T2022-080    | Melhoria na SE Camacari II - substituição de reator RT1, 500 kV, 100 Mvar                            | CHESF   | 30/05/2025             | 30/05/2025         | 30/05/2025             |  |
| T2022-081    | Melhoria na SE Camacari II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar                  | CHESF   | 30/05/2025             | 30/05/2025         | 30/05/2025             |  |
| T2022-083    | Melhoria na SE Recife II - substituição do reator RT2, 500 kV, 100 Mvar                              | CHESF   | 30/05/2025             | 30/05/2025         | 30/05/2025             |  |
| T2022-084    | Melhoria na SE Recife II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar                    | CHESF   | 30/05/2025             | 30/05/2025         | 30/05/2025             |  |
| T2022-086    | Melhoria na U.Sobradinho 500 kV - substituição do reator shunt reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar       | CHESF   | 30/05/2025             | 30/05/2025         | 30/05/2025             |  |
| T2022-114    | SE M. da Nóbrega – 2º e 3º bancos de transformadores 230/88 kV, 3x75 MVA cada, e uma unidade reserva | ELTE  | 01/06/2025             | 01/06/2025         | 01/06/2025             |  |
| T2021-055-E  | Seccionamento da LT 345 kV Ibiúna - Tijuco Preto C2 na SE Sul  | IE Riacho Grande  | 31/03/2026             | 30/06/2025         | 30/06/2025             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2021-064    | LT 230kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2 e SE Dias Macedo II                                     | BRE 4   | 31/03/2026             | 30/06/2025         | 30/06/2025             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |
| T2022-087    | Melhoria na US. L.Gonzaga - substituição do reator shunt RT1, 500 kV, 3x50 Mvar                      | CHESF   | 28/02/2023             | 30/08/2025         | 30/08/2025             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME. |

| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação                              |
| T2022-105    | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 750 kV, 110MVar.          | FURNAS  | 14/09/2025             | 14/09/2025         | 14/09/2025             |  |
| T2022-056    | Porto Alegre 13-Substituição de transformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.                  | CEEE-T  | 22/09/2025             | 22/09/2025         | 22/09/2025             |  |
| T2012-033-A  | LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista                              | TRANSNORTE  | 25/01/2015             | 30/09/2025         | 30/09/2025             |  |
| T2022-094    | LT 230kV Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69kV Macapá III  | ENERGISA AMAPÁ  | 30/09/2025             | 30/09/2025         | 30/09/2025             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.           |
| T2022-055    | Melhoria na SE Marabá - Substituir o banco de capacitores série MBCL7-01, BC1 500 kV, 3x116 MVar    | ELETRONORTE   | 04/10/2025             | 04/10/2025         | 04/10/2025             |  |
| T2022-032    | SE Bongí - Instalação do 5º transformador e substituição de três transformadores                    | CHESF   | 15/10/2025             | 15/10/2025         | 15/10/2025             |  |
| T2022-111    | Recapacitação da LT 230 kV Gralha Azul - Umbará   | COPEL-GT  | 03/11/2025             | 03/11/2025         | 03/11/2025             |  |
| T2022-113    | Seccionamento da LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 na SE ALAGOINHAS II                                   | CHESF   | 11/11/2025             | 11/11/2025         | 11/11/2025             |  |
| T2019-089    | SE Campo do Assobio- Substituição dos ATs 230/138 kV de 75MVA por unidades de 150MVA.               | COPEL-GT  | 27/09/2022             | 27/11/2025         | 27/11/2025             |  |
| T2021-055-A  | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2  | IE Riacho Grande  | 31/03/2026             | 19/12/2025         | 19/12/2025             |  |
| T2021-055-B  | LT 345 kV São Caetano do Sul - Sul, C1 e C2   | IE Riacho Grande  | 31/03/2026             | 19/12/2025         | 19/12/2025             |  |
| T2021-055-C  | SE 345 kV São Caetano do Sul - Pátio de 345 kV  | IE Riacho Grande  | 31/03/2026             | 19/12/2025         | 19/12/2025             |  |
| T2021-055-D  | SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV                                    | IE Riacho Grande  | 31/03/2026             | 19/12/2025         | 19/12/2025             |  |
| T2021-084-A  | SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2                        | SSP   | 30/09/2026             | 30/12/2025         | 30/12/2025             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.           |
| T2021-084-B  | LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1   | SSP   | 30/09/2026             | 30/12/2025         | 30/12/2025             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.           |
| T2023-001    | Revitalização completa das instalações do Bipolo 1 associada a UHE Itaipu                           | FURNAS  | 08/01/2026             | 08/01/2026         | 08/01/2026             |  |
| T2023-003    | Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x33,333 Mvar          | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |
| T2023-004    | Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase Reserva 1 | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |

| Data reunião |  | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |   |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET        | Nome do Empreendimento   | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação   |
| T2023-005    | Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x33,333 Mvar         | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-006    | Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar                      | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-007    | Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RTR1, 525 kV, 50 Mvar, Fase Reserva 1       | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-009    | Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC5, 230 kV, 100 Mvar             | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-010    | Melhoria na SE Palhoça: substituição do banco de capacitores, BC1, 230 kV, 50 Mvar                 | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-013    | Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador monofásico TF3, 230/138 kV, 3x28 MVA | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-014    | Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador, 230/138 kV, 28 MVA, Fase Reserva    | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-032    | Melhoria na SE Santo Ângelo: substituição do banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-033    | Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF1, 230/138 kV, 75 MVA      | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-034    | Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico TF3, 230/138 kV, 75 MVA       | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2023-035    | Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF4, 230/138 kV, 75 MVA      | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/01/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2021-056-A  | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2  | MEZ 8   | 31/03/2026             | 01/12/2025         | 31/01/2026             | Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2021-056-B  | LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2  | MEZ 8   | 31/03/2026             | 01/12/2025         | 31/01/2026             | Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2021-056-C  | SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV   | MEZ 8   | 31/03/2026             | 01/12/2025         | 31/01/2026             | Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2021-056-D  | SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV   | MEZ 8   | 31/03/2026             | 01/12/2025         | 31/01/2026             | Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2022-106    | Seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Salto Osório na SE Foz do Chopim                             | COPEL-GT  | 13/02/2026             |                    | 13/02/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.                                      |
| T2022-102    | SE Imperatriz - Substituição do Banco de Capacitores Série.  | ELETRONORTE   | 28/02/2026             | 28/02/2026         | 28/02/2026             |   |

| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação                              |
| T2023-029    | Melhoria na SE Londrina: substituição de banco de autotransformadores, TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA | CGT   | 15/03/2026             |                    | 15/03/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |
| T2023-015    | Melhoria na SE Taquaril: Substituição do Transformador T4 345/138 kV                              | CEMIG-GT  | 21/03/2026             |                    | 21/03/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |
| T2023-018    | Melhoria na SE Taquaril: Substituição do T3 345-138-13,8 kV 3x75MVA                               | CEMIG-GT  | 21/03/2026             |                    | 21/03/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |
| T2023-022    | Melhoria na SE Taquaril: Substituição da fase reserva TRR 345/138 kV TAQUARIL TRR1 MG             | CEMIG-GT  | 21/03/2026             |                    | 21/03/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |
| T2023-024    | Melhoria na SE Várzea da Palma 1: Substituição do autotransformador T4 345/138-13,8 kV 150 MVA    | CEMIG-GT  | 21/03/2026             |                    | 21/03/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |
| T2023-025    | Melhoria na SE Jaguará: Substituição do banco de reatores monofásicos RT14 3x33,3 Mvar – 525 kV   | CEMIG-GT  | 21/03/2026             |                    | 21/03/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |
| T2023-026    | Melhoria na SE Jaguará: Substituição do banco de reatores monofásicos RT7 3x33,3 Mvar – 525 kV    | CEMIG-GT  | 21/03/2026             |                    | 21/03/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |
| T2023-027    | Melhoria na SE São Simão: Substituição do banco de reatores monofásicos RT6 3x33,3 Mvar – 525 kV  | CEMIG-GT  | 21/03/2026             |                    | 21/03/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |
| T2023-036    | Melhoria na SE Taquaril: Substituição do Transformador T1 345/230 kV                              | CEMIG-GT  | 21/03/2026             |                    | 21/03/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |
| T2023-037    | Melhoria na SE Várzea da Palma 1: Substituição do autotransformador T5 345/138-13,8 kV 150 MVA    | CEMIG-GT  | 21/03/2026             |                    | 21/03/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |
| T2022-051    | SE Porto Alegre 6-Substituição e instalação de transformadores 230/13,8 kV e outras intervenções. | CEEE-T  | 22/03/2026             | 22/03/2026         | 22/03/2026             |  |
| T2022-052    | SE Porto Alegre 9-Substituição e instalação de transformadores 230/13,8 kV e outras intervenções. | CEEE-T  | 22/03/2026             | 22/03/2026         | 22/03/2026             |  |
| T2021-040-B  | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo e seccionamento de LT  | ENERGISA-AM   | 31/03/2026             | 30/03/2026         | 30/03/2026             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.           |
| T2021-040-D  | Revitalização da SE Cristiano Rocha   | ENERGISA-AM   | 00/01/1900             | 31/03/2026         | 31/03/2026             |  |
| T2021-040-E  | Revitalização da SE Lechuga   | ENERGISA-AM   | 31/03/2026             | 31/03/2026         | 31/03/2026             |  |
| T2021-040-F  | Nova subestação Balbina 230 kV  | ENERGISA-AM   | 31/03/2026             | 31/03/2026         | 31/03/2026             |  |
| T2021-061-A  | LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1   | EKTT 7- Morro do Chapéu   | 31/03/2026             | 31/03/2026         | 31/03/2026             |  |
| T2021-061-B  | SE Medeiros Neto II   | EKTT 7- Morro do Chapéu   | 31/03/2026             | 31/03/2026         | 31/03/2026             |  |

| Data reunião |  | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento   | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação  |
| T2021-061-C  | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1   | EKTT 7- Morro do Chapéu   | 31/03/2026             | 31/03/2026         | 31/03/2026             |  |
| T2021-061-D  | LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1  | EKTT 7- Morro do Chapéu   | 31/03/2026             | 31/03/2026         | 31/03/2026             |  |
| T2021-061-E  | LT 230kV M. Neto II - T. de Freitas II C1/C2 e SE Medeiros Neto II 230kV                   | EKTT 7- Morro do Chapéu   | 31/03/2026             | 31/03/2026         | 31/03/2026             |  |
| T2022-093    | SE 500 kV Estreito – 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar)                            | EKTT 8  | 31/03/2026             | 31/03/2026         | 31/03/2026             |  |
| T2022-126    | SE 500/230/138 kV Itacaiúnas - novo pátio de 138 kV e transformação 230/138 kV.            | GAVIÃO REAL   | 31/03/2026             | 31/03/2026         | 31/03/2026             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.                               |
| T2022-036    | Melhoria na SE P. Dutra - substituição de reator RT6, 500 kV, 3x33,33 MVAR                 | ELETRONORTE   | 04/04/2026             | 04/04/2026         | 04/04/2026             |  |
| T2022-040    | Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT6 , 500 kV , 3x45,33 MVAR             | ELETRONORTE   | 04/04/2025             | 04/04/2025         | 04/04/2026             | Data postergada 12 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2022-041    | Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator monofásico RTR6 , 500 kV , 1x45,33 MVAR | ELETRONORTE   | 04/04/2025             | 04/04/2025         | 04/04/2026             | Data postergada 12 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2022-042    | Melhoria SE P. Dutra - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR                       | ELETRONORTE   | 04/04/2025             | 04/04/2025         | 04/04/2026             | Data postergada 12 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2022-043    | Melhoria na SE São Luis II - substituição do reator RT3, 500 kV, 3x45,33 MVAR              | ELETRONORTE   | 04/04/2025             | 04/04/2025         | 04/04/2026             | Data postergada 12 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2022-044    | Melhoria na SE São Luís II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 1x45,33 MVAR     | ELETRONORTE   | 04/04/2025             | 04/04/2025         | 04/04/2026             | Data postergada 12 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL. |
| T2022-058    | Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1.        | FURNAS  | 05/04/2026             | 05/04/2026         | 05/04/2026             |  |
| T2022-059    | Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2.        | FURNAS  | 05/04/2026             | 05/04/2026         | 05/04/2026             |  |
| T2022-060    | Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3.        | FURNAS  | 05/04/2026             | 05/04/2026         | 05/04/2026             |  |
| T2022-061    | Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1. | FURNAS  | 05/04/2026             | 05/04/2026         | 05/04/2026             |  |
| T2022-062    | Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2. | FURNAS  | 05/04/2026             | 05/04/2026         | 05/04/2026             |  |
| T2022-063    | Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3. | FURNAS  | 05/04/2026             | 05/04/2026         | 05/04/2026             |  |

| Data reunião |  | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento   | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação                              |
| T2022-125    | SE 440/88 kV Água Azul - novo pátio de 88 kV e transformação 440/88 kV.                              | JAGUAR 8  | 30/03/2026             | 13/04/2026         | 13/04/2026             |  |
| T2022-090-A  | LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD  | ANANAÍ  | 31/03/2027             | 30/06/2026         | 30/06/2026             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.           |
| T2022-090-B  | LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD  | ANANAÍ  | 31/03/2027             | 30/06/2026         | 30/06/2026             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.           |
| T2021-076    | Seccionamento da LT 440kV Bom Jardim - Água Azul na SE Fernão Dias                                   | CTEEP   | 20/06/2026             | 02/07/2026         | 02/07/2026             |  |
| T2022-009    | Melhoria na SE Bras. Sul - substituição do transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA        | FURNAS  | 05/04/2027             | 05/07/2026         | 05/07/2026             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.           |
| T2022-047    | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVar                  | FURNAS  | 05/04/2027             | 05/07/2026         | 05/07/2026             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.           |
| T2022-048    | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVar                  | FURNAS  | 05/04/2027             | 05/07/2026         | 05/07/2026             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.           |
| T2022-049    | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVar                 | FURNAS  | 05/04/2027             | 05/07/2026         | 05/07/2026             | Data mantida conforme análise do DMSE/MME.           |
| T2022-115    | SE São José dos Campos - Substituição de três bancos de transformadores 230/88 kV monofásicos        | CTEEP   | 07/08/2026             |                    | 07/08/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL. |
| T2021-115    | Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico RE2 440 kV, 3x33,33 MVar                    | CTEEP   | 12/08/2026             | 12/08/2026         | 12/08/2026             |  |
| T2021-116    | Melhoria na SE Bauru - substituição do banco de reatores monofásicos RE4, 440 kV, 3x66,67 MVar       | CTEEP   | 12/08/2026             | 12/08/2026         | 12/08/2026             |  |
| T2021-117    | Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico reserva RTR1, 440 kV, 66,67 MVar            | CTEEP   | 12/08/2026             | 12/08/2026         | 12/08/2026             |  |
| T2021-118    | Melhoria na SE Edgard de Souza - substituição do banco de transformadores TR1, 230/88 kV, 3x50 MVA   | CTEEP   | 12/08/2026             | 12/08/2026         | 12/08/2026             |  |
| T2021-119    | Melhoria na SE Edgard Souza-substituição do transformador de transformadores TR3 230/88 kV 3x50 MVA  | CTEEP   | 12/08/2026             | 12/08/2026         | 12/08/2026             |  |
| T2021-131    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 2, 345kV, 1x32 Mvar | CTEEP   | 12/08/2025             | 12/08/2026         | 12/08/2026             |  |
| T2021-136    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 3, 345kV, 1x32 Mvar | CTEEP   | 12/08/2025             | 12/08/2026         | 12/08/2026             |  |
| T2021-137    | Melhoria na SE Leste - substituição da fase vermelha do banco de transformadores TR-2, 345-88 kV     | CTEEP   | 12/08/2026             | 12/08/2026         | 12/08/2026             |  |
| T2021-140    | Melhoria na SE Sul - substituição das fases branca e vermelha do banco de transformadores TR-3       | CTEEP   | 12/08/2026             | 12/08/2026         | 12/08/2026             |  |
| T2021-148    | Melhoria na SE Santa Bárbara - substituição do transformador monofásico TR3, 440/138 kV, 3x100 MVA   | CTEEP   | 12/08/2026             | 12/08/2026         | 12/08/2026             |  |
| T2021-151    | Melhoria na SE Anhanguera - substituição do banco de reatores RE2, 230 kV, 3x20 MVar                 | CTEEP   | 12/08/2026             | 12/08/2026         | 12/08/2026             |  |

| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação                                      |
| T2021-162    | Melhoria na SE Edgard Souza - substituição do transformador monofásico TR2, 230/88 kV, 3x33,33 MVA                              | CTEEP   | 12/08/2026             | 12/08/2026         | 12/08/2026             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2022-127    | SE 230/138 kV Caladinho II;<br>- Trechos de LT em 230 kV entre a SE Caladinho II e a LT Coletora Porto Velho - Porto Velho, C1. | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A   | 30/09/2026             | 30/09/2026         | 30/09/2026             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2022-123    | LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III C1, CS  | AMAPAR II   | 30/09/2026             | 30/09/2026         | 30/09/2026             |  |
| T2022-132-A  | SE 230 kV Feijó - 1ª Compensação Síncrona   | ACRE II   | 30/09/2026             | 30/09/2026         | 30/09/2026             |  |
| T2022-132-B  | SE 230 kV Feijó - 2ª Compensação Síncrona   | ACRE II   | 30/09/2026             | 30/09/2026         | 30/09/2026             |  |
| T2022-132-C  | SE 230 kV Tucumã - Compensação Síncrona   | ACRE II   | 30/09/2026             | 30/09/2026         | 30/09/2026             |  |
| T2022-130-B  | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2 - C2   | NEOENERGIA 11   | 30/09/2026             | 30/09/2026         | 30/09/2026             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2022-131    | LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1  | ENERGISA-AM II  | 30/09/2026             | 30/09/2026         | 30/09/2026             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2022-130-C  | LT 230kV Paraíso 2 - Chapadão - C2  | NEOENERGIA 11   | 30/09/2026             | 30/09/2026         | 30/09/2026             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2022-130-A  | SE 230/138kV Paraíso 2 e seccionamento da LT 230 kV Campo Grande 2 – Chapadão   | NEOENERGIA 11   | 30/09/2026             | 30/09/2026         | 30/09/2026             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2022-130-C  | LT 230kV Paraíso 2 - Chapadão - C2  | NEOENERGIA II   | 30/09/2026             |                    | 30/09/2026             | Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.         |
| T2022-117    | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguazu C1.                                  | FURNAS  | 25/11/2026             | 25/11/2026         | 25/11/2026             |  |
| T2022-118    | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguazu C2.                                  | FURNAS  | 25/11/2026             | 25/11/2026         | 25/11/2026             |  |
| T2022-119    | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguazu C3.                                  | FURNAS  | 25/11/2026             | 25/11/2026         | 25/11/2026             |  |
| T2021-170    | SE Gravataí 2-Aumento da capacidade do setor 230kV.   | CEEE-T  | 23/12/2026             | 23/12/2026         | 23/12/2026             |  |
| T2022-124-A  | LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS  | SERRA NEGRA   | 31/12/2026             | 31/12/2026         | 31/12/2026             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |

| Data reunião |  | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |  |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento   | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação                                      |
| T2022-124-B  | SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II e seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2 | SERRA NEGRA   | 31/12/2026             | 31/12/2026         | 31/12/2026             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2022-129-B  | LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande - C3  | PITIGUARI   | 30/03/2027             | 30/03/2027         | 30/03/2027             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2022-129-A  | LT 230 kV Abdon Batista - Videira, CD, C1 e C2   | PITIGUARI   | 30/03/2027             | 30/03/2027         | 30/03/2027             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2022-010    | Melhoria na C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA     | FURNAS  | 05/04/2027             | 05/04/2027         | 05/04/2027             |  |
| T2022-011    | Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA  | FURNAS  | 05/04/2027             | 05/04/2027         | 05/04/2027             |  |
| T2022-012    | Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA     | FURNAS  | 05/04/2027             | 05/04/2027         | 05/04/2027             |  |
| T2022-013    | Melhoria na SE Campinas - substituição do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA    | FURNAS  | 05/04/2027             | 05/04/2027         | 05/04/2027             |  |
| T2022-050    | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr                 | FURNAS  | 05/04/2027             | 05/04/2027         | 05/04/2027             |  |
| T2021-120    | Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR5, 230/88 kV, 3x33,33 MVA    | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |  |
| T2021-121    | Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR7, 230/88 kV, 3x33,33 MVA    | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |  |
| T2021-122    | Melhoria na SE Pirituba - substituição do transformador monofásico TR1, 230/88 kV, 3x50MVA           | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |  |
| T2021-123    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição transformador reserva TRR1, 345/88 kV, 133,3 MVA          | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |  |
| T2021-125    | Melhoria na SE Bom Jardim - substituição do transformador monofásico TR2, 440/88 kV, 3x100 MVA       | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-126    | Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador reserva TRR1, 440/230 kV, 1x250 MVA          | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |  |
| T2021-127    | Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador monofásico TR3, 440/138/13,8 kV, 3x63 MVA    | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento. |
| T2021-128    | Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador monofásico TR2, 440/230/13,8 kV, 3x250 MVA   | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |  |
| T2021-129    | Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador monofásico TR7, 440/13,8 kV, 3x83,33 MVA   | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |  |
| T2021-130    | Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador reserva, 440/13,8 kV, 1x83,33 MVA          | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |  |



| Data reunião |  | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                    |                        |                         |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| SIGET        | Nome do Empreendimento   | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação |
| T2021-138    | Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição das fases branca e vermelha do TR-1, 345-88 kV            | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |                         |
| T2021-139    | Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição da fase vermelha do TR-2, 345-88 kV, 1x133,3 MVA          | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |                         |
| T2021-149    | Melhoria na SE Baixada Santista - substituição do transformador TR1, 345/230 kV, 3x166,6 MVA         | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |                         |
| T2021-165    | Melhoria na SE Mogi - substituição do transformador reserva TRR1, 230/88 kV, 50 MVA                  | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |                         |
| T2021-166    | Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR6, 230/88 kV, 3x33,33 MVA    | CTEEP   | 12/08/2027             | 12/08/2027         | 12/08/2027             |                         |
| T2022-103    | Melhoria na SE C. Paulista-Substituição de reator monofásico reserva RTR2.                           | FURNAS  | 14/09/2027             | 14/09/2027         | 14/09/2027             |                         |
| T2022-104    | Melhoria na SE Araraquara Furnas-Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 500kV,27MVAr.       | FURNAS  | 14/09/2027             | 14/09/2027         | 14/09/2027             |                         |
| T2022-120-A  | LTs 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3 - S.Gotardo 2 e Buritizeiro 3 - S.G.do Pará e SE Buritizeiro 3 | VERDE   | 30/09/2027             | 30/09/2027         | 30/09/2027             |                         |
| T2022-120-B  | Seccionamento da LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1 na SE São Gonçalo do Pará               | VERDE   | 30/09/2027             | 30/09/2027         | 30/09/2027             |                         |
| T2022-120-C  | LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 (novo pátio 500 kV)       | VERDE   | 30/09/2027             | 30/09/2027         | 30/09/2027             |                         |
| T2022-120-D  | Seccionamento da LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1 C1 na SE Santos Dumont 2                        | VERDE   | 30/09/2027             | 30/09/2027         | 30/09/2027             |                         |
| T2022-120-E  | LT 500 kV Jaguará - Estreito, C2, CS;  | VERDE   | 30/09/2027             | 30/09/2027         | 30/09/2027             |                         |
| T2022-120-F  | LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD   | VERDE   | 30/09/2027             | 30/09/2027         | 30/09/2027             |                         |
| T2022-121-A  | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1  | EKTT9   | 30/09/2027             | 30/09/2027         | 30/09/2027             |                         |
| T2022-121-B  | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2, CS  | EKTT9   | 30/09/2027             | 30/09/2027         | 30/09/2027             |                         |
| T2022-121-C  | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 e SE 500 kV Nova Ponte 3                          | EKTT9   | 30/09/2027             | 30/09/2027         | 30/09/2027             |                         |
| T2022-121-D  | LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3, CS  | EKTT9   | 30/09/2027             | 30/09/2027         | 30/09/2027             |                         |

| Data reunião |   | ANEXO 1 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |                        |                             |                             |  |
|--------------|---|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| SIGET        | Nome do Empreendimento  | Empresa   | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior          | Nova Data de Tendência      | Comentários Homologação  |
| T2022-121-E  | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2, CS   | EKTT9   | 30/09/2027             | 30/09/2027                  | 30/09/2027                  |  |
| T2022-121-F  | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS   | EKTT9   | 30/09/2027             | 30/09/2027                  | 30/09/2027                  |  |
| T2022-121-G  | Seccionamento da LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1, na SE Nova Ponte 3                           | EKTT9   | 30/09/2027             | 30/09/2027                  | 30/09/2027                  |  |
| T2022-122-A  | LT Jaíba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaíba  | CTEEP   | 30/09/2027             | 30/09/2027                  | 30/09/2027                  |  |
| T2022-122-B  | LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3                              | CTEEP   | 30/09/2027             | 30/09/2027                  | 30/09/2027                  |  |
| T2022-122-C  | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2        | CTEEP   | 30/09/2027             | 30/09/2027                  | 30/09/2027                  |  |
| T2022-128-A  | SE 500/230/138 kV Cláudia - novos pátios em 230 kV e 138 kV   | TANGARÁ - TANGARÁ TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.   | 30/09/2027             | 30/09/2027                  | 30/09/2027                  | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.   |
| T2022-128-B  | LTs 230 kV Cláudia-Cachimbo-Novo Progresso - C1 e SE 230 kV Cachimbo e SE 230/138 kV Novo Progresso | TANGARÁ - TANGARÁ TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.   | 30/09/2027             | 30/09/2027                  | 30/09/2027                  | Data mantida conforme o compromisso legal do empreendimento.   |
| T2021-040-H  | Descomissionamento da SE Balbina antiga   | ENERGISA-AM   | 31/03/2030             | 31/03/2030                  | 31/03/2030                  |  |
| T2021-040-I  | Descomissionamento da SE Presidente Figueiredo antiga   | ENERGISA-AM   | 31/03/2030             | 31/03/2030                  | 31/03/2030                  |  |
| T2000-224    | Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV   | CTEEP   | 17/03/2011             | 31/12/2099                  | 31/12/2099                  | Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO".   |
| T2019-038    | LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito   | MATA VERDE  | 22/03/2023             | 31/12/2099                  | 31/12/2099                  | Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO".   |
| T2019-044-A  | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1  | EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS  | 22/03/2024             | 31/12/2099                  | 31/12/2099                  | Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO".   |
| T2016-075-H  | SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.              | MANTIQUEIRA   | 04/03/2021             | Data apresentada no ANEXO 2 | Data apresentada no ANEXO 2 | Informação apresentada no ANEXO 2, conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS. |

| Data reunião 19/04/2023 |       | ANEXO 2 - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2023 |             |                        |                    |                        |   |
|-------------------------|-------|---|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| SIGET                   | BLOCO | Nome do Empreendimento  | Empresa     | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Comentários Homologação   |
| T2016-075-H             | H3    | LT 345 kV SETE LAGOAS 4 – BETIM 6 C1  | MANTIQUEIRA | 04/03/2021             | 15/04/2023         | 24/04/2023             | Data ajustada conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.           |
|                         |       | Transformador 345/138 kV 300 MVA BETIM 6 (TR1)  |             |                        | 25/04/2023         | 05/06/2023             | Data postergada 2 meses conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS. |
|                         |       | Transformador 345/138 kV 300 MVA BETIM 6 (TR2)  |             |                        | 25/04/2023         | 05/06/2023             |   |
| T2016-075-H             | H5    | Transformador 500/345 kV 1.200 MVA PRESIDENTE JUSCELINO (TR1)                               | MANTIQUEIRA | 04/03/2021             | 15/04/2023         | 24/04/2023             | Data ajustada conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.           |
|                         |       | LT 345 kV PRESIDENTE JUSCELINO – SETE LAGOAS 4 C1   |             |                        |                    |                        |   |
|                         |       | LT 345 kV PRESIDENTE JUSCELINO – SETE LAGOAS 4 C2   |             |                        |                    |                        |   |
| T2016-075-H             | H6    | Seccionamento da LT 345 kV Neves 1 – Barreiro 1 na SE Betim 6                               | MANTIQUEIRA | 04/03/2021             | 25/04/2023         | 05/06/2023             | Data postergada 2 meses conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS. |
| T2016-075-H             | H7    | Seccionamento da LT 345 kV Pimenta – Barreiro 1 na SE Sarzedo                               | MANTIQUEIRA | 04/03/2021             | 15/04/2023         | 24/04/2023             | Data ajustada informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.                    |
|                         |       | LT 345 kV BETIM 6 – SARZEDO C1  |             |                        | 15/04/2023         | 24/04/2023             | Data ajustada conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.           |
| T2016-075-H             | H8    | Seccionamento da LT 500 kV Neves 1 – Mesquita na SE Itabira 5                               | MANTIQUEIRA | 04/03/2021             | 29/04/2023         | 30/06/2023             | Data postergada 2 meses conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS. |
| T2016-075-H             | H9    | LT 345 kV ITABIRITO 2 – BARRO BRANCO C1   | MANTIQUEIRA | 04/03/2021             | 31/03/2023         | 19/04/2023             | Data postergada 1 mês conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.   |