

DATA: 29/04/2024 09:34

ANEXO II - RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - ABRIL/2024

Empreendimento	Transmissora	Nome do empreendimento	Descrição	Data de Conclusão do Ato Legal	Data Homologação (4ª Reunião)	Data Homologação (3ª Reunião)	Conclusão Informada pelo agente	Observações
T2012-033-A	TRANSPORTE	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	LT Engenheiro Lechuga - Equador, CD, em 500 kV; LT Equador - Boa Vista, CD, em 500 kV; SE Equador em 500 kV; SE Boa Vista em 500/230 kV.	17/09/2024	07/12/2025	05/10/2025	30/09/2025	Data de homologação alterada para 07/12/2025, conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2018-054-A	SÃO FRANCISCO	LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu	LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1, com 180 km; LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1, com 207 km.	21/09/2023	29/07/2024	26/06/2024	31/03/2024	Data de homologação alterada para 29/07/2024, conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2018-069-A1	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	LT 500 kV Jaguaruana II - Açú III C1, LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV CD e LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II C1 e SE Jaguaruana II 500/230 kV.	21/09/2023	30/04/2024	18/04/2024	31/03/2024	Data de homologação alterada para 30/04/2024 para continuidade do monitoramento do empreendimento apenas das funções transmissões.
T2018-069-A2	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	CER 300V-150 Mvar da SE Jaguaruana II	21/09/2023	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	Data de homologação mantida, tendo em vista que o agente energizará o CER 300V-150 Mvar da SE Jaguaruana II em junho/2024.
T2018-069-B	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	SE Pacatuba 500/230/69 kV e seccionamento da LT 500kV Fortaleza II - Pecém II - C1	21/09/2023	23/05/2024	18/04/2024	27/03/2024	Data de homologação postergada para a próxima reunião mensal de expansão da transmissão, em 23/05/2024. Aguardando a conclusão do seccionamento da LT Fortaleza II - Pecém II.
T2018-069-C	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba	LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba C1	21/09/2023	23/05/2024	18/04/2024	27/03/2024	Data de homologação postergada para a próxima reunião mensal de expansão da transmissão, em 23/05/2024.
T2018-069-D	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açú III	LT 230 kV Caraúbas II - Açú III CD e SE Caraúbas II 230/69 kV	21/09/2023	23/05/2024	18/04/2024	16/03/2024	Data de homologação postergada para a próxima reunião mensal de expansão da transmissão, em 23/05/2024.
T2018-075	MEZ 3	SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde	SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA; Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde na SE Rio Claro, com 2 x 2 km.	21/09/2022	23/05/2024	27/04/2024	27/04/2024	Data de homologação postergada para a próxima reunião mensal de expansão da transmissão, em 23/05/2024.
T2019-034-A	VALE DO ITAJAÍ	Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	SE 525/230/138 kV Joinville Sul, SE 525/230/138 kV Itajai 2, LT 525 kV Arica - Joinville Sul, LT 525 kV Joinville Sul - Itajai 2, LT 525 kV Itajai 2 - Biguaçu e LT's 230 kV Itajai - Itajai 2 - C1 e C2	22/03/2024	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	Data de homologação mantida em 30/09/2025, conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2019-041	GUANABARA	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	LT 500 kV Terminal Rio – Lagos, CD, C1 e C2, com 2 x 227 km; LT 500 kV Lagos - Campos 2, CD, C1 e C2, com 2 x 101 km; SE 500 kV Campos 2; SE 500 kV Lagos – novo pátio 500 kV.	22/03/2024	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	Data de homologação mantida em 25/10/2024, conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2019-042	ITABAPOANA	LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD	LT 500 kV Campos 2 - Mutum, CD, C1 e C2, com 2 x 239 km.	22/03/2024	23/05/2024	18/04/2024	15/03/2024	Data de homologação postergada para a próxima reunião mensal de expansão da transmissão, em 23/05/2024.
T2019-044-A	LAGOA DOS PATOS	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1, com 251,5 km	22/03/2024	22/03/2027	22/03/2027	22/03/2027	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2019-044-D	LAGOA DOS PATOS	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha, C2, com 27,6 km	22/03/2024	31/05/2024	18/04/2024	31/03/2024	Data de homologação alterada para 31/05/2024 para continuidade do monitoramento do empreendimento.
T2019-050-B	PAMPA	LT 525kV Gualba 3 - Capivari do Sul C1	LT 525kV Gualba 3 - Capivari do Sul C1	22/03/2023	23/05/2024	25/04/2024	29/03/2024	Data de homologação postergada para a próxima reunião mensal de expansão da transmissão, em 23/05/2024.
T2019-050-C	PAMPA	SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul	SE 525/230/138-13,8 kV Capivari do Sul; LT 230kV Viamão 3 - Capivari do Sul.	22/03/2023	23/05/2024	18/04/2024	29/03/2024	Data de homologação postergada para a próxima reunião mensal de expansão da transmissão, em 23/05/2024.
T2020-037B	ACRE	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul.	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2020-050	MEZ 2	SE Olindina	SE 230/69kV Olindina e seccionamentos das LTs 230kV Cicero Dantas - Catu C1 e C2 na SE Olindina	20/03/2023	05/08/2024	07/07/2024	15/04/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2021-061-A	EKTT 7	LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1	LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1	31/03/2026	23/05/2024	07/09/2024	30/04/2024	Data de homologação postergada para a próxima reunião mensal de expansão da transmissão, em 23/05/2024.
T2021-061-C	EKTT 7	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	31/03/2026	21/11/2024	04/05/2025	30/09/2024	Data de homologação alterada para 21/11/2024, conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2021-061-D	EKTT 7	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	31/03/2026	10/07/2024	04/02/2025	30/06/2024	Data de homologação alterada para 10/07/2024, conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2022-090-A	ANANÁI	LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD	LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD	31/03/2027	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-090-B	ANANÁI	LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD	LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD	31/03/2027	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-A	EKTT 9	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4 C1	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/05/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-B	EKTT 9	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2, CS	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4 C2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/05/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-C	EKTT 9	LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 e SE 500 kV Nova Ponte 3	SE 500 kV Nova Ponte 3 + LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 C1	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/05/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-E	EKTT 9	LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2, CS	LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 C2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/05/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-F	EKTT 9	LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS	LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2 C2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/05/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2023-182	JANAPU	LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino	LT 500 kV Janaúba 6 – Presidente Juscelino C1	30/08/2028	30/09/2028	30/08/2028	30/10/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2023-176	BURITI	LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2	LT 500 kV Buritizeiro 3 – São Gonçalo do Pará C2	30/09/2028	30/09/2028	30/09/2028	30/09/2028	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2023-177	PEDRAS	LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1/C2	LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1 e C2	30/08/2028	30/09/2028	30/08/2028	28/02/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.