



DATA: 29/08/2024 16:57

ANEXO II - RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - AGOSTO/2024

Empreendimento	Transmissora	Nome do empreendimento	Descrição	Data de Conclusão do Ato Legal	Data Homologação (8ª Reunião)	Data Homologação (7ª Reunião)	Conclusão Informada pelo agente	Observações
T2012-033-A	TRANSNORTE	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	LT Engenheiro Lechuga - Equador, CD, em 500 kV; LT Equador - Boa Vista, CD, em 500 kV; SE Equador em 500 kV; SE Boa Vista em 500/230 kV.	17/09/2024	06/01/2026	06/01/2026	30/09/2025	Data de homologação alterada para 06/01/2026, conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Junho/2024).
T2018-054-A	SÃO FRANCISCO	LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu	LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1, com 180 km; LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1, com 207 km.	21/09/2023	17/10/2024	22/08/2024	30/08/2024	Data de homologação alterada para 17/10/2024 e para liberação da Licença de Operação, se faz necessária a anuência conjunta do IBAMA e INCRA.
T2018-069-A1	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	LT 500 kV Jaguaruana II - Açú III C1, LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV CD e LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II C1 e SE Jaguaruana II 500/230 kV.	21/09/2023	19/09/2024	22/08/2024	19/09/2024	Data de homologação alterada para 19/09/2024, para continuidade do monitoramento do empreendimento. As Linhas de Transmissão já possuem TLPs emitidos, restando apenas o MG Jaguaruana II e o RTR 500 kV 33 Mvar Jaguaruana II.
T2018-069-A2	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	CER 300/-150 Mvar da SE Jaguaruana II	21/09/2023	19/09/2024	22/08/2024	19/09/2024	Data de homologação alterada para 19/09/2024, para continuidade do monitoramento do empreendimento.
T2018-069-B1	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	SE Pacatuba 500 kV e seccionamento da LT 500kV Fortaleza II - Pecém II - C1	21/09/2023	19/09/2024	19/09/2024	01/09/2024	Data de homologação alterada para a data da 9ª reunião mensal, em 19/09/2024, para que se tenha tempo hábil de conclusão das tratativas sobre o seccionamento da LT Fortaleza II - Pecém II.
T2018-069-B2	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	SE Pacatuba 230/69 kV	21/09/2023	19/09/2024	19/09/2024	01/09/2024	Data de homologação alterada para a data da 9ª reunião mensal, em 19/09/2024, para que se tenha tempo hábil de conclusão das tratativas sobre o seccionamento da LT Fortaleza II - Pecém II.
T2018-069-C	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba	LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba C1	21/09/2023	19/09/2024	19/09/2024	01/09/2024	Data de homologação alterada para a data da 9ª reunião mensal, em 19/09/2024. A Linha de Transmissão está apta para energização, porém é necessário aguardar a energização de seccionamentos na SE Pacatuba.
T2019-034-A	VALE DO ITAJAÍ	Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	SE 525/230/138 kV Joinville Sul, SE 525/230/138 kV Itajaí 2, LT 525 kV Areia - Joinville Sul, LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu e LT's 230 kV Itajaí - Itajaí 2 - C1 e C2	22/03/2024	04/12/2025	04/12/2025	30/09/2025	Data de homologação mantida em 04/12/2025, conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Junho/2024).
T2019-041-A1	GUANABARA	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	SE 500 kV Campos 2.	22/03/2024	18/06/2024	18/06/2024	25/10/2024	As Funções de Transmissão deste código, 041-A1, entraram em operação comercial com pendências no dia 18/06/2024, tendo em vista a finalização do empreendimento LT 500kV Mutum – Campos 2, pela Neoenergia Itabapoana
T2019-041-A2	GUANABARA	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	LT 500 kV Lagos - Campos 2, CD, C1 e C2, com 2 x 101 km; SE 500 kV Lagos – novo pátio 500 kV.	22/03/2024	30/11/2024	25/10/2024	25/10/2024	Data de homologação mantida para continuidade do monitoramento da SE Lagos e LT 500 kV Lagos - Campos 2. A SE Lagos 500 kV será o ponto de conexão definitiva da UTE Marlim Azul, que atualmente está conectada provisoriamente na SE Lagos 345 kV.
T2019-041-A3	GUANABARA	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	LT 500 kV Terminal Rio – Lagos, CD, C1 e C2, com 2 x 227 km.	22/03/2024	30/11/2024	25/10/2024	25/10/2024	Data de homologação mantida para continuidade do monitoramento da LT 500 kV Terminal Rio - Lagos. A transmissora terá que refazer os estudos de EIA e RIMA desse trecho.
T2019-044-A	LAGOA DOS PATOS	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1, com 251,5 km	22/03/2024	22/03/2027	22/03/2027	22/03/2027	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Junho/2024).
T2020-037B	ACRE	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul.	20/03/2025	30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	Data de homologação mantida em 30/11/2024, conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Junho/2024).
T2020-050	MEZ 2	SE Olindina	SE 230/69kV Olindina e seccionamentos das LTs 230kV Cícero Dantas - Catu C1 e C2 na SE Olindina	20/03/2023	20/03/2025	20/03/2025	17/05/2024	Data de homologação alterada para 20/03/2025, tendo em vista que a SE Olindina, e consequente desativação das LTs 230 kV Cícero Dantas – Olindina C1/C2, está condicionada a entrada em operação do eixo LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina - Sapeaçu e do 1º AT 500/230 kV da SE Olindina, sendo o último com entrada de operação comercial para Março/2025.
T2021-059	MEZ 9	SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaira C1	SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaira C1	30/09/2024	SEM PREVISÃO	15/03/2026	30/09/2024	Avanço Físico em 0% e o agente informou via SIGET que a “Data de entrada em operação em avaliação. Foi protocolado, em 01/04/2024, a carta (NUP 48513.007844/2024-00) com o intuito de expor, à ANEEL, fatos e evidências dos impactos sofridos pela MEZ 9 ENERGIA com solicitação de Excludente de Responsabilidade e Reequilíbrio Contratual com Prorrogação do Prazo de Energização”
T2021-061-C	EKTT 7	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	31/03/2026	06/03/2025	06/03/2025	30/11/2024	Data de homologação alterada para 06/03/2025, conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFT/ANEEL (Edição - Junho/2024).
T2021-061-D	EKTT 7	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	31/03/2026	30/09/2024	19/09/2024	30/09/2024	Data de homologação em conformidade com a previsão declarada pelo agente, conforme critério vigente.
T2022-090-A	ANANAÍ	LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD	LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD	31/03/2027	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-090-B	ANANAÍ	LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD	LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD	31/03/2027	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-093	EKTT 8	SE 500 kV Estreito – 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar)	SE 500 kV Estreito – 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar)	31/03/2026	22/08/2024	22/08/2024	30/07/2024	Data de homologação alterada para a data da próxima reunião mensal, em 22/08/2024, para continuidade do monitoramento do empreendimento.
T2022-120-A	VERDE	LTs 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3 - S.Gotardo 2 e Buritizeiro 3 - S.G.do Pará e SE Buritizeiro 3	SEs 500 kV Buritizeiro 3 + LT 500 kV Buritizeiro 3 – Pirapora C1 e C2 + LT 500 kV Buritizeiro 3 – São Gotardo 2 + LT 500 kV Buritizeiro 3 – São Gonçalo do Pará + LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2 C1 e C2 + LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-120-C	VERDE	LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 (novo pátio 500 kV)	LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-120-F	VERDE	LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD	LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2 C1 e C2 + LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-A	EKTT 9	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4 C1	30/09/2027	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-B	EKTT 9	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2, CS	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4 C2	30/09/2027	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-C	EKTT 9	LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 e SE 500 kV Nova Ponte 3	SE 500 kV Nova Ponte 3 + LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 C1	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/06/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-D	EKTT 9	LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3, CS	LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3, CS	30/09/2027	30/09/2027	-	31/10/2024	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-E	EKTT 9	LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2, CS	LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 C2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/06/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-F	EKTT 9	LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS	LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2 C2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/06/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-G	EKTT 9	Seccionamento da LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1, na SE Nova Ponte 3	Seccionamento da LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1, na SE Nova Ponte 3	30/09/2027	30/09/2027	-	30/11/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-122-A	CTEEP	LT Jaíba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaíba	LT Jaíba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaíba	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	15/10/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.

Empreendimento	Transmissora	Nome do empreendimento	Descrição	Data de Conclusão do Ato Legal	Data Homologação (8ª Reunião)	Data Homologação (7ª Reunião)	Conclusão Informada pelo agente	Observações
T2022-122-B	CTEEP	LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3	LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	15/10/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-122-C	CTEEP	LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2	LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	15/10/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2023-176	BURITI	LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2	LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2	30/09/2028	30/09/2028	30/09/2028	30/09/2028	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2023-177	PEDRAS	LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1/C2	LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1 e C2	30/09/2028	30/09/2028	30/09/2028	28/02/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2023-182	JANAPU	LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino	LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino C1	30/09/2028	30/09/2028	30/09/2028	30/10/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.