

Situação das **Casas da Mulher Brasileira** – Monitoramento do PPA 2024

*situação 18/06/2024*

UF	Cidade	Processo SEI	Data da contratação	Data de abertura ou previsão de abertura	Valor do repasse (R\$)	Situação obra	Situação Equipagem	Situação ACT - parceiros
BA	Salvador	00135.215618/2020-07	27/12/2019	Dezembro/23	10.486.000,00	Concluída	Entregue	Assinado
PI	Teresina	00135.220744/2020-75	30/12/2020	Março/24	5.600.000,00	Concluída	Parcialmente Entregue	Assinado
PA	Ananindeua	00135.215596/2020-77	30/12/2020	Março/24	5.600.000,00	Concluída	Entregue	Assinado
AP	Macapá	00135.230360/2019-27	09/12/2019	Dezembro/24	5.500.000,00	Em construção, 50% executado	Compra não iniciada	Não iniciado
TO	Palmas	00135.220750/2020-22	17/12/2020	Setembro/24	5.600.000,00	Em construção, 60% executado	Compra não iniciada	Não iniciado
GO	Goiânia	00135.215610/2020-32	15/12/2020	Março/2025	10.500.000,00	Obra em ritmo muito lento, 15% executado	Compra não iniciada	Não iniciado
SE	Aracajú	00135.214556/2021-99	06/10/2021	Dezembro/24	6.720.127,00	Em construção, 30% executado (estrutura)	Compra não iniciada	Não iniciado
ES	Vila Velha	00135.216216/2021-01	25/10/2021	Dezembro/24	5.940.000,00	Em construção, 30% executado (estrutura)	Compra não iniciada	Não iniciado
AC	Rio Branco	00135.211371/2022-11	26/12/2022	Previsão depende do início da obra	6.042.868,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada	Não iniciado
AM	Manaus	00135.208542/2020-55	24/09/2020	Previsão depende do início da obra	10.486.000,00	Autorizado o início, aguardando recursos iniciais	Compra não iniciada	Não iniciado
MG	Belo Horizonte	00135.230359/2019-01	31/12/2019	Previsão depende do início da obra	10.000.000,00	Licitação da obra em curso	Compra não iniciada	Não iniciado
PA	Marabá	21260.203100/2023-08	30/12/2023	Previsão depende do início da obra	7.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada	Não iniciado
MS	Corumbá	21260.203114/2023-13	31/12/2023	Previsão depende do início da obra	7.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada	Não iniciado

<b>MS</b>	<b>Dourados</b>	<b>21260.201237/2024-09</b>	Plano de trabalho em análise para assinatura de contrato	Previsão depende do início da obra		Fase de assinatura de contrato	Compra não iniciada	Não iniciado
-----------	-----------------	-----------------------------	--	------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------	--------------