

Situação dos **Centro de Referência da Mulher Brasileira** - Monitoramento do PPA 2024
situação 18/06/2024

UF	Cidade	Processo SEI	Data da contratação	Data prevista para início de funcionamento	Valor de Repasse (R\$)	Situação obra	Situação Equipagem
SP	Hortolândia	00135.228241/2019-12	27/12/2023	26/01/2024	937.015,39	Concluída	Concluída
RN	Mossoró	00135.219065/2020-53	30/12/2023	18/12/2024	1.560.000,00	Concluída	Concluída
GO	Cidade Ocidental	00135.207617/2020-81	28/12/2020	11/03/2024	830.000,00	Concluída	Concluída
GO	Jataí	00135.219067/2020-42	28/12/2020	08/03/2024	823.000,00	Concluída	Concluída
RJ	Japeri	00135.207620/2020-02	24/08/2020	30/06/2024	830.000,00	Concluída	Concluída
ES	Cariacica	00135.230362/2019-16	31/12/2019	Sem previsão	823.000,00	obra parada, será necessária nova licitação, c/ possível reinício da obra para setembro/24	sem previsão
GO	Sto. Antônio do Descoberto	00135.221630/2019-17	31/12/2019	Sem previsão	500.000,00	concluída	Sem previsão
PR	Guarapuava	00135.212980/2021-07	10/08/2021	Previsão Julho/24	1.030.000,00	Em construção executado 70%	Providencias de compra iniciadas
PI	São Raimundo Nonato	00135.207621/2020-49	31/12/2020	Previsão Setembro/24	830.000,00	Em construção executado 70%	Não foi iniciada a compra
PR	Francisco Beltrão	00135.205545/2022-07	30/06/2022	Previsão Outubro/24	1.100.000,00	Em construção, executado 35%	Não foi iniciada a compra
SC	Tubarão	00135.205545/2022-07	31/12/2020	Previsão Julho/24	823.000,00	Em construção executado 80%	Não foi iniciada a compra
GO	Águas Lindas	00135.212992/2021-23	13/09/2021	Previsão depende do início da obra	830.000,00	Autorizado o início	Não foi iniciada a compra

DF	Sobradinho II	00135.212022/2020-47	0/12/2020	Previsão Setembro/24	1.063.715,33	Em construção executado 60%	Não foi iniciada a compra
DF	Sol Nascente.	00135.212023/2020-91	08/12/2020	Previsão Dezembro/24	1.063.715,33	Em construção executado 60%	Não foi iniciada a compra
PI	Picos	00135.213006/2021-52	29/12/2021	Previsão Dezembro/24	823.000,00	Em construção - fundações e alvenarias	Não foi iniciada a compra
DF	Recanto das Emas.	00135.212025/2020-81	08/12/2020	Previsão Setembro/24	1.063.715,33	Em construção executado 60%	Não foi iniciada a compra
GO	Cristalina	00135.212990/2021-34	16/11/2021	Previsão depende do início da obra	830.000,00	Cláusula Suspensiva	Não foi iniciada a compra
DF	São Sebastião.	00135.207619/2020-70	08/12/2020	Previsão Setembro/24	1.750.000,00	Em construção executado 60%	Não foi iniciada a compra