

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Total	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO OBRA			Custo Total	Valores por Subitem (COM BDI)
			1º Mês	2º Mês	3º Mês		
01	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS	R\$ 231.241,38	R\$ 80.934,48	R\$ 80.934,48	R\$ 69.372,41	R\$ 231.241,38	R\$ 283.756,30
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.593,44	R\$ 18.593,44			R\$ 18.593,44	R\$ 22.816,00
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E AGREGADOS	R\$ 80.537,36	R\$ 80.537,36			R\$ 80.537,36	R\$ 98.827,40
04	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS	R\$ 560.838,99		R\$ 448.671,19	R\$ 112.167,80	R\$ 560.838,99	R\$ 688.205,52
05	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 229.168,31			R\$ 229.168,31	R\$ 229.168,31	R\$ 281.212,43
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 319.356,36			R\$ 319.356,36	R\$ 319.356,36	R\$ 391.882,19
07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITÁVEIS	R\$ 1.808.255,00			R\$ 1.808.255,00	R\$ 1.808.255,00	R\$ 2.059.059,97
08	LIMPEZA FINAL	R\$ 6.007,50			R\$ 6.007,50	R\$ 6.007,50	R\$ 7.371,80
SUBTOTAL		R\$ 3.253.998,33	R\$ 180.065,28	R\$ 529.605,67	R\$ 2.544.327,38	R\$ 3.253.998,33	R\$ 3.833.131,61
BDI		22,71%	R\$ 40.901,00	R\$ 120.297,50	R\$ 418.000,45	R\$ 579.133,28	
BDI EQUIPAMENTOS		13,87%					
PARCELAS MENSAIS			R\$ 220.966,28	R\$ 649.903,17	R\$ 2.962.327,83	R\$ 3.833.131,61	