



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/RJ

CÓDIGO DO DOCUMENTO

SR_PF_RJ-EP-CRO-R03

TÍTULO

CONTRATAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE EXAUSTÃO E AUTOMAÇÃO, INCLUSIVE COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS ENCANADO, DAS COPAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

itens	Discriminação dos Serviços	Valor	ETAPAS			
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (04 MESES).	11,26% 37.590,40	14,50% 5.451,85	26,73% 10.048,69	37,11% 13.950,63	21,65% 8.139,23
01.01.02	CANTEIRO DE OBRAS (04 MESES).	2,87% 9.591,16	14,50% 1.391,03	26,73% 2.563,92	37,11% 3.559,49	21,65% 2.076,72
01.01.03	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	0,24% 792,54	100,00% 792,54			
01.02.01	PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES.	1,83% 6.103,46	100,00% 6.103,46			
01.02.02	PROJETO EXECUTIVO DE EXAUSTÃO MECÂNICA, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES.	0,21% 684,69	100,00% 684,69			
02	OBRAS					
02.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2,22% 7.419,51	30,00% 2.225,85	30,00% 2.225,85	40,00% 2.967,80	
02.02	ALVENARIA	0,55% 1.830,15				100,00% 1.830,15
02.03	PISO	0,20% 676,05			100,00% 676,05	
02.04	FORRO	0,57% 1.895,14			100,00% 1.895,14	
02.05	PINTURA	1,59% 5.317,57			50,00% 2.658,79	50,00% 2.658,79
02.06	ESQUADRIAS	0,23% 764,37		100,00% 764,37		
02.07	INSTALAÇÃO DE GÁS	3,35% 11.176,55	100,00% 11.176,55			
02.08	EXAUSTÃO	41,10% 137.183,24	15,00% 20.577,49	30,00% 41.154,97	40,00% 54.873,29	15,00% 20.577,49
02.09	AUTOMAÇÃO	32,42% 108.193,65		30,00% 32.458,10	40,00% 43.277,46	30,00% 32.458,10
03	SERVIÇOS FINAIS DA OBRA					
03.01	PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAÇÃO DE GÁS E EXAUSTÃO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES.	0,12% 391,17				100,00% 391,17
03.02	PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAÇÃO DE EXAUSTÃO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES.	0,54% 1.812,95				100,00% 1.812,95
03.03	PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAÇÃO DE AUTOMAÇÃO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES.	0,46% 1.525,86				100,00% 1.525,86
03.04	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	0,24% 792,54				100,00% 792,54



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/RJ

CÓDIGO DO DOCUMENTO

SR_PF_RJ-EP-CRO-R03

TÍTULO

CONTRATAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE EXAUSTÃO E AUTOMAÇÃO, INCLUSIVE COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS ENCANADO, DAS COPAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

itens	Discriminação dos Serviços	Valor	ETAPAS			
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Sub Total		100,00%	14,50%	26,73%	37,11%	21,65%
		333.740,99	48.403,46	89.215,90	123.858,65	72.262,98
BDI (23,71%)		79.129,99	12.013,74	22.143,39	30.741,72	17.935,67
Total Simples		412.870,98	60.417,20	111.359,28	154.600,36	90.198,66
Total Acumulado			60.417,20	171.776,48	326.376,84	416.575,50

14 DE JULHO DE 2023, RIO DE JANEIRO - RJ.

POLÍCIA FEDERAL

THAIS XAVIER DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - MAT. 9000426
CREA 2011104205