

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Barcelos/AM - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Barcelos		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Previsão de Início: 2021	Previsão de Término: 2021
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em JAN/2021		
Status Atual >>>	Tratativas	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Conceição do Araguaia/PA - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de projetos de intervenção de pequeno porte - cerca operacional e auxílios visuais		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Previsão de Início: 2021	Previsão de Término: 2021
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em OUT/2021		
Status Atual >>>	Tratativas	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Projetos Fonte Boa, Itacoatiara e Maués			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de projetos de intervenções de médio porte		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Elaboração de Projeto	Previsão de Início: 2020	Previsão de Término: 2022
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 2.250.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 2.250.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Em estudos para adequação do escopo		
Status Atual >>>	Tratativas	% Executado do Contrato:	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Redenção/PA - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de Projeto para a recuperação e ampliação da PPD, Nova TWY, Pátio e TPS		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Previsão de Início: 2020	Previsão de Término: 2021
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 750.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em NOV/2020		
Status Atual >>>	Tratativas	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Caçador/SC			
Objeto do Instrumento:	Adequação da Faixa de Pista, da Zona Desimpedida (CWY) e Zona Livre de Obstáculos.		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Previsão de Início: 2020	Previsão de Término: 2022
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 15.000.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 0,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- 3a análise do Projeto Básico: Parecer nº 48/2020/CGPA-DINV/DINV/SAC, de 27 de agosto de 2020 (SEI nº 2738827) concluiu pela não aceitação do PB. Solicitados ajustes ao estado por meio do OFÍCIO Nº 258/2020/DINV/SAC, de 28/08/2020.		
Status Atual >>>	Tratativas		

Aeroporto - Balsas/MA - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Construção do Novo Aeroporto Regional de Balsas		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Data de Início: 12/12/2019	Data de Término: 21/03/2022
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 2.647.053,52	Valor de Repasse (União): R\$ 2.647.053,52	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Instrumento celebrado em 19/12/2019. - Edital de Licitação para contratação de estudos e projeto básico publicado em 13/07/2020. Licitação em andamento. - Em 10/09/2020 foi realizada pela comissão de licitação a habilitação da empresa PROSUL. Processo em fase de homologação.		
Status Atual >>>	Autorizado	% Executado do Contrato:	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Carauari/AM - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de Projeto para recuperação de pavimentos, cerca e ajuste de faixa de pista		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Data de Início: 15/08/2019	Data de Término: 30/10/2020
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 350.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 350.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Autorizado, Termo de Abertura de Projeto previsto para OUT/2020		
Status Atual >>>	Autorizado	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Juína/MT - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de projetos de intervenção de pequeno porte - cerca operacional e auxílios visuais		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Data de Início: 15/08/2019	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Autorizado, Termo de Abertura de Projeto previsto para DEZ/2020		
Status Atual >>>	Autorizado	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - São Félix do Araguaia/MT - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de projetos de intervenção de pequeno porte - cerca operacional e auxílios visuais		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Data de Início: 15/08/2019	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Previsto Termo de Abertura de Projetos para 30/01/2021		
Status Atual >>>	Autorizado	% Executado do Contrato:	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Cáceres/MT			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Cáceres/MT (SWKC).		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Projeto e Obra	Data de Início: 19/12/2017	Data de Término: 11/07/2021
Nº do Instrumento:	10/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 4.921.245,00	Valor de Repasse (União): R\$ 4.921.245,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Versão ajustada dos projetos encaminhada pelo estado pelo Ofício nº 38/SUDEM/SALOC/SINFRA de 21/08/2020. Em análise pela CGPA (Lado Terra) e CGNAV (Lado Ar). - PARECER Nº 57/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC de 14/10/2020 sugere pela não aceitação dos projetos (lado Terra).		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de TR	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Dourados/MS - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Projetos da 2ª etapa de obras do Aeroporto de Dourados (Edificações TPS, EPTA, SCI)		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Elaboração de Projeto	Data de Início: 27/12/2019	Data de Término: 26/12/2021
Nº do Instrumento:	11/2019		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 643.795,21	Valor de Repasse (União): R\$ 643.795,21	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- TC assinado em 27/12/2019 - Recebida em 04/05/2020 solicitação de prorrogação de prazo (180 dias) para apresentação dos projetos - OFÍCIO Nº 116/2020/DINV/SAC de 11/05/2020 autoriza prorrogação de prazo para apresentação dos projetos em 180 dias		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de TR	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Jijoca de Jericoacoara/CE - AVSEC			
Objeto do Instrumento:	Aquisição e instalação de Equipamentos AVSEC para o Aeroporto Regional de Jericoacoara (SBJE), no Município de Cruz no Estado do Ceará.		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Aquisição de Equipamentos	Data de Início: 30/12/2019	Data de Término: 04/03/2021
Nº do Instrumento:	15/2019		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 788.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 788.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- TC assinado em 30/12/2019 - TR encaminhado pela SOP-CE em 02/04/2020 - SAC emitiu parecer pela não aceitação e solicitou adequações em 13/04/2020. - Revisão 2 do TR recebido em 29/09/2020. Documento revisado pela SAC encaminhado para adequações da SOP-CE em 01/10/2020.		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de TR	% Executado do Contrato:	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Barra do Garças/MT			
Objeto do Instrumento:	Novo TPS, TWY, pátio, recuperação da PPD, sinalizações, aux. Nav. Aérea, ampliação da cerca operacional e serviços complementares		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada	Data de Início: 20/12/2019	Data de Término: 04/12/2022
Nº do Instrumento:	05/2019		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 35.000.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 35.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none">- TC assinado em 20/12/2019- PARECER Nº 10/2020/CGNAV - DINV/DINV/SAC conclui pela não aceitação do anteprojeto. OFÍCIO Nº 119/2020/DINV/SAC de 12/05/2020 solicita revisão e complementação do Anteprojeto,- Estado apresentou em 13/07 nova versão do Anteprojeto com ajustes solicitados. Encontra-se em análise da CGNAV.- PARECER Nº 26/2020/CGNAV-DINV/DINV/SAC de 22/09/2020 conclui pela Não Aceitação da 3ª versão do Anteprojeto de Auxílios a Navegação. OFÍCIO Nº 278/2020/DINV/SAC encaminha análise na mesma data.		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Anteprojeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Caxias do Sul/RS			
Objeto do Instrumento:	Construção do Novo Aeroporto Regional de Caxias do Sul - Vila Oliva		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada	Data de Início: 01/12/2019	Data de Término: 10/11/2023
Nº do Instrumento:	08/2019		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 200.593.727,10	Valor de Repasse (União): R\$ 200.593.727,10	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none">- Termo de Compromisso assinado em 04/12/2019 (prazo de 1440 dias)- Anteprojeto elaborado pelo BB em fase de ajustes pelo Estado para contratação integrada- EIA/RIMA executado. Em fase de Licenciamento Ambiental. Aguardando Licença Prévia para início do processo de contratação para elaboração dos projetos- Ofício datado de 23/09/2020 enviado pela Prefeitura de Caxias do Sul anexando TR/Edital e solicitando autorização para Licitação. Em análise pela CGPA.		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Anteprojeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Divinópolis/MG			
Objeto do Instrumento:	Realização de Obras de Adequação e Reforma do Lado Ar, Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Auxílio à Navegação Aérea do Aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral (SNDV) - Divinópolis/MG		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada	Data de Início: 25/05/2020	Data de Término: 10/04/2023
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 6.007.028,46	Valor de Repasse (União): R\$ 6.007.028,46	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none">- TC 003/2020 assinado em 25/05/2020.		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Anteprojeto	% Executado do Contrato:	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Linhares/ES - TPS			
Objeto do Instrumento:	Realização de Obras de Edificações e Infraestrutura Complementar no Aeroporto de Linhares (SNLN), no Município de Linhares no Estado do Espírito Santo.		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada	Data de Início: 27/12/2019	Data de Término: 17/10/2021
Nº do Instrumento:	16/2019		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 30.323.878,08	Valor de Repasse (União): R\$ 25.775.296,37	Valor de Contrapartida: R\$ 4.548.581,71
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- TC assinado em 27/12/2019 - Em 23/06/2020, por meio do Ofício Nº 163/2020/DINV/SAC, foi concedida prorrogação de prazo em mais 180 dias para a apresentação dos projetos (cláusula suspensiva).		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Anteprojeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Ponta Grossa/PR			
Objeto do Instrumento:	Execução de Obras de Melhoria da Infraestrutura do Aeroporto Regional de Ponta Grossa/PR (SBPG)		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada	Data de Início: 16/12/2019	Data de Término: 29/05/2023
Nº do Instrumento:	04/2019		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 35.000.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 35.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- TC assinado em 16/12/19 - Anteprojeto do BB em fase de ajustes pela equipe do Município - Ajustando AP nas especificações para edital: melhoria das especificações de projeto em BIM. Estado informou em 16/04 que está finalizando edital para solicitar autorização de licitação à SAC. - Enviado pela Prefeitura o Ofício nº 08/2020-DPU/SMIP de 04/08 anexando documentação ajustada e solicitação para licitar. Em análise pela CGPA. - Email enviado pela CGPA em 08/09/2020 informa pela não aceitação do AP e apresenta detalhes necessários de ajuste à documentação enviada.		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Anteprojeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Eirunepé/AM - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de projetos de intervenção de pequeno porte - cerca operacional e auxílios visuais		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Data de Início: 15/08/2019	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- TAP: 01/05/2020 - Projeto entregue à SAC em 02/07/2020. Em análise pela CGPA. - Após tratativas por email solicitando algumas adequações, foi encaminhado pelo COMAER o Ofício nº 73/4SC2/49365, de 18/08/2020, com nova versão do projeto ajustada. Em análise pela CGPA.		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Lábrea/AM			
Objeto do Instrumento:	Adequação na Pista de Pouso e Decolagem (PPD), Pista de Táxi (PT), Pátio de Aeronaves (PA), Terminal de Passageiros (TPS) e Seção Contra-Incêndio (SCI), regularização das condições de seu entorno (ambientais, patrimonial, implantações, invasões e obstáculos)		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras	Data de Início: 05/09/2017	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	TED (14UB)		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 8.433.823,50	Valor de Repasse (União): R\$ 8.433.823,50	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	29,64%		
Atualização:	- 1a Versão dos Projetos apresentados em Março de 2020. - CGPA encaminhou o OFÍCIO Nº 207/2020/DINV/SAC, de 10/08/2020, informando pela não aceitação dos projetos.		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Matupá/MT - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Matupá		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Data de Início: 15/08/2019	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- TAP: 01/05/2020 - Projeto da Cerca entregue à SAC em 02/07/2020. Projeto de Auxílios Visuais entregue à SAC em 18/08/2020. (Estão em análise CGPA/CGNAV) - Previsão de entrega da última etapa (Drenagem/Terraplanagem) em 30/10/2020.		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Oriximiná/PA - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de Projeto para implantação de cerca operacional e de implantação de auxílios visuais		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Data de Início: 15/08/2019	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	TED (14UB)		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Projetos enviados em 04/06/2020 por meio do Ofício nº 40/4SC2/46239. Em análise CGPA/CGNAV.		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Parintins/AM - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de Projeto para reforma e ampliação TPS, regularização das faixas de pista e recuperação de pavimentos		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Data de Início: 15/08/2019	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 350.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 350.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Projeto em execução pela COMARA com previsão de conclusão em DEZ/2020		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Passo Fundo/RS			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de projetos, reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS e SCI, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto de Passo Fundo/RS (SBPF).		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada	Data de Início: 07/12/2017	Data de Término: 11/11/2020
Nº do Instrumento:	05/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 45.051.546,39	Valor de Repasse (União): R\$ 43.700.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 1.351.546,39
% de Repasse Efetivado	1,18%	R\$43.221.158,76 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Contrato assinado em 19/12/2018, primeira parcela (R\$517.645,22) liberada em 24/12/2018. - Projetos não aceitos, solicitados ajustes em 08/01/2020 (Parecer nº 10/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC de 30/01/2020) - Projeto em ajuste pelo estado. Em 13/07 foi enviado email pelo DINV cobrando nova versão do projeto conforme ajustes solicitados em Janeiro de 2020. - Reuniões e tratativas estão sendo realizadas e há expectativa de aprovação do projeto em outubro/2020. - Tratativas visando aditamento de prazo foram iniciadas (vigência do TC: 11/11/2020). Proposta de PTrab recebida em 22/09/2020. Em análise pela CGINV e CGPA. 		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato:	0,89%

Aeroporto - Joaçaba/SC			
Objeto do Instrumento:	Alargamento, ampliação e recuperação da pista de pouso e decolagem, recuperação do pátio de aeronaves e taxiway, regularização das faixas de pista e áreas de segurança, sinalização horizontal, implantação de novo balizamento noturno, reforma e adequação do terminal de passageiros e serviços complementares		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada	Data de Início: 04/12/2018	Data de Término: 03/03/2021
Nº do Instrumento:	005/2018		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 16.332.256,70	Valor de Repasse (União): R\$ 16.332.256,70	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	2,09%	R\$16.332.000,00 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Licitação homologada em 12/11/2019 - 1ª parcela no valor de R\$ 341.338,80 liberado em 19/02/2020 através do DESPACHO Nº 18/2020/CGGPC - DINV/DINV/SAC - OS de projeto emitida em 23/03/2020. Projetos em elaboração. - Licença Ambiental de Operação (T54LAO) n.º 1009/2017 encaminhada para SAC em 30/08/2020, por meio do Ofício nº 1015/2019. - Ofício nº SIE OFC 2226/2020 de 09/10/2020 encaminha projetos para análise e prestação de contas parciais 		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato:	1,29%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Governador Valadares/MG			
Objeto do Instrumento:	Recuperação de pavimentos, ampliação do pátio, auxílios a navegação e novo TPS e SCI		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada	Data de Início: 14/12/2017	Data de Término: 13/04/2021
Nº do Instrumento:	13/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 35.994.288,28	Valor de Repasse (União): R\$ 32.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 3.994.288,28
% de Repasse Efetivado	1,70%	R\$35.994.288,28 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	- Contrato assinado em 18/12/2018, primeira parcela (R\$544.279,84) liberada em 21/12/2018. - 1º T.A assinado em 14/08/2019, prazo de vigência prorrogado para 13/04/2021. - Projetos analisados pela SAC em 21/02/2020, PARECER Nº15/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC sugere não aceitação dos projetos. Em ajustes pelo município. - Projetos ajustados enviados pela Prefeitura por meio do Ofício PREF-EXT/463/2020 de 17/09/2020. Em análise pela CGPA e CGNAV.		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato: 1,55%	

Aeroporto - Dourados/MS			
Objeto do Instrumento:	Reforma e ampliação de pavimentos, ajuste de faixas, balizamento noturno e serviços complementares		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras	Data de Início: 19/12/2017	Data de Término: 30/08/2020
Nº do Instrumento:	TED (14UB)		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 47.199.624,00	Valor de Repasse (União): R\$ 47.199.624,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	11,65%	R\$47.199.624,00 (CONTRATO)	
Atualização:	- Desembolso realizado em maio/2020. - Licitação do canteiro de obras realizada. Mobilização em andamento. - Entrega Parcial do Projeto Básico realizada em 22/09/2020 (Projetos Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e Vertical e Cerca Operacional). - Demais projetos encontram-se em desenvolvimento com entrega prevista pra Novembro/2020.		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato: 11,65%	

Aeroporto - Jataí/GO - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Construção do novo Aeroporto Regional de Jataí/GO: Pista de Pouso e Decolagem, Taxiway, Pátio de Aeronaves, Terminal de Passageiros, Estacionamento de Veículos, Auxílio a Navegação, Equipamentos e Serviços Complementares		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Elaboração de Projeto	Data de Início: 19/12/2017	Data de Término: 01/06/2021
Nº do Instrumento:	15/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 45.000.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 40.500.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 4.500.000,00
% de Repasse Efetivado	1,51%	Valor do Contrato: R\$678.102,37 (CONTRATO PARCIAL)	
Atualização:	- Contrato assinado em 01/10/2019 no valor de R\$678.102,37. OS emitida em 04/11/2019 - 1º T.A prorrogando prazo para 01/06/2021 assinado em 10/09/2019		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato: 18,68%	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Centro de Lançamento de Alcântara/MA			
Objeto do Instrumento:	Recuperação e ampliação do Aeródromo Civil do CLA		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras	Data de Início: 15/12/2018	Data de Término: 31/12/2020
Nº do Instrumento:	TED (14UB/14UC)		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 3.700.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 3.700.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	48,88%	R\$3.700.000,00 (CONTRATO)	
Atualização:	- Solicitação de liberação de recursos (9a Parcela) no valor de R\$ 1.042.094,36 encaminhada em 21/09/2020		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato:	48,88%

Aeroporto - Santa Rosa/RS			
Objeto do Instrumento:	Contratação dos Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para Elaboração de Projeto Básico, Utilizando Modelagem da Informação da Construção (BIM), e Desenvolvimento de Estudos Complementares Relacionados à Ampliação do Aeroporto de Santa Rosa (SSZR), no Município de Santa Rosa/RS.		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Elaboração de Projeto	Data de Início: 11/09/2018	Data de Término: 31/12/2020
Nº do Instrumento:	002/2018		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 776.566,57	Valor de Repasse (União): R\$ 776.566,57	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	86,39%	Valor do Contrato: R\$670.891,14 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Aprovado o TR para contratação de Projetos em 22/04/2019 - TA01 (Alteração de prazo e redução de valor) publicado em 13/09/2019 - Contrato assinado em 28/08 - 1a Parcela no valor de R\$ 558.808,39 liberada em 16/09/2019. - Proposta de ajuste do Ptrab encaminhada em 07/04/2020 pela prefeitura. Em análise pela CGINV. - Prorrogação de Ofício alterando vigência do instrumento até 31/12/2020 publicada em 12/06/2020. - Pagamento da 2ª parcela (última) realizado em 14/08/2020 . - Protocolado Ofício nº 106/2020/GAB de 24/08/2020, com Projeto Lado Ar Completo. Na fila para análise da CGPA e CGNAV. 		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato:	58,83%

Aeroporto - Breves/PA - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de Projetos para recuperação de pavimentos, reforma e ampliação e TPS		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Data de Início: 05/09/2017	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 750.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	100,00%	R\$750.000,00 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Projeto entregue à SAC em 02/07/2020. Em tramitação para análise da CGPA. - Email enviado pela CGPA em 19/08/2020 solicita ajustes no formato da documentação enviada para análise. Aguardando retorno. - Tratativas referentes à questões ambientais do projeto em andamento entre a CGPA e a COMARA através de emails trocados em 23/09/2020. 		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado do Contrato:	100,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Lábrea/AM - Projeto

Objeto do Instrumento:	Elaboração de Projeto para a Recuperação de Pavimento, Construção de TPS e SESCINC		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Data de Início: 05/09/2017	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 750.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	100,00%	R\$750.000,00 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	- Projetos analisados, PARECER Nº43/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC de 05/08/2020. CGPA encaminhou o OFÍCIO Nº 207/2020/DINV/SAC, de 10/08/2020, informando pela não aceitação dos projetos (análise orientativa). - Há intenção de que este PB se torne o padrão para outras obras. O parecer foi apenas referente ao TPS. Lado Ar ainda em análise.		

Status Atual >>> Execução - Projeto **% Executado do Contrato: 100,00%**

Aeroporto - Marechal Thaumaturgo/AC - Projeto

Objeto do Instrumento:	Elaboração de Projeto para a recuperação de pavimentos e construção de novo TPS		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto	Data de Início: 05/09/2017	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	N/A		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 750.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	100,00%	R\$750.000,00 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	- Projetos em elaboração pela COMARA		

Status Atual >>> Execução - Projeto **% Executado do Contrato: 100,00%**

Aeroporto - Serra Talhada/PE

Objeto do Instrumento:	Projeto Básico e Executivo e Construção do Terminal de Passageiros, Seção Contra Incêndio e Pátio de Estacionamento de Aeronaves; Adequação da Faixa de Pista e Pista de Taxi do Aeródromo de Serra Talhada/PE		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 29/06/2017	Data de Término: 30/11/2021
Nº do Instrumento:	01/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 20.000.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 20.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	10,00%		
Atualização:	- Aditamento do TC em andamento (nova vigência 18/07/2020) - TR/PB aprovados pela SAC em 09/12/2019 (PARECER Nº 34/2019/CGPA - DINV/DINV/SAC) - Licitação autorizada em 09/12/2019 (OFÍCIO Nº 176/2019/DINV/SAC) - Licitação homologada em 28/02/2020, contrato assinado em 25/03/2020 - 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 01/2017 prorrogação da vigência em 530 dias passando seu término para 30/11/2021 e ajustes em cláusulas assinado em 09/06/2020		

Status Atual >>> Execução - Projeto

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Araguaína/TO			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de Projetos, ajustes de faixas e áreas de segurança, recuperação de pavimentos, ampliação do TPS, reforma do SESCINC, construção da KF, construção da CUT, construção da subestação, auxílios a navegação aérea, fechamentos e serviços complementares		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 19/12/2017	Data de Término: 31/12/2020
Nº do Instrumento:	14/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 49.140.146,61	Valor de Repasse (União): R\$ 47.665.942,21	Valor de Contrapartida: R\$ 1.474.204,40
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none">- 2º Aditivo ao Termo de Compromisso - Prorrogação de Ofício assinado em 04/06/2020 alterando a vigência para 31/12/2020- Elaboração de projetos 1ª etapa (Cerca, drenagem, faixa de pista e resa)- Ofício ASTT nº 242/2020 - prefeitura de Araguaína encaminha 8ª versão do projeto para análise em 12/08/2020.- PARECER Nº52/2020/CGPA-DINV/DINV/SAC de 17/09/2020 conclui pela Não Aceitação da 8ª versão dos projetos. OFÍCIO Nº 274/2020/DINV/SAC encaminha análise na mesma data.- PARECER Nº53/2020/CGPA-DINV/DINV/SAC de 22/09/2020 conclui pela Não Aceitação do TR para contratação de Projetos de Infraestrutura. OFÍCIO Nº 277/2020/DINV/SAC encaminha análise na mesma data.		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Barreiras/BA - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Reforma e ampliação da PPD, Pátio e TWY, Novo TPS e Serviços Complementares		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 21/12/2018	Data de Término: 08/06/2021
Nº do Instrumento:	06/2018		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 45.000.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 45.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none">- Projetos entregues pelo Estado em 12/08- OFÍCIO Nº 200/2020/DINV/SAC de 28/07/2020 informa aceitação do TR e condiciona o repasse de recursos e efetiva contratação dos serviços ao ajuste do Termo de Compromisso e Plano de Trabalho.- Tratativas referente ao Plano de Trabalho em andamento (Estado/CGINV/CGPA). Assim que ajustado o PTrab, foi autorizada a contratação dos Projetos com base no AP elaborado pela SAC.- Edital publicado em 21/09. Recebimento de Propostas até 23/10. Abertura das propostas prevista para 26/10.		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Cascavel/PR - SCI			
Objeto do Instrumento:	Execução de Pátio de Aeronaves, Reforma da SCI, Construção da Guarita Pl. e Execução de Cerca Operacional no Aeroporto Municipal de Cascavel-PR Coronel Adalberto Mendes da Silva" (SBCA), no Município de Cascavel no Estado do Paraná		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 07/08/2018	Data de Término: 29/12/2021
Nº do Instrumento:	003/2018		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 8.811.110,48	Valor de Repasse (União): R\$ 8.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 811.110,48
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none">- Em fase de levantamento de orçamento		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Jataí/GO - Obra			
Objeto do Instrumento:	Construção do novo Aeroporto Regional de Jataí/GO: Pista de Pousou e Decolagem, Taxiway, Pátio de Aeronaves, Terminal de Passageiros, Estacionamento de Veículos, Auxílio a Navegação, Equipamentos e Serviços Complementares		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 19/12/2017	Data de Término: 01/06/2021
Nº do Instrumento:	15/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 45.000.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 40.500.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 4.500.000,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Aguardando conclusão dos Projetos para licitação das Obras		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Ji-Paraná/RO			
Objeto do Instrumento:	Construção de novo Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; e Serviços Complementares do Aeroporto de Ji-Paraná/RO (SBJI)		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 11/12/2017	Data de Término: 11/12/2021
Nº do Instrumento:	08/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 11.177.169,37	Valor de Repasse (União): R\$ 10.490.030,67	Valor de Contrapartida: R\$ 687.138,70
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Em fase de execução dos projetos pelo Estado. - 4a Versão do Projeto encaminhado pelo Estado em 02/03/2020. - 4a análise feita pela CGPA: Projetos não aceitos, conforme PARECER Nº21/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC de 01/04/2020		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Santa Maria/RS - TPS			
Objeto do Instrumento:	Realização de Reforma com Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santa Maria (SBSM), no Município de Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 30/12/2019	Data de Término: 29/12/2022
Nº do Instrumento:	14/2019		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 10.500.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 10.500.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Termo de Compromisso celebrado em 30/12/2019. - Projeto em elaboração para licitação das obras. - Em 01/04 foi solicitada prorrogação de prazo de 6 meses para apresentação de projeto básico - OFÍCIO Nº 117/2020/DINV/SAC de 11/05/2020 autoriza prorrogação do prazo de entrega dos projetos por 180 dias.		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - São Borja/RS			
Objeto do Instrumento:	Recuperação de Pavimentação do Sistema de Pistas, Cerca Operacional, e Obras Complementares no Aeroporto de São Borja (SSSB), no Estado do Rio Grande do Sul.		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 21/08/2018	Data de Término: 04/09/2021
Nº do Instrumento:	004/2018		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 5.000.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 5.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Projeto em execução pela Infraero - 1º TA assinado em 26/03/2020 (redução de escopo e dilatação de prazo) - Projeto apresentado em 13/07/2020. - Parecer 45/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC, de 13/08/2020 conclui pela não aceitação dos projeto apresentado. Ofício Nº 210/2020/DINV/SAC, de 14/08/2020, enviado para a prefeitura solicitando ajustes ao projeto. 		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Tangará da Serra/MT			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Tangará da Serra/MT (SWTS).		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 19/12/2017	Data de Término: 14/10/2021
Nº do Instrumento:	12/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 4.947.583,00	Valor de Repasse (União): R\$ 4.947.583,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - 1º TA assinado, prazo prorrogado em 780 dias, nova vigencia até 14/10/2021, foi acrescido contrapartida e exclusão do valor de repasse inerente ao projeto básico. - Projeto Básico encaminhado através do Ofício nº 132/SUDEM/SALOC/SINFRAI. - 2a análise dos Projetos realizada pela SAC e devolvida em 27/01/2020 para ajustes através do parecer Nº 8/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC de 23/01/2020. - 3a Versão do Projeto enviado por meio do Ofício nº41/SUDEM/SALOC/SINFRA de 04/09/2020. Em análise CGPA e CGNAV. 		
Status Atual >>>	Autorizado - Elaboração de Projeto	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Santo Ângelo/RS - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de projetos para reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto de Santo Ângelo/RS (SBNM).		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Elaboração de Projeto	Data de Início: 30/12/2019	Data de Término: 19/03/2022
Nº do Instrumento:	10/2019		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 900.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 900.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - TC assinado em 30/12/2019 - TR para contratação dos projetos em elaboração - Enviado pelo estado o Ofício DAP nº 069/2020, de 20/08/2020, com TR ajustado (3a versão) em anexo. - 3a versão do TR aceita em 08/09/2020 e licitação autorizada em 09/09/2020. 		
Status Atual >>>	Execução - Licitação de Projeto Autorizada	% Executado do Contrato:	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Angra dos Reis/RJ			
Objeto do Instrumento:	Projetos; Construção de TPS; Cerca Operacional; Complementação do Pátio de Aeronaves e da Nova Taxiway; Sinalização Horizontal; Ampliação da PPD sobre o Mar; Balizamento Noturno; Iluminação de Pátio; Sinalização Vertical e Operação por GNSS no Aeroporto de Angra dos Reis (SDAG)		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada	Data de Início: 19/12/2017	Data de Término: 31/12/2021
Nº do Instrumento:	17/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 29.000.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 29.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Anteprojeto foi aceito após 4a análise pela CGEP em 31/03/2020 (PARECER Nº 20/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC) - Licitação autorizada em 01/04/2020 - Edital publicado em 14/08/2020. Abertura de propostas prevista para 15/10/2020.		
Status Atual >>>	Execução - Licitação RDCi Autorizada	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Patos/PB			
Objeto do Instrumento:	Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Aeroporto de Patos/PB (SNTS)		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada	Data de Início: 27/12/2019	Data de Término: 26/12/2022
Nº do Instrumento:	07/2019		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 35.814.911,38	Valor de Repasse (União): R\$ 22.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 13.814.911,98
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- TC assinado em 27/12/2019. - Anteprojeto analisado pela CGPA PARECER Nº 37/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC de 23/06/2020. - Autorização de licitação emitida em 24/06/2020 (OFÍCIO Nº 165/2020/DINV/SAC). - Edital publicado em 01/10/2020.		
Status Atual >>>	Execução - Licitação RDCi Autorizada	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Bom Jesus/PI - OBRA TPS			
Objeto do Instrumento:	Execução de projetos, reforma e ampliação da PPD; construção do novo terminal de passageiros; implantação de balizamento noturno, cut e equipamentos de auxílio a navegação aérea para o aeródromo de Bom Jesus do Gurguéia/PI		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 05/10/2017	Data de Término: 30/01/2021
Nº do Instrumento:	04/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 28.040.614,36	Valor de Repasse (União): R\$ 21.591.273,06	Valor de Contrapartida: R\$ 6.449.341,30
% de Repasse Efetivado	1,09%		
Atualização:	- Projeto aprovado em 09/09/2020 e Licitação Autorizada em 10/09/2020		
Status Atual >>>	Execução - Licitação de Obras Autorizada	% Executado do Contrato:	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Barreirinhas/MA			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de Projetos, Cerca operacional, Ajuste de faixas de pista e áreas de segurança, Mobiliário e Equipamentos para as edificações e Serviços complementares no Aeroporto de Barreirinhas/MA		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 24/12/2018	Data de Término: 01/07/2021
Nº do Instrumento:	07/2018		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 7.000.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 7.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Parecer nº 35/2020/CGPA-DINV/SAC, de 28/05/2020, que conclui pela aprovação do Projeto Básico apresentado - Processo licitatório 1ª etapa (Cerca/Muro e Guarita) autorizado através do OFÍCIO Nº 136/2020/DINV/SAC de 29/05/2020 - Edital publicado em 31/07/2020. Prevista abertura de propostas para 29/09/2020.		
Status Atual >>>	Execução - Licitação de Obras em Andamento		% Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Cascavel/PR - Equipamentos			
Objeto do Instrumento:	Aquisição e instalação de equipamentos no aeroporto municipal de Cascavel (SBCA) - Coronel Adalberto Mendes Da Silva, no município de Cascavel no estado do Paraná.		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Aquisição de Equipamentos	Data de Início: 28/07/2020	Data de Término: 10/12/2021
Nº do Instrumento:	05/2020		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 1.069.705,34	Valor de Repasse (União): R\$ 1.069.705,34	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	- Plano de Trabalho aceito em 30/06/2020 - TC assinado em 28/07 (500 dias de prazo) - 5ª versão do TR aceita pela SAC e licitação autorizada em 09/09/2020.		
Status Atual >>>	Execução - Licitação de Equipamentos Autorizada		% Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Coxim/MS			
Objeto do Instrumento:	Execução de serviços de recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de táxi e pátio de aeronaves, e Implantação da Cerca Operacional no Aeroporto de Coxim/MS.		
Tipo de Instrumento:	Convênio para Realização de Obras	Data de Início: 22/12/2016	Data de Término: 21/12/2020
Nº do Instrumento:	839133/2016		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 4.111.690,54	Valor de Repasse (União): R\$ 2.878.183,38	Valor de Contrapartida: R\$ 1.233.507,16
% de Repasse Efetivado	20,00%	Valor do Contrato: R\$3.794.429,66 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	- Projeto aceitos pela SAC, licitação autorizada em 20/12/2018 - Licitação homologada em 14/10, assinatura do contrato em 30/10. Autorizada emissão de O.S em NOV/2019 por meio do ofício OFÍCIO Nº 1321/2019/GAB-SAC/SAC. 1ª Parcela liberada no valor de R\$ 575.636,68 em NOV/2019. - Empresa contratada desistiu de executar o objeto. - Nova licitação > Edital publicado em 25/06/2020 e Contrato Assinado em 17/08/2020. - Solicitação de aditivo de prazo (mais 365 dias) encaminhada para CONJUR em 25/08/2020. - Baseado em Parecer emitido pela CONJUR para outro Instrumento, verificou-se possível autorizar a OS. Em fase de procedimentos para emissão da autorização.		
Status Atual >>>	Execução - Autorização de OS de Obras		% Executado do Contrato: 0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Ipatinga/MG			
Objeto do Instrumento:	Restauração do pavimento da Pista de Pouso e Decolagem, dasTaxiways, do Pátio de Aeronaves; execução da nova sinalização horizontal das taxiways e do pátio de aeronaves do Aeroporto de Ipatinga (SBIP), localizado no município de Santana do Paraíso/MG		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 27/12/2019	Data de Término: 16/12/2021
Nº do Instrumento:	006/2019		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 13.239.483,15	Valor de Repasse (União): R\$ 12.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 1.239.483,15
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - TC assinado em 27/12/2019 - Edital de licitação lançado em 15/05. Publicação de empresas habilitadas realizada em 23/06/2020. Abertura de Propostas Orçamentárias realizada em 02/07/2020. Publicação do Julgamento das Propostas realizado em 08/07/2020. Contrato Assinado em 14/08/2020. - Ofício SEINFRA/DTA nº 24/2020 de 26/08/2020 foi enviado solicitando autorização para emissão da OS. - Solicitação foi encaminhada para a CONJUR em 01/09/2020 questionando a possibilidade de emissão da OS e realização de desembolso dentro do período de Defeso Eleitoral. - Em 25/09/2020 foi assinado parecer da CONJUR permitindo a emissão da OS mas vetando repasse financeiro. - Aguardando complementacao do licenciamento ambiental para prosseguimento na autorizacao de OS 		
Status Atual >>>	Execução - Autorização de OS de Obras		% Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Paracatu/MG			
Objeto do Instrumento:	Realização de Obras para Implantação de Auxílios à Navegação Aérea: Implantação das Sinalizações, Construção da Cerca Operacional e Serviços Complementares no Aeroporto de Paracatu/MG (SNZR)		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 27/12/2019	Data de Término: 26/12/2020
Nº do Instrumento:	13/2019		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 4.719.182,06	Valor de Repasse (União): R\$ 4.719.182,06	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	0,00%		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Projeto básico aprovado: NT no 009/2019, em 26/11/2019. - Por meio do ofício nº 406/2020/GAB, de 10/08/2020, foi encaminhada documentação comprobatória da realização da licitação/contratação e solicitando autorização para emissão de OS e liberação da 1a parcela de desembolso. - Em 20/08/2020 foi encaminhado ofício nº 421/2020/GAB informando de mandado de segurança impetrado pela empresa Combratel 2000 questionando o processo licitatório homologado. A questão está sendo tratada na justiça pela Prefeitura. 		
Status Atual >>>	Execução - Autorização de OS de Obras		% Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Cacoal/RO - PAPI			
Objeto do Instrumento:	Implantação de auxílios a navegação PAPI, EPTA e Estação Meteorológica do Aeroporto de Cacoal-SSKW para operação em IFR.		
Tipo de Instrumento:	Convênio para Realização de Obras	Data de Início: 28/12/2016	Data de Término: 31/12/2020
Nº do Instrumento:	839458/2016		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 2.336.732,89	Valor de Repasse (União): R\$ 2.103.059,60	Valor de Contrapartida: R\$ 233.673,29
% de Repasse Efetivado	84,86%		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Ordem de Serviço emitida em 29/06/2018. - Visita SAC realizada em 27/11. - 4º TA alterando vigência para 18/07/2020 assinado em 22/10/2019 - 4º (último) repasse realizado em 13/02/2020 no valor de R\$216.130,82 - Prorrogação "de ofício" desse instrumento até o dia 31/12/2020 publicada em 18/06/2020 (OFÍCIO Nº 718/2020/GAB-SAC/SAC). - Instalação do RCC e infraestrutura concluída em 20/09/2020. Contato realizado com o CINDACTA para agendamento do Voo GEIV e homologação. Sem data marcada ainda. 		
Status Atual >>>	Execução - Aquisição e Instalação de Equipamentos		% Executado do Contrato: 94,71%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Bonito/MS - PAPI			
Objeto do Instrumento:	Execução de serviços de recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de taxi e pátio de aeronaves, reforma e ampliação da SCI, aquisição e implantação do PAPI no Aeroporto de Bonito/MS.		
Tipo de Instrumento:	Convênio para Realização de Obras	Data de Início: 27/12/2016	Data de Término: 26/12/2021
Nº do Instrumento:	839130/2016		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 5.538.653,06	Valor de Repasse (União): R\$ 3.877.057,14	Valor de Contrapartida: R\$ 1.661.595,92
% de Repasse Efetivado	77,86%	Valor do Contrato: R\$191.437,54 (CONTRATO PARCIAL)	
Atualização:	- Contrato assinado em 15/07/2020 - Autorização de O.S emitida em 19/08/2020. OS emitida em 27/08/2020. - 3ª Parcela do Convênio (1ª Parcela deste contrato) de R\$ 191.437,54 efetuada em 26/08/2020. - Aditivo de Prazo voltou da CONJUR em 24/09/2020. Em fase de ajustes para publicação.		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Bonito/MS - SCI			
Objeto do Instrumento:	Execução de serviços de recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de taxi e pátio de aeronaves, reforma e ampliação da SCI, aquisição e implantação do PAPI no Aeroporto de Bonito/MS.		
Tipo de Instrumento:	Convênio para Realização de Obras	Data de Início: 27/12/2016	Data de Término: 26/12/2021
Nº do Instrumento:	839130/2016		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 5.538.653,06	Valor de Repasse (União): R\$ 3.877.057,14	Valor de Contrapartida: R\$ 1.661.595,92
% de Repasse Efetivado	77,86%	Valor do Contrato: R\$299.124,79 (CONTRATO PARCIAL)	
Atualização:	- Contrato assinado em 07/07/2020 - Autorização de O.S emitida em 19/08/2020. OS emitida em 28/08/2020. - 3ª Parcela do Convênio (1ª Parcela deste contrato) de R\$ 191.437,54 efetuada em 26/08/2020. - Aditivo de Prazo voltou da CONJUR em 24/09/2020. Em fase de ajustes para publicação.		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado do Contrato:	0,00%

Aeroporto - Sorriso/MT			
Objeto do Instrumento:	Realização de Obras de Reforço e Recuperação da Pista de Pouso e Decolagem (PPD 05/23), Taxiway e Pátio de Aeronaves do Aeroporto Regional Adolino Bedin em Sorriso/MT (SBSO)		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 30/12/2019	Data de Término: 21/08/2021
Nº do Instrumento:	09/2019		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 8.090.983,95	Valor de Repasse (União): R\$ 8.090.983,95	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	19,53%	Valor do Contrato: R\$7.930.144,58 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	- Autorização de O.S emitida em 13/08/2020 (OFÍCIO Nº 951/2020/GAB-SAC/SAC) - 1ª Parcela no valor de R\$ 1.580.000,00 liberada em 14/08/2020 (Despacho nº 125/2020/CGGPC - DINV/DINV/SAC). - Obra em fase inicial de mobilização.		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado do Contrato:	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Coari/AM			
Objeto do Instrumento:	Recuperação do Pátio de estacionamento, da taxiway e da PPD, construção de cerca operacional, instalação de auxílios visuais e novo TPS		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras	Data de Início: 20/06/2020	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	TED (14UB)		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 60.978.942,06	Valor de Repasse (União): R\$ 60.978.942,06	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	12,49%	Valor do Contrato: R\$60.978.942,06 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Desembolso realizado em maio/2020. - Mobilização iniciada em 15/06/2020 - Início das obras em 25/06/2020 (supressão vegetal). - Em 15/09/2020 será apresentado novo cronograma da obra prevendo aditamento de prazo para a conclusão deste objeto. 		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado do Contrato:	12,49%

Aeroporto - Cacoal/RO - TPS			
Objeto do Instrumento:	Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de Veículos; Ajustes nas Vias de Serviços Internas e no Pátio de Aeronaves; Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); e Serviços Complementares do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW).		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 11/12/2017	Data de Término: 03/01/2021
Nº do Instrumento:	07/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 8.400.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 8.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 400.000,00
% de Repasse Efetivado	23,23%	Valor do Contrato: R\$5.590.877,16 (CONTRATO PARCIAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Licitação homologada em 29/11/2019 - 1º T.A publicado em 19/11/2019 prorrogando prazo de execução em 420 dias passando seu termino para 03/01/2021 - Autorização de O.S emitida em 27/02/2020 através do OFÍCIO Nº 191/2020/GAB-SAC/SAC. - 1ª Parcela de R\$ 1.858.427,43 liberada em 09/03/2020 através do DESPACHO Nº 43/2020/FNAC - COF/CGOF/DEFOM/SFPP. - OS emitida em 07/04/2020. - 2ª Parcela de R\$ 1.281.527,42 liberada em 23/09/2020. 		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado do Contrato:	34,78%

Aeroporto - Maringá/PR			
Objeto do Instrumento:	Elaboração de projetos, ampliação e recuperação da PPD, implantação de taxiway paralela, recuperação de taxiways, implantação de acostamentos nas taxiways existentes, ampliação e reconstrução de pátio de aeronaves, reforma e ampliação da Seção Contra Incêndio – SCI, implantação de auxílios à navegação aérea e obras complementares do Aeroporto Regional de Maringá, no Estado do Paraná.		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada	Data de Início: 18/08/2017	Data de Término: 08/02/2021
Nº do Instrumento:	02/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 119.354.248,85	Valor de Repasse (União): R\$ 112.080.638,90	Valor de Contrapartida: R\$ 7.273.609,95
% de Repasse Efetivado	41,57%	Valor do Contrato: R\$81.500.000,00 (CONTRATO PARCIAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - OFÍCIO Nº 1368/2019/GAB-SAC/SAC de 28/11/2019 autoriza a emissão de O.S para execução de obra. - 2ª parcela no valor de R\$ 20.472.225,51 liberada em 29/01/2020. - Obra paralisada em 10/03/2020 e retomada em 06/04/2020. - 3ª parcela no valor de R\$ 25.147.554,41 liberada em 22/07/2020. - 4ª parcela no valor de R\$ 20.653.478,26 em fase de liberação. 		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado do Contrato:	52,09%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Estirão do Equador/AM			
Objeto do Instrumento:	Reconstrução do pátio de estacionamento e da taxiway e reconstrução e ampliação da pista de pouso de 1.200 m x 27 m para 1.500 m x 30 m, com reforço do pavimento em revestimento em concreto (PCN 35/R/B/W/T)		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras	Data de Início: 05/09/2017	Data de Término: 30/11/2021
Nº do Instrumento:	TED (14UB)		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 34.598.813,86	Valor de Repasse (União): R\$ 34.598.813,86	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	59,93%	Valor do Contrato: R\$34.598.813,86 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Desembolso realizado em maio/2020. - Obras que estavam paralisadas foram retomadas em Julho, com previsão de concretagem de 1490 placas em 2020 restando outras 793 para 2021. - A previsão para a conclusão desta obra foi adiada para Novembro/2021. 		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado do Contrato:	58,77%

Aeroporto - Linhares/ES - Lado Ar			
Objeto do Instrumento:	Construção de nova pista de pouso e decolagem e de nova pista de táxi; melhoria da pista de táxi existente B; ampliação do pátio de aeronaves; sinalização horizontal; sinalização luminosa na nova pista de pouso e decolagem e na pista de táxi.		
Tipo de Instrumento:	Convênio para Realização de Obras	Data de Início: 18/01/2012	Data de Término: 01/07/2021
Nº do Instrumento:	761964/2011		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 29.881.936,23	Valor de Repasse (União): R\$ 17.929.161,73	Valor de Contrapartida: R\$ 11.952.774,50
% de Repasse Efetivado	100,00%	Valor do Contrato: R\$29.881.936,23 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Prorrogação da vigência do convenio por mais 455 dias, passando a vigorar até 11/08/2020 - 4º e último repasse realizado em 31/10 no valor de R\$3.191.087,57. - Avanço físico informado pela SEMOBI: 83,25%. - SAC/MInfra concedeu a prorrogação "de ofício" desse instrumento até o dia 31/12/2020 (DESPACHO Nº 616/2020/GAB-SAC/SAC de 03/06/2020). - Aditivo contratual publicado em 30/07. - Novo cronograma apresentado em 13/08/2020. Obra retomada em setembro com conclusão prevista para março de 2021. - Será necessário aditamento prazo para a conclusão do objeto. Minuta do TA foi encaminhada em 29/09/2020 e está em análise pela CGINV. 		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado do Contrato:	72,49%

Aeroporto - Cascavel/PR - Pátio			
Objeto do Instrumento:	Execução de Pátio de Aeronaves, Reforma da SCI, Construção da Guarita Pl. e Execução de Cerca Operacional no Aeroporto Municipal de Cascavel-PR Coronel Adalberto Mendes da Silva" (SBCA), no Município de Cascavel no Estado do Paraná		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 07/08/2018	Data de Término: 29/12/2021
Nº do Instrumento:	003/2018		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 8.811.110,48	Valor de Repasse (União): R\$ 8.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 811.110,48
% de Repasse Efetivado	75,00%	Valor do Contrato: R\$6.811.110,48 (CONTRATO PARCIAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - 1º T.A assinado em 21/05/2020 (prorrogação de prazo, acréscimo de valor de contrapartida e ajuste de cláusulas) - Liberação da 5ª parcela no valor de R\$ 1.524.774,47 liberada em 15/07/2020. - Comprovação de pagamento da 4ª e 5ª medição em 30/07/2020. - Obra física concluída em 20/09. Aguardando prestação de contas das últimas medições. Procedimento de homologação do pátio em andamento. 		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado do Contrato:	75,12%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Fernando de Noronha/PE - Sinalização de Morros			
Objeto do Instrumento:	Aquisição e instalação de equipamentos de auxílio a navegação aérea - sinalização dos morros que constituem obstáculos à navegabilidade		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 19/12/2018	Data de Término: 31/12/2020
Nº do Instrumento:	008/2018		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 5.100.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 5.100.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	58,82%	Valor do Contrato: R\$4.687.937,88 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Projetos Aprovados em 26/10/2018, autorização da O.S emitida em 24/10/2019 e 1ª Parcela liberada em 29/10/2019 no valor de R\$ 1.000.000,00 - Paralisação dos serviços contratados devido ao COVID-19 em 07/04/2020 - Prorrogação de Ofício alterando vigência do instrumento até 31/12/2020 publicada em 16/06/2020 - Obras retomadas em 22/07/2020. - 3a e última parcela em análise para liberação. - Conclusão das obras prevista para Novembro/2020. 		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado do Contrato:	79,68%

Aeroporto - Oriximiná/PA			
Objeto do Instrumento:	Obra de implantação de cerca operacional e de implantação de auxílios visuais		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras	Data de Início: 05/09/2017	Data de Término: 31/12/2020
Nº do Instrumento:	TED (14UB)		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 7.868.932,32	Valor de Repasse (União): R\$ 7.868.932,32	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	83,32%	Valor do Contrato: R\$7.868.932,32 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Desembolso realizado em maio/2020. - Obras que estavam paralisadas foram retomadas em 15/07/2020. - Previsão de conclusão do escopo original em novembro/2020. Previsão de conclusão da terraplanagem (escopo extra) em julho/2021. 		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado do Contrato:	83,32%

Aeroporto - Cascavel/PR - TPS 2a Etapa (MUNICÍPIO)			
Objeto do Instrumento:	Construção do novo terminal de passageiros do aeroporto de Cascavel		
Tipo de Instrumento:	Convênio para Realização de Obras	Data de Início: 05/04/2018	Data de Término: 31/12/2020
Nº do Instrumento:	762960/2011		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 19.651.469,35	Valor de Repasse (União): R\$ 3.537.915,98	Valor de Contrapartida: R\$ 16.113.553,37
% de Repasse Efetivado	91,07%	Valor do Contrato: R\$16.388.084,00 (CONTRATO PARCIAL)	
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - 7ª Parcela de repasse liberada em 10/12/2019 no valor de R\$1.000.000,00 através do Despacho DESPACHO Nº 52/2019/CGGPC - DINV/DINV/SAC - Prorrogação de Ofício alterando vigência do instrumento até 31/12/2020 publicada em 12/06/2020 - Previsão de conclusão da obra física até 01/11/2020. 		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado do Contrato:	96,83%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Santa Maria/RS - Pátio e Balizamento			
Objeto do Instrumento:	Construção de pavimento rígido do pátio de estacionamento de aeronaves e Modernização do sistema de sinalização luminosa		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras	Data de Início: 05/09/2017	Data de Término: 30/09/2020
Nº do Instrumento:	TED (14UB)		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 9.051.671,13	Valor de Repasse (União): R\$ 9.051.671,13	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	79,61%	Valor do Contrato: R\$9.051.671,13 (CONTRATO)	
Atualização:	- TED celebrado em fase de execução das obras pelo COMAER. - Obra finalizada em 28/08/2020. - Previsão de inauguração em 22/09/2020.		
Status Atual >>>	Concluído - Prestação de Contas	% Executado do Contrato: 79,61%	

Aeroporto - Cascavel/PR - Cerca			
Objeto do Instrumento:	Execução de Pátio de Aeronaves, Reforma da SCI, Construção da Guarita Pl. e Execução de Cerca Operacional no Aeroporto Municipal de Cascavel-PR Coronel Adalberto Mendes da Silva" (SBCA), no Município de Cascavel no Estado do Paraná		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Realização de Obras	Data de Início: 07/08/2018	Data de Término: 29/12/2021
Nº do Instrumento:	003/2018		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 8.811.110,48	Valor de Repasse (União): R\$ 8.000.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 811.110,48
% de Repasse Efetivado	13,56%	Valor do Contrato: R\$1.084.774,47 (CONTRATO PARCIAL)	
Atualização:	- Obra física concluída em 24/04/2020 - Pagamento concluído em Junho de 2020		
Status Atual >>>	Concluído - Prestação de Contas	% Executado do Contrato: 97,22%	

Aeroporto - Bonito/MS - PPD			
Objeto do Instrumento:	Execução de serviços de recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de taxi e pátio de aeronaves, reforma e ampliação da SCI, aquisição e implantação do PAPI no Aeroporto de Bonito/MS.		
Tipo de Instrumento:	Convênio para Realização de Obras	Data de Início: 27/12/2016	Data de Término: 26/12/2021
Nº do Instrumento:	839130/2016		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 5.538.653,06	Valor de Repasse (União): R\$ 3.877.057,14	Valor de Contrapartida: R\$ 1.661.595,92
% de Repasse Efetivado	77,86%	Valor do Contrato: R\$4.038.966,62 (CONTRATO PARCIAL)	
Atualização:	- 2º repasse realizado no valor de R\$ 2.070.623,07 em 18/07/2019. - Recapeamento Concluído. Prestação de Contas aguardando execução das demais etapas.		
Status Atual >>>	Concluído - Prestação de Contas	% Executado do Contrato: 98,54%	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Oiapoque/AP			
Objeto do Instrumento:	Instalação de cerca operacional, sinalização horizontal e recuperação do balizamento noturno	Data de Início: 05/09/2017	Data de Término: 31/12/2018
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras		
Nº do Instrumento:	TED (14UB)		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 2.500.000,00	Valor de Repasse (União): R\$ 2.500.000,00	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	99,52%	R\$2.500.000,00 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	- Obra entregue em nov/2018. Em fase de análise de prestação de contas - Inauguração em 04/12/2018		
Status Atual >>>	Concluído - Prestação de Contas	% Executado do Contrato:	99,52%

Aeroporto - Bom Jesus/PI - Projeto			
Objeto do Instrumento:	Execução de projetos, reforma e ampliação da PPD; construção do novo terminal de passageiros; implantação de balizamento noturno, cut e equipamentos de auxílio a navegação aérea para o aeródromo de Bom Jesus do Gurugiá/PI	Data de Início: 05/10/2017	Data de Término: 30/01/2021
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso para Elaboração de Projeto		
Nº do Instrumento:	04/2017		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 28.040.614,36	Valor de Repasse (União): R\$ 21.591.273,06	Valor de Contrapartida: R\$ 6.449.341,30
% de Repasse Efetivado	1,09%	Valor do Contrato: R\$339.675,26 (CONTRATO PARCIAL)	
Atualização:	- Contrato assinado em 04/10/2018. - 1º repasse no valor de R\$234.311,00 realizado em 08/01/2019. - OFÍCIO Nº 112/2020/DINV/SAC de 05/05/2020 informando o aceite dos Auxílios visuais através do Parecer Nº 8/2020/CGNAV-DINV/DINV/SAC. e o não aceite do PB através do Parecer nº 29/2020/CGPA-DINV/SAC, - Em 16/07/2020 o estado apresentou nova versão do PB com ajustes solicitados. Encontra-se em análise da CGPA. - OFÍCIO Nº 204/2020/DINV/SAC de 06/08/2020 encaminha resultado da análise da CGPA (Parecer nº 44/2020/CGPA-DINV/SAC de 06/08/2020) que concluiu pela não aceitação do Projeto Básico. - Ofício 690/2020 - GS de 24/08 encaminhou projeto do Lado Ar para análise. Projeto já foi analisado pela CGPA, aguardando apenas parecer sobre a exclusão da metodologia BIM para emissão (previsão: 04/09). Lado Terra ainda em revisão pela projetista. - Projeto (4a versão) aprovado em 09/09/2020.		
Status Atual >>>	Concluído - Prestação de Contas	% Executado do Contrato:	100,00%

Aeroporto - Moura-Barcelos/AM			
Objeto do Instrumento:	Recapeamento e finalização da lateral restante na pista de pouso e decolagem	Data de Início: 05/09/2017	Data de Término: 31/12/2022
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras		
Nº do Instrumento:	TED (14UB)		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 7.499.885,98	Valor de Repasse (União): R\$ 7.499.885,98	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	100,00%	R\$7.499.885,98 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	- Obra entregue em nov/2018. Em fase de análise de prestação de contas		
Status Atual >>>	Concluído - Prestação de Contas	% Executado do Contrato:	100,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVÊNIOS e TEDs)

Aeroporto - Iauaretê/AM			
Objeto do Instrumento:	Reconstrução da taxiway e de 1.200 m x 30 m da pista de pouso totalizando 2.000 m x 30 m, com reforço do pavimento e revestimento em concreto (PCN estimado em 35/R/B/W/T)		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras	Data de Início: 05/09/2017	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	TED (14UB)		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 31.005.739,45	Valor de Repasse (União): R\$ 31.005.739,45	Valor de Contrapartida: R\$ 0,00
% de Repasse Efetivado	36,47%	R\$31.005.739,45 (CONTRATO INTEGRAL)	
Atualização:	- Desembolso realizado em maio/2020. - Obras retomadas em Julho, com retirada de pedras e produção de brita para a obra local e também para Estirão e Coari.		
Status Atual >>>	Paralisado	% Executado do Contrato:	35,90%