

















## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## OBRAS EM EXECUÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS	
1	A	Hospital da Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba/ FAP/PB	SOLUÇÃO ENTREGUE	
2	A	Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	SOLUÇÃO ENTREGUE	
3	A	Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	SOLUÇÃO ENTREGUE	
4	A	Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL	SOLUÇÃO ENTREGUE	
5	A	Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE	OBRA EM EXECUÇÃO	
6	A	Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	OBRA EM EXECUÇÃO	
7	A	Santa Casa de Misericórdia de Sobral /CE	OBRA EM EXECUÇÃO	
8	A	Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia -Sorocaba/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
9	A	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC – São Paulo/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
10	A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC	OBRA EM EXECUÇÃO	
11	A	Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
12	A	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo-Barbalha/CE	OBRA EM EXECUÇÃO	
13	A	Hospital do Câncer de Pernambuco - Recife/PE	OBRA EM EXECUÇÃO	
14	A	Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	OBRA EM EXECUÇÃO	

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## OBRAS PARALISADAS

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital Universitário de Santa Maria – Santa Maria/RS	OBRA PARALISADA 
2	A	Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia – Manaus/AM	OBRA PARALISADA 

## PROJETO AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas /RS	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

## PROJETOS EM LICITAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital Ana Nery/RS	EM PROCESSO LICITATÓRIO
2	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
3	A	Hospital das Clínicas de Porto Alegre	EM PROCESSO LICITATÓRIO
4	A	Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	EM PROCESSO LICITATÓRIO
5	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	EM PROCESSO LICITATÓRIO
6	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	EM PROCESSO LICITATÓRIO
7	A	Hospital Santa Marcelina- São Paulo/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO










## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
2	A	Instituto do Câncer do Ceará /ICC - Fortaleza/CE	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
3	C	Hospital Regional João de Freitas/Arapongas/PR	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
4	C	Hospital Estadual Mário Covas/SP	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
5	C	Hospital Angelina Caron/Sociedade Hospitalar Angelina Caron/PR	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
6	C	Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
7	C	Hospital Estadual de Bauru/SP	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
8	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
9	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
10	C	Hospital São Francisco de Assis-Jacareí/SP	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
11	C	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho/MA	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
12	C	Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
13	C	Hospital Marieta Konder/SC	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
14	C	Hospital Santo Antônio da Fundação de Saúde Comunitária - Sinop - MT	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
15	C	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA









## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP	REANÁLISE 
2	C	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	REANÁLISE 
3	C	Hospital Geral do Andaraí - Andaraí/RJ	REANÁLISE 
4	C	Hospital da Santa Casa de Caridade - Bagé/RS	REANÁLISE 
5	C	Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS	REANÁLISE 
6	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	REANÁLISE 
7	C	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	REANÁLISE 
8	C	Hospital Geral de Roraima/RR	REANÁLISE 
9	C	Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP	REANÁLISE 

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
10	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	REANÁLISE 
11	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP	REANÁLISE 
12	C	Hospital Cura D'ars/ Beneficência Camiliana/CE	REANÁLISE 
13	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE	REANÁLISE 
14	C	Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP	REANÁLISE 
15	C	Hospital N. Sra da Conceição/Sociedade Divina Providência/Tubarão/SC	REANÁLISE 
16	C	Hospital Universitário Severino Sombra/RJ	REANÁLISE 
17	C	Hospital da Irm. Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	EM ANÁLISE 

## LEGENDA

A	Ampliação
C	Construção

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS SUSPENSOS POR DETERMINAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO











	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros/SP	ANÁLISE DE TITULARIDADE NA CONJUR
2	C	Hospital Universitário Evangélico de Curitiba/PR	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
3	C	Hospital São José/Teresópolis/RJ	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE TITULARIDADE DE NOVO TERRENO
4	A	Hospital do Câncer A.C Camargo – São Paulo/SP	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PLANO
5	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-açu/SP	AGUARDANDO AVALIAÇÃO REFERENTE À ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
6	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
7	C	Hospital de Caridade São Braz de Porto União/SC	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO PELO COMITÊ GESTOR (SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL)
8	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo/Guarapuava/PR	AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
9	A	Hospital do Câncer III/HC III/INCA - Rio de Janeiro/RJ	AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DE INCLUSÃO PELO COMITE GESTOR
10	C	Hospital Universitário Santa Terezinha/SC	AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
11	C	Hospital Universitário Walter Cantídio – UFCE - Fortaleza / CE	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO PARA RETORNO AO PLANO
12	C	Hospital Geral de Palmas/TO	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO PELO COMITÊ GESTOR (SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE)




## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS EXCLUÍDOS DO PLANO PELO COMITÊ GESTOR

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital de Referência de Araguaína/TO	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
2	A	Hospital dos Servidores do Estado/Ministério da Saúde/RJ	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
3	A	Fundação Hospital Centenário-São Leopoldo /RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
4	C	Hospital Nossa Senhora da Conceição – Porto Alegre / RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
5	A	Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo – IMOAB - São Luís/MA	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
6	A	Associação Beneficente Douradense - Dourados	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
7	C	Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - Porto Velho/RO	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
8	C	Hospital São Vicente de Paulo/Cruz Alta/RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
9	C	Hospital Regina /Associação Congregação de Santa Catarina / RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
10	C	Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo/SP	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
11	A	Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
12	A	Hospital São Marcos/Sociedade Piauiense Combate ao Câncer/PI	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
13	C	Hospital Regional de Assis - Assis/SP	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017

**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>20/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>11/09/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>21/11/2014</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>25/02/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>12/05/2015</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>16/10/2015</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>23/09/2016</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>18/11/2016</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>28/11/2016</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado











**Obs.** Solução entregue e em operação






**Valor da Obra:** R\$ 2.471.731,37  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.923.709,47  
**Valor Projeto:** R\$ 17.461,61  
**Valor Fiscalização:** R\$ 114.230,25  
**Valor da Solução:** R\$ 4.527.132,70



## EVOLUÇÃO

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>09/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>04/11/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>11/02/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>16/04/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>07/07/2015</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>16/10/2015</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>23/09/2016</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>03/04/2017</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>13/05/2017</b>











-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




**Obs.** Solução entregue e em operação



**Valor da Obra:** R\$ 2.711.598,95  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.923.709,47  
**Valor Projeto:** R\$ 17.312,15  
**Valor Fiscalização:** R\$ 93.461,11  
**Valor da Solução:** R\$ 4.746.081,68

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		03/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		28/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		04/05/2017
INAUGURAÇÃO		12/06/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.446.257,75

Valor Equipamento: R\$ 1.947.158,42

Valor Projeto: R\$ 15.958,20











Valor Fiscalização: R\$ 76.499,65




Valor da Solução: R\$ 4.516.822,11

VOLTAR 



## EVOLUÇÃO

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>14/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>08/12/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>11/02/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>19/06/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>29/09/2015</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>09/05/2016</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>25/03/2017</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>24/07/2017</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>26/07/2017</b>











-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado






Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15  
Valor Equipamento: R\$ 1.947.158,42  
Valor Projeto: R\$ 16.418,01  
Valor Fiscalização: R\$ 136.730,14  
Valor da Solução: R\$ 4.600.306,73



## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		26/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO		05/01/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		20/10/2017
INAUGURAÇÃO		31/10/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 1.975.000,00

**Valor Equipamento:** R\$ 1.873.353,69

**Valor Projeto:** R\$ 15.341,00











**Valor Fiscalização:** R\$ 99.691,85




**Valor da Solução:** R\$ 4.019.921,39

VOLTAR 



## EVOLUÇÃO

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>15/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>30/09/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>11/02/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>14/08/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>09/12/2015</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>15/10/2016</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>21/09/2017</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>20/10/2017</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>14/11/2017</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.129.997,03

Valor Equipamento: R\$ 1.907.454,15

Valor Projeto: R\$ 18.100,78











Valor Fiscalização: R\$ 120.807,14




Valor da Solução: R\$ 4.176.359,10

VOLTAR



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>13/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>16/04/2015</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>08/10/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>24/11/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>16/06/2016</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>15/10/2016</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>09/09/2017</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>24/11/2017</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>14/12/2017</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado
















**Valor da Obra:** R\$ 2.490.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.907.454,15  
**Valor Projeto:** R\$ 15.836,87  
**Valor Fiscalização:** R\$ 85.499,61  
**Valor da Solução:** R\$ 4.498.790,63

**VOLTAR** 



**EVOLUÇÃO**










<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>13/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>14/05/2015</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>08/10/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>26/11/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>02/06/2016</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>61%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>30/09/2016</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>30/11/2017</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>11/03/2018</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>27/03/2018</b>




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 2.500.000,00**  
**Valor Equipamento: R\$ 1.889.287,92**  
**Valor Projeto: R\$ 19.908,40**  
**Valor Fiscalização: R\$ 107.999,50**  
**Valor da Solução: R\$ 4.517.195,83**

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		07/11/2012
PROJETO BÁSICO		19/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		25/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		18/11/2017
INAUGURAÇÃO		30/11/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 3.020.000,00

**Valor Equipamento:** R\$ 1.883.232,51

**Valor Projeto:** R\$ 17.765,81

**Valor Fiscalização:** R\$ 80.653,48



**Valor da Solução:** R\$ 5.001.651,80




VOLTAR 





**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>20/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>22/01/2015</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>19/03/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>20/03/2017</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>06/07/2017</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>12%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>30/11/2017</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>18/03/2018</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>13/05/2018</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>29/05/2018</b>











-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado






**Valor da Obra: R\$ 2.757.000,00**  
**Valor Equipamento: R\$ 1.907.454,15**  
**Valor Projeto: R\$ 17.549,53**  
**Valor Fiscalização: R\$ 65.076,62**  
**Valor da Solução: R\$ 4.747.080,31**



### EVOLUÇÃO

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>12/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>27/10/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>11/02/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>03/03/2017</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>13/07/2017</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>20%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>05/12/2017</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>25/03/2018</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>20/05/2018</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>05/06/2018</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado







**Valor da Obra:** R\$ 2.170.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.907.454,15  
**Valor Projeto:** R\$ 17.123,12  
**Valor Fiscalização:** R\$ 52.268,99  
**Valor da Solução:** R\$ 4.146.846,26

**VOLTAR** 



## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		09/02/2015
PROJETO EXECUTIVO		15/05/2015
LICITAÇÃO		15/05/2017
ORDEM DE SERVIÇO		27/07/2017
OBRA CIVIL		7%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		08/04/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		03/06/2018
INAUGURAÇÃO		19/06/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.400.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.907.454,15

Valor Projeto: R\$ 19.532,11

Valor Fiscalização: R\$ 59.538,19




Valor da Solução: R\$ 4.386.524,45

VOLTAR 



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>20/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>26/11/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>11/02/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>30/05/2017</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>19/09/2017</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>2%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>16/02/2018</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>17/04/2018</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>27/07/2018</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>12/08/2018</b>


-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado






**Valor da Obra:** R\$ 2.248.498,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.889.287,92  
**Valor Projeto:** R\$ 18.100,78  
**Valor Fiscalização:** R\$ 42.230,58  
**Valor da Solução:** R\$ 4.198.117,28



## EVOLUÇÃO











ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		07/07/2017
ORDEM DE SERVIÇO		26/09/2017
OBRA CIVIL		1%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		23/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		24/04/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		03/08/2018
INAUGURAÇÃO		19/08/2018




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 2.455.000,00**  
**Valor Equipamento: R\$ 1.889.287,92**  
**Valor Projeto: R\$ 17.657,67**  
**Valor Fiscalização: R\$ 42.230,58**  
**Valor da Solução: R\$ 4.404.176,17**

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		25/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/07/2016
OBRA CIVIL		46%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		11/11/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		29/12/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		23/02/2018
INAUGURAÇÃO		11/03/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada.



Valor da Obra: R\$ 2.512.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.883.232,51

Valor Projeto: R\$ 17.566,24


Valor Fiscalização: R\$ 95.538,02




Valor da Solução: R\$ 4.532.558,41

**VOLTAR** 



### EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/06/2016
OBRA CIVIL		80%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/09/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		29/01/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		26/03/2018
INAUGURAÇÃO		11/04/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Aguardando processo de licitação. O pedido de importação foi cancelado.



**Valor da Obra:** R\$ 2.780.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.883.232,51  
**Valor Projeto:** R\$ 20.499,22  
**Valor Fiscalização:** R\$ 69.230,45  
**Valor da Solução:** R\$ 4.752.962,18



# Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado





# Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Aprovado



# Hospital Geral do Andaraí - Andaraí/RJ

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer



# Hospital da Santa Casa de Caridade - Bagé/RS

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer



# Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Aprovado



# Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Reprovado	Reprovado



# Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado



# Hospital Geral de Roraima/RR

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



# Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer





# Hospital Regional de Presidente Prudente/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



# Hospital Cura D'ars/ Beneficência Camiliana/CE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



# Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



# Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



# Hospital Nossa Senhora da Conceição/Sociedade Divina Providência/Tubarão/SC

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer



# Hospital Universitário Severino Sombra/RJ

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer	Aguardando Parecer



# Hospital da Irm. Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer

