

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## OBRAS EM EXECUÇÃO

TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A Hospital da Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba/FAP/PB	SOLUÇÃO ENTREGUE
2	A Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	SOLUÇÃO ENTREGUE
3	A Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	SOLUÇÃO ENTREGUE
4	A Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL	SOLUÇÃO ENTREGUE
5	A Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	SOLUÇÃO ENTREGUE
6	A Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE	OBRA EM EXECUÇÃO
7	A Santa Casa de Misericórdia de Sobral /CE	OBRA EM EXECUÇÃO
8	A Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC – São Paulo/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
9	A Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC	OBRA EM EXECUÇÃO
10	A Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
11	A Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo-Barbalha/CE	OBRA EM EXECUÇÃO
12	A Hospital do Câncer de Pernambuco - Recife/PE	OBRA EM EXECUÇÃO
13	A Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	OBRA EM EXECUÇÃO
14	A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas /RS	OBRA EM EXECUÇÃO
15	A Hospital das Clínicas de Porto Alegre	OBRA EM EXECUÇÃO

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## OBRAS EM EXECUÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
16	A	Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP	OBRA EM EXECUÇÃO 

## PROJETOS AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
2	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
3	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

## PROJETOS EM LICITAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital Ana Nery/RS	EM PROCESSO LICITATÓRIO
2	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
3	A	Hospital Universitário de Santa Maria – Santa Maria/RS	EM PROCESSO LICITATÓRIO 
4	A	Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia – Manaus/AM	EM PROCESSO LICITATÓRIO 
5	A	Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia -Sorocaba/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO 

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS EM LICITAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
6	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	EM PROCESSO LICITATÓRIO
7	A	Instituto do Câncer do Ceará /ICC - Fortaleza/CE	EM PROCESSO LICITATÓRIO
8	C	Hospital Regional João de Freitas/Arapongas/PR	EM PROCESSO LICITATÓRIO
9	C	Hospital Estadual Mário Covas/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
10	C	Hospital Angelina Caron/Sociedade Hospitalar Angelina Caron/PR	EM PROCESSO LICITATÓRIO
11	C	Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
12	C	Hospital Estadual de Bauru/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
13	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
14	C	Hospital Marieta Konder/SC	EM PROCESSO LICITATÓRIO
15	C	Hospital São Francisco de Assis-Jacareí/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
16	C	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho/MA	EM PROCESSO LICITATÓRIO
17	C	Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA	EM PROCESSO LICITATÓRIO
18	C	Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP	EM PROCESSO LICITATÓRIO

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS EM LICITAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
19	C	Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS	EM PROCESSO LICITATÓRIO
20	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
21	C	Hospital Geral de Roraima/RR	EM PROCESSO LICITATÓRIO
22	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE	EM PROCESSO LICITATÓRIO
23	C	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	EM PROCESSO LICITATÓRIO
24	C	Hospital N. Sra da Conceição/Sociedade Divina Providência/Tubarão/SC	EM PROCESSO LICITATÓRIO

## PROJETOS EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Santo Antônio da Fundação de Saúde Comunitária - Sinop - MT	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
2	C	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
3	C	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
4	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
5	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
6	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
7	C	Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP	REANÁLISE 
2	C	Hospital Geral do Andaraí - Andaraí/RJ	REANÁLISE 
3	C	Hospital São José/Teresópolis/RJ	REANÁLISE 
4	C	Hospital Cura D'ars/ Beneficência Camiliana/CE	REANÁLISE 
5	C	Hospital Universitário Severino Sombra/RJ	REANÁLISE 
6	C	Hospital da Irm. Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	EM ANÁLISE 
7	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	EM ANÁLISE 
8	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo/Guarapuava/PR	EM ANÁLISE 
9	C	Hospital Universitário Santa Terezinha/SC	EM ANÁLISE 
10	C	Hospital Universitário Walter Cantídio – UFCE - Fortaleza / CE	EM ANÁLISE 
11	A	Hospital do Câncer III/HC III/INCA	EM ANÁLISE 

## LEGENDA

A Ampliação

C Construção

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS SUSPENSOS POR DETERMINAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros/SP	ANÁLISE DE TITULARIDADE NA CONJUR
2	C	Hospital Universitário Evangélico de Curitiba/PR	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PLANO
3	C	Hospital da Santa Casa de Caridade - Bagé/RS	AGUARDANDO RESOLUÇÃO DA FILANTROPIA
4	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-açu/SP	AGUARDANDO AVALIAÇÃO REFERENTE À ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
5	C	Hospital Geral de Palmas/TO	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS EXCLUÍDOS DO PLANO PELO COMITÊ GESTOR

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital de Referência de Araguaína/TO	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
2	A	Hospital dos Servidores do Estado/Ministério da Saúde/RJ	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
3	A	Fundação Hospital Centenário-São Leopoldo /RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
4	C	Hospital Nossa Senhora da Conceição – Porto Alegre / RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
5	A	Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo – IMOAB - São Luís/MA	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
6	A	Associação Beneficente Douradense - Dourados	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
7	C	Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - Porto Velho/RO	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
8	C	Hospital São Vicente de Paulo/Cruz Alta/RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
9	C	Hospital Regina /Associação Congregação de Santa Catarina / RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
10	C	Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo/SP	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
11	A	Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
12	A	Hospital São Marcos/Sociedade Piauiense Combate ao Câncer/PI	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
13	C	Hospital Regional de Assis - Assis/SP	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
14	A	Hospital do Câncer A.C Camargo – São Paulo/SP	EXCLUÍDO DO PLANO EM 12/01/2018
15	C	Hospital de Caridade São Braz de Porto União/SC	EXCLUÍDO DO PLANO EM 12/01/2018

**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>20/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>11/09/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>21/11/2014</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>25/02/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>12/05/2015</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>16/10/2015</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>23/09/2016</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>18/11/2016</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>28/11/2016</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação



**Valor da Obra:** R\$ 2.471.731,37  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.923.709,47  
**Valor Projeto:** R\$ 17.461,61  
**Valor Fiscalização:** R\$ 114.230,25  
**Valor da Solução:** R\$ 4.527.132,70

## EVOLUÇÃO

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>09/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>04/11/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>11/02/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>16/04/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>07/07/2015</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>16/10/2015</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>23/09/2016</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>03/04/2017</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>13/05/2017</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação



**Valor da Obra:** R\$ 2.711.598,95  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.923.709,47  
**Valor Projeto:** R\$ 17.312,15  
**Valor Fiscalização:** R\$ 93.461,11  
**Valor da Solução:** R\$ 4.746.081,68

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		03/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		28/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		04/05/2017
INAUGURAÇÃO		12/06/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.446.257,75

Valor Equipamento: R\$ 1.947.158,42

Valor Projeto: R\$ 15.958,20

Valor Fiscalização: R\$ 76.499,65

Valor da Solução: R\$ 4.516.822,11

VOLTAR 



## EVOLUÇÃO

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>14/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>08/12/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>11/02/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>19/06/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>29/09/2015</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>09/05/2016</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>25/03/2017</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>24/07/2017</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>26/07/2017</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.500.000,15  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.947.158,42  
**Valor Projeto:** R\$ 16.418,01  
**Valor Fiscalização:** R\$ 136.730,14  
**Valor da Solução:** R\$ 4.600.306,73



## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		26/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO		05/01/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		18/10/2017
INAUGURAÇÃO		27/11/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 1.975.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.873.353,69  
**Valor Projeto:** R\$ 15.341,00  
**Valor Fiscalização:** R\$ 99.691,85  
**Valor da Solução:** R\$ 4.019.921,39

VOLTAR



## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		15/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		14/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		21/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		26/02/2018
INAUGURAÇÃO		10/04/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.129.997,03

Valor Equipamento: R\$ 1.907.454,15

Valor Projeto: R\$ 18.100,78


Valor Fiscalização: R\$ 120.807,14

Valor da Solução: R\$ 4.176.359,10

VOLTAR 



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>07/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>19/12/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>07/10/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>25/11/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>14/06/2016</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>12/10/2016</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>25/09/2017</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>23/03/2018</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>18/04/2018</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 3.020.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.912.446,24  
**Valor Projeto:** R\$ 17.765,81  
**Valor Fiscalização:** R\$ 76.845,80  
**Valor da Solução:** R\$ 5.027.057,85

**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>13/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>16/04/2015</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>08/10/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>24/11/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>16/06/2016</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>15/10/2016</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>09/09/2017</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>20/04/2018</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>16/05/2018</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.490.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.907.454,15  
**Valor Projeto:** R\$ 15.836,87  
**Valor Fiscalização:** R\$ 85.499,61  
**Valor da Solução:** R\$ 4.498.790,63

### EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/10/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		03/03/2017
ORDEM DE SERVIÇO		13/07/2017
OBRA CIVIL		96%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/05/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		23/07/2018
INAUGURAÇÃO		18/08/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.170.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.968.008,25  
**Valor Projeto:** R\$ 17.123,12  
**Valor Fiscalização:** R\$ 56.768,97  
**Valor da Solução:** R\$ 4.211.900,34



### EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/06/2016
OBRA CIVIL		80%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		27/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		27/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		30/08/2018
INAUGURAÇÃO		25/09/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Obra em novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 2.780.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.968.008,25  
**Valor Projeto:** R\$ 20.499,22  
**Valor Fiscalização:** R\$ 59.538,19  
**Valor da Solução:** R\$ 4.828.045,66



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>19/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>09/02/2015</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>15/05/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>15/05/2017</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>27/07/2017</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>80%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>12/12/2017</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>02/06/2018</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>05/08/2018</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>31/08/2018</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 2.400.000,00**  
**Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25**  
**Valor Projeto: R\$ 19.532,11**  
**Valor Fiscalização: R\$ 59.884,34**  
**Valor da Solução: R\$ 4.447.424,70**



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>13/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>14/05/2015</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>08/10/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>26/11/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>02/06/2016</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>66%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>26/02/2018</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>26/06/2018</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>29/08/2018</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>24/09/2018</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Obra em novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 2.500.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.968.008,25  
**Valor Projeto:** R\$ 19.908,40  
**Valor Fiscalização:** R\$ 122.191,75  
**Valor da Solução:** R\$ 4.610.108,40



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>20/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>26/11/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>11/02/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>30/05/2017</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>19/09/2017</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>50%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>15/04/2018</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>13/08/2018</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>16/10/2018</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>11/11/2018</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 2.248.498,00**  
**Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25**  
**Valor Projeto: R\$ 18.100,78**  
**Valor Fiscalização: R\$ 42.230,58**  
**Valor da Solução: R\$ 4.276.837,61**

### EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		25/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/07/2016
OBRA CIVIL		46%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		26/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		29/08/2018
INAUGURAÇÃO		24/09/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Obra em novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 2.512.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.968.008,25  
**Valor Projeto:** R\$ 17.566,24  
**Valor Fiscalização:** R\$ 95.538,02  
**Valor da Solução:** R\$ 4.593.112,51

VOLTAR 



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>20/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>22/01/2015</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>19/03/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>20/03/2017</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>06/07/2017</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>45%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>25/02/2018</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>26/06/2018</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>29/08/2018</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>23/09/2018</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 2.757.000,00**  
**Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25**  
**Valor Projeto: R\$ 17.549,53**  
**Valor Fiscalização: R\$ 67.153,54**  
**Valor da Solução: R\$ 4.809.711,32**

### EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		07/07/2017
ORDEM DE SERVIÇO		26/09/2017
OBRA CIVIL		38%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		26/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		29/08/2018
INAUGURAÇÃO		25/09/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.455.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25

Valor Projeto: R\$ 17.657,67

Valor Fiscalização: R\$ 49.845,93

Valor da Solução: R\$ 4.490.511,85

VOLTAR 



### EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		31/05/2017
ORDEM DE SERVIÇO		24/10/2017
OBRA CIVIL		32%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/04/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		13/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		16/10/2018
INAUGURAÇÃO		11/11/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.184.980,00  
Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25  
Valor Projeto: R\$ 17.595,25  
Valor Fiscalização: R\$ 49.845,93  
Valor da Solução: R\$ 4.220.429,42

VOLTAR 



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>20/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>23/05/2016</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>05/07/2017</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>18/10/2017</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>23/01/2018</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>3%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>15/05/2018</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>12/09/2018</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>15/11/2018</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>11/12/2018</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 2.649.000,00**  
**Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25**  
**Valor Projeto: R\$ 19.601,56**  
**Valor Fiscalização: R\$ 54.692,06**  
**Valor da Solução: R\$ 4.691.301,87**



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>14/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>25/04/2016</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>05/07/2017</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>16/10/2017</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>06/02/2018</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>3%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>07/05/2018</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>04/09/2018</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>07/11/2018</b>
<b>INAUGURAÇÃO</b>		<b>03/12/2018</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.661.900,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.968.008,25  
**Valor Projeto:** R\$ 20.092,15  
**Valor Fiscalização:** R\$ 53.307,45  
**Valor da Solução:** R\$ 4.703.307,85



# Hospital Universitário Walter Cantídio/UFCE – Fortaleza/CE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



# Hospital Universitário Severino Sombra/RJ

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer	Aguardando Parecer



# Hospital Geral do Andaraí - Andaraí/RJ

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer



# Hospital da Irm. Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



# Hospital de Caridade São Vicente de Paulo – Guarapuava/PR

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aguardando Parecer	Aguardando Parecer



# Hospital São José – Teresópolis/RJ

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



# Hospital Cura D'ars/ Beneficência Camiliana/CE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Em Análise	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



# Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



# Hospital Universitário Santa Terezinha/SC

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



# Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Projeto Não Entregue						



# Hospital do Câncer III/HC III/INCA

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Projeto Não Entregue						

