

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:

Rodovia RN-15, Km 13, Baraúnas - RN
Mossoró - RN

Responsável Técnico: Kelvin Zutton
CREA 30.435/D-PR

REFERÊNCIA: SINAPI(Abril/2021)

SINAPI (Agosto/2021)

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.285,15	100,00%	R\$ 11.285,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
02	PINTURA SOLÁRIO - PÁTIO DE SOL VIVÊNCIA 1 - PSV1	R\$ 41.587,89	100,00%	R\$ 41.587,89		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
03	PINTURA SOLÁRIO - PÁTIO DE SOL VIVÊNCIA 2, 3 e 4 - PSV2, 3 e 4	R\$ 124.763,52		R\$ 0,00	33,00%	R\$ 41.171,96	34,00%	R\$ 42.419,60	33,00%	R\$ 41.171,96		R\$ 0,00
04	PINTURA SOLÁRIO - SAÚDE	R\$ 20.578,04		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.578,04
05	IMPERMEABILIZAÇÃO CX DE ÁGUA - CÉLULA INFERIOR	R\$ 8.063,70		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.063,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
06	RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL	R\$ 116.576,20	20,00%	R\$ 23.315,24	20,00%	R\$ 23.315,24	20,00%	R\$ 23.315,24	20,00%	R\$ 23.315,24	20,00%	R\$ 23.315,24
07	REGULAGEM E RECUPERAÇÃO PORTA PE	R\$ 31.238,33	20,00%	R\$ 6.247,67	20,00%	R\$ 6.247,67	20,00%	R\$ 6.247,67	20,00%	R\$ 6.247,67	20,00%	R\$ 6.247,67
08	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.738,67	20,00%	R\$ 747,73	20,00%	R\$ 747,73	20,00%	R\$ 747,73	20,00%	R\$ 747,73	20,00%	R\$ 747,73
TOTAL S/BDI		R\$ 357.831,50		R\$ 83.183,68		R\$ 79.546,30		R\$ 72.730,24		R\$ 71.482,60		R\$ 50.888,68
BDI 22,16%		R\$ 79.295,46		R\$ 18.433,50		R\$ 17.627,46		R\$ 16.117,02		R\$ 15.840,54		R\$ 11.276,93
TOTAL C/BDI		R\$ 437.126,96	23,25%	R\$ 101.617,18	22,23%	R\$ 97.173,76	20,33%	R\$ 88.847,26	19,98%	R\$ 87.323,15	14,22%	R\$ 62.165,61
TOTAL ACUMULADO C/BDI			23,25%	R\$ 101.617,18	45,48%	R\$ 198.790,94	65,80%	R\$ 287.638,20	85,78%	R\$ 374.961,34	100,00%	R\$ 437.126,96