

**Anexo III – Exercício 2019**

Contribuição de intervenção de Domínio Econômico - CIDE  
Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira  
( § 11 do art. 1º A, da Lei n.º 10.366 de 19 de dezembro de 2001, acrescido pela Lei n.º 10.866 de 4 de maio de 2004 )

Unidade da Federação: **RONDÔNIA**  
Processo n.º: 500000.040007/2017-99  
Programa de trabalho publicado:  
Anual - Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2017, seção 1, página 207  
1º Alteração - Diário Oficial da União de 05 de novembro de 2019, seção 1, página 53

**A - Programa de pavimentação Asfáltica de Rodovias**

**Relação de empreendimentos**

(valores em R\$ 1,00)

Ordem de Rodovias	Trecho	Publicação	Custo previsto	Empenho	Empenho Liquidado	Pago	Receita a pagar 2019	Receita a pagar 2019 Não processada
01. RO	Pavimentação Asfáltica da RO - 257, trecho: km 30 entre Araguesim/ BEC - Machadinho, seguimento. Lote 04 - estaca 1.450+0,00/estaca 2011,00+0,00 com Extensão total: 11,22 Km.	1ª Alteração	245.384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. RO	Pavimentação Asfáltica da RO - 005 (Estrada da Penali), trecho: Km 5 (Penitenciária) - Km 35,47 (Ranjal Alcaná) - Extensão Total: 30,47 Km.	1ª Alteração	15.834.687,55	7.025.542,67	1.103.686,73	1.103.686,79	1.485.804,71	5.224.429,94
03. RO	Pavimentação Asfáltica da RO - 389 no trecho RO-370 - Município de Pimentieras, seguimento - Lote 04 (Estaca 1425+0,00/estaca 1862+17,00). Extensão: 8,75 Km, no Município de Pimentieras.	1ª Alteração	20.842,22	0,00	0,00	0,00	504.807,23	0,00
04. RO	Pavimentação Asfáltica da RO-370, no trecho, entroncamento da RO - 485/RO-499 (Corumbiara) - Vitória da União, seguimento (Lote 01) (estaca 0,00 à estaca 500+0,00) e seguimento (Lote 02) (estaca 500+0,00 à estaca 967+0,00). Com extensão: 19,34 Km, no Município de Corumbiara/RO.	1ª Alteração	1.434.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. RO	Pavimentação Asfáltica da RO - 257, no trecho: km 30/ entrada da RO - 133, Lote 03, Estaca 890+0,00 à Estaca 1.450+0,00, com extensão total de 11,20 Km, no município de machadinho D Oeste	1ª Alteração	2.314.789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. RO	Pavimentação Asfáltica da RO - 257, no trecho: km 30/ entrada da RO - 133, Lote 03, Estaca 890+0,00 à Estaca 1.450+0,00, com extensão total de 11,20 Km, no município de machadinho D Oeste	1ª Alteração	665.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. RO	Pavimentação Asfáltica da RO-399, no trecho da entrada da RO - 370/ Pimentieras Lote 03, seguimento estaca 950+0,00 à estaca 1.425+0,00, com extensão total de 9,50km, no Município de Pimentieras D Oeste/RO	1ª Alteração	2.695.375,95	878.407,97	878.407,97	878.407,97	0,00	0,00
08. BR	Pavimentação Asfáltica da BR-421 do trecho do Km 80 - Campo Novo de Rondônia, Lote 02, seguimento Estaca 610+0,00 à Estaca 1.237+19,92, com extensão total de 12,56 km no Município de Monte Negro/RO	1ª Alteração	10.988.175,25	6.377.565,86	6.330.823,49	6.330.823,49	0,00	5.000.000,00
09. BR	Complementação da Pavimentação Asfáltica da- 464, no trecho: BR-364 - Distrito de Tandanda, seguimento Estaca 1.275+0,00 à estaca 1.700+0,00, com extensão total de 8,50 Km, no Município de Jaru	1ª Alteração	1.795.557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Porto Velho/RO, 31 dezembro de 2019

Autoridade responsável: Diretor Geral do DERRO

ERASMO MEIRELES E SA  
Diretor Geral  
Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DERRO



**Anexo III – Exercício 2019**

Contribuição de intervenção de Domínio Econômico - CIDE  
 Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira  
 (§ 11 do art. 1º A, da Lei n.º 10.366 de 19 de dezembro de 2001, acrescido pela Lei n.º 10.866 de 4 de maio de 2004 )

Unidade da Federação: **RONDONIA**  
 Processo n.º: 5000.040007/2017-99

Programa de trabalho publicado:

Annual - Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2017, seção 1, página 207

1ª Alteração - Diário Oficial da União de 05 de novembro de 2019, seção 1, página 53

Programa de Construção de obras de Artes Especiais


**Relatório de empreendimentos**

(Valores em R\$ 1,00)

Ordem	Descrição	Prestação	Custo líquido	Empenho	Liquidado	Pago	Previdenciário	Outros	Total				
									Empenho III	Total			
1	10 Construção de Ponte de concreto pré-moldado protendido - Estrada Parque Rio Jacy, com Extensão de (100,00 x 8,80)m no Município de Nova Mamoré	1ª Alteração	1.486.664,23	1.135.469,84	1.135.469,84	1.135.469,84	0,00	513.165,34					
2	11 - Construção de Ponte de concreto pré-moldado protendido - Ramal Aliança - Rio da Vata, com extensão de (100,00 x 6,35)m no Município de Porto Velho	1ª Alteração	1.618.216,92	1.580.090,53		1.596.773,80	0,00	506.448,85					
<b>Total Anexo III .....</b>									<b>15.861.607,03</b>	<b>9.448.388,03</b>	<b>11.045.161,89</b>	<b>1.990.611,94</b>	<b>11.244.044,13</b>

Autoridade responsável: Diretor Geral do DER/RO

Porto Velho/RO, 31 dezembro de 2019

  
 ERASMO MIRELES E SÁ  
 Diretor Geral  
 Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER/RO

**Anexo IV - Restos a Pagar (2018)**  
**Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE**  
**Relatório Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira**  
 (§ 11 do art. 1º A, da Lei nº 10.356 de 19 de dezembro de 2001, acrescido pela Lei nº 10.866 de 4 de maio de 2004.)

Processo nº 5.000.18878/2016-44  
 Programa de trabalho publicado:  
 Annual - Diário Oficial da União 21 de dezembro de 2016, seção 1, página 137  
 1ª Alteração - Diário Oficial da União de 05 de novembro de 2019, seção 1, página 53

**Programa de construção e pavimentação Asfáltica de Rodovias**

**Relação de Empreendimentos**

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovias	Trecho	Publicação	Custo previsto	recebido	Restos a pagar de (ano anterior)		
					Processado	Não processado	total a pagar em 2019
02. RO-005	Pavimentação Asfáltica da RO - 005 (Estrada da Pernal), trecho Km 5 (Pretilencidária) - Km 35,47 (Ranjal Alanca) - Extensão Total: 30,47 Km	1ª Alteração	15.834.687,55	1.137.497,45	0,00	0,00	0,00
03. RO-399	Pavimentação Asfáltica da RO - 399 no trecho RO-370 - Município de Pimenteira, seguimento - Lote 04 (Estaca 1.425+0,00/estaca 1.862+17,00. Extensão: 8,75 km, no Município de Pimenteira.	1ª Alteração	20.842,22	0,00	0,00	234.350,55	0,00
06. RO-257	Pavimentação Asfáltica da RO 257, no trecho Km 30/Entrada da RO-133, Lote 03, Estaca 890+0,00 a Estaca 1450+0,00, com extensão total de 11,20km, no Município de Itacachibó D Oeste.	1ª Alteração	665.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00
07. RO-399	Pavimentação Asfáltica da RO - 399 no trecho RO-370/Pimenteira, seguimento - Lote 03 seguimento(Estaca 950+0,00 a Estaca 1.425+0,00. Extensão total de 9,50km, no Município de Pimenteira.	1ª Alteração	7.569.942,00	5.386.680,98	5.384.680,98	0,00	5384.680,98
08. BR-421	Pavimentação Asfáltica - BR 421 no trecho de Km 80 - Campo Novo de Rondônia, Lote 02, seguimento Estaca 610+0,00 a Estaca 1237+19,92, com extensão total de 12,56 km no Município de Monte Negro/RO	1ª Alteração	10.988.175,25	28.364,57	0,00	28.364,57	0,00
ponle	10 Construção de Ponte de concreto pré-moldado protendido - Estrada Parque Rio Jacy, com Extensão de (100,00 x 8,80)m no Município de Nova Mamoré	1ª Alteração	2.797.138,00	170.481,29	0,00	0,00	0,00
ponle	11 Construção Ponte de concreto pré-moldado protendido - Ranjal Alanca - Rio da Vaia - Extensão: (100,00 x 6,35) m no Município de Porto Velho	1ª Alteração	2.621.964,00	539.029,01	0,00	0,00	0,00
<b>Total Anexo IV</b>			<b>7.262.053,30</b>		<b>5.384.680,98</b>	<b>262.715,12</b>	<b>5.384.680,98</b>

Porto Velho/RO, 31 dezembro de 2019

Autoridade responsável: Diretor Geral do DERRO

ERASMO MERELES E SA

Diretor Geral

Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DERRO

ANEXO V – Exercício 2019

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE  
Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira

Unidade da Federação: RONDÔNIA  
Processo n.º: 50000.040007/2017-59  
Programa de Trabalho publicado:  
Anual - Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2017, seção 1, página 207

Resumo da Execução Financeira

	(Valores em R\$ 1.000)
<b>Saldo financeiro em 31/12/2018</b>	<b>39.120.763,09</b>
Recursos recebidos (Valor Bruto)	8.765.546,44
Rendimentos de aplicações no ano de 2019	1.992.611,07
Recursos restituídos	78.475,80
Descontos (PASEP)	87.655,45
Empenhos pagos (Anexo III)	11.045.161,89
<b>Restos a pagar de ano 2018, pagos em 2019 (Anexo IV)</b>	<b>5.384.680,98</b>
Saldo financeiro em (último dia do ano)	33.439.898,08

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2019

Autoridade responsável: Diretor Geral do DERRO



ERASMO MIRELES ESA

Diretor Geral

Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DERRO