

**Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades
de implementação do PISF –14-09-2023**

Relação dos participantes da videoconferência:

PB- AESA – Porfírio, Joacy, Beranger, João Adelino, Alexandre, Geny

CE-COGERH Marcilio

PE- SRHS – Anna Elis; APAC – Helvio, Rebecca, Renata, Gustavo Gurgel

RN –, Carlos Nobre, Auricélio, André

MIDR – Jimmu Ikeda, Tiago Portela, Narthasa, Rogerio Esteves, Davi Tadeu, Fernando, Cicero Emanuel, Wesley Oliveira, Taynara Rodrigues, Bruno Cravo, Stanley Rodrigues, Elianeiva , Herivelto

CODEVASF – Rodrigo Manzan, Rodrigo Beneveli, Gilvando, Camila, Luciano, Thais Kogui, Allan

DNOCS – Gleicy

ANA – Bruno Rebouças, Viviani Pineli, Leonardo Piau, Joaquim Godim, Melquizedeque, Tibério, Alan, Viviane Brandão, Flavio Jose, Márcia Regina

Após as boas-vindas a todos, Viviani parabenizou o Rio Grande do Norte pela realização do ENCOB e agradeceu a participação do Auricélio, Porfírio, Gustavo e Tércio na jornada de capacitação sobre o PISF, durante o ENCOB. Beranger – AESA solicitou a palavra pois queria apresentar o vídeo “Transformando uma realidade no rio Paraíba”, mas devido a problemas de conexão não foi possível ouvi-lo e assistir ao vídeo.

Em seguida Tiago Portela, do MIDR, realizou a apresentação dos avanços físicos ocorridos nesse período, comparando com os anos anteriores sendo que os dois eixos já atingiram um percentual de estabilidade. Apresentou os avanços do Ramal do Apodi com 27,31% de execução, mostrando o incremento de mobilização de mão de obra, equipamentos e atividades desenvolvidas. Descreveu os dados operacionais de bombeamento e librações, discriminadas por estados. Apresentou atividades de manutenção e conservação para o eixo norte, divididos por ciclos, bem como os valores empregados nessas atividades. Atividades rotineiras de manutenção das EBs, TUDs, reservatórios e Ramal do Agreste, bem como rotinas de vistorias e manutenção nas subestações elétricas. Atividades de treinamento em segurança de barragens, com simulados de emergência nas barragens Boi I, Negreiros, Jati. Destacou ainda a visita do BNDES realizada no mês de agosto. Davi deu continuidade apresentando os avanços dos programas básicos ambientais, com avanços físicos gerais de 62,9% para o eixo leste e 49,66% no eixo norte. E para o Ramal do Agreste um avanço físico geral de 94,12% e de 16,42% para o Ramal do Apodi. Jimmu apresentou os avanços dos processos de licitação para o Ramal do Salgado e o estágio de recuperação dos reservatórios estratégicos. Apresentou também as premissas adotadas na proposta de contrato e para a simulação de tarifaçãõ.

A seguir foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos.

Auricélio – Agradeceu a participação da ANA e dos estados no ENCOB. Parabenizou o andamento das obras do Ramal do Apodi. Em 2022 RN já tinha demandado 88 milhões de m³, que efetivamente não foi demandada e não recebeu essa água. Alguma informação sobre as obras

nos portais do rio Piranhas. O que está previsto no açude Angicos – MIDR - Em 2022 não foi solicitação do Estado, mas sim um teste do Operador no leito do rio Piranhas, concluindo o enchimento desse trecho. Recuperação e construção de passagens molhadas, que estão conclusas e em uso. Com relação a Angico será o DNOCS que irá executar as intervenções. Numa reunião posterior pode-se solicitar ao DNOCS que realize uma apresentação desse projeto de recuperação. Com relação aos portais está na etapa de realização de sondagens, tendo sido concluída a primeira etapa para até 10m³.

Porfírio – Onde está na apresentação referências ao Ramal do Piancó. Recentemente vários ministros estiveram visitando essa obra, destacando a importância que ele esteja na apresentação, demonstrando seus avanços. MIDR – foi solicitada a transferência de titularidade ao IBAMA do DNOCS para o MIDR. Estão aguardando essa resposta do IBAMA. Para o Ramal do Piancó terá de ser solicitada uma nova LP, dando início aos novos estudos.

Marcílio – diferença nos valores publicados pela ANA e previstos pelo MIDR para a tarifa – MIDR – a diferença de valores é devido a exclusão de parcelas da tarifa acordadas no Termo de Acordo referente ao fundo de reposição de ativos, despesas administrativas e a taxa de administração.

A apresentação da Codevasf foi realizada pelo Rodrigo, destacando a operação do Eixo Leste para o mês de agosto, mostrando a evolução para o ano de 2023. Com relação à segurança de barragens informou que segue as atividades rotineiras. As manutenções seguem suas atividades rotineiras, com manutenções preventivas, preditivas e corretivas. São executadas manutenções civis conforme atividades planejadas. As atividades de manutenção são registradas via software. O início da atividade de reparo das placas foi adiado para iniciar no dia 30/10, devido a necessidade de interrupção de bombeamento da EBV2, por causa da detecção de surgência de água no forebay da EBV 2, sendo necessária uma intervenção para instalar 2 drenos no forebay da EBV 2. O problema foi identificado no final de agosto e o bombeamento retomado no dia 12 de setembro com duas bombas funcionando na EBV1 e EBV2. Redução de vazões nos portais Monteiro e Barra do Juá, com previsão que em 29/09 as vazões sejam retomadas aquelas previstas. Informou ainda que foi aberto o edital da ARP Chesf no dia 12/09; recuperação do forebay da EBV 2, edital 19/2023, abertura 11/10/2023; manutenção das válvulas da EBV 5 e EBV 6, outubro/2023.

Foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos.

Porfírio – ressalta as dificuldades na gestão devido as intermitências na entrega dos volumes previstos no POA, mas reconhece o empenho da Codevasf e do MIDR para retomar a entrega dessa água o mais rápido possível. Codevasf - destacou que após os contratos estarem assinados as intervenções que serão executadas no próximo ano serão discutidas com os estados para definir qual o melhor período para a realização dessas intervenções. A Codevasf faz um planejamento para definir onde e quando realizar essas intervenções buscando o menor período de interrupção na entrega da água, causando o menor prejuízo possível aos estados.

Encaminhamentos

Verificar junto ao MIDR a possibilidade do DNOCS realizar uma apresentação das intervenções realizadas nos reservatórios estratégicos na próxima reunião.

Próxima reunião dia 05/10/2023