

ANEXO 2B - DIR - DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS REALIZADOS - 2017 - (REF: PTI 2019-2021)

TIPO/CÓDIGO				NOME/CÓDIGO PRÓPRIO					TÍTULO DO PROJETO				Cronograma		Status	TOTAL (projeto)	PREVISTO 2017	QTDE REAL.	REALIZADO 2017	(%) REALIZADA 2017			
P	A	INÍCIO	U	GRUPO	CLASSE	BEM	Qtde	OBJETO	LOCALIZAÇÃO	Início	Fim												
SIGLA	CÓD.	SIGLA	CÓD.																				
				MATERIAL RODANTE E EQUIPAMENTOS												R\$ 20.858.181	R\$ 20.858.181	49	R\$ 905.302	4%			
00	03	02/2013	000	REVITALIZAÇÃO LOCOS				REA	04	LOC	07	T	01	MODERNIZAÇÃO DE LOCOMOTIVA	OFICINA FORTALEZA	02/2013	12/2018	EA	R\$ 1.136.000	R\$ 1.136.000	48	R\$ 787.691	69%
00	03	02/2013	001	VELOCÍMETROS DIGITAIS				IMP	02	LOC	07	T	40	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE M	OFICINA FORTALEZA	02/2013	12/2017	EA	R\$ 0	R\$ 0	25	R\$ 164.520	100%
00	03	02/2013	002	EOT				IMP	02	LOC	07	T	20	IMPLANTAÇÃO DE END OF TRAIN	OFICINA FORTALEZA	02/2013	12/2017	EA	R\$ 0	R\$ 0	09	R\$ 194.676	100%
00	03	02/2013	003	BANHEIROS EM LOCOMOTIVAS				IMP	02	LOC	07	T	85	GARANTIR MELHOR ERGONOMIA F	OFICINA FORTALEZA	04/2016	12/2017	EA	R\$ 156.000	R\$ 156.000	10	R\$ 149.688	96%
00	03	03/2016	004	AR CONDICIONADO EM LOCOMOTIVAS				IMP	02	LOC	07	T	88	GARANTIR MELHOR ERGONOMIA F	OFICINA FORTALEZA	03/2016	12/2017	EA	R\$ 980.000	R\$ 980.000	04	R\$ 278.807	28%
00	05	02/2013	000	SINALIZAÇÕES				REA	04	SIN	13	T	01	MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÔE	OFICINA FORTALEZA	02/2013	12/2021	EA	R\$ 14.000	R\$ 14.000	00	R\$ 0	0%
00	05	03/2016	001	EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO				REA	04	SIN	13	T	01	MATERIAIS PARA MELHORIAS EM F	OFICINA FORTALEZA	02/2013	12/2019	EA	R\$ 14.000	R\$ 14.000	00	R\$ 0	0%
00	06	03/2016	000	REVITALIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				REA	04	OEQ	10	P	03	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMEN	OFICINA FORTALEZA	02/2013	12/2017	EA	R\$ 1.908.181	R\$ 1.908.181	01	R\$ 117.611	6%
00	06	03/2016	001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				REA	04	OEQ	10	P	01	AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA, PO	OFICINA FORTALEZA	03/2016	05/2017	NI	R\$ 1.663.181	R\$ 1.663.181	00	R\$ 0	0%
00	06	03/2016	001	ESTEIRA PORTO MUCURUPE				AQU	01	OEQ	10	P	01	AQUISIÇÃO ESTEIRA	PORTO MUCURUPE	03/2016	09/2018	NI	R\$ 245.000	R\$ 245.000	00	R\$ 0	0%
00	06	03/2016	003	POSTO DE MANUTENÇÃO EM FORTALEZA				REA	04	EDF	01	P	01	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE MANU	OFICINA FORTALEZA	03/2017	12/2018	EA	R\$ 0	R\$ 0	00	R\$ 117.611	100%
00	05	03/1017	000	AQUISIÇÃO DE ATIVOS				AQU	01	LOC	07	P	86	AUMENTO DE FROTA	OFICINA FORTALEZA	03/2017	12/2017	NI	R\$ 17.800.000	R\$ 17.800.000	00	R\$ 0	0%
00	05	03/2017	001	AQUISIÇÃO DE VAGÕES HOPPER				AQU	01	LOC	07	P	80	AQUISIÇÃO DE 80 HOPPERS USAD	OFICINA FORTALEZA	03/2017	12/2017	NI	R\$ 12.800.000	R\$ 12.800.000	00	R\$ 0	0%
00	05	03/2017	002	AQUISIÇÃO DE LOCOMOTIVAS				AQU	01	LOC	07	P	06	INCREMENTO DE 02 LOCOMOTIVA	OFICINA FORTALEZA	03/2017	12/2017	NI	R\$ 5.000.000	R\$ 5.000.000	00	R\$ 0	0%