

**MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO**

.

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

Brasília/DF – 2015

**Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Habitação**

Relatório de Gestão do exercício de 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2014, APRESENTADO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E À SOCIEDADE COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL A QUE ESTA UNIDADE JURISDICIONADA ESTÁ OBRIGADA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ELABORADO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA IN TCU Nº 63/2010, DA DN TCU Nº 134/2013, DA PORTARIA TCU Nº 90/2014 E DAS ORIENTAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO PORTARIA CGU N.º 650, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Unidades Gestoras relacionadas:

**560005
560015
560017
560018
560019
560020**

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Habitação

Brasília/DF - 2014

LISTA DE DIRIGENTES

Dirigente Máximo da Secretaria Nacional de Habitação

Nome: Inês da Silva Magalhães

Cargo: Secretária Nacional de Habitação

Período de Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

Nome: Júnia Maria Barroso Santa Rosa

Cargo: Secretária Nacional de Habitação - Substituta

Período de Gestão: 07/02/2014 a 21/12/2014

Nome: Mirna Quindere Belmino Chaves

Cargo: Secretária Nacional de Habitação – Substituta

Período de Gestão: 01/01/2014 a 06/02/2014

Período de Gestão: 22/12/2014 a 31/12/2014

Membros de Diretoria

Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica - Titular

Nome: Júnia Maria Barroso Santa Rosa

Cargo: Diretora

Período de Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica - Substituto

Nome: Nelson Teixeira da Silva

Cargo: Diretor Substituto

Período de Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

Membro de Diretoria

Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários - Titular

Nome: Mirna Quindere Belmino Chaves

Cargo: Diretora

Período de Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários - Substituta

Agente: Alessandra D´Ávila Vieira

Cargo: Diretora Substituta

Período de Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

Membro de Diretoria

Departamento de Produção Habitacional - Titular

Nome: Maria do Carmo Avesani

Cargo: Diretora

Período de Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

Departamento de Produção Habitacional - Substituta

Agente: Marta Garske

Cargo: Diretora Substituta

Período de Gestão: 01/01/2014 a 08/10/2014

Departamento de Produção Habitacional - Substituto

Agente: Rui Pires da Silva

Cargo: Diretor Substituto

Período de Gestão: 09/10/2014 a 31/12/2014

LISTA DE SIGLAS E ABREVIações

A - Atividade

ABECIP - Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança

AF – Agentes Financeiros

BACEN - Banco Central

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

CCFDS - Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social

CGFNHIS - Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social

CGU - Controladoria Geral da União

CGRH – Coordenação Geral de Recursos Humanos

CMN - Conselho Monetário Nacional

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas

COHAB – Companhia de Habitação

CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

DE - Determinação

DN - Decisão Normativa

DOU - Diário Oficial da União

EAD - Ensino a Distância

FAR - Fundo de Arrendamento Residencial

FCP/SAN - Financiamento a Concessionários Privados de Saneamento

FDS - Fundo de Desenvolvimento Social

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGV - Fundação Getúlio Vargas

FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social

FUPAM - Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente

GEPAC - Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento

GGI - Grupo de Gestão Integrada

GGPAC - Comitê Gestor de Ministros

HBB - Habitar Brasil Bid

IBAS (Índia, Brasil e África do Sul)

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IE – Instituto de Economia

IF – Instituições Financeiras

IN - Instrução Normativa

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

LOA - Lei Orçamentária Anual

MBE – Master Business Economy

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

OCI - Órgão de Controle Interno

OGU - Orçamento Geral da União

OP - Operações Especiais

P - Projeto

PAC - Programa de Aceleração do Crescimento

PAR - Programa de Arrendamento Residencial

PCS - Programa Crédito Solidário

PF - Pessoa Física

PHPE - Programa Habitacional Popular Entidades

PJ - Pessoa Jurídica

PlanHab - Plano Nacional de Habitação

PLHIS - Plano Local de Habitação de Interesse Social

PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual

PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida

PMI - Programa Multisetorial Integrado

PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio

PNH - Política Nacional de Habitação
PNHR - Programa Nacional de Habitação Rural
PNHU - Programa Nacional de Habitação Urbana
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PPA - Plano Plurianual
PPI - Projeto Prioritário de Investimento
PSQ - Programas Setoriais da Qualidade
QCI - Quadro de Composição de Investimento
RA - Relatório de Auditoria
ReMO - Relatório de Monitoramento de Operações
RM - Região Metropolitana
RP - Restos a Pagar
SBPE - Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
SEPAC – Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento
SFH - Sistema Financeiro da Habitação
SiAC - Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SIC – Serviço de Acesso à Informação
SICONV - Sistema de Convênios
SIGPLAN - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SiMaC - Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil
SiNAT - Sistema Nacional de Avaliação Técnica e Produtos Inovadores
SIORG - Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal
SNH - Secretaria Nacional de Habitação
SNHIS - Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
SOF - Secretaria de Orçamento Federal
SPA - Síntese de Projeto Aprovado
STN - Secretaria do Tesouro Nacional
TAC - Termos de Acordo e Compromisso
TAL - Technical Assistance Loan
TC - Tomada de Contas
TCE - Tomada de Contas Especial
TCU - Tribunal de Contas da União
TS - Trabalho social
UAP – Urbanização de Assentamentos Precários
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
UGO - Unidade Gestora Orçamentária
UJ - Unidades Jurisdicionais
UO - Unidade Orçamentária
VI - Valor do Investimento

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Identificação – Relatório de Gestão Consolidado e Agregado	13
Quadro 2 – A.1.3 Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas.....	16
Quadro 3 – Informações sobre o Objetivo 382 do Programa Temático Moradia Digna	38
Quadro 4 – Informações sobre o Objetivo 383 do Programa Temático Moradia Digna	40
Quadro 5 – – Informações sobre o Objetivo 384 do Programa Temático Moradia Digna	45
Quadro 6 – Informações sobre o Objetivo 755 do Programa Temático Moradia Digna	48
Quadro 7 – Informações sobre a ação orçamentária 10S3 do Programa Temático Moradia Digna. .	53
Quadro 8 – Informações sobre a ação orçamentária 00AF do Programa Temático Moradia Digna. .	58
Quadro 9 – Informações sobre a ação orçamentária 00CW do Programa Temático Moradia Digna. .	62
Quadro 10– Informações sobre a ação orçamentária 00CX do Programa Temático Moradia Digna. .	64
Quadro 11 – Informações sobre a ação orçamentária 00CY do Programa Temático Moradia Digna. .	68
Quadro 12– Informações sobre a ação orçamentária 0E64 do Programa Temático Moradia Digna. .	73
Quadro 13 – – Informações sobre a ação orçamentária 20Z9 do Programa Temático Moradia Digna. .	77
Quadro 14 - Informações da ação orçamentária 2000 integrante da LOA 2014.....	78
Quadro 15 - Informações da ação orçamentária 8785 integrante da LOA 2014.....	79
Quadro 16 – Informação das Ações não Previstas LOA 2014 -Restos a Pagar – Ação 0644	80
Quadro 17 Informações das Ações não Previstas LOA 2014 -Restos a Pagar – Ação 8873.....	80
Quadro 18 – Informações das Ações não Previstas LOA 2014 -Restos a Pagar – Ação 2272.....	81
Quadro 19 – Indicadores	84
Quadro 20 – Informações sobre a Programação de Despesas na Unidade Orçamentária 56101.....	86
Quadro 21 – Quadro A.6.1.2.1 referente à Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa.....	87
Quadro 22 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total.	88
Quadro 23 – Quadro A.6.1.3.3 – Despesas por grupo e elemento de despesa – Créditos Originários – Total.	89
Quadro 24 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores.	91
Quadro 25 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos três últimos exercícios.....	92
Quadro 26 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício.....	95
Quadro 27 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício.....	97
Quadro 28 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício.....	98
Quadro 29 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício.....	99
Quadro 30 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício.....	100
Quadro 31 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício.....	101
Quadro 32 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício.....	103
Quadro 33 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício.	105
Quadro 34 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício.	106
Quadro 35 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício	108
Quadro 36 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício	109
Quadro 37 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício	111
Quadro 38 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício	113

Quadro 39 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício	115
Quadro 40 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício	116
Quadro 41– Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício	117
Quadro 42 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI.....	119
Quadro 43 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI.....	120
Quadro 44 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI.....	121
Quadro 45 – – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI.....	122
Quadro 46 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	123
Quadro 47 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício.....	124
Quadro 48 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	125
Quadro 49 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	126
Quadro 50 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	127
Quadro 51 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	128
Quadro 52 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	129
Quadro 53 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	130
Quadro 54 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	131
Quadro 55 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	132
Quadro 56 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	133
Quadro 57 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	134
Quadro 58 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	135
Quadro 59 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	136
Quadro 60 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	137
Quadro 61 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	138
Quadro 62 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	139
Quadro 63 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	140
Quadro 64 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	141
Quadro 65 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	142
Quadro 66 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	143

Quadro 67 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	144
Quadro 68 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	145
Quadro 69 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	146
Quadro 70 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	148
Quadro 71 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	149
Quadro 72 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	151
Quadro 73 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	152
Quadro 74 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	153
Quadro 75 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	154
Quadro 76 – Medidas adotadas em caso de dano ao erário em 2014.....	155

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Organograma Funcional da SNH.....	15
Figura 2 – Macroprocessos Finalísticos e de Apoio	20
Figura 3 – Gráfico com a evolução da contratação do MCMV II por ano.	41
Figura 4 – Empresas certificadas, por nível, no Brasil - 2014.	50
Figura 5 – Evolução do Indicador de Conformidade médio dos PSQs (Fonte: PBQP-SNH).	51
Figura 6 – Evolução do número acumulado de DATec's publicados	51

LISTA DE TABELAS

Tabela I – Estrutura Atual da SNH	16
Tabela II – Cursos ou atividades de capacitação com inscritos da Secretaria Nacional da Habitação	22
Tabela III – Inscritos da SNH em incentivo ao estudo de idiomas	22
Tabela IV – Inscritos da SNH em incentivo à participação de eventos externos.....	22
Tabela V – Contratação de Unidades Habitacionais por região e por Déficit Habitacional	42
Tabela VI – Unidades Habitacionais contratadas por recorte populacional.	42
Tabela VII – Dados de Contratação de Unidades Habitacionais considerando o porte populacional dos municípios e região.....	43
Tabela VIII – Resumo das operações obra PAC 1 – Ação 10S3	55
Tabela IX – Resumo das Operações Obra PAC 2 – Ação 10S3	55
Tabela X – Resumo das Operações Obra PAC 2 – Ação 10S3 – Paralisadas	56
Tabela XI – Pactuações firmadas em 2014 para as operações paralisadas no âmbito da ação 10S3.....	57
Tabela XII – Metas de contratação do PNHR (2011-2014) e contratações realizadas em 2014, por macrorregião do IBGE.	66
Tabela XIII – Quantidade de operações, de unidades habitacionais e valor de investimento por macrorregião do IBGE e por estado da federação.....	67
Tabela XIV – Região Orçamento – 2014 Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades.	70
Tabela XV – Previsão de Metas Físicas x Contratado em 2014	70
Tabela XVI – Distribuição das contratações de acordo com porte populacional.	70

Tabela XVII – Contratação por estado nos anos de 2011 a 2014	71
Tabela XVIII – Novos prazos para conclusão e entrega de unidades habitacionais.....	74
Tabela XIX – Informações da execução das obras contratadas pela Oferta Pública de 2009.	74
Tabela XX – Percentual de execução das obras contratadas na Oferta Pública	75

LISTA DE ANEXOS

Anexo I – Informações sobre a estrutura da Secretaria Nacional de Habitação (SNH).

Anexo II – Identificação do gestor responsável por informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria (SICONV)

Anexo III – Declaração do Contador

Anexo IV – Item 51 da DN TCU 134/2013 – Demonstrativo das obras atrasadas e as paralisadas ao longo do exercício 2014 referente as Unidades Orçamentárias 56101 e 56902.

Anexo V – Quadro modelo 6.51 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	11
I – PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 134/2013 – CONTEÚDO GERAL	13
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES JURISDICIONADAS CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO.....	13
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA.....	13
1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE.....	15
1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL.....	15
1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS	16
1.4.1 Macroprocessos de Apoio	20
1.4.2 Atividades de capacitação e gestão de conhecimento e competências dos servidores da SNH no exercício de 2014	22
1.4.3 Principais Parceiros	24
2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA	28
2.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA	28
2.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS	30
3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	33
3.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO	33
3.2 ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA	34
4. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS.....	35
4.1 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE:	35
4.2 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANÇADOS.....	37
4.2.1 Objetivo.....	38
4.2.2 Ações Orçamentárias.....	52
4.3 INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO.....	81
4.4 INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL.....	83
5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	85
5.1 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESA	85
5.1.1 Programação.....	85
5.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa	86
5.1.3 Realização da Despesa	87
5.2 MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	90
5.3 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	92
5.3.1 Relação dos Instrumentos Vigentes no Exercício de 2014.	92
6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS E CUSTOS RELACIONADOS	94
7. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE.....	95
7.1 TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU	95
7.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício	95
7.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício.....	105
7.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (OCI)	118
7.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício	118
7.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício	123
7.3 ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV	155
8. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	156
9. ITEM 51, PARTE “B” DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134/2013.	157
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	158

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por escopo a gestão dos programas e ações de responsabilidade da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), no âmbito das Unidades Gestoras 560005, 560015, 560017, 560018, 560019 e 560020, nos termos das determinações da Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU).

No decorrer do relatório são apresentadas as informações de identificação da unidade jurisdicionada, execução orçamentária e financeira, execução física e análise crítica das principais realizações do exercício, assim como apresenta alguns entraves enfrentados ao longo do ano referente à gestão do Programa Moradia Digna no âmbito da Unidade Orçamentária 56101.

As análises apresentadas são no âmbito da UO 56101, já que as informações do Programa Moradia Digna executados com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) na Unidade Orçamentária 56902 estão em relatório próprio.

A SNH é responsável pela gestão, bem como pela elaboração de diretrizes e normas para execução do Programa Moradia Digna, que visa atender a Política Nacional de Habitação (PNH). A PNH estabelece o planejamento do setor habitacional, garantindo condições institucionais para promoção do acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, especialmente os de baixa renda.

O Programa Moradia Digna faz parte dos programas do Plano Plurianual referente aos anos 2012 a 2015 (PPA 2012-2015), sendo executado por meio de duas Unidades Orçamentárias: UO 56101 (SNH/MCidades) - UO 56902 (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS), ambas sob gestão da SNH.

O Relatório foi desenvolvido em consonância com as orientações contidas no Anexo Único da Portaria TCU nº 90, de 16 de abril de 2014, conforme determinado na Parte “A” do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 134, de 04 de dezembro de 2013 (DN TCU nº 134/2013).

O Item 1 apresenta a identificação e atributos da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) englobando finalidade e competências institucionais da Secretaria, assim como o organograma funcional e macroprocessos finalísticos.

O Item 2 contempla as informações sobre a governança no âmbito da SNH, esse item está contemplado apenas nesse Relatório por se tratar de estrutura única para as duas Unidades Orçamentárias (UOs 56101 e 56902). O item 3 apresenta o relacionamento da Unidade com a Sociedade nos termos que se aplicam a SNH. O item 4 ambiente de atuação não está contemplado neste Relatório em conformidade com o Quadro A1 – Relacionamento entre as Unidades Jurisdicionadas e os conteúdos gerais do relatório de gestão constante na DN TCU nº 134/2013.

O item 5 engloba o planejamento da SNH e resultados alcançados em 2014 contemplando informações da programação orçamentária e financeira.

O item 6 trata dos tópicos especiais da execução orçamentária e financeira, sendo que os subitens despesas com ações de publicidade e propaganda (6.2), reconhecimento de passivos por insuficiências de créditos ou recursos (6.3), suprimentos de fundos (6.6), renúncias sob a gestão da SNH (6.7) e Gestão de Precatórios (6.8) não se aplicam a essa Unidade Jurisdicionada.

O Item 7 da DN TCU nº 134/2013 que trata da gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados consta do relatório de gestão da Secretaria Executiva deste Ministério. O Anexo I apresenta informações sobre a estrutura da SNH fornecida pelo Recursos Humanos deste Ministério das Cidades (MCidades).

Os Itens 8, 9 e 10, da referida DN TCU nº 134/2013, tratam de informações de responsabilidade da Secretaria Executiva e serão apresentadas em seu relatório de gestão.

Quanto ao Item 11 contempla o atendimento de demandas de órgão de controle no exercício de 2014. O subitem 11.3 Declaração de Bens e Renas estabelecida na Lei nº 8.730/93 não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada (UJ). O subitem 11.5 que trata de informação sobre a alimentação dos sistemas: Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e Sistema de Gestão de Convênios e Contrato de Repasses (SICONV) está no Anexo II.

O Item 12 que trata das informações contábeis, a Declaração do Contador atestando a conformidade das Demonstrações Contábeis das UO's de responsabilidade desta SNH encontram-se no Anexo III. Os demais subitens do item 12 não se aplicam a esta UJ.

No Item 13, todos os dados considerados relevantes foram apresentados em seus respectivos itens, dessa forma não há necessidade de apresentação desse item.

A Parte B, do Anexo II da DN TCU nº 134/2013, somente o Item 51 é de responsabilidade da Unidade Jurisdicionada. As informações estão contempladas no Anexo IV do Relatório de Gestão as informações da UO 56101 e 56902.

Por fim, a Secretaria Nacional de Habitação coordena a elaboração das demais Unidades Jurisdicionadas, definidas pelo Tribunal de Contas (TCU): Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e Fundo de Desenvolvimento Social.

I – PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU nº 134/2013 – CONTEÚDO GERAL

I

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES JURIDICIONADAS CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO

1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada

A Secretaria Nacional de Habitação apresenta o relatório consolidado com as informações das Unidades Gestoras da própria SNH, assim como coordena os relatórios do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

Quadro 1 – Identificação – Relatório de Gestão Consolidado e Agregado

Poder e Órgão de Vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação ou Supervisão: Ministério das Cidades		Código SIORG: 42672	
Identificação da Unidade Jurisdicionada consolidadora e agregadora			
Denominação completa: Secretaria Nacional de Habitação			
Denominação abreviada: SNH			
Código SIORG: 74011	Código na LOA: Não se aplica	Código SIAFI: 560005	
Natureza Jurídica: Órgão Público			
Principal Atividade: Regulação, Controle, Definição de Política e Coordenação de Habitação; Administração Federal, Estadual e Municipal		Código CNAE: 84124/00	
Telefones/Fax de contato:	(061) 2108-1929	(061) 2108-1912	(061) 2108-1992
E-mail: snh@cidades.gov.br			
Página na Internet: http://www.cidades.gov.br			
Endereço Postal: SAUS Quadra 01, Lotes 1/6, Bl H, Edifício Telemundi II, 11º andar, Brasília – DF – CEP 70.070-010.			
Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas			
Nome		Situação	Código SIORG
Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas			
Número de Ordem: 01			
Denominação completa: Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS			
Denominação abreviada: FNHIS			
Código SIORG: 089595	Código na LOA: 56902	Código SIAFI: 560015	
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Outros Fundos que, em razão de previsão legal, devam prestar contas ao Tribunal de Contas, incluindo os órgãos e entidades supervisores ou gestores e os bancos operadores desses fundos.			
Principal Atividade: Habitação para população de baixa renda.		Código CNAE:	
Telefones/Fax de contato:	(061) 2108-1904	(061) 2108-1432	
E-mail: snh@cidades.gov.br			
Página na Internet: http://www.cidades.gov.br			
Endereço Postal: SAUS Quadra 01, Lotes 1/6, Bl H, Edifício Telemundi II, 11º andar, Brasília – DF – CEP 70.070-010.			
Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas			
Número de Ordem: 02			
Denominação completa: Caixa Econômica Federal			
Denominação abreviada: CAIXA			
Código SIORG: 77777	Código na LOA: Não se aplica	Código SIAFI: 560018	
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Empresa Pública Mandatária da União – Órgão Público			
Principal Atividade: Bancária–Mandatária/Agente Operadora dos recursos do OGU		Código CNAE:	

Telefones/Fax de contato:	(061) 3206-9532	(061) 3206-9713	
E-mail: genef@caixa.gov.br			
Página na Internet: http://www.caixa.gov.br			
Endereço Postal: SBS, Quadra 04, Lotes ¾, Ed. Matriz I da Caixa – 2º andar – Brasília – DF – CEP 70.092-900			
Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas			
Número de Ordem: 03			
Denominação completa: Fundo de Arrendamento Residencial			
Denominação abreviada: FAR			
Código SIORG: 77777	Código na LOA: 99999	Código SIAFI:	
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Outros Fundos que, em razão de previsão legal, devam prestar contas ao Tribunal de Contas, incluindo os órgãos e entidades supervisores ou gestores e os bancos operadores desses fundos.			
Principal Atividade: Habitação de Interesse Social			Código CNAE:
Telefones/Fax de contato:	(061) 3206-9052	(061) 3206-8960	(061) 2108-1929
E-mail: gesef@caixa.gov.br			
Página na Internet: http://www.caixa.gov.br			
Endereço Postal: SBS, Quadra 04, Lotes ¾, Ed. Matriz I da Caixa – 13º andar – Brasília – DF – CEP 70.092-900			
Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas			
Número de Ordem: 04			
Denominação completa: Fundo de Desenvolvimento Social			
Denominação abreviada: FDS			
Código SIORG:	Código na LOA: 99999	Código SIAFI:	
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Outros Fundos que, em razão de previsão legal, devam prestar contas ao Tribunal de Contas, incluindo os órgãos e entidades supervisores ou gestores e os bancos operadores desses fundos.			
Principal Atividade: Habitação de Interesse Social			Código CNAE:
Telefones/Fax de contato:			
E-mail:			
Página na Internet: http://www.caixa.gov.br			
Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas			
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas			
SNH Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 Decreto nº 4.665, de 03 de abril de 2003			
FAR Lei nº 10.188/2001 – modificada pelas Leis nº 10.859/2004 e nº 11.474/2007. Regulamentada pelo Decreto nº 5.435/2005 e alterado pelo Decreto nº 6.819/2009. Lei nº 11.977/2009, modificada pela Lei nº 12.249/2010 e MPv nº 514/2010 e regulamentada pelo Decreto nº 6.972/2009. Portarias do Ministério das Cidades nº 493/2007, nº 258/2008, nº 153/2010, nº 479/2010, nº 93/2010, nº 140/2010, nº 229/2010 e nº 368/2010. Portaria Interministerial Cidades e Fazenda nº 684/2007, CF/88, art. 21 e art. 23; Estatuto das Cidades Lei 10.257 de 10 de julho de 2001; Lei nº 10.683/2003, Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005; Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007; Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008; Lei 12.424 de 16 de junho de 2011; Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; e Lei Orçamentária Anual - LOA e Medida Provisória nº 561, de 8 de março de 2012.			
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas			
Portaria nº 227, de 04 de julho de 2003 – Ministério das Cidades.			
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas			
Os manuais e publicações relacionadas às UJ são os documentos publicados em mídia impressa e/ou divulgados por meio eletrônico com o fito de fornecer orientação aos gestores e usuários para produção e utilização eficiente e eficaz dos produtos e serviços produzidos pelas unidades. Os manuais estão disponíveis no sítio eletrônico do Ministério das Cidades: http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-acoas.html			
Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas			
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas			
Código SIAFI	Nome		
560015	Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		
560017	TAL Habitação – BIRD		
560018	Caixa Econômica Federal – FNHIS		
560019	PMCMV – Áreas Urbanas		

560020	PMCMV – Áreas Rurais
Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas	
Código SIAFI	Nome
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões	
Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão

1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

O Decreto nº 4.665, de 3 de abril de 2003, aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Ministério das Cidades. A Portaria Ministerial nº 227 de 04 de julho de 2003 dispõe do regimento interno do Ministério.

A Secretaria Nacional de Habitação (SNH), unidade integrante da estrutura do Ministério das Cidades (MCidades), é responsável por acompanhar e avaliar, além de formular e propor, os instrumentos para a implementação da Política Nacional de Habitação (PNH). A Política Nacional de Habitação estabelece o planejamento do setor habitacional, garantindo condições institucionais para promoção do acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, especialmente os de baixa renda.

A SNH desenvolve e coordena ações que incluem desde o apoio técnico aos entes federados e aos setores produtivos até a promoção de mecanismos de participação e controle social nos programas habitacionais. Cabe ainda à SNH coordenar e apoiar as atividades referentes à área de habitação no Conselho das Cidades.

O planejamento das ações da SNH para o ano de 2014 tem base no Programa Moradia Digna integrante do Plano Mais Brasil – Plano Plurianual 2012 – 2015 (PPA 2012-2015)

1.3 Organograma Funcional

A estrutura da Secretaria Nacional de Habitação está definida no Anexo II do Decreto nº 4.665, de 3 de abril de 2003, conforme apresentado na Figura 1



Figura 1 – Organograma Funcional da SNH

Legenda:

DUAP – Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários

DHAB – Departamento de Produção de Habitacional

DICT – Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica

O Quadro 2 apresenta as informações sobre áreas estratégicas que integram a estrutura da SNH.

Quadro 2 – A.1.3 Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas

Áreas	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
DUAP	É responsável por propor a elaboração e promover a implementação de programas de apoio ao setor público e entidades civis sem fins lucrativos, com o objetivo de melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos precários e ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbana e rural.	Mirna Quinderé Belmino Chaves	Diretora	01/01/2014 a 30/12/2014
DICT	Atua diretamente na promoção da Política Nacional de Habitação, do PlanHab (Plano Nacional de Habitação) e do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS. Também é responsável por desenvolver estudos e pesquisas que permitam, por um lado, aprimorar a metodologia de cálculo do déficit habitacional no país e, por outro, fornecer embasamento técnico que viabilize o desenho de políticas habitacionais eficientes, eficazes e socialmente inclusivas.	Júnia Santa Rosa	Diretora	01/01/2014 a 30/12/2014
DHAB	É responsável pela gestão e implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.	Maria do Carmo Avesani	Diretora	01/01/2014 a 30/12/2014

A Tabela I apresenta a estrutura atual da SNH.

Tabela I – Estrutura Atual da SNH

DAS - Chefia	Quant.	DAS Equivalente	DAS - Assessoria	Quant.	DAS Equivalente
101.6	1	5,28	102.6	-	
101.5	3	12,75	102.5	-	
101.4	7	22,61	102.4	2	6,46
101.3	-		102.3	11	21,01
101.2	-		102.2	4	5,08
101.1	-		102.1	-	
	11	40,64		17	32,55
Total	Quantidade			28	
	Equivalente			73,19	

1.4 Macroprocessos Finalísticos

Os macroprocessos da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) foram definidos a partir dos objetivos previstos no PPA 2012-2015, e de acordo com competências regimentais e legais de cada Departamento da Secretaria, bem como da orientação para os resultados previstos para cada ação orçamentária.

Os macroprocessos definidos para a SNH, no âmbito da UO 56101:

1. Gestão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC);
2. Gestão do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV); e
3. Gestão do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional (PBQP-H).

MACROPROCESSO 1: GESTÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO			
Tem por objetivo Melhorar a condição de vida das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, desenvolvendo iniciativas necessárias à regularização urbanística e fundiária, à promoção da segurança e salubridade e à melhoria das condições de habitabilidade, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, infraestrutura e inclusão socioambiental			
PROCESSO	PRODUTOS	CLIENTES	NECESSIDADES
Aprimoramento das Regras do Programa	Normativos e Manuais	Estados, Municípios, Entidades Privadas sem fins lucrativos.	Aprimorar as regras visando redução de entraves que impactam no início e desenvolvimento das obras e serviços.
Acompanhamento da Execução de Obras	Obras de habitação e infraestrutura, além de atividades de regularização fundiária e de inclusão socioambiental.	Estados, Municípios, Entidades Privadas sem fins lucrativos.	Uma das ações nesse processo é tomar medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta, as medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.
Acompanhamento da execução de Projetos	Projetos de habitação, infraestrutura, regularização fundiária, recuperação ambiental e trabalho social	Estados, Municípios, Entidades Privadas sem fins lucrativos.	Definição de orientações operacionais e regras normativas que garantam que o produto final estará enquadrado dentro dos conceitos dos programas geridos por esta Secretaria, visando superar as condições de precariedade habitacional de áreas irregulares, ambientalmente frágeis e expostas a riscos, habitadas por população de baixa renda.
Gestão Orçamentária e Financeira	Manutenção dos saldos de empenho, e da liberação de recursos financeiros em valores compatíveis e suficientes para execução dos projetos	Estados, Municípios, Entidades Privadas sem fins lucrativos	A partir das informações de acompanhamento dos Contratos de Repasse repassados à SNH pela CAIXA, os valores são transferidos de acordo com o ritmo de execução dos Projetos.
Monitoramento e Avaliação	Aplicativos operacionais que auxiliem no monitoramento e matrizes de avaliação do programa.	Secretaria Nacional de Habitação / MCidades	Estabelecimento de cooperações que visem pesquisas que auxiliem no monitoramento dos programas geridos pela SNH. Reestruturação dos bancos de informações, atividade coordenada pela Secretaria Executiva deste MCidades.

Macroprocesso 2: Gestão do PBQP-H

O PBQP-H fundamenta seu arranjo institucional na gestão compartilhada, contando, para isso, com uma estrutura composta por: uma Coordenação Geral; um Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação/CTECH, instituído pela Portaria Interministerial nº 5, de 16 de fevereiro de 1998; Comissões e Comitê Técnico relacionados aos Sistemas do PBQP-H; Representantes Estaduais e/ou Regionais; e um Grupo de Assessoramento Técnico. A Coordenação Geral é exercida no âmbito da Secretaria Nacional de Habitação, e as Comissões Nacionais,

constituídas pelos setores público e privado, competem planejar, operacionalizar e divulgar as ações necessárias para a consecução dos objetivos do Programa.

A gestão compartilhada fundamenta-se em parcerias, onde o setor público exerce o papel de indução, mobilização e sensibilização da cadeia produtiva. Essa parceria se dá de forma transparente, baseada fundamentalmente em discussões técnicas, respeitando a capacidade de resposta do setor e as diferentes realidades regionais. Buscam-se, com esse processo, metas e ações consensuadas por todas as partes envolvidas, com base em um diagnóstico conjunto feito pelo governo e setor privado.

O CTECH, comitê de caráter interministerial ligado à Secretaria Nacional de Habitação, conta com a participação do Ministério das Cidades, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério do Meio Ambiente, além de representantes da cadeia produtiva da construção civil, servindo como fórum de participação do setor na discussão das ações a serem implementadas pelo Programa em âmbito nacional. Já a Representação Estadual do PBQP-H, conta com pessoas escolhidas em cada Estado da Federação, para coordenar as atividades relacionadas ao Programa naquele Estado. O papel do Representante Estadual é fundamental no monitoramento dos resultados do Programa, por sua proximidade com os usuários finais: ele realiza a divulgação do PBQP-H junto às entidades de todos os segmentos do setor no Estado.

Quanto ao processo de implementação, o Programa desenvolve-se em nível nacional por meio de três fases: sensibilização e adesão; programa setorial; e acordo setorial da cadeia produtiva com o setor público, agentes financeiros e sociedade civil. Todas as fases envolvem agentes da cadeia produtiva, agentes do setor público, agentes financiadores e de fomento, agentes de fiscalização e de direito econômico e consumidores e sociedade em geral. O Programa adotou, em seu processo inicial de implementação, a regionalização estadual. Essa regionalização, que considerou os limites geográficos e a situação sócio-política dos Estados, atendeu às diretrizes do Programa: atuação integrada do poder público e parceria entre agentes públicos e privados; fortalecimento da estrutura produtiva do setor, no que diz respeito à sua capacidade tecnológica e gerencial; e estímulo à implementação de programas evolutivos de aperfeiçoamento da qualidade e aumento da produtividade, por parte dos participantes do programa. Com o alcance da sensibilização nacional, que abrangeu os 27 Estados da Federação - com a adesão de 24 Estados, dos quais 11 publicaram decretos - percebeu-se a necessidade de uma maior ampliação e capilaridade do Programa, por meio de um acordo setorial nacional.

Dentre as estratégias de implementação do Programa, a inserção do uso do poder de compra pode ser considerada uma das mais importantes. Trata-se de uma forma de proteger os que produzem com qualidade, e garantir a boa aplicação dos recursos públicos em licitações e contratos. O programa tem uma visão sistêmica do poder de compra, que não se limita aos agentes financiadores e ao contratante público. O consumidor final ocupa uma posição fundamental no que diz respeito ao poder de compra: como regulador do mercado, através dos seus direitos de cidadão ao adquirir um imóvel de uma construtora certificada, comprar materiais em conformidade com os padrões de qualidade e adquirir tecnologia inovadora avaliada com base no conceito de desempenho.

Macroprocesso 3: **Gestão do PMCMV**

MACROPROCESSO 3: GESTÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA			
<p>Tem por objetivo ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.</p>			
PROCESSO	PRODUTOS	CLIENTES	NECESSIDADES
Aprimoramento das regras do programa	Normativos	Estados, municípios, Entidades sem fins lucrativos, empresas do setor da construção civil, Instituições e Agentes Financeiros	Aprimorar as regras visando a redução de entraves e o aperfeiçoamento do programa. Cabe destacar em 2014 a melhoria na rotina de execução do trabalho social, por meio da publicação da Portaria MCid nº 21/2014 – Manual de Instruções do Trabalho Social nos Programas e Ações do Ministério das Cidades, definindo as diretrizes e procedimentos para realização do acompanhamento das famílias antes, durante e depois das obras .
Gestão Orçamentária e Financeira	Acompanhamento e Monitoramento dos valores empenhados e pagos no âmbito do programa	Estados, municípios, Entidades sem fins lucrativos, empresas do setor da construção civil, Instituições e Agentes Financeiros	A partir das informações prestadas pelos gestores dos fundos, os valores são repassados conforme o ritmo de execução de obras.
Acompanhamento e monitoramento do programa	Relatórios e balanços do programa	Secretaria Nacional de Habitação/ Ministério das Cidades	Elaboração de relatórios que permitam o melhor acompanhamento e monitoramento do programa

1.4.1 Macroprocessos de Apoio




Figura 2 – Macroprocessos Finalísticos e de Apoio

Nº	Processos	Produtos	Clientes	Necessidades
1	Gestão do Conhecimento e Treinamento	Gestão do Conhecimento:, Relatórios internos com medições de desempenho técnico, quadros de acompanhamentos da execução dos contratos da secretaria, quadros contendo cronogramas dos projetos, quadros de evolução financeira, <i>clippings</i> com alterações no cenário legal correlato à temática habitacional.	Servidores da Secretaria Nacional de Habitação, servidores do Ministério das Cidades e parceiros.	Criação e partilha do conhecimento sobre a temática habitacional.
2	Gestão do Conhecimento e Treinamento	Treinamento,	Participação em cursos e seminários de capacitação.	Adequação e desenvolvimento dos serviços prestados pela Secretaria Nacional de Habitação
3	Tecnologia	Sistema de informação gerencial: SACI (em implementação), SIAFI gerencial, SISPAC, SICONV, SIOP.	Responsáveis pelos Programas, Projetos, Contratos que demandam informações Gerenciais (para tomada de decisão)	Acompanhamento do ciclo de vida dos projetos e elaboração de relatórios gerenciais.

Nº	Processos	Produtos	Clientes	Necessidades
4	Tecnologia	Sistemas Operacionais: SIAFI, Bases Caixa, Banco de dados da SNH.	Responsáveis pelas operações financeiras, servidores dos departamentos da Secretaria.	Acompanhamento e execução financeira, orçamentação, elaboração de cronogramas,
5	Pesquisa, capacitação e fomento à pesquisa	Termos de cooperação técnica firmados com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF). Continuidade dos Termos firmados com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Universidade Federal do ABC Paulista (UFABC), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Instituto de de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).	Parceiros da SNH na execução dos seus programas.	Elevação do Capital Intelectual vinculado a temática habitacional. Desenvolvimento Institucional.
6	Promoção dos políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Habitação	a) 5 Reuniões concomitantes aos Comitês Técnicos com os membros do Conselho das Cidades; b) 2 Encontros do Conselho Gestor Do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; c) 2 Encontros dos integrantes do SNHIS.	Representante e servidores da Secretaria Nacional de Habitação, membros do Conselho das Cidades, membros do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e integrantes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.	Diagnóstico, Planejamento, Elaboração e Acompanhamento das Políticas Públicas do FNHIS.

1.4.2 Atividades de capacitação e gestão de conhecimento e competências dos servidores da SNH no exercício de 2014

A SNH busca a capacitação interna e o desenvolvimento institucional para aprimorar os resultados dos processos envolvidos na gestão das atividades da Instituição. Durante o ano 2014, foram realizadas, por meio da Coordenação Geral de Recursos Humanos (CGRH) as atividades e ações internas de capacitação relacionadas nas Tabelas II a IV, com participação de servidores da SNH. Ao todo, foram 12 cursos, 01 programa de incentivo ao estudo de Idiomas estrangeiros e programas de incentivo à participação em Eventos externos. Também foram encaminhados vários servidores para demandas espontâneas de capacitação, especialmente realizados na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

Atividades de Capacitação dos servidores da SNH

Tabela II – Cursos ou atividades de capacitação com inscritos da Secretaria Nacional da Habitação

Número.	Curso ou atividade de Capacitação	Número inscritos da SNH
01	Curso de ambientação para novos servidores	11
02	Curso SICONV	02
03	Curso Auditoria de Obras Públicas	03
04	Curso de Gestão sobre Parcerias Público Privadas	02
05	Curso de Gestão do Conhecimento	06
06	Curso de SIAFI	07
07	Curso de EXCEL	07
08	Curso Ministério das Cidades: estruturas e políticas sob sua responsabilidade	02
09	Curso Jurisprudência, Licitações e Contratos – enfoque em serviços e obras de engenharia	02
10	Curso Relações Interpessoais e Resultados	06
11	Curso Planejamento da Contratação pública e fiscalização de contratos terceirizados	01
12	Curso Resposta às diligências dos órgãos de Controle	12

Tabela III – Inscritos da SNH em incentivo ao estudo de idiomas

Número	Programa de incentivo à Capacitação	Número inscritos da SNH
01	Programa de Incentivo ao estudo de idiomas estrangeiros	10

Tabela IV – Inscritos da SNH em incentivo à participação de eventos externos

Número	Evento externo	Número inscritos da SNH
01	Seminário: “A arte de liderar”	01
02	II Seminário – Gestão de informação e Monitoramento de Políticas sociais	04
03	VII Congresso CONSAD de Gestão Pública	01
04	XIX Congresso Internacional del CLAD	01

No total, houve 65 (sessenta e cinco) participações de servidores em atividade interna de capacitação.

Atividades de capacitação de técnicos dos demais entes federados e operadores dos programas e ações federais

✓ Curso Ensino por tutoria à Distância: “Trabalho Social” – desenvolvido através de Termo de Cooperação com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

O curso teve como objetivo fomentar e disseminar conhecimentos técnicos da área social às equipes dos estados e municípios brasileiros, tendo em vista a obrigatoriedade de realização do Trabalho Social em todos os projetos habitacionais apoiados pelo Governo Federal. Essa capacitação teve como público alvo profissionais de nível superior envolvidos com o Trabalho Social em empreendimentos de habitação de interesse social.

O referido curso atendeu as expectativas propostas capacitando 3.222 (três mil, duzentos e vinte e dois) alunos.

✓ Curso presencial de pós-graduação (Master Business Economy) em Economia e Gestão da Sustentabilidade em Projetos de Habitação de Interesse Social

Também foi oferecido, pelo método de ensino presencial, a Pós-graduação (Master Business Economy) em Economia e Gestão da sustentabilidade em Projeto de Habitação de Interesse Social em parceria com o Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE-UFRJ) destinado à capacitação de técnicos envolvidos com a gestão e controle urbano, licenciamento, contratação, produção, acompanhamento e monitoramento dos Programas Minha Casa, Minha Vida e Urbanização de Assentamentos Precários.

O objetivo é desenvolver competências nos temas: gestão e sustentabilidade do setor habitacional; definição de dimensões e parâmetros de sustentabilidade aplicados a projetos e programas de habitação de interesse social; políticas institucionais e instrumentos normativos e regulatórios do Estado brasileiro; instrumentos mercadológicos de comunicação, difusão e mobilização junto aos grupos de interesse e beneficiários de projetos de habitação de interesse social.

O MBE atualmente consta de 80 alunos indicados pelos responsáveis institucionais e aprovados no processo seletivo do IE-UFRJ referente ao curso.

✓ Oficinas sobre seleção de demanda, trabalho social e gestão condominial no programa Minha Casa, Minha Vida - FAR (Faixa 1)

Durante o ano 2014 foram realizadas 11 oficinas presenciais sobre seleção de demanda, trabalho social e gestão condominial no programa Minha Casa, Minha Vida - FAR (Faixa 1), em várias cidades e regiões brasileiras, buscando atender a maior parte dos municípios em que foram implantados empreendimentos nessa modalidade.

As oficinas, que tiveram uma média de 100 a 150 participantes em cada uma, foram realizadas nas seguintes cidades: Brasília – DF, São Paulo- SP, Londrina - PR, São Luís – MA, Recife – PE, Porto Alegre –RS, Manaus – AM, Baurú – SP, Salvador – BH e Rio de Janeiro – RJ. O total de participantes nas 11 oficinas foi de 1260 técnicos e gestores municipais e de instituições operadoras. O total de municípios que tiveram seus técnicos capacitados chegou a 654 municípios. À exceção do Acre, todas as demais unidades da federação tiveram participantes.

✓ Oficina de Trabalho social e Seleção de demandas no PMCMV – modalidade Oferta Pública

Foi realizada uma Oficina de Trabalho social e Seleção de demandas no Programa MCMV – modalidade Oferta Pública, na cidade de Brasília – DF, com o objetivo de treinar os técnicos sociais das instituições financeiras que operam na modalidade do Programa. A oficina teve duração de 02

(dois) dias e a participação de 24 técnicos sociais das instituições financeiras atuantes na modalidade.

✓ Oficinas de Capacitação para Conselheiros Municipais de Habitação de Interesse Social e Oficinas específicas para treinamento para elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS)

Durante o ano 2014, várias oficinas foram realizadas por entes federados participantes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), com a participação de técnico da Secretaria Nacional da Habitação como ministrante:

a) Ação PLHIS 2014 – promovida pela Companhia de Habitação (COHAB) do Estado do Pará – na cidade de Belém-PA.

b) Oficina e Fórum Regional de Conselhos de Habitação de Interesse Social – promovido por consórcio de municípios da região do sul do Pará e pela Prefeitura Municipal de Marabá - Local do evento: Marabá – PA (4 e 5 de novembro de 2014)

c) Oficina de Capacitação do Conselho Municipal de Habitação da prefeitura de Belo Horizonte – BH

Temática tratada: Política Nacional de Habitação, a importância das ações dos Conselhos e da adoção do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social – PLHIS

✓ DEMANDA DE NOVOS CURSOS APRESENTADA PELA SNH AO SETOR DE CAPACITAÇÃO DO CGRH

a) Capacitação operacional administrativa:

- SIASG – Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais
- SCDP – Sistema de Controle de Diárias e Passagens
- SICONV – Sistema Integrado de Convênios
- Execução orçamentária e financeira

b) Capacitação instrumental

- Excel (intermediário e avançado)
- Access
- Informática (operação de alimentação e atualização de dados nas páginas do site do MCidades)
- Geoprocessamento

c) Gerenciamento de Políticas Públicas Urbanas – Aspectos tradicionais e as novas diretrizes da 5ª. Conferência Nacional das Cidades.

d) Curso de Educação a Distância – Autogestão para produção habitacional rural e urbana.

e) Cursos de Especialização, em especial Curso de Especialização em Crédito Imobiliário

1.4.3 Principais Parceiros

A Secretaria Nacional de Habitação estabelece parcerias visando à melhoria das suas ações na implementação da Política Nacional de Habitação. As parcerias estabelecidas pela SNH são pautadas pela integridade, transparência e benefício mútuo consolidando a cadeia de valor das políticas públicas de promoção à moradia digna.

Cabe destacar as cooperações estabelecidas com as universidades que buscam aproximar a produção acadêmica da avaliação e aperfeiçoamento dos programas habitacionais, também se busca a aproximação da universidade com o público beneficiário dos programas habitacionais por meio de ações de extensão universitária. Por fim, cabe destacar, o importante papel de agente de capacitação

desenvolvido pelas universidades junto aos atores envolvidos com a execução da Política Nacional de Habitação.

A atuação da SNH na execução do Programa Moradia Digna se dá por meio da participação de diversos agentes, que exercem papéis distintos. Abaixo estão descritos alguns dos principais parceiros:

a) Governos Estaduais e Prefeituras

Esta parceria permite estender o alcance dos serviços prestados pela Secretaria Nacional de Habitação a um número maior de cidadãos em mais localidades, uma aliança que promove a inclusão dos brasileiros, principalmente os de baixa renda, a condições salutaras de vida e à moradia digna.

b) Organizações Não Governamentais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público

Com sua flexibilidade e capacidade de canalizar a participação popular o Terceiro Setor tem contribuído com seu esforço e propósito público na construção de políticas públicas mais democráticas geridas por esta Secretaria. Uma valiosa contribuição de ideias, iniciativas e trabalho que consolida o processo de desenvolvimento participativo proposto pela Secretaria Nacional de Habitação.

c) Caixa Econômica Federal (CEF)

Agente Operador do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)

Parceira da Secretaria Nacional de Habitação em um trabalho de cooperação que viabiliza o alcance das metas das ações que envolvem repasse de recursos aos demais entes, especialmente no PAC, implantando medidas para aperfeiçoar os procedimentos nas operações de financiamento e de repasse junto aos entes públicos e demais tomadores de recursos, buscando racionalizar trâmites burocráticos, encurtar prazos, enxugar custos e materializar as políticas públicas de promoção à moradia digna.

A CEF é mandatária da União nos contratos da SNH, também atua como Instituição Financeira da União no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)

d) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Em 2014 deu-se continuidade a cooperação estabelecida com o CNPq que integra uma política de aprimoramento dos mecanismos de acompanhamento e avaliação de impacto social das políticas, planos e programas executados pela Secretaria. Esta política de Monitoramento e Avaliação atende as exigências da Lei nº 11.124/2005, que dispõe sobre o acompanhamento e apoio a atuação das instituições que fazem parte do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS).

e) Universidade Federal do ABC (UFABC)

Também em 2014 deu prosseguimento ao Termo de Cooperação com a UFABC que resultou na produção de estudos e informações comparáveis sobre políticas e programas de habitação e assentamentos humanos no âmbito do Fórum de Diálogo IBAS (Índia – Brasil – África do Sul), garantindo consistência à formulação de conceitos comuns, assim como, fornecendo suporte à atuação do Governo Brasileiro no Grupo de Trabalho de Assentamentos Humanos do IBAS.

f) Banco Mundial

A instituição é uma das maiores fontes de conhecimento e financiamento do mundo, oferecendo apoio aos governos dos países membros com seus esforços para a promoção do desenvolvimento e redução da pobreza.

Destaca-se em 2014, o apoio do Banco Mundial na oficina de trabalho, intitulada: “Estratégias e metodologias para enfrentamento de conflitos e violência em programas de habitação social e desenvolvimento urbano”. O principal objetivo foi subsidiar a elaboração de um kit metodológico sobre como lidar com situações de conflito e violência em projetos de habitação de interesse social, com estratégias e ferramentas específicas que possam ser utilizadas pelos formuladores de políticas e assistentes sociais para prevenir estas questões em projetos de desenvolvimento urbano e habitacional no Brasil.

g) Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

A SNH deu continuidade à cooperação técnica firmada com o IPEA que objetiva avaliar a efetividade/eficácia da implantação resultante de operações do Programa Minha Casa Minha Vida, viabilizadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e destinadas ao atendimento de famílias com renda mensal limitada a R\$ 1.600,00.

Também, deu-se continuidade à cooperação firmada com o Instituto visando obtenção dos seguintes documentos: Matriz Lógica de Intervenção e Manual de avaliação dos resultados das intervenções de urbanização integral e integrada de assentamentos precários.

h) SESu – MEC – PROEXT (Termo de Cooperação – Extensão universitária de apoio ao Desenvolvimento Urbano e Habitação)

Essa parceria visa o incentivo à extensão universitária, com ênfase na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, objetivando aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das Instituições Federais, Estaduais e Municipais de Ensino Superior.

i) FJP – Fundação João Pinheiro

A Fundação João Pinheiro é responsável pelas apurações do “Déficit Habitacional no Brasil” que é o indicador de contexto adotado para os programas habitacionais do Ministério das Cidades. A FJP já apresentou o “Déficit Habitacional no Brasil” para os anos de 1991, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

A Fundação João Pinheiro (FJP), fundação de direito público, sem fins lucrativos, desenvolveu a metodologia de cálculo das necessidades habitacionais e tem vasta experiência na produção de estatísticas e indicadores econômicos e sociais sobre as várias dimensões da realidade do país ao longo de seus 40 anos de atuação, contribuindo para a modernização administrativa e funcional, a qualificação profissional de técnicos e o aumento da eficácia, da efetividade e da eficiência nas administrações pública e privada.

j) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

No exercício de 2014 foi estabelecida nova cooperação técnica com a Universidade Federal do Rio de Janeiro que visa propor, avaliar, sistematizar e disseminar diretrizes de projeto que contribuam para elevar o desempenho de empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), em termos de desenho urbano, paisagem urbana, habitabilidade e qualidade de vida – denominado Caderno de Diretrizes de Projeto *Minha Casa + Sustentável*.

Além dessa cooperação deu-se continuidade aos termos de cooperação técnica firmados em 2013 com a UFRJ. Um termo tem como objetivo aprimorar os conhecimentos dos agentes executores dos programas da SNH no conceito de sustentabilidade mais focado nos padrões político-institucionais, mercadológicos e construtivos do PMCMV e do Programa de Urbanização de Assentamentos Precários.

O outro termo de cooperação estabelecido com a UFRJ tem como finalidade apoio à parceria *Protótipos Minha Casa + Sustentável* que tem como finalidade propor soluções para elevar

o desempenho de empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), em termos de habitabilidade, vivacidade, conforto ambiental e eficiência energética.

Essas iniciativas decorrem da necessidade de testar e disseminar alternativas que venham a subsidiar a revisão dos normativos e especificações mínimas do PMCMV, tendo em vista os avanços necessários na agenda de sustentabilidade do Programa.

k) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Em 2014 ocorreu a segunda edição do curso a distância de trabalho social em projetos e programas habitacionais. O destaque dessa parceria foi a realização do curso, destinado prioritariamente à entes federados que possuem contrato no Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), dado que o conteúdo do trabalho social presente no normativo do referido programa não foi abordado na primeira edição do curso em função de sua inexistência.

l) Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)

A SNH apoiou o lançamento de Chamada Pública pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) de subvenção econômica em apoio à inovação por empresas do setor da construção civil, ampliando o escopo da “inovação” para além de estritamente tecnológica para abarcar também inovações de projetos.

m) Universidade Federal Fluminense (UFF)

A parceria com a UFF visa atualizar o estudo denominado “Demanda futura por moradia social no Brasil 2003–2023: uma abordagem demográfica” para o horizonte temporal 2010–2040, em diferentes níveis territoriais.

n) Aliança das Cidades

A Aliança das Cidades é uma coalizão global entre cidades, governos nacionais e locais, organizações multilaterais e setores da sociedade organizada, que visa o desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza.

Destaca-se em 2014, o apoio da Aliança das Cidades na realização de Diálogos Setoriais com o tema Diálogo Brasil – União Europeia Seminário sobre Financiamento e Subsídios na Habitação Social.

2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA

Esse item engloba apenas os itens 2.1 Estrutura de Governança e 2.4 Avaliação do funcionamento dos controles internos. Os demais itens, relacionados abaixo, não se aplicam a esta Unidade Jurisdicionada:

- 2.2 Atuação da Unidade de auditoria interna
- 2.3 Sistema de Correição
- 2.5 Remuneração paga a administradores

2.1 Estrutura de Governança

Esta Unidade Jurisdicionada não conta com uma estrutura formal de Controle Interno no que tange a auditoria. A Lei nº 10.180/2001 que organiza e disciplina dentre outros o sistema de controle interno identifica que o controle interno setorial desta pasta é a Secretaria Federal de Controle Interno, unidade da Controladoria-Geral da União (CGU).

A SNH é instituída com base no Anexo V do Regimento Interno do Ministério das Cidades, aprovado pela Portaria nº 227, de 4 de julho de 2003. A Secretaria busca promover procedimentos de divulgação e conscientização para todos os seus Servidores e Colaboradores. Existe comunicação por correspondência eletrônica e memorando circular.

Ademais, o sítio do Ministério contém normas, procedimentos, orientações entre outros, a respeito dos Programas gerenciados pela SNH, conforme alguns exemplos a seguir:

Instruções e orientações para o PAC:

<http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-aco/es/474-instrucoes-e-orientacoes-para-o-pac.html>

<http://www.cidades.gov.br/index.php/legislacao-cidades/portarias-2011.html>

Instruções Normativas:

<http://www.cidades.gov.br/index.php/legislacao-cidades/instrucoes-normativas.html>

Portarias:

<http://www.cidades.gov.br/index.php/legislacao-cidades/portarias-2011.html>

Resoluções:

<http://www.cidades.gov.br/index.php/legislacao-cidades/portarias-2011.html>

O Ministério também conta com a intranet onde são divulgadas informações para os servidores de todas as secretarias. Os Servidores e Colaboradores devem seguir o Código de Ética do Servidor Público. Também se destaca o uso dos sistemas públicos informatizados que é realizado por servidores concursados e ocupantes de cargos em comissão, cientes das penalidades previstas no Direito Administrativo com relação a quaisquer utilizações inadequadas.

Nos lançamentos efetuados no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), para prevenir eventuais equívocos com relação aos valores digitados, a conformidade é feita por servidores distintos daqueles que realizaram as operações.

Buscando aperfeiçoar os instrumentos de prevenção e detecção utilizados para mitigar os riscos na execução das ações de governo sob responsabilidade da SNH são realizados acompanhamentos sistemáticos, assim como, criação de grupos de trabalhos específicos para sistematizar as informações.

Na linha de aprimorar o controle interno da Unidade, as áreas técnicas realizam a revisão dos Manuais utilizados para execução das suas ações. Os esforços realizados pela SNH buscam simplificar os formulários e melhorar a consistência das informações prestadas pelos proponentes no momento de inscrição de seus pleitos.

Visando ao aprimoramento do monitoramento dos contratos sob responsabilidade da SNH, bem como propiciar formas mais eficientes de resoluções de pendência e de intercâmbio de informações, foram empreendidas as seguintes ações:

Visitas técnicas

Realização de visitas técnicas visando o monitoramento e eventuais soluções de conflito.

Participação em reuniões do Grupo de Gestão Integrada e em Pontos de Controle

A Caixa Econômica Federal (CEF) possui unidades regionais de Sustentação ao Negócio Governo, com presença em todas as unidades da federação. Nestas unidades são realizadas as reuniões do Grupo de Gestão Integrada – GGI e Pontos de Controle.

O GGI se reúne mensalmente na maioria destas unidades. Os pontos de controle ocorrem entre a equipe técnica da regional da CEF e equipe técnica do Tomador. Esses instrumentos têm como objetivo, entre outros, a retomada de obras paralisadas, o levantamento dos entraves e pendências, a proposição de encaminhamentos para os entraves e a pactuação de prazos para a solução das pendências. O Ministério se faz presente em algumas reuniões do GGI e pontos de controle visando à solução de gargalos que necessitem de decisões Ministerial.

Participação em videoconferências

Realização de videoconferências com a CEF, representantes do tomador, da área técnica da CEF e da SNH/MCidades buscando soluções para pendências detectadas decorrente do processo de monitoramento e da análise dos bancos de dados da CEF.

Outras estratégias realizadas

A SNH executa ações de desenvolvimento institucional e cooperação técnica que buscam dinamizar o desempenho público, superar entraves identificados de organização institucional dos agentes integrantes do SNHIS e consolidar as bases de um sistema nacional articulado e integrado, conforme apresentado nos subitens 1.4.1 a 1.4.3.

Destaca-se nessas ações o estabelecimento de parcerias com os centros de excelência – no Brasil e no mundo – com vistas a fornecer embasamento técnico para viabilizar o desenho de políticas habitacionais eficientes, eficazes e socialmente inclusivas e a implantação de um sistema institucional aderente aos desafios atuais e futuros. O estreitamento de relações com países da América Latina também ocupa lugar de destaque envolvendo a troca de experiências em temas e desafios comuns.

Além do mais, ressalta-se também que o monitoramento do Programa Moradia Digna possuem diretrizes visando alcançar melhores resultados. Os resultados do monitoramento do PPA 2012-2015 encontram-se disponíveis no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) lançou em 2012 um conjunto de diretrizes para apoiar o monitoramento do PPA 2012 – 2015: Guia de Monitoramento PPA 2012 – 2015: Módulo de Monitoramento Temático.

Além dessas diretrizes lançadas pelo MPOG existem também normativos para disciplinar o monitoramento do PPA e Leis Orçamentárias Anuais (LOA), destacando-se as duas portarias relacionadas a seguir:

- Portaria MCidades 154 de 03/04/2014 que altera a Portaria nº 612, de 28 de dezembro de 2012, que disciplina o processo de acompanhamento orçamentário das ações constantes nas Leis Orçamentárias Anuais 2014 e 2015;
- Portaria MPOG 16, de 31/01/2013 que disciplina o monitoramento, a avaliação e a revisão do Plano Plurianual - PPA 2012-2015.
-

Desenvolvimento de avaliações e balanços dos programas

Periodicamente é elaborado o balanço das ações do PAC que é divulgado para a sociedade. Nesse documento são sistematizadas informações como a situação do contrato e da obra, a evolução da execução e a relação com o balanço imediatamente anterior, refletindo o resultado do trabalho de monitoramento realizado pelo MCidades.

Os balanços são instrumentos importantes de transparência, mantendo atualizadas as informações disponibilizadas em sítio eletrônico e via imprensa àqueles que se interessarem pela implementação do PAC.

Ciente da necessidade de avaliar o conjunto das ações geridas, a SNH tem trabalhado balanços e avaliações sobre as operações não inseridas no PAC, sendo que esses também foram divulgados à sociedade, por meio das apresentações realizadas nas reuniões ordinárias do Conselho Nacional das Cidades, que ocorrem também a cada três ou quatro meses.

Aprimoramento dos Indicadores de Monitoramento dos Programas

O Escritório de Gerenciamento de Projetos ligado a Secretaria Executiva deste Ministério (EGP/SE) coordenou a elaboração de documento com proposta de objetivos e indicadores estratégicos. Ainda não foi realizada a apuração e análise desses indicadores.

Promoção de capacitação dos tomadores de recursos.

Em 2014, cabe destacar o curso sobre Trabalho Social na modalidade Educação a Distância por meio da parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina.

Também é importante informar sobre as oficinas realizadas em 2014 que teve como motivação a operação do Programa que vem revelando os seus gargalos. Esses gargalos demandam capacitações, aprofundamentos e inovações normativas, dentre outras ações, visando ao seu aperfeiçoamento. Entre os avanços em desenvolvimento estão os relacionados com a tempestividade da ocupação dos conjuntos, organização interna, acesso a serviços, manutenção, fixação das famílias e perenidade dos empreendimentos, entre outros. A inclusão da seleção de demanda no trabalho social, o desmembramento das ações de gestão condominial, que passam a se constituir ações à parte do trabalho social, assim como o novo escopo, novos instrumentos de planejamento e prazos do trabalho social, são inovações que necessitam ser apreendidas e praticadas pelos entes públicos responsáveis por esses processos.

As inovações normativas visam, entre outros, instrumentalizar os entes públicos para maior tempestividade nos processos de seleção de demanda e maior eficácia ao trabalho social com as famílias.

As Oficinas no ano de 2014 foram oportunidades de diálogo entre os proponentes, o MCidades e as Instituições Financeiras Oficiais Federais, no esclarecimento das dúvidas e questões a respeito dos normativos recentemente publicados. Foram executadas 11 (onze) oficinas, abrangendo todos os municípios onde foram executados ou se encontram em execução empreendimentos do programa PMCMV, para municípios acima de 50.000 habitantes envolvendo 26 unidades da federação.

2.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

Esse item contém informações sobre os procedimentos de controle no âmbito da unidade jurisdicionada descrevendo de forma breve a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância de controle.

As informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ buscou abordar os seguintes elementos:

- a) Ambiente de controle;
- b) Avaliação de risco;
- c) Procedimentos de controle;
- d) Informação e Comunicação;
- e) Monitoramento.

Aspectos do sistema de controle interno	Avaliação				
Ambiente de Controle	1	2	3	4	5
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.				X	
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.				X	
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.			X		
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.					X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.				X	
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.			X		
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.				X	
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.			X		
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.			X		
Avaliação de Risco	1	2	3	4	5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.					X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.			X		
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.			X		
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.		X			
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.		X			
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.			X		
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.				X	
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.				X	
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.				X	
Procedimentos de Controle	1	2	3	4	5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.			X		
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.				X	
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.			X		
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.			X		
Informação e Comunicação	1	2	3	4	5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.				X	
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.				X	
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.			X		

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.			X		
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.			X		
Monitoramento	1	2	3	4	5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.			X		
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.			X		
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.			X		
<p>Considerações gerais: Especificamente em relação ao ambiente de controle da SNH existem procedimentos de divulgação e conscientização, a todos os níveis da Secretaria, acerca da importância dos controles internos da unidade, destacando que nos treinamentos realizados para os servidores concursados desta pasta são relembrados às informações quando a postura, urbanidade e forma de proceder quanto aos trabalhos que lhes serão delegados. Aos servidores mais antigos ou requisitados é inerente o conhecimento quanto à responsabilidade e salvaguarda de documentos na administração pública, conforme vasta legislação a respeito. Ademais, para a utilização dos sistemas públicos informatizados normalmente é necessário a solicitação de senha às unidades responsáveis pela administração. Neste processo é usual a recomendação sobre o sigilo, a indevida permissão de uso por outros ou a sua utilização em desacordo com as normas, inclusive com o destaque sobre a possibilidade de penalidades. Destaca-se a participação da Unidade no Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do MCidades, que tem como finalidade o estabelecimento da política institucional de Tecnologia da Informação do Ministério, buscando priorizar as ações de importância e relevância para o aprimoramento da gestão e monitoramento das ações a cargo da Secretária Nacional de Habitação. A Instituição consta com uma assessoria de controle que visa atender e elaborar respostas às demandas relacionadas ao controle interno e externo da Unidade, oriundas tanto dos órgãos de controle quanto dos entes federados e da sociedade em geral. O trabalho da assessoria consiste em receber as demandas, registrá-las, analisá-las, buscar as informações necessárias com as áreas técnicas ao seu atendimento, registrar e controlar o fluxo de informações e elaborar notas técnicas e minutas de respostas aos solicitantes.</p>					
LEGENDA					
Níveis de Avaliação:					
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.					
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.					
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.					
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.					
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.					

3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Esse tópico trata das estruturas existentes na SNH que permitem um canal de comunicação do cidadão com a unidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, bem como de mecanismos ou procedimentos que permitam verificar a percepção da sociedade sobre os serviços prestados pela unidade e as medidas para garantir a acessibilidade no âmbito da Unidade.

Entretanto, os itens 3.2; 3.3 e 3.5 da Portaria TCU nº 90/2014 não se aplica à SNH, pois a Secretaria não presta serviços de forma direta ao cidadão:

3.2 Carta de Serviços ao Cidadão;

3.3 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços;

3.5 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada;

Além desses itens, o item 3.6 Medidas relativas à acessibilidade também não se aplica à SNH.

3.1 Canais de acesso do cidadão

Sobre a descrição dos canais de acesso do cidadão à unidade jurisdicionada para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, pode-se dizer que a Secretaria Nacional de Habitação (SNH) possui 2 canais de acesso principais, além do acesso direto à Secretaria por meio dos seus telefones e e-mail (snh@ciudades.gov.br). O primeiro deles utiliza o Serviço de Acesso à Informação (SIC), previsto no Art. 9º do Decreto nº 7724/12, e seu sistema eletrônico (e-SIC) para atender aos cidadãos em suas diversas solicitações. O segundo canal diz respeito à Ouvidoria criada para atender às solicitações relacionadas com o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

De acordo com o SIC do Ministério das Cidades, os dados sobre Habitação são os seguintes:

Em 2014, via sistema e-SIC, o Ministério das Cidades recebeu 985 pedidos de acesso à informação. Destes, cerca de 32% foram feitos exclusivamente sobre o tema habitação; 313 pedidos.

Dos 313 pedidos, 312 foram respondidos e 1 teve acesso negado por se tratar de um pedido genérico, de difícil compreensão. Neste caso, foi orientado ao cidadão que fizesse um novo pedido detalhando melhor sobre o objeto da solicitação para que pudesse ser atendido.

Por fim, dos 313 pedidos realizados junto ao Setor, cerca de 63% fizeram menção explícita ao Programa Minha Casa Minha Vida.

De acordo com o SIC, informa-se também que foram realizados outros pedidos com conteúdo relacionado ao tema habitação que foram respondidos diretamente pelo SIC - sem o envio à SNH, ou que foram encaminhados a mais de uma Secretaria. Isso ocorre, por exemplo, quando a informação já está disponível no site, já existe uma resposta elaborada em caso de perguntas similares ou o conteúdo é referente a mais de um tema do Ministério das Cidades. Assim, além dos 313 pedidos respondidos encaminhados pelo SIC exclusivamente à SNH, existem outros 272 pedidos respondidos diretamente pelo SIC que podem ter assuntos relacionados à habitação.

Com relação à Ouvidoria criada para atender às solicitações relacionadas com o PMCMV, informa-se que este canal teve origem em Acórdão do TCU - TC 010.900/2013-6, item 9.2.3., onde este Tribunal recomendou a criação de canal para atendimento destinado aos beneficiários e demais atores do Programa Minha Casa, Minha Vida para municípios com menos de 50mil habitantes-PMCMV sub 50.

Em decorrência, a Portaria/GM/MCIDADES n.º 614/2009 instituiu o Grupo de Trabalho (GT) para implementar o referido canal, e o GT, no seu Relatório final, ampliou o atendimento a todas as modalidades do PMCMV.

Com o intuito de se resolver de forma célere tal recomendação, optou-se por aderir ao Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo (e-Ouv), que foi colocado em operação pela CGU, nos moldes do e-SIC, em dezembro de 2014. No que diz respeito à parte operacional tem-se que o prazo para resposta às solicitações é de 20 dias úteis, e as demandas podem ser prorrogadas 2 vezes pelo

mesmo prazo, desde que haja uma justificativa. Podem ser cadastradas sugestões, solicitações, elogios, reclamações e denúncias.

Aproveitando a experiência da equipe que trata das ocorrências do e-SIC no Ministério das Cidades, houve um acordo entre os componentes do GT, e a distribuição das ocorrências que chegam neste Ministério ficou sob responsabilidade daquela equipe, uma vez que o e-Ouv não possui travas que limitem a demanda só para habitação ou só para o PMCMV, ou para uma área específica do ministério.

Criou-se uma caixa postal específica para a tramitação das mensagens, ouv.snh@cidadades.gov.br. O link da Ouvidoria do PMCMV, que se encontra na pagina principal do sítio do Ministério das Cidades, é o seguinte:

<http://www.cidades.gov.br/index.php/home/8368-sistema-de-ouvidoria-da-controladoria-geral-da-uniao-cgu.html>

A primeira e única ocorrência registrada no Ministério das Cidades no ano de 2014 foi em 15/12/2014, na modalidade Oferta Pública - sub 50, e tratou de reclamação sobre paralisação de obra. Tal ocorrência foi respondida em 19/12/2014.

Em complementação, informa-se que, diferente do SIC, a Ouvidoria não tem uma legislação própria, entretanto, a Ouvidoria Geral da União - OGU/CGU publicou a Instrução Normativa nº 01/2014, em 05/12/2014, padronizando a atuação das Ouvidorias do Poder Executivo.

3.2 Acesso às informações da unidade jurisdicionada

As informações gerais da Secretaria Nacional de Habitação estão disponibilizadas em seu site no seguinte link:

http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=137&Itemid=55

4. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

Este item do relatório aborda o planejamento da SNH e os resultados alcançados no âmbito da unidade orçamentária (UO): 56101, contemplando entre outros: os principais objetivos estratégicos; programação orçamentária e financeira e resultados alcançados. Também engloba as informações relativas aos indicadores utilizados para monitorar e avaliar o desempenho operacional da SNH. O subitem informações sobre custos de produtos e serviços não se aplica às ações executadas pela SNH.

4.1 Planejamento das Ações da Unidade:

No final de 2014 foi concluído o mapeamento dos fluxos de processos do Ministério das Cidades. A portaria nº. 726, de 21 de novembro de 2014 aprovou o Plano Estratégico do Ministério das Cidades para o período 2014/2018. Entretanto, ainda não foi realizado o desenvolvimento de planos táticos para as Secretarias Finalísticas. Os trabalhos referente ao Planejamento Estratégico do Ministério das Cidades são coordenados pela Secretaria Executiva do MCidades.

A atuação da Secretaria Nacional de Habitação – no exercício de 2014–foi baseada no Plano Plurianual Mais Brasil, instrumento de planejamento referente aos anos de 2012 a 2015 (PPA 2012 – 2015).

O Programa Moradia Digna, integrante do PPA 2012-2015 e cuja gestão é realizada pela SNH, contempla as mudanças ocorridas na política habitacional nos últimos dez anos, mudanças que resultaram em um novo marco político-institucional desta política. A retomada do planejamento de longo prazo do setor habitacional resultou na elaboração da Política Nacional de Habitação (PNH), em 2004; na instituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), em 2005, regulamentados pela Lei Federal nº 11.124; na elaboração do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), no desenvolvimento dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS) por estados e municípios; bem como nos investimentos em capacitação dos entes federados e agentes do SNHIS.

A política habitacional é norteada pelo princípio da universalização do acesso à moradia, direito social assegurado pela Constituição em seu artigo 6º. Ao definir a habitação como moradia, necessidade básica e indispensável para a sobrevivência e dignidade dos cidadãos, a Constituição amplia seu escopo, incluindo além da edificação da unidade habitacional, os serviços básicos inerentes a ela.

Dessa forma, a moradia digna associa-se à garantia de condições de habitabilidade, envolvendo aspectos como: a qualidade da casa em termos de material de construção, área construída, divisões internas e instalações; a segurança da posse da terra; a infraestrutura de abastecimento de água, esgoto, drenagem e sistema viário; e a dinâmica do bairro e disponibilidade de equipamentos urbanos, serviços públicos, transporte, segurança, áreas de lazer e convivência comunitária, entre outros.

Nesse contexto, cabe enfatizar que a realização do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) destinou recursos vultosos para a política habitacional, fundamentalmente para população das faixas de renda menos favorecidas, que somados aos recursos já destinados para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) representou um reforço no volume de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) para o setor nos últimos anos. Ressaltando que o PAC-Habitação e o PMCMV foram desenvolvidos com fundamentos contidos no PlanHab.

Dessa forma, o Programa Moradia Digna engloba os dois principais eixos da ação governamental para implementação da PNH: o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Habitação e o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). A seguir estão descritos os cinco principais objetivos do Programa Moradia Digna:

Objetivo 0382 – Melhorar a condição de vida das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, desenvolvendo iniciativas necessárias à regularização urbanística e fundiária, à promoção da segurança e salubridade e à melhoria das condições de habitabilidade, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, infraestrutura e inclusão socioambiental.

Objetivo 0383 – Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Objetivo 0385 – Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos agentes do Sistema Nacional de Interesse Social para implementação da política habitacional sob os princípios de descentralização, articulação intergovernamental e intersetorial, participação e controle social.

Objetivo 0755 – Habitação - Elevar os patamares da qualidade da construção civil, por meio da criação e implementação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, incluindo conceitos e metas de sustentabilidade, contribuindo para ampliar o acesso à moradia digna para a população de menor renda.

Objetivo 0756 – Promover a qualidade da inserção urbana dos empreendimentos habitacionais, assim como, contribuir para a inserção socioeconômica das famílias beneficiadas por programas habitacionais.

Ressalta-se que o objetivo 0755 engloba o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional (PBQP-H) instituído por meio da Portaria N° 134, do Ministério do Planejamento e Orçamento, publicada em 18/12/1998. Desde então, o PBQP-H passou por diversas transformações, em especial deixou de ser uma ação de gestão no início de sua criação e a partir do ano 2000 passou a ser um Programa, com abrangência ampliada, incorporando saneamento e infraestrutura. Esta mudança ampliou o leque de atuação do Programa que hoje continua atuante e integra o Programa Temático - Moradia Digna.

Outro ponto importante na atuação da Secretaria na implementação da PNH é o incentivo a expansão do crédito habitacional para construção, aquisição, ampliação e melhorias de unidades habitacionais (UH). A PNH instituiu diretrizes para consolidar as duas linhas estruturantes de atuação e de subdivisão do Sistema Nacional de Habitação (SNH): o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o Sistema de Habitação de Mercado (SHM).

Esses sistemas são diferenciados nas fontes de recursos, nas formas e condições de financiamento e no direcionamento de subsídios. A proposta da subdivisão é oferecer financiamento habitacional adequado às faixas de renda das famílias buscando tornar viável o acesso à moradia digna para todos.

O SNHIS é voltado exclusivamente para a faixa de interesse social, definindo um modelo de gestão descentralizado, democrático e participativo que deve buscar compatibilizar e integrar as políticas habitacionais federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, e as demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social.

As funções e papéis dos diversos agentes do SNHIS foram estabelecidos na Lei Federal n.º 11.124/2005, da qual se destaca o papel estratégico do Ministério das Cidades e de sua Secretaria Nacional de Habitação.

Para financiar as ações, no âmbito do SNHIS, são utilizados recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), instituído pela Lei n.º 11.124, de 16 de junho de 2005, apoiando o Poder Público e entidades privadas sem fins lucrativos, vinculadas ao setor habitacional, no desenvolvimento de ações integradas e articuladas que resultem em acesso à moradia digna voltada à população de baixa renda, em localidades urbanas e rurais.

Para que estes recursos sejam aplicados de forma incluyente, adequada e sustentável é fundamental que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios participem ativamente do SNHIS e invistam na consolidação dos instrumentos de planejamento e de gestão participativos, na área habitacional e no pacto federativo.

Além da produção habitacional propriamente dita, especialmente para a população de mais baixa renda, na qual o déficit ocorre com mais intensidade, este sistema também veio a focar em

soluções apropriadas para moradores de favelas, que concentram 89% deste grupo de mais baixa renda demandante de habitação digna, buscando a garantia da sustentabilidade, por meio de uma política integrada.

Já o SHM tem como finalidade reorganizar o mercado privado em ambiente estável, facilitando a promoção imobiliária; e possui como foco de atuação a ampliação das formas de captação de recursos e a inclusão de novos agentes, visando estender o atendimento à parcela da população em condições de arcar com a aquisição do imóvel por meio de financiamento imobiliário. Dessa forma, o objetivo 384 do Programa Moradia Digna visa apoiar a expansão do crédito habitacional:

Objetivo 384 – Incentivar a expansão do crédito habitacional para construção, aquisição, ampliação e melhorias, por meio de medidas de facilitação do acesso ao financiamento com estímulos ao crescimento da sua oferta pelos agentes financeiros, inclusive com a concessão de subsídios.

A execução do Programa Moradia Digna é realizada por meio de duas Unidades Orçamentárias geridas pela SNH: 56001 e 56902. A unidade orçamentária (UO) 56902 refere-se às ações orçamentárias do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). Os objetivos 0385 Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos agentes do Sistema Nacional de de Interesse Social para implementação da política habitacional sob os princípios de descentralização, articulação intergovernamental e intersetorial, participação e controle social e 0756 Promover a qualidade da inserção urbana dos empreendimentos habitacionais, assim como, contribuir para a inserção socioeconômica das famílias beneficiadas por programas habitacionais possuem suporte de ações orçamentárias lastreadas com recursos do FNHIS.

Dessa forma, as informações relativas a esses objetivos e suas respectivas ações orçamentárias estão disponibilizadas no Relatório de Gestão da UO 56902 (Unidade Gestora 560015) Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). Os objetivos 0382 e 0383 possuem execução nas duas UO's. O objetivo 382 Melhorar a condição de vida das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários (...) possui suporte de duas ações orçamentárias:

10S6 – Apoio a melhoria das condições de habitabilidade de assentamentos precários

10S3 – Apoio a urbanização de assentamentos precários.

A ação 10S6 é executada na UO 56902 referente ao FNHIS.

O objetivo 0383 Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação (...) tem como apoio para sua execução seis ações orçamentárias, sendo que a ação 10SJ possui aporte do FNHIS e está descrita no Relatório de Gestão do FNHIS. A seguir descrição das ações orçamentárias do objetivo 0383:

00AF – Integralização de cotas ao fundo de arrendamento residencial (FAR);

00CW – Subvenção econômica destinada a implementação de projetos de interesse social em áreas urbanas (Lei nº 11.977, DE 2009);

00CX – Subvenção econômica destinada a implementação de projetos de interesse social em áreas rurais (Lei nº 11.977, DE 2009);

00CY – Transferências ao fundo de desenvolvimento social (FDS);

0E64 – Subvenção econômica destinada a habitação de interesse social em cidades com menos de 50.000 habitantes (Lei nº 11.977, DE 2009);

10SJ – Apoio a provisão habitacional de interesse social .

4.2 Programação Orçamentária e financeira e resultados alcançados

Esse subitem apresenta a programação orçamentária e financeira para os objetivos do Programa Temático Moradia Digna (2049) e suas respectivas ações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária 2014.

4.2.1 Objetivo

Esse tópico apresenta informações relacionadas aos objetivos do Programa Moradia Digna executados no âmbito da Unidade Orçamentária 56101. O Quadro 3 apresenta as informações do Objetivo 382 do Programa Moradia Digna.

Quadro 3 – Informações sobre o Objetivo 382 do Programa Temático Moradia Digna

Quadro A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO						
Descrição	Melhorar a condição de vida das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, desenvolvendo iniciativas necessárias à regularização urbanística e fundiária, à promoção da segurança e salubridade e à melhoria das condições de habitabilidade, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, infraestrutura e inclusão socioambiental.					
Código	382	Órgão	Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades			
Programa	Moradia Digna			Código	2049	
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
1	Disponibilizar R\$ 30,5 bilhões, por meio de seleções públicas, para urbanização de assentamentos precários	R\$ bilhão	30,5	-	12,2	40
METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Sequencial	Regionalização da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
METAS QUALITATIVAS						
Sequencial	Descrição da Meta					
n.a.	n.a.					

*n.a. não se aplica

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)

O **objetivo 0382** busca melhorar a condição de vida das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, desenvolvendo iniciativas necessárias à regularização urbanística e fundiária, à promoção da segurança e salubridade e à melhoria das condições de habitabilidade, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, infraestrutura e inclusão socioambiental. Para este objetivo a meta definida é disponibilizar R\$ 30,5 bilhões, por meio de seleções públicas, para urbanização de assentamentos precários. Para a consecução desse objetivo, ou seja, para a realização da urbanização de assentamentos precários, são acionadas diferentes fontes de recursos.

Além do Orçamento Geral da União (OGU), tem-se o FNHIS e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Ao final do exercício de 2014, a carteira de obras e projetos de urbanização de assentamentos precários, integrante do eixo de infraestrutura social e urbana do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contava com 945 operações cujo valor de investimento total era de aproximadamente R\$ 23,6 bilhões, sendo R\$ 18,8 bilhões de termos de compromisso com recursos oriundos do OGU; e R\$ 4,8 bilhões de contratos de financiamento oriundos do FGTS.

Do mesmo conjunto, R\$ 16,7 bilhões (530 operações) foram selecionados no PAC 1 e R\$ 8,4 bilhões (desconsiderado o valor correspondente à meta habitacional viabilizada por meio do Programa Minha Casa Minha Vida na forma vinculada) foram selecionados no PAC 2 (416 operações).

Dentre o conjunto de operações do PAC 2, no exercício de 2014, foi formalizada a contratação da terceira fase da urbanização da Rocinha, cujo valor de investimento é da ordem de R\$ 1.560.000.000,00 (um bilhão e quinhentos e sessenta milhões de reais), oriundos do Orçamento Geral da União (OGU).

Entre janeiro de 2011 a dezembro de 2014 foram concluídas 124 obras de urbanização, perfazendo investimento de R\$ 1,7 bilhões e beneficiando 150 mil famílias. Dentre as obras concluídas em 2014 estão: Bairro Bolsão IX em Cubatão/SP, Bairros Guatupé e Borda do Campo em São José dos Pinhais/PR, Areião 1ª e 2ª etapas em Itapevi/SP, Sede do Município de Várzea Alegre/CE, Morada da Felicidade e Vila Itapuçã em Resende/RJ, Residencial 2000 em Uberaba/GO, Invasão do Novo Horizonte em Campina Grande/PB, Bairro Santa Cruz – Etapa 2 em Luís Eduardo Magalhães/BA, dentre outras.

No exercício de 2014 foram iniciadas 40 obras de urbanização, perfazendo o investimento de R\$ 802,8 milhões, com previsão de beneficiamento, após a conclusão, de mais de 76 mil famílias. Dentre as obras iniciadas estão: Loteamento Ponte Alta em Taboão da Serra/SP, Trechos 0 e 4 do Rio Maranguapinho em Fortaleza/CE e Maracanaú/CE, Bairro São José no Baixo Jaguaribe em João Pessoa/PB, Sapucaia e Aguazinha em Olinda/PE, Jardim Santa Rita em Osasco/SP, Vila Suape, Vila Gaíbu, Vila Nazaré em Cabo de Santo Agostinho/PE, dentre outras.

Pode-se afirmar que com as obras de urbanização, um grande número de famílias tem tido melhoradas as suas condições de moradia e de acesso à infraestrutura urbana, e, especial, de saneamento, o que conseqüentemente contribui para uma melhoria da sua condição social, e de saúde.

A Ação: 10.56101.15.451.2049.10S3 é uma das que concorre para cumprimento do Objetivo 0382, por meio a transferência de recursos do Orçamento da União para apoiar o poder público na melhoria da condição de vida das famílias de baixa renda (até 3 salários mínimos), que vivem em assentamentos precários, em situação de vulnerabilidade social, em áreas de risco, favelas, mocambos, palafitas, entre outras (localizados em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e capitais de estados), desenvolvendo ações de urbanização integral em assentamentos precários, compreendendo regularização fundiária e desenvolvimento comunitário, com o objetivo de transformar a área e alcançar condições dignas de moradia das famílias.

O Quadro 4 apresenta as informações do objetivo 0383 do Programa Moradia Digna.

Quadro 4 – Informações sobre o Objetivo 383 do Programa Temático Moradia Digna

Quadro A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO						
Descrição	Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.					
Código	383	Órgão	Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades			
Programa	Moradia Digna		Código	2049		
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
1	Disponibilizar 200 mil moradias para famílias com renda até R\$ 5 mil mensais na área urbana e até R\$ 60 mil anuais na área rural	UH	200.000	-	307.152	154%
2	Disponibilizar 600 mil moradias para famílias com renda até R\$ 3,1 mil mensais na área urbana e R\$ 30 mil por ano na área rural	UH	600.000	-	1.113.687	186%
3	Produzir ou reformar 1,6 milhão de moradias para as famílias com renda até R\$ 1,6 mil por mês nas áreas urbanas e até R\$ 15 mil anuais na área rural	UH	1.600.000	-	1.337.632	84%
METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Sequencial	Regionalização da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
METAS QUALITATIVAS						
Sequencial	Descrição da Meta					
1	Instituir programa de moradia transitória com a finalidade de criar alternativas de atendimento habitacional adequado ao perfil da população vulnerável, como catadores e moradores de rua, alternativo ao albergamento e à propriedade definitiva					
2	Promover a acessibilidade nas unidades habitacionais ofertadas no MCMV em áreas urbanas e municípios acima de 50 mil habitantes					

UH = Unidade Habitacional

n.a. = não se aplica

Fonte:SIOP

No ano de 2014, a segunda etapa do programa Minha Casa, Minha Vida superou a marca de contratação de 2,75 milhões de unidades no período 2011-2014. Dessa forma, o programa, assim como em sua primeira etapa – 2009/2010 –, atingiu a meta de contratação estabelecida para o período. Desde o seu lançamento, o programa já contabiliza 3,76 milhões de unidades contratadas.


A segunda fase do programa foi iniciada em 2011, originalmente com a meta de contratar, até dezembro de 2014, 2 milhões de unidades habitacionais. Em 2012 essa meta foi ampliada para 2,4 milhões de unidades e, em 2013, para 2,75 milhões. Os resultados alcançados evidenciam o esforço realizado por parte dos diversos intervenientes – Governo Federal, governos locais, instituições financeiras, construtoras e entidades organizadoras.

O programa atingiu a marca de 1.330.489 unidades habitacionais contratadas para famílias com renda até R\$ 1,6 mil por mês nas áreas urbanas e até R\$ 15 mil anuais na área rural (faixa 01), superando a meta inicialmente estabelecida, de 1,2 milhão de unidades. Essa meta foi posteriormente ampliada para 1,6 milhão de moradias, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

A nova meta não foi atingida, como resultado da combinação de diferentes situações não passíveis de previsão e de difícil ingerência por parte do Ministério das Cidades. Por um lado, a modalidade Oferta Pública, que atende exclusivamente municípios com população inferior a 50 mil habitantes, e que apresenta potencial para contratação de mais de 116 mil unidades adicionais, se encontra descontinuada e ainda sem previsão de retomada das contratações. Em 2013, após veiculação de denúncia acerca de possíveis irregularidades, o Ministério das Cidades solicitou à Controladoria Geral da União abertura de Auditoria Especial sobre o conjunto das operações contratadas.

Posto isto, o programa foi reformulado e, no segundo semestre de 2013, foi criada uma alternativa para atendimento a esses municípios – Portaria Ministerial n.º 363 de 12 de agosto de 2013. No entanto, a adesão dos municípios foi baixa e as contratações não ocorreram como havia sido esperado. Para 2015, o Ministério está estudando outra possibilidade de atendimento a municípios com população inferior a 50 mil habitantes.

Já nas demais modalidades, o ritmo de contratação foi ajustado à disponibilidade orçamentária e financeira estabelecida para o PMCMV no ano de 2014, alinhada com a gestão de recursos conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional e consoante com a desaceleração econômica experimentada no país, especialmente no 2º semestre. O ajuste nas contratações em 2014 pode ser verificado na Figura 3.



Fonte: DHAB/SNH

Figura 3 – Gráfico com a evolução da contratação do MCMV II por ano.

Para famílias com renda até R\$ 5.000,00 (faixas 02 e 03) o programa atingiu a marca de 1.419.511 unidades habitacionais contratadas para. A meta inicialmente prevista para 800 mil unidades foi ampliada para 1.150.000. Por se tratar de operações com aportes menores de subsídios, os recursos financeiros provieram preponderantemente do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – e o ritmo de contratação ter sido reduzido em outras modalidades, permitiu-se que as contratações superassem a meta destinada a famílias com essa renda.

Além de atingir a meta, um grande desafio do programa é obter a melhor distribuição pelas Unidades da Federação que deve estar de acordo com o déficit habitacional. Desde o lançamento do programa, já foram contratadas – por meio do PMCMV - unidades habitacionais em 5.329 municípios (95% dos municípios brasileiros). Comparando as contratações de unidades habitacionais para famílias integrantes da faixa 01 nas regiões do país com os respectivos déficits habitacionais de famílias com renda até 3 salários-mínimos (considerado o Déficit Habitacional 2010 publicado pela Fundação João Pinheiro), verifica-se que a distribuição vai ao encontro dos déficits regionais, exceto a região sudeste que fica um pouco abaixo da média nacional, conforme pode ser visto na Tabela V.

Tabela V – Contratação de Unidades Habitacionais por região e por Déficit Habitacional

Região	Déficit Habitacional (famílias com renda até 3 SM)	Unidades Contratadas (Faixa 01)	% da contratação sobre o Déficit
CENTRO OESTE	381.843	126.025	33%
NORDESTE	1.638.457	479.492	29%
NORTE	579.446	170.513	29%
SUDESTE	1.784.137	386.141	22%
SUL	496.151	168.318	34%
Total Geral	4.880.034	1.330.489	27%

Fonte: DHAB/SNH

Ao analisar a distribuição das contratações de acordo com porte populacional, separando as Capitais e suas respectivas Regiões Metropolitanas, constata-se que são nas capitais e nos municípios com população até 50 mil habitantes, onde há maior dificuldade de contratação, conforme apresentado na Tabela VI.

Tabela VI – Unidades Habitacionais contratadas por recorte populacional.

Recorte populacional	Déficit Habitacional (famílias com renda até 3 SM)	Unidades Contratadas (Faixa 01)	% da contratação sobre o Déficit
<= 50 mil hab	1.585.140	307.507	19,4%
50 a 100 mil hab	504.594	193.902	38,4%
> 100 mil hab	826.963	358.785	43,4%
Capital	1.238.247	232.664	18,8%
RM Capital	725.090	237.631	32,8%
Total Geral	4.880.034	1.330.489	27,3%

Fonte: DHAB/SNH

A baixa contratação relativa nos municípios com população abaixo de 50 mil habitantes ocorre devido à interrupção no processo de contratação de mais de 100 mil unidades habitacionais em 2013 na modalidade Oferta Pública, conforme mencionado acima. Destaca-se, ainda, que 75% de todo o déficit rural está nos municípios com população até 50 mil habitantes. No âmbito do PNHR – Programa Nacional de Habitação Rural – as contratações já ultrapassaram a marca de 160

mil unidades, sendo que aproximadamente 80% estão em municípios com população abaixo de 50 mil habitantes. Portanto, verifica-se aderência entre o déficit habitacional rural com as contratações do programa.

Ao comparar os dados de contratação nas regiões com o porte populacional dos municípios, verifica-se que há uma baixa contratação relativa nas capitais da região sudeste, conforme Tabela VII.

Tabela VII – Dados de Contratação de Unidades Habitacionais considerando o porte populacional dos municípios e região.

Região	Déficit Habitacional (famílias com renda até 3 SM)	Unidades Contratadas	% da contratação sobre o Déficit
CENTRO OESTE	381.843	126.025	33%
<= 50 mil hab	118.881	30.678	26%
> 100 mil hab	46.141	21.324	46%
50 a 100 mil hab	32.346	19.293	60%
Capital	152.751	37.573	25%
RM Capital	31.724	17.157	54%
NORDESTE	1.638.457	479.492	29%
<= 50 mil hab	757.493	126.888	17%
> 100 mil hab	183.766	114.971	63%
50 a 100 mil hab	202.958	77.419	38%
Capital	331.063	89.183	27%
RM Capital	163.177	71.031	44%
NORTE	579.446	170.513	29%
<= 50 mil hab	227.114	31.612	14%
> 100 mil hab	66.500	36.337	55%
50 a 100 mil hab	96.486	28.986	30%
Capital	152.781	50.837	33%
RM Capital	36.565	22.741	62%
SUDESTE	1.784.137	386.141	22%
<= 50 mil hab	316.788	47.696	15%
> 100 mil hab	405.667	148.660	37%
50 a 100 mil hab	118.854	45.421	38%
Capital	528.987	41.420	8%
RM Capital	413.841	102.944	25%
SUL	496.151	168.318	34%
<= 50 mil hab	164.864	70.633	43%
> 100 mil hab	124.889	37.493	30%
50 a 100 mil hab	53.950	22.783	42%
Capital	72.665	13.651	19%
RM Capital	79.783	23.758	30%
Total Geral	4.880.034	1.330.489	27%

Fonte: DHAB/SNH

No Relatório de Gestão anterior, relativo ao ano de 2013, foi destacada a baixa contratação relativa nas capitais da região Sul, localidades que apresentaram os piores desempenhos. Ao final de 2014 foi observada significativa melhora nesses municípios, tendo sido atendidos 19% de seu déficit habitacional, contra os 9% observados ao final do ano anterior. Não obstante tal progresso, encontram-se ainda significativamente abaixo da média nacional. Na região sudeste, o município de São Paulo, que apresenta o maior déficit habitacional do país, em termos absolutos, continua sendo o que apresenta maiores dificuldades de contratação de unidades habitacionais. Apesar de em 2014 ter sido observada performance superior à dos anos anteriores, o total contratado no período representa ainda pouco menos que 5% do déficit habitacional do município. As principais dificuldades apontadas para o desempenho do programa em São Paulo – assim como em outras capitais - estão relacionadas à disponibilidade e valor de terreno. Para os próximos anos, encontram-se em estudo novas formas de atendimento a esses municípios, tal como viabilizar a verticalização de empreendimentos, de modo a reduzir o custo do terreno por unidade habitacional contratada, otimizando-se os espaços disponíveis para construção.

O programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 2 milhões de unidades habitacionais, sendo aproximadamente 1,2 milhão de unidades da segunda etapa do programa (2011-2014). A quantidade de unidades entregues pelo programa no ano de 2014 foi superior aos anos anteriores. Esse resultado já era esperado, tendo em vista que havia um grande estoque de empreendimentos em obras. A expectativa é que em 2015, a quantidade de unidades entregues se mantenha nos padrões de 2014.

Para as famílias com renda até R\$ 1.600,00, o PMCMV contribui com resultados positivos para públicos específicos, com mais de 80% dos contratos firmados em nome das mulheres. Além disso, a partir de 2011, as unidades habitacionais do programa passaram a ser adaptáveis ao uso por famílias com pessoa com deficiência. Já foram entregues 11,6 mil unidades adaptadas, num total de mais de 950 mil unidades habitacionais adaptáveis contratadas em 3.610 Municípios. Acrescenta-se que mais de 45 mil beneficiários do programa na Faixa 1 (famílias com renda até R\$ 1.600,00) são idosos, isto corresponde a mais de 6% das famílias beneficiadas, ou seja, o dobro do que é exigido pelo estatuto do idoso.

No ano de 2014, com vistas a ampliar a sustentabilidade dos empreendimentos, o Governo Federal promoveu o aprimoramento dos processos de seleção de beneficiários, de realização do trabalho social e da gestão condominial junto a esse público. Ademais, foi criado um Grupo Executivo Interministerial para receber e apurar denúncias e propor medidas preventivas e corretivas de condutas ilícitas nos empreendimentos dos programas habitacionais do Governo Federal.

Em 2015, a terceira etapa do programa será lançada com o compromisso de contratar mais 3 milhões de unidades habitacionais. Somando todas as fases do programa desde 2009, aproximadamente 25 (milhões) de pessoas serão beneficiadas pelo programa.

O Quadro 5 apresenta as informações do objetivo 384 integrante do Programa Moradia Digna.

Quadro 5 – – Informações sobre o Objetivo 384 do Programa Temático Moradia Digna

Quadro A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO						
Descrição	Incentivar a expansão do crédito habitacional para construção, aquisição, ampliação e melhorias, por meio de medidas de facilitação do acesso ao financiamento imobiliário com estímulos ao crescimento da sua oferta pelos agentes financeiros.					
Código	384	Órgão	Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades			
Programa	Moradia Digna			Código	2049	
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
1	Contratar 500 mil operações de financiamento imobiliário destinadas à construção, aquisição ou reforma de unidades habitacionais com recursos do FGTS	Operações	500.000	-	268.606	54%
2	Contratar R\$ 176 bilhões em operações de financiamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo	UH	176.000.000.000	105.800.000.000	284.500.000.000	162%
METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Sequencial	Regionalização da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
METAS QUALITATIVAS						
Sequencial	Descrição da Meta					
n.a.	n.a.					

UH = Unidade Habitacional

n.a. = não se aplica

Fonte: SIOP

O desempenho observado ao longo do ano de 2014, na vertente do objetivo 0384 relativa ao financiamento imobiliário com recursos do SBPE, apresentou resultado anual superior ao do ano anterior, em valor financiado e em quantidade de operações contratadas. No que se refere ao financiamento imobiliário com recursos do FGTS, que representa a outra vertente deste objetivo, o desempenho observado ao longo do mesmo ano apresentou resultados distintos para valor e quantidade financiados: aumento no valor e redução na quantidade de operações contratadas, sinalizando para um aumento nos valores individuais financiados. Esses resultados nos

financiamentos com recursos do FGTS esboçam uma tendência que vem se formando desde 2012, com redução na quantidade de imóveis financiados e elevação dos respectivos valores.

Durante o ano de 2014 os agentes financeiros do SFH contrataram 87.197 operações de crédito imobiliário com pessoas físicas, não enquadráveis nas condições do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Essa quantidade apresenta-se mais que 3% inferior ao total contratado em 2013, quando pouco mais de 90 mil operações foram formalizadas. Já os valores de financiamento cresceram 7,8% em relação ao ano anterior, saltando para R\$ 7,8 bilhões, mantendo a tendência de crescimento observada desde 2012. Os valores de subsídio recuaram dos R\$ 1,08 bilhões concedidos em 2013 para R\$ 944,9 milhões em 2014, mantendo oscilação sem tendência perceptível no período 2011-2014. O desempenho do mercado imobiliário na 2ª metade do ano, nesse tipo de operação de crédito, foi ligeiramente superior àquele observado nos primeiros seis meses, quando 41.655 operações de crédito foram formalizadas. O resultado acumulado no período 2012-2014, de 268.606 operações, representa pouco mais de 53% da meta plurianual de 500 mil operações de crédito.

Por outro lado, no que se refere ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), vem sendo mantida a tendência de crescimento observada desde 2011, embora com redução da velocidade. Em todo o ano de 2014, foram financiados R\$ 105,8 bilhões em crédito imobiliário habitacional, o que representa crescimento de 3,5 % em relação ao ano de 2013, quando os financiamentos alcançaram R\$ 102,2 bilhões. Confirmou-se, desse modo, a expectativa desenhada desde o final do ano anterior, reforçada ao final do 1º semestre deste ano, de continuidade da tendência de crescimento das operações com recursos do SBPE. Quanto à quantidade de contratos realizados, observou-se comportamento semelhante, com crescimento de 1,4%, atingindo mais de 512 mil unidades financiadas. Entretanto, ao se comparar o desempenho por semestre, é possível observar sinais de desaceleração desse crescimento: no 1º semestre de 2014, houve crescimento de quase 7% do valor financiado, acompanhado de evolução de mais de 5% na quantidade de operações realizadas, comparando-se a período análogo de 2013; já no 2º semestre, o valor financiado cresceu 0,64% enquanto a quantidade de operações experimentou decréscimo de quase 2%, quando comparados ao 2º semestre de 2013. O resultado acumulado no período 2012-2014, de R\$ 284,5 bilhões, representa mais de 161% da meta plurianual de R\$ 176 bilhões.

Esses resultados se mantêm como consequência da mesma combinação de fatores que interferiu positivamente no desempenho observado em 2012 e 2013: do lado dos tomadores de crédito, contribuíram para o aumento na demanda por crédito imobiliário a continuação da elevação da renda real, a manutenção do baixo índice de desemprego e Índice Nacional de Expectativa do Consumidor - INEC - com tendência de crescimento no período de junho a outubro de 2014; do lado da oferta, a disponibilidade de recursos da poupança, a manutenção do baixo índice de inadimplência na modalidade e o prazo máximo de financiamento.

Para 2015, conforme expectativa da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança – ABECIP –, está prevista tendência de estabilização das operações de crédito imobiliário com recursos do SBPE, com indicativos de piora dos fatores que têm contribuído para o desempenho observado, mencionados no parágrafo anterior:

- ✓ tendência de queda, desde outubro/2014, do INEC;
- ✓ desaceleração no crescimento dos preços dos imóveis;
- ✓ elevação, por parte da Caixa Econômica Federal, da taxa de juros para o financiamento imobiliário;
- ✓ queda na captação líquida da caderneta de poupança em 2014, em relação a 2013, de R\$ 71 bilhões para R\$ 24 bilhões. Além disso, em janeiro de 2015 os saques superaram os depósitos em R\$ 5,528 bilhões, maior saída líquida mensal dos últimos vinte anos e reversão da série de oito meses consecutivos de captação líquida. Inflação elevada, crescimento menor da renda e mesmo queda na renda disponível, conforme tarifas e combustíveis sobem, também devem influenciar o comportamento da poupança neste

ano. Há, entretanto, a expectativa de que a captação líquida será revertida ao longo do ano.

Para as operações com recursos do FGTS há também sinalização para manutenção dos patamares observados em 2014, tendo em vista que no orçamento aprovado para 2015, por meio da Instrução Normativa nº 36, de 19 de dezembro de 2014, do Ministério das Cidades, foi contemplado R\$ 1 bilhão para concessão de descontos nos financiamentos da espécie, a metade do valor orçado para 2014, R\$ 2 bilhões.

Fontes: Canal Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) / Banco Central do Brasil (BACEN) / Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP) / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) / Confederação Nacional da Indústria (CNI) / Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

O Quadro 6 apresenta os dados referentes ao objetivo 0755 do Programa Moradia Digna.

Quadro 6 – Informações sobre o Objetivo 755 do Programa Temático Moradia Digna

Quadro A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO						
Descrição	Elevar os patamares da qualidade da construção civil, por meio da criação e implementação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, incluindo conceitos e metas de sustentabilidade, contribuindo para ampliar o acesso à moradia digna para a população de menor renda.					
Código	755	Órgão	Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades			
Programa	Moradia Digna		Código	2049		
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
1	Alcançar e manter em 90% o percentual médio de conformidade com as normas técnicas no âmbito do Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC), de todos os produtos que compõem a cesta básica de materiais de construção de uma habitação de interesse social	%	90	-	76	84%
2	Certificar 100% das empresas de serviços e obras que executem empreendimentos de habitação de interesse social, por meio do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC)	%	100	-	100	100%
3	Conceder o Documento de Avaliação Técnica do Produto Inovador (DATEc) para 100% dos produtos inovadores utilizados em empreendimentos de habitação de interesse social, por meio do Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores (SiNAT)	%	100	-	100	100%
METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Sequencial	Regionalização da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
METAS QUALITATIVAS						
Sequencial	Descrição da Meta					
1	Criar um Sistema Nacional para Capacitação Profissional e Certificação profissional para a construção civil habitacional (SiCaP)					

Fonte: SIOP. na – não se aplica.

Grande parte do desempenho desse objetivo é realizado por meio das parcerias com o setor privado. O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) fundamenta seu arranjo institucional na gestão compartilhada, contando, para isso, com uma estrutura composta por: uma Coordenação Geral; um Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação (CTECH), instituído pela Portaria Interministerial nº 5, de 16 de fevereiro de 1998; Colegiados dos Sistemas do PBQP-H (Comissões Nacionais e Comitê Técnico) e um Grupo de Assessoramento Técnico.

A gestão compartilhada fundamenta-se em parcerias, onde o setor público exerce o papel de indução, mobilização e sensibilização da cadeia produtiva. Essa parceria se dá de forma transparente, baseada fundamentalmente em discussões técnicas, respeitando a capacidade de resposta do setor e as diferentes realidades regionais. Buscam-se, com esse processo, metas e ações acordadas com as partes envolvidas, com base em um diagnóstico conjunto elaborado pelo governo e setor privado.

O CTECH, comitê de caráter interministerial ligado à Secretaria Nacional de Habitação, conta com a participação do Ministério das Cidades, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério do Meio Ambiente, Academia, Agências de fomento à Pesquisa e Inovação, e outros representantes da cadeia produtiva da construção civil, servindo como fórum de participação do setor na discussão das ações a serem implementadas pelo Programa em âmbito nacional.

A Coordenação Geral é exercida no âmbito da Secretaria Nacional de Habitação e as Comissões Nacionais constituídas pelos setores público e privado, que compete planejar, operacionalizar e divulgar as ações necessárias para a consecução dos objetivos do Programa.

O Programa adotou, em seu processo inicial de implementação, a regionalização estadual. Essa regionalização, que considerou os limites geográficos e a situação sócio-política dos Estados, atendeu às diretrizes do Programa: atuação integrada do poder público e parceria entre agentes públicos e privados; fortalecimento da estrutura produtiva do setor, no que diz respeito à sua capacidade tecnológica e gerencial; e estímulo à implementação de programas evolutivos de aperfeiçoamento da qualidade e aumento da produtividade, por parte dos participantes do programa. Com o alcance da sensibilização nacional, que abrangeu os 27 Estados da Federação - com a adesão de 24 Estados, dos quais 11 publicaram decretos - percebeu-se a necessidade de uma maior ampliação e capilaridade do Programa, por meio de um acordo setorial nacional.


Dentre as estratégias de implementação do Programa, a inserção do uso do poder de compra pode ser considerada uma das mais importantes. Trata-se de uma forma de proteger os que produzem com qualidade, e garantir a boa aplicação dos recursos públicos em licitações e contratos. O programa tem uma visão sistêmica do poder de compra, que não se limita aos agentes financiadores e ao contratante público. O consumidor final ocupa uma posição fundamental no que diz respeito ao poder de compra: como regulador do mercado, através dos seus direitos de cidadão ao adquirir um imóvel de uma construtora certificada, comprar materiais em conformidade com os padrões de qualidade e adquirir tecnologia inovadora avaliada com base no conceito de desempenho.

De um modo geral os resultados alcançados ao longo de 2014 revelam que a construção de um ambiente tecnológico mais moderno para o setor da construção civil, na busca de soluções integradas, descentralizadas e pactuadas com o setor privado e outros agentes públicos, tem propiciado um ambiente favorável para atingir o objetivo proposto.

Contudo, para atingir algumas metas, especialmente a criação do Sistema Nacional para Capacitação Profissional e Certificação Profissional para a Construção Civil Habitacional (SiCaP), o tempo que se leva para pactuar alguns acordos, dificuldade de contratação de serviços especializados, bem como a falta de um quadro de pessoal adequado, em número e qualificação, tem dificultado a criação desse Sistema.

Por outro lado alguns avanços foram alcançados nos Sistemas já implementados, destacando-se os seguintes:

a) O início das discussões para a revisão dos regulamentos do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil - SiAC, com vista a adequá-los à Norma de Desempenho (ABNT NBR 15.575) e nova versão da norma ISO 9001. Destaca-se, ainda, que a meta de Certificar 100% das empresas de serviços e obras que executam empreendimentos de habitação de interesse social, por meio do (SiAC) foi plenamente atendida. Estima-se que o setor privado investiu, aproximadamente, R\$ 200.000.000,00 no processo de certificação de construtoras no âmbito do SiAC. No período em questão, o número de empresas certificadas no SiAC atingiu a marca de 2.870 empresas, distribuídas nos três níveis progressivos de certificação (Etapa de Adesão, Nível "B" e Nível "A"), como ilustrado na Figura 4. Destaca-se que 1.952 empresas já estão no nível máximo de certificação (Nível "A"), representando 68% do total.



Fonte: PBQP-H/SNH

Figura 4 – Empresas certificadas, por nível, no Brasil - 2014.

b) Parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), na atuação como órgão responsável pela Acreditação das Entidades Gestoras Técnicas (EGT's) que avaliam a conformidade dos produtos-alvo dos PSQs do Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC); bem como o fato de 9 Programas Setoriais da Qualidade (PSQs), de um total de 23 monitorados pelo PBQP-H, terem atingindo a meta de 90% de conformidade com as normas técnicas brasileiras na fabricação, importação e distribuição de todos os produtos que compõem a cesta básica de materiais de construção de uma habitação de interesse social. Destaca-se que o SiMaC induziu o setor privado a investir R\$ R\$ 1.583.878.169,20 na aquisição de materiais e componentes em conformidade com as normas técnicas brasileiras, realizadas com o Cartão BNDES. A Figura 5 ilustra a evolução do Indicador de Conformidade (IC) médio ao longo dos anos.





Figura 5 – Evolução do Indicador de Conformidade médio dos PSQs (Fonte: PBQP-SNH).

c) A publicação de mais 2 Documentos de Avaliação Técnica - DATec's para empresas que utilizam sistemas construtivos inovadores no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, representando um incremento de 9% no número de DATec's concedidos em relação ao ano de 2013, contribuindo para a autorização do uso de sistemas construtivos inovadores em, aproximadamente, 500.000 unidades habitacionais no PMCMV. Estima-se que o setor privado investiu cerca de R\$ 8.000.000,00 em avaliações técnicas no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores (SiNAT). O acompanhamento da meta ficou prejudicado em função da dificuldade no levantamento das informações junto aos agentes financeiros que atuam no PMCMV. A Figura 6 ilustra o número acumulado de DATec's concedidos ao longo dos anos. Merece destaque a Chamada Pública 01/2014-MMTI/MCIDADES/FINEP/REDETEC publicada com o objetivo de selecionar propostas de ICTs com a finalidade de participar da "Rede de Desempenho em Edificações Habitacionais (RDEH)", que dará suporte financeiro a projetos voltados ao fortalecimento da infraestrutura laboratorial na área da construção civil, visando apoiar as empresas na adequação à "Norma de Desempenho" - ABNT NBR 15.575:2013, minimizando gargalos e vazios da referida norma no que se refere aos subtemas de Segurança estrutural, Durabilidade, Desempenho Acústico e Segurança contra incêndio.



Fonte: PBQP-H/SNH

Figura 6 – Evolução do número acumulado de DATec's publicados

A expectativa para 2015, em relação ao SiAC, é a realização de acordos setoriais para implementação das certificações das especialidades técnicas de Gerenciamento de Empreendimentos e Elaboração de Projetos, bem como a regulamentação da certificação dos Serviços Especializados e adequação dos regulamentos do SiAC à ABNT NBR 15.575:2013 e à nova versão da norma ISO 9001. Quanto ao SiMaC espera-se que todas as EGT's que atuam nos PSQs sejam acreditadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), bem como o número de PSQ's monitorados aumente e ocorra uma redução da fabricação, distribuição e importação de produtos não-conformes. Para o SiNAT, a expectativa é a concretização da "Rede de Desempenho em Edificações Habitacionais (RDEH)", ampliação de acordos de cooperação técnica com a CAIXA e Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, objetivando a ampliação e melhoria da infraestrutura laboratorial do setor da construção civil, atendimento à Norma de Desempenho e a efetiva capacitação profissional, principalmente para atuar em avaliações com base no conceito de desempenho..

4.2.2 Ações Orçamentárias

Nesse item estão descritas as informações sobre as ações orçamentárias do Programa Moradia Digna executadas na Unidade Orçamentária 56101. As informações orçamentárias e financeiras apresentadas nos quadros desse item foram retiradas do Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial (SIAFI). As consultas foram construídas conforme o manual elaborado pela Secretaria de Tesouro Nacional¹ e foram incluídos os parâmetros desta UO:

- **Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;**
- **UG Executora:** 560005, 560012, 560015, 560017, 560018, 560019, 560020, 175004;
- **Programa:** 2049, 0909, 1136, 1128, 0810, 0310, 9991²;
- **Unidade Orçamentária:** 56101.

O Quadro 7 apresenta informações da ação orçamentária 10S3 constante na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício 2014 (LOA 2014).

¹ Orientação Técnica: Consultas construídas recomendadas para o preenchimento de quadros do Relatório de Gestão do exercício de 2014. Subsecretaria de Contabilidade Pública – Gerência de Informações Contábeis – Secretaria do Tesouro Nacional.

² Os Programas 0909, 1136, 1128,0810,0310,9991 referem-se à programas de PPA's anteriores ao PPA atual, cujas as ações orçamentárias migraram para o Plano vigente

Quadro 7 – Informações sobre a ação orçamentária 10S3 do Programa Temático Moradia Digna.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS

Identificação da Ação						
Código	10S3	Tipo:			Projeto	
Título	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários					
Iniciativa	Apoio à urbanização de assentamentos precários, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, infraestrutura, regularização fundiária e inclusão sócio ambiental					
Objetivo	Melhorar a condição de vida das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, desenvolvendo iniciativas necessárias à regularização urbanística e fundiária, à promoção da segurança e salubridade e à melhoria das condições de habitabilidade, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, infraestrutura e inclusão socioambiental.	Código	382			
Programa	Moradia Digna	Código	2049	Tipo:	Temático	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
565.116.200,00	201.111.240,00	96.006.744,71	9.197.535,42	9.197.535,42	3.391.414,23	665.036.926,87
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
Intervenção apoiada	unidade					
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014 *	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
2.643.243.089,92	234.439.673,54	-62.005.405,21				

*Não processados: inscritos + reinscritos

Fonte: Execução Física - SIOP

Execução Orçamentária e Financeira: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI Gerencial)

A distribuição de recursos alocados seguiu a proporção da dimensão da precariedade habitacional em cada região. Para a seleção dos territórios prioritários em que seriam alocados os recursos da Urbanização de Assentamentos Precários, o Governo Federal, foram utilizados, além

dos dados do déficit habitacional, os resultados dos estudos fornecidos pelo Centro de Estudos da Metrópole/Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEM/CEBRAP) e outros indicadores de precariedade urbana e social, ampliando-se conjunto de cidades que poderiam ser atendidas, assim definido:

- municípios integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico;
- capitais de estados que não integram as regiões metropolitanas;
- outros municípios de grande porte que, por sua atividade econômica ou infraestrutura logística, possuam raio de influência regional.

Contudo, a Urbanização de Assentamentos Precários pode ocorrer em todos os municípios brasileiros, a partir de demandas qualificadas que identifiquem a precariedade habitacional, na forma descrita nas normas que regem o programa, e apontem para a necessidade dos investimentos.

As obras de urbanização de assentamentos precários, por tratarem de áreas já ocupadas, e às vezes bastante consolidadas, contemplam uma diversidade de metas, de instalação de infraestrutura, passando pela melhoria ou construção de novas unidades habitacionais, passando pela instalação de equipamentos urbanos, trabalho social de acompanhamento das famílias até a regularização fundiária das unidades, o que, dado o arcabouço legal e institucional instalado, pode ser uma das etapas mais demoradas.

Contudo muitas delas podem gerar benefícios à comunidade antes mesmo do término do objeto contrato, como por exemplo, entrega de equipamentos públicos, de unidades habitacionais e conclusão de metas de infraestrutura como drenagem e pavimentação.

Apenas para citar um exemplo, podemos apresentar a obra de urbanização integrada do Bairro Bolsão IX, em Cubatão/SP, concluída no ano de 2014. A intervenção envolveu obras de infraestrutura (rede de abastecimento de água, rede de coleta de esgoto sanitário, ligações domiciliares de energia elétrica, pavimentação e rede de drenagem de águas pluviais), construção de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) unidades habitacionais horizontais e 696 (seiscentos e noventa e seis) verticalizadas, construção de equipamentos comunitários (Centro de Apoio ao Condomínio – CAC, pista de skate, 4 (quatro) quadras poliesportivas e playground), recuperação de área degradada, regularização fundiária e trabalho social, beneficiando 1.154 (mil, cento e cinquenta e quatro) famílias.

A proposta foi selecionada em 2007, sendo dividida em duas etapas: Etapa 1 (construção do CAC), que foi concluída em abril de 2010, e Etapa 2 (infraestrutura, produção habitacional, equipamentos comunitários, regularização fundiária e trabalho social), cuja obra física foi concluída em abril de 2014. Para encerramento da intervenção, a CAIXA aguarda apenas o Termo de recebimento definitivo da obra, para efetuar o desbloqueio final no valor de R\$ 1,08 milhão, e a inserção dos beneficiários no CadÚnico, a cargo da Prefeitura Municipal de Cubatão/SP.

A responsável pela intervenção é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e foi operacionalizada por meio de um Termo de Compromisso e um Contrato de Financiamento. O valor total do investimento é de R\$ 226 milhões, sendo R\$ 143,5 milhões do Termo de Compromisso (repasse: R\$ 36,3 milhões e contrapartida: R\$ 107,2 milhões) e R\$ 82,5 milhões do Contrato de Financiamento (empréstimo: R\$ 39,1 milhões e contrapartida: R\$ 43,4 milhões).

A Tabela VIII apresenta o resumo geral das operações, selecionadas no âmbito do PAC 1 entre os anos de 2007 e 2009, para a Ação 10S3.

Tabela VIII – Resumo das operações obra PAC 1 – Ação 10S3

Resumo das Operações Obra PAC 1 - Ação 10S3				
Situação Geral em 31/12/2014	Quantidade	% qtde sobre selecionadas	Investimento (R\$ milhões)	% R\$ sobre selecionadas
Selecionadas	186	100%	10.046,43	100%
Ativas	176	95%	9.949,22	99%
Canceladas	10	5%	97,21	1%
Situação das Ativas em 31/12/2014	Quantidade	% qtde sobre ativas	Investimento (R\$ milhões)	% R\$ sobre ativas
Concluídas	10	6%	121,73	1%
Concluída Obra Física	20	11%	699,02	7%
Em Execução	146	83%	9.128,47	92%
Realizações no exercício 2014	Quantidade	% qtde sobre ativas	Investimento (R\$ milhões)	% R\$ sobre ativas
Concluídas	4	2%	37,54	0,4%
Concluída Obra Física	2	1%	162,83	1,6%
Iniciadas	1	1%	16,68	0,2%
Canceladas	0	0%	0,00	0%

Fonte: Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários (DUAP)/SNH/MCidades

A partir dos dados apresentados acima, verifica-se que 99% (noventa e nove por cento) dos recursos selecionados estão ativos, que correspondem a aproximadamente R\$ 9,9 bilhões de investimento para 176 (cento e setenta e seis) operações, as quais se encontram integralmente em execução.

Quanto às operações canceladas, de uma forma geral, são por descumprimento de prazos para apresentação e aprovação de projetos, assim como para início das obras ou, ainda, por longo tempo de paralisação. Todavia, não houve acréscimo de operações canceladas no exercício de 2014.

Verifica-se que o total de obras concluídas subiu de 26 para 30, no ano de 2014. Ressalte-se, contudo, que a diversidade de metas existentes no âmbito das intervenções de urbanização de assentamentos precários, por vezes independentes entre si, contribui para que parte dos benefícios sejam entregues à comunidade antes da conclusão de todas as metas. A título de exemplo, cita-se a entrega de casas, equipamentos públicos, obras de contenção ou infraestrutura.

A Tabela IX apresenta o resumo geral das operações, selecionadas no âmbito do PAC 2 entre os anos de 2010 e 2011, para a mesma Ação 10S3.

Tabela IX – Resumo das Operações Obra PAC 2 – Ação 10S3

Resumo das Operações Obra PAC 2 - Ação 10S3							
Selecionadas		Canceladas		Ativas		Percentual Canceladas	
Quantidade	Investimento (R\$ milhões)	Quantidade	Investimento (R\$ milhões)	Quantidade	Investimento (R\$ milhões)	Quantidade	Investimento
174	7.784,17	38	399,87	136	7.384,29	22%	5%
Ativas		Iniciadas em Jan/2014		Iniciadas em Dez/2014		Percentual Iniciado	
Quantidade	Investimento (R\$ milhões)	Quantidade	Investimento (R\$ milhões)	Quantidade	Investimento (R\$ milhões)	Quantidade	Investimento
136	7.384,29	85	2.313,18	105	2.776,92	77%	38%

Fonte: Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários (DUAP)/SNH/MCidades

Da análise dos dados apresentados, verifica-se que o percentual de operações canceladas subiu de 17% para 22% do total de operações selecionadas. Isso se deu em razão das medidas de gestão adotadas em relação às operações que não obtiveram Autorização de Início de Objeto (AIO) de modo tempestivo. Trata-se de regra positivada no Manual de Instruções para Aprovação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades, que tem por objetivo contribuir para celeridade das providências a serem adotadas pelos Compromissários.

Durante o exercício de 2014, verificou-se o aumento da quantidade de operações iniciadas que subiu de 85 para 105, representando aumento de 23%. O aumento corresponde a aproximadamente R\$ 463,7 milhões de investimento em execução.

Ressalte-se que, no modelo operacional vigente, a produção habitacional das operações do PAC 2 é realizada pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) vinculado ao Termo de compromisso. Portanto, é possível identificar na base de dados a contratação de 16 empreendimentos vinculados. O montante de empreendimentos vinculados contratados perfaz o montante de R\$ 1,8 bilhão, que corresponde a 28 mil unidades habitacionais.

A Tabela X apresenta o resumo das operações paralisadas na ação 10S3.

Tabela X – Resumo das Operações Obra PAC 2 – Ação 10S3 – Paralisadas

Resumo das Operações Obra PAC - Ação 10S3						
Faixa % de Execução	Paralisadas em Dezembro/2013			Paralisadas em Dezembro/2014		
	Qtde Operações	VI (R\$ milhões)	% VI	Qtde Operações	VI (R\$ milhões)	% VI
Menor que 25%	19	531,17	36%	30	927,08	25%
Entre 25% e 50%	11	450,92	31%	14	689,30	19%
Entre 50% e 75%	7	256,52	18%	11	1.617,20	44%
Maior que 75%	8	225,71	15%	14	464,82	13%
Total Geral	45	1.464,32	100%	69	3.698,40	100%

Fonte: DUAP/SNH/MCidades

A partir das informações constantes da tabela, verifica-se que o total de operações paralisadas sofreu acréscimo da ordem de 53%, totalizando 69. Apesar desse cenário, foram realizadas, pelo Ministério das Cidades, no ano de 2014, ações de monitoramento periódicas em prol da retomada das operações paralisadas.

De modo geral, os principais motivos de paralisação são:

- Reprogramação: Adequação do valor do contrato e dos demais produtos às soluções técnicas apontadas pelo estudo de concepção, adequação do quadro de composição de investimento e/ou adequação do cronograma físico-financeiro.
- Problemas com a Empresa Executora: Distrato, Licitações Desertas, Incapacidade Operacional e Abandono de Obra.
- Problemas Financeiros do Proponente: Incapacidade para aportar contrapartida, Aportar complementação no Valor da Unidade Habitacional, não pagamento de indenização/aluguel social.
- Outros: Problemas com a licitação, com órgãos de controle, com a comprovação da titularidade de área, com licenças ambientais, ausência de medição (pedido de medição não apresentado a mandatária), com órgãos envolvidos, Litígio de Concessão.

Embora a mandatária classifique como paralisadas as obras sem desbloqueio de recursos há mais de 90 dias, são consideradas passíveis das sanções previstas no manual do PAC aquelas sem evolução financeira no período mínimo de 12 meses.

Importante registrar que essa classificação de determinada obra como “paralisada” pode ser considerada, em alguns casos, inadequada do ponto de vista de representação do andamento da

obra, pois a paralisação, muitas vezes, se deve a problemas de ordem burocrática e não propriamente com a execução da obra. Significativa parcela dos casos de paralisação tem esse tipo de justificativa, de forma representativa na fase de final dos contratos.

De todo o modo, ao longo do ano de 2014, o Ministério das Cidades deu enfoque a ações voltadas às operações paralisadas, nas quais houve a participação da Caixa Econômica Federal e dos Entes Federados responsáveis pela execução dos investimentos. Dentre essas ações, destacam-se as reuniões presenciais, por videoconferência e por audioconferência, e, diariamente, contatos por meio de telefone ou mensagem eletrônica (e-mail).

Ao longo do ano de 2014, foram realizadas reuniões específicas para a totalidade das operações paralisadas há mais de 12 meses, com vistas à resolução das causas da paralisação e, eventualmente, pactuação quanto aos termos de eventual redução de metas não iniciadas, fundamentada na sanção constante do Manual do PAC, a ser praticada em desfavor das operações paralisadas há mais de 12 meses.

No âmbito da Ação 10S3, foram realizadas pactuações para diversas operações paralisadas há mais de 12 meses, nos termos da Tabela XI.

Tabela XI – Pactuações firmadas em 2014 para as operações paralisadas no âmbito da ação 10S3.

Operações Paralisadas Ação 10S3 - Pactuações Firmadas em 2014		
Pactuação	Quantidade de Operações	Valor de Investimento (R\$)
Manutenção integral das metas, pois a causa está fora da governabilidade do Compromissário	6	128.229.282,46
Cancelamento da operação	1	30.326.218,22
Manutenção integral das metas, pois todas elas foram iniciadas	4	204.398.497,46
Manutenção de parte das metas	14	665.730.263,49
Compromissário enviará proposta de redução das metas	18	551.970.254,08
Total geral	43	1.580.654.515,71

Fonte: DUAP/SNH/MCidades

O Quadro 8 apresenta informações da ação orçamentária 00AF.

Quadro 8 – Informações sobre a ação orçamentária 00AF do Programa Temático Moradia Digna.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS

Identificação da Ação						
Código	00AF			Tipo:	Operação Especial	
Título	Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)					
Iniciativa	015S - Provisão ou reforma de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais em articulação com o setor público e privado					
Objetivo	Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.			Código	383	
Programa	Moradia Digna		Código	2049	Tipo:	Temático
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
12.000.000.000,00	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	10.355.699.453,32	10.355.699.453,32	0,00	4.505.978.027,00
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Volume contratado		unidade				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
4.505.978.027,00	4.505.978.027,00	0,00	-		-	-

Fonte: Execução Física – SIOP/ Execução Orçamentária e Financeira: SIAFI Gerencial

Esta ação integra o Programa Nacional de Habitação Urbana, subprograma do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, por meio da qual a União integraliza cotas no Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

As operações realizadas com recursos provenientes da integralização de cotas têm por objetivo a aquisição e requalificação de imóveis destinados à alienação para famílias com renda mensal até R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

A meta da modalidade do programa é contratar até 1.060 mil unidades habitacionais, no período de 2011-2014 e é operacionalizado pelas instituições financeiras oficiais federais - a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que passou a executar esta modalidade a partir de 01 de janeiro de 2012.

Área de atuação

As operações de aquisição de imóveis são implementadas nas capitais estaduais e respectivas regiões metropolitanas, quando existentes, nas regiões metropolitanas de Campinas/SP e Baixada Santista/SP, nos municípios limítrofes à Teresina/PI e que pertençam à respectiva Região Integrada de Desenvolvimento - RIDE, no Distrito Federal e nos municípios com população igual ou superior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

Podem, ainda, serem implementadas operações de aquisição de imóveis nos municípios com população entre vinte e cinquenta mil habitantes, desde que possuam população urbana igual ou superior a setenta por cento de sua população total; apresentem taxa de crescimento populacional, entre os anos 2000 e 2010, superior à taxa verificada no respectivo Estado; e apresentem taxa de crescimento populacional, entre os anos 2007 e 2010, superior a cinco por cento.

O Ministério das Cidades regulamentou por meio da Portaria nº 363, de 12 de agosto de 2013, a atuação dessa modalidade nos demais municípios não integrantes da área de abrangência nas condições previstas na Portaria nº 168, de 2013.

Legislação

O PMCMV FAR está regulado pela Lei n.º 11.977, de 7 de julho de 2009, pelo Decreto n.º 7.499, de 16 de junho de 2011, Portaria Interministerial nº 561, de 28 de dezembro de 2011, e Portaria Interministerial nº 477, de 16 de outubro de 2013, ambas dos Ministérios das Cidades, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão. No âmbito deste Ministério, o programa é normatizado pelas Portarias n.º 168 e n.º 363, ambas de 2013, que dispõem sobre as diretrizes gerais para aquisição e alienação de imóveis mediante a integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

A partir da publicação da Portaria nº 168, de 2013, passou ser possível custear a edificação de equipamentos de educação, saúde e outros complementares à habitação com recursos do FAR em empreendimentos a partir de 500 unidades habitacionais. Com tal medida buscou-se solução para que na contratação de novos empreendimentos sejam previstos tais equipamentos.

Por meio da Portaria n.º 518, de 11 de novembro de 2013, foi dada nova redação a Portaria n.º 168, de 2013, trazendo, dentre outras alterações, a possibilidade de ampliação da meta em até duzentas mil unidades habitacionais e a disponibilidade de recursos para o desenvolvimento das ações de gestão condominial e patrimonial, nos empreendimentos sob a forma de condomínio ou de loteamentos com edificações multifamiliares verticalizadas ou de tipologia mista, cabendo ao ente público ou a instituição financeira oficial federal a contratação de empresa especializada para execução dos serviços.

Distribuição da meta

A distribuição da meta de 860.000 (oitocentas e sessenta mil) unidades habitacionais entre unidades da federação foi efetuada de acordo com a estimativa do déficit habitacional urbano para famílias com renda de até três salários mínimos, considerando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, referente ao ano de 2008. A meta prevista inicialmente poderia ser ampliada em até duzentas mil unidades habitacionais, e sua efetivação estava sujeita a solicitação fundamentada das instituições financeiras oficiais federais e análise e aprovação da Secretaria Nacional de Habitação.

Desempenho de Contratação

A meta de contratação da ação no período 2011-2014 foi de até 1.060 mil UH. No total, foram contratadas 917.815 unidades nesse período, o que representa 87% do limite estabelecido. Em 2014, o ritmo de contratação foi ajustado à disponibilidade orçamentária e financeira estabelecida para o PMCMV no ano de 2014, alinhada com a gestão de recursos conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Além do alcance da meta, um desafio do programa é que as contratações ocorram proporcionalmente ao déficit habitacional para famílias com renda até 3 salários mínimos, conforme sua distribuição pelas Unidades da Federação.

Na segunda etapa do programa (2011-2014), a contratação de empreendimentos ocorreu em 687 municípios dos 978 da área de atuação desta modalidade do Programa, na forma prevista na Portaria nº 168, de 2013, que representa 70% dos municípios. Nos municípios onde ocorreram contratações concentra-se aproximadamente 90% do déficit habitacional, de acordo com os dados da Fundação João Pinheiro, calculados com base no Censo 2010 do IBGE.

Avaliação por porte populacional dos municípios	2011	2012	2013	2014	Total Geral
<= 50 mil hab	1.844	12.621	24.579	7.015	46.059
> 100 mil hab	27.890	114.953	125.073	49.989	317.905
50 a 100 mil hab	14.149	57.045	72.940	17.719	161.853
Capital	22.949	52.908	107.555	23.192	206.604
RM Capital	16.526	65.096	69.072	34.700	185.394
Total Geral	83.358	302.623	399.219	132.615	917.815

Avaliação por porte populacional dos municípios	Unidades Contratadas Participação percentual			Déficit Urbano 2010 até 3 SM	
	2011-2013	2014	2011-2014	Participação percentual	Valores absolutos
<= 50 mil hab	5%	5%	5%	4,5%	138.388
50 a 100 mil hab	18%	13%	18%	12,3%	380.703
> 100 mil hab	34%	38%	35%	24,0%	743.138
Capital	23%	17%	23%	37,8%	1.172.879
RM Capital	19%	26%	20%	21,4%	663.688
Total	100%	100%	100%	100,0%	3.098.796

Fonte: DHAB/SNH/MCidades

Nos dados acima se verifica que em 2014 houve redução da contratação nas capitais, onde se concentra o maior déficit, e aumento nos municípios integrantes de Região Metropolitana. As principais dificuldades apontadas para o desempenho do programa nas capitais estão relacionadas à disponibilidade e valor de terreno. Por isso, parte da demanda habitacional desses municípios tem sido absorvida pelos integrantes das Regiões Metropolitanas. Para os próximos anos, encontram-se em estudo novas formas de atendimento às capitais.

Monitoramento

A Secretaria Nacional de Habitação (SNH) tem realizado periodicamente reuniões com Banco do Brasil e CAIXA, instituições financeiras executoras da modalidade do Programa, com objetivo de acompanhar as ações planejadas para melhor alcance das metas aderentes às áreas com maiores necessidades.

Outra ação realizada pela SNH é a análise prévia à contratação dos empreendimentos a partir de 1.500 UH, quanto ao atendimento das diretrizes dos projetos previstas no Anexo IV da Portaria nº 168, de 2013. Tal análise tem contribuído significativamente para melhoria das propostas de empreendimento em diversos aspectos tais como: previsão de áreas para construção dos equipamentos de educação, saúde e outros complementares à habitação, pactuados com o município; previsão de áreas para implantação de atividades comerciais; implantação de equipamentos de lazer nos loteamentos, em áreas municipais, incluindo as áreas verdes, para possibilitar que a comunidade se aproprie melhor destas áreas; dentre outras.

Tem sido observado que os municípios não tem atendido a totalidade dos compromissos assumidos quando da contratação do empreendimentos. Desde julho/2012 a contratação de empreendimentos a partir de 500 UH é precedida de termo de compromisso assinado pelo prefeito e fundamentado por relatório de diagnóstico das demandas a serem geradas por equipamentos de educação, saúde e outros complementares à educação. Tem sido estudados ajustes normativos para implementação na nova fase do Programa com objetivo de alcançar maior efetividade dessa medida.

O Quadro 9 apresenta informações da ação orçamentária 00CW.

Quadro 9 – Informações sobre a ação orçamentária 00CW do Programa Temático Moradia Digna.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS

Identificação da Ação						
Código	00CW			Tipo:	Operação Especial	
Título	Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas (Lei nº 11.977, de 2009)					
Iniciativa	015S - Provisão ou reforma de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais em articulação com o setor público e privado					
Objetivo	Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.			Código	383	
Programa	Moradia Digna		Código	20 49	Tipo:	Temático
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(<input checked="" type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não Caso positivo: (<input checked="" type="checkbox"/>) PAC (<input type="checkbox"/>) Brasil sem Miséria (<input type="checkbox"/>) Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Volume contratado		unidade				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014 *	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
6.000.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-	

*Não processados: inscritos + reinscritos

Fonte: Execução física: SIOP/ Execução orçamentária e financeira: SIAFI Gerencial

Esta ação orçamentária refere-se à subvenção econômica destinada ao beneficiário pessoa física no ato da contratação de financiamento habitacional, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida – PCMMV, consoante o disposto no inciso I do art. 2º da Lei 11.977/2009.

Esta modalidade tem por finalidade oferecer subvenção para a produção e a aquisição de unidades habitacionais novas em áreas urbanas e a requalificação de imóveis residenciais. De acordo com o § 1º do art. 7º do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011, a subvenção econômica será concedida exclusivamente a mutuários com renda familiar mensal de até R\$ 3.275,00 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais), uma única vez por imóvel e por beneficiário e será cumulativa com os descontos habitacionais concedidos nas operações de financiamento realizadas na forma do

art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

A subvenção econômica concedida pelo OGU limita-se a 17,5% (dezessete e meio por cento) dos valores totais dos descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS, definidos em regulamentação específica, conforme art. 3º da Portaria Interministerial nº 409, de 31 de agosto de 2011, dos Ministérios das Cidades, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e será concedida com o objetivo de:

- facilitar a aquisição, produção e requalificação do imóvel residencial; ou
- complementar o valor necessário a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das operações de financiamento realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, compreendendo as despesas de contratação, de administração e cobrança e de custo de alocação, remuneração e perda de capital.

O valor da subvenção concedida ao beneficiário final é função da combinação de três fatores: a região do território nacional onde se localiza a unidade habitacional; a modalidade operacional do financiamento concedido e a renda bruta familiar mensal do beneficiário. Como resultado, a subvenção pode variar de R\$ 1.057,00 até R\$ 25.000,00. Esses parâmetros encontram-se pormenorizadamente descritos nas Instruções Normativas nº 10 e nº 13, de 30 de maio de 2014, e suas alterações, ambas do Ministério das Cidades.

Distribuição dos recursos

A distribuição de recursos por unidades da federação para as operações de financiamento imobiliário com recursos do FGTS enquadráveis nesta ação orçamentária, vigente para o ano de 2014, foi normatizada pela Instrução Normativa nº 44, de 20 de dezembro de 2013, do Ministério das Cidades, observados os orçamentos financeiro, operacional e econômico aprovados para o FGTS para o ano de 2014, por meio da Resolução nº 732, de 29 de outubro de 2013, e as variáveis técnicas definidas na Resolução nº 702, de 04 de outubro de 2012, ambas do Conselho Curador do FGTS, quais sejam: (1) Déficit habitacional estimado e divulgado pelo Gestor da Aplicação - Ministério das Cidades -, com base nos dados e informações constantes do último Censo Demográfico ou da mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), ambos realizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, (2) A população total será aquela constante do último Censo Demográfico ou da mais recente estimativa populacional, ambos realizados pela Fundação IBGE.

Contratação

Em 2014, foram realizadas 318.776 operações de financiamento habitacional, abrangendo as faixas de renda bruta familiar mensal de até R\$ 3.275,00, incluindo as contratações provenientes de operações do Programa de Apoio à Produção de Habitações, com recursos do FGTS, que objetiva a produção ou reabilitação de empreendimentos por intermédio de financiamentos concedidos a pessoas jurídicas do ramo da construção civil.

As operações perfizeram o total de R\$ 26,765 bilhões em financiamentos com recursos onerosos do FGTS, R\$ 6,947 bilhões em descontos concedidos pelo FGTS e R\$ 1,474 bilhão em subvenção econômica do OGU.

A contratação acumulada, no período de 2011- 2014, foi de 1.224.711 operações.

O Quadro 10 apresenta informações referente a ação orçamentária 00CX integrante da LOA 2013

Quadro 10– Informações sobre a ação orçamentária 00CX do Programa Temático Moradia Digna.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS

Identificação da Ação						
Código	00CX		Tipo:		Operação Especial	
Título	Subvenção Econômica destinada a implementação de projetos de interesse social em áreas rurais (Lei N° 11.977,DE 2009)					
Iniciativa	015S - Provisão ou reforma de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais em articulação com o setor público e privado					
Objetivo	Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.				Código	383
Programa	Moradia Digna	Código	2049	Tipo:	Temático	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.255.000.000,00	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	669.520.201,06	669.520.201,06	0,00	773.941.959,12
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
Volume contratado	unidade					
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
773.941.959,12	773.941.959,12	0,00	-	-	-	

Fonte: Execução Orçamentária e Financeira: SIAFI Gerencial/ Execução Física: SIOP

Esta ação compreende as operações realizadas no grupo qualificado como "Grupo 1" do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), subprograma do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV (famílias com renda anual até R\$ 15.000,00)

O PNHR está regulamentado pela Lei n.º 11.977, de 7 de julho de 2009, pelo Decreto n.º 7.499, de 16 de junho de 2011, pela Portaria Interministerial n.º 229, de 29 de maio de 2012, dos Ministérios das Cidades, Fazenda e Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria Interministerial n.º 78, de 08 de fevereiro de 2013, dos Ministérios das Cidades, Planejamento, Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento Agrário e pela Portaria n.º 194, de 30 de abril de 2013, do Ministério das Cidades.

O programa tem por finalidade subsidiar a produção ou reforma de imóveis aos agricultores familiares e trabalhadores rurais cuja renda familiar anual bruta não ultrapasse R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), por intermédio de operações de repasse de recursos do Orçamento Geral da União.

Neste Grupo a subvenção econômica por beneficiário é destinada a cobertura dos custos de produção ou reforma da unidade habitacional, da execução do trabalho de assistência técnica e do trabalho social e dos custos de originação e administração do contrato, devidos ao Agente Financeiro. Os beneficiários aportam contrapartida correspondente a 4% do valor repassado para fins de edificação ou reforma da unidade habitacional, em 4 parcelas anuais e de igual valor.

No que se refere às diretrizes que regem o PNHR, destaca-se o atendimento às famílias sem acesso a solução de abastecimento de água, em conjunto com as diretrizes do Programa Cisterna; o atendimento às famílias residentes em municípios constituintes do Programa Território da Cidadania e as famílias integrantes de comunidades tradicionais - quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e demais comunidades tradicionais, para as quais deve ser considerado as suas características, respeitando valores e costumes que expressem a diversidade cultural existente.

Com o objetivo de integrar o Programa com outras políticas públicas voltadas para o meio rural, o Ministério das Cidades firmou, em 27 de agosto de 2012, termo de cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) para a construção de 40 mil cisternas na zona rural. A medida tornou possível construir ou reformar unidades habitacionais pelo PNHR e dotá-las de cisternas para estocar a água da chuva, reduzindo-se os efeitos negativos dos períodos de seca prolongada, que afetam a segurança alimentar da família. Até o fim de 2014, foram contratadas 3.676 cisternas.

Metas Físicas

As metas físicas de contratação de 120.000 (cento e vinte mil) para o período 2011-2014 foram atingidas logo no início de 2014. A meta do Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA, antes segmentada, foi reunida com a do PNHR constituindo uma única meta para o Programa e ampliando-se desta forma o limite de contratações para 170.699 unidades habitacionais. Essa medida foi viabilizada pela Portaria nº 618 de 29 de setembro de 2014.

Execução do Programa

Em 2014 foram contratadas 48.937 operações, correspondendo a aproximadamente 30% do novo limite estabelecido para o período 2011-2014. As contratações realizadas de 2011 a 2014 totalizaram 159.839 representando 94% da meta.

Acerca do resultado das contratações alcançado pelo programa – e meta inicial era de contratar 60 mil unidades para o período - destaca-se o grau de conhecimento incorporado ao longo dos últimos anos, pelas entidades organizadoras, de natureza pública ou privada, representativa do grupo de beneficiários, principalmente, nas atividades voltadas ao gerenciamento das obras e serviços, na articulação com as equipes de assistência técnica, na mobilização social e na elaboração dos projetos.

As regiões com maior déficit habitacional absoluto no meio rural - Norte e Nordeste -, apesar de apresentarem melhores resultados em volume de contratações e de propostas aptas a contratação neste exercício em relação aos anos anteriores, ainda sofrem com os entraves relacionados ao levantamento da documentação necessária à segurança jurídica das contratações, especialmente aquelas voltadas às condições fundiárias, como por exemplo, a inexistência de matrícula dos imóveis, falta ou deficiência de serviço cartorial nos municípios, entre outros.

Além disso, os custos de serviços e de materiais nessas regiões, bem como as dificuldades de logística enfrentadas pelas Entidades Organizadoras e Agentes Financeiros para a produção ou

reforma em localidades distantes e isoladas, contribuem para o desempenho das contratações aquém das metas estabelecidas.

Nesse sentido, visando mitigar essas dificuldades, publicou-se a Portaria nº 318 de 12 de junho de 2014 que dispõe sobre o uso de madeira nas construções e reformas de habitações no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR. Essa medida objetiva reduzir as dificuldades de produção ou reforma de unidades habitacionais em localidades distantes e isoladas da região Norte e que contribuem para o desempenho das contratações aquém das metas estabelecidas.

Na região Sul, onde se consolidou nas entidades organizadoras estrutura técnica, além de cultura e tradição de organização social, facilitando a proposição de projetos de melhor qualidade, o volume de contratações continua proporcionalmente mais elevado, quando comparado ao das demais regiões.

Em 23 dezembro de 2014 foi publicada a Portaria nº 811 que institucionalizou o Grupo de Trabalho formado por onze órgãos públicos e onze entidades e movimentos sociais organizados que têm políticas voltadas para o público atendido pelo PNHR. A institucionalização deu um caráter formal ao grupo que foi criado com o objetivo de promover melhorias no programa. As Tabelas XII e XIII apresentam dados sobre a contratação nesta ação.

Tabela XII – Metas de contratação do PNHR (2011-2014) e contratações realizadas em 2014, por macrorregião do IBGE.

Região	Meta	2011	2012	2013	2014	Total Geral
Centro-Oeste	7.423	417	2.355	1.605	1.511	5.888
Nordeste	57.704	2.124	11.143	19.305	26.699	59.271
Norte	28.319	1.515	4.735	7.704	5.607	19.561
Sudeste	22.866	1.657	6.063	8.805	3.701	20.226
Sul	54.387	6.582	17.451	19.441	11.419	54.893
Brasil	170.699	12.295	41.747	56.860	48.937	159.839

Fonte: Ministério das Cidades

Tabela XIII – Quantidade de operações, de unidades habitacionais e valor de investimento por macrorregião do IBGE e por estado da federação.

Região	Qtde de Operações	Qtde de Unidades	Valor de Investimento
CENTRO OESTE	78	1511	28.300.399
DF	5	133	955.678
GO	38	513	8.877.210
MS	29	774	18.437.500
MT	6	91	30.011
NORDESTE	662	26699	552.265.186
AL	36	1112	21.648.242
BA	154	6379	81.708.499
CE	28	1151	29.517.610
MA	177	8288	204.056.480
PB	14	615	15.488.946
PE	35	1344	37.051.949
PI	91	2779	26.400.500
RN	36	1474	40.238.000
SE	91	3557	96.154.960
NORTE	154	5607	138.603.709
AC	20	487	11.589.137
AM	44	2065	61.141.500
AP	3	145	4.567.500
PA	38	1436	24.381.000
RO	30	988	30.114.000
RR	2	79	2.488.500
TO	17	407	4.322.072
SUDESTE	153	3701	92.356.900
ES	14	391	10.826.500
MG	91	2022	43.602.200
SP	48	1288	37.928.200
SUL	935	11419	175.802.102
PR	278	4059	21.782.380
RS	436	4481	91.086.400
SC	221	2879	62.933.322
Total Geral	1982	48937	987.328.297

Fonte: Ministério das Cidades

O Quadro 11 apresenta informações da ação orçamentária 00CY integrante da LOA 2014

Quadro 11 – Informações sobre a ação orçamentária 00CY do Programa Temático Moradia Digna.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS

Identificação da Ação						
Código	00CY			Tipo:	Operação Especial	
Título	Transferência ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS (LEI N. 11.977, DE 2009)					
Iniciativa	015S - Provisão ou reforma de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais em articulação com o setor público e privado					
Objetivo	Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.			Código	383	
Programa	Moradia Digna	Código	2049	Tipo:	Temático	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
100.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000.000,00
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Volume contratado		unidade				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014*	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
866.393.498,00	334.379.312,79	0,00	-		-	-

*Não processados: inscritos + reinscritos

Fonte: Execução Orçamentária e Financeira: SIAFI Gerencial/ Execução Física: SIOP

Esta ação integra o Programa Nacional de Habitação Urbana, subprograma do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, por meio do qual a União transfere recursos ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

Tem por objetivo tornar acessível à moradia para famílias em cooperativas habitacionais ou mistas, requalificação de imóveis urbanos para a população de baixa renda, de atender famílias cuja renda mensal esteja limitada a R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), organizadas e selecionadas por uma Entidade Organizadora.

A meta de contratação no exercício em referência foi de 20 mil unidades habitacionais, conforme Instrução Normativa MCidades nº 038, de 19.12.2014.

Legislação

A transferência de recursos ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS para a execução do PMCMV está regulada pela Lei n.º 11.977, de 7 de julho de 2009, pelo Decreto n.º 7.499, de 16 de junho de 2011 e pela Portaria Interministerial n.º 464, de 30 de setembro de 2011, dos Ministérios das Cidades, Fazenda e Planejamento, Orçamento e Gestão. O PMCMV - Entidades foi aprovado pelo CCFDS por meio da Resolução n.º 141, de 10 de junho de 2009, e revogada pela Resolução CCFDS n.º 200, de 5 de agosto de 2014. O Ministério das Cidades, na qualidade de Gestor da Aplicação dos recursos do FDS, regulamentou as resoluções do CCFDS por meio das seguintes Instruções Normativas:

- Instrução Normativa MCidades n.º 038, de 19.12.2014 – Dispõe sobre o orçamento referente ao exercício de 2014;
- Instrução Normativa MCidades n.º 039, de 19.12.2014 – Regulamenta o PMCMV-E e altera a Instrução Normativa n.º 14/2008, que regulamenta o PCS.

Operacionalização

O Ministério das Cidades, Gestor da Aplicação, tem a atribuição de definir as diretrizes, prioridades, sanções, estabelecer critérios, procedimentos e parâmetros básicos para análise, hierarquização, seleção e contratação das propostas, bem com acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas para implementação do Programa e repasse de recurso do OGU ao FDS.

A Entidade Organizadora (EO), representada por cooperativas, associações e entidades da sociedade civil, assim consideradas as entidades civis sem fins lucrativos, possui a atribuição de arregimentar, congregar, organizar e apoiar as famílias no desenvolvimento de cada uma das etapas dos projetos voltados para a solução dos seus problemas habitacionais.

A Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro, tem a atribuição de analisar a proposta de intervenção habitacional sob os aspectos jurídico/cadastral, técnico de engenharia e trabalho social, bem como a formalização das operações de financiamento com os beneficiários, acompanhamento das obras e liberação dos recursos.

A Caixa Econômica Federal, Agente Operador, é responsável pelo acompanhamento da seleção das propostas, alocação do orçamento ao Agente Financeiro, de acordo com a distribuição orçamentária por região, e pelo monitoramento dos recursos aplicados nas fases de execução das obras e amortização.

Contratada a operação e iniciada a obra, é realizada uma assembleia, com registro de ata, entre o grupo de beneficiários vinculados ao empreendimento, onde a Comissão de Representante do Empreendimento (CRE) é eleita. A Comissão tem a responsabilidade de gerir e movimentar os recursos financeiros destinados a produção e legalização do empreendimento e prestação de contas, composta de, no mínimo, 3(três) pessoas eleitas por meio de assembleia, sendo um membro efetivo da EO e os demais membros vinculados ao grupo de beneficiários do empreendimento.

Distribuição da meta

A distribuição da meta para o ano de 2014, de 20.000 (vinte mil) unidades habitacionais entre as cinco macrorregiões do IBGE, foi estabelecida pela Instrução Normativa n.º 38, de 19/12/2014, do Ministério das Cidades, considerando a solicitação de remanejamento de recursos entre as regiões do território nacional formulada pelo Agente Operador, resultando nos dados apresentados na Tabela XIV.

Tabela XIV – Região Orçamento – 2014 Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades.

REGIÃO	ORÇAMENTO – 2014		
	PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – ENTIDADES		
	%	Metas físicas previstas (em unidades habitacionais)	Valor (R\$ 1,00)
Norte	13,55%	2.710	149.050.000
Nordeste	30,94%	6.188	340.340.000
Sudeste	32,83%	6.565	361.075.000
Sul	12,33%	2.467	135.685.000
Centro-Oeste	10,35%	2.070	113.850.000
Total	100,00%	20.000	1.100.000.000

Fonte: DHAB/SNH/MCidades

Desempenho de Contratação

Tendo como referência a Resolução nº 199, de 31 de dezembro de 2013, do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social e a Instrução Normativa nº 38, de 19 de dezembro de 2014, do Ministério das Cidades, a distribuição das metas e da contratação por macrorregião geográfica do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística - IBGE registrou em 2014, a contratação de 18.737 operações no país, equivalente a 94% da meta física prevista da distribuição entre as regiões do território nacional. Houve superação da meta nas regiões Centro-Oeste e Sul, conforme Tabela XV

Tabela XV – Previsão de Metas Físicas x Contratado em 2014

PMCMV - Entidades	%	Metas físicas previstas (em unidades habitacionais)	Contratação 2014
Centro-Oeste	10,35%	2.070	2.815
Nordeste	30,94%	6.188	5.209
Norte	13,55%	2.710	2.484
Sudeste	32,83%	6.565	5.615
Sul	12,33%	2.467	2.614
Total	100,00%	20.000	18.737

Fonte: DHAB/SNH/MCidades

Ao analisar a distribuição das contratações de acordo com o porte populacional, separando as Capitais e suas respectivas Regiões Metropolitanas, constata-se que são nas capitais e nos municípios integrantes de suas RMs, onde há maior quantidade de unidades contratadas, conforme Tabela XVI

Tabela XVI – Distribuição das contratações de acordo com porte populacional.

PMCMV - Entidades	2011	2012	2013	2014	Total Geral
<= 50 mil hab	816	475	2.209	3.782	7.282
> 100 mil hab	150	752	2.349	2.891	6.142
50 a 100 mil hab	451	52	514	2.130	3.147
Capital	615	3.038	4.303	4.917	12.873
RM Capital	956	3.434	7.007	5.017	16.414
Total Geral	2.988	7.751	16.382	18.737	45.858

Fonte: DHAB/SNH/MCidades

O resultado é satisfatório, tendo em vista, que esses municípios apresentam maior déficit habitacional e baixa contratação relativa em outras modalidades. Observa-se que o resultado ocorre porque há grande quantidade de entidades privadas sem fins lucrativos habilitadas a operar os programas de Habitação de Interesse Social (HIS) e com elevado grau de organização.

Destacam-se os Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás que apresentaram elevada quantidade de unidades habitacionais contratadas. Constatam-se que nesses estados as EO's fomentaram os processos de organização e de mobilização, contribuindo para a gestão dos projetos habitacionais. Em 2014, houve contratação nos estados do Ceará, Piauí e Roraima pela primeira vez na segunda fase do programa. Ao todo, foram 22 estados com contratação. Por fim, verifica-se que o ritmo de contratação nesta modalidade do programa segue em constante crescimento, conforme Tabela XVII.

Tabela XVII – Contratação por estado nos anos de 2011 a 2014

PMCMV - Entidades	2011	2012	2013	2014	Total Geral
CENTRO OESTE	937	1.631	2.250	2.815	7.633
GO	937	1.631	2.100	1.332	6.000
MS			50	1.483	1.533
MT			100		100
NORDESTE	918	1.400	2.996	5.209	10.523
AL			200		200
BA	220		1.112	498	1.830
CE				1.760	1.760
MA	150		544	425	1.119
PB			224	500	724
PE	548	1.400	499	108	2.555
PI				300	300
SE			417	1.618	2.035
NORTE		750	1.374	2.484	4.608
AM		600	750	660	2.010
PA		150	324	771	1.245
RO			150	291	441
RR				635	635
TO			150	127	277
SUDESTE	807	2.478	5.006	5.615	13.906
MG	200	262	352	672	1.486
RJ	70		136	42	248
SP	537	2.216	4.518	4.901	12.172
SUL	326	1.492	4.756	2.614	9.188
PR	150			467	617
RS	176	1.438	4.676	1.902	8.192
SC		54	80	245	379
Total Geral	2.988	7.751	16.382	18.737	45.858

Fonte: DHAB/SNH/MCidades

Foram selecionados no ano de 2013, 104 (cento e quatro) projetos dos quais 63 foram contratados nas modalidades operacionais de contratação direta com a Entidade Organizadora,

como substituta temporária dos beneficiários, vinculada à contratação futura com os beneficiários e 41 na modalidade operacional de contratação com os beneficiários.

Monitoramento e Avaliação

O Ministério das Cidades, como Gestor das aplicações dos recursos do FDS, elaborou instrumentos para viabilizar o processo de implementação das etapas de monitoramento e avaliação, assim definidos:

- Realização de oficinas de capacitação, com os objetivos de divulgar as questões normativas e processuais do PMCMV-E e mobilizar as EO's, realizadas em estados mais distantes e com menor contratação, em especial nas regiões norte e nordeste, a exemplo de Boa Vista/RR e Fortaleza/CE.

- Ações pontuais de articulação com outros órgãos como, por exemplo, a Eletronorte, para atendimento dos impactados da Hidrelétrica de Tucuruí/PA; e ações do Plano de Desenvolvimento Regional e Sustentável na Região de Xingu – PDRSX, no fomento das ações habitacionais no contexto da construção da usina de Belo Monte.

- Ações de discussão e normatização do PMCMV-E no âmbito do grupo de apoio técnico – GAP do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social, bem como no do próprio conselho curador e no grupo de trabalho de monitoramento com as entidades nacionais do Movimento de Moradia.

- Realização de videoconferências para avaliar os resultados do controle e acompanhamento empreendidos, visando reduzir o percentual de obras paralisadas e atrasadas, e na efetivação das contratações em UF's distintas daquelas dos exercícios anteriores.

- Elaboração de normativos destinados ao atendimento de demandas específicas como, por exemplo, a criação da reserva para danos físicos oriundos de vandalismo, entre outras.

Como decorrência das ações de monitoramento desenvolvidas pelo Departamento de Produção Habitacional, da Secretaria Nacional de Habitação, os normativos editados em 2014 tornaram o programa mais efetivo com a otimização do processo de análise, seleção e contratação dos empreendimentos no PMCMV-E.

O Quadro 12 apresenta informações da ação orçamentária 0E64 integrante da LOA 2014. Esta ação trata da realização de ofertas públicas de recursos destinados à subvenção econômica ao beneficiário pessoa física para contratação em municípios com população até 50.000 habitantes, em atendimento ao disposto no inciso III do artigo 2º da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.

Quadro 12– Informações sobre a ação orçamentária 0E64 do Programa Temático Moradia Digna.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS

Identificação da Ação						
Código	0E64	Tipo:	Operação Especial			
Título	Suvenção Econômica destinada a habitação de interesse social em cidades com menos de 50.000 habitantes (Lei Nº 11.977, DE 2009)					
Iniciativa	015S - Provisão ou reforma de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais em articulação com o setor público e privado					
Objetivo	Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.				Código	383
Programa	Moradia Digna	Código	2049	Tipo:	Temático	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa	Restos a Pagar inscritos 2013			
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
223.000.000,00	170000000,00	393.000.000,00	142.981.961,48	142981961,48	637500,00	330104440,96
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
Volume contratado	unidade					
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014*	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
850.161.726,96	648.220.839,12	-9.813.501,20	-	-	-	

*Não processados: inscritos + reinscritos

Fonte: Execução orçamentária e financeira: SIAFI Gerencial/ Execução Física: SIOP

Em 2014, não houve seleções de propostas nem novas contratações no âmbito desta modalidade, estando esta Unidade a cargo do acompanhamento e monitoramento das unidades habitacionais contratadas no âmbito das Ofertas Públicas realizadas em 2009 e 2012.

Regulamentação

A Portaria nº 229, de 25 de abril de 2014, publicada em 28 de abril de 2014, e a Portaria nº 340, de 20 de junho de 2014, publicada em 23 de junho de 2014, e suas alterações, definiram novos prazos para conclusão e entrega de unidades habitacionais referentes à primeira e segunda Oferta Pública de Recursos do Programa Minha Casa Minha Vida em municípios com até 50 mil habitantes.

A Tabela XVIII apresenta os novos prazos definidos após as alterações na legislação para conclusão e entrega de unidades habitacionais referentes à primeira e segunda Oferta Pública de Recursos do Programa Minha Casa Minha Vida em municípios com até 50 mil habitantes.

Tabela XVIII – Novos prazos para conclusão e entrega de unidades habitacionais

Legislação	Data final para entrega das Declarações de Viabilidade	Data final para entrega das Unidades Habitacionais
Portaria nº 229, de 2014	30/05/2015	30/09/2015
Portaria nº 340, de 2014	30/11/2014	23/06/2015

Em 25 de novembro de 2014, foi publicada a Portaria nº 727, de 24 de novembro de 2014, que revogou a Portaria nº 56, de 1º de fevereiro de 2013, que definia os procedimentos para cadastramento de propostas dos estados e municípios para participação na modalidade no ano de 2013.

Desempenho das obras e entrega dos empreendimentos contratados

A Tabela XIX traz as informações por faixa de execução das obras contratadas pela Oferta Pública de 2009. Não constam desse levantamento as obras contratadas pelo Banco Morada, que sofreu intervenção do Banco Central do Brasil e teve decretada sua liquidação extrajudicial. Ressaltamos que a retomada das obras contratadas pelo Banco Morada se deu por meio da ação provisão habitacional de interesse social, custeada pelo Fundo Nacional da Habitação de Interesse Social – FNHIS, conforme Portaria MCidades nº 45, de 29 de janeiro de 2014.

As unidades habitacionais com percentual de execução abaixo de 50% se encontram em processo de devolução dos recursos, de acordo com a Portaria nº 820, de 30 de dezembro de 2014.

Tabela XIX – Informações da execução das obras contratadas pela Oferta Pública de 2009.

UH CONTRATADAS - OFERTA PÚBLICA 2009										
UF	0-2%	10-25%	2-10%	25-50%	50-75%	75-100%	Concluído	Devolvido	Entregue	Total Geral
AL						15	86	30	167	298
AM		8					155	639	614	1.416
BA				49	307	641	1.450	191	6.226	8.864
CE	1			1	15	19	665	63	4.767	5.531
ES					1		19	49	351	420
GO						134	278		1.181	1.593
MA	3			11	3	60	974	70	2.948	4.069
MG							44	170	5.515	5.729
MS							150		1.166	1.316
MT	1			30	2	1	325	1	1.069	1.429
PA				2	30	211	805	45	2.144	3.237
PB		2		23	66	131	747	126	2.662	3.757
PE				86	179	685	1.225	317	896	3.388
PI	3				1	113	787	18	2.772	3.694
PR	4				23	64	415	31	1.587	2.124
RJ							120			120
RN						119	420		3.299	3.838
RO	1						182		507	690
RR							66		141	207
RS	2		1	3	27	69	256	12	2.098	2.468
SC	3		1	1	4	28	64	35	830	966
SE						107	179	40	1.417	1.743
SP	4			44	172	225	447	118	1.797	2.807
TO	16	635		287	1.005	825	723	90	458	4.039
Total Geral	38	645	2	537	1.850	3.432	10.582	2.045	44.612	63.743

Fonte: SNH/MCidades

A Tabela XX traz as informações por faixa de execução das obras contratadas pela Oferta Pública de 2012. As unidades habitacionais não iniciadas se encontram em processo de devolução dos recursos, de acordo com a Portaria 340, de 20 de junho de 2014.

Tabela XX – Percentual de execução das obras contratadas na Oferta Pública

UH CONTRATADAS - OFERTA PÚBLICA 2012										
UF	0-2%	02-10%	10-25%	25-50%	50-75%	75-100%	Concluído	Devolvido	Entregue	Total Geral
AL	231	606	146	308	582	328	126		277	2.604
AM	1	381	592	524	258	104	13	87		1.960
AP	5	278	103	133	60					579
BA	622	1.812	1.432	1.540	3.157	2.515	1.020		790	12.888
CE	887	1.152	172	235	251	301	1.019	249	1.672	5.938
ES		345	196	39	451	77	41	37	76	1.262
GO	19	472	355	791	1.163	1.333	107		127	4.367
MA	623	1.399	192	480	839	586	368		1.059	5.546
MG	80	209	42	70	118	22	195	180	6.649	7.565
MS				17	314	532	464		840	2.167
MT	7	1.009	686	415	981	641	65		9	3.813
PA	508	490	221	496	484	533	339	439	195	3.705
PB	530	479	518	270	1.438	1.920	871	50	973	7.049
PE	25	800	509	1.011	799	681	129		4	3.958
PI	46	312	412	1.009	2.450	1.646	1.421		1.040	8.336
PR	42	200	519	823	1.390	1.476	202		396	5.048
RJ		128		12	10					150
RN	164	252	152	249	670	1.047	954		1.878	5.366
RO	338	224	94	181	72	285	79	185		1.458
RR			21	134	167	160	12		76	570
RS	573	684	92	311	369	405	415	94	150	3.093
SC	146	47	53	70	58	174	88	2	82	720
SE	75	658	103	362	591	364	339		206	2.698
SP	95	583	292	521	267	283	101		73	2.215
TO	663	220	1.432	951	695	263	61	89	15	4.389
Total Geral	5.680	12.740	8.334	10.952	17.634	15.676	8.429	1.412	16.587	97.444

Fonte: SNH/MCidades

Ações de Monitoramento

1. Orientação Operacional nº 2, de 12/12/2014

1.1. Procedimentos a serem adotados pelas IF.

Publicada no site do Ministério das Cidades e enviada a todas às instituições (IF) e agentes Financeiros (AF), a Orientação Operacional foi baseada nos normativos aplicáveis ao programa e estabelece formalmente os procedimentos a serem adotados no âmbito da modalidade.

A Orientação Operacional estabelece normas para a seleção e contratação das empresas executoras das obras e serviços.

As atividades de acompanhamento de obras e formalização da conclusão e entrega das unidades habitacionais, que são rotinas de monitoramento do programa, bem como as devoluções de recursos, foram detalhadas visando à uniformidade de procedimentos e segurança de informações.

1.2. Sistema Diagnóstico Oferta Pública

Como uma forma de ampliar a gestão dos empreendimentos e unidades habitacionais contratados no âmbito da oferta pública de recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, foi desenvolvido sistema via web denominado Diagnóstico da Oferta Pública – DOP. Disponibilizado às instituições e agentes financeiros, o sistema teve como finalidade registrar informações individualizadas e atualizadas no tocante à situação das obras, infraestrutura, situação fundiária, situação ambiental, disponibilidade de serviços e equipamentos públicos, adequação de área, adequação do projeto, ocupação das unidades e da análise técnica, jurídica e documental do projeto, buscando mapear possíveis pendências a serem regularizadas.

Finalizado o mapeamento dos dados inseridos pelas IF e AF, a Secretaria Nacional de Habitação (SNH) está atuando junto aos proponentes e às próprias instituições para solucionar as pendências identificadas.

As ações compreendem: encaminhamentos de ofícios solicitando comprovação da correção das irregularidades identificadas; reuniões presenciais com as instituições e agentes financeiros, e com representantes dos estados e municípios, na qualidade de proponentes; programação de visitas técnicas em casos específicos que necessitem de uma intervenção “in loco”, entre outras.

Nos casos de não atendimento às determinações desta SNH para sanar as pendências identificadas, as IF e AF estão sujeitas à devolução integral dos recursos aplicados conforme a Portaria Interministerial MF/MCidades/MP nº 152, de 9 de abril de 2012.

1.3. Divulgação de informações no sítio eletrônico do Ministério das Cidades

Tendo como objetivo a regularização de possíveis deficiências quanto à transparência das informações, o Ministério das Cidades disponibilizou em seu sítio eletrônico (<http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-acoas/4455.html>) os relatórios de pagamentos às Instituições Financeiras e Agentes Financeiros.

1.4 Visitas técnicas

No ano de 2013, a SNH executou um plano de ação objetivando estabelecer rotina de visitas técnicas às obras executadas no âmbito desta modalidade, de forma a abranger 10.500 unidades habitacionais, aproximadamente 6% do montante total contratado, iniciado em julho de 2013 e com previsão de término em outubro de 2014.

Ressalta-se que esse percentual foi estabelecido de acordo com os recursos humanos disponíveis na SNH para a realização das visitas técnicas, sem que acarretem prejuízos às demais atividades desenvolvidas por esta unidade.

Até dezembro de 2014 foram realizadas 165 visitas em municípios com contratações efetivadas no âmbito da modalidade, perfazendo um total de 7% do montante total contratado. A equipe técnica realiza o monitoramento de eventuais irregularidades constatadas nas visitas e das respectivas ações a serem adotadas pelas IFs/AFs, com o objetivo de solucionar as irregularidades.

O Quadro 13 apresenta os dados referente a ação orçamentária 20Z9 integrante da LOA 2014. Essa ação não foi priorizada dentro do limite orçamentário do Ministério das Cidades, o que implicou na impossibilidade de executá-la.

Quadro 13 – – Informações sobre a ação orçamentária 20Z9 do Programa Temático Moradia Digna.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS

Identificação da Ação						
Código	20Z9			Tipo:	Atividade	
Título	Apoio a melhoria e a modernização do setor da construção civil					
Iniciativa	Apoio, do setor privado e órgãos de fomento, aos Sistemas de Qualidade (SiAC, SiMAC, SiNAT e SiCap), Inovação Tecnológica e à regulamentação de quesitos relacionados à sustentabilidade do Setor da Construção Civil.					
Objetivo	Elevar os patamares da qualidade da construção civil, por meio da criação e implementação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, incluindo conceitos e metas de sustentabilidade, contribuindo para ampliar o acesso à moradia digna para a população de menor renda.			Código	755	
Programa	Moradia Digna	Código	2049	Tipo :	Temático	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
261.225,00	261.225,00	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Volume contratado		unidade	-	-	-	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014*	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
-	-	-	-		-	-

Fonte: SIAFI Gerencial

Os Quadros 14 e 15 apresentados a seguir apresentam dados de ações orçamentárias integrantes da LOA 2013. Essas ações fazem parte do Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades. Os dados apresentados de empenho, liquidação e pagamento referem-se aos executados no âmbito desta Unidade Jurisdicionada, ou seja, as despesas efetivadas na Unidade Gestora 560005.

Quadro 14 - Informações da ação orçamentária 2000 integrante da LOA 2014.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS

Identificação da Ação						
Código	2000			Tipo:	Atividade	
Título	Administração da Unidade					
Iniciativa	não se aplica					
Objetivo	não se aplica			Código		
Programa	Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades		Código	2116	Tipo:	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Caso positivo: <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> Brasil sem Miséria <input type="checkbox"/> Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
8.880,76	88.076,00	8.880,76	8.880,76	8.880,73	-	-
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Volume contratado		unidade	-	-	-	-
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
-	-	-	-	-	-	

Fonte: SIAFI Gerencial

Quadro 15 - Informações da ação orçamentária 8785 integrante da LOA 2014.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS

Identificação da Ação						
Código	8785			Tipo:	Atividade	
Título	Gestão e coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)					
Iniciativa	não se aplica					
Objetivo	não se aplica			Código		
Programa	Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades		Código	2116	Tipo	:
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
178.641,77	178.641,77	178.434,67	178.434,67	178.434,67	-	-
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Volume contratado			unidade	-	-	-
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
82.241,98	-	-	-	-	-	

Fonte: SIAFI Gerencial

Os Quadros 16, 17 e 18 apresentam dados de ações orçamentárias que não integram o PPA vigente, mas que ainda possuem créditos orçamentários de outros exercícios (restos a pagar não processados de exercícios anteriores).

Quadro 16 – Informação das Ações não Previstas LOA 2014 -Restos a Pagar – Ação 0644

Quadro A.5.2.3.3 – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar - OFSS

Identificação da Ação					
Código	644			Tipo:	Projeto
Título	Apoio a urbanização de assentamentos precários(HABITAR-BRASIL)				
Iniciativa					
Objetivo		Código			
Programa		Código		Tipo:	
Unidade Orçamentária					
Ação Prioritária	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Caso positivo: <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> Brasil sem Miséria <input type="checkbox"/> Outras				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
35.382.290,73	295.680,83	- 339.025,60			

Observação: a ação orçamentária 0644 pertencia ao Plano Plurianual 2004 – 2007, o código da ação orçamentária foi alterado na lei orçamentária ano 2008 e passou a ser executada com o código 10S3.

Fonte: SIAFI Gerencial

Quadro 17 Informações das Ações não Previstas LOA 2014 -Restos a Pagar – Ação 8873

Quadro A.5.2.3.3 – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar - OFSS

Identificação da Ação					
Código	8873			Tipo:	Atividade
Título	Apoio ao desenvolvimento institucional dos agentes integrantes do SNHIS				
Iniciativa					
Objetivo		Código			
Programa		Código		Tipo:	
Unidade Orçamentária					
Ação Prioritária	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Caso positivo: <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> Brasil sem Miséria <input type="checkbox"/> Outras				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
79.472.869,62	7.223.276,34	- 11.089.705,03			

Observação: Essa ação no PPA 2008-2011 era executada na UO 56101. No PPA atual (PPA 2012-2015), a ação é executada na UO 56902. Os dados apresentados neste Quadro refere-se à ação do PPA 2008-2011.

Fonte: SIAFI Gerencial

Quadro 18 – Informações das Ações não Previstas LOA 2014 -Restos a Pagar – Ação 2272

Quadro A.5.2.3.3 – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar - OFSS

Identificação da Ação					
Código	2272			Tipo:	Atividade
Título	Gestão e Administração do Programa				
Iniciativa					
Objetivo		Código			
Programa		Código		Tipo:	
Unidade Orçamentária					
Ação Prioritária	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Caso positivo: <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> Brasil sem Miséria <input type="checkbox"/> Outras				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
260.738,63	-	-			

Fonte: SIAFI Gerencial

4.3 Informações sobre outros resultados da gestão

Diante dos desafios da execução Programa Moradia Digna e visando o aprimoramento da gestão do programa, a SNH/MCidades também toma iniciativas diversas para a contratação de estudos técnicos, assim como busca estabelecer parcerias com redes de instituições públicas e não-governamentais de excelência, tanto nacionais quanto internacionais, nos temas de interesse.

Assim, cabe destacar o estabelecimento de cooperações técnicas com instituições de fomento a pesquisa e ensino superior, a exemplo do CNPq, FJP, IPEA, UFRJ, UFSC, UFABC e UFF para o desenvolvimento de estudos técnicos, protótipos, avaliações, pesquisas e capacitações com foco no aperfeiçoamento contínuo dos programas habitacionais, na disseminação de práticas e conceitos, que beneficiam não só os beneficiários do PMCMV e do PAC-UAP, como também os demais atores envolvidos em suas realizações.

É importante destacar a participação da SNH em Oficinas, Workshops e outros eventos para troca de experiências e informação geral, com particular interesse à Habitação Social. A participação da SNH nesses eventos trouxeram contribuições à discussão sobre a realidade e problemática habitacional no Brasil, propiciando ainda a troca de experiências e o debate enriquecedor com os outros participantes, os quais em muitos casos são técnicos e gestores municipais ou estaduais envolvidos com o tema habitação.

Realçam-se alguns eventos realizados em 2014:

Oficina de Trabalho: Estratégias e metodologias para enfrentamento de conflitos e violência em programas de habitação social e desenvolvimento urbano

A Secretaria Nacional de Habitação participou da Oficina de trabalho sobre estratégias e metodologias de enfrentamento de conflitos e violência em programas de habitação social e desenvolvimento urbano na cidade do Rio de Janeiro.

O objetivo principal do evento foi subsidiar a elaboração de um kit metodológico sobre como lidar com situações de conflito e violência em projetos de habitação de interesse social, com estratégias e ferramentas específicas que pudessem ser utilizadas pelos formuladores de políticas e assistentes sociais para prevenir e enfrentar estas questões em projetos de desenvolvimento urbano e habitacional no Brasil.

A oficina contou com o apoio do Banco Mundial e com o Instituto de Estudos da Religião/Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (ISER/PMERJ).

1º & 2º Workshops – Especificações de Desempenho nos Empreendimentos de Habitação de Interesse Social baseadas na NBR 15.575 (PBQP-H)

A Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades participou, em parceria com a CEF, FINEP e a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), dos Workshops de Especificações de Desempenho para os Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

O evento teve como objetivo discutir, principalmente junto aos atores envolvidos na cadeia produtiva da construção civil, o documento base para as especificações de desempenho dos empreendimentos do PMCMV, com ênfase nas partes de 1 a 6 da ABNT NBR 15.575:2013.

As realizações dos Workshops tornou possível contribuir para o estabelecimento de especificações compatíveis com a ABNT NBR 15.575:2013, voltadas para os empreendimentos enquadrados nos programas de habitação de interesse social.

IV Workshop Internacional de Desenho Urbano da Architectural Association School of Architecture (AAS)/Universidade Federal de Pernambuco – Departamento de Arquitetura e Urbanismo

O evento contou com a participação do Ministério das Cidades e buscou pensar e propor soluções para o projeto urbano da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, localizado na Zona Norte do Recife, com foco na habitação social e na mobilidade urbana.

Além de palestras e exposições sobre desenho urbano, habitação social, mobilidade urbana, políticas públicas urbanas, o evento também contou com oficinas, visitas de campo e grupos de trabalho em sua dinâmica.

Avaliação de projetos e empreendimentos habitacionais: ferramentas para avançar na sustentabilidade dos empreendimentos de habitação social com a equipe do BRE-Building Research Establishment

A Secretaria Nacional de Habitação, em conjunto com a Caixa Econômica Federal e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), participou da Oficina de Avaliação de projetos e empreendimentos habitacionais: ferramentas para avançar na sustentabilidade dos empreendimentos de habitação social com a equipe do BRE-Building Research Establishment.

O objetivo principal foi conhecer as ferramentas de sustentabilidade desenvolvidas pelo BRE e analisar as possíveis adaptações dessas aos empreendimentos de habitação social no Brasil.

Diálogos para Avançar nos Programas de Habitação de Interesse Social

A SNH, com apoio da CEF, viabilizou a oficina Diálogos para Avançar nos Programas de Habitação de Interesse Social.

O objetivo principal da iniciativa foi a discussão de propostas visando a formulação de diretrizes, estratégias e linhas operacionais a serem consideradas nos programas federais de habitação de interesse social, especialmente no Programa Minha Casa Minha Vida em sua terceira etapa.

Oficina com a GIZ e Consultores do México sobre Habitação de Interesse Social Sustentável – A Experiência do Brasil e do México

A oficina Habitação de Interesse Social Sustentável: experiências do Brasil e do México foi promovida pela agência de cooperação alemã GIZ com apoio da Gerência de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental da Caixa Econômica Federal (GERSA/Caixa).

O objetivo do evento foi de promover a troca de conhecimentos na área de eficiência energética e de energias renováveis na habitação social, focando nas experiências desenvolvidas no México pela equipe da GIZ e no Brasil com parcerias que envolveram a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades (SNH/MCidades) e a Caixa.

Seminário Internacional Cidades, Assentamentos Humanos e Desenvolvimento: rumo a uma agenda de pesquisa aplicada e políticas públicas em países emergentes

O objetivo principal dessa iniciativa foi de debater uma agenda de pesquisa aplicada e a formulação de políticas públicas urbanas em países emergentes, com ênfase especial no seu papel para as trajetórias de desenvolvimento sustentável desses países.

Os principais tópicos desenvolvidos foram: a agenda urbana do sul global; os objetivos de desenvolvimento sustentável e os objetivos do milênio; a agenda de transição pós-2015; capacitação e formação para o planejamento e gestão de assentamentos humanos; pesquisa, geração e difusão de conhecimento através de observatórios urbanos e redes; e financiamento da habitação de interesse social e da urbanização de assentamentos precários: avaliação e perspectivas.

Seminário de Metodologia – IBGE

O objetivo principal do evento foi o de propiciar espaço e oportunidade para discussão e reflexão sobre os avanços, desafios e perspectivas da metodologia estatística em temas ligados à produção de informações.

O Seminário contou com a participação de cerca de 50 participantes, dentre eles: técnicos e pesquisadores do IBGE, representantes de organizações públicas e privadas, representantes de institutos nacionais de estatística de países da região e membros da comunidade acadêmica nacional e internacional.

Os principais temas desenvolvidos na iniciativa foram a visão geral do Programa Minha Casa, Minha Vida e a importância de desenvolvimento de ferramentas de mapeamento para os municípios.

4.4 Informações sobre indicadores de desempenho operacional

No final de 2014 a Secretaria Executiva, em conjunto com as Secretarias Finalísticas, finalizou a definição da cesta mínima de indicadores integrante do plano estratégico do Ministério das Cidades.

A Secretaria Executiva está construindo o trâmite para contratação dos planos temáticos das Unidades Finalísticas, para os quais se encontram em elaboração termos de referências específicos. Esses planos servirão de base para apuração dos indicadores temáticos.

Assim, os indicadores, apresentados nesse subitem, são os que compõem o Plano Plurianual 2012-2015 (PPA 2012-2015) e apresentam o cenário da situação do país na data base de apuração. O Quadro 19 apresenta os indicadores utilizados no PPA pela SNH constante no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP).

Quadro 19 – Indicadores

Quadro A.5.4 – Indicadores de Desempenho

Denominação	Índice de Referência	Índice Previsto	Índice Observado	Periodicidade	Fórmula de Cálculo	Observação
Déficit habitacional absoluto	5.572.313	N/A	6.940.691	Decenal	Necessidade de novas unidades habitacionais por motivo da constatação de domicílios improvisados, de domicílios rústicos, de coabitação familiar, de ônus excessivo com aluguel e de adensamento excessivo em domicílios alugados.	
Assentamentos subnormais	3.224,53	N/A	3.224,53	Decenal	Conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa.	Não mudou. A última informação disponível é do Censo 2010.
Déficit habitacional absoluto em áreas rurais	942.481	N/A	1.055.163	Decenal	Necessidade de novas unidades habitacionais por motivo da constatação de domicílios improvisados, de domicílios rústicos, de coabitação familiar, de ônus excessivo com aluguel e de adensamento excessivo em domicílios alugados.	
Déficit habitacional absoluto em áreas urbanas	4.629.832	N/A	5.885.528	Decenal	Necessidade de novas unidades habitacionais por motivo da constatação de domicílios improvisados, de domicílios rústicos, de coabitação familiar, de ônus excessivo com aluguel e de adensamento excessivo em domicílios alugados.	
Déficit habitacional qualitativo - adensamento excessivo	1.500.709	N/A	481.539	Decenal	Necessidade de novas unidades habitacionais por motivo da constatação de domicílios improvisados, de domicílios rústicos, de coabitação familiar, de ônus excessivo com aluguel e de adensamento excessivo em domicílios alugados.	
Déficit habitacional qualitativo - cobertura inadequada	543.066	N/A	543.066	Decenal	Número de domicílios com paredes de alvenaria ou madeira aparelhada mas com cobertura feita de materiais não adequados (madeira aproveitada, zinco, lata ou palha).	Esse componente não é mais levado em conta na inadequação
Déficit habitacional qualitativo - inadequação habitacional	10.454.974	N/A		Bianual	Números de domicílios próprios sem um ou mais serviços básicos: iluminação, abastecimento de água com canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo.	Esta descrição se refere, na verdade, à carência de infraestrutura. Por isso, sugerimos a exclusão desta linha e a inclusão da linha abaixo (Déficit habitacional qualitativo - inadequação domiciliar - carência de infraestrutura)
Déficit habitacional qualitativo - inadequação domiciliar - carência de infraestrutura	10.454.974	N/A	13.007.952	Bianual	Domicílios urbanos que carecem de pelo menos um item de infraestrutura básica: água, energia elétrica, esgotamento sanitário ou coleta de lixo.	
Oferta de moradias	1%	N/A	1%	Bianual	Oferta total de habitações e a produção de novas moradias no país	Permanece

Fonte: Censo/PNAD IBGE

Identificação e informações gerais dos fundos do contexto da unidade.

A Secretaria Nacional de Habitação é responsável pela gestão, bem como pela elaboração de diretrizes e normas para execução do Programa Moradia Digna, que visa apoiar a Política Nacional de Habitação (PNH).

A Política Nacional de Habitação estabelece o planejamento do setor habitacional, garantindo condições institucionais para promoção do acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, especialmente os de baixa renda.

Para apoiar a implementação da PNH, a SNH conta com três Fundos:

- Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS),
- Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e;
- Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

O FNHIS foi instituído pela Lei Federal nº 11.124/2005 que também estabeleceu o seu Conselho Gestor (CGFNHIS). O Fundo possui natureza contábil e centraliza os recursos fiscais destinados à implementação dos programas estruturados no âmbito do SNHIS. Já o Conselho Gestor do FNHIS é constituído por integrantes do Conselho das Cidades, possibilitando uma gestão democrática e participativa com representação de diversos segmentos sociais. O CGFNHIS tem papel deliberativo e participativo e é responsável pela aprovação dos programas a serem implementados com recursos do Fundo.

A SNH é responsável pela elaboração do relatório de gestão da Unidade Orçamentária 56902 – FNHIS, conforme disposto na Decisão Normativa TCU nº 134, de 2013 e é apresentado separado do relatório de gestão da SNH no âmbito da UO 56101.

Os fundos FAR e FDS apoiam a execução do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A lei nº 11.977 de 7 de julho de 2009 dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida –PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nºs 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências

As informações de gestão do FAR e do FDS no relatório de gestão da SNH estão contemplados nos itens que trata do objetivo 383 do Programa Moradia Digna e também nos itens das ações orçamentárias: 00CY Transferência ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e 00AF Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Neste item consta a execução da despesa orçamentária e financeira da UJ descrevendo a gestão sobre alguns tópicos da execução orçamentária e financeira na UO 56101 de responsabilidade da SNH. Não são apresentados os subitens 6.2, 6.3, 6.6, 6.7 E 6.8 c, pois não se aplicam a esta UJ:

- 6.2. Informações sobre despesas com ações de publicidade e propaganda;
- 6.3 Demonstração e justificação de eventuais passivos reconhecidos no exercício, contabilizados ou não, sem respectivo crédito autorizado no orçamento.
- 6.6. Informações sobre suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal.
- 6.7. Informações sobre Renúncia de Receitas.
- 6.8. Gestão de precatórios.

As informações de execução de despesas e movimentação e dos saldos de restos a pagar de exercícios anteriores foram retiradas dos SIAFI Gerencial considerou os parâmetros abaixo, além das recomendadas no manual elaborado pela Secretaria de Tesouro Nacional¹:

- Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;
- UG Executora: 560005, 560012, 560015, 560017, 560018, 560019, 560020, 175004;
- Programa: 2049, 0909, 1136, 1128, 0810, 0310, 9991 ;
- Unidade Orçamentária: 56101

5.1 Programação e Execução das Despesa

Esse tópico apresenta informações sobre a programação, movimentação e a realização das despesas no exercício de 2014.

5.1.1 Programação

O Quadro 20 apresenta as informações sobre a programação de despesas do Programa Moradia Digna na Unidade Orçamentária 56101. Esse Programa tem seus objetivos e iniciativas executados por meio de ações orçamentárias vinculadas ao Programa de Aceleração de Crescimento.

Analisando as informações apresentadas observa-se uma variação de 44,5%, entre os anos de 2013 e 2014, no grupo de despesas correntes. No Grupo de Despesas de Capital nota-se uma variação de -70% na categoria investimentos no exercício de 2014 em relação ao exercício de 2013. Essa diferença ocorreu, principalmente, pelo fato de apenas terem sido autorizadas seleções pontuais pelo Grupo Executivo do PAC (GEPAC) para investimentos no âmbito das ações de urbanização de assentamento precários.

Em relação às despesas na categoria (inversões financeiras) houve um aumento de 35% em relação ao ano de 2013. Nessa categoria é executada a ação de maior vulto do Programa Moradia Digna, 00AF – Integralização de cotas ao fundo de arrendamento residencial (FAR).

Quadro 20 – Informações sobre a Programação de Despesas na Unidade Orçamentária 56101

Quadro A.6.1.1 – Programação de Despesas

Unidade Orçamentária:		Código UO: 56101		UGO: 56005	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes			
		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL				2.198.706.959,00	
CRÉDITOS	Suplementares				176.070.000,00
	Especiais	Abertos			
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados				-176.070.000,00	
Outras Operações					
Dotação final 2014 (A)				2.198.706.959,00	
Dotação final 2013(B)				3.932.179.000,00	
Variação (A/B-1)*100		-	-	-44,08	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência
		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6- Amortização da Dívida	
DOTAÇÃO INICIAL		572.776.200,00	12.500.000.000,00		
CRÉDITOS	Suplementares		379.394.200,00	2.000.000.000,00	
	Especiais	Abertos			
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados		-743.399.160,00			
Outras Operações					
Dotação final 2014 (A)		208.771.240,00	14.500.000.000,00		
Dotação final 2013(B)		717.616.141,00	10.737.978.027,00		
Variação (A/B-1)*100		-70,90767221	35,03473339	-	-

Fonte: SIAFI Gerencial

5.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa

O Quadro 21 apresenta os dados de movimentação entre unidades orçamentárias do MCidades. Lembrando que os créditos das UG's relativas à SNH em 2014 estão dispostos na LOA 2014 para esta UJ. Não foi realizada movimentação orçamentária externa no exercício de 2014, assim não será apresentado o quadro modelo A.6.1.2.2.

**Quadro 21 – Quadro A.6.1.2.1 referente à Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa.
Quadro A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa**

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas						
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas Correntes		
	Concedente	Recebedora		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Concedidos	-	-	-	-	-	-
Recebidos	-	-	-	-	-	-
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas de Capital		
	Concedente	Recebedora		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Concedidos	-	-	-	-	-	-
Recebidos	-	-	-	-	-	-
Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão						
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas Correntes		
	Concedente	Recebedora		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Concedidos	560005	560010	15.451.2049.10S3	-	-	314.600,00
Concedidos	560005	560010	15.122.2116.8785	-	-	74.000,00
Concedidos	560005	560019	28.845.2049.00CW	-	-	612.000.000,00
Concedidos	560005	560020	28.845.2049.00CX	-	-	1.175.000.000,00
Recebidos	560003	560005	28.845.2049.0E64	-	-	393.000.000,00
Recebidos	560003	560005	28.845.2049.00CY	-	-	10.000.000,00
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas de Capital		
	Concedente	Recebedora		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Concedidos	560005	560003	15.451.2049.10S3	17.776.809,00	-	-
Concedidos	560005	175004	15.451.2049.10S3	123.622.634,71	-	-
Recebidos	560003	560005	15.451.2049.10S3	3,29	-	-
Recebidos	560003	560005	28.845.2049.00AF	14.500.000.000,00	-	-

Fonte: SIAFI Gerencial

5.1.3 Realização da Despesa

Esse subitem traz informações sobre a realização da despesa na UO 56101 sob gestão da SNH. As informações se referem a realização da despesa de crédito originários, ou seja créditos recebidos diretamente da LOA 2014, uma vez que não foram recebidos créditos de movimentação externa.

O Quadro 22 apresenta informações sobre as despesas totais por modalidade de contratação total.

Quadro 22 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total.**Quadro A.6.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total**

Unidade Orçamentária:	Código UO: 56101		UGO:	
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2014	2013	2014	2013
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Convite				
b) Tomada de Preços				
c) Concorrência				
d) Pregão				
e) Concurso				
f) Consulta				
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas				
2. Contratações Diretas (h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Dispensa				
i) Inexigibilidade				
3. Regime de Execução Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Suprimento de Fundos				
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	187.315,40	477.587,52	187.315,40	477.587,52
k) Pagamento em Folha				
l) Diárias	187.315,40	477.587,52	187.315,40	477.587,52
5. Outros (08 - não se aplica)	11.177.399.151,28	6.672.226.966,52	11.177.399.151,28	6.671.614.466,52
6. Total (1+2+3+4+5)	11.177.586.466,68	6.672.704.554,04	11.177.586.466,68	6.672.092.054,04

Fonte: SIAFI Gerencial

As informações contidas no Quadro 23 referem-se à despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Crédito Originários – Total.

Quadro 23 – Quadro A.6.1.3.3 – Despesas por grupo e elemento de despesa – Créditos Originários – Total.

Unidade Orçamentária:56101					Código UO:		UGO:	
DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
1. Pessoal								
1º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
2. Juros e Encargos da								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
3. Outras Despesas								
39Outros Serviços de Terceiros PJ	5.994.160,00	3.351.724,00	420.581,01	787.784,00	5.573.578,99	2.563.940,00	420.581,01	787.784,00
45 Subvenções Econômicas	2.184.005.840,00	3.928.295.276,00	812.081.581,53	421.859.970,88	1.371.924.258,47	3.506.435.305,12	812.081.581,53	421.247.470,88
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
4. Investimentos								
42 Auxílios	96.006.744,71	682.616.138,51	9.197.535,42	17.579.211,64	86.809.209,29	665.036.926,87	9.197.535,42	17.579.211,64
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
5. Inversões Financeiras								
66 Concessão de empréstimos	14.500.000.000,00	10.737.978.027,00	10.355.699.453,32	6.232.000.000,00	4.144.300.546,68	4.505.978.027,00	10.355.699.453,3	6.232.000.000,0
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
6. Amortização da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

Fonte: SIAFI Gerencial

Análise crítica da realização da despesa

Apesar da execução das despesas no grupo de despesas investimentos ter diminuído significativamente em relação ao exercício de 2013, assim como o orçamento disponibilizado, nota-se que as despesas executadas no exercício de 2014 apresentaram maior execução do que as referentes ao exercício de 2013, em especial no grupo de despesas de inversões financeiras.

É possível observar grande execução de restos a pagar, em especial, nas despesas correntes, essa execução decorre de questões ligadas ao modelo de operacionalização dos produtos disponibilizados pela SNH que têm características de implementação plurianual, uma vez que o que se contrata em um exercício não se executa dentro do próprio exercício, fazendo com que empenho, liquidação e execução física não guardem necessariamente relação direta.

Devido a esta característica plurianual das ações sob responsabilidade da SNH há um valor alto de Despesa Extra-Orçamentária no exercício de 2014, mais especificamente os Restos a Pagar (RP). A execução dessa despesa está apresentada no item seguinte deste relatório.

Na análise do Quadro 24 também pode ser constatado uma diferença na execução de valores nas despesas de capital, especificamente no grupo de investimento. Essa diferença refere-se à execução das ações para cumprimento do objetivo 382. As ações no âmbito desse objetivo tratam em sua maioria de obras de urbanização de assentamentos precários, ou seja, obras complexas que abrangem várias etapas sendo realizadas em mais de um exercício financeiro.

As obras de urbanização de assentamentos precários são executadas em áreas já ocupadas, e às vezes bastante consolidadas, contemplam uma diversidade de metas, tais como: instalação de infraestrutura, melhoria ou construção de novas unidades habitacionais, instalação de equipamentos urbanos, trabalho social de acompanhamento das famílias, regularização fundiária das unidades. Também é preciso considerar a questão, já relatada anteriormente, de ter ocorrido apenas seleções pontuais nessa modalidade, o que colaborou na baixa execução orçamentária e financeira do exercício 2014.

Ainda assim, as despesas de capital mantiveram-se maiores que as despesas correntes, conforme o esperado, pois, a maior parte das despesas se refere às intervenções de produção habitacional de interesse social no âmbito do PMCMV.

É importante acrescentar que houve contingenciamento no exercício instituído pelo Decreto nº 8.197, de 20 de fevereiro de 2014. Entretanto não houve prejuízos à execução, pois, a SNH buscou ajustar o orçamento ao longo do ano, por meio de suplementação e cancelamentos, de forma a minimizar os efeitos desse contingenciamento.

5.2 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores.

Nesse tópico estão informações quantitativas e qualitativas sobre os Restos a Pagar (RP) inscritos em exercícios anteriores, vigentes no exercício de 2014 e a análise da gestão e os impactos dessas despesas no exercício.

O Quadro 24 contempla o montante de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores (processados e não processados), vigentes em 2014, os respectivos valores cancelados e pagos no decorrer do exercício de 2014, bem como o saldo apurado no dia 31/12/2014.

Quadro 24 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores.**Quadro A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores**

Valores em R\$ 1,00

Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2014	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2014
2013	612.500,00	-	612.500,00	-
2012	25.000,00	-	25.000,00	-
2011	2.254.250,69	-	-	2.254.250,69
2010	60.200,62	-	30.000,00	30.200,62
2009	256.195,90	256.195,90	-	-
2008	850.767,02	-	-	850.767,02
2007	183.002,25	-	-	183.002,25
SubTotal	4.241.916,48	256.195,90	667.500,00	3.318.220,58
Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2014	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2014
2013	8.680.014.198,99	5.760.834.531,33	21.810.720,18	2.897.368.947,48
2012	2.816.966.691,08	416.136.621,70	19.339.238,62	2.381.490.830,76
2011	3.268.224.361,29	282.287.466,12	36.028.574,31	2.949.908.320,86
2010	720.494.925,99	24.590.766,11	3.537.124,92	692.367.034,96
2009	151.936.227,38	15.535.959,02	101.487,06	136.298.781,30
2008	81.554.834,30	4.493.762,55	2.091.466,35	74.969.605,40
2007	35.382.290,73	295.680,83	339.025,60	34.747.584,30
Subtotal	15.754.573.529,76	6.504.174.787,66	83.247.637,04	9.167.151.105,06
Total	15.758.815.446,24	6.504.430.983,56	83.915.137,04	9.170.469.325,64

Fonte: SIAFI Gerencial

A execução da Despesa Extra-Orçamentária em 2014, especificamente os Restos a Pagar, obedeceu alguns critérios para pagamento, os quais se destacam: data de emissão das notas de empenho, situação do empenho quanto à sua liquidação e o respectivo atesto por parte dos departamentos responsáveis pela efetiva liberação pagamento.

No exercício de 2014 foram inscritos os Restos a Pagar decorrentes do exercício de 2013 e também reinscritos os de exercícios anteriores. Somando-se os RP's não processados inscritos e reinscritos o montante final registrado foi de R\$ 15.758.815.446,24.

O pagamento de RP não processado até o final do período correspondeu a R\$ 6.504.430.983,56, representando 41% do montante inicial. O montante final dos RP's não processados representa 58% do montante inicial considerando os cancelamentos ocorridos no período R\$ 83.915.137,04

A origem de Restos a Pagar originários do período de 2007 a 2013 é justificada, principalmente pelas características dos contratos firmados, que correspondem a grandes empreendimentos os quais a execução se estende por mais de um exercício financeiro

Outros fatores que interferem no processo de quitação dos RP's se referem os problemas que os municípios e estados enfrentam na execução das obras e também pela a grande quantidade de contratos celebrados em todo país.

O saldo a pagar é de R\$ 9.170.469.325,64, considerando os restos a pagar processados e não processados, correspondendo a 58% do montante inicial inscrito. A perspectiva é de que este valor

possa ser quitado no curto prazo, considerando-se que os contratos citados se encontram em andamento e que os recursos necessários ao pagamento foram reservados no exercício de competência como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.3 Transferências de Recursos

Esse tópico apresenta informações sobre as transferências realizadas pela SNH, no exercício de 2014, mediante convênios, contratos de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso, entre outros.

5.3.1 Relação dos Instrumentos Vigentes no Exercício de 2014.

As informações do Quadro A.6.5.1 – que trata da caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício do 2014 – estão no Anexo V deste relatório. O Quadro 25 contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de transferência e os respectivos valores repassados nos exercícios de 2014, 2013 e 2012.

Os quadros modelos 6.5.3 e 6.54 que tratam, respectivamente, das Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de Repasse e Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse não serão apresentados os dados relativos ao PAC, pois a Mandatária da União (CEF) entende que a Portaria 90/2014 não trata de termos de compromisso. As informações referentes aos instrumentos relativos ao “não PAC” constam do relatório da Secretaria Executiva.

Quadro 25 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos três últimos exercícios

Quadro A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Secretaria Nacional de Habitação					
CNPJ:	05.465.986/0008-65					
UG/GESTÃO:	560005/0001					
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Convênio	2	0	0	0,00	0,00	0,00
Contrato de Repasse	0	0	0	63.859.171,53	221.739.524,80	155.487.831,70
Termo de Cooperação	0	4	2	0,00	994.777,00	5.194.573,70
Termo de Compromisso	0	0	216	187.249.209,42	1.659.843,03	282.688.652,00
Totais	2	4	218	251.108.380,95	224.394.144,83	443.371.057,40

Fonte: SIAFI Gerencial

Análise Crítica

As transferências, no âmbito da UO 56101, para as modalidades convênio, contrato de repasse e termos de compromisso são realizadas por meio da Unidade Gestora 560005 SNH e UG 175004 referente à CEF.

O andamento dos empreendimentos monitorados pela Mandatária é acompanhado por técnicos da SNH. Entre as atividades regulares desenvolvidas pelos técnicos, destacam-se: análise

das Sínteses de Projeto Aprovado – SPA; atendimento e resposta aos apontamentos de órgãos de controle e Ministério Público; reuniões com a Mandatária e os proponentes para solução de eventuais pendências que impactam no andamento regular dos empreendimentos; verificação do atendimento aos diversos prazos e normas estabelecidos nos manuais internos e nas portarias de seleção dos empreendimentos.

Por fim, em relação ao montante de prestação de contas não analisadas pela Mandatária da União, o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MCidades nº 380 de 15 de julho de 2014 tem o prazo até 31 de junho de 2015 para finalizar o novo Contrato Administrativo.

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS E CUSTOS RELACIONADOS

Este item trata da gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados. As informações da SNH referente a este item estão apresentadas no Anexo I.

As informações enviadas pelos Recursos Humanos do Ministério das Cidades foram extraídas do SIAPE por meio dos sistemas Extrator de dados e Data Warehouse-DW.

As demais informações relativas ao item estão no relatório de gestão da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, uma vez que a Coordenação-Geral de Recursos Humanos (CGRH) é a área responsável por desenvolver ações relacionadas à política e Gestão de Pessoas no âmbito do Ministério das Cidades.

Em termos estruturais, a SNH apresenta defasagem de servidores. É observada evasão e rotatividade nos quadros pertencente à Secretaria, o que prejudica as atividades tais como: de controle, monitoramento e avaliação. Existe carência de servidor tanto para dedicação à atividade-fim, quanto para a atividade-meio.

ITEM 8 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

As informações referentes ao item 8 constam do relatório apresentado pela Unidade Jurisdicionada – Secretaria-Executiva.

ITEM 9 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

As informações referentes ao item 9 constam do relatório apresentado pela Unidade Jurisdicionada – Secretaria-Executiva.

ITEM 10 - GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

As informações referentes ao item 9 constam do relatório apresentado pela
Unidade Jurisdicionada – Secretaria-Executiva.

7. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE

Esse item apresenta as providências adotadas pela SNH com a finalidade de cumprir às deliberações exaradas em acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), às recomendações feitas pelo órgão de controle interno (OCI) – Controladoria Geral da União (CGU), bem como apresentar informações sobre o cumprimento das obrigações constantes das Leis nºs 8.730/1993 e 12.708/2012.

O ITEM 11.3 da Portaria nº 90/2014 Declaração de bens e rendas estabelecida na Lei nº 8.730/93 não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada

7.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdãos do TCU

7.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Os quadros apresentados abaixo foram preenchidos conforme as orientações contidas na Portaria TCU nº 90/2014. Esses quadros contemplam as informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações do TCU durante o exercício de 2014.

Quadro 26 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
01	TC 025.476/2013-0	6099/2013 – 2ª Câmara	1.7.1	DE	Ofício nº 1957/2013-TCU-SECEX-CE, de 24/10/2013
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
“1.7. Determinar à Secex/CE que: 1.7.1. envie cópia integral dos autos ao Ministério das Cidades para que, em conjunto com a instituição financeira ou agente financeiro do Sistema Financeiro de Habitação – SFH responsável pela operacionalização do Programa “Minha Casa, Minha Vida” no Estado do Ceará, referente à proposta 001613.01.03/2009-71, verifiquem a adequação das unidades habitacionais no município de Ipueiras/CE aos padrões (custo e qualidade) estabelecidos pela legislação pertinente, bem como a regularidade de todos os procedimentos à vista das normas que regem o aludido programa, informando o TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, a respeito das providências adotadas;”					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Síntese da Providência Adotada					
Por meio do Ofício nº 4472/2013/DHAB/SNH/MCIDADES, de 29/11/2013, o Banco de Crédito e Varejo – BCV S.A.,					

instituição financeira (IF) responsável pelas contratações no âmbito do respectivo Programa e do município referenciado, foi cientificado da determinação constante do Acórdão em apreço e instada a providenciar vistoria técnica e relatório fotográfico, bem como informar sobre as medidas corretivas adotadas.

Mediante expediente datado de 24/01/2014, a IF informou ter constatado que as unidades habitacionais (UHs) foram entregues com janelas em qualidade inferior ao especificado no memorial descritivo e com “pontos de tomadas e/ou iluminação insuficientes”, enquanto e que os demais itens verificados apresentam aderência ao previsto em projeto e memorial; informou também sobre a existência de valores retidos a serem repassados ao executor das UHs, suficientes para a regularização das inadequações verificadas. Referidas informações foram prestadas ao TCU – SECEX/CE mediante remessa do Ofício nº 300/2014/AECI/GM/MCIDADES, de 30/01/2014.

Por meio Ofícios nºs. 265/2014/DHAB/SNH/MCIDADES e 3301/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, de 23/01/2014 e 07/08/2014, respectivamente, a IF foi instada a dar cumprimento integral do memorial descritivo e do projeto das unidades habitacionais, em especial no que se refere à substituição de janelas e à inclusão de pontos de tomadas e/ou iluminação em quantidade compatível à adequada utilização pelos beneficiários.

Em resposta, a IF enviou correspondência datada de 28/08/2014, à qual juntou documentos dentre os quais se incluem declarações de beneficiários no sentido de que já terem sido concluídas, em suas unidades habitacionais, as substituições/alterações solicitadas, e na qual informa que tão logo foi cientificado deu início aos procedimentos necessários à regularização das pendências apontadas junto à CAPM ENGENHARIA – Carlos Alberto de Farias Junior – EPP; outrossim, comprometeu-se a enviar ao Ministério das Cidades, tão logo as demais substituições/alterações fossem concluídas, laudo assinado por engenheiro e/ou arquiteto, com registro profissional no órgão de classe pertinente, como prova do cumprimento integral da solicitação.

Por seu turno, esta Secretaria expediu o Ofício nº 3860/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, de 18/09/2014, a título de monitoramento das ações empreendidas para o efetivo cumprimento do supracitado compromisso, com solicitação de certificação de autenticidade das declarações firmadas e com impressão digital do beneficiário, bem como da documentação comprobatória da efetiva conclusão das substituições/alterações referentes a todas as unidades habitacionais contratadas. A IF, até o presente momento, não apresentou resposta o referido expediente.

Síntese dos Resultados Obtidos

Cumprir informar que o TCU, por meio do Ofício nº 106/2015-TCU/SECSX-CE, de 30/01/2015, notificou o Ministério das Cidades para ciência da prolação do Acórdão nº 53/2015 – TCU – 2ª Câmara, proferido nos autos de Monitoramento nº TC 005.190/2014-2, mediante o qual decidiu “considerar cumprida a determinação expedida ao Ministério das Cidades por meio do item 1.7.1 do Acórdão 6.099/2013-TCU-2ª Câmara quando da apreciação do TC 025.276/2013-0”.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

A atuação da IF junto à empresa construtora contribuiu para a solução dos problemas apontados, embora ainda se aguarde o atendimento da solicitação que lhe foi feita por meio do Ofício nº 3860/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, de 18/09/2014, o qual deverá ser reiterado.

Quadro 27 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
0	TC 025.143/2013-1	760/2014 – Plenário	9.4	RE	Aviso nº 419-Seses-TCU-Plenário, de 26/03/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
<p>“9.4. ratificar a recomendação ao Ministério das Cidades, com fulcro nos arts. 14 e 16 da Lei 12.608/2012, e no inciso III, do art. 3º, da Lei 11.977/2009, e no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que avalie a conveniência e a oportunidade de, no que diz respeito aos municípios mais suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos no Estado do Rio de Janeiro (Angra dos Reis, Barra Mansa, Mangaratiba, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Teresópolis), sejam priorizados programas habitacionais de forma a efetivar, com urgência, a relocação de famílias residentes em áreas de risco ou que tenham sido desabrigadas, em especial no que diz respeito aos municípios de Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, onde há aproximadamente 35.000 residências nessas condições (item 289.1 deste Relatório);”</p>					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Síntese da Providência Adotada					
<p>Em atenção ao Aviso nº 1979-GP/TCU, de 30/12/2013, a SNH encaminhou à Assessoria Especial de Controle Interno a Nota Técnica (NT) nº 004/2014/DUAP/SNH/MCIDADES, de 16/01/2014, com os subsídios necessários ao atendimento da demanda. Esta enviou à SECEX-RJ o Ofício nº 000330/2014/AECI/GM/MCIDADES, de 03/02/2014, por meio do qual encaminhou cópia das informações prestadas. Posteriormente veio a ser prolatado o Acórdão nº 760/2014 – Plenário, que ratificou recomendações do referido Aviso. Instada, pela Secretaria Executiva do MCidades, a complementar as informações anteriormente prestadas, a SNH expediu a NT nº 19/2015/GABIN/SNH/MCIDADES, de 30/01/2015, na qual evidencia as ações que já vem sendo empreendidas por esta pasta ministerial, em parceria com os entes federados.</p>					
Síntese dos Resultados Obtidos					
<p>As ações empreendidas pelo MCidades, no âmbito da SNH, em parceria com os entes federados a que se refere o Acórdão referenciado, que vão ao encontro das recomendações constantes do Acórdão em apreço, apresentam como resultado concreto, a elaboração de planos municipais de redução de riscos, projetos para estabilização de encostas, obras de contenção de encostas em áreas de risco, obras de drenagem, de infraestrutura e equipamentos comunitários, bem como a produção de expressiva quantidade de unidades habitacionais.</p>					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
<p>A efetividade dos resultados que o MCidades busca obter depende, em grande parte, da iniciativa e de providências por parte dos entes federados, as quais demandam, além de tempo, de estrutura administrativa compatível com o porte das respectivas intervenções urbanísticas, da qual nem sempre dispõem os entes federados; estes são fatores que, aliados ao rigor da legislação referente a contratações de obras e serviços por parte do poder público, tem prejudicado a celeridade no atendimento das demandas sociais em tela.</p>					

Quadro 28 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
0	TC 033.568/2012-0	524/2014 - Plenário	9.2.5	RE	Aviso nº 233-Seses-TCU-Plenário, de 12/03/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
<p>“9.2. recomendar ao Ministério das Cidades que, na condição de gestor nacional do programa Minha Casa, Minha Vida, adote tempestivamente as medidas de sua competência para:</p> <p>(...)</p> <p>9.2.5. instituir controles internos para acompanhamento dos prazos e cronogramas de contratação e execução do trabalho técnico social (TTS), que assegurem informações fidedignas sobre a entrega e aprovação da lista dos beneficiários, o recebimento, análise e aprovação dos projetos, a assinatura dos convênios, o início e a finalização das atividades pré e pós-contratuais (parágrafo 255 do relatório de auditoria);”</p>					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Síntese da Providência Adotada					
<p>A SNH tem buscado incorporar à sua rotina de trabalho o escopo da recomendação em apreço, e já tem instituídos controles internos por meio dos quais exerce o monitoramento sobre a contratação e execução de convênios realizados pelos municípios para execução do Trabalho Social, que se dá mediante o repasse ao MCidades, pelas instituições financeiras, de informações sobre a tempestividade de entrega das listas de beneficiários, o recebimento de Projetos de Trabalho Social, a assinatura de convênios e o desenvolvimento do trabalho social e de gestão condominial.</p> <p>Esta Secretaria mantém contato direto com os entes públicos por diversos meios, sejam presenciais ou por comunicação telefônica, mensagens eletrônicas e vídeo-conferências.</p> <p>No decorrer de 2014, em conjunto com a CAIXA e o Banco do Brasil, a SNH realizou contato direto com os municípios mediante a realização de onze Oficinas destinadas aos gestores e executores responsáveis pelos temas Seleção de Demanda, Trabalho Social e Gestão Condominial em operações do programa Minha Casa, Minha Vida. Estas tiveram o objetivo de repassar informações normativas e operacionais e de dialogar sobre as dificuldades encontradas na prática, bem como suas possíveis soluções. As Oficinas foram realizadas nas cidades Brasília/DF, São Paulo/SP, Londrina/PR, São Luis/MA, Recife/PE, Porto Alegre/RS, Manaus/AM, Bauru/SP, Salvador/BA, Belo Horizonte/MG e Rio de Janeiro/RJ.</p> <p>Com a finalidade de conhecer melhor a formação, as dificuldades e as experiências dos técnicos sociais dos entes públicos municipais e estaduais participantes das Oficinas, foram distribuídos questionários aos presentes, que foram respondidos voluntariamente, preenchidos, e entregues até o final dos eventos; os dados obtidos permitiram a elaboração do documento “Perfil dos Técnicos Sociais do Programa Minha Casa Minha Vida FAR Faixa 1 - 2014”.</p> <p>Foram convidados, para as mencionadas Oficinas, todos os 654 municípios que tinham, à época, empreendimentos do PMCMV na Faixa 1. Destes, 348 se fizeram representar nas Oficinas, sendo que 206 tiveram ao menos um questionário respondido por representante municipal. Quanto aos técnicos participantes, foram 972, dos quais 399 responderam ao questionário. Além dos técnicos dos entes públicos, os citados eventos tiveram também a participação de técnicos das instituições financeiras e consultorias, totalizando 1.260 participantes.</p>					
Síntese dos Resultados Obtidos					
<p>As ações realizadas possibilitaram uma visão mais abrangente dos problemas enfrentados nos municípios para a concepção e execução do Trabalho Social, bem como a reflexão sobre possíveis soluções para seu equacionamento; aos mesmo tempo foi possível dotar os técnicos de Trabalho Social que acompanham e dão apoio aos beneficiários dos empreendimentos do PMCMV, de informações substanciais ao desenvolvimento de seu trabalho junto às comunidades atingidas.</p>					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
<p>Não foram identificados outros fatores positivos ou negativos, além dos já expostos acima, que tenham facilitado ou dificultado a adoção das providências adotadas.</p>					

Quadro 29 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
0	TC 033.568/2012-0	524/2014 - Plenário	9.2.6	RE	Aviso nº 233-Seses-TCU-Plenário, de 12/03/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
<p>9.2. recomendar ao Ministério das Cidades que, na condição de gestor nacional do programa Minha Casa, Minha Vida, adote tempestivamente as medidas de sua competência para:</p> <p>(...)</p> <p>9.2.6. incluir o custeio de atividades destinadas:</p> <p>9.2.6.1. ao apoio técnico e à capacitação de síndicos e membros ligados à gestão do condomínio;</p> <p>9.2.6.2. à contratação provisória de administradoras condominiais, de modo a possibilitar que os futuros síndicos e condôminos recebam estrutura administrativa organizada para adequada administração dos condomínios e cobrança das taxas condominiais (parágrafo 272 do relatório de auditoria);</p>					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Síntese da Providência Adotada					
<p>A recomendação em tela diz respeito à pós-ocupação dos empreendimentos do PMCMV, em razão da qual foi introduzido no art. 3º da Lei nº 11.977/2009, a teor da Lei nº 12.424, de 16/06/2011, o parágrafo 5º, a seguir transcrito: “§ 5º Os Estados, Municípios e Distrito Federal que aderirem ao PMCMV serão responsáveis pela execução do trabalho técnico e social pós-ocupação dos empreendimentos implantados, na forma estabelecida em termo de adesão a ser definido em regulamento.”</p> <p>Posteriormente, com a edição da Portaria 518, de 11/11/2013, do MCidades, que alterou a Portaria nº 168, de 12/04/2013, foram estabelecidas diretrizes e condições gerais de execução do PMCMV com recursos do FAR, segundo as quais as ações de gestão condominial e patrimonial, na etapa de pré-ocupação e pós ocupação dos empreendimentos, passaram a ser atividade exclusiva sob responsabilidade dos entes públicos, custeadas com 0,5% do valor dos recursos disponibilizados para o respectivo empreendimento, e executadas por empresas especializadas em aspectos contábeis, jurídicos e administrativos, de modo que os condomínios possam estar devidamente organizadas quando de sua efetiva ocupação.</p> <p>Por fim, em 23/01/2014, foi publicada a Portaria 21, que instituiu o “Manual de Trabalho Social nos Programa e Ações do Ministério das Cidades”, na qual este é aperfeiçoado para melhor atender à realidade das famílias ocupantes dos empreendimentos produzidos, e facilitar sua operacionalização. No âmbito do PMCMV, tratado no anexo III do citado Manual, as ações específicas de gestão condominial deixam de integrar o escopo do Trabalho Social, e passam a compor escopo específico, a ser executado sob responsabilidade do ente público e, na sua impossibilidade, pela instituição financeira.</p>					
Síntese dos Resultados Obtidos					
As inovações introduzidas na legislação citada vêm ao encontro do escopo das recomendações em apreço.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Não foram identificados outros fatores positivos ou negativos que tenham facilitado ou dificultado a adoção das providências adotadas.					

Quadro 30 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
0	TC 003.205/2012-6	1918/2014 – 1ª Câmara	a	DE	Ofício nº 1123/2014-TCU/SECEX-CE, de 23/05/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
“a) determinar ao Ministério das Cidades que informe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, o número do processo de tomada de contas especial relativo ao contrato de repasse 0193.198-31 e o estágio de instrução em que se encontra;”					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Síntese da Providência Adotada					
<p>Por meio do Ofício nº 001917/2014/DUAP/SNH/MCIDADES, de 20/05/2014, foi solicitado à Caixa Econômica Federal (CEF), mandatária da União e agente operacional do contrato referenciado, que “seja informado o número do processo de tomada de contas especial relativo ao contrato de repasse nº 0193.198-31 e o estágio de instrução em que se encontra”, bem como “seja emitida manifestação relativamente aos prazos para conclusão da instrução da TCE mencionada”, trazendo à memória que esta “por meio do Ofício nº 2170/2012/SN de Repasses, de 24/08/2012, informou que o dossiê referente à instauração de TCE, por obra inconclusa, foi encaminhado à área responsável em 02/05/2012”.</p> <p>A CEF, em resposta, por meio do Ofício nº 1158/2014/SN de Transferência de Recursos Públicos, de 05/07/2014, informou “que o Tomador se comprometeu a retomar a execução do contrato e a TCE foi suspensa”; informou também que, como “o Município não cumpriu os prazos para a regularização das pendências e finalização da obra, a CAIXA retomou o rito de instauração de TCE para o contrato”; por oportuno se esclarece que a CEF não informou, conforme lhe fora solicitado no Ofício nº 001917/2014/DUAP/SNH/MCIDADES, “o número do processo de tomada de contas especial relativo ao contrato de repasse nº 0193.198-31”.</p>					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Em 16/09/2014, o TCU houve por bem prolatar o Acórdão nº 5093/2014 - 1ª Câmara, por meio do qual decidiu “arquivar o presente processo, por considerar cumpridos seus objetivos”. O Processo a que se refere o Acórdão é o TC 003.205/2012-6.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O registro do contrato de repasse em tela como adimplente, no SIAFI, a prorrogação de sua vigência para 28/06/2015, o percentual das obras executadas, a existência de glosa no valor de aproximadamente R\$ 37 mil referente às pendências, que podem ainda ser corrigidas, e o baixo valor corrigido, que monta a R\$ 42 mil, bastante abaixo do limite para instauração de TCE, foram fatores que facilitaram a solução do caso perante o TCU.					

Quadro 31 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
0	TC 010.900/2013-6	2255/2014 – Plenário	9.2 e subitens	RE	Ofício nº 0505/2014-TCU/SecobUrban, de 05/09/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
<p>“9.2. recomendar ao Ministério das Cidades, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, III, do RITCU, que:</p> <p>9.2.1. avalie a conveniência de não mais realizar ofertas públicas de recursos destinados à subvenção econômica aos beneficiários pessoa física de operações em municípios com população de até 50 mil habitantes, nos termos previstos na Portaria 547/2011, optando por realizar operações de crédito com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em consonância com o disposto no art. 2º, III, da Portaria 363/2013, do Ministério das Cidades;</p> <p>9.2.2. avalie a possibilidade de estender às instituições subcontratadas a proibição contida no art. 6º - B da Lei 11.977/2009, relativamente à limitação da participação nos recursos a 15% do total contratado;</p> <p>9.2.3. implemente canal de comunicação destinado aos beneficiários e demais atores do PMCMV Sub50, por meio do qual seja possível registrar as informações recebidas e encaminhar providências eventualmente necessárias;”</p>					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Síntese da Providência Adotada					
<p>No que diz respeito ao subitem 9.2.1, o Ministério das Cidades expediu, em 24/11/2014, a Portaria nº 727, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 25/11/2014, a qual revoga a Portaria nº 56, de 1º de fevereiro de 2013, publicada no DOU em 04 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre as diretrizes gerais para implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida em municípios com população limitada a 50.000 (cinquenta mil) habitantes, operado por meio de oferta pública de recursos do Orçamento Geral da União.</p> <p>Quanto ao subitem 9.2.2, em 15/09/2014, a SNH solicitou à Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento (SEPAC) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) a inclusão na pauta do Comitê de Acompanhamento do Programa Minha Casa, Minha Vida (CAPMCMV) análise e deliberação acerca do assunto em comento, por estar relacionado, também, àquela pasta ministerial e ao Ministério da Fazenda (MF); sugeriu a participação, nos trabalhos, do Banco Central do Brasil. Após a realização da reunião solicitada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou Parecer, no qual assevera, em relação ao regulamento do PMCMV-Sub50, que “não se vislumbra óbice jurídico a que a Portaria seja alterada no intuito de que contemple as recomendações exaradas pelos órgãos de controle, mas desde que as alterações normativas não atinjam os contratos vigentes”, o que só seria possível mediante repactuação consentida por todas as partes envolvidas. A recomendação será contemplada na eventualidade da realização de nova oferta pública de recursos, a qual, por ora, não é cogitada por parte do MCidades.</p> <p>No que concerne ao subitem 9.2.3. foi instituído o Grupo de Trabalho (GT) a que se refere a Portaria/GM/MCIDADES n.º 614/2009, com vistas a implementar o canal de comunicação objeto da recomendação; O GT opinou pela ampliação do atendimento a todas as modalidades do PMCMV e, após visitas a outros órgãos e consultas a respeito do assunto, optou por aderir ao Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo (e-OUV) que foi colocado em operação pela CGU, nos moldes do e-SIC, em dezembro de 2014. O e-OUV, que ainda se encontra em fase de implementação no que diz respeito aos termos da Instrução Normativa CGU nº 01/2014, de 05/12/2014, pode ser acessado via Internet, em https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacaoLogin.aspx; também foi criada uma caixa postal para a tramitação de mensagens destinadas à Ouvidoria, com endereço eletrônico ouv.snh@idades.gov.br.</p>					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A criação do e-OUV possibilitou o registro, de dezembro de 2014 até o final de março de 2015, de 110 ocorrências, que foram encaminhadas com vistas a identificar as áreas responsáveis e a adoção de providências eventualmente necessárias.					

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

A atuação do GT instituído pela Portaria/GM/MCIDADES n.º 614/2009, bem como o atendimento e a disponibilização de informações pelos órgãos consultados que já possuíam canais de comunicação com os usuários de seus serviços, em especial a CGU, se constituíram em fatores decisivos para que o MCidades desse início à implementação de sua Ouvidoria.

Quadro 32 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
0	TC 001.751/2013-1	2600/2014 – Plenário	1.7.1, subitem 1.7.1.1	DE	Ofício nº 2547/2014-TCU/SECEX-SP, de 23/10/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Descrição da Deliberação					
<p>“1.7.1. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, à Secretaria Nacional de Habitação (SNH) do Ministério das Cidades que, no prazo de 60 dias:</p> <p>1.7.1.1. instaure procedimento administrativo para apurar os seguintes indícios de irregularidades identificados nos presentes autos, concernentes à adoção de critérios de priorização, hierarquização e seleção de candidatos no Programa Minha Casa Minha Vida, nos empreendimentos Portal da Esperança I e II, no município de Vinhedo/SP, diante do teor da determinação anteriormente exarada à Secretaria Nacional de Habitação (SNH) do Ministério das Cidades, no item 9.2 do Acórdão 2.988/2011-TCU-Plenário, e tendo em vista as disposições contidas na Portaria – Ministério das Cidades 610/2011 (vigente à época dos fatos analisados nos autos, atualmente revogada pela Portaria MCidades 595/2013), na Lei 11.977/2009, no Decreto 7.499/2011, no item 3.1, alínea ‘i’, da Portaria MCidades 168/2013, com redação dada pela Portaria 518/2013, e os princípios constitucionais ínsitos no art. 37 da Constituição Federal, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da equidade e da isonomia, a serem necessariamente observados na execução de programas custeados por recursos federais:</p> <p>a) ausência de concessão de prazo, pela Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP, para que interessados fizessem suas inscrições no cadastro municipal, a partir da data de divulgação dos critérios de seleção para o Programa Minha Casa Minha Vida na municipalidade por meio do Decreto Municipal 20/2012, em 10/2/2012 – itens 3.5.20 a 3.5.28 desta instrução;</p> <p>b) escolha de beneficiários que não constavam da relação de munícipes registrados no cadastro municipal e se encontravam aptos ao sorteio das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – empreendimentos Portal da Esperança I e II – publicada no Diário Oficial de 16/2/2012), em suposta violação aos critérios previstos no item 2 (Cadastro de Candidatos) da Portaria – Ministério das Cidades 610/2011 e no art. 1º, inc. I, e art. 2º do Decreto Municipal 20/2012, da Prefeitura de Vinhedo/SP - itens 3.5.47 a 3.5.55 desta instrução;</p> <p>c) escolha de grupo de beneficiários (54 pessoas) do Programa Minha Casa Minha Vida sem utilização do critério de sorteio, o qual só poderia ter sido dispensado no caso das situações descritas no item 5.5, alínea ‘a’, da Portaria – Ministério das Cidades 610/2011 (estado de emergência ou calamidade) – itens 3.5.56 a 3.5.63 desta instrução;</p> <p>d) ausência de comprovação de hierarquização e priorização de famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, critério prioritário na seleção de beneficiários, a ser obrigatoriamente observado pelo município no momento da seleção de candidatos, nos termos do art. 3o., inc. IV, da Lei 11.977/2009, e do item 4.1, alínea ‘b’, da Portaria – Ministério das Cidades 610/2011 – itens 3.5.3 a 3.5.19 e 3.5.59 a 3.5.63 desta instrução;”</p>					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Síntese da Providência Adotada					
<p>Constatou-se a existência de procedimento administrativo versando sobre o mesmo assunto (NUP 80000.012924/2013-11 - DILIGÊNCIA - SANEAMENTO DO PROCESSO DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO TC 001.751/2013-11), o Acórdão em apreço juntado aos mencionados autos para a adoção das providências determinadas.</p> <p>De início, foi o Município de Vinhedo instado a se manifestar, em razão do que enviou resposta em 01/12/2014. Procedida análise preliminar das informações prestadas, se verificou a necessidade de esclarecimentos complementares, em razão do que os autos foram encaminhados à Gerência responsável pela Área Social para análise e emissão de parecer técnico quanto ao cumprimento dos normativos que disciplinam o processo de indicação e seleção de demanda. Como medida cautelar, determinou-se à Caixa Econômica Federal que, até que sejam analisados e esclarecidos os fatos, sejam suspensas contratações com o Município Vinhedo, de novos empreendimentos no âmbito do Programa Minha</p>					

Casa Minha Vida (PMCMV) – Faixa 1 -, na modalidade FAR, regulamentada pela Portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, do Ministério das Cidades.

Síntese dos Resultados Obtidos

Ao final do exercício ainda não haviam sido colhidos resultados em razão da análise dos indícios de irregularidades se encontrar em andamento.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

Tendo em vista que o procedimento administrativo em que vem sendo analisados os indícios de irregularidades apontados no Acórdão em apreço ainda se encontra em andamento, não é possível vislumbrar, em sua totalidade, os fatores a que se refere o presente quadro.

7.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Neste subitem estão os quadros com informações das deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício de 2014. Os quadros foram preenchidos de acordo com o modelo do Quadro A.11.1.2 da Portaria TCU nº 90/2014.

Quadro 33 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
01	TC 034.692/2012-2	5124/2013 – 1ª Câmara	b	DE	Ofício nº 1352/2013-TCU/SECEX-CE, de 06/08/2013
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
“b) determinar ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal que, ao final do prazo de aplicação dos recursos do contrato de repasse 0251083-91, informem a este Tribunal sobre a execução do objeto e sobre a respectiva prestação de contas, encaminhando-lhes cópia dos autos com o objetivo de subsidiar o acompanhamento;”					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Justificativa para o seu não Cumprimento					
O não cumprimento se deu em razão da execução do contrato em referência ainda se encontrar em andamento, com prazo de vigência até 30/12/2015; no entanto, a Gerência responsável pelo monitoramento da execução contratual foi cientificada com o objetivo de dar cumprimento à determinação por ocasião do “final do prazo de aplicação dos recursos do contrato”.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O fator negativo, que prejudicou a adoção de providências para o atendimento da determinação, diz respeito a ainda não ter decorrido o “final do prazo de aplicação dos recursos do contrato”, o qual se encontra em vigência.					

Quadro 34 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
0	TC 033.568/2012-0	524/2014 - Plenário	9.2	RE	Aviso nº 233-Seses-TCU-Plenário, de 12/03/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
<p>9.2. recomendar ao Ministério das Cidades que, na condição de gestor nacional do programa Minha Casa, Minha Vida, adote tempestivamente as medidas de sua competência para:</p> <p>9.2.1 eliminar os fatores fundiários, jurídicos, técnicos ou financeiros limitadores da contratação de empreendimentos em municípios com atendimento abaixo do esperado em relação ao seu déficit habitacional quantitativo (parágrafos 66 a 74 do relatório de auditoria);</p> <p>9.2.2. estimular a disponibilização e oferta de terrenos, por parte dos municípios, de acordo com o que dispõe o Estatuto das Cidades (parágrafo 82 do relatório de auditoria);</p> <p>9.2.3. eliminar os entraves enfrentados por parcela dos beneficiários do PMCMV/FAR para a escrituração do imóvel, mediante a adoção das seguintes providências, dentre outras:</p> <p>9.2.3.1. revisão das regras do programa de forma a possibilitar ao beneficiário a opção pela incorporação dos custos remanescentes com a escrituração e com a transferência de propriedade do imóvel adquirido ao valor de financiamento do imóvel, adicionando e rateando esse valor à prestação mensal devida pelo mutuário;</p> <p>9.2.3.2. solicitação aos Tribunais de Justiça para que expeçam orientação aos cartórios a respeito do desconto previsto em lei sobre os emolumentos referentes à escrituração e registro de imóveis residenciais adquiridos por meio do PMCMV, de modo a garantir o cumprimento do disposto na Lei 12.424/2011, art. 43, I;</p> <p>9.2.3.3. orientar os beneficiários sobre o direito ao desconto nos emolumentos cartorários relacionados à escrituração e registro do imóvel adquirido;</p> <p>9.2.3.4. inclusão, entre as atribuições dos estados, Distrito Federal e municípios, previstas na cláusula segunda do termo de adesão do PMCMV/FAR (anexo VI da portaria 465/2011), a promoção de ações facilitadoras e redutoras dos custos relacionados ao Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos (ITBI) (parágrafos 97 a 99 do relatório de auditoria);</p> <p>9.2.4. prover, em conjunto com os respectivos entes federativos, os equipamentos comunitários dos empreendimentos construídos na fase 1 do PMCMV/FAR, onde não hajam sido construídos (parágrafo 199 do relatório de auditoria);</p> <p>(...)</p>					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Justificativa para o seu não Cumprimento					
<p>No que concerne à eliminação dos fatores fundiários, jurídicos, técnicos ou financeiros a que se refere o subitem 9.2.1, cumpre esclarecer que não são estes que estão a limitar o alcance, em alguns municípios, do cumprimento da meta do PMCMV em relação ao seu déficit habitacional quantitativo. Ainda esta viesse a ser atingida (860 mil moradias, nos termos do Anexo II da Portaria MCidades nº 168, de 12/04/2013), persistiria o aludido déficit, que se situa em torno de 3,5 milhões de moradias, considerada a totalidade dos municípios da áreas de atuação da modalidade FAR, e cujo atendimento implica em alocação de recursos cujo vulto não permite o vislumbre da desejável eliminação do déficit.</p> <p>Por outro lado, cumpre esclarecer que nessa modalidade do PMCMV, o cumprimento de metas guarda dependência, além da ação dos municípios no sentido de estabelecer e desenvolver uma política local de habitação de interesse social, da iniciativa da proposição de projetos por parte de empresas de construção civil interessadas. De qualquer forma, o processo de aperfeiçoamento contínuo dos normativos do Programa tem levado em consideração os citados fatores.</p>					

No que tange ao subitem 9.2.2, cumpre esclarecer que, nos termos da Cláusula II, alínea “a”, do Termo de Adesão dos municípios ao PMCMV, e em consonância com os termos da recomendação em apreço, estes se comprometem a “elaborar levantamento das áreas com vocação para a implantação dos empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida, procedendo a criação de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, e incentivando que as propostas de empreendimentos sejam apresentadas nas áreas delimitadas”; no mesmo sentido, assumem a responsabilidade, a teor da mesma cláusula, alínea “g”, a “apresentar proposta ao Poder Legislativo local que reconheça os empreendimentos habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, nos casos de operações que envolvam recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, como de Zona Especial de Interesse Social – ZEIS”.

Em que pesem as referidas exigências contratuais, o MCidades, dentro do processo de aperfeiçoamento contínuo da regulamentação do PMCMV, considerará a inserção de medidas que vem ao encontro da recomendação em tela no regramento da Fase 3 do Programa, atualmente em elaboração.

No que diz respeito ao subitem 9.2.3, e respectivos subitens, cumpre esclarecer que:

9.2.3.1: Nos termos do parágrafo 10 do art. 8º do Decreto nº 7.499, de 11/06/2011, incluído pelo Decreto nº 7.795, de 24/08/2012, “Os beneficiários das operações realizadas com recursos provenientes da integralização de cotas no FAR e recursos transferidos ao FDS assumirão responsabilidade contratual pelo pagamento de cento e vinte prestações mensais, correspondentes a cinco por cento da renda bruta familiar mensal, com valor mínimo fixado em vinte e cinco reais”. Portanto, em nada aproveitaria aos beneficiários a revisão proposta na recomendação, eis que o valor por eles pago, correspondente ao fixado no referido dispositivo legal, continuaria sendo o mesmo, sem qualquer redução. Esta, se implementada, beneficiaria apenas as instituições financeiras e/ou construtoras responsáveis pela execução dos empreendimentos, responsáveis por custear a escrituração do imóvel.

9.2.3.2: O inciso III do art 7º da Portaria Interministerial MCidades/MF/MPOG nº 477, de 16/10/2013, prevê que o “pagamento de custas e emolumentos cartorários referentes à escritura pública, registro de garantias e aos demais atos relativos ao imóvel” “Devem constar dos contratos de alienação firmados pelas instituições financeiras oficiais federais com os beneficiários no âmbito das operações financiadas com recursos do FAR”, em nada assistindo aos beneficiários, portanto, a medida preconizada na recomendação, na medida em que apenas beneficiaria as instituições financeiras.

No mesmo sentido do que se informou a respeito dos subitens tratados acima, em nada aproveitaria aos beneficiários do Programa a medida preconizada no subitem 9.2.3.3, uma vez que já se encontram inclusos, no valor que a estes cumpre pagar, as despesas referentes aos emolumentos cartorários relacionados à escrituração e registro do imóvel adquirido.

No que diz respeito à medida preconizada no subitem 9.2.3.4, esta já se encontra prevista na Cláusula II, alínea “e” do Termo de Adesão dos municípios ao PMCMV, sendo de sua responsabilidade nos seguintes termos: “promover ações facilitadoras e redutoras dos custos de produção dos imóveis, apresentando propostas legislativas, quando for o caso, que disponham sobre a desoneração de tributos de sua competência”.

No que tange ao subitem 9.2.4, nos termos da Portaria nº 168, de 12/04/2013, item 3.4, estabelece dentre as responsabilidades conferidas ao Distrito Federal, Estados e Municípios aderentes ao Programa, “apresentar Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços Públicos e Urbanos, expresso em Matriz de Responsabilidades, conforme o disposto no Anexo IV desta Portaria” (alínea “a.3”), “firmar, a cada empreendimento, Instrumento de Compromisso de instalação ou de ampliação dos equipamentos e serviços, e de responsabilidade pela execução do projeto de Trabalho Social, de que tratam os incisos IV do art. 6º e II do art. 23, ambos do Decreto nº. 7.499, de 16 de junho de 2011” (alínea “a.4”) e a “apresentar cronograma de implementação da Matriz de Responsabilidades à instituição financeira oficial federal, em até sessenta dias, ao ser comunicado da contratação do empreendimento” (alínea “a.5”).

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

À parte aqueles que estão implícitos nas justificativas acima, não foram identificados outros fatores positivos ou negativos que tenham facilitado ou dificultado a adoção das providências recomendadas.

Quadro 35 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
0	TC 027.475/2009-6	0847/2014 - Plenário	9.2.2	DE	Ofício nº 1278/2014-TCU/SECEX-MA, de 30/04/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
<p>“9.2. determinar aos órgãos repassadores a seguir indicados que providenciem a instauração de tomadas de contas especiais, a serem encaminhadas para julgamento pelo TCU no prazo de 90 (noventa) dias, acerca da apresentação pela empresa A.C.M. Construções e Terraplenagem Ltda. de notas fiscais consideradas inidôneas para comprovação da execução de obras custeadas por recursos federais, bem como de outras irregularidades que forem verificadas na necessária reavaliação das prestações de contas:</p> <p>(...)</p> <p>9.2.2. Ministério das Cidades: pagamento de R\$ 68.000,00 (Nota Fiscal nº 160), no âmbito do Convênio ASSJUR nº 18/2004, celebrado entre o Estado do Maranhão e a Prefeitura Municipal de Luís Domingues/MA, com recursos da União, no montante de R\$ 225.000,00, do programa de trabalho “construção e benefício a moradias na área urbana” (PT 1648201381694), oriundo do Convênio de Cooperação e Parceria assinado pela Caixa e o Estado do Maranhão;”</p>					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Justificativa para o seu não Cumprimento					
<p>A SNH, por meio do Ofício nº 002480/2014/DUAP/SNH/MCIDADES, de 09/06/2014, solicitou à Caixa Econômica Federal (CEF) a adoção de “todas as providências que se fizerem necessárias ao atendimento da referida determinação”. Esta, por meio do Ofício nº 1262/2014/SN de Transferência de Recursos Públicos, de 24/06/2014, informou que o Convênio ASSJUR nº 18/2004 e o Convênio de Cooperação e Parceria assinado com o Estado do Maranhão, ao qual o aludido convênio ASSJUR está vinculado, não são operacionalizados pela Superintendência Nacional de Transferência de Recursos Públicos, em razão do que encaminhou a demanda à Superintendência Regional no Estado do Maranhão, com a finalidade de localizar a área responsável, após o que encaminharia resposta ao MCidades.</p> <p>Posteriormente, mediante a expedição do Ofício nº 1402/2014/SN de Transferência de Recursos Públicos, de 21/07/2014, complementou as informações asseverando “que não foi localizada a área da CAIXA responsável pelo citado convênio de cooperação, visto ser um convênio antigo e as várias reestruturações da empresa”. Portanto, tendo em vista que a CEF é o agente operador dos Programas Habitacionais do Ministério das Cidades, não foi possível o atendimento da determinação em apreço.</p> <p>Referido fato foi comunicado ao TCU – SECEX/MA por meio do Ofício nº 003379/2014/AECI/GM/MCIDADES, de 13/08/2014.</p>					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
A adoção de providências por parte do gestor teve como fator negativo a não localização, pela CEF, da documentação necessária à instauração da Tomada de Contas Especial determinada.					

Quadro 36 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
0	TC 010.900/2013-6	2255/2014 – Plenário	9.1 e subitens	DE	Ofício nº 0505/2014-TCU/SecobUrban, de 05/09/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
<p>“9.1. determinar ao Ministério das Cidades, na qualidade de gestor Programa Minha Casa, Minha Vida, na vertente que atua em municípios que atende a famílias com renda mensal de até R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), residentes em municípios com população limitada a 50 (cinquenta) mil habitantes, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias:</p> <p>9.1.1. realize avaliação da atuação das instituições financeiras e agentes financeiros já contratadas para operar no PMCMV Sub50, em especial no que se refere ao acompanhamento da execução das obras, remetendo a este Tribunal documento no qual conste o método empregado na avaliação e os resultados obtidos, acompanhado de parecer conclusivo sobre a continuidade da participação de cada uma das entidades no programa, em consonância, dentre outros, com o disposto na Lei 11.977/2009, art. 6º-B, §2º e na Portaria Interministerial 152/2012, item 4.2 do Anexo I (achados 3.1 e 3.2);</p> <p>9.1.2. ao realizar a avaliação de que trata o subitem anterior, leve em consideração a capacidade técnica e financeira e a regularidade fiscal e jurídica de empresas subcontratadas pelas instituições financeiras e agentes financeiros (achados 3.1 e 3.2);</p> <p>9.1.3. apresente a este Tribunal plano de ação composto de cronograma de implantação de medidas destinadas à:</p> <p>9.1.3.1. verificação da qualidade da execução e da funcionalidade das unidades habitacionais entregues pelo PMCMV Sub50, por meio da realização de vistorias em amostra estatisticamente representativa, devendo, preferencialmente, ser prevista a realização de inspeção em 100% das moradias construídas por empresas com vínculos com a RCA Assessoria em Controle de Obras e Serviços (CNPJ 07.677.868/0001-70) - (achado 3.4);</p> <p>9.1.3.2. adoção de providências efetivas para corrigir, no que se refere às obras construídas e em andamento, as falhas apontadas no relatório de fiscalização 614/2013, detalhadas no anexo 1 do citado relatório (consolidação das auditorias executadas com foco na qualidade das moradias entregues pelo PMCMV Sub50 – TC 017.374/2013-8) – (achado 3.4);</p> <p>9.1.3.3. regularização da situação fundiária das unidades habitacionais entregues ou a entregar na 1ª e 2ª ofertas públicas do PMCMV Sub50, mediante procedimentos que assegurem aos beneficiários o recebimento de título de propriedade ou instrumento de legitimação de posse juridicamente válidos, em consonância com as disposições legais, ente elas o art. 59 da Lei 11.977/2009; (achado 3.5);</p> <p>9.1.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, relativamente às falhas estruturais verificadas nas unidades habitacionais construídas no município de Irará/BA (TC 019.674/2013-9, apensado a este processo), comprovação da implementação das medidas corretivas mencionadas na Nota Técnica 1058/2013/DHAB/SNH/MCIDADES e Ofício 34/2014/AECI/GM/MCIDADES) – (achado 3.4);</p> <p>9.1.5. divulgue e mantenha atualizadas, em página da internet, em consonância com os artigos 7º e 8º da Lei 12.527/2011, informações relativas à execução do PMCMV Sub50, com detalhamento sobre as obras, contendo no mínimo: município e unidade da federação, número de unidades habitacionais, empresa contratada para execução da obra, responsável técnico, valor do contrato, instituição financeira ou agente financeiro do Sistema Financeiro de Habitação responsável e empresa terceirizada atuante (achado 3.4)”.</p>					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Justificativa para o seu não Cumprimento					
Em 02/10/2014 a União, representada pela Advocacia-Geral da União, interpôs junto ao TCU Pedido de Reexame com efeito suspensivo em face do Acórdão em apreço, dentre outras razões, pelo extenso rol de determinações a exigir medidas de difícil implementação pela significativa alteração que traria à forma atual de execução da política pública a que se refere, e também pela inocorrência de supostas “condutas omissivas” em relação ao cumprimento de normas					

existentes.

Inobstante a apresentação do mencionado Pedido de Reexame, a SNH formalizou processo administrativo que versa sobre Proposta de Celebração de Contrato de Prestação de Serviços entre a União, representada pelo MCidades, e a Caixa Econômica Federal (CEF), com a finalidade de verificação da qualidade da execução e da funcionalidade dos imóveis produzidos no âmbito do PMCMV, modalidade oferta pública de recursos, de modo a atender à determinação contida no subitem 9.1.3.1 do Acórdão em apreço. Minuta de contrato nesse sentido foi submetida à avaliação da Senhora Secretária Nacional de Habitação que, após avalizá-la, determinou o encaminhamento dos autos ao Senhor Secretário Executivo para avaliação preliminar do contrato proposto. O processo de contratação em comento atualmente se encontra aguardando resposta da CEF quanto ao detalhamento dos serviços a serem prestados e aferição de custos. Cumpre esclarecer que os empreendimentos citados no Relatório em que se fundamentou o Acórdão em referência foram vistoriados por técnicos da SNH e as Instituições Financeiras (IFs) responsáveis por cada um deles instadas a providenciar o saneamento das falhas apontadas; em casos específicos, nos quais se constatou inércia ou morosidade no atendimento, as IFs foram notificadas para que procedessem à devolução integral dos recursos, nos termos do subitem 4.2 da Portaria Interministerial nº 152, de 09/04/2012.

Após as gestões desenvolvidas pela SNH as IFs, de uma maneira geral, acionaram as empresas construtoras para que providenciassem os reparos necessários, alguns já realizados e outros ainda em andamento, além de atualizarem em seus sítios eletrônicos os dados individualizados relativos às obras dos empreendimentos contratados, incluindo o percentual de execução, regimes de contratação, construtoras e/ou responsáveis pelas obras e, ainda, os relatórios de trabalho técnico social.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

O MCidades expediu a Portaria nº 727, de 24/11/2014 (D.O.U. de 25/11/2014) que, na prática, suspende a realização de nova etapa da modalidade Oferta Pública de Recursos até que sejam revistas as regras que até então regiam o referido procedimento, além de possibilitar aos municípios com menos de 50 mil habitantes a implementação de conjuntos habitacionais de interesse social com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A maior dificuldade detectada na implementação das medidas corretivas das falhas apontadas no Relatório que fundamenta o Acórdão tem sido a deficiência dos trabalhos desenvolvidos pelas IFs no sentido de melhor acompanhar o desenvolvimento das obras de modo a assegurar que sejam executadas conforme seus respectivos projetos e memoriais descritivos.

Quadro 37 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
	TC 019.676/2013-1	2256/2014 - Plenário	9.1 e subitens	DE	Ofício nº 0448/2014-TCU/SecobEnerg, de 29/08/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
<p>“9.1. determinar ao Ministério das Cidades, na qualidade de gestor do Programa Minha Casa, Minha Vida, na vertente que atende a famílias com renda mensal de até R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), residentes em municípios com população limitada a 50 (cinquenta) mil habitantes, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias comprove a execução das medidas corretivas necessárias ao saneamento das irregularidades detectadas nas obras do PMCMV no município de Fortuna/MA, descritas no Ofício 192/2014/DHAB/SNH/MCIDADES e a seguir transcritas, que visam dotar as respectivas unidades habitacionais de condições mínimas de habitabilidade e salubridade, ou que, caso ainda não tenham sido providenciadas as correções, comprove o ressarcimento previsto no item 4.2 da Portaria Interministerial 152, de 9/4/2012:</p> <p>9.1.1. regularização da face interna das alvenarias de todas as unidades habitacionais de modo a dotar os imóveis das condições mínimas de salubridade exigidas pelos normativos do Programa, tendo em vista a baixa qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados;</p> <p>9.1.2. instalação elétrica embutida nas paredes, com todos os componentes previstos no memorial descritivo, a saber:</p> <p>9.1.3. distribuição interna de energia em cada unidade habitacional com dois circuitos distintos, tendo cada circuito um disjuntor para proteção;</p> <p>9.1.4. eletrodutos, caixas e tampas para tomadas de embutir e interruptores com capacidade de corrente mínima de 10A, em substituição aos de 2A utilizados;</p> <p>9.1.5. instalação das 5 (cinco) portas, 3 (três) janelas e 2 (dois) cobogós;</p> <p>9.1.6. piso cimentado com acabamento liso e impermeável;</p> <p>9.1.7. execução das instalações hidráulicas embutidas nas paredes, incluindo a instalação de ralo sifonado nos sanitários e conclusão das caixas de gordura;</p> <p>9.1.8. conferência e eventual correção na altura das pias das cozinhas e lavatórios dos banheiros de todas as unidades habitacionais, de modo que todas possuam 90 (noventa) cm de altura do piso acabado;</p> <p>9.1.9. pintura completa nas paredes externas à edificação em duas demãos;</p> <p>9.1.10. calçadas na frente e lateral da edificação, onde se localiza a área de serviço, com 50 (cinquenta) cm de largura”.</p>					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Justificativa para o seu não Cumprimento					
<p>Por meio do Ofício nº 4468/2013/DHAB/SNH/MCIDADES, de 29/11/2013, o Banco Bonsucesso S.A., instituição financeira (IF) responsável pelas contratações no âmbito do respectivo Programa e do município em referência, foi cientificado do inteiro teor do Relatório de Fiscalização TC 019.676/2013-1 e instado a se manifestar a respeito das constatações e apontamentos que dele constam. Em resposta, a IF enviou à SNH documentos acerca da situação fundiária do empreendimento, projetos, especificações técnicas e orçamento das unidades habitacionais (UHs) e expediente datado de 13/12/2013, mediante o qual tece considerações genéricas sobre o Programa sem adentrar na análise das pendências apontadas pelo TCU, creditando ao município a responsabilidade exclusiva pela execução da infraestrutura.</p> <p>A SNH expediu o Ofício nº 189/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, de 23/01/2014, mediante o qual cobrou do município a implantação da infraestrutura e a regularização fundiária do empreendimento. Expediu também o Ofício nº 192/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, na mesma data, por meio do qual reitera à IF solicitação de atendimento das pendências apontadas pelo TCU; mediante o envio de mensagens eletrônicas se reiterou, de fevereiro a abril de 2014, os termos do referido ofício, no sentido do saneamento das pendências por parte da IF.</p>					

Ante a inércia da IF no sentido de comprovar a execução das medidas corretivas solicitadas, se expediu o Ofício nº 3742/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, de 09/09/2014, a teor do qual lhe foi solicitada a devolução integral dos recursos, nos termos do subitem 4.2 da Portaria Interministerial nº 152, de 09/04/2012, bem como o envio de cópia da respectiva GRU até o dia 12/09/2014, sob pena de inscrição em dívida ativa da União. Por expediente datado de 12/09/2014, a IF informou que as medidas corretivas visando sanar todas as pendências identificadas já estão sendo executadas, com previsão de conclusão em até 30 dias, prazo que solicitou para essa finalidade, a par de revisão no pedido de devolução dos recursos. Ante o exposto se concedeu à IF o prazo solicitado, com data limite de 12/10/2014.

Expirado o prazo concedido, a SNH designou servidor para proceder vistoria no local da obra, com a finalidade de certificar-se quanto ao efetivo cumprimento das medidas corretivas necessárias. Referida visita técnica foi descrita no Relatório Técnico nº 02/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, de 20/10/2014, no qual se observam anotações no sentido de que as medidas corretivas são parciais e estão sendo executadas com qualidade insatisfatória, que a construtora não possui corpo técnico para corrigir as pendências no prazo compromissado, aponta novas pendências relacionadas ao sistema de tratamento de esgoto, estima o prazo mínimo de 60 dias para total saneamento das pendências e solicita diversos reparos que especifica, além de propor que se comunique a respeito das pendências ao município, por terem sido detectadas, também, ausência do fornecimento de água, energia elétrica e iluminação pública, assim como da entrega formal das UHs aos beneficiários.

Ante a constatação de que as pendências não foram integralmente cumpridas, se expediu o Ofício nº 5395/2014/GABIN/SNH/MCIDADES, de 26/12/2014, por meio do qual foi solicitada à IF a devolução dos recursos até 30/01/2015, cujos termos vieram a ser reiterados por mensagem eletrônica de 30/01/2015.

O TCU foi cientificado dos fatos narrados mediante a remessa do Ofício nº 5406/2014/AECI/GM/MCIDADES, de 29/12/2014, acompanhado de cópia da NT nº 698/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, de 23/12/2014, e respectivos anexos.

Cumprir informar que a IF, por expediente datado de 29/01/2015, em síntese, recusa-se a devolver os recursos, diverge das pendências apontadas no relatório técnico do DHAB, afirma que as UHs reparadas apresentam conformidade com o memorial descritivo e apresentam perfeitas condições de habitabilidade, manifesta seu entendimento no sentido de que o “Habite-se” atesta o cumprimento de todas as obrigações inerentes à construção, imputa eventuais problemas à falta de manutenção adequada por parte dos moradores e informa que enviará novo memorial descritivo das UHs em conformidade com as adaptações realizadas. Posteriormente, mediante expedição de correspondência datada de 06/03/2015, informa ter procedido “notificação ao Construtor, que solucionou as regularizações pertinentes ao projeto”, e que todas as irregularidades citadas no Acórdão em apreço foram resolvidas, não havendo mais pendências em relação às respectivas constatações.

Ante o exposto, a SNH procederá à análise da documentação que lhe foi enviada com o mencionado expediente, verificará se procedem as informações prestadas pela IF e, caso constate eventuais pendências remanescentes, adotará as medidas necessárias para a consecução de seu efetivo saneamento.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

Na modalidade Oferta Pública de Recursos do PMCMV cabe à IF responsável pela contratação das UHs acompanhar a execução das obras e serviços necessários à sua conclusão em conformidade com o projeto aprovado e as especificações mínimas do Programa. No caso vertente, a IF não cumpriu a contento, durante a execução das obras, esta sua atribuição. Ao ser acionada, posteriormente, para corrigir problemas decorrentes de sua inação nesse sentido, não logrou obter agilidade na correção das falhas apontadas, o que dificultou a adoção das providências determinadas pelo TCU.

Quadro 38 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
	TC 019.677/2013-8	2257/2014 - Plenário	9.1 e subitens	DE	Ofício nº 0451/2014-TCU/SecobEnerg, de 29/08/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
<p>“9.1. determinar ao Ministério das Cidades, na qualidade de gestor Programa Minha Casa, Minha Vida, na vertente que atende a famílias com renda mensal de até R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), residentes em municípios com população limitada a 50 (cinquenta) mil habitantes, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias comprove a execução das medidas corretivas necessárias ao saneamento das irregularidades detectadas nas obras do PMCMV no município de Jatobá/MA, descritas no Ofício 191/2014/DHAB/SNH/MCIDADES e a seguir transcritas, que visam dotar as respectivas unidades habitacionais de condições mínimas de habitabilidade e salubridade, ou que, caso ainda não tenham sido providenciadas as correções, comprove o ressarcimento previsto no item 4.2 da Portaria Interministerial 152, de 9/4/2012:</p> <p>9.1.1. regularização da face interna das alvenarias de todas as unidades habitacionais de modo a dotar os imóveis das condições mínimas de salubridade exigidas pelos normativos do Programa, tendo em vista a baixa qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados;</p> <p>9.1.2. instalação elétrica embutida nas paredes, com todos os componentes previstos no memorial descritivo, a saber: (i) distribuição interna de energia em cada unidade habitacional com dois circuitos distintos, tendo cada circuito um disjuntor para proteção; e (ii) eletrodutos, caixas e tampas para tomadas de embutir e interruptores com capacidade de corrente mínima de 10A, em substituição aos de 2A utilizados;</p> <p>9.1.3. instalação das 5 (cinco) portas, 3 (três) janelas e 2 (dois) cobogós;</p> <p>9.1.4. execução do piso cimentado com acabamento liso e impermeável;</p> <p>9.1.5. execução das instalações hidráulicas embutidas nas paredes, incluindo a instalação de ralo sifonado nos sanitários e a conclusão das caixas de gordura;</p> <p>9.1.6. pintura completa nas paredes externas à edificação em duas demãos;</p> <p>9.1.7. execução das calçadas na frente e lateral da edificação, onde se localiza a área de serviço, com 50 cm de largura”.</p>					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Justificativa para o seu não Cumprimento					
<p>Por meio do Ofício nº 4633/2013/DHAB/SNH/MCIDADES, de 12/12/2013, o Banco Bonsucesso S.A., IF responsável pelas contratações no município em tela, foi cientificado do inteiro teor do Relatório de Auditoria TC 019.677/2013-8 e instado a se manifestar acerca dos achados de auditoria que dele constam.</p> <p>Em 14/01/2014 a IF enviou à SNH mensagem eletrônica na qual informa não dispor de documento que lhe foi solicitado, a respeito da responsabilidade pela execução da infraestrutura do empreendimento. Por expediente datado de 26/12/2013 a IF informou que os Termos de Entrega das UHs firmados pelos beneficiários atestam sua entrega em perfeita ordem; no que concerne à qualidade das obras, referiu-se ao subitem 8.3 do Anexo I da Portaria Interministerial nº 484/2009, que não detalha especificações mínimas; que recebeu do município declaração de responsabilidade pela execução da infraestrutura e regularização fundiária dos imóveis; comprometeu-se a notificar a construtora objetivando buscar a regularização das pendências apontadas.</p> <p>Por meio do Ofício nº 188/2014/DHAB/SNH/CIDADEDES, de 23/01/2014, o município foi instado a providenciar a implantação da infraestrutura.</p> <p>Mediante remessa do Ofício nº 245/2014/AECI/GM/MCIDADES, de 27/01/2014, o TCU foi cientificado das ações empreendidas pela SNH junto à IF e ao proponente para o saneamento das pendências apontadas.</p> <p>Em 23/04/2014 a IF informou ter notificado o Construtor, o qual se comprometeu a providenciar as regularizações consideradas pertinentes ao projeto.</p>					

No entanto, em razão da inércia da IF na execução das medidas corretivas, a SNH expediu o Ofício nº 3741/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, de 09/09/2014, por meio do qual solicitou a devolução dos recursos, nos termos do subitem 4.2, da Portaria Interministerial MCID/MF/MPOG nº 152, de 09/04/2012, sob pena de inscrição em dívida ativa da União.

Ao longo do mês de setembro de 2014 a IF fez um retrospecto das ações adotadas e solicitou o prazo de 30 dias para conclusão das pendências; apresentou expedientes da Construtora Souza & Lima Engenharia e Construção, nos quais esta informa sobre as medidas iniciadas para saneamento das pendências e compromete-se a enviar fotografias para comprovação.

Mediante expedição do Ofício nº 3837/2014/AECI/GM/MCIDADES, de 17/09/2014 a SNH encaminhou ao TCU a NT nº 509/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, na qual são apresentadas informações atualizadas acerca das cobranças efetuadas, e solicitou dilação de prazo para atendimento da recomendação constante do Acórdão em tela.

Em 07/10/2014 foi expedido o Ofício 4232/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, dirigido à Secretaria de Habitação do Estado do Maranhão, solicitando seu empenho na viabilização da infraestrutura necessária ao empreendimento.

Em 14/10/2014 técnico da SNH realizou nova visita ao empreendimento constatando que as medidas corretivas foram executadas parcialmente, e que apesar dos esforços, a construtora não possuía corpo técnico para conseguir cumprir, no prazo estabelecido, o saneamento de todas as pendências. Na NT nº 612/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, expedida em 31/10/2014, se conclui pela necessidade de nova dilação de prazo, o que foi solicitado ao TC mediante Ofício nº 4618/2014/AECI/GM/MCIDADES, de 31/10/2014, concedido por meio do Acórdão nº 3257/2014-TCU-Plenário.

Em 10/11/2014 foi enviado à IF o Ofício nº 4775/2014/SNH/MCIDADES, cobrando solução das pendências remanescentes e solicitando providências mais efetivas na execução das obras, sob pena de devolução dos recursos na forma do subitem 4.2 da Portaria Interministerial MCID/MF/MPOG nº 152/2012.

Mediante expediente recepcionado eletronicamente no DHAB/SNH em 22/12/2014, a IF argumentou que o termo de “Habite-se” representa um atestado do cumprimento dos requisitos técnicos para execução da obra, alegando que os problemas constatados nas UHs são decorrentes de seu mau uso por parte dos beneficiários.

Em face dessa atitude, se elaborou a NT nº 699/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, de 24/12/2014, na qual são relatadas as medidas empreendidas pela SNH e a insatisfatória ação da IF com vistas à efetiva solução das pendências, a qual fundamentou os termos do Ofício nº 5394/2014/GABIN/SNH/MCIDADES, de 26/12/2014, por meio do qual, uma vez mais, foi solicitada à IF a devolução dos recursos, até o dia 31/01/2015. Referidos documentos foram encaminhados ao TCU, para ciência, mediante remessa do Ofício nº 5405/2014/AECI/GM/MCIDADES, de 29/12/2014.

Em 30/01/2015, mediante expedição de mensagem eletrônica, o DHAB/SNH reiterou à IF os termos do Ofício nº 5394/2014/GABIN/SNH/MCIDADES, em razão desta não ter realizado a devolução dos recursos sob alegação de que não lhe poderia ser imputado o saneamento de supostas irregularidades constatadas em UHs há tempos já entregues, habitadas e habilitadas ao uso pelos respectivos “Habite-ses”. Não obstante, informou que enviaria a este Ministério novo memorial descritivo das unidades, em conformidade com as adaptações realizadas.

Cumprido aduzir que, em 06/03/2015, a IF veio a informar ter procedido notificação ao construtor, o qual teria solucionado as irregularidades listadas no Ofício nº 191/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, a que se refere o Acórdão em apreço, e asseverou que “não existe nenhuma pendência quanto ao Acórdão”. Ante o exposto, a SNH procederá à análise da documentação que lhe foi enviada com o mencionado expediente, verificará se procedem as informações prestadas pela IF e, caso constate eventuais pendências remanescentes, adotará as medidas necessárias para a consecução de seu efetivo saneamento.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

Na modalidade Oferta Pública de Recursos do PMCMV cabe à IF responsável pela contratação das UHs acompanhar a execução das obras e serviços necessários à conclusão destas, em conformidade com o projeto aprovado e as especificações mínimas do Programa. No caso vertente, foram verificados problemas na execução das obras. A lentidão da IF e da empresa construtora na correção das falhas apontadas se revelou como principal empecilho à adoção das providências determinadas pelo TCU.

Quadro 39 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
0	TC 001.751/2013-1	2600/2014 – Plenário	1.7.1, subitens 1.7.1.2 e 1.7.13	DE	Ofício nº 2547/2014-TCU/SECEX-SP, de 23/10/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Descrição da Deliberação					
<p>“1.7.1. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, à Secretaria Nacional de Habitação (SNH) do Ministério das Cidades que, no prazo de 60 dias:</p> <p>(...)</p> <p>1.7.1.2. adote medidas cabíveis para sanar os indícios de irregularidades indicados no item anterior, caso confirmados, e os que vierem a ser apurados, bem como observe a competência prevista no item 9.3 da Portaria – Ministério das Cidades 595/2013 sobre aplicação de sanções, no caso da constatação de infração legal na execução do Programa Minha Casa Minha Vida, nos empreendimentos Portal da Esperança I e II, no município de Vinhedo/SP, dando encaminhamento às ações que visem responsabilização do gestor de ente público praticante de ilegalidades, caso estas sejam confirmadas;</p> <p>1.7.1.3. comunique ao Grupo Executivo Interministerial, instituído por meio da Portaria Interministerial 647, de 9 de abril de 2014, o resultado da análise dos indícios de irregularidades aduzidos no subitem 1.7.1.1, bem como das medidas adotadas em atendimento à determinação consignada no subitem 1.7.1.2;”</p>					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Justificativa para o seu não Cumprimento					
A apuração dos fatos referidos no Acórdão em apreço ainda se encontram em andamento, razão pela qual ainda não foi possível avaliar integralmente o ocorrido e eleger as medidas cabíveis a serem adotadas.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Vide as justificativas a respeito das circunstâncias que não permitiram o cumprimento integral das determinações.					

Quadro 40 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
0	TC 020.011/2010-5	3543/2014 – 1ª Câmara	1.7.1	DE	Ofício nº 0322/2014-TCU/SECEX-SC, de 07/07/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
<p>“1.7.1. Determinar ao Ministério das Cidades que:</p> <p>1.7.1.1. quando da análise da prestação de contas do Contrato de Repasse 0118.287-40/2002 - Siafi 485334, verifique a compatibilidade entre as despesas previstas na avença com a construção das unidades habitacionais e a quantidade de unidades construídas, no total de 08, considerando ainda a informação de que tais unidades foram ocupadas sem os acabamentos, cuja conclusão ficou a cargo das próprias famílias beneficiadas, conforme informação à peça 22, p. 4;</p> <p>1.7.1.2. condicione a aprovação da prestação de contas relativa ao Contrato de Repasse 0118287-40/2002 – Siafi 485334 - à regularização fundiária da área dos lotes das famílias beneficiadas pelo Programa Habitar Brasil, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Palhoça/SC;”.</p>					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Justificativa para o seu não Cumprimento					
<p>O município de Palhoça solicitou redução de metas com vistas ao encerramento do contrato, que foi admitida, desde que as edificações já executadas (08 de um total previsto de 76) apresentem funcionalidade e tenham sua situação fundiária devidamente regularizada, em atendimento às normas do Programa HBB e também à determinação constante do subitem 1.7.1.2 do Acórdão em apreço. O município informou estar tomando providências no sentido de viabilizá-la por meio de cooperação técnica com o Governo do Estado de Santa Catarina, no âmbito do Programa Lar Legal.</p> <p>No que concerne à redução de metas, o município apresentou novo Quadro de Composição de Investimentos (QCI) em 29/10/2012, em condições de ser aprovada, segundo se depreende das informações prestadas pela CEF.</p> <p>Para a consecução das medidas supramencionadas, o contrato teve sua vigência prorrogada até 30/06/2015, em razão do que a respectiva Prestação de Contas Final ainda não foi apresentada, ficando, portanto, pendente a verificação a que se refere o subitem.</p>					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
<p>O cumprimento das determinações exaradas no Acórdão em apreço ainda não se concretizou por se encontrar pendente a Prestação de Contas Final do contrato referenciado.</p>					

Quadro 41– Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
	TC-032.182/2013-9	7201/2014	1.7	D	Ofício nº 1915/2014-TCU/SECEX-RS, de 20/11/2014
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)					42672
Descrição da Deliberação					
<p>“Determinar ao Ministério das Cidades que, no prazo de 60 (sessenta) dias, instaure tomada de contas especial, nos termos dos arts. 3º e 4º da Instrução Normativa-TCU 71, de 28/11/2012, para o ressarcimento dos valores federais gastos a título de subvenção econômica, no total de R\$ 96.000,00 (valor do subsídio de R\$ 12.000,00 para cada uma das oito unidades habitacionais) empregados na execução do Convênio SEHADUR/DEPRO 1.965/2010, firmado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Coronel Barros/RS, com adesão ao contrato operacional do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, em que se constatou a construção de 8 unidades habitacionais em área não edificável”.</p>					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)					74011
Justificativa para o seu não Cumprimento					
<p>A SNH enviou ao Banco Sicredi o Ofício nº 5199/2014/GABIN/SNH/MCIDADES, de 11/12/2014, mediante o qual encaminhou cópia do Acórdão em apreço e solicitou a devolução dos recursos a que este se refere.</p> <p>Em resposta, o Banco Sicredi expediu o Ofício CO186914.BCS, de 23/12/2014, por meio do qual informa que as UHs em tela “foram objeto de Termo de Ajustamento de Conduta – ‘TAC’, firmado entre o Município de Coronel Barros, a Construtora e Incorporadora Novitá Ltda., o Sr. Olivar Scherer (ex-Prefeito do Município de Coronel Barros), o Banco Cooperativo Sicredi S/A, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul”, nos termos do qual “restaram acordadas a demolição e a reconstrução, em local apropriado, das referidas unidades habitacionais” e que, diante disso, “os recursos federais destinados a este Banco, a título de subvenção econômica, no total de R\$ 96.000,00 (...) estão comprometidos com a reconstrução das unidades habitacionais objetos do ‘TAC’ firmado”. Em 26/01/2015 a SNH enviou ao Banco Sicredi o Ofício nº 291/2015, por meio do qual retifica o valor a ser recolhido, solicita manifestação quanto ao respectivo desconto no próximo pagamento a ser efetuado em favor daquela instituição financeira, e comunica que a não devolução dos aludidos recursos implica na inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).</p> <p>O Banco Sicredi, por meio do Ofício CO030415.BCS, de 27/02/2015, alegou não ter sido “parte na representação (TC 032.182/2013-9), (...) de modo que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa”, requereu a concessão de “mais 20 (...) dias” de prazo “para se manifestar quanto à glosa do valor de R\$ 86.400,00 (...) no próximo pagamento” a ser realizado em seu favor ou, sucessivamente, em caso de não concessão do prazo solicitado, “requer a abertura do termo de instauração da Tomada de Contas Especial junto ao Tribunal de Contas da União, de modo que lhe seja oportunizado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa” sobre o assunto, ou, por fim, caso o MCidades entenda que a instauração da TCE implica, obrigatoriamente, em sua inscrição junto ao CADIN, manifesta - somente nesta hipótese -, sua concordância com a glosa dos referidos valores no próximo pagamento. Informa também “que cientificará os Ministérios Públicos Federal e Estadual quanto à situação em apreço, uma vez que entende que a devolução integral dos recursos impactará no objetivo principal do acordo firmado, qual seja, a construção das 08” UHs em apreço, situação atualmente sob análise da SNH.</p>					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
<p>O curto espaço de tempo entre a recepção da determinação e o final do exercício de 2014, bem como o TAC firmado entre o Município de Coronel Barros, a Construtora e Incorporadora Novitá Ltda., o Sr. Olivar Scherer, o Banco Cooperativo Sicredi S/A, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul foram fatores negativos em relação à adoção de providências; não obstante, as medidas determinadas foram tomadas e se encontram em andamento, com as cautelas necessárias em face das alegações da IF.</p>					

7.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

Esse item trata das recomendações efetuadas pela Controladoria Geral da União (CGU) – Órgão de Controle Interno – a esta Secretaria. As informações foram estruturadas de duas formas:

- Recomendações do OCI atendidas pela SNH no exercício de 2014, independentemente do exercício em que originaram,
- Recomendações que permaneceram pendentes de atendimento até o final de 2014, igualmente independentemente do exercício em que originaram.

7.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

Neste subitem estão os quadros contendo informações das recomendações do Órgão de Controle Interno preenchidas conforme o modelo do Quadro A.11.2.1 disposto na Portaria TCU nº 90/2014.

Quadro 42 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
0	Solicitação de Auditoria nº 201406162/001, de 15/04/2014, referente ao R.A.E. de Programas de Governo nº 31, de 29/11/2013	2. a, b, c, d, e, e f (da S.A.)	Ofício nº 39.612/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/12/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
<p>“a. Rever as atribuições da mandatária, em especial, as competências relacionadas com o adequado acompanhamento da execução dos projetos, com ênfase no monitoramento da qualidade das construções.</p> <p>b. Ação imediata de reversão do quadro de obras paralisadas com a devida responsabilização pelos reparos que se fizerem necessários. Avaliação das condições que tornaram as obras atrasadas e ainda não iniciadas procedendo-se à notificação dos proponentes para normalização do andamento das obras.</p> <p>c. Para seleções futuras, normatizar para que sejam priorizadas as propostas que apresentarem projeto executivo; para aquelas propostas que estiverem em estágio inicial de desenvolvimento, condicionar a participação em processo seletivo, à aceitação pelo ente federativo de ser inserido em linha de crédito prévia para elaboração de projeto de engenharia.</p> <p>d. Estabelecer parceria com os Tribunais de Contas dos Estados e Ministérios Públicos Estaduais para que os eventuais apontamentos de irregularidades nos procedimentos licitatórios sejam devidamente apurados por esses órgãos, condicionando os repasses de recursos à declaração de conformidade por eles emitida e somente firmar parceria, se confirmada pelo Ministério das Cidades sua efetividade.</p> <p>e. Providenciar a revisão dos contratos para adequá-los à extinção dos problemas de superfaturamento, sobrepreço e cálculo indevido do BDI identificados, além de tomar as providências cabíveis e informar documentalmente a efetuação da glosa ou a repactuação do contrato. Nos casos em que já tenha ocorrido o desembolso, que se proceda à compensação ou recuperação do valor correspondente.</p> <p>f. Elaborar inspeção para avaliar os casos em que foi apontado o descumprimento das regras do programa, em relação à localização das áreas de intervenção.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Síntese da Providência Adotada			
Enviado à CGU o Ofício nº 1606/2014/GABIN/SNH/MCIDADES, de 28/04/2014, por meio do qual foi encaminhada a Nota Técnica nº 36/2014/DUAP/SNH/MCIDADES, de 25/04/2014, com resposta às recomendações formuladas.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Processo contínuo de aprimoramento do Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades (MICE-PAC); encontra-se em processo de revisão, no âmbito da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades os termos do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a União, representada por esta pasta ministerial e a Caixa Econômica Federal; inclusão, no MICE-PAC e na Portaria MCidades nº 287, de 28/06/2013, de novo regramento com o objetivo de obter melhoria no desempenho dos entes Proponentes/Contratados e a conseqüente diminuição da quantidade de obras atrasadas ou não iniciadas.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
O atendimento de algumas das recomendações demanda ações que extrapolam a esfera de competência desta SNH.			

Quadro 43 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
0	Solicitação de Auditoria nº 201406162/002, de 30/04/2014	1 a 5	Solicitação de Auditoria nº 201406162/002, de 30/04/2014
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
<p>“1. Manifestação e possíveis providências sobre os pontos relacionados ao quadro de caracterização dos instrumentos de transferências vigentes (Anexo B do Relatório de Gestão do Exercício 2013): (...)</p> <p>2. Manifestação e possíveis providências com relação ao demonstrativo das obras atrasadas e paralisadas ao longo do exercício de 2013 (Anexo F do Relatório de Gestão do Exercício 2013): (...)</p> <p>3. Obras de Urbanização do Complexo do Alemão – CR 0222.646-89/2007: (...)</p> <p>4. Obras de Urbanização em Itapecerica da Serra/SP – CR 0223.540-34/2007: (...)</p> <p>5. Obras de Urbanização em Feira de Santana/BA – CR 0222.614-04/2007 (...)”</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Síntese da Providência Adotada			
Enviado à CGU o Ofício nº 1952/2014/GABIN/SNH/MCIDADES, de 21/05/2014, acompanhado da Nota Técnica nº 50/2014/DUAP/SNH/MCIDADES, de 21/05/2014, que versa sobre os apontamentos da S.A. em apreço.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
O lapso indicado, referente aos “Valores Repassados – Acumulado até o exercício” (Anexo B) e às obras relacionadas no ANEXO F do Relatório de Gestão, foi sanado com a apresentação dos valores corretos, em planilhas anexadas à referida nota técnica; se esclareceu que as equipes técnicas do Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários (DUAP) desenvolvem atividades constantes e cotidianas de monitoramento de contratos, com o objetivo de obter a mais célere execução de seus objetos; que a SNH não participa diretamente das atividades de campo, que ficam sob responsabilidade dos entes federativos ou agentes executores, não havendo vínculo ou ingerência na contratação das empresas executoras dos empreendimentos, elaboração de projetos e orçamentos; que a CEF, como mandatária da União, adota os procedimentos operacionais necessários à análise da viabilidade técnica, jurídica e institucional das intervenções selecionadas, além de acompanhar e atestar a execução do objeto das contratações efetuadas, procedendo à análise de prestação de contas final dos recursos utilizados; que o monitoramento dos contratos é feito pelas equipes técnicas do DUAP, para cuja finalidade foi destacado o uso do Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos (SACI).			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
A exiguidade de prazo para resposta e o desenvolvimento, à época, dos trabalhos relacionados ao Balanço do PAC, não foram fatores que dificultaram a apresentação de esclarecimentos em maior detalhe.			

Quadro 44 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
0	Solicitação de Auditoria nº 201406162/003, de 30/04/2014		Solicitação de Auditoria nº 201406162/003, de 30/04/2014
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
<p>“2. (...)</p> <p>a. Solicita-se a apresentação a esta CGU do macroprocesso relativo a gestão do PMCMV.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Síntese da Providência Adotada			
As informação solicitada foi encaminhada ao órgão de controle interno.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Não se aplica.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não se aplica.			

Quadro 45 – – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
0	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.20 Recomendações 001 e 002	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
001: Recomenda-se ainda incluir cláusula exigindo a divulgação, também pelas IF/AF, das informações referidas no parágrafo precedente. (<i>informações de interesse coletivo, relativas ao PMCMV</i>) 002: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que divulgue, na forma do art. 8º § 1º V da Lei nº 12.527, de 18/11/2011, as informações referentes ao regime de execução das obras (se empreitada, execução direta, mutirão, autoconstrução, etc.), a relação de construtoras ou fornecedores contratados, o estágio de execução das obras, entrega de unidades e o estágio de realização do trabalho técnico social.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Síntese da Providência Adotada			
Após gestões da SNH, todas as instituições e agentes financeiros atualizaram, em seus sites eletrônicos, os dados individualizados relativos às obras, incluindo o percentual de execução, regime de contratações, construtoras e/ou responsáveis pelas obras e, ainda, os relatórios de trabalho técnico social.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Dão-se por atendidas as recomendações em apreço, que também serão consideradas em na regulamentação de eventual etapa futura de Oferta Pública de Recursos.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não foram identificados fatores positivos ou negativos que tenham facilitado ou prejudicado a adoção das providências recomendadas.			

7.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Esse tópico apresenta as informações das recomendações da CGU pendente de atendimento ao final do exercício de 2014. Os quadros apresentados foram preenchidos com as informações solicitadas na Portaria TCU nº 90/2014 – Quadro A.11.2.2.

Quadro 46 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2013 – Exercício 2012	1.1.1. Recomendação 58600	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
<p>Recomendamos, o fortalecimento dos controles internos administrativos, por meio da implementação de rotina de monitoramento das atividades desempenhadas pela CAIXA, como Mandatária da União, quanto ao repasse dos recursos públicos por meio de contratos de repasse e termos de compromisso, inclusive por meio de elaboração ou aperfeiçoamento dos normativos internos, bem como divulgando no Plano de Providências as ações realizadas para a melhoria da qualidade das atividades desempenhadas pela CAIXA, incluindo eventuais propostas de melhorias definidas pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 273/2013.</p> <p>Providências a serem implementadas: Concluir os trabalhos previstos na Portaria com a assinatura de renovação de contrato de prestação de serviços com a Caixa Econômica Federal noutras bases.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Os trabalhos previstos na Portaria nº 380, de 15 de julho de 2014 ainda não foram concluídos.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Ainda não é possível avaliar esse item.			

Quadro 47 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
02	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2013 – Exercício 2012	1.1.2. Recomendação 58601	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
Recomendamos à Secretaria Nacional de Habitação, que institua mecanismos para aferir a qualidade dos serviços prestados pela CAIXA, especialmente para a solução de problemas em obras, como atrasos ou paralisações, viabilizando, inclusive junto a Secretaria Executiva, a inserção desse tipo de mecanismo de avaliação no contrato de prestação de serviços da Mandatária quando da próxima renovação contratual. Providências a serem implementadas: Concluir os trabalhos previstos na Portaria com a assinatura de renovação de contrato de prestação de serviços com a Caixa Econômica Federal noutras bases.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Os trabalhos previstos na Portaria nº 380, de 15 de julho de 2014 ainda não foram concluídos.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Ainda não é possível avaliar esse item.			

Quadro 48 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
03	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2014 – Exercício 2013	1.1.1. Recomendação 136192	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se que a Unidade apresente um plano de melhorias do Planejamento Estratégico e Operacional, desdobrando em ações e indicadores de avaliação de desempenho e resultados. Providências a serem implementadas: Finalização do desenvolvimento do projeto básico, confecção dos Termos de Referência e contratação de serviços especializados para elaboração dos planos estratégicos.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Informa-se que, de acordo com informação disponibilizada pela Secretaria Executiva deste Ministério, unidade responsável pela coordenação das ações do referido planejamento estratégico, o Ministério das Cidades concluiu a elaboração de seu planejamento estratégico institucional, tendo sido aprovado pela Portaria nº 726, de 21 de novembro de 2014.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
A recorrente troca de gestão superior do Ministério das Cidades é um ponto que prejudica significativamente a adoção de providências vinculadas com o seu planejamento estratégico, uma vez que para o seu desenvolvimento é imprescindível o envolvimento das altas instâncias do Ministério.			

Quadro 49 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
04	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2014 – Exercício 2013	1.1.2. Recomendação 136193	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
<p>Recomenda-se que a Unidade faça a análise crítica dos resultados parciais e finais da "Matriz de Avaliação" em elaboração pelo IPEA.</p> <p>Providências a serem implementadas: Publicação de ato do Ministro das Cidades aprovando a Matriz de Avaliação e sensibilização/capacitação dos executores para sua aplicação.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>Em fase final de elaboração conjunta com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA desse normativo, tendo ocorrido em dezembro/2014 oficina em Campinas/SP para teste da aplicação da matriz de avaliação. A publicação deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2015.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
<p>As discussões com a equipe técnica da SNSA resultaram em uma maior apropriação conceitual da metodologia proposta e a possibilidade de aplicá-la a diversos programas (urbanização de assentamentos precários, saneamento integrado, drenagem urbana, abastecimento de água e esgoto), possibilitando também convergir na forma de avaliação atualmente incentivada pelo Ministério do Planejamento, por meio do IPEA.</p>			

Quadro 50 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
05	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2014 – Exercício 2013	1.1.3. Recomendação 136194	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
<p>Recomenda-se que a Unidade realize análise crítica dos dados recebidos dos agentes financeiros dos programas e apresente soluções para melhoria das inconformidades observadas.</p> <p>Providências a serem implementadas: Desenvolvimento de software corporativo, objeto de projeto em fase de desenvolvimento no âmbito do Planejamento Estratégico do Ministério, sob responsabilidade Secretaria Executiva.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>Informa-se que o trâmite administrativo para contratação do desenvolvimento de software corporativo está sendo coordenado pela Secretaria Executiva.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
<p>A recorrente troca de gestão superior do Ministério das Cidades é um ponto que prejudica significativamente a adoção de providências vinculadas com o seu planejamento estratégico, uma vez que para o seu desenvolvimento é imprescindível o envolvimento das altas instâncias do Ministério.</p>			

Quadro 51 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
06	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2014 – Exercício 2013	1.1.4. Recomendação 136195	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
<p>Recomenda-se que a Unidade faça o detalhamento das atribuições e responsabilidades nos contratos de prestação de serviços da Caixa, possibilitando a aplicação de penalidades em caso de descumprimento.</p> <p>Providências a serem implementadas: Concluir os trabalhos previstos na Portaria com a assinatura de renovação de contrato de prestação de serviços com a Caixa Econômica Federal noutras bases.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>O assunto está sendo tratado pelo Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Portaria MCidades nº 380, de 15/07/2014, que, nos termos do art. 2º da Portaria MCidades nº 99, de 25/02/2015, teve prorrogado por 120 dias o prazo para a conclusão dos trabalhos.</p> <p>A SNH, que tem representação no referido GT, aguarda, portanto, a finalização dos referidos trabalhos e a celebração do contrato em referência nos termos propostos.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não foram identificados fatores positivos ou negativos que tenham facilitado ou dificultado a adoção das providências recomendadas.			

Quadro 52 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
07	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2014 – Exercício 2013	1.1.5. Recomendação 136196	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
<p>Recomenda-se que a Unidade aperfeiçoe as rotinas para o acompanhamento e a aferição das atividades/produtos elaborados pela CAIXA.</p> <p>Providências a serem implementadas: Concluir os trabalhos previstos na Portaria com a assinatura de renovação de contrato de prestação de serviços com a Caixa Econômica Federal noutras bases.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>O assunto está sendo tratado pelo Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Portaria MCidades nº 380, de 15/07/2014, que, nos termos do art. 2º da Portaria MCidades nº 99, de 25/02/2015, teve prorrogado por 120 dias o prazo para a conclusão dos trabalhos.</p> <p>A SNH, que tem representação no referido GT, aguarda, portanto, a finalização dos referidos trabalhos e a celebração do contrato em referência nos termos propostos.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não foram identificados fatores positivos ou negativos que tenham facilitado ou dificultado a adoção das providências recomendadas.			

Quadro 53 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
08	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2014 – Exercício 2013	1.1.6. Recomendação 136197	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
<p>Recomenda-se que a Unidade realize melhorias nos processos de seleção, priorizando-se as propostas com maior nível de maturidade do projeto.</p> <p>Providências a serem implementadas: Continuidade no aperfeiçoamento na sistemática de seleção.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>Não houve, no ano de 2014, amplo processo seletivo de propostas para os diversos programas sob gestão desta Secretaria. No entanto tem sido implementadas medidas de aprimoramento dos normativos dos programas, tendo como fórum principal de avaliação e discussão o Comitê Técnico de Habitação do Conselho das Cidades.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
<p>O monitoramento das operações aliado as dificuldades apontadas pelos tomadores de recursos mobilizam para o aperfeiçoamento constante dos normativos. Como ponto negativo, a ausência de seleção para o programa dificulta a verificação da efetividade das medidas tomadas.</p>			

Quadro 54 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
09	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2014 – Exercício 2013	1.1.7. Recomendação 136198	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se que a Unidade aperfeiçoe os procedimentos de análise de viabilidade dos empreendimentos selecionados. Providências a serem implementadas: Continuidade no aperfeiçoamento na sistemática de seleção.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A análise de viabilidade de empreendimentos é procedimento que ocorre no momento de seleção dos projetos para atendimento com recursos dos programas habitacionais como os voltados para urbanização de assentamentos precários e tem sido implementadas medidas de aprimoramento dos normativos dos programas, tendo como fórum principal de avaliação e discussão o Comitê Técnico de Habitação do Conselho das Cidades.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
O monitoramento das operações aliado às dificuldades apontadas pelos tomadores de recursos mobilizam para o aperfeiçoamento constante dos normativos. Como ponto negativo, a ausência de seleção para o programa dificulta a verificação da efetividade das medidas tomadas.			

Quadro 55 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
10	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2014 – Exercício 2013	1.1.8. Recomendação 136199	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se que a Unidade aperfeiçoe as rotinas para o acompanhamento e o controle da qualidade dos produtos elaborados pelas análises nas etapas de seleção, viabilidade, execução e encerramento Providências a serem implementadas: Continuidade no aperfeiçoamento na sistemática de seleção.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Houve continuidade das rotinas de monitoramento das intervenções, tendo havido reuniões presenciais, por videoconferência e por audioconferência, e, diariamente, contatos por meio de telefone ou mensagem eletrônica (e-mail), Ofícios e sobretudo com vistas à dar celeridade as operações sob gestão desta Secretaria.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Limitação orçamentária para viagens in loco; ausência de software integrado de monitoramento; ausência de equipamentos próprio para realização de áudio ou videoconferência; elevada quantidade de demanda não relacionada diretamente com o acompanhamento e gestão, por órgãos externos ao Ministério, dificultando o acompanhamento do produto.			

Quadro 56 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
11	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2014 – Exercício 2013	1.1.9. Recomendação 136200	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se que a Unidade realize melhorias no processo de análise e apuração de responsabilidade, de modo que sejam priorizados os apontamentos com maior impacto financeiro e/ou à segurança da obra. Providências a serem implementadas: Solicitação à Secretaria Executiva de redimensionamento de equipe.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Em que pese ter havido solicitação de redimensionamento de equipe à Secretaria Executiva em setembro de 2014, não houve autorização para contratação de novos servidores.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não foram identificados fatores positivos ou negativos que tenham facilitado ou prejudicado a adoção das providências recomendadas.			

Quadro 57 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
12	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2014 – Exercício 2013	1.1.10. Recomendação 136201	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se que a Unidade faça o redimensionamento e capacitação da equipe responsável pelo acompanhamento dos apontamentos de falhas/irregularidades nos contratos, resultando numa atuação mais tempestiva e efetiva. Providências a serem implementadas: Solicitação à Secretaria Executiva de redimensionamento de equipe.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Em que pese ter havido solicitação de redimensionamento de equipe à Secretaria Executiva em setembro de 2014, não houve autorização para contratação de novos servidores.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não foram identificados fatores positivos ou negativos que tenham facilitado ou prejudicado a adoção das providências recomendadas.			

Quadro 58 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
13	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2014 – Exercício 2013	1.1.11. Recomendação 136202	Ofício nº 1265/2015/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 22/01/2015
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se que a Unidade avalie a efetividade dos procedimentos para a retomada das obras paralisadas e, se for o caso, implante melhorias com vistas a reduzir índice de empreendimentos nessa situação. Providências a serem implementadas: Continuidade no aperfeiçoamento na sistemática de seleção.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Foi feito amplo processo de gestão (reuniões presenciais, por videoconferência e por audioconferência, e, diariamente, contatos por meio de telefone ou mensagem eletrônica) para que as obras paralisadas pudessem ser retomadas pelo executor. Pode-se afirmar que o número de operações que foram retomadas ou que foram iniciadas foi superior ao número de contratos cancelados no mesmo período. Como resultado, no exercício de 2014 foram retomadas, dentre as operações do PAC, 35% do universo de operações paralisadas no final do exercício de 2013. Dentre aquelas que não são enquadradas como PAC, houve a retomada de 26,7% do universo de operações paralisadas no final do exercício de 2013.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
As obras são delegadas e a responsável pelo acompanhamento in loco, a CAIXA. A necessidade de aprimoramento da relação com esse prestador de serviço, que vem sendo feita no processo de revisão contratual, aliada à própria limitação da relação federativa, podem ser vistos como um dos principais fatores que contribuem para as dificuldades de implementação das medidas de gestão consideradas importantes por esta unidade.			

Quadro 59 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
14	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.2 Recomendações 001 e 002	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
<p>001: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que adote medidas com a finalidade de extinguir ou minimizar o risco patrimonial dos recursos público do PMCMV – modalidade Oferta Pública. Entende-se que a medida mais eficiente seria a não antecipação dos recursos às instituições/agentes financeiros que somente receberiam os repasses com o envio de medições de serviços efetivamente executados e comprovados.</p> <p>002: Outra medida a ser adicionalmente aplicada, não substitutiva da acima recomendada, e que minimizaria os riscos seria uma análise das condições econômicas dessas instituições/agentes financeiros, como capital social, patrimônio líquido e outros, e a definição critérios e limites de valores ofertados que essas empresas poderiam ser contempladas nas ofertas públicas de acordo com seus dados econômicos.</p>			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>As recomendações em comento demandam alteração normativa dependente de ação interministerial, bem como do Banco Central do Brasil (BACEN), com potencial geração de efeitos colaterais na execução dos contratos vigentes; foi considerada a inclusão das alterações propostas em nova etapa do Programa.</p> <p>Foram realizadas duas reuniões com representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e do Ministério da Fazenda (MF), nas quais se entendeu ser inoportuna a adoção da recomendação para os contratos vigentes, o que foi, posteriormente, analisado em maior profundidade no Parecer PGFN/CAF 2045/2014, de 16/12/2014.</p> <p>Ficou acordada a análise da adoção das providências recomendadas quando da realização de eventual nova etapa da modalidade. O MCidades, como medida de cautela até que sejam editadas novas regras, houve por bem cancelar a 3ª Etapa do PMCMV na modalidade referenciada, o que foi feito mediante a edição da Portaria nº 727, de 24/11/2014.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
<p>A complexidade do assunto e das variáveis envolvidas no aperfeiçoamento da regulamentação do PMCMV na modalidade Oferta Pública de Recursos, bem como a necessidade de pactuá-lo com outras pastas ministeriais, foram fatores que dificultaram a adoção das providências recomendadas.</p>			

Quadro 60 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
15	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.3 Recomendações 01 e 02	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
<p>001: Recomenda-se ao Ministério das Cidades a adoção de metodologias que assegurem que as instituições financeiras e agentes financeiros tenham capacidade para gerir o montante de recursos que foram contempladas. A medida mais eficiente é a análise das condições econômicas dessas instituições/agentes financeiros, como capital social, patrimônio líquido e outros, e a definição de limites de valores que essas empresas poderiam ser contempladas nas ofertas públicas de acordo com sua situação econômica.</p> <p>002: Recomenda-se também ao Ministério das Cidades a não antecipação dos recursos às instituições/agentes financeiros que somente receberiam os repasses com o envio de medições de serviços efetivamente executados e comprovados.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>As recomendações em comento demandam alteração normativa dependente de ação interministerial, bem como do BACEN, com potencial geração de efeitos colaterais na execução dos contratos vigentes; foi considerada a inclusão das alterações propostas em nova etapa do Programa.</p> <p>Foram realizadas duas reuniões com representantes do MPOG e do MF, nas quais se entendeu ser inoportuna a adoção da recomendação para os contratos vigentes, o que foi, posteriormente, analisado em maior profundidade no Parecer PGFN/CAF 2045/2014, de 16/12/2014.</p> <p>Ficou acordada a análise da adoção das providências recomendadas quando da realização de eventual nova etapa da modalidade. O MCidades, como medida de cautela até que sejam editadas novas regras para a sua realização, houve por bem cancelar a 3ª Etapa do PMCMV na modalidade em tela, e o fez mediante a edição da Portaria nº 727, de 24/11/2014.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
<p>A complexidade do assunto em comento e das variáveis envolvidas no processo de aperfeiçoamento da regulamentação do PMCMV na modalidade referenciada, assim como a necessidade de sua pactuação com as demais pastas ministeriais envolvidas, são fatores que dificultam a adoção das providências recomendadas.</p>			

Quadro 61 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
16	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.4 Recomendação 001	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
Em caso de nova oferta pública, recomenda-se a definição de critérios técnico-operacionais e adoção prévia de uma escala objetiva de pontuação, de tal forma que as empresas sejam adequadamente avaliadas e contempladas com volumes de recursos compatíveis com a sua capacidade técnico-operacional.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A 3ª Etapa do PMCMV na modalidade em tela foi cancelada, como medida cautelar. Para a realização, em data futura, de nova oferta pública de recursos, as recomendações em apreço serão objeto de consideração no processo de elaboração de sua regulamentação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
A complexidade do assunto e das variáveis envolvidas no aperfeiçoamento da regulamentação do PMCMV na modalidade Oferta Pública de Recursos, bem como a necessidade de pactuá-lo com outras pastas ministeriais, foram fatores que dificultaram a adoção das providências recomendadas.			

Quadro 62 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
17	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.5 Recomendação 001	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se ao Ministério das Cidades que, em caso de nova oferta pública, abstenha-se de inserir cláusula restritiva limitando o tempo em que as instituições tenham constituído sua carteira de contratos na área habitacional, a exemplo da condição estabelecida na alínea “c” do item 1 do Anexo II da Portaria MCid/MPOG nº 531 de 10 de novembro de 2011 de forma a permitir a participação do maior número de interessados.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A 3ª Etapa do PMCMV na modalidade em tela, conforme já informado, foi cancelada. Caso venha a ser realizada, futuramente, nova oferta pública de recursos, as recomendações em apreço serão consideradas na elaboração de sua regulamentação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
A complexidade do assunto e das variáveis envolvidas no aperfeiçoamento da regulamentação do PMCMV na modalidade referenciada, bem como a necessidade de pactuá-lo com outras pastas ministeriais, foram fatores que dificultaram a adoção das providências recomendadas.			

Quadro 63 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
18	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.6 Recomendação 001	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se ao Ministério das Cidades que, em caso de nova oferta pública, comprove documentalmente o atendimento a essa e a quaisquer cláusulas estabelecidas, seja por documento emitido pelo sistema de banco de dados ou por nota técnica abordando a questão.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Conforme já noticiado, a 3ª Etapa do PMCMV na modalidade em tela foi cancelada. A recomendação de comprovação documental dos atos administrativos praticados pela SNH será adotada e implementada em todas as etapas de desenvolvimento dos futuros normativos do Programa.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
A complexidade do assunto e das variáveis envolvidas no aperfeiçoamento da regulamentação do PMCMV na modalidade Oferta Pública de Recursos, bem como a necessidade de pactuá-lo com outras pastas ministeriais, foram fatores que dificultaram a adoção das providências recomendadas.			

Quadro 64 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
19	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.7 Recomendações 001, 002 e 003	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
<p>001: Em caso de novas ofertas públicas, recomenda-se ao Ministério das Cidades adotar exigências em relação a empresas terceirizadas participantes para que também informem e comprovem a sua capacidade técnico-operacional.</p> <p>002: Recomenda-se, também, a inclusão de cláusula que regulamente a hipótese de uma mesma empresa atuar como terceirizada de mais de uma IF/AF participante da oferta pública, de forma a assegurar que sua capacidade técnico-operacional seja compatível com o somatório das cotas obtidas pelas instituições para as quais presta serviços.</p> <p>003: Além disso, recomenda-se que as portarias incluam cláusula que vede a atuação, nessas atividades de terceirização, de empresas ou pessoas que possuam vínculo, de qualquer natureza, com executores das obras ou com fornecedores de bens e serviços.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A 3ª Etapa do PMCMV na modalidade em tela, conforme já informado, foi cancelada. Na eventualidade de realização de nova etapa desta modalidade, a SNH se compromete a solicitar a inclusão das recomendações em apreço na pauta de discussão conjunta com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, tendo em vista a competência complementar destes órgãos na regulamentação das condições e modalidades de ofertas públicas de cotas de subvenções, conforme inciso III do §2º do art. 10 do Decreto nº 7.499 de 16 de junho de 2011.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
A complexidade do assunto em comento e das variáveis envolvidas no processo de aperfeiçoamento da regulamentação do PMCMV na modalidade referenciada, assim como a necessidade de sua pactuação com as demais pastas ministeriais envolvidas, são fatores que dificultam a celeridade da adoção das providências recomendadas.			

Quadro 65 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
20	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.8 Recomendação 001	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se ao Ministério das Cidades, com relação ao saldo remanescente de recursos, liberados no valor de R\$ 11.473.917,87, com respectivos acessórios/correções financeiras a adoção de medidas judiciais objetivando a devolução desses recursos irregularmente apropriados pelo Banco Morada S.A., bem como a atualização monetária de todo o montante.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>A SNH formulou consulta à Consultoria Jurídica do MCidades (CONJUR) acerca da aplicabilidade do subitem 15.1 da Portaria Interministerial nº 484, de 28 de setembro de 2009, vigente à época. A CONJUR respondeu que “fora encaminhada cópia integral dos autos à Procuradoria Regional da União da 2ª Região, e, a essa cabe a análise da estratégia jurídica a ser adotada ao caso”.</p> <p>Ante o exposto, sugeriu-se ao AECI o encaminhamento da recomendação em apreço à CONJUR, para a adoção das medidas que entender pertinentes, solicitando comunicação das providências ao DHAB/SNH para posterior remessa de informações ao OCI.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
A necessidade, conforme entendimento da CONJUR, de “análise da estratégia jurídica a ser adotada ao caso” por parte da Procuradoria Regional da União da 2ª Região é fator que dificultou a adoção das providências a que se refere a recomendação em apreço.			

Quadro 66 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
21	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.9 Recomendação 001	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se ao Ministério das Cidades que, na retomada das obras do Banco Morada, realize vistoria nas obras para definição do percentual executado em cada uma das unidades e quais os serviços necessários para sua conclusão.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A retomada das obras referentes aos contratos firmados com o Banco Morada S.A. se dará por meio da ação Provisão Habitacional de Interesse Social, custeada pelo Fundo Nacional da Habitação de Interesse Social (FNHIS), conforme Portaria MCidades nº 45, de 29 de janeiro de 2014, cujo subitem 3.4.1 abrange tal recomendação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Não foram identificados fatores positivos ou negativos que tenham facilitado ou prejudicado a adoção das providências recomendadas.			

Quadro 67 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
22	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.10 Recomendações 01 e 02	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
<p>Recomenda-se ao Ministério das Cidades que adote sistemas informatizados para acompanhamento do programa com, no mínimo, as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionalidade que permita o registro das pessoas que incluíram ou alteraram informações nele contidas; <ul style="list-style-type: none"> - Segregação de Funções - Uma mesma pessoa não poderá inserir informações no banco e gerar relatórios que servirão de base para a emissão de notas técnicas para pagamentos; - Elaboração de um documento formal que estabeleça uma política de segurança da informação para o sistema; <ul style="list-style-type: none"> . Procedimento que permita a realização de backups em tempo real; . Rotina ou funcionalidade que permita a divulgação de informações, particularmente para o atendimento à Lei. 			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>A implementação de um sistema informatizado para controle e monitoramento dos contratos efetivados no âmbito do PMCMV – Oferta Pública de Recursos, vem sendo tratada nos autos do processo administrativo nº 80000.003519/2014-92, no qual o Senhor Secretário-Executivo do MCidades encaminhou à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) solicitação nesse sentido, que incumbiu a Coordenação-Geral de Modernização e Informática (CGMI) desta pasta ministerial de providenciar o desenvolvimento e implementação do aludido sistema.</p> <p>A Coordenação-Geral de Modernização e Informática (CGMI) do MCidades informou à SNH que vem enfrentando dificuldades operacionais para a execução dos trabalhos necessários ao desenvolvimento do sistema.</p> <p>Referidos trabalhos vem sendo acompanhados pela SNH, que aguarda seu pleno desenvolvimento e implementação.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
As providências recomendadas se encontram em processo de atendimento; no entanto, as dificuldades operacionais referidas pela CGMI impossibilitaram sua adoção plena.			

Quadro 68 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
23	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.11 Recomendação 001	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se ao Ministério das Cidades que insira na regulamentação do Programa Minha Casa Minha Vida – modalidade Oferta Pública cláusula estabelecendo a obrigatoriedade de observação do Decreto nº 7.983/2013 para análise do custo dos empreendimentos e para seleção das construtoras.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>O Decreto nº 7.983/2013 estabelece regras e critérios a serem seguidos por órgãos e entidades da administração pública federal para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, não estabelecendo correlação com esta modalidade do Programa, que prevê o repasse de subvenção econômica aos beneficiários, pessoas físicas, por intermédio de instituições e agentes financeiros habilitados na oferta pública para a construção das unidades habitacionais.</p> <p>Cumprir reiterar que o tema da recomendação se insere na esfera de competência conjunta do MCidades, do MF e do MPOG, nos termos do art. 13 do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011.</p> <p>Ante o exposto, foi expedido à Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento (SEPAC) do MPOG o Ofício nº 3.803/2014/GABIN/SNH/MCIDADES, de 15/09/2014, por meio do qual a SNH solicita que a matéria seja apreciada pelo Comitê de Acompanhamento do Programa Minha Casa, Minha Vida (CAPMCMV), de que trata o art. 26 do Decreto nº 7.499 de 16 de junho de 2011.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
O fato do Decreto nº 7.983/2013 não estabelecer correlação com esta modalidade do PMCMV, aliado à necessidade da regulamentação recomendada ser pactuada interministerialmente e extrapolar a esfera de governabilidade da SNH, se apresenta como fator dificultador à sua adoção em curto prazo.			

Quadro 69 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
24	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.12 Recomendações 001 e 002	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
<p>001: Recomenda-se ao Ministério das Cidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A melhoria e a padronização do processo de prestação de contas dos recursos repassados às instituições financeiras exigindo que os comprovantes de despesa sejam apresentados às instituições/agentes financeiros. - A melhoria no processo de liberação de recursos exigindo documentos que comprovem a realização dos serviços. A liberação de recursos baseada apenas em dados declarados constitui fragilidade grave. Como forma de facilitar o acompanhamento do Ministério, sugere-se que seja estabelecido na regulamentação da modalidade do Programa que as instituições/agentes financeiros mantenham cópias digitais dos documentos, em sistema que permita acesso, pelos servidores do Ministério. - A realização de uma amostragem maior de empreendimentos a serem visitados e vistoriados de forma a garantir que a execução das obras esteja de forma regular e o programa esteja atendendo os objetivos inicialmente previstos. <p>002: Recomenda-se ao Ministério das Cidades uma melhoria nos normativos e regras do PMCMV – modalidade Oferta Pública, adotando regras mais claras e detalhadas para cada uma das etapas do programa, objetivando definição mais detalhada das competências de cada um dos participantes do processo, maior segurança e uma padronização dos trabalhos realizados. Para isso, recomenda-se que as normas regulamentem, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avaliação da regularidade dos terrenos quanto à propriedade, à ocupação e à existência de ônus; - Liberação e movimentação dos recursos em contas vinculadas específicas, segregadas do patrimônio da instituição; - Inserção na malha urbana; - Existência prévia de infraestrutura básica; - Existência prévia de equipamentos de educação, saúde, segurança e lazer, em condições de atender à demanda do empreendimento; - Exigência de depósito prévio dos valores da contrapartida financeira dos proponentes; - No caso de implantação na forma de empreendimento (unidades concentradas), exigência de apresentação de licença ambiental de instalação, ou sua dispensa formal pelos órgãos competentes, como condição para autorização do início de obras; - Impedimento de que itens necessários à funcionalidade do empreendimento sejam pactuados como contrapartida física dos proponentes. Todos os itens necessários devem estar previamente executados ou compor a contrapartida financeira com depósito prévio, a fim de não incorrer no risco de que o empreendimento não apresente funcionalidade caso o proponente descumpra obrigações pactuadas; - Inclusão das despesas com o trabalho técnico social na composição do investimento, ainda que como contrapartida, desde que, nesse caso, os recursos necessários sejam previamente depositados pelos proponentes; - Exigência de que os responsáveis pelas análises técnicas e jurídicas das propostas emitam pareceres formais aprovando as propostas, como condição para prosseguimento da operação; - Exigência de que os responsáveis pelo acompanhamento da execução física do empreendimento emitam pareceres formais atestando a aplicação dos recursos, como condição para pagamento das parcelas de obra aos executores; - Avaliação prévia dos procedimentos e despesas necessários à emissão de títulos de propriedade em nome dos beneficiários, exigindo depósito prévio dos valores necessários quando essa despesa constituir contrapartida de proponentes ou de beneficiários. 			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A SNH se manifestou a respeito da recomendação em apreço por meio da Nota Técnica nº 963/2013, de 21/10/2013.			

Segundo informações constantes do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201406162, a citada Nota Técnica se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.

Importante reiterar que a matéria se situa na esfera de competência conjunta do MCidades, do MF e do MPOG, a teor do art. 13 do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011.

Mediante expedição do Ofício nº 3.803/2014/GABIN/SNH/MCIDADES, de 15/09/2014, foi solicitado à SEPAC do MPOG apreciação da matéria pelo CAPMCMV.

Representantes do Ministério da Fazenda apresentaram Parecer exarado da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que concluiu existir margem para que eventuais alterações normativas possam se refletir nas relações jurídicas já formalizadas, desde que consentidas por todas as partes envolvidas.

Na reunião restou consensual o entendimento expresso no referido Parecer, no sentido de que qualquer alteração normativa deverá ser procedida buscando-se efeitos futuros, já que as operações vigentes foram formalizadas com base nas condições e requisitos definidos na Portaria que solenizou a Oferta Pública de Recursos e autorizou as instituições e agentes financeiros a adotarem os procedimentos necessários à condução do Programa.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

As alterações na regulamentação do PMCMV, necessárias ao atendimento da recomendação, extrapolam a esfera de competência privativa da SNH e do MCidades e, portanto, precisam ser pactuadas interministerialmente, o que dificulta sua adoção em curto prazo. As Recomendações deverão ser consideradas numa futura reedição do Programa, que não se vislumbra no momento presente, à vista da edição da Portaria MCidades nº 727, de 24/11/2014.

Quadro 70 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
25	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.14 Recomendações 01 e 02	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
<p>001: Recomenda-se, ainda, que seja estabelecida nos normativos do programa a obrigatoriedade e a forma de aplicação dos recursos mantidos nas contas vinculadas aos empreendimentos, e que os rendimentos sejam revertidos à União, por se tratar de acessório de um principal que a ela pertence.</p> <p>002: Recomenda-se ao Ministério das Cidades a não antecipação dos recursos às instituições/agentes financeiros que somente receberiam os repasses com o envio de medições de serviços efetivamente executados e comprovados.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>Reitera-se que a matéria se situa na esfera de competência conjunta do MCidades, do MF e do MPOG, conforme disposição contida no art. 13 do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011.</p> <p>Mediante expedição do Ofício nº 3.803/2014/GABIN/SNH/MCIDADES, de 15/09/2014, foi solicitado à SEPAC do MPOG apreciação da matéria pelo CAPMCMV.</p> <p>Representantes do Ministério da Fazenda apresentaram Parecer exarado da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que concluiu existir margem para que eventuais alterações normativas possam se refletir nas relações jurídicas já formalizadas, desde que consentidas por todas as partes envolvidas.</p> <p>Na reunião restou consensual o entendimento expresso no referido Parecer, no sentido de que qualquer alteração normativa deverá ser procedida buscando-se efeitos futuros, já que as operações vigentes foram formalizadas com base nas condições e requisitos definidos na Portaria que solenizou a Oferta Pública de Recursos e autorizou as instituições e agentes financeiros a adotarem os procedimentos necessários à condução do Programa.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
<p>As alterações na regulamentação do PMCMV, necessárias ao atendimento das recomendações, extrapolam a esfera de competência privativa da SNH e do MCidades e, portanto, precisam ser pactuadas interministerialmente, o que dificulta sua adoção em curto prazo. As Recomendações deverão ser consideradas numa futura reedição do Programa, que não se vislumbra no momento presente, à vista da edição da Portaria MCidades nº 727, de 24/11/2014.</p>			

Quadro 71 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
26	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.15 Recomendação 001	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
<p>Recomenda-se ao Ministério das Cidades uma melhoria nos controles administrativos empreendidos no Programa PMCMV modalidade oferta pública com a definição clara de procedimentos a serem adotados internamente em cada uma das etapas de sua atuação, abrangendo, no mínimo:</p> <p>a) Estabelecimento de uma comissão formalmente constituída para a realização dos procedimentos de análise e seleção das propostas das instituições e agentes financeiros nas ofertas públicas;</p> <p>b) Utilização de bancos de dados que disponham de política formal de segurança da informação, que registre o histórico das transações efetuadas por cada usuário, e que tenha segregação de funções, de modo que as transações sejam realizadas por um usuário e aprovadas por outro usuário distinto;</p> <p>c) Estabelecimento de procedimento, a exemplo de análise das minutas pelo Ministério, que assegure que os termos de compromisso firmados disponham das cláusulas mínimas contidas na regulamentação do programa;</p> <p>d) Não utilização de controles a partir de relatórios com informações meramente declaradas pelas instituições. Sugere-se, para facilitar a conferência, que seja estabelecida obrigatoriedade de que as instituições financeiras mantenham os documentos/comprovantes que dão suporte às informações prestadas em um sistema, franqueando acesso aos servidores do Ministério das Cidades para consulta/visualização em tela desses documentos;</p> <p>e) Implementação norma interna estabelecendo um quantitativo mínimo de visitas “in loco” pelo Ministério, conforme proposto na Nota Técnica nº 594/2013/DHAB/SNH/MCIDADES, de 16 de julho de 2013.</p> <p>f) Implementação de norma interna estabelecendo rotina de conferência/revisão por servidores do Ministério de um quantitativo mínimo (amostragem) de análises técnica e jurídica empreendidas pelas Instituições Financeiras, a fim de assegurar que os procedimentos adotados pelas instituições nessas análises estão de fato atingindo os objetivos previstos;</p> <p>g) Estabelecimento de mecanismo que permita controlar o cumprimento das contrapartidas pactuadas por estados e municípios nos TAC, a regularidade fundiária dos terrenos disponibilizados e a implantação da infraestrutura necessária aos empreendimentos;</p> <p>h) Estabelecimento de cláusula exigindo que as instituições financeiras disponibilizem (pode ser por meio do sistema sugerido na alínea “d” precedente), previamente ao início das obras, os contratos de execução das obras, ou, se for o caso, convenções/regulamento de mutirões ou autoconstrução assistida;</p> <p>i) Estabelecimento de rotina, por amostragem, para exame desses contratos, a fim de verificar se são compatíveis com as condições do Programa ou se embutem qualquer cláusula ou característica que possa gerar passivos ou que venham, de alguma forma, comprometer o alcance dos objetivos.</p> <p>j) Estabelecimento de rotina que assegure que as atividades técnicas envolvidas no programa sejam registradas por meio de Anotações de Responsabilidade Técnica – ART junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; A título de sugestão, o documento poderia ser disponibilizado no sistema sugerido na alínea “d”) precedente;</p> <p>k) Estabelecimento de rotina/procedimento, a ser implementada(o) por ocasião das vistas “in loco” de que trata a alínea “e” precedente, que inclua a verificação do cumprimento, por parte dos construtores, da legislação tributária, previdenciária e trabalhista. Para tal, os normativos do programa deverão estabelecer que os todos construtores devam deixar a documentação comprobatória à disposição do Ministério para exame. (Notas fiscais, Cadastro Específico do INSS - CEI, etc.)</p> <p>l) Implementação de “check-list” ou outro forma de controle da completude da documentação necessária para aprovação de propostas de substituição de beneficiários, particularmente a relativa à publicidade do ato..</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011

Justificativa para o seu não Cumprimento

As providências referentes às alíneas “a”, “c”, “d” e “h” da recomendação em apreço, serão objeto de consideração na eventualidade da realização de nova oferta pública de recursos. Cumpre observar que, por ora e até que seja pactuado em esfera interministerial um novo regramento, o MCidades não vislumbra a realização de nova etapa dessa modalidade. Nesse sentido, houve por bem editar a Portaria MCidades nº 727, de 24/11/2014.

As providências relacionadas na alínea “b” da recomendação em tela se encontram em processo de atendimento, em trabalho que vem sendo desenvolvido pela CGMI, a qual, no entanto, informou à SNH que vem enfrentando dificuldades operacionais para o desenvolvimento e implementação do sistema.

As providências recomendadas se encontram em processo de atendimento; no entanto, as dificuldades operacionais referidas pela CGMI impossibilitaram a adoção das providências.

No que respeita à alínea “e”, se encontrava sob estudo, atualmente suspenso em decorrência da edição da Portaria MCidades nº 727/2014, a alteração da Portaria MCidades 547/2011, que regulamenta as diretrizes gerais do PMCMV, modalidade Oferta Pública de Recursos, para a inclusão de dispositivo que defina percentual mínimo de vitorias técnicas in loco, por amostragem, das obras contratadas na modalidade referenciada.

Quanto às providências elencadas nas alíneas “f” e “g” da recomendação em comento, os dados inseridos pelas instituições e agentes financeiros no formulário eletrônico foram coletados por esta SNH e atualmente se encontram em análise e mapeamento de possíveis pendências, com o objetivo de estabelecer ações corretivas aplicáveis a cada caso.

As providências a que se refere a alínea “i” foram implementadas com o estabelecimento da respectiva rotina.

Em atendimento à recomendação constante da alínea “j”, foi publicada pelo Departamento de Produção Habitacional (DHAB) desta Secretaria, a Orientação Operacional nº 002/2014 disponibilizada no sítio eletrônico do Ministério das Cidades; em eventual nova etapa do Programa, deverá constar de seu regramento a obrigatoriedade de implementação, por parte das instituições e agentes financeiros, de um sistema informatizado com o objetivo de facilitar o acesso do Ministério das Cidades aos documentos necessários ao controle e monitoramento dos contratos firmados.

No que diz respeito às demais alíneas da recomendação, mediante seu Plano de Providências Permanente, a SNH solicitou esclarecimentos ao OCI quanto ao teor da alínea “k” e considerou já atendida, por meio da Portaria MCidades nº 547/2011, a medida preconizada na alínea “l”.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

As providências recomendadas se encontram em processo de atendimento, sendo que as medidas preconizadas em algumas alíneas se encontram atendidas, e outras pendentes de atendimento; a complexidade das providências demandadas revela-se como fator que dificulta seu pleno atendimento em curto prazo.

Quadro 72 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
27	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.16 Recomendação 001	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se, previamente ao lançamento de novas ofertas públicas, promover estudo detalhado, fundamentado em pesquisas de mercado, para avaliação dos custos da prestação dos serviços (remuneração dos agentes).			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>A manifestação da SNH a respeito da recomendação em apreço se deu por meio da Nota Técnica 70/2014, de 07/02/2014, a qual, conforme informações constantes do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201406162, se encontra em análise pelo OCI.</p> <p>Importante reiterar que a matéria se situa na esfera de competência conjunta do MCidades, do MF e do MPOG, conforme determina o art. 13 do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011.</p> <p>A SNH expediu à SEPAC do MPOG o Ofício nº 3.803/2014/GABIN/SNH/MCIDADES, de 15/09/2014, solicitando apreciação da matéria pelo CAPMCMV.</p> <p>Representantes do MF apresentaram Parecer exarado pela PGFN que conclui existir margem para que eventuais alterações normativas possam se refletir nas relações jurídicas já formalizadas, desde que consentidas por todas as partes envolvidas.</p> <p>Na reunião restou consensual o entendimento expresso no mencionado Parecer, no sentido de que qualquer alteração normativa deverá ser procedida buscando-se efeitos futuros, já que as operações vigentes foram formalizadas com base nas condições e requisitos definidos na Portaria que solenizou a Oferta Pública de Recursos e autorizou as instituições e agentes financeiros a adotarem os procedimentos necessários à condução do Programa.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
As alterações na regulamentação do PMCMV, necessárias ao atendimento da recomendação, extrapolam a esfera de competência privativa da SNH e do MCidades e, portanto, precisam ser pactuadas interministerialmente, o que dificulta sua adoção em curto prazo. As Recomendações deverão ser consideradas numa futura reedição do Programa, que não se vislumbra no momento presente, à vista da edição da Portaria MCidades nº 727, de 24/11/2014.			

Quadro 73 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
28	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.17 Recomendação 001	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
Recomenda-se ao Ministério das Cidades que, para as próximas ofertas públicas, adote regramento que obrigue os proponentes a comprovar a disponibilidade de recursos orçamentários para honrar os valores de contrapartida previstos no TAC.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>A manifestação da SNH sobre a recomendação em tela se deu por meio da Nota Técnica 71/2014, de 07/02/2014, a qual, segundo informações constantes do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201406162, se encontra em análise pela Controladoria Geral da União.</p> <p>Na referida Nota Técnica se sugere que a recomendação em apreço seja adotada, de forma a garantir os recursos não só para complementar o subsídio das unidades habitacionais, mas também para obras de infraestrutura no local de implantação das moradias, e se informa que, em caso de realização de nova oferta pública, que esta será considerada como parte do procedimento de elaboração das futuras edições do Programa.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
A modalidade em tela foi temporariamente descontinuada nos moldes em que vinha sendo realizada, dada a necessidade de revisão de sua regulamentação, matéria de cunho abrangente e interministerial, razão pela qual as providências recomendadas não chegaram a ser adotadas.			

Quadro 74 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
29	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.18 Recomendações 001 e 002	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
001: Em futuras ofertas públicas, estabeleça a obrigatoriedade de observância do Decreto nº 7.983/2013 (que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União) na elaboração dos custos das obras e serviços a serem realizados com recursos do Programa.			
002: Em futuras ofertas públicas, estabeleça mecanismos que assegurem preferência às instituições financeiras oficiais.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>A manifestação da SNH a respeito das recomendações em apreço se deu por meio da Nota Técnica 963/2013, de 21/10/2013, a qual, conforme informações constantes do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201406162, se encontra em análise pelo OCI.</p> <p>Importante ressaltar, em reiteração, que a matéria se situa na esfera de competência conjunta do MCidades, do MF e do MPOG, conforme determina o art. 13 do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011.</p> <p>Nesse sentido, a SNH expediu à SEPAC do MPOG o Ofício nº 3.803/2014/GABIN/SNH/MCIDADES, de 15/09/2014, solicitando apreciação da matéria pelo CAPMCMV.</p> <p>Representantes do MF apresentaram Parecer da lavra da PGFN, que conclui existir margem para que eventuais alterações normativas se reflitam nas relações jurídicas já formalizadas, desde que consentidas por todas as partes envolvidas.</p> <p>Na reunião restou consensual o entendimento expresso no mencionado Parecer, no sentido de que qualquer alteração normativa deverá ser procedida buscando-se efeitos futuros, já que as operações vigentes foram formalizadas com base nas condições e requisitos definidos na Portaria que solenizou a Oferta Pública de Recursos e autorizou as instituições e agentes financeiros a adotarem os procedimentos necessários à condução do Programa.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
As alterações na regulamentação do PMCMV, necessárias ao atendimento da recomendação, extrapolam a esfera de competência privativa da SNH e do MCidades e, portanto, precisam ser pactuadas interministerialmente, o que dificulta sua adoção em curto prazo. As Recomendações deverão ser consideradas numa futura reedição do Programa, que não se vislumbra no momento presente, à vista da edição da Portaria MCidades nº 727, de 24/11/2014.			

Quadro 75 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
30	Relatório de Auditoria Especial nº 201308264 – PMCMV, Modalidade Oferta Pública de Recursos	1.1.1.19 Recomendações 001 e 002	Ofício nº 26375/2013/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 03/09/2013
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Ministério das Cidades (MCidades)			42672
Descrição da Recomendação			
<p>001: Recomenda-se a revisão da Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, a fim regulamentar a questão, vedando a realização de atividades de estabelecimento de critérios locais de seleção de beneficiários, divulgação de resultados de seleção, assinatura de contratos e outros atos que possam gerar benefícios políticos às administrações locais em período pré-eleitoral.</p> <p>002: Sugere-se, como alternativa, a revisão da mencionada portaria para não aceitação de critérios locais, mantendo-se apenas os critérios nacionais de seleção de beneficiários, o que conferiria maior transparência, uniformidade de procedimentos e impessoalidade ao processo.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Habitação (SNH)			74011
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>A SNH se manifestou a respeito das recomendações em apreço mediante a expedição da Nota Técnica 72/2014, de 07/02/2014, que, conforme informações constantes do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201406162, se encontra em análise pela CGU.</p> <p>Informa-se que a Portaria nº 610, do Ministério das Cidades, de 26 de dezembro de 2011, foi revogada pela Portaria nº 595, do Ministério das Cidades, de 18 de dezembro de 2013, que dispõe sobre os parâmetros de priorização e sobre o processo de seleção dos beneficiários do PMCMV. Ressalta-se o fato de que qualquer alteração na mencionada portaria causaria impacto em todo o PMCMV, tendo em vista que esta não regulamenta, em caráter exclusivo, a modalidade Oferta Pública de Recursos, mas também todas as demais modalidades.</p> <p>No que diz respeito à Recomendação nº 001, que trata da vedação para a realização de etapas do programa em período eleitoral, se esclarece que as obras contratadas no âmbito das diversas modalidades do Programa possuem prazos variáveis de contratação, execução, e entrega, de modo que a vedação preconizada poderia causar, inclusive, invasões em obras concluídas, a obstaculizar sua entrega aos beneficiários.</p> <p>Quanto à Recomendação nº 002, que trata da não aceitação de critérios locais, se esclarece que referido dispositivo atende às exigências específicas da Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009 e do Decreto 7.499, de 16 de junho de 2011, da Presidência da República que, em seu artigo 3º, parágrafo 2º define:</p> <p>“§ 2º Além dos requisitos de que trata o caput, os estados, os municípios e o Distrito Federal poderão fixar outros critérios de seleção de beneficiários do PMCMV, previamente aprovados pelos respectivos conselhos locais de habitação, quando existentes, e em conformidade com as respectivas políticas habitacionais e as regras estabelecidas pelo Ministério das Cidades.”</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
As justificativas acima apresentadas são fatores que impedem a plena implementação das recomendações.			

Medidas Adotadas em caso de dano ao erário

O Quadro 76 apresenta as medidas adotadas em caso de dano ao erário em 2014 pela Mandatária da União – CEF.

Quadro 76 – Medidas adotadas em caso de dano ao erário em 2014

Quadro A.11.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014

Casos de dano objeto de medidas administrativas internas	Tomadas de Contas Especiais							
	Não instauradas			Instauradas				
	Dispensadas			Não remetidas ao TCU				
	Débito < R\$ 75.000	Prazo > 10 anos	Outros Casos*	Arquivamento			Não enviadas > 180 dias do exercício instauração*	Remetidas ao TCU
Recebimento Débito				Não Comprovação	Débito < R\$ 75.000			
85	0	0	9	4	0	23	0	49

Fonte: CEF

É importante ressaltar que os dados contemplados no Quadro 76 se referem à todos os contratos do Ministério das Cidades, não só os que a gestão compete a SNH.

7.3 Alimentação SIASG E SICONV

A declaração do responsável atestando as informações referentes aos contratos e convênios no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão e Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores, está apresentada no ANEXO II.

8. Informações Contábeis

Apenas o subitem 11.2 é parte integrante deste Relatório – declaração do Contador – e encontra-se no ANEXO III.

Em relação às restrições relacionadas pelo contador, em sua declaração – anexo III, cabe informar que os dois acordos firmados com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD tiveram boa e regular aplicação dos recursos atestados pelos Gestores dos projetos e as prestações de contas finais foram aprovadas no Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, conforme detalhamento abaixo:

- Convênio nº. 413825 - Projeto BRA/00/019 – o Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica - DICT da Secretaria Nacional de Habitação é o responsável pelo projeto; a prestação de contas final foi lançada no SIAFI em 01/07/2010; a revisão semi-final foi aprovada e assinada em 24/12/2010 e o Projeto será encerrado no referido sistema no exercício de 2015.

- Convênio nº. 291186 - Projeto BRA/00/043 – o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H é área da Secretaria Nacional de Habitação responsável pelo projeto; a prestação de contas final foi lançada no SIAFI em 30/09/2014; a revisão semi-final foi aprovada e assinada em 01/12/2014 e o Projeto será encerrado no referido sistema no exercício de 2015.

Quanto ao convênio nº 105634 – Construção de Habitação de Baixo Custo/PROTECH, este se encontra na gerência do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H da SNH para análise e providências.

ITEM 13 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

No Item 13, não há dados considerados relevantes pela Unidade Jurisdicionada, além dos explicitados nos demais itens.

10. Considerações Finais

O presente documento teve como objetivo atender a previsão constitucional de prestar contas do uso de recursos públicos, sob gestão da SNH, realizada no âmbito das Unidades Orçamentárias 56101 e 56902. O relatório foi estruturado com base nas orientações contidas na Decisão Normativa TCU nº 134, de 2013.

Além de atender a obrigação legal, a publicação do Relatório de Gestão, tem como finalidade apresentar ao leitor uma avaliação detalhada da gestão da SNH ao longo de 2014, contemplando também as atividades administrativas, avaliação das metas físicas.

Ademais, a SNH é coordenadora da aplicação dos Fundos:

- ✓ Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS);
- ✓ Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); e
- ✓ Fundo de Desenvolvimento Social.

Anexo I – Informações sobre a estrutura da Secretaria Nacional de Habitação (SNH)

Quadro A.5.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	395	68	8	4
1.1. Membros de poder e agentes políticos	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	395	68	8	4
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	395	13	3	4
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	44	3	9
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	0	0	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	9	2	2
**1.2.5. Empregados Públicos	0	2	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	9	0	7
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	0	7	0	1
4. Total de Servidores (1+2+3)	395	84	8	12

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2013

Observações:

* A quantidade de 395 refere-se à lotação autorizada para o Órgão.

** Foi incluída a tipologia 1.2.5 - Empregados Públicos, para se referir aos empregados oriundos da Ex-EBTU, cujo retorno ao serviço se deu pela Lei nº 8.878/1994 c/c o Decreto nº 6.077/2007

Quadro A.5.1.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de Pessoas na Situação em 31 de Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)	5
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	2
1.2. Exercício de Função de Confiança	0
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)	3
*1.3.1 Cedido a Defensoria Pública (sem função)	1
*1.3.2 Cedido para ocupar GSISTE	2
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	0
3.1. De Ofício, no Interesse da Administração	0
3.2. A Pedido, a Critério da Administração	0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde	0
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo	0
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)	0
4.1. Doença em Pessoa da Família	0
4.2. Capacitação	0
*4.3 Licença prêmio por assiduidade	0
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	1
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro	0
5.2. Serviço Militar	0
5.3. Atividade Política	0
5.4. Interesses Particulares	1
5.5. Mandato Classista	0
6. Outras situações (§7º do art. 93 da Lei 8112/1990, art. 5º da Orientação Normativa MP nº 4/2008)	1
* 6.1 Empregados públicos em exercício externo	1
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)	7

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Observações:

* Foram incluídas as tipologias 1.3.1 - Cedido a Defensoria Pública (sem função), 1.3.2 - Cedido para ocupar GSISTE, 4.3 - Licença prêmio e 6.1 - Empregados públicos em exercício externo

**Quadro A.5.1.2.1 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
(Situação em 31 de dezembro)**

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão	0	27	6	7
1.1. Cargos Natureza Especial	0	0	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	27	6	7
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	6	1	1
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado		8	2	3
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	6	3	2
1.2.4. Sem Vínculo	0	7	0	1
1.2.5. Aposentados				
2. Funções Gratificadas	0	0	0	0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	0	0	0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	0	0	0	0
*3. Funções comissionadas técnicas	0	7	0	7
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	5	0	0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	0	2	0	0
4. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2+3)	0	34	6	7

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Observações:

* Foi incluída a tipologia 3 - Funções Comissionadas Técnicas

Quadro A.5.1.2.2 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo	14	37	11	12	1
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	11	29	9	8	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	1	5	1	2	0
*1.4 Servidores Cedidos e afastados	2	3	1	0	0
*1.5 Empregados Públicos	0	0	0	1	1
*1.6 Empregados Públicos em exercício externo	0	0	0	1	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	1	6	1
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	1	6	1
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	14	37	12	18	2

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Observações:

Servidores efetivos, requisitados e em exercício descentralizado (com função e sem função) ficaram no nº 1.2 - servidores de carreira. Servidores sem vínculo e requisitados de outros órgãos nomeados para cargo em comissão ficaram no nº 2.2 - Grupo Direção e Assessoramento Superior

* Foram incluídas as tipologias 1.4 - Servidores cedidos e afastados, 1.5 - Empregados Públicos e 1.6 -Empregados Públicos em exercício externo

Quadro A.5.1.2.3 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	0	0	0	5	61	0	5	4
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	0	0	0	3	46	0	4	4
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0	9	0	0	0
*1.4 Servidores Cedidos e afastados	0	0	0	0	2	3	0	1	0
*1.5 Empregados Públicos	0	0	0	0	0	3	0	0	0
*1.4 Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	1	7	0	1	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	1	7	0	1	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	0	0	0	0	6	68	0	6	4

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Observações:

Servidores efetivos, requisitados e em exercício descentralizado (com função e sem função) ficaram no nº 1.2 - servidores de carreira

* Foram incluídas as tipologias 1.4 - Servidores Cedidos e afastados e 1.5 - Empregados Públicos

Quadro A.5.1.3 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores

Tipologias/ Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total	
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis				
Membros de Poder e Agentes Políticos											
Exercícios	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão											
Exercícios	2013	327.060,28	75.495,72	39.222,02	11.006,83	33.048,40	10.603,09	14.786,09	0	0	511.222,43
	2012	1.500.427,55	74.014,03	34.275,78	58.692,74	69.776,84	30.808,00	13.465,00	0	0	1.781.459,94
	2011	3.010.204,22	77.933,40	243.556,47	108.575,80	120.618,42	50.999,77	7.528,05	0	0	3.619.416,13
Empregados Públicos											
Exercícios	2013	66.096,00	0	8.769,60	2.203,20	5.540,92	304,20	0	0	0	82.913,92
	2012	67.869,60	0	5.655,80	3.770,52	3.648,00	0	0	0	0	80.943,92
	2011	67.869,60	0	5.655,80	0,00	3.648,00	0	0	0	0	77173,4
Empregados Públicos em Exercício Externo											
Exercícios	2013	65.137,51	0	6.239,12	2.995,14	4.545,00	1.190,80	0	0	0	80.107,57
	2012	43.673,84	0	6.239,12	2.079,70	2.128,00	684,00	0	0	0	54.804,66
	2011	72.602,08	0	6.239,12	2.863,04	3.648,00	0	0	0	0	85352,24
Servidores com Contratos Temporários											
Exercícios	2013	694.300,34	0	39.560,00	24.498,82	12.520,60	0	0	0	0	770.879,76
	2012	968.643,00	0	83.734,17	33.948,78	62.083,79	0	21.297,99	0	0	1.169.707,73
	2011	1.434.690,47	0	107.655,00	12.802,18	86.482,48	0	0	0	0	1.641.630,13
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença											
Exercícios	2013	141.106,56	0	16.451,16	5.470,35	25.425,80	5.750,96	0	0	0	194.204,83
	2012	518.770,70	0	37.021,64	0,00	26.998,80	6.228,00	0	0	0	589.019,14
	2011	319.356,24	0	49.378,76	20.175,95	35.199,30	7.313,00	0	0	0	431423,25
Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial											
Exercícios	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior											
Exercícios	2013	1.000.953,19	848.204,02	153.911,44	62.390,58	68.606,41	9.433,04	25.623,89	0	0	#####
	2012	910.014,11	684.409,58	138.400,39	60.685,03	139.676,87	14.086,77	19.097,24	0	0	1.966.369,99
	2011	1.030.417,89	606.114,56	139.474,17	60.458,87	151.112,63	18.365,77	41.459,61	0	0	2047403,5
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas											
Exercícios	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Quadro A.5.1.4.1 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro

Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria	Quantidade	
	De Servidores Aposentados até 31/12	De Aposentadorias Iniciadas no Exercício de Referência
1. Integral	0	0
1.1 Voluntária		
1.2 Compulsória		
1.3 Invalidez Permanente		
1.4 Outras		
2. Proporcional	0	0
2.1 Voluntária		
2.2 Compulsória		
2.3 Invalidez Permanente		
2.4 Outras		
3. Totais (1+2)	0	0

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Quadro A.5.1.4.2 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12

Regime de Proventos do Servidor Instituidor	Quantidade de Beneficiários de Pensão	
	Acumulada até 31/12	Iniciada no Exercício de Referência
1. Aposentado	0	0
1.1. Integral		
1.2. Proporcional		
2. Em Atividade		
3. Total (1+2)	0	0

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Quadro A.5.1.5.1 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos	Quantidade de atos sujeitos ao registro no TCU		Quantidade de atos cadastrados no SISAC	
	Exercícios		Exercícios	
	2013	2012	2013	2012
Admissão	3		3	
Concessão de aposentadoria				
Concessão de pensão civil				
Concessão de pensão especial a ex-combatente				
Concessão de reforma				
Concessão de pensão militar				
Alteração do fundamento legal de ato concessório				
Totais	3	0	3	0

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Quadro A.5.1.5.2 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos	Quantidade de atos sujeitos à comunicação ao TCU		Quantidade de atos cadastrados no SISAC	
	Exercícios		Exercícios	
	2013	2012	2013	2012
Desligamento	3	4	3	
Cancelamento de concessão				
Cancelamento de desligamento				
Totais	3	4	3	0

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Quadro A.5.1.5.3 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac

Tipos de Atos	Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC			
	Exercício de 2013			
	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	Mais de 90 dias
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)				
Admissão				3
Concessão de aposentadoria				
Concessão de pensão civil				
Concessão de pensão especial a ex-combatente				
Concessão de reforma				
Concessão de pensão militar				
Alteração do fundamento legal de ato concessório				
Total	0	0	0	3
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)				
Desligamento				3
Cancelamento de concessão				
Cancelamento de desligamento				
Total	0	0	0	3

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Quadro A.5.1.5.4 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos	Quantidade de atos sujeitos ao envio ao TCU		Quantidade de atos enviados ao TCU	
	Exercícios		Exercícios	
	2013	2012	2013	2012
Pensões graciosas ou indenizatórias				
Outros atos fora do SISAC (especificar)				
Totais	0	0	0	0

Quadro A.5.2.6 - Composição do Quadro de Estagiários

Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício (em R\$ 1,00)
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1. Nível superior	4	6	3	10	32.684,62
1.1 Área Fim	4	6	3	10	32.684,62
1.2 Área Meio					
2. Nível Médio	5	8	8	9	26.661,07
2.1 Área Fim	5	8	8	9	26.661,07
2.2 Área Meio					
3. Total (1+2)	9	14	11	19	59.345,69

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Quadro A.9.5 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2013

Casos de dano objeto de medidas administrativas internas	Tomadas de Contas Especiais							
	Não instauradas			Instauradas				
	Dispensadas		Outros Casos*	Não remetidas ao TCU				Remetidas ao TCU
	Débito < R\$ 75.000	Prazo > 10 anos		Arquivamento			Não enviadas > 180 dias do exercício instauração*	
				Recebimento Débito	Não Comprovação	Débito < R\$ 75.000		

* Especificar razões

Quadro A.9.4.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR

Detentores de Cargos e Funções Obrigados a Entregar a DBR	Situação em Relação às Exigências da Lei nº 8.730/93	Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR		
		Posse ou Início do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício Financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)	Obrigados a entregar a DBR			
	Entregaram a DBR			
	Não cumpriram a obrigação			
Cargos Eletivos	Obrigados a entregar a DBR			
	Entregaram a DBR			
	Não cumpriram a obrigação			
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)	Obrigados a entregar a DBR		7	6
	Entregaram a DBR		7	6
	Não cumpriram a obrigação			

Fonte: Data Warehouse - SIAPE – FEV/2014

Observação: Só foram incluídos os servidores que ingressaram e egressaram em cargos de Direção e Assessoramento Superior, pois a CGRH não recebe a declaração de bens e rendimentos em si, e sim a declaração de autorização de acesso a DBR, que é entregue, obrigatoriamente, quando o servidor ingressa em cargo efetivo ou DAS

Anexo II – Identificação do gestor responsável por informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria (SICONV)

Quadro A.11.5 – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV

DECLARAÇÃO

Eu, Inês da Silva Magalhães, CPF nº 051.715.848-50, **Secretária Nacional de Habitação**, exercido na **Secretaria Nacional de Habitação** do Ministério das Cidades declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2014 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores.



Brasília, 23 de abril de 2015.

Inês da Silva Magalhães
051.715.848-50

Secretária Nacional de Habitação/Secretaria Nacional de Habitação

Anexo III – Declaração do Contador



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Memorando n.º **000599**

/2015/CCON/CGORF/SPOA/SE/MCIDADES

Brasília, 12 de fevereiro de 2015

À Secretária Nacional de Habitação
Senhora **Inês da Silva Magalhães**

Assunto: Declaração do Contador e Relatório do Rol de Responsáveis do SIAFI

Senhora Secretária,

Encaminho a Declaração do Contador responsável pelas contas dessa Unidade Jurisdicionada 560005 – Secretaria Nacional de Habitação, assim como das Unidades Gestoras que terão suas contas consolidadas e/ou agregadas.


Na oportunidade, encaminho o Relatório do Rol de Responsáveis do SIAFI das naturezas de responsabilidade 001 – Dirigente Máximo da UA (UJ) Consolidada ou Agregada, 132 – Dirigente Máximo da UJ que Apresenta as Contas e 902 – Membro de Diretoria, conforme determinado na IN TCU nº 63/2010. Esse Relatório encontra-se nos moldes em que é solicitado pelo Tribunal de Contas da União, não sendo necessário complementos, a não ser no que se refere ao Rol de Responsáveis da Caixa Econômica Federal.


Informo que esses documentos são peças obrigatórias os quais deverão compor o Processo de Tomada de Contas Anual do exercício de 2015 dessa Secretaria Nacional.


Atenciosamente,


José Jorge dos Santos Pereira
Coordenador de Contabilidade

Anexo Rol de Responsáveis das Unidades Gestoras: 560005, 560012, 560015 e 560017

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)		Código da UG	
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO - SNH		560005	
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativas ao exercício de 2014, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:</p> <p>a) Restrição: 656, Convênios a comprovar com data expirada, convênio nº SIAFI 291186;</p> <p>b) Restrição: 657, Convênios a aprovar com data expirada, convênio nº SIAFI 105634;</p> <p>c) Restrição: 659, Convênios a liberar expirados, convênio nº SIAFI 291186.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
Local	Brasília,	Data	12 de fevereiro de 2015
Contador Responsável	 JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA	CRC nº	DF-005655/O-3

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)		Código da UG	
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO – HABITAR / BID		560012	
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativas ao exercício de 2014, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:</p> <p>a) Restrição: 657, Convênios a aprovar com data expirada, convênio nº SIAFI 413825;</p> <p>b) Restrição: 659, Convênios a liberar expirados, convênio nº SIAFI 413825.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
Local	Brasília,	Data	12 de fevereiro de 2015
Contador Responsável	 JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA	CRC nº	DF-005655/O-3

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)		Código da UG	
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO - SNH – TAL HABITAT/BIRD		560017	
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
Local	Brasília,	Data	12 de fevereiro de 2015
Contador Responsável	 JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA	CRC nº	DF – 005655/O-3

Anexo IV – Item 51 da DN TCU 134/2013 – Demonstrativo das obras atrasadas e as paralisadas ao longo do exercício 2014 referente as Unidades Orçamentárias 56101 e 56902.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)

Contrato	Município	Nome da Intervenção	Situação Obra 31/12/2013	Situação Obra 31/12/2014	% Realizado 31/12/2013	% Realizado 31/12/2014	Data Vigência	Providências (2014)	Resultado das Providências (2014)
023768369	Maceió	Urbanização - Vale do Reginaldo II	Atrasada	Atrasada	5,29	9,29	25-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
021869509	Maceió	Urbanização - Lagoa do Sururu Capote	Atrasada	Atrasada	66,92	67,20	11-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Ritmo lento de execução. Inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
021869613	Maceió	Urbanização - Vale do Reginaldo I	Atrasada	Atrasada	25,70	26,94	12-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Ritmo lento de execução. Inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.

022261069	Manaus	Urbanização - Conjunto Habitacional Cidadão VIII (Tarumã) Cidadão IX e X (Área Braga) e Prédio Popular	Paralisada	Normal	44,96	46,38	09-nov-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.	Obra retomada. Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
021885432	Manaus	Urbanização - Provisão Habitacional para remoção de moradias em áreas de risco	Paralisada	Paralisada	95,00	95,00	02-nov-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
021869831	Manaus	Urbanização - Igarapé da Bacia do Tarumã e Bacia do São Raimundo	Paralisada	Paralisada	29,31	29,31	29-jun-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
021870526	Salvador	Urbanização - Bairros de Águas Claras e Pirajá	Atrasada	Atrasada	80,85	84,93	19-mai-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.

022282771	Simões Filho	Urbanização - Comunidade Pitanguinha, Nova Pitanguinha, Oceania, Lobão, São Conrado, Palmares e Pitanga de Palmares	Atrasada	Atrasada	9,78	15,12	21-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
021885547	Salvador	Urbanização - Nova Constituinte (Vale do Paraguai - Periperi)	Atrasada	Atrasada	7,17	9,11	01-set-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
021870859	Salvador	Urbanização - Falha Geológica - 1ª etapa - Alto do Bom Viver, Baixa do Cacau e Casarões no Centro Histórico	Paralisada	Paralisada	13,64	13,64	21-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022261519	Lauro de Freitas	Urbanização - Bairro de Itinga	Atrasada	Atrasada	15,49	18,89	24-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.

021871104	Lauro de Freitas	Urbanização - Lagoa da Base	Atrasada	Paralisada	22,24	22,24	02-ago-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
022261737	Simões Filho	Urbanização - Mapele, Aratu, Cotegipe, Invasão Piatã e Engenheiro Paulo Moreira	Paralisada	Paralisada	11,14	11,14	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se o encerramento da operação em decorrência das sanções dispostas no Manual do PAC, aplicáveis às operações com obras paralisadas há mais de 12 meses.</p>
022261404	Feira de Santana	Urbanização - Lagoa Grande	Atrasada	Atrasada	33,62	34,45	20-ago-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo lento.</p>
022262084	Fortaleza	Urbanização - Lagoa do Papicu	Paralisada	Paralisada	63,15	63,15	30-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.</p>
022262198	Fortaleza	Urbanização - Bacia do Rio Cocó	Paralisada	Paralisada	62,88	62,88	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.</p>

021871541	Fortaleza	Urbanização - Favela Maravilha	Paralisada	Paralisada	92,09	92,09	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
021885652	Brasília	Urbanização - Zona urbana do município	Paralisada	Paralisada	81,31	81,31	31-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.</p>
022724763	Brasília	Urbanização - QNR 02 a 05 Ceilândia Terracap	Paralisada	Paralisada	1,56	1,56	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.</p>
022724659	Brasília	Urbanização - Estrutural Terracap	Paralisada	Paralisada	38,31	38,31	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.</p>

021872899	Vila Velha	Urbanização - Dom João Batista - 2.ª etapa	Paralisada	Atrasada	86,73	88,46	30-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo lento.
022282999	Vila Velha	Urbanização - Baixada do Rio Arabiri - Ilha da Conceição, Pedra dos Búzios, Ilha das Flores, 1º de Maio, Zumbi dos Palmares e Santa Rita	Paralisada	Paralisada	9,04	9,04	30-ago-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022290307	Cariacica	Urbanização - Nova Canaã	Paralisada	Paralisada	29,71	29,71	30-ago-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
022290411	Cariacica	Urbanização - Bairro Operário	Atrasada	Normal	39,02	39,54	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras retomadas. Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
021885870	Serra	Urbanização - Bairro Novo Horizonte - 2.ª etapa	Atrasada	Atrasada	31,58	36,59	30-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

022282885	Serra	Urbanização - Bairro Vila Nova de Colares - Córrego Laripe, outros e entorno	Atrasada	Atrasada	33,22	40,95	30-ago-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
022290963	Goiânia	Urbanização - Residencial Buena Vista e Residencial Orlando de Moraes	Paralisada	Normal	74,59	74,64	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à verificação da operação na regra de paralisação por prazo superior a 12 meses.
022724877	Anápolis	Urbanização - Bairro Setor Sul	Atrasada	Paralisada	65,29	65,57	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
022291322	São Luís	Urbanização - Margem Esquerda do Rio Anil	Atrasada	Paralisada	72,77	74,24	29-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
022334671	Sete Lagoas	Urbanização - Bairros Padre Teodoro, Alvorada, Planalto, Montreal, Monte Carlo, Itapoã, Iraque e Kuwait	Atrasada	Paralisada	77,53	77,53	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

022353906	Divinópolis	Urbanização - Bairro Nova Suíça, Lajinha e Alto São Vicente	Atrasada	Paralisada	10,86	11,30	22-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
022333988	Governador Valadares	Urbanização - Bairro Carapina, Asteca, Atalaia. Vila União Ipe, Penha, Jardim Primavera e Ozanam	Atrasada	Atrasada	88,41	88,78	30-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
022334015	Ibirité	Urbanização - Vila Primavera e Vila Águia Dourada (vilas conurbadas)	Paralisada	Normal	34,62	34,66	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à verificação da operação na regra de paralisação por prazo superior a 12 meses.
022334129	Montes Claros	Urbanização - Vila Castelo Branco, Vila do Cedro e Vila São Lourenço	Paralisada	Paralisada	4,95	6,66	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022334567	Santa Luzia	Urbanização - Sede do município	Paralisada	Paralisada	68,82	68,82	30-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

022600521	Corumbá	Urbanização - Cravo Vermelho III, Tiradentes, Pantanal e Lar Doce Lar	Atrasada	Atrasada	92,71	93,17	30-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
022291541	Dourados	Urbanização - Nascentes do Córrego Água Boa e Fundo de Vale do Jardim Clímax	Paralisada	Atrasada	71,10	88,67	30-out-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
021874610	Belém	Urbanização - Riacho Doce e Pantanal - 3ª etapa	Atrasada	Atrasada	40,03	43,50	31-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
022726045	Belém	Urbanização - Comunidade Pantanal Mangueirão	Atrasada	Atrasada	29,05	30,15	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
024482842	Belém	Urbanização - Riacho Doce e Pantanal - 1ª etapa	Atrasada	Atrasada	58,12	58,12	18-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

022263112	Belém	Urbanização - Comunidade Fé em Deus	Atrasada	Atrasada	70,75	76,22	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
021874942	Campina Grande	Urbanização - Linea Férrea Araxá	Paralisada	Paralisada	89,67	89,67	17-jul-13	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
022263778	Cabo de Santo Agostinho	Urbanização - Favela do Maruim, Chiado do Rato e Vila Esperança em Pontes dos Carvalhos e implantação de moradias em Garapú	Atrasada	Atrasada	66,84	66,84	31-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022264023	Ipojuca	Urbanização - Camela	Paralisada	Paralisada	16,97	16,97	30-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

021875647	Cabo de Santo Agostinho	Urbanização - Vila Charnequinha	Atrasada	Paralisada	74,68	74,68	30-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
021876663	Recife	Urbanização - Via Mangue: Comunidades Bode, Encanta Moça e Jardim Beira Rio (Bacia do Rio Jordão)	Atrasada	Atrasada	97,68	97,68	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
021877136	Recife	Urbanização - Imbiribeira - Sítio Grande e Dancing Days	Atrasada	Atrasada	41,46	41,46	30-abr-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
021876559	Recife	Urbanização - Campo do Vila	Atrasada	Atrasada	82,28	82,28	30-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

021876995	Recife	Urbanização - Bacia do Beberibe - UE 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21 e diversas comunidades - Prometrópole	Atrasada	Atrasada	35,69	37,16	01-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
022481359	Teresina	Urbanização - Nova Teresina	Atrasada	Atrasada	90,39	91,42	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
022495805	Teresina	Urbanização - Vila Bairro/PLN	Atrasada	Atrasada	92,27	92,39	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Ritmo lento de execução. Inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
022600854	Colombo	Urbanização - Bairro Jardim Guaraituba e áreas circunvizinhas	Paralisada	Paralisada	24,94	25,47	31-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

021877792	Curitiba	Urbanização - Terra Santa	Paralisada	Paralisada	93,79	93,79	31-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
021877805	Piraquara	Urbanização - Bairro Guarituba	Atrasada	Atrasada	49,13	57,68	30-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
022600749	Colombo	Urbanização - Roca Grande (Jardim Contorno), Vila Marambaia e Liberdade	Atrasada	Paralisada	35,28	35,28	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
022601109	Pinhais	Urbanização - Irai	Atrasada	Atrasada	75,67	89,26	31-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>

022601096	Maringá	Urbanização - Santa Felicidade	Atrasada	Atrasada	87,52	92,78	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
022600635	Campo Magro	Urbanização - Passaúna	Atrasada	Atrasada	90,58	92,41	31-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
021575350	Rio de Janeiro	Urbanização - Rocinha - 1ª etapa	Atrasada	Atrasada	75,95	76,59	13-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
021880644	São João de Meriti	Urbanização - Morro do Pau Branco	Paralisada	Paralisada	42,37	42,37	30-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.
022264806	Rio de Janeiro	Urbanização - Rocinha - 2ª etapa	Atrasada	Paralisada	36,14	42,81	13-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.

021878047	Duque de Caxias	Urbanização - Favela do Lixão - Área Central	Atrasada	Paralisada	36,80	36,80	26-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
021880759	São João de Meriti	Urbanização - Parque Analândia	Paralisada	Paralisada	20,56	20,56	17-nov-13	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
022264689	Rio de Janeiro	Urbanização - Complexo do Alemão	Atrasada	Atrasada	77,01	79,73	14-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
022264460	Niterói	Urbanização - Vila Ipiranga	Atrasada	Atrasada	49,84	61,06	29-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
022364485	Rio de Janeiro	Urbanização - Colônia Juliano Moreira	Atrasada	Atrasada	57,03	77,02	30-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

022264356	Itaboraí	Urbanização - Itambí	Atrasada	Atrasada	67,96	71,03	02-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
022364590	Rio de Janeiro	Urbanização - SOEICON - Ruas do Livramento e do Monte	Atrasada	Atrasada	87,28	89,01	29-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
022601213	Natal	Urbanização - Capitão Mor Gouveia	Paralisada	Paralisada	26,22	26,22	20-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.
021880977	Natal	Urbanização - África	Paralisada	Atrasada	34,11	36,75	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.

017523733	Natal	Urbanização - África	Atrasada	Atrasada	52,41	53,84	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Ritmo lento de execução. Inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.</p>
0227291874	Natal	Urbanização - Nossa Senhora da Apresentação	Atrasada	Paralisada	82,04	82,32	20-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.</p>
022725353	Porto Velho	Urbanização - Igarapé Grande	Paralisada	Paralisada	21,02	21,02	31-jul-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
022725467	Porto Velho	Urbanização - Santa Bárbara	Paralisada	Paralisada	44,95	45,00	31-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

022725572	Porto Velho	Urbanização - Igarapés: Tanques, Penal, Tancredo Neves, Caladinho, Gurgel, Bate Estacas, Castanheira e Pantanal (Bairro Marcos Freire e Mariana)	Paralisada	Paralisada	58,01	58,05	31-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022265497	Gravatá	Urbanização - Arroio Barnabé	Paralisada	Paralisada	74,86	74,86	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
022752641	Rio Grande	Urbanização - Orla Portuária	Paralisada	Paralisada	31,97	31,97	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
022292015	Itajaí	Urbanização - Bacia do Ribeirão da Murta	Atrasada	Atrasada	25,60	25,61	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
021881992	Aracaju	Urbanização - Santa Maria - 2ª etapa	Atrasada	Atrasada	61,38	64,74	30-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.

024003573	São Paulo	Urbanização - Paraisópolis	Atrasada	Atrasada	76,39	80,05	31-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
023818552	Cubatão	Urbanização - Bairro Bolsão IX	Atrasada	Obra física concluída	92,98	99,20	15-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
022753447	Ribeirão Preto	Urbanização - Sede do município	Atrasada	Paralisada	99,12	99,12	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022752860	Cubatão	Urbanização - Bairro Cota / Bolsão IX e Casqueiro	Atrasada	Atrasada	98,64	98,64	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022753333	Hortolândia	Urbanização - Hortolândia / Sumaré	Atrasada	Atrasada	96,59	96,71	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.

022753115	Santos	Urbanização - Vila Alemoa	Atrasada	Paralisada	11,80	11,80	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
022752756	Bertioga	Urbanização - Vicente Carvalho II	Atrasada	Atrasada	50,37	53,42	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo lento.</p>
022753553	São Paulo	Urbanização - Bilings / Guarapiranga	Atrasada	Paralisada	62,63	62,63	05-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
021882799	Guarujá	Urbanização - Porto Cidade - Conceiçãozinha, Marezinha e Prainha	Atrasada	Atrasada	41,77	51,53	30-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>

021884842	Taboão da Serra	Urbanização - Irati, Trianon, Jd. Record, Acampamento - 2ª etapa	Atrasada	Paralisada	20,15	20,51	31-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
021884624	São Vicente	Urbanização - Jóquei, Bairro Cidadão	Atrasada	Atrasada	53,78	54,59	28-nov-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
021884510	São Vicente	Urbanização - PEP México 70 Saquare à Parque Bitaru, Jardim Rio Branco e Saquare	Atrasada	Atrasada	38,22	38,39	31-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
021884405	São Paulo	Urbanização - Heliópolis Glebas A, N, G e K	Atrasada	Atrasada	75,31	78,16	30-jun-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
021884288	Santos	Urbanização - Vila Gilda	Atrasada	Paralisada	94,58	94,58	31-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

021884174	Santos	Urbanização - Jardim São Manoel e Vila dos Criadores	Paralisada	Paralisada	1,42	1,42	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
021884060	Santos	Urbanização - Dique da Vila Gilda	Paralisada	Atrasada	9,64	9,64	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
021883931	Santo André	Urbanização - Gamboa e Capuava - 2ª etapa	Atrasada	Atrasada	67,11	74,41	31-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
021883596	Itapevi	Urbanização - Areião - 2ª etapa	Atrasada	Concluída	87,62	100,00	31-jan-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
021883481	Itapevi	Urbanização - Areião - 1ª etapa	Atrasada	Obra física concluída	90,90	94,17	31-jul-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
022268015	São Vicente	Urbanização - México 70, Bairro Saquaré, Vila Margarida	Paralisada	Paralisada	84,07	84,07	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.</p>

022354034	Itapecerica da Serra	Urbanização - Guarapiranga	Atrasada	Atrasada	23,44	23,59	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
021882571	Diadema	Urbanização - Favela Naval	Atrasada	Atrasada	62,89	68,88	31-ago-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
021882247	Cubatão	Urbanização - Vila Esperança I e II, Setor Dom Pedro/Vila CAIC, Sítio Novo, Imigrantes, Morro do Índio, Ilha Bela	Atrasada	Paralisada	1,23	1,23	31-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
022266180	São Paulo	Urbanização - Paraisópolis	Atrasada	Atrasada	30,58	30,58	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022266307	São Paulo	Urbanização - Área Central e Anel Entorno	Atrasada	Atrasada	32,85	36,09	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.

022266744	Santo André	Urbanização - Favela Espírito Santo I e II	Atrasada	Atrasada	24,31	24,32	31-jul-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
022306587	Guarulhos	Urbanização - Jardim Cumbica II	Paralisada	Paralisada	5,26	5,26	30-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
022725790	São Miguel do Tocantins	Urbanização - Projeto Moradia Intercultural das Quebradeiras de Coco da região do Bico do Papagaio Axixá, Buriti, Carrasco Bonito, São Miguel Do Tocantins, Praia Norte e Sítio Novo	Paralisada	Paralisada	97,07	97,07	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
022725686	Palmas	Urbanização - Produção de habitação coletiva para erradicação de situação de risco social - ARSE 131, 132 e ARNE 54	Paralisada	Paralisada	31,93	31,93	28-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022196970	Uberlândia	Provisão Habitacional - Entre bairros Canaã e Chácaras Panorama	Atrasada	Atrasada	95,66	96,79	06-jan-09	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.

023322744	Sena Madureira	Urbanização - Bairro Cafezal	Atrasada	Atrasada	89,55	89,55	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023323218	Teotônio Vilela	Urbanização - Conjunto Frei Damião	Paralisada	Paralisada	89,42	89,42	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
023322859	Arapiraca	Urbanização - Bairro Planalto	Paralisada	Paralisada	84,06	84,06	13-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023593125	Taquarana	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	25-jun-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023593239	Teotônio Vilela	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	27-jan-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023324015	Parintins	Urbanização - Bairros de Santa Clara/Francesa e outros	Paralisada	Paralisada	49,76	49,76	23-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Instaurada Tomada de Contas Especial
023323656	Manacapuru	Urbanização - Av.Tamandaré, Cel. Madeira, João XXI e Cel. Salgado	Atrasada	Paralisada	45,04	45,04	30-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023323436	Coari	Urbanização - Bairro Nazaré Pinheiro	Paralisada	Paralisada	24,29	24,29	07-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Instaurada Tomada de Contas Especial
023323541	Humaitá	Urbanização - Sede do município	Paralisada	Atrasada	94,75	98,35	27-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023594036	Macapá	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	30-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

024080936	Santa Cruz Cabralia	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	40,00	40,00	31-ago-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023601779	Taperoá	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	16,00	16,00	31-ago-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023599480	Malhada	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Atrasada	45,00	70,00	30-abr-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023599376	Macaúbas	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	05-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023598801	Jitaúna	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	85,00	85,00	31-ago-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023598684	Jacobina	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	18,98	18,98	05-set-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023598465	Iuiú	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	30-mai-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023598132	Itapetinga	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	74,00	74,00	30-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023600649	Rio do Pires	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	69,84	69,84	27-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023599608	Mirangaba	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	05-set-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023599930	Ouriçangas	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	45,00	45,00	05-mar-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023595846	Coração de Maria	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	10,00	10,00	05-mai-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023596089	Coronel João Sá	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	05-mai-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023597887	Itagi	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	60,10	60,10	31-ago-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023326172	Ipiaú	Provisão Habitacional - Loteamento Córrego de Pedras	Paralisada	Normal	36,78	49,90	31-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.	Obra retomada. Execução em ritmo normal.

023326390	Irecê	Provisão Habitacional - Loteamento Nobelino Dourado	Atrasada	Obra física concluída	95,44	99,70	26-mar-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
023326403	Itaberaba	Provisão Habitacional - Bairro Batalhão	Paralisada	Paralisada	25,64	25,64	05-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023326955	Jacobina	Urbanização - Grotinha	Paralisada	Atrasada	2,31	2,41	12-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023326068	Ilhéus	Urbanização - Bairro Nossa Sra. Da Vitória	Paralisada	Atrasada	16,76	33,60	04-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
023324671	Araci	Provisão Habitacional - Loteamento Morada Nova	Paralisada	Paralisada	93,59	93,59	05-mai-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
023324785	Barra do Choça	Provisão Habitacional - Localidades do Distrito de Barra Nova, Capão Verde	Paralisada	Concluída	16,82	100,00	30-nov-13	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
023324899	Barreiras	Urbanização - Barreiras II e Cascalheira	Paralisada	Normal	50,00	51,43	05-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo lento.

023325042	Camaçari	Provisão Habitacional - Verdes Horizontes	Atrasada	Paralisada	99,88	99,88	20-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023325157	Campo Formoso	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Atrasada	36,50	74,01	12-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
023328443	Valença	Urbanização - Loteamento Novo Horizonte	Paralisada	Atrasada	97,68	97,68	31-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
023327533	Nova Viçosa	Urbanização - Sede do município	Paralisada	Concluída	59,78	100,00	30-abr-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
023327314	Mata de São João	Provisão Habitacional - Litoral Norte do município	Paralisada	Atrasada	50,79	75,31	30-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
023611450	Várzea Alegre	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Normal	20,19	71,99	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023388950	Tianguá	Provisão Habitacional - Bairro Sub-Estação	Paralisada	Paralisada	22,98	22,98	30-out-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023329792	Granja	Provisão Habitacional - São Raimundo	Paralisada	Concluída	91,73	100,00	30-mai-13	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
023329240	Canindé	Provisão Habitacional - Campinas, Rodoviária, Vila Targinos	Paralisada	Paralisada	23,55	23,55	30-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023607697	Maracanaú	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	30,00	100,00	31-mai-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023606890	Jaguaribara	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	19,50	19,50	30-abr-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023606453	Itaiçaba	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	27-dez-13	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023608943	Paraipaba	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	26-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023609636	Potengi	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	70,01	100,00	30-jun-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023609290	Pereiro	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	68,10	100,00	30-set-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023608507	Pacajus	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	28-fev-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023604179	Canindé	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023603486	Barro	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023610986	Trairi	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	69,83	69,83	22-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023348912	Sobral	Urbanização - Bairro Dom José	Paralisada	Atrasada	65,82	68,43	30-nov-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra retomada. Execução em ritmo lento.

023348139	Limoeiro do Norte	Urbanização - Bairro Antônio Holanda de Oliveira	Paralisada	Paralisada	35,90	35,90	29-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023610434	Senador Pompeu	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,07	20,07	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023330049	Itapipoca	Provisão Habitacional - Distrito Sede	Paralisada	Paralisada	51,39	51,39	27-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023610768	Tabuleiro do Norte	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,02	20,02	28-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023349592	Castelo	Provisão Habitacional - Cava Roxa e Bairro Aracuí	Atrasada	Paralisada	61,49	61,49	30-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

023350404	Vargem Alta	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Atrasada	24,26	29,22	30-ago-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra retomada. Execução em ritmo lento.
023350519	Viana	Urbanização - Sede do município	Atrasada	Atrasada	26,10	26,80	30-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Ritmo lento de execução. Inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023614747	Goiandira	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023615889	Minaçu	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	62,74	100,00	30-out-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023616467	Porangatu	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-out-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023614414	Buriti Alegre	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	30-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023615223	Inhumas	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023615441	Itajá	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	31-jan-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023330822	Novo Gama	Urbanização - Sede do município	Paralisada	Paralisada	91,14	91,14	31-out-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.
023613940	Amaralina	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-jan-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023331397	Valparaíso de Goiás	Urbanização - Vila Guairá - 2ª etapa	Paralisada	Paralisada	77,82	82,03	31-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
023330936	Porangatu	Produção de Lotes Urbanizados - Residencial Marlene Vaz	Paralisada	Paralisada	82,20	82,20	31-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
024083556	Timon	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	21,21	21,21	29-mai-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

024083774	Timon	Assistência Técnica - Bairro Parque Piauí	Paralisada	Paralisada	30,97	30,97	28-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023331733	Barra do Corda	Provisão Habitacional - Piquizinho, Vilas Nair, Nenzim e Tamarindo	Paralisada	Paralisada	64,95	64,95	30-nov-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023331400	Açailândia	Provisão Habitacional - Bairros Vila Ildemar, São Francisco e Plano da Serra	Paralisada	Paralisada	75,74	75,74	30-mai-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023332311	Grajaú	Urbanização - Bairros Expoagra e Aeroporto	Paralisada	Atrasada	84,65	90,14	28-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
024117261	Timon	Assistência Técnica - Bairro Cidade Nova	Paralisada	Paralisada	74,76	74,76	28-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023333336	Zé Doca	Provisão Habitacional - São Francisco e Santa Bárbara	Paralisada	Paralisada	48,95	48,95	30-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023333222	Viana	Urbanização - Sede do município	Paralisada	Paralisada	26,52	26,52	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Instaurada Tomada de Contas Especial
023332977	São Domingos do Maranhão	Urbanização - Bairro São José	Paralisada	Paralisada	80,79	80,79	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
023332863	Santa Luzia	Urbanização - Sede do município	Paralisada	Paralisada	33,39	33,39	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Instaurada Tomada de Contas Especial

023332759	Santa Inês	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	80,76	80,76	29-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
023332644	Pedreiras	Urbanização - Vila das Palmeiras	Paralisada	Concluída	91,04	100,00	29-mai-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
023331952	Chapadinha	Provisão Habitacional - Vila Isamara	Paralisada	Paralisada	19,95	19,95	29-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023617932	Raposa	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	28-nov-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023617714	Pedreiras	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	30-jan-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023332530	Paço do Lumiar	Provisão Habitacional - Bairros Pirâmide e Pindoba	Paralisada	Paralisada	3,00	3,00	29-ago-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

023619190	Buritzeiro	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	43,81	43,81	30-mar-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023621131	Timóteo	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	40,00	100,00	31-mar-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023333774	Congonhas	Urbanização - Bairros Alvorada e Campinhos	Paralisada	Paralisada	76,61	76,61	26-jan-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023353460	Timóteo	Provisão Habitacional - Bairro Córrego Caçador	Atrasada	Atrasada	39,23	40,13	31-ago-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
023353137	Ponte Nova	Urbanização - Bairros Cidade Nova, Primeiro de Maio e Ribeirão Vau-Açu	Paralisada	Paralisada	66,04	66,04	28-fev-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023352550	Ouro Preto	Urbanização - Sede do município	Atrasada	Atrasada	27,97	29,33	31-ago-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
023389205	Uberlândia	Urbanização - Sede do município	Paralisada	Concluída	39,58	100,00	30-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída

023334029	Varginha	Urbanização - Rua Nicolino de Moraes	Atrasada	Atrasada	61,70	64,04	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
023333888	Coronel Fabriciano	Urbanização - Bairros Ap. do Norte e Moradia do Vale	Atrasada	Paralisada	62,46	62,72	28-fev-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023333556	Barbacena	Urbanização - Bairros Nova Cidade, 9 de Março e Santa Maria	Paralisada	Paralisada	25,10	25,10	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023333440	Alfenas	Urbanização - Bairros Vila Esperança, Promessa e Santa Lúcia	Atrasada	Atrasada	82,46	82,97	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
024117489	Arinos	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	45,00	45,00	30-jun-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

024085943	Nova Alvorada do Sul	Assistência Técnica - Sede do município	Atrasada	Atrasada	60,60	62,73	30-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
024085389	Alcinópolis	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	24,41	24,41	30-jan-15	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
023623286	Santo Antônio do Leste	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	30,00	30,00	28-fev-15	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
023335507	Cáceres	Urbanização - Sede do município	Paralisada	Paralisada	94,45	94,45	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.</p>
023622825	Cuiabá	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	20,00	100,00	28-fev-14	<p>Concentração de esforços para conclusão em 2014</p>	<p>Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
023625893	Quatipuru	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	50,00	50,00	31-dez-14	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
023626471	São Félix do Xingu	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-abr-15	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>

023626148	Santana do Araguaia	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	30-abr-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023624647	Curuçá	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023624752	Goianésia do Pará	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-set-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023337984	Tucuruí	Provisão Habitacional - Loteamento Nova Matinha	Paralisada	Paralisada	51,01	51,01	30-abr-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023337328	Marituba	Provisão Habitacional - Bairro Decouville	Paralisada	Paralisada	25,96	25,96	30-dez-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se o encerramento da operação em decorrência das sanções dispostas no Manual do PAC, aplicáveis às operações com obras paralisadas há mais de 12 meses.
023336969	Cametá	Provisão Habitacional - Bairro Novo	Paralisada	Paralisada	82,13	82,13	30-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.

023336855	Bragança	Urbanização - João Alves da Mota	Paralisada	Paralisada	15,33	15,33	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023336740	Santa Isabel do Pará	Urbanização - Residencial Jardim das Garças	Paralisada	Paralisada	88,40	88,40	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
023627728	Baía da Traição	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	28-fev-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023628075	Barra de Santana	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	31-dez-13	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023627496	Araruna	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	31-dez-13	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023627382	Arara	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	70,00	70,00	14-fev-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023626921	Alagoa Nova	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-jun-13	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023627278	Araçagi	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	31-dez-12	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023388513	Patos	Urbanização - Bairro Monte Castelo	Atrasada	Paralisada	89,76	93,03	30-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
023630903	Gurjão	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	26-dez-12	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023630890	Guarabira	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	57,50	57,50	30-jun-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023630568	Esperança	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	19,98	19,98	30-jun-13	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023388627	Sapé	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Atrasada	44,14	61,19	30-jul-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

023338239	Mamanguape	Urbanização - Zona urbana do município	Paralisada	Paralisada	81,02	81,02	30-set-13	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023631031	Igaracy	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	31-out-13	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023631583	Itatuba	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,01	20,01	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023636048	Santa Cruz	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	28-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023636821	São José da Lagoa Tapada	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	70,00	100,00	28-fev-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023638193	Solânea	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-out-12	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023637951	Serra Grande	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	20,00	100,00	30-mar-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023637732	São Sebastião do Umbuzeiro	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	30-mar-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023630016	Coremas	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	20,01	100,00	31-dez-13	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023630120	Cruz do Espírito Santo	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	20,00	100,00	30-abr-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023633303	Monte Horebe	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	30-ago-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023628525	Caaporã	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	31-dez-12	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024089588	Petrolina	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	72,73	100,00	30-set-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024088895	Garanhuns	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	72,73	72,73	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024089140	Recife	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	54,55	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

024088908	Garanhuns	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	72,73	72,73	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024088343	Vitória de Santo Antão	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	90,91	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024088458	Salgueiro	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	72,73	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024088563	Cabrobó	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	90,91	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024088677	Casinhas	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	90,91	90,91	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024088781	Dormentes	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	72,73	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023339140	Belo Jardim	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	81,72	81,72	30-out-13	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

023339036	Arcoverde	Urbanização - Rua da Lama	Paralisada	Paralisada	88,31	88,31	31-dez-13	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023338908	Abreu e Lima	Urbanização - Caetés II	Atrasada	Atrasada	96,37	96,56	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
023339473	Buíque	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	23,46	23,46	31-dez-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023640790	Camargibe	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	49,74	100,00	26-set-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023644552	Santa Maria da Boa Vista	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	67,08	67,08	31-mai-13	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023340504	Santa Cruz do Capibaribe	Produção de Lotes Urbanizados - Sede do município	Atrasada	Atrasada	11,73	11,73	22-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
024089036	Saloá	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	90,91	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	<p>Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
023340490	Salgueiro	Urbanização - Vila Garrancho	Paralisada	Paralisada	9,14	9,14	19-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.</p>
023340386	Petrolina	Urbanização - Jardim Petrópolis	Atrasada	Atrasada	61,06	61,06	27-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
023339705	Goiana	Urbanização - Favela Caixa d'Água	Atrasada	Atrasada	58,26	70,58	27-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>

023339819	Moreno	Urbanização - Terra Nossa, Alto do Catita e Campo do Gancho	Atrasada	Atrasada	5,85	5,85	02-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023641714	Ilha de Itamaracá	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	85,00	85,00	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023644332	Sanharó	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	30-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023340836	Timbaúba	Provisão Habitacional - Loteamento Novo Queimadas	Paralisada	Atrasada	36,25	36,25	27-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023340722	Surubim	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	44,60	44,60	28-fev-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

023340618	Serra Talhada	Urbanização - Comunidade Mutirão	Atrasada	Atrasada	60,21	60,21	28-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023341300	Esperantina	Urbanização - Nova Esperança e outros	Paralisada	Paralisada	42,20	42,20	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
023341183	Cristino Castro	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	39,95	39,95	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se o encerramento da operação em decorrência das sanções dispostas no Manual do PAC, aplicáveis às operações com obras paralisadas há mais de 12 meses.
023341414	Florianópolis	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	74,30	74,30	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
023341529	José de Freitas	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	97,69	100,00	31-dez-12	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída

023341633	Oeiras	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	68,34	68,34	31-jul-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Instaurada Tomada de Contas Especial
023342763	Campo Largo	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Normal	85,18	99,82	30-mar-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra física concluída
023342439	Araucária	Urbanização - Capela Velha	Paralisada	Atrasada	49,32	49,52	21-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo lento.
023342659	Cambé	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Antônio Euthymio Casaroto	Paralisada	Atrasada	34,09	86,62	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
023354267	Paranaguá	Urbanização - Loteamento Parque Agari	Paralisada	Paralisada	49,53	53,00	31-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.

023353689	Foz do Iguaçu	Urbanização - Favela Guarda Mirim na Vila União	Atrasada	Atrasada	77,80	86,82	29-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
023647851	Irati	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	69,25	100,00	30-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023647746	Inácio Martins	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	70,00	70,00	30-abr-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023354485	Ponta Grossa	Urbanização - Arroio Pilão de Pedra na Vila Vilela	Paralisada	Paralisada	32,21	32,21	30-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023646167	Almirante Tamandaré	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	45,00	45,00	28-fev-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023389319	Ponta Grossa	Urbanização - Arroio da Olaria, nas Vilas Olaria e Cel. Cláudio	Paralisada	Paralisada	66,26	66,26	30-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

023343236	Casimiro de Abreu	Provisão Habitacional - Distrito de Professor Souza	Paralisada	Paralisada	90,96	90,96	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.</p>
023343455	Itaboraí	Urbanização - Porto das Caixas	Atrasada	Atrasada	25,41	27,92	02-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo lento.</p>
023343788	Itatiaia	Provisão Habitacional - Nova Conquista	Atrasada	Paralisada	67,79	67,79	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
023343892	Japeri	Provisão Habitacional - Parque Guandu	Paralisada	Paralisada	72,85	72,85	31-mar-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

023344366	Niterói	Urbanização - Capim Melado	Paralisada	Atrasada	3,34	13,42	01-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
023388731	Mesquita	Urbanização - Bairro Maria Cristina	Atrasada	Atrasada	62,29	67,39	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obras em andamento. Situação normal.</p> <p>Operação sofreu processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.</p>
023343905	Magé	Urbanização - Bairro Barbuda	Atrasada	Atrasada	20,67	21,13	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
023355411	Barra do Pirai	Provisão Habitacional - Vargem Alegre	Paralisada	Paralisada	40,61	40,61	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023651501	Maricá	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	01-mai-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023356988	São Francisco de Itabapoana	Urbanização - 1º, 2º e 3º Distritos - Construção de 27 unidades habitacionais.	Paralisada	Atrasada	16,53	18,41	31-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023356760	Resende	Urbanização - Morada da Felicidade e Vila Itapuçã	Paralisada	Concluída	19,22	100,00	30-abr-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
023356218	Porto Real	Urbanização - Jardim das Acácias	Paralisada	Paralisada	42,68	42,68	27-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023356436	Queimados	Urbanização - Parque Eldorado - Construção de 106 unidades habitacionais, pavimentação e drenagem.	Paralisada	Atrasada	71,15	71,76	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023356091	Petrópolis	Provisão Habitacional - Posse	Atrasada	Atrasada	31,68	47,25	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

023653104	Governador Dix-Sept Rosado	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	70,00	70,00	10-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023358709	São Gonçalo do Amarante	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	79,93	100,00	28-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
023653436	Santo Antônio	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	83,30	83,30	30-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023653091	Canguaretama	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Atrasada	6,39	20,62	20-mar-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023358696	Pedro Velho	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	88,85	100,00	20-mai-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
023358030	Currais Novos	Provisão Habitacional - Bairro José Bezerra	Paralisada	Concluída	51,54	100,00	20-dez-13	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
023359056	Touros	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	63,22	100,00	20-ago-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
023357785	Caicó	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Atrasada	75,69	89,84	20-fev-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

023359724	Porto Velho	Urbanização - Bairro Embratel, Flodoaldo Pontes Pinto, Igarape e outros	Atrasada	Normal	69,66	71,47	31-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obras retomadas. Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
023359388	Porto Velho	Urbanização - Bairros Esperança da Comunidade, Areal, Roque e outros	Atrasada	Paralisada	51,43	56,88	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.</p>
023359506	Porto Velho	Urbanização - Bairros Caladinho, Cunia, Espírito Santo e outros	Paralisada	Paralisada	72,86	72,86	30-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
023359610	Porto Velho	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Atrasada	77,69	77,69	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

023653988	Nova Brasília D'Oeste	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023360291	Cantá	Provisão Habitacional - Vilas dos Oleiros	Paralisada	Paralisada	17,40	17,40	03-fev-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se o encerramento da operação em decorrência das sanções dispostas no Manual do PAC, aplicáveis às operações com obras paralisadas há mais de 12 meses.
023359942	Alto Alegre	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Atrasada	37,52	52,93	14-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
023344585	Rorainópolis	Provisão Habitacional - Bairro Romerão	Paralisada	Paralisada	56,69	56,69	26-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023656068	Canoas	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	30-dez-13	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023344920	Camaquã	Provisão Habitacional - Loteamento das Flores	Atrasada	Atrasada	69,64	90,06	31-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
023361329	Sapiranga	Urbanização - Morada São Luiz	Paralisada	Atrasada	89,35	97,39	30-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
023361215	Santo Ângelo	Urbanização - Bairro Centro Sul, Reassentamento Bairro Sagrado	Paralisada	Paralisada	96,73	96,73	30-mai-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
023360637	Ijuí	Provisão Habitacional - Bairro São Paulo	Paralisada	Concluída	91,00	100,00	30-nov-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
023660268	São José do Norte	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	20,00	20,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023660591	São Lourenço do Sul	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	59,95	59,95	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024130450	Pantano Grande	Assistência Técnica - Região Urbana de Pântano Grande	Paralisada	Concluída	97,00	100,00	28-fev-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023361767	Balneário Camboriú	Urbanização - Ruas Nepal, Itália e Morro das Pedreiras	Atrasada	Atrasada	57,19	61,87	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
023362126	Chapecó	Urbanização - Loteamento Eldorado III e Bairro Vila Real	Paralisada	Concluída	93,90	100,00	30-jun-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
023666855	Ribeirãopolis	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	70,00	70,00	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023363037	Itabaiana	Urbanização - Conjuntos Maria do Carmo I e II e Maria do Espírito Santo	Atrasada	Atrasada	84,62	84,62	30-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023362782	Barra dos Coqueiros	Provisão Habitacional - Invasão do Guaxinim	Atrasada	Paralisada	40,05	49,60	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

023362909	Estância	Provisão Habitacional - Bairro Bonfim	Paralisada	Paralisada	57,27	57,27	30-jun-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
023363141	Nossa Senhora da Glória	Provisão Habitacional - Conjuntos Lagoa Bonita e Mandacaru	Paralisada	Paralisada	25,19	25,19	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.</p>
023363360	Poço Redondo	Provisão Habitacional - Bairro Lídia Souza	Paralisada	Paralisada	40,11	40,11	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.</p>
024098358	Bragança Paulista	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	38,33	100,00	26-ago-14	<p>Concentração de esforços para conclusão em 2014</p>	<p>Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
024131038	Barra Bonita	Assistência Técnica - Bairro Campo Sales	Paralisada	Paralisada	53,43	53,43	20-mar-15	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>

023366222	Várzea Paulista	Urbanização - Vila Real	Atrasada	Atrasada	95,34	99,89	18-abr-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
023670940	Itariri	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	77,44	100,00	28-mar-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023365080	Santa Bárbara d'Oeste	Urbanização - Sede do município	Atrasada	Obra física concluída	98,81	99,41	21-fev-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
023365863	Sumaré	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Paralisada	73,23	73,23	19-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023365194	São Bernardo do Campo	Provisão Habitacional - Projeto Vila Esperança - 2ª etapa	Paralisada	Paralisada	29,66	29,66	28-jun-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica alguns dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.
023668125	Barra do Turvo	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	19,35	100,00	30-jun-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024130900	Avaré	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	68,82	68,82	20-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

023365425	São Paulo	Provisão Habitacional - Brasilândia	Paralisada	Atrasada	83,50	94,04	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
023365644	São Sebastião	Urbanização - Vila Queiroz Galvão	Atrasada	Atrasada	58,06	78,61	28-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
023674585	Urânia	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	69,96	100,00	30-jun-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e conseqüente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023346190	Jundiaí	Urbanização - Parque Centenário	Atrasada	Paralisada	85,64	85,64	17-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023364385	Atibaia	Urbanização - Caetetuba, Jardim Estância Brasil e Vila São José	Atrasada	Atrasada	71,06	83,48	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

023347000	Penápolis	Urbanização - Sede do município	Paralisada	Atrasada	46,47	49,30	05-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo lento.
023347114	Peruíbe	Urbanização - Sede do município	Atrasada	Paralisada	14,53	14,87	31-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
023363924	Amparo	Urbanização - Jardim Jaguari e Vila das Pedras	Atrasada	Atrasada	76,24	76,24	27-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023363810	Americana	Urbanização - Jardim da Mata	Atrasada	Atrasada	42,45	47,66	21-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
023346086	Jaú	Urbanização - Bairro São José/Cachoeirinha	Paralisada	Concluída	26,57	100,00	20-ago-13	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída

023345511	Itanhaém	Urbanização - Jardim Oasis	Paralisada	Paralisada	40,39	44,13	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.</p>
023366660	Araguatins	Provisão Habitacional - Vila Cidinha	Paralisada	Paralisada	90,22	90,22	12-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.</p>
022913660	Belo Horizonte	Urbanização - Taquaril	Atrasada	Atrasada	56,59	62,24	13-nov-09	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
022749465	Teresina	Provisão Habitacional - Mirante Santa Maria da Codipi	Atrasada	Atrasada	69,69	72,86	08-ago-08	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo lento.</p>

022741275	Aracaju	Urbanização - Bairro Santa Maria	Atrasada	Atrasada	87,14	88,91	20-fev-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Ritmo lento de execução. Inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
1212345	Betim	Urbanização - Bairros Vila Recreio, Jardim Terezópolis e Vila Bemge	Atrasada	Paralisada	30,00	31,40	31-dez-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
1005741	Vitória	Urbanização - Poligonal 1: São Benedito, Consolação, Gurigica, da Penha, Bonfim, Itararé; Poligonal 2: Cruzamento, Romão, Forte São João, Fradinhos; Poligonal 3: Piedade, Moscoso, Capixaba; Poligonal 5: Jesus de Nazareth; Poligonal 8: Bela Vista e Poligon	Atrasada	Atrasada	70,00	70,00	31-dez-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
1178499	Belo Horizonte	Urbanização - Vila Pedreira Prado Lopes e Aglomerado Morro das Pedras, composto por 8 vilas	Atrasada	Atrasada	94,00	98,80	31-dez-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo lento.</p>

1046026	Belo Horizonte	Urbanização - Aglomerado da Serra, composto por 6 vilas	Atrasada	Atrasada	73,70	90,58	31-dez-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obras em andamento. Situação normal. Operação sofreu processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.</p>
0942046	Juiz de Fora	Urbanização - Ponte Preta/Novo Triunfo, Vila Esperança II, Solidariedade, Alto Santo Antônio, Milho Branco I, Rua Felipe José/Jardim Natal, Jardim Cachoeira, Alto Dom Bosco, Rua Orville Derby Dutra/Santa, Favelinha FACIT, Vale dos Guedes e Matinha/Santa R	Atrasada	Atrasada	64,00	93,23	31-dez-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
1460044	Campo Grande	Urbanização - Bairros Lajeado, Jardim São Conrado, Santa Emília e Nova Lima	Atrasada	Paralisada	94,87	94,87	31-dez-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
0893076	Várzea Grande	Urbanização - São Mateus, Paula II, Cristo Rei, Mapim, Água Limpa, Costa Verde e 23 de Setembro	Atrasada	Atrasada	90,00	95,00	31-dez-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
17386191	Recife	Urbanização - Via Mangue: Comunidades Bode, Encanta Moça e Jardim Beira Rio - Habitação e Saneamento	Atrasada	Atrasada	16,00	29,00	13-nov-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>

1146961	São José dos Pinhais	Urbanização - Bairros Guatupé e Borda do Campo, composta por 18 comunidades em seis vizinhanças	Atrasada	Concluída	80,00	100,00	31-dez-12	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
022900472	Arapiraca	Urbanização - Bosque das Arapiracas	Atrasada	Paralisada	91,16	91,16	09-jun-11	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
022900587	Manaus	Provisão Habitacional - Bairro Nova Cidade	Atrasada	Atrasada	41,88	47,45	17-nov-10	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
024168122	Manaus	Provisão Habitacional - Bairro Cidade Nova	Atrasada	Atrasada	79,17	79,40	17-mar-10	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Ritmo lento de execução. Inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023475560	Belo Horizonte	Urbanização - Vila Alto Vera Cruz	Paralisada	Normal	92,10	92,25	13-jan-09	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à verificação da operação na regra de paralisação por prazo superior a 12 meses.

023475455	Belo Horizonte	Urbanização - Morro das Pedras e Pedreira Prado Lopes	Paralisada	Paralisada	85,17	85,17	13-nov-09	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
023153753	Ibirité	Urbanização - Vilas Águia Dourada e Primavera	Paralisada	Paralisada	32,26	32,26	18-ago-09	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022906172	Belém	Urbanização - Bacia do Paracuri	Atrasada	Atrasada	64,54	67,21	08-abr-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
022906068	Ananindeua	Urbanização - Nova Esperança e 28 de agosto	Atrasada	Paralisada	60,55	60,69	15-jun-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.

022905939	Ananindeua	Urbanização - Distrito Industrial	Paralisada	Paralisada	32,54	32,54	15-jun-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022902526	Belém	Urbanização - Estrada Nova - Sub-bacia - bairros Jurunas, Cidade Velha e Batista Campos	Atrasada	Paralisada	2,92	2,92	08-abr-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022902630	João Pessoa	Urbanização - Rio Sanhaua - Comunidades Ilha do Bispo, Alto Mateus, Favela do S e Varadouro	Atrasada	Atrasada	47,18	47,81	16-jun-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
023249243	Curitiba	Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguazu, Belém e Atuba - Vila Unidos do Umbara	Paralisada	Paralisada	39,05	39,05	13-jul-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

023250930	Curitiba	Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçu, Belém e Atuba - Vila Menino Jesus	Paralisada	Paralisada	82,89	82,89	13-jul-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
023251391	Curitiba	Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçu, Belém e Atuba - Vila Pantalal	Paralisada	Paralisada	32,42	32,42	13-abr-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica alguns dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.</p>
023252201	Curitiba	Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçu, Belém e Atuba - Vila Nori e Três Pinheiros	Paralisada	Paralisada	14,64	14,64	13-nov-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
023252534	Curitiba	Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçu, Belém e Atuba - Vila Torres II	Paralisada	Paralisada	39,53	39,53	13-jan-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

022957252	Foz do Iguaçu	Urbanização - Loteamento Residencial Jardim Dourado	Atrasada	Paralisada	81,78	81,78	20-ago-09	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
023252753	Curitiba	Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçu, Belém e Atuba - Estrada de Santa Cândida	Paralisada	Paralisada	68,18	68,18	13-mar-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022904015	São Leopoldo	Urbanização - Arroios Manteiga e Cerquinha	Atrasada	Atrasada	12,68	12,68	07-nov-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
022903988	Santa Maria	Urbanização - Santa Marta	Atrasada	Atrasada	68,10	69,25	07-abr-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.

022905489	Palmas	Provisão Habitacional - Ocupação Setor Norte	Paralisada	Paralisada	0,33	0,33	16-abr-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
022905375	Palmas	Provisão Habitacional - Setor Taquari	Paralisada	Paralisada	0,82	0,82	16-abr-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
023199616	Araguatins	Provisão Habitacional - Vila Cidinha	Paralisada	Paralisada	75,20	75,20	16-jun-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
023231822	Paraíso do Tocantins	Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco	Paralisada	Paralisada	92,70	92,70	16-jun-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

023220457	Sítio Novo do Tocantins	Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco	Paralisada	Paralisada	17,16	17,16	16-jun-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
023219659	São Salvador do Tocantins	Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco	Paralisada	Paralisada	81,41	81,41	16-jun-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
023219325	Darcinópolis	Provisão Habitacional - Arso 92	Paralisada	Paralisada	36,70	36,70	16-jun-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.</p>
023210442	Talismã	Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco	Paralisada	Paralisada	72,99	72,99	16-jun-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.</p>

023210110	São Bento do Tocantins	Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco	Paralisada	Paralisada	34,99	34,99	16-jun-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
023210066	Campos Lindos	Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco	Paralisada	Paralisada	33,48	33,48	16-jun-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
023209311	Aurora do Tocantins	Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco	Paralisada	Paralisada	47,86	47,86	16-jun-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
1031096	Recife	Urbanização - Comunidade do Pilar	Paralisada	Paralisada	36,17	36,17	31-dez-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralização não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.
025114750	Rio Branco	Urbanização - Bairro Eldorado - 1ª etapa	Atrasada	Concluída	93,56	100,00	30-set-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída

025114978	Manaus	Urbanização - Bacia do São Raimundo	Atrasada	Atrasada	60,37	60,37	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025115121	Macapá	Urbanização - Orla do Aturiá	Atrasada	Paralisada	4,74	4,96	24-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
025107930	Porto Seguro	Urbanização - Baianão	Atrasada	Atrasada	58,24	58,42	29-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
025115235	Candeias	Urbanização - Invasão do Estádio	Paralisada	Atrasada	30,59	30,71	07-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo lento.
025108956	Senador Canedo	Urbanização - Parque Alvorada	Paralisada	Obra física concluída	86,53	97,56	28-fev-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída

025109534	São Luís	Urbanização - Bairro Salina Sacavém	Paralisada	Paralisada	66,94	66,94	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
025109648	Vila Nova dos Martírios	Urbanização - São Geraldo	Paralisada	Paralisada	89,83	89,83	29-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.</p>
025109201	Chapadinha	Urbanização - Japão	Paralisada	Paralisada	34,62	34,62	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
025109198	Arame	Urbanização - Sede do município	Paralisada	Paralisada	48,43	55,57	30-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

025109753	Contagem	Urbanização - Vila Beatriz	Paralisada	Paralisada	37,58	37,58	30-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
025110000	Uberaba	Urbanização - Residencial 2000	Atrasada	Concluída	98,13	100,00	27-ago-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025109867	Coronel Fabriciano	Urbanização - Complementação da Bacia do Caladinho	Atrasada	Atrasada	24,37	27,36	31-out-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
025110332	Corumbá	Urbanização - Beira Rio e Morarias	Paralisada	Paralisada	4,04	4,04	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se o encerramento da operação em decorrência das sanções dispostas no Manual do PAC, aplicáveis às operações com obras paralisadas há mais de 12 meses.
025115787	Belém	Urbanização - Residencial Liberdade I	Paralisada	Paralisada	56,00	56,00	30-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.
025116032	João Pessoa	Urbanização - Conjunto Taipa Nova Vida	Paralisada	Atrasada	81,27	81,40	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

025115904	Campina Grande	Urbanização - Invasão do Jardim Europa	Paralisada	Paralisada	10,37	10,37	30-out-13	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
025116479	Paulista	Urbanização - Loteamento Nossa Prata	Atrasada	Atrasada	79,97	94,57	29-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
025116146	Camaragibe	Urbanização - Sede do município	Atrasada	Atrasada	4,53	4,53	30-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025677685	Jaboatão dos Guararapes	Urbanização - Comunidade Nova Divinéia	Atrasada	Atrasada	32,86	58,56	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
025116698	Parnaíba	Urbanização - Zona urbana do município	Paralisada	Atrasada	70,52	75,05	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo lento.

025116929	Curitiba	Urbanização - Vila Autódromo, Trindade	Atrasada	Paralisada	96,27	96,35	31-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
025118523	Tanguá	Urbanização - Bandeirantes	Paralisada	Atrasada	31,70	47,36	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
025118073	Nilópolis	Urbanização - Bairro Novo Horizonte	Atrasada	Atrasada	13,05	17,47	03-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
025118291	Paracambi	Urbanização - Bairro Guarajuba	Paralisada	Paralisada	37,89	37,89	17-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
025117726	Japeri	Urbanização - Belo Horizonte	Paralisada	Normal	40,77	49,01	30-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
025118856	Parehas	Urbanização - Conjuntos Habitacionais do Ipê e Promolar	Paralisada	Concluída	72,89	100,00	30-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída

025118741	Natal	Urbanização - Maruim	Atrasada	Paralisada	14,52	14,52	30-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
025118960	Ariquemes	Urbanização - Setor 10	Paralisada	Paralisada	33,84	33,84	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025119215	Porto Velho	Urbanização - Distrito de Extrema	Paralisada	Paralisada	68,03	68,03	30-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025119101	Ji-Paraná	Urbanização - Sede do município	Paralisada	Paralisada	56,53	56,53	30-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

025119767	Taquara	Urbanização - Loteamento Empresa	Atrasada	Atrasada	29,73	35,92	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
025119871	Viamão	Urbanização - Condomínio Castelinho	Paralisada	Paralisada	52,56	52,56	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025120014	Palhoça	Urbanização - Bairro Frei Damião	Atrasada	Atrasada	96,92	96,92	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025120128	Aracaju	Urbanização - Comunidade Ponta da Asa	Paralisada	Concluída	72,98	100,00	30-abr-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025120232	Barra dos Coqueiros	Urbanização - Barra dos Coqueiros III	Paralisada	Paralisada	59,77	59,77	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

025120346	Carapicuíba	Urbanização - Assentamento Precário Córrego Cadaval	Atrasada	Atrasada	18,10	18,10	31-jan-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
025120566	Embu-Guaçu	Urbanização - Parque Industrial	Atrasada	Atrasada	2,13	2,13	31-mai-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
025120451	Embu	Urbanização - Rodoanel	Paralisada	Paralisada	22,71	22,71	31-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.</p>
025111358	Praia Grande	Urbanização - Caieiras - Nova Mirim	Atrasada	Atrasada	36,75	59,67	30-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>

025111577	Sumaré	Urbanização - Sede do município	Atrasada	Atrasada	68,61	71,73	30-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
025111462	Santo André	Urbanização - Conjunto Habitacional Graciliano Ramos	Atrasada	Atrasada	73,38	77,70	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
025111139	Mauá	Urbanização - Jardim Oratório	Atrasada	Atrasada	81,16	96,45	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
025111795	Porto Nacional	Urbanização - Novo Planalto e Jardim Querido	Paralisada	Paralisada	98,32	98,42	30-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
023507453	Goiânia	Desenvolvimento Institucional - Goiânia	Paralisada	Paralisada	14,60	14,60	19-fev-09	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

022901729	Corumbá	Provisão Habitacional - Bairro Aeroporto, Popular Nova e Jardim dos Estados	Paralisada	Atrasada	66,35	66,55	13-abr-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
022902744	Olinda	Urbanização - Bacia do Fragoso	Atrasada	Atrasada	73,62	73,62	03-jan-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025156070	Teresina	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Bairro Sta Maria Codipe	Atrasada	Atrasada	88,69	91,43	08-out-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
023576393	Rio de Janeiro	Urbanização - Favela Vila Esperança, Bairro do Acari	Atrasada	Paralisada	58,81	58,81	13-jun-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

023575932	Rio de Janeiro	Urbanização - Favela Vila Rica de Irajá, Bairro do Acari	Atrasada	Normal	77,73	77,95	13-jun-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
023587321	Rio de Janeiro	Urbanização - Favelas: Nova Divinéia, Borda do Mato, Parque JK, João Paulo II, Bairro do Grajaú	Atrasada	Paralisada	72,34	72,34	13-jun-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
023587217	Rio de Janeiro	Urbanização - Favela Guarabu, Ilha do Governador	Atrasada	Atrasada	75,27	82,35	13-jun-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
023867036	Porto Velho	Urbanização - vários Bairros da Zona Norte	Paralisada	Paralisada	57,39	57,39	03-ago-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

023867140	Porto Velho	Urbanização - vários Bairros da Zona Leste	Atrasada	Atrasada	62,63	62,76	03-fev-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Ritmo lento de execução. Inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
022903874	Santa Maria	Urbanização - Bacia Cadena e Vacacai-Mirim	Atrasada	Paralisada	44,65	44,93	07-jun-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.</p>
022766970	Guarulhos	Urbanização - Comunidade São Rafael - Bairro Jardim Vila Galvão	Paralisada	Paralisada	1,24	1,24	20-jan-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.</p>
022767007	Guarulhos	Urbanização - Comunidade Vila Flora - Bairro Itapegica	Paralisada	Paralisada	1,81	4,81	20-jan-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.</p>
027079056	Maceió	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	32,52	32,52	29-mar-15	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>

025120901	Joaquim Gomes	Provisão Habitacional - Remanescentes Indígenas Wassu Cocal	Paralisada	Obra física concluída	90,62	99,00	05-ago-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
025136615	Jequiá da Praia	Produção de Lotes Urbanizados - Área sob a ponte da rodovia AL-101 e encostas	Paralisada	Paralisada	4,61	4,61	25-mai-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
025121039	Junqueiro	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Pedro Joaquim de Jesus, Bairro Gilberto Pereira	Paralisada	Paralisada	90,68	90,68	29-ago-13	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
025096760	Junqueiro	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	17,36	17,36	27-jan-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025097015	São Miguel dos Campos	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	65,13	65,13	30-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025121258	Palmeira dos Índios	Provisão Habitacional - Povoado Amaro	Paralisada	Paralisada	44,36	44,36	24-abr-13	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

025121926	Anori	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	63,81	63,81	30-jul-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Instaurada Tomada de Contas Especial
025122169	Atalaia do Norte	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	90,32	90,32	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Instaurada Tomada de Contas Especial
025122273	Autazes	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	93,87	100,00	28-fev-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025122619	Canutama	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Atrasada	44,57	54,35	27-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento. Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025122055	Apuí	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	93,01	93,35	20-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.

025122941	Envira	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	98,67	98,67	25-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
025123634	São Gabriel da Cachoeira	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Atrasada	90,52	97,31	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
025123301	Itapiranga	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	93,82	100,00	28-fev-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025127176	Itapé	Provisão Habitacional - Bairro Novo	Paralisada	Atrasada	43,96	55,23	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
025127844	Mata de São João	Provisão Habitacional - Moradia e Cidadania - 1ª etapa	Paralisada	Paralisada	58,02	58,02	30-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

024976491	Vera Cruz	Provisão Habitacional - Jiribatuba	Atrasada	Atrasada	36,38	44,24	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
025098259	Todos	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	51,95	98,21	30-jun-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024976273	Tucano	Provisão Habitacional - Nova Tucano	Paralisada	Paralisada	92,49	92,49	05-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
025125021	Araci	Provisão Habitacional - Loteamento Barreira	Paralisada	Paralisada	87,03	87,03	05-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
025124878	Amélia Rodrigues	Provisão Habitacional - Nova Amélia Rodrigues	Paralisada	Paralisada	72,55	72,55	05-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.

025098363	Santa Cruz Cabralia	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	45,00	45,00	31-ago-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025097347	Camacan	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	50,00	50,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025097452	Camamu	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	31-ago-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024975143	São Francisco do Conde	Provisão Habitacional - Caipe	Paralisada	Obra física concluída	78,87	98,87	29-set-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
024974886	Santa Cruz Cabralia	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	25,08	100,00	31-ago-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
024975812	Taperoá	Provisão Habitacional - Comunidade Quilombola de Miguel Chico	Paralisada	Paralisada	18,69	18,69	31-ago-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
024974334	Presidente Tancredo Neves	Provisão Habitacional - Loteamento Paraíso	Paralisada	Paralisada	91,10	91,10	05-mai-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
025100097	Ipu	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	27-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

024980369	Umirim	Provisão Habitacional - Distrito de São Joaquim	Paralisada	Paralisada	70,48	70,48	23-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
025099492	Chorozinho	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	69,50	69,50	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024979456	Pacatuba	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	82,62	82,62	30-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
024979341	Mulungu	Provisão Habitacional - Lameirão	Paralisada	Paralisada	25,07	25,07	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
024980036	Santana do Acaraú	Provisão Habitacional - Distrito de Baixa Fria	Paralisada	Paralisada	36,48	36,48	30-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.

024979561	Paracuru	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Atrasada	75,58	97,29	25-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
024979123	Miraíma	Provisão Habitacional - Bairro Tatução	Paralisada	Paralisada	90,57	99,13	25-mai-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
024979019	Meruoca	Provisão Habitacional - Conjunto Pão de Açúcar II	Paralisada	Atrasada	27,90	80,93	30-jun-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
024977748	Forquilha	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Obra física concluída	97,70	97,70	30-jan-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
024978430	Itapipoca	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	22,89	22,89	30-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
024981166	Governador Lindenberg	Provisão Habitacional - São João de Novo Brasil	Paralisada	Normal	65,41	87,45	30-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.	Obra retomada. Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual a operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.

024981834	Vitória	Provisão Habitacional - Residencial Estrelinha	Atrasada	Normal	69,45	72,00	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras retomadas. Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
024981720	Ponto Belo	Provisão Habitacional - Unidades pulverizadas	Paralisada	Obra física concluída	54,51	99,72	30-nov-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
024980819	Castelo	Provisão Habitacional - Cava Roxa	Atrasada	Paralisada	79,73	79,73	30-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica alguns dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.
025012243	Jaraguá	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Atrasada	20,00	68,83	30-abr-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025066956	Goiânia	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	72,56	72,56	30-set-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025066841	Goiânia	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	62,37	62,37	30-jun-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024982295	Amorinópolis	Provisão Habitacional - Setor Aeroporto	Paralisada	Obra física concluída	74,50	99,30	30-jul-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída

024983657	Montividiu	Provisão Habitacional - loteamento na zona urbana	Atrasada	Normal	90,81	97,61	30-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra física concluída
024983323	Jaupaci	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	91,62	100,00	30-out-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025013592	Vila Boa	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	20,00	100,00	30-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025013155	Senador Canedo	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	70,00	70,00	30-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025012681	Piracanjuba	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	45,00	45,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025012139	Itumbiara	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Atrasada	20,00	91,81	30-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
027090756	Goiânia	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	86,43	86,43	30-mar-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

025675194	Buriti Alegre	Provisão Habitacional - Central	Paralisada	Atrasada	17,73	27,88	30-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
027080418	Caldas Novas	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	45,00	100,00	31-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025129771	Luis Domingues	Provisão Habitacional - Bacuri	Paralisada	Paralisada	42,93	65,58	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Instaurada Tomada de Contas Especial
024984786	Anajatuba	Provisão Habitacional - Bairro Cidade Nova	Paralisada	Paralisada	97,09	97,09	31-jul-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
025129229	Chapadinha	Provisão Habitacional - Japão, Novo Castelo, Vila Izamara, Alto fogoso	Paralisada	Paralisada	24,22	24,22	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

025129001	Carutapera	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	5,94	5,94	29-ago-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
024984890	Anapurus	Provisão Habitacional - Bairro Aeroporto	Paralisada	Paralisada	83,52	83,52	30-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
025131158	Presidente Juscelino	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	14,08	14,08	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Instaurada Tomada de Contas Especial</p>
025132069	Sítio Novo	Provisão Habitacional - Residencial Vila Vitória	Paralisada	Paralisada	12,63	12,63	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Instaurada Tomada de Contas Especial</p>

025131712	São Bento	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	57,87	57,87	30-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
025131608	Santa Rita	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	57,53	57,53	29-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
025129999	Matões	Provisão Habitacional - Mandacaru	Paralisada	Paralisada	83,03	83,03	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Instaurada Tomada de Contas Especial</p>
025131043	Poção de Pedras	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	17,52	17,52	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Instaurada Tomada de Contas Especial</p>

025130915	Pirapemas	Provisão Habitacional - Bairro Trizidela	Paralisada	Paralisada	20,72	20,72	29-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
025130801	Peritoró	Provisão Habitacional - Campo Belém	Paralisada	Paralisada	39,15	39,15	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.</p>
025130684	Palmeirândia	Provisão Habitacional - Residencial Marília	Paralisada	Atrasada	24,47	52,89	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.</p>
025130570	Olinda Nova do Maranhão	Provisão Habitacional - Bairro Olinda Nova	Paralisada	Paralisada	63,82	63,82	28-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

025130351	Morros	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	11,94	11,94	28-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Instaurada Tomada de Contas Especial
025006555	Timon	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	6,10	6,10	29-mai-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025071401	Luís Domingues	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	25,25	25,25	31-jul-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025013605	Buritcupu	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	76,20	76,20	30-nov-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025128204	Bacabeira	Provisão Habitacional - Nova Bacabeira	Paralisada	Paralisada	65,02	65,02	30-nov-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Instaurada Tomada de Contas Especial
025128087	Arari	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	34,69	100,00	29-mai-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025132173	Cônego Marinho	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	88,99	88,99	30-nov-13	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.

025014516	Iturama	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-mai-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
027082344	Manga	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	9,94	9,94	30-jun-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025134778	Montalvânia	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	90,00	90,00	30-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025134550	Matias Cardoso	Provisão Habitacional - Quilombola Matias Cardoso	Paralisada	Paralisada	66,78	66,78	30-set-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025134330	Manga	Provisão Habitacional - Município de Manga	Paralisada	Paralisada	19,71	19,71	30-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

025134008	Juiz de Fora	Provisão Habitacional - São Damião, Verbo Divino, Parque das Torres, Pedras	Atrasada	Paralisada	82,00	85,34	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
025133648	Jequitaiá	Provisão Habitacional - Construção Habitacional I	Paralisada	Paralisada	81,29	81,29	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025135704	Pintópolis	Provisão Habitacional - Residencial Sebastião Almeida	Paralisada	Paralisada	51,77	51,77	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
025000855	Sete Lagoas	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Ondina Vasconcelos	Atrasada	Normal	88,18	95,32	23-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra física concluída
025001097	Timóteo	Provisão Habitacional - Córrego do Caçador	Paralisada	Atrasada	64,18	77,57	31-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.

025001100	Tupaciguara	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Bairro Bom Sucesso	Atrasada	Concluída	86,48	100,00	30-out-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025002125	Mundo Novo	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Fernando José de Souza	Paralisada	Atrasada	88,62	96,00	30-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
025002563	Rochedo	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	68,34	68,34	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025002677	Santa Rita do Pardo	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	0,16	0,16	30-set-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se o encerramento da operação em decorrência das sanções dispostas no Manual do PAC, aplicáveis às operações com obras paralisadas há mais de 12 meses.
024986623	Bandeirantes	Provisão Habitacional - COHAB II	Paralisada	Paralisada	73,37	73,37	30-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

025003923	Porto Alegre do Norte	Provisão Habitacional - Bairro do Porto	Paralisada	Paralisada	14,93	14,93	30-jul-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se o encerramento da operação em decorrência das sanções dispostas no Manual do PAC, aplicáveis às operações com obras paralisadas há mais de 12 meses.
025004834	Brejo Grande do Araguaia	Provisão Habitacional - Brejo Grande	Paralisada	Concluída	99,00	100,00	30-set-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025005193	Canaã dos Carajás	Provisão Habitacional - Bairro Estância Feliz	Paralisada	Paralisada	43,80	43,80	30-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
025023837	Curuçá	Provisão Habitacional - Loteamento Espadarte	Paralisada	Paralisada	53,07	53,07	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
025004616	Bonito	Provisão Habitacional - Vila Nova	Paralisada	Paralisada	32,60	32,60	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
025023619	Colares	Provisão Habitacional - Bairro Maranhense	Paralisada	Paralisada	33,22	33,22	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.

025018494	Muaná	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	67,97	67,97	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025017698	Capitão Poço	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025025110	Santa Luzia do Pará	Provisão Habitacional - Liberdade	Paralisada	Paralisada	3,00	3,00	30-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se o encerramento da operação em decorrência das sanções dispostas no Manual do PAC, aplicáveis às operações com obras paralisadas há mais de 12 meses.
025025338	Santarém Novo	Provisão Habitacional - Loteamento São Benedito	Paralisada	Paralisada	10,65	10,65	30-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025004498	Augusto Corrêa	Provisão Habitacional - Menino Deus	Paralisada	Paralisada	22,54	22,54	30-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
025019856	Todos	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

025026791	São Miguel de Taipu	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	40,72	100,00	09-dez-12	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
024988226	Lucena	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Paralisada	68,31	68,31	30-jun-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025026354	Pedras de Fogo	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	46,91	100,00	30-dez-12	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025076418	Goiana	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	99,73	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025076304	Camutanga	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	90,91	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025077985	Serra Talhada	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	72,73	72,73	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025027483	Bodocó	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Paralisada	53,98	53,98	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

025075944	Belo Jardim	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	72,73	100,00	30-set-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025075380	Águas Belas	Assistência Técnica - Bairro Águas Belas	Paralisada	Concluída	91,18	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025075162	Afogados da Ingazeira	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	72,73	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025027933	Catende	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Atrasada	81,81	81,81	29-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025028062	Chã de Alegria	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Paralisada	86,98	86,98	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

025028176	Chã Grande	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	63,83	63,83	29-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025031132	São João	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Concluída	94,20	100,00	29-mar-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025030887	Sairé	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	75,21	75,21	29-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025078012	Surubim	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	63,64	100,00	31-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025027046	Araçoiaba	Provisão Habitacional - Morada Nova	Paralisada	Paralisada	71,25	81,31	27-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
025076637	Ibimirim	Assistência Técnica - Bairro de Ibimirim	Paralisada	Concluída	72,73	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

025076523	Gravatá	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	90,91	90,91	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025077098	Ouricuri	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	81,55	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025077101	Palmares	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	90,91	90,91	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025030555	Pombos	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	73,46	73,46	26-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025029641	Lagoa do Carro	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Atrasada	81,47	81,47	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

025028626	Glória do Goitá	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	32,79	32,79	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
025030221	Panelas	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Paralisada	67,29	88,57	18-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.</p>
025077767	Petrolina	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Concluída	90,91	100,00	31-jul-14	<p>Concentração de esforços para conclusão em 2014</p>	<p>Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
025028280	Cortês	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Paralisada	77,30	84,76	30-jul-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
027083589	Oeiras	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	44,20	66,70	31-dez-14	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>

027083706	União	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	70,00	70,00	30-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025032826	Paulistana	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Paralisada	55,47	67,58	31-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
025020873	Picos	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025020655	Monsenhor Gil	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	60,00	60,00	30-jun-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
027083924	José de Freitas	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	34,16	100,00	31-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
027083256	Esperantina	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	45,00	45,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
027083360	Campo Maior	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	19,99	19,99	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

027083474	Barras	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	31-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025033404	Cândido de Abreu	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	93,97	100,00	28-out-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025033287	Almirante Tamandaré	Provisão Habitacional - Vila União	Atrasada	Paralisada	93,06	93,06	30-abr-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025033173	Almirante Tamandaré	Provisão Habitacional - Parque Hípico dos Lagos	Atrasada	Atrasada	87,58	88,78	30-abr-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
025035894	Pitanga	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	94,76	100,00	30-out-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025035562	Palmas	Provisão Habitacional - Residencial Andréia	Paralisada	Paralisada	66,40	66,40	31-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
025034971	Laranjeiras do Sul	Provisão Habitacional - Vila São Miguel	Atrasada	Paralisada	88,07	88,52	25-set-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
024988664	Arapoti	Provisão Habitacional - Vila Romana	Atrasada	Concluída	59,39	100,00	28-fev-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída

027084385	Colombo	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	33,34	46,19	30-abr-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025081520	Paranavaí	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	88,00	88,00	19-jan-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024988550	Apucarana	Provisão Habitacional - Estrada para São Pedro	Paralisada	Atrasada	66,13	99,11	28-out-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
025081070	Nova Cantu	Assistência Técnica - Sede do município	Atrasada	Paralisada	68,84	85,57	18-mai-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025022039	São João da Barra	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	27-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025102036	Duque de Caxias	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	67,66	100,00	24-jun-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025143985	Barra do Pirai	Provisão Habitacional - Areal II	Paralisada	Concluída	92,28	100,00	30-abr-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída

024989241	Santo Antônio de Pádua	Provisão Habitacional - Cidade Nova	Paralisada	Atrasada	37,72	53,56	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
024989689	São José do Vale do Rio Preto	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Obra física concluída	82,06	97,82	31-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
024989793	Tanguá	Provisão Habitacional - Beira Rio Duques	Paralisada	Paralisada	12,54	12,54	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025039656	Rio Bonito	Provisão Habitacional - Boa Esperança	Paralisada	Paralisada	93,23	93,23	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
025039104	Pirai	Provisão Habitacional - Varjão	Atrasada	Concluída	98,67	100,00	31-mar-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025039218	Porto Real	Provisão Habitacional - Freitas Soares	Paralisada	Atrasada	78,52	91,13	30-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.

025040017	Rio de Janeiro	Provisão Habitacional - Vila Catiri	Atrasada	Paralisada	77,28	83,02	30-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
025037615	Casimiro de Abreu	Provisão Habitacional - Distrito de Professor Souza	Paralisada	Paralisada	33,70	44,23	31-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025038963	Paty do Alferes	Provisão Habitacional - Loteamento Bela Vista	Paralisada	Paralisada	35,94	35,94	30-set-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025037501	Campos dos Goytacazes	Provisão Habitacional - Eldorado - 3ª fase	Paralisada	Obra física concluída	82,04	99,78	31-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
025022708	Ceará-Mirim	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	70,00	100,00	10-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
027085207	Natal	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	59,65	59,65	30-ago-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024990592	Arês	Provisão Habitacional - Conjunto Valado	Atrasada	Concluída	90,17	100,00	20-jun-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída

024990487	Areia Branca	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	73,34	100,00	20-nov-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025041365	Touros	Provisão Habitacional - Conjunto Esquina Brasil	Paralisada	Paralisada	83,50	83,50	20-ago-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025040569	Carnaubais	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Atrasada	38,31	56,92	20-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025040454	Canguaretama	Provisão Habitacional - Pescadoras do Porto	Paralisada	Concluída	64,99	100,00	20-mar-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025041032	Pedro Velho	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Concluída	85,02	100,00	20-mai-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025042058	Santa Luzia D'Oeste	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Atrasada	40,37	53,25	30-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

025042276	Caracarái	Provisão Habitacional - Bairro Vista Alegre	Paralisada	Paralisada	76,08	89,29	05-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
027085530	Boa Vista	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	10,00	10,00	26-abr-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025087115	Estrela	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	34,30	34,30	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025086191	Barra do Quaraí	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Paralisada	63,90	63,90	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025103502	Rio Grande	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	70,00	70,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025088359	São Lourenço do Sul	Assistência Técnica - Sede do município	Atrasada	Paralisada	9,23	9,23	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

025044433	Piratini	Provisão Habitacional - Loteamento Princesa Izabel	Atrasada	Paralisada	56,33	56,33	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025043523	Igrejinha	Produção de Lotes Urbanizados - Loteamento Vidor	Atrasada	Atrasada	69,71	75,51	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
024991620	Joinville	Produção de Lotes Urbanizados - Vila Cubatão II	Paralisada	Concluída	90,75	100,00	29-jun-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
024992312	Xaxim	Provisão Habitacional - Bairro Chagas	Paralisada	Normal	38,33	63,01	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p>	Obra retomada. Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
024991066	Forquilha	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	34,99	34,99	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

025046486	Biguaçu	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	62,55	62,55	21-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
025046268	Água Doce	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Normal	52,89	55,76	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo lento.
025088913	Abelardo Luz	Assistência Técnica - Sede do município	Paralisada	Normal	20,00	40,58	30-jun-15	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024992750	Itaporanga d'Ajuda	Provisão Habitacional - itaporanga	Atrasada	Atrasada	9,47	41,66	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
024992645	Itabaiana	Provisão Habitacional - Itabaiana II	Paralisada	Paralisada	48,05	48,05	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
024992531	Capela	Provisão Habitacional - Capela I	Paralisada	Paralisada	31,59	31,59	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

024992864	Moita Bonita	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	19,18	19,18	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
024993119	Nossa Senhora das Dores	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	66,72	66,72	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
024993223	Nossa Senhora de Lourdes	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	27,13	27,13	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
024995508	Jundiaí	Provisão Habitacional - Núcleo Vila Ana	Atrasada	Normal	95,54	95,54	17-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra física concluída
024993557	Adolfo	Provisão Habitacional - Jardim dos Laranjais	Atrasada	Concluída	97,96	100,00	31-out-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída

024993889	Americana	Provisão Habitacional - Jardim dos Lírios	Atrasada	Paralisada	29,09	32,44	30-jun-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
025053861	Quintana	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Atrasada	89,38	99,18	20-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
025055708	São Paulo	Provisão Habitacional - Edifício Prestes Maia	Atrasada	Paralisada	22,11	22,92	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
025054220	Ribeirão Preto	Provisão Habitacional - Rua André Ricciardi	Paralisada	Paralisada	89,56	89,56	15-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.
025053642	Presidente Epitácio	Provisão Habitacional - Vila do Casquinha	Atrasada	Concluída	99,88	100,00	05-abr-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025055581	São José do Rio Preto	Provisão Habitacional - Residencial Jardim das Oliveiras I	Paralisada	Atrasada	15,23	15,35	22-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralisação para dar continuidade às obras.

027090191	Vargem Grande Paulista	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	19,99	19,99	30-jun-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025112605	Cravinhos	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	72,00	100,00	14-nov-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025047847	Cachoeira Paulista	Provisão Habitacional - Turma 26	Paralisada	Paralisada	38,85	38,85	05-out-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se o encerramento da operação em decorrência das sanções dispostas no Manual do PAC, aplicáveis às operações com obras paralisadas há mais de 12 meses.
025048080	Campinas	Provisão Habitacional - Vilas do Taubaté	Atrasada	Normal	55,35	55,46	31-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obras retomadas. Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
025048863	Colômbia	Provisão Habitacional - Rua Garcias	Atrasada	Atrasada	28,93	89,10	20-mai-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
025049222	Dois Córregos	Provisão Habitacional - Bairro Laís Casonato	Paralisada	Paralisada	73,10	73,10	20-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.

025008826	Tambaú	Assistência Técnica - Sede do município	Atrasada	Paralisada	74,08	74,08	26-jan-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025052627	Penápolis	Provisão Habitacional - Sede do município	Atrasada	Concluída	83,46	100,00	31-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
025049774	Fernão	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Atrasada	57,03	68,20	20-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
025051370	Mauá	Provisão Habitacional - Jardim Oratório / Avenida Ayrton Sena	Atrasada	Atrasada	90,48	99,30	30-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
025051047	Mairinque	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Atrasada	32,99	41,10	20-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
024997985	Palmas	Provisão Habitacional - Sede do município	Paralisada	Paralisada	45,71	45,71	30-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

024599508	São Paulo	Provisão Habitacional - Billings Guarapiranga	Paralisada	Paralisada	2,81	2,81	02-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
024599162	Cubatão	Urbanização - Bairros Cota e Casqueiro - Cubatão	Atrasada	Atrasada	84,40	84,40	02-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
024599380	Guarulhos	Urbanização - Pimentas - Guarulhos	Atrasada	Atrasada	48,26	48,26	02-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
024601679	Cubatão	Urbanização - Água Fria - Parque Estadual Serra do Mar, Cubatão A2-A5, Bolsão IX	Atrasada	Paralisada	91,50	91,50	02-fev-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

024602361	São Vicente	Urbanização - México 70	Atrasada	Paralisada	63,20	63,20	02-ago-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025845100	Rio Branco	Provisão Habitacional - Região Norte de Rio Branco	Atrasada	Paralisada	13,56	17,46	11-jul-13	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
025844957	Rio Branco	Provisão Habitacional - Região Oeste do Município de Rio Branco	Atrasada	Obra física concluída	75,28	98,16	11-jul-13	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
026225051	Brasília	Urbanização - Arapoanga, Planaltina	Paralisada	Paralisada	53,15	53,15	18-mai-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

026223226	Brasília	Urbanização - Setor Habitacional Mestre D'Armas	Paralisada	Paralisada	56,54	56,54	18-mai-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
026222534	Brasília	Urbanização - Ceilândia	Paralisada	Paralisada	3,57	3,57	18-mai-10	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
026848953	Belo Horizonte	Urbanização - Vilas Apolonia, Palma, Jardim Leblon e córregos afluentes	Atrasada	Atrasada	60,79	79,01	13-jul-13	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
028720852	Alfenas	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Paralisada	Atrasada	10,17	13,87	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra retomada. Execução em ritmo lento.</p>

028716984	Nova Andradina	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Atrasada	Atrasada	41,43	41,43	30-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
028678745	Teresina	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Paralisada	Paralisada	38,93	38,93	31-jul-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
028681920	Rochedo	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Atrasada	Concluída	95,65	100,00	30-ago-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
028767063	Foz do Iguaçu	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Atrasada	Concluída	98,27	100,00	30-abr-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
028773972	Glória de Dourados	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Atrasada	Atrasada	41,83	46,88	30-out-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
028782638	Portão	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Atrasada	Atrasada	6,54	47,44	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

028882320	Ponta Porã	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Atrasada	Atrasada	58,07	72,76	30-out-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
028882434	Iguatemi	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Atrasada	Atrasada	58,43	62,16	30-out-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
028735321	Curuçá	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Paralisada	Paralisada	78,36	78,36	30-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
030274921	Cajueiro	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	19,55	70,45	26-jul-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030276756	Traipu	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	19,89	19,89	26-dez-13	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

030275959	Messias	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	9,68	9,68	30-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
030275844	Marechal Deodoro	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	1,88	44,12	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
030275730	Major Isidoro	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	19,89	19,89	29-jun-13	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
030276537	São Brás	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	27-jan-14	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
030279260	Riacho de Santana	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	10,00	10,00	05-set-15	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
030279606	Serra do Ramalho	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	60,00	60,00	31-dez-14	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
030277771	Canavieiras	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	31-ago-14	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>

030278463	Itabela	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	31-ago-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030278682	Livramento de Nossa Senhora	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	16,00	100,00	30-abr-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030280737	São Benedito	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	27-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030280287	Choró	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	40,00	40,00	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030280069	Aracoiaba	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	23-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030282008	Pires do Rio	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	57,50	57,50	31-jan-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030281971	Pirenópolis	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-mar-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030281429	Goianápolis	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,20	20,20	30-mar-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

030281198	Aragoiânia	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	20,00	20,00	30-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030283356	Santa Helena	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	28-nov-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030283241	Palmeirândia	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	69,83	69,83	28-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030290073	Pirapora	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	16,44	16,44	30-mar-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030289492	Nova Serrana	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,05	20,05	27-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030289274	Minas Novas	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	19,50	19,50	30-abr-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030290304	Sacramento	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	31-jan-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030283806	Belo Oriente	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Atrasada	70,00	70,00	31-jan-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

030285307	Ibiá	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,10	20,10	26-dez-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030285180	Funilândia	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	20,00	100,00	30-jun-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030293693	São João de Pirabas	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Atrasada	20,00	70,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030293474	São Domingos do Capim	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030293256	Santa Luzia do Pará	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030293141	Santa Isabel do Pará	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	69,35	100,00	30-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030292564	Cametá	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	49,70	69,58	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030292459	Cachoeira do Arari	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-set-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

030292344	Bonito	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-mar-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030294949	Sapé	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	27-dez-12	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030297133	São Lourenço da Mata	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	29,72	29,72	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030296440	Itapissuma	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	19,40	19,40	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030295644	Altinho	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	30-mar-13	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030300770	Massapé do Piauí	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,10	20,10	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030300666	Madeiro	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	19,25	19,25	30-jun-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

030300446	Lagoa do Piauí	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	70,00	70,00	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
030299288	Beneditinos	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	31-dez-14	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
030299624	Conceição do Canindé	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	31-dez-14	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
030301358	Pio IX	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	16,57	16,57	31-dez-14	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
030300000	Ipiranga do Piauí	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	70,00	70,00	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
030297352	Acauã	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	19,97	19,97	31-dez-14	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
030301577	Regeneração	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	57,50	100,00	31-dez-14	<p>Concentração de esforços para conclusão em 2014</p>	<p>Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>

030301462	Porto	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030301025	Padre Marcos	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	15,99	15,99	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030302373	Castro	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	42,00	100,00	30-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030302487	Cerro Azul	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	18,00	100,00	28-fev-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030304081	Tunas do Paraná	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	20,00	100,00	28-fev-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030303620	Prudentópolis	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	20,00	100,00	30-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030303284	Mandirituba	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	20,00	52,14	30-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

030302269	Campo Magro	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	28-fev-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030302823	Imbituva	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	20,00	20,00	30-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030286656	Parelhas	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	20,00	20,00	31-dez-12	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030286541	Natal	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030304645	Gramado	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	20,00	100,00	30-jun-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030305017	Jaguarão	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	20,00	100,00	31-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030307944	Doutor Pedrinho	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	70,00	100,00	30-jun-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

030307726	Campo Alegre	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	30-jun-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030307276	Ascurra	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	27,47	27,47	30-jul-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030313748	Jaboticabal	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Atrasada	20,00	66,30	29-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030312387	Cotia	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Normal	20,00	20,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030298377	Olimpia	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	60,00	100,00	30-abr-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030311258	Andradina	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
031965674	Formosa	Urbanização - Parque Vila Verde e Parque União	Atrasada	Concluída	60,18	100,00	31-mar-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída

031964751	Alfenas	Urbanização - Vila Promessa, Campos Eliseos e outros - 2ª fase	Atrasada	Paralisada	44,58	44,58	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
031964865	Coronel Fabriciano	Urbanização - Bacia do Caladinho - 2ª fase	Paralisada	Atrasada	3,21	4,56	15-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo lento.
031965892	Niterói	Urbanização - Morro da Cocada e Entorno	Paralisada	Atrasada	23,81	29,03	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
031052487	Santa Rosa	Urbanização - Bairro Cruzeiro	Atrasada	Atrasada	90,33	95,39	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

031965560	Várzea Paulista	Urbanização - Vila Real - 2ª fase	Atrasada	Atrasada	0,24	0,24	27-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
031052592	São Bernardo do Campo	Urbanização - Jardim Lavínia - 2ª etapa	Atrasada	Atrasada	43,29	72,53	29-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
028803363	Teresina	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Jacinta Andrade - Bairro Sta Maria Codipe	Atrasada	Atrasada	50,43	52,04	08-nov-11	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo lento.</p>
030150458	Rio Branco	Urbanização - Palheiral	Atrasada	Atrasada	67,25	82,84	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>

030150677	Maceió	Urbanização - Favela de Jaraguá	Paralisada	Paralisada	7,72	7,72	21-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.</p>
030150563	Maceió	Urbanização - Vale do Reginaldo	Paralisada	Atrasada	0,01	5,50	27-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
030151369	Salvador	Urbanização - Nova Constituinte - área complementar 1 e 2	Atrasada	Atrasada	1,59	3,00	31-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo lento.</p>
030150781	Camaçari	Urbanização - Burissatuba	Paralisada	Paralisada	36,38	36,38	31-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

030256173	Fortaleza	Urbanização - Vila do Mar - 2ª fase	Paralisada	Normal	33,97	33,97	30-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
030152166	Águas Lindas de Goiás	Urbanização - Sede do município	Paralisada	Atrasada	47,24	55,12	31-out-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
030152270	São Luís	Urbanização - Península Ipase	Paralisada	Paralisada	25,53	25,53	29-mai-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
030256391	Governador Valadares	Urbanização - Atalaia, Ipê, Carapina, Santa Efigênia, Mãe de Deus e Altinópolis - 2ª fase	Atrasada	Paralisada	29,53	29,60	31-out-16	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.

030256404	Ribeirão das Neves	Urbanização - Diversos Bairros	Atrasada	Atrasada	67,32	71,36	31-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
030152948	Bodoquena	Urbanização - Loteamento Joaquim Manoel Pereira	Atrasada	Atrasada	54,96	63,01	30-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
030153181	Dourados	Urbanização - Região do Corrego Água Boa - 2ª etapa	Atrasada	Atrasada	89,43	92,57	30-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
030153295	Maracaju	Urbanização - Distrito de Vista Alegre	Paralisada	Obra física concluída	91,59	91,59	30-mar-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
030153308	Naviraí	Urbanização - Jardim Paraíso IV	Atrasada	Atrasada	28,17	63,04	30-mai-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
030154105	Campina Grande	Urbanização - Invasão do Novo Horizonte	Atrasada	Obra física concluída	88,74	98,11	30-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Obra física concluída
030154219	João Pessoa	Urbanização - Comunidade Maria de Nazaré	Atrasada	Atrasada	11,54	24,17	30-jun-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

030154657	Recife	Urbanização - Comunidade do Pilar	Paralisada	Atrasada	3,21	4,74	30-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.</p>
030256519	Olinda	Urbanização - Varadouro	Paralisada	Atrasada	23,69	40,23	17-fev-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra retomada. Execução em ritmo normal.</p>
030154323	Cabo de Santo Agostinho	Urbanização - Comunidade Chiado do Rato II	Atrasada	Atrasada	7,32	7,67	31-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo lento.</p>
030154437	Recife	Urbanização - Comunidade Mulheres de Tejucupapo	Atrasada	Atrasada	12,15	12,15	28-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

030154542	Recife	Urbanização - Escorregou Tá Dentro	Atrasada	Atrasada	9,96	9,96	11-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
030154875	Teresina	Urbanização - Vila Irmã Dulce	Atrasada	Atrasada	15,81	25,17	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
030154989	Curitiba	Urbanização - Vila Parolin	Atrasada	Atrasada	31,64	39,78	31-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
030155028	Curitiba	Urbanização - Vilas Bela Vista da Ordem e Beira Rio	Atrasada	Atrasada	12,49	13,99	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo lento.</p>
030155246	Piraquara	Urbanização - Parque Guarituba	Atrasada	Atrasada	72,88	93,64	30-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>

030155465	São José dos Pinhais	Urbanização - Moradias Pinheiro e Moradias Netuno	Atrasada	Atrasada	87,11	89,59	31-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
030155351	São Jorge do Patrocínio	Urbanização - Itamaraty e Santo Agostinho	Paralisada	Atrasada	50,39	53,82	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
030256841	Rio de Janeiro	Urbanização - Complexo da Tijuca	Atrasada	Atrasada	30,67	59,62	30-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
030256737	Rio de Janeiro	Urbanização - Complexo Pavão-Pavãozinho e Cantagalo - 2ª fase	Paralisada	Paralisada	23,59	33,48	30-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

030156262	Queimados	Urbanização - Parque Eldorado II	Paralisada	Paralisada	47,90	50,34	23-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
030156826	Parnamirim	Urbanização - Comunidade Quilombola Moita Verde	Atrasada	Atrasada	39,84	49,74	17-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
030256956	Porto Velho	Urbanização - Igarapés do Madeira - Afluentes dos canais da Penal e Tanques fase II	Atrasada	Atrasada	55,99	61,55	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
030157404	Santa Maria	Urbanização - Nova Santa Marta	Atrasada	Paralisada	23,54	23,87	07-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.</p>
030257429	São Paulo	Urbanização - Favela Sape	Atrasada	Atrasada	44,10	50,35	31-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>

030158315	Carapicuíba	Urbanização - Córrego Cadaval – 3ª e 4ª etapas	Atrasada	Atrasada	55,48	78,02	29-abr-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
030158429	Diadema	Urbanização - Bonsucesso ocupação	Atrasada	Atrasada	8,33	8,94	31-dez-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
030257201	São Bernardo do Campo	Urbanização - Jardim Silvana, Lavínia	Paralisada	Paralisada	82,20	82,20	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.
030158534	Diadema	Urbanização - Complexo Beira Rio	Atrasada	Atrasada	9,94	10,05	28-abr-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
030159008	Santo André	Urbanização - Jardim Santo André	Atrasada	Atrasada	0,89	1,91	30-jun-17	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.

030158971	Santo André	Urbanização - Núcleo Sacadura Cabral	Atrasada	Atrasada	21,30	22,26	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
030158867	Santo André	Urbanização - Núcleo Gamboa	Atrasada	Atrasada	41,06	55,30	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
030158753	Osasco	Urbanização - Área Livre BK, Veloso	Atrasada	Atrasada	69,44	88,07	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
030257315	São Bernardo do Campo	Urbanização - Jardim Esmeralda - 2ª etapa	Atrasada	Atrasada	88,10	89,68	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
030159664	Palmas	Urbanização - Diversas áreas no perímetro urbano do município	Paralisada	Paralisada	40,85	40,85	18-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.

029481546	Fortaleza	Urbanização - Favela do Dendê	Paralisada	Paralisada	0,03	5,81	06-set-13	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
029494847	Betim	Urbanização - Jardim Terezópolis	Paralisada	Paralisada	2,96	2,96	09-out-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
026999493	Olinda	Urbanização - Bacia do Fragoso	Atrasada	Atrasada	4,16	12,01	03-set-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
029502515	Foz do Iguaçu	Provisão Habitacional - Jardim Primavera	Atrasada	Atrasada	28,99	48,55	20-ago-13	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>

029489622	Rio de Janeiro	Urbanização - Complexo do Alemão	Atrasada	Atrasada	17,20	42,69	13-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
029490649	Rio de Janeiro	Urbanização - Guarabu	Atrasada	Atrasada	64,70	75,79	13-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
029491331	Rio de Janeiro	Urbanização - Jardim do Amanhã II - Cidade de Deus	Atrasada	Atrasada	9,00	12,12	13-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
029489955	Rio de Janeiro	Urbanização - Morro da Coroa	Atrasada	Atrasada	56,12	88,93	13-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
029435140	Santa Cruz do Sul	Urbanização - Projeto Bom Jesus	Atrasada	Atrasada	21,81	31,51	12-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

029513659	Novo Hamburgo	Urbanização - Vila Kipling	Atrasada	Atrasada	2,51	3,54	03-set-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
029484947	Nossa Senhora do Socorro	Urbanização - Loteamento Novo Horizonte	Atrasada	Paralisada	18,98	20,79	10-jul-13	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
029105268	Aracaju	Urbanização - Invasão da Avenida Euclides Figueiredo	Atrasada	Atrasada	1,91	44,55	02-dez-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
029115836	Barra dos Coqueiros	Urbanização - Invasão do Canal do Guaxinim	Paralisada	Paralisada	0,56	0,56	02-dez-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
029104909	Nossa Senhora do Socorro	Urbanização - Invasão do Rio do Sal, Conjunto Marcos Freire I	Atrasada	Normal	22,67	75,48	02-dez-12	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

029500138	Santo André	Urbanização - Jardim Santo André - 2ª etapa	Paralisada	Paralisada	1,00	1,00	02-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
029501486	Guarulhos	Desenvolvimento Institucional - Guarulhos	Atrasada	Atrasada	4,84	7,95	20-ago-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
029499855	Guarulhos	Urbanização - Bairro Pimentas	Atrasada	Atrasada	0,47	0,54	02-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Ritmo lento de execução. Inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
032365656	Pouso Alegre	Assistência Técnica	Paralisada	Atrasada	9,28	24,24	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
033758047	Glória de Dourados	Assistência Técnica	Atrasada	Atrasada	5,96	5,96	30-out-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

032365218	Feira Nova	Assistência Técnica	Atrasada	Paralisada	98,68	98,68	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032488986	Ponta Grossa	Assistência Técnica	Atrasada	Atrasada	42,47	42,47	28-ago-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032734688	São José dos Pinhais	Assistência Técnica	Paralisada	Paralisada	26,22	26,22	30-abr-16	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032734792	São José dos Pinhais	Assistência Técnica	Paralisada	Paralisada	25,51	25,51	30-abr-16	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032734469	Ponta Grossa	Assistência Técnica	Atrasada	Atrasada	0,01	0,01	30-ago-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032152634	Niterói	Assistência Técnica	Paralisada	Atrasada	36,22	37,71	15-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032152748	Niterói	Assistência Técnica	Paralisada	Atrasada	37,35	40,31	15-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

032153326	Parnamirim	Assistência Técnica	Atrasada	Paralisada	10,00	10,00	17-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032153430	Parnamirim	Assistência Técnica	Paralisada	Paralisada	10,00	10,00	17-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032307294	Arroio do Tigre	Assistência Técnica	Paralisada	Paralisada	2,53	5,22	27-fev-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032307307	Arroio do Tigre	Assistência Técnica	Paralisada	Paralisada	2,52	5,18	27-fev-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032154789	Joaçaba	Assistência Técnica	Paralisada	Normal	52,24	61,57	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032154019	Catanduvas	Assistência Técnica	Paralisada	Normal	51,89	51,89	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032154906	Mafra	Assistência Técnica	Paralisada	Concluída	75,00	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032154123	Faxinal dos Guedes	Assistência Técnica	Atrasada	Normal	79,23	88,37	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

032154237	Faxinal dos Guedes	Assistência Técnica	Atrasada	Normal	73,20	79,38	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032181318	Xanxerê	Assistência Técnica	Paralisada	Atrasada	64,46	81,40	22-mar-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032155601	Santiago do Sul	Assistência Técnica	Paralisada	Concluída	91,33	100,00	31-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032155598	Presidente Castelo Branco	Assistência Técnica	Atrasada	Atrasada	92,94	96,00	31-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032382938	Bauru	Assistência Técnica	Atrasada	Atrasada	83,59	83,59	30-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032307076	Santos	Assistência Técnica	Paralisada	Paralisada	28,94	34,58	07-jan-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

032297047	Marco	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Paralisada	Paralisada	30,70	30,70	30-set-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
034242443	Currálinhos	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Atrasada	Normal	35,12	55,50	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
032265180	Bom Jesus do Tocantins	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	Paralisada	Concluída	34,78	100,00	27-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
034515123	Maragogi	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,10	70,00	29-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034516703	Barra	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	02-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034517500	Conceição da Feira	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Normal	20,10	70,00	05-mai-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034517614	Correntina	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	20,00	100,00	05-set-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

034518189	Gandu	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	30,00	100,00	31-ago-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034518858	Itanhém	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034519103	Lençóis	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	70,00	100,00	05-mai-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034519435	Nazaré	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	20,10	100,00	31-mar-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034519540	Nova Viçosa	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	70,00	100,00	31-out-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034519769	Prado	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	14,00	14,00	31-ago-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034526048	Tupaciguara	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	20,20	100,00	30-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

034526717	Terenos	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	20,00	20,00	31-dez-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034537528	Esperantinópolis	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Atrasada	20,00	70,00	28-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034523072	São Luís	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	29-mai-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034523417	Bela Vista de Minas	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	64,33	100,00	31-jul-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034525356	Rio Paranaíba	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Normal	20,00	70,00	30-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034536503	São Mateus	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	16,90	16,90	30-ago-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034537965	Itapecuru Mirim	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	18,11	18,11	28-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

034538324	Parnarama	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	28-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034555943	Paulo Ramos	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	70,00	70,00	28-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034539017	Queimadas	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Paralisada	20,00	20,00	03-ago-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034542075	Matinhos	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Atrasada	20,00	52,14	28-fev-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034543090	Macau	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	70,00	100,00	20-out-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034529449	Nova Alvorada	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	20,00	100,00	30-set-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034530353	Campo Belo do Sul	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Paralisada	20,00	20,00	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034531600	São Francisco do Sul	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Concluída	52,51	100,00	31-dez-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

034532843	Brodowski	Elaboração de Plano Local de Habitação	Atrasada	Atrasada	71,00	72,00	28-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034534332	Poá	Elaboração de Plano Local de Habitação	Paralisada	Concluída	54,06	100,00	30-abr-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Ações concluídas. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
036955274	Camamu	Assistência Técnica	Atrasada	Paralisada	16,28	16,28	31-ago-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
036955160	Itajuípe	Assistência Técnica	Atrasada	Paralisada	5,24	5,24	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
036954132	Valença	Assistência Técnica	Atrasada	Paralisada	16,50	16,50	31-ago-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
036952976	Belém	Assistência Técnica	Atrasada	Paralisada	24,63	24,63	28-fev-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
036950485	Cornélio Procópio	Assistência Técnica	Paralisada	Atrasada	27,97	78,08	31-ago-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

036950603	Tibagi	Assistência Técnica	Atrasada	Atrasada	12,70	12,70	30-jun-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
035244167	Barra	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Comunidade Parque das Lagoas	Paralisada	Normal	3,90	37,76	05-mai-15	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
035230069	Cruz das Almas	Urbanização - Bairro Embira	Paralisada	Paralisada	6,29	6,29	05-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
035240187	Buritcupu	Urbanização - Vila Izaías	Atrasada	Paralisada	38,13	38,13	29-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Instaurada Tomada de Contas Especial</p>
035227229	Grajaú	Urbanização - Bairro Santos Dumont	Atrasada	Paralisada	60,42	60,42	30-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

035244503	Janaúba	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Bairros Novo Paraíso e Nova Esperança	Paralisada	Paralisada	4,54	4,54	30-mar-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035247466	Muriaé	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Bairro Aeroporto, São José e União	Atrasada	Paralisada	17,18	17,18	15-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035236436	Timóteo	Urbanização - Bairro Macuco	Atrasada	Normal	6,48	17,28	25-out-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035225062	Francisco Beltrão	Urbanização - Bairro Padre Ulrico e São Miguel	Atrasada	Concluída	72,62	100,00	30-ago-15	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
035224921	Pato Branco	Urbanização - Alto da Glória	Atrasada	Atrasada	18,19	65,64	30-ago-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035231429	Cachoeiras de Macacu	Urbanização - Margem do córrego Mãe d'Água e do rio Branco	Paralisada	Atrasada	1,86	42,63	01-mar-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra retomada. Execução em ritmo normal.

035244271	Ceará-Mirim	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Complexo da Baixa do Rato	Atrasada	Atrasada	27,70	28,85	20-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
035244835	Carazinho	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Baixada do CAIC	Paralisada	Normal	63,20	81,42	30-ago-15	<p>Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.</p>	<p>Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).</p>
035239056	Cruz Alta	Urbanização - Núcleo Habitacional Santa Bárbara	Paralisada	Paralisada	1,37	1,37	30-set-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
035233575	Santo Ângelo	Urbanização - Castelarim, Fava , Meller Norte, Vier	Atrasada	Paralisada	74,89	74,89	30-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
035230956	Camboriú	Urbanização - Distrito de Monte Alegre	Atrasada	Paralisada	58,81	59,57	30-abr-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que para dar funcionalidade às metas iniciadas, é necessário que todo o escopo de metas seja preservado. Por essa razão, a operação não sofreu redução de metas, com amparo no Manual do PAC. Assim, o Tomador busca a resolução da causa da paralização para dar continuidade às obras.</p>

035226422	Canoinhas	Urbanização - Campo da Água Verde/ Loteamento Vila Verde	Paralisada	Atrasada	0,14	4,57	20-out-19	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra retomada. Execução em ritmo lento.
035228244	Gaspar	Urbanização - Assentamento Jardim Primavera	Atrasada	Normal	13,20	43,65	30-mai-16	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035241871	Içara	Urbanização - Poço 8	Atrasada	Atrasada	4,64	11,14	28-ago-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035250423	Laguna	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Região do Magalhães	Paralisada	Paralisada	10,83	10,83	31-dez-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035244949	Rosário do Sul	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Centenário	Atrasada	Atrasada	9,23	47,40	04-abr-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035246336	Itapema	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Praiamar / Morretes / Ilhota	Paralisada	Paralisada	1,08	1,08	29-nov-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

035247029	São Francisco do Sul	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Paulas e Rocio Grande	Paralisada	Paralisada	18,49	27,39	31-dez-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035249392	Garça	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Cortiços e áreas de risco	Paralisada	Atrasada	34,82	62,08	20-nov-14	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035234717	Jaguara	Urbanização - Bairro Casca, rua Lindolpho Porto	Paralisada	Paralisada	0,31	0,87	31-ago-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
035230173	Rio Real	Urbanização - Bairro Raimundo Guimarães	Paralisada	Paralisada	8,50	11,69	05-nov-14	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
035240418	Jaguaripe	Urbanização - Vila Pinheiro	Paralisada	Paralisada	66,40	66,40	30-abr-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.

035230287	Jaguaré	Urbanização - Bairro Novo Tempo	Atrasada	Atrasada	24,54	25,52	30-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
035242782	Mineiros	Urbanização - Moradores Ribeirinhos / Córrego Capoeira e Mineiros	Atrasada	Paralisada	28,89	34,53	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
035239492	Porto Franco	Urbanização - Bairro Expansão	Paralisada	Paralisada	21,84	21,84	30-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
035240637	Belo Oriente	Urbanização - Bairro Nova Esperança	Atrasada	Atrasada	41,48	44,12	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
035233241	Cássia	Urbanização - Bairros Santa Rita, Santa Maria I, II e III e Vila Dr. Gaspar	Atrasada	Atrasada	0,36	5,12	31-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.

035225407	lapu	Urbanização - Bairros Caixa D'Água e Pe. Francisco Weber	Atrasada	Atrasada	41,46	41,61	31-ago-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
035232008	Serrania	Urbanização - Vila Progresso	Atrasada	Concluída	95,22	100,00	31-jan-14	Concentração de esforços para conclusão em 2014	Operação concluída
035241101	Coxim	Urbanização - Lagoa Nova Coxim e Piracema I	Atrasada	Atrasada	4,24	8,07	30-abr-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
035240304	Pedro Gomes	Urbanização - área Central e Corrego Amarra Cabelo	Atrasada	Paralisada	4,42	4,42	30-abr-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
035225512	Sete Quedas	Urbanização - Faixão, N.S. Fátima, Vila das Marias, Vila das Marias I, Vale do Sol, saída para Tacuru, saída para Paranhos	Atrasada	Atrasada	31,43	74,74	30-abr-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035233689	Alto Taquari	Urbanização - Parque Alto Taquari	Paralisada	Normal	1,10	6,12	19-ago-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
035239838	Jaciara	Urbanização - Cidade Baixa	Paralisada	Normal	6,61	10,75	16-ago-15	Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.	Obra retomada. Execução em ritmo lento.

035227885	Bonito de Santa Fé	Urbanização - Bairros Jardim das Neves I e II, Antolândia, Cehap, Populares, Centro, Mutirão, Alto do Belo Horizonte	Paralisada	Atrasada	17,08	19,38	19-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo lento.
035236218	Pombal	Urbanização - áreas de risco	Paralisada	Paralisada	48,38	48,38	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
035235411	Arraial	Urbanização - Bairro Cidade Nova	Paralisada	Paralisada	13,96	22,51	08-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
035232882	Ampére	Urbanização - Vila Menino da Porteira	Atrasada	Atrasada	40,89	54,63	28-mai-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

035239506	Atalaia	Urbanização - Jardim Azevedo	Paralisada	Atrasada	70,20	84,06	30-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
035236322	Clevelândia	Urbanização - Lotemento Claret	Atrasada	Atrasada	54,13	64,60	26-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035240741	Coronel Vivida	Urbanização - Bairro Vila Nova	Atrasada	Atrasada	87,62	92,84	30-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035233137	Dois Vizinhos	Urbanização - Bairros Nossa Senhora de Lourdes, Torres e Vitória	Atrasada	Atrasada	11,51	26,54	14-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035232550	Jacarezinho	Urbanização - Bairro Nossa Senhora das Graças	Paralisada	Paralisada	38,67	38,67	30-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, verificou-se que a causa da paralisação não é atribuível ao Tomador, razão pela qual à operação se aplica algum dos critérios de exceção dispostos no Manual do PAC. Tais hipóteses afastam a aplicação da sanção que prevê a redução das metas. Assim, o Tomador busca a resolução da causa para dar continuidade às obras.

035233460	Marilena	Urbanização - Áreas de risco	Atrasada	Atrasada	84,55	91,53	26-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035237233	Nova Londrina	Urbanização - Vila Operária	Atrasada	Atrasada	70,09	75,80	11-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035229374	Paiçandu	Urbanização - Jardins Canadá e Santa Paula	Atrasada	Atrasada	10,94	29,68	21-fev-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035238477	Santo Antônio do Sudoeste	Urbanização - margens do Rio Santo Antônio no Bairro Entre Rios e Vila Aurora	Atrasada	Atrasada	9,21	16,59	30-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035233910	Vitorino	Urbanização - margens do Rio Vitorino no Bairro Vila Camargo	Atrasada	Atrasada	3,51	35,12	28-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.

035241653	São Luiz	Urbanização - Bairro Renascer	Atrasada	Atrasada	0,12	7,33	01-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035229824	Bom Retiro do Sul	Urbanização - Bairro São Francisco	Atrasada	Atrasada	20,86	20,86	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
035240960	Cerro Largo	Urbanização - Vila São Jorge	Atrasada	Atrasada	15,52	43,72	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035231534	Chiapetta	Urbanização - Vila Rosa	Paralisada	Paralisada	38,28	62,36	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
035229156	Espumoso	Urbanização - Vila Valentim	Paralisada	Normal	56,58	65,97	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.

035228130	Palmeira das Missões	Urbanização - Bairros Esperança I e II	Paralisada	Paralisada	6,77	6,77	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
035229606	São Nicolau	Urbanização - Vila Carretel	Atrasada	Atrasada	15,05	21,21	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
035232778	Sarandi	Urbanização - Vila Esperança	Paralisada	Paralisada	19,84	19,84	30-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
035235630	Três Passos	Urbanização - Bairro Frei Olímpio	Paralisada	Paralisada	32,15	48,80	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

035228796	Agrolândia	Urbanização - Rua Getulio Vargas - áreas de risco	Atrasada	Atrasada	35,54	60,08	30-nov-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035239942	Balneário Barra do Sul	Urbanização - Loteamento Costa do Sol	Paralisada	Paralisada	31,27	31,27	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Como resultado, pactuou-se a redução das metas não iniciadas e manutenção dos recursos indispensáveis à funcionalidade daquelas iniciadas, nos termos do Manual do PAC.
035235963	Pinhalzinho	Urbanização - Bairros Panorama e São José e do Distrito de Machado	Atrasada	Normal	61,62	80,42	14-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035226204	Porto União	Urbanização - Conjunto São Bernardo do Campo	Paralisada	Normal	1,32	6,03	23-abr-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo lento.
035237129	Pouso Redondo	Urbanização - Bairro Arno Sievert	Paralisada	Atrasada	0,50	2,16	30-out-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo lento.
035231084	Rio Negrinho	Urbanização - Fundão do Vista Alegre	Paralisada	Normal	39,99	49,21	24-out-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.

035227115	São Ludgero	Urbanização - Bairros Dona Jordina, Divina Providência e Nossa Senhora Aparecida	Paralisada	Atrasada	32,99	61,77	15-jul-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
035225730	Martinópolis	Urbanização - Vila Alegrete	Atrasada	Paralisada	5,91	5,91	05-jul-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
035225959	Presidente Epitácio	Urbanização - áreas do Retroporto, Anel Viário, Vila Martins e Triângulo Boiadeira do Sul	Paralisada	Atrasada	0,45	7,97	05-jul-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
035232330	São José da Bela Vista	Urbanização - Vila Maria	Atrasada	Paralisada	0,67	0,67	31-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

035256675	Tanabi	Urbanização - núcleos Ibioporanga e Ecatu	Paralisada	Paralisada	76,71	76,71	20-fev-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
035240523	São Sebastião do Tocantins	Urbanização - Vila São Sebastião	Atrasada	Atrasada	16,88	19,73	31-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
035284540	Bayeux	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento precário	Atrasada	Atrasada	1,59	19,88	30-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035283410	Cascavel	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Loteamento Melissa	Atrasada	Atrasada	27,43	47,21	14-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035282728	Criciúma	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Loteamento Rio Bonito e Bairros Imperatriz e Wosocris	Paralisada	Paralisada	21,41	21,41	07-ago-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

035279876	Jacarei	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamentos Chacaras Bela Vista, Conjunto 22 de Abril e Vila Esperança	Atrasada	Atrasada	11,01	38,75	20-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035770678	São Bernardo do Campo	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento Batistini	Paralisada	Atrasada	27,08	65,44	28-mar-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035280123	Sumaré	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Parque Rosa e Silva/Lucélia	Atrasada	Paralisada	54,59	59,50	31-jul-15	Operação sendo monitorada visando melhoria no ritmo de execução.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035269424	Itabuna	Urbanização - Setor Bananeiras e outros	Paralisada	Paralisada	10,98	10,98	31-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
035274640	Salvador	Urbanização - Eixo Borda da Baía - Urbanização Mirante do Bonfim e Pedra furada; Bananeiras, Miramar e Alagados IV e V	Atrasada	Atrasada	0,43	0,55	25-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.

035265226	Águas Lindas de Goiás	Urbanização - Complexo da Barragem	Atrasada	Paralisada	66,19	66,19	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
035266137	Novo Gama	Urbanização - Vila União	Atrasada	Atrasada	2,40	80,72	31-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>
035263943	São Luís	Urbanização - Residências Jaracaty, Vinhais/Cohafuma e São Luís - Projeto Palafita Zero	Atrasada	Paralisada	4,14	4,14	30-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
035264303	Ribeirão das Neves	Urbanização - diversos bairros do distrito de Justinópolis	Atrasada	Atrasada	0,42	19,73	30-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obra em andamento. Execução em ritmo normal.</p>

035264855	Campo Grande	Urbanização - córregos Bálsamo, Segredo e Taquaral	Atrasada	Atrasada	29,90	38,14	28-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035278965	Belém	Urbanização - Vila da Barca - Artur Bernardes	Atrasada	Normal	0,45	2,65	08-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Obras retomadas. Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>
035277835	Campina Grande	Urbanização - região do Bairro Novo Horizonte	Atrasada	Atrasada	27,06	39,36	19-mar-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035268178	Teresina	Urbanização - Vila da Paz	Paralisada	Normal	0,50	4,06	19-dez-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo lento.
035276589	Campo Magro	Urbanização - APA do Passaúna	Atrasada	Paralisada	5,48	5,48	31-mar-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	<p>Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.</p>

035268514	Curitiba	Urbanização - Vila Torres	Atrasada	Atrasada	0,54	1,43	31-jan-17	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
035274755	Curitiba	Urbanização - Moradias Monteiro Lobato e outros	Atrasada	Atrasada	7,91	18,94	31-ago-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035265996	Foz do Iguaçu	Urbanização - Favela do Jupira	Atrasada	Atrasada	3,76	8,92	14-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035266241	Foz do Iguaçu	Urbanização - Favela do Bambu e Favela da Sadia	Atrasada	Atrasada	3,67	9,61	14-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035278746	Niterói	Urbanização - Grotta do Surucucu - complementação	Paralisada	Normal	13,66	39,83	30-jun-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.
035269310	Queimados	Urbanização - bairro Eldorado - Etapa 3	Atrasada	Atrasada	25,85	25,86	27-fev-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.

035272600	Rio de Janeiro	Urbanização - Morro da Providência	Atrasada	Atrasada	20,32	30,05	31-mai-16	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035270557	Boa Vista	Urbanização - Bairro São Bento	Atrasada	Paralisada	1,20	1,20	24-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
035275230	Canoas	Urbanização - Vila João de Barro	Atrasada	Atrasada	24,53	25,97	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
035267821	Sapucaia do Sul	Urbanização - bairro Colina Verde	Atrasada	Atrasada	52,38	78,81	30-dez-14	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035270223	Jaraguá do Sul	Urbanização - Condomínio Estrada Nova	Atrasada	Atrasada	32,40	36,20	15-set-17	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.

035305519	Campinas	Urbanização - margens do córrego Taubaté - 1ª etapa	Atrasada	Atrasada	6,28	7,07	19-set-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
035265444	Jundiaí	Urbanização - bairro Jardim São Camilo - 1ª etapa	Atrasada	Paralisada	0,30	0,33	18-ago-18	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
035272932	Sertãozinho	Urbanização - núcleo Vila Garcia	Atrasada	Atrasada	30,13	30,15	01-out-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo lento.
035275344	Palmas	Urbanização - Santo Amaro	Paralisada	Paralisada	0,06	0,85	31-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.

035269976	Palmas	Urbanização - Jardim Janaína e Lago Sul	Paralisada	Atrasada	1,15	1,16	31-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Operação inserida em processo de gestão de obras paralisadas constituído de agendas específicas nas quais qual participaram Ministério das Cidades, Caixa e Tomador. Encontram-se em andamento as providências visando à pactuação das metas a serem preservadas para garantia da funcionalidade daquelas iniciadas, em razão da necessidade de aferição técnica do que foi executado, bem como da relação de interdependência para funcionalidade da intervenção. Tomador enviará proposta de redução que será objeto de manifestação técnica da CAIXA e aprovação pelo Ministério das Cidades.
035292732	Rio Branco	Urbanização - Bairro Vitória	Atrasada	Atrasada	13,97	20,23	31-jan-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
035477762	Macaé	Urbanização - bairro Nova Esperança - Etapa 2	Atrasada	Atrasada	1,77	22,02	12-dez-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra em andamento. Execução em ritmo normal.
034661107	Rio Branco	Urbanização - Bairro Habitasa e Cadeia Velha	Atrasada	Paralisada	1,60	4,24	11-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obras em andamento no período de 2014, sendo, contudo, constatada paralisação inferior a 12 meses.
034660529	Rio Branco	Urbanização - Bairro Vitória	Atrasada	Normal	33,40	57,00	12-nov-15	<p>Estão sendo tomadas medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta. Essas medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.</p> <p>Operações que não apresentaram Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos serão encerradas, preservados os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas e excluindo-se as demais.</p>	Obra retomada. Execução em ritmo normal.

Anexo V – Quadro modelo 6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

Quadro A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

Posição em
31.12.2014

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Secretaria Nacional de Habitação									
CNPJ: 05.465.986/0008-65					UG/GESTÃO: 560005 / 0001				
Informações sobre as Transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	CR.NR.000041642	SAO LUIS	15.523.635,33	3.346.538,66		7.320.555,49	30-dez-99	28-nov-14	1
2	CR.NR.013651472	SERRA	10.840.521,38	4.272.745,95	-	2.124.167,14	28-nov-02	30-jun-15	1
2	CR.NR.010539928	VITORIA	16.886.073,55	4.513.479,79		1.569.123,70	30-jun-00	31-jul-15	1
2	CR.NR.021871104	ESTADO DA BAHIA	19.576.608,17	1.941.352,20	-	5.014.784,04	24-dez-07	12-jan-14	1
2	CR.NR.022264023	ESTADO DE PERNAMBUCO	18.522.112,62	2.682.426,60	-	8.415.216,15	28-dez-07	24-jan-14	1
2	CR.NR.022306587	GUARULHOS	15.459.696,70	4.100.521,26		9.359.175,44	30-dez-04	29-jan-14	1
4	TC.NR.035278078	ESTADO DO AMAZONAS	64.361.970,00	26.764.000,00	5.931.095,00	16.147.935,00	30-ago-11	30-jan-14	1
2	CR.NR.022262084	FORTALEZA	17.294.841,00	2.746.779,29	-	13.786.623,19	26-out-07	30-jan-14	1
2	CR.NR.022261956	FORTALEZA	12.193.889,79	428.522,95	-	9.991.430,10	26-out-07	30-jan-14	1
2	CR.NR.021874388	VARZEA GRANDE	21.659.190,62	2.351.250,00	-	15.655.224,39	12-set-07	31-jan-14	1
4	TC.NR.035263725	MANAUS	2.121.457,00	-	239.523,80	1.001.382,61	31-ago-11	31-jan-14	1
2	TC.NR.021884842	TABOAO DA SERRA	12.692.304,29	1.778.556,14	-	6.771.320,15	29-dez-04	31-jan-14	1
4	TC.NR.035268396	SIMOES FILHO	2.995.776,00	-	-	-	31-out-11	31-jan-14	5
4	TC.NR.035287954	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.301.387,32	2.135.287,32	-	-	31-out-11	31-jan-14	5
2	TC.NR.022725020	ESTADO DE GOIAS	13.699.455,47	1.752.179,34	-	11.932.495,43	19-dez-07	31-jan-14	1
2	TC.NR.022725134	ESTADO DE GOIAS	13.389.689,21	1.774.369,82	-	11.603.490,56	19-dez-07	31-jan-14	1
4	TC.NR.035264072	SANTA LUZIA	11.125.960,90	7.425.960,90	-	-	25-nov-11	25-fev-14	1
2	TC.NR.022724981	ESTADO DE GOIAS	13.244.722,11	1.620.075,67	-	11.612.833,76	19-dez-07	28-fev-14	1
2	TC.NR.022481359	ESTADO DO PIAUI	15.017.000,00	2.250.000,00	-	11.814.200,77	29-nov-07	28-fev-14	1
2	TC.NR.022725248	ESTADO DE GOIAS	12.881.363,42	1.234.499,00	-	11.634.648,81	19-dez-07	28-fev-14	1
2	TC.NR.022264356	ITABORAI	19.975.219,45	1.894.629,25	-	16.476.885,95	16-nov-07	01-mar-14	1
4	TC.NR.035273061	LAURO DE FREITAS	724.975,35	188.975,35	-	65.996,97	29-ago-11	04-mar-14	1
4	TC.NR.035271686	IMPERATRIZ	14.919.947,00	-	-	7.727.231,63	19-set-11	07-mar-14	1

2	TC.NR.021882802	GUARUJA	15.836.029,51	2.781.211,65		11.304.817,86	30-dez-04	15-mar-14	1
4	TC.NR.035277835	CAMPINA GRANDE	9.947.582,34	2.737.993,34	2.088.755,42	5.755.626,45	19-ago-11	19-mar-14	1
2	TC.NR.022282771	ESTADO DA BAHIA	14.618.715,81	2.156.220,00	-	2.885.647,46	21-dez-07	21-mar-14	1
2	TC.NR.021870859	ESTADO DA BAHIA	32.827.449,35	4.633.200,00		9.889.042,20	21-dez-07	21-mar-14	1
2	TC.NR.022261519	LAURO DE FREITAS	14.556.198,36	1.215.720,00	-	7.513.741,78	24-dez-07	24-mar-14	1
2	TC.NR.021874056	BELO HORIZONTE	24.797.390,58	9.023.978,36		8.778.412,22	29-dez-04	28-mar-14	1
4	TC.NR.035271803	SETE LAGOAS	35.000,00	-	-	-	31-out-11	30-mar-14	1
2	TC.NR.022435172	SAO JOSE	16.940.220,22	4.465.850,23	4.872.566,24	11.120.586,56	03-dez-07	30-mar-14	1
4	TC.NR.035278182	ESTADO DE GOIAS	9.500.000,00	-	86.769,15	1.083.946,29	31-out-11	30-mar-14	1
4	TC.NR.035270119	MONTES CLAROS	2.200.000,00	-	69.042,81	69.042,81	31-out-11	30-mar-14	1
4	TC.NR.035276589	CAMPO MAGRO	6.800.000,00	-	-	1.212.708,44	25-nov-11	30-mar-14	1
4	TC.NR.035281148	NOVA LIMA	492.000,00	172.200,00	-	-	31-out-11	30-mar-14	1
4	TC.NR.035276924	ESTADO DO PARANA	361.868,89	46.528,38	-	-	28-out-11	30-mar-14	5
4	TC.NR.035292951	TERESOPOLIS	4.500.000,00	-	-	-	25-nov-11	30-mar-14	5
4	TC.NR.035770678	SAO BERNARDO DO CAMPO	1.214.892,94	541.752,94	230.222,65	516.437,60	31-out-11	31-mar-14	1
4	TC.NR.035268732	MESQUITA	16.200.000,00	-	-	-	31-out-11	31-mar-14	1
4	TC.NR.031965674	FORMOSA	9.888.600,00	-	402.440,80	4.785.130,87	13-abr-10	31-mar-14	1
2	TC.NR.021878820	NITEROI	5.721.683,83	1.075.618,19	-	1.619.761,40	30-dez-04	31-mar-14	1
4	TC.NR.035278632	OLINDA	17.184.084,00	-	1.418.662,48	1.418.662,48	31-out-11	31-mar-14	1
2	TC.NR.022265947	SAO PAULO	187.896.221,30	109.091.809,52		78.804.411,78	20-set-07	31-mar-14	1
2	TC.NR.022752204	LUZIANIA	14.131.850,98	2.070.614,79		12.061.236,19	11-dez-07	31-mar-14	1
2	TC.NR.022600854	COLOMBO	18.818.351,69	1.712.487,32	-	7.097.866,63	28-dez-07	31-mar-14	1
4	TC.NR.035271020	BELO HORIZONTE	2.120.136,75	202.000,00	516.651,90	772.804,88	31-out-11	31-mar-14	1
2	TC.NR.022261737	SIMOES FILHO	21.894.089,99	2.083.330,93	-	6.542.917,10	24-dez-07	31-mar-14	1
4	TC.NR.035281817	SALVADOR	897.000,00	-	-	-	31-out-11	31-mar-14	1
4	TC.NR.035273511	SENADOR CANEDO	1.539.729,50	89.729,50	-	-	27-out-11	31-mar-14	1
2	TC.NR.024003573	SAO PAULO	237.221.621,81	131.883.421,81		105.160.000,00	26-dez-07	31-mar-14	1
4	TC.NR.035263943	SAO LUIS	4.755.159,59	255.159,59	-	2.743.948,72	31-out-11	07-abr-14	1
4	TC.NR.035273406	BAURU	1.841.930,96	185.553,03	-	-	31-out-11	20-abr-14	5
2	TC.NR.022291874	NATAL	61.038.153,81	6.668.972,88	-	47.154.390,62	28-dez-07	20-abr-14	1
2	TC.NR.021886125	ESTADO DE PERNAMBUCO	9.797.459,71	1.212.044,98	-	4.567.791,34	02-dez-02	28-abr-14	1
2	TC.NR.021870180	MACAPA	28.042.556,38	3.693.033,83	-	22.858.966,46	19-out-07	30-abr-14	1
4	TC.NR.035290460	ESTADO DE GOIAS	220.341,67	-	85.779,02	96.796,10	20-out-11	30-abr-14	1
4	TC.NR.035292064	ESTADO DE GOIAS	563.130,01	-	351.388,87	379.545,37	20-out-11	30-abr-14	1
4	TC.NR.035269206	BETIM	3.873.762,69	379.906,03	-	1.776.616,60	31-out-11	30-abr-14	1
2	TC.NR.021877136	ESTADO DE PERNAMBUCO	20.808.429,62	5.474.242,61	358.124,40	5.449.098,72	30-jun-00	30-abr-14	1
4	TC.NR.035288427	DIADEMA	950.000,00	3.470,00	85.022,83	85.022,83	31-out-11	30-abr-14	1
2	TC.NR.022264460	NITEROI	16.252.367,50	1.901.469,77	2.457.787,62	8.862.022,09	26-nov-07	30-abr-14	1
4	TC.NR.035289006	ESTADO DE GOIAS	495.768,01	-	233.644,21	258.432,61	20-out-11	30-abr-14	1

4	TC.NR.035265778	TIMON	10.518.463,21	992.463,21	-	5.351.909,77	31-out-11	19-mai-14	1
4	TC.NR.035276706	CRATEUS	1.200.000,00	-	548.900,18	548.900,18	25-nov-11	25-mai-14	1
2	TC.NR.021871541	FORTALEZA	32.404.005,97	413.550,57		24.995.455,40	31-dez-04	30-mai-14	1
2	TC.NR.022291322	ESTADO DO MARANHAO	359.649.165,34	119.082.013,63	7.561.665,08	195.463.361,00	27-nov-07	30-mai-14	1
4	TC.NR.035270661	MACAE	16.289.710,47	-	7.325.031,00	9.011.427,35	30-jun-11	30-mai-14	1
4	TC.NR.035264969	SUMARE	1.263.040,77	329.181,77	51.334,07	51.334,07	31-out-11	31-mai-14	1
4	TC.NR.035278851	SAO GONCALO DO AMARANTE	2.000.000,00	-	664.441,45	664.441,45	31-out-11	20-jun-14	1
4	TC.NR.035288313	MACAE	1.092.000,00	-	54.600,00	109.200,00	30-jun-11	20-jun-14	1
4	TC.NR.035264740	FLORIANOPOLIS	4.283.323,39	3.280.355,39	-	-	25-nov-11	25-jun-14	1
2	TC.NR.021869831	MANAUS	33.661.832,14	4.439.697,60	-	15.541.526,93	14-set-07	29-jun-14	1
4	TC.NR.035265226	AGUAS LINDAS DE GOIAS	26.696.336,00	-	2.714.767,59	24.164.800,84	28-set-11	30-jun-14	1
2	TC.NR.021880977	NATAL	13.364.590,08	5.300.000,00	-	2.173.000,00	31-dez-04	30-jun-14	1
2	TC.NR.022291988	FLORIANOPOLIS	61.669.260,40	17.814.698,80	5.096.452,59	31.328.870,15	03-dez-07	30-jun-14	1
2	TC.NR.022495805	TERESINA	18.673.762,12	3.100.952,96	-	15.086.839,12	05-nov-07	30-jun-14	1
2	TC.NR.021881660	ARACAJU	20.381.025,30	4.625.903,30		13.006.122,30	30-dez-04	30-jun-14	1
2	TC.NR.022601096	MARINGA	25.435.627,40	3.228.000,00	1.658.300,36	21.158.149,12	17-dez-07	30-jun-14	1
4	TC.NR.035266137	NOVO GAMA	10.484.733,55	-	7.814.026,18	8.562.133,55	25-nov-11	30-jun-14	1
2	TC.NR.021876995	RECIFE	129.902.512,20	16.050.420,00	10.139.881,85	71.394.797,32	15-out-07	30-jun-14	1
2	TC.NR.022724659	DISTRITO FEDERAL	72.959.441,75	19.295.922,12	-	38.672.725,68	06-dez-07	30-jun-14	1
2	TC.NR.021881992	ARACAJU	30.885.564,93	3.570.067,16	-	24.335.256,26	01-out-07	30-jun-14	1
2	TC.NR.022365294	FORTALEZA	109.817.447,19	24.680.372,52	-	83.137.074,67	22-nov-07	30-jun-14	1
2	TC.NR.022752318	BELO HORIZONTE	115.075.000,00	6.900.000,00	-	104.022.757,59	04-out-07	13-jul-14	1
2	TC.NR.021874610	ESTADO DO PARA	23.052.575,61	4.666.052,34	-	8.068.449,82	10-out-07	18-jul-14	1
2	TC.NR.021874724	ESTADO DO PARA	18.663.095,65	4.018.769,90	-	9.170.331,58	31-dez-07	18-jul-14	1
4	TC.NR.035271467	JABOATAO DOS GUARARAPES	5.791.720,00	-	316.688,02	316.688,02	30-set-11	30-jul-14	1
4	TC.NR.035271917	SANTO ANDRE	7.455.922,29	4.550.587,29	881.301,70	881.301,70	31-out-11	31-jul-14	1
4	TC.NR.035280123	SUMARE	117.000,00	-	-	104.337,68	31-ago-11	31-jul-14	1
4	TC.NR.035272264	SANTO ANDRE	6.919.665,68	4.269.665,68	-	-	31-out-11	31-jul-14	1
4	TC.NR.035305391	GUARULHOS	15.000.000,00	-	-	8.000.000,00	31-out-11	31-jul-14	1
2	TC.NR.021883931	SANTO ANDRE	44.833.798,21	10.924.216,15	656.516,73	14.638.577,82	30-mar-04	31-jul-14	1
4	TC.NR.035274973	CAETE	1.251.596,48	658.891,48	67.190,00	67.190,00	31-out-11	31-jul-14	1
2	TC.NR.022365076	RIO DE JANEIRO	111.357.513,73	21.360.000,00	-	89.997.513,73	21-set-07	31-jul-14	1
4	TC.NR.035770459	JUNDIAI	780.000,00	-	-	155.922,00	17-ago-11	17-ago-14	1
4	TC.NR.035275678	CAETE	3.986.668,16	784.494,16	-	-	25-nov-11	25-ago-14	1
2	TC.NR.022364821	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	39.428.705,92	9.167.892,63		30.260.813,29	14-set-07	29-ago-14	1
2	TC.NR.022290307	CARIACICA	20.978.737,18	1.336.506,71	-	14.948.767,59	29-nov-07	30-ago-14	1
2	TC.NR.022282885	SERRA	11.914.601,52	2.912.173,16	813.168,12	4.787.281,50	29-nov-07	30-ago-14	1

2	TC.NR.022600521	CORUMBA	28.524.999,99	2.800.619,67		25.724.380,32	06-nov-07	30-ago-14	1
4	TC.NR.035273393	ESTADO DE GOIAS	18.602.379,82	1.802.379,82	2.235.792,39	4.502.541,91	31-out-11	30-ago-14	1
2	TC.NR.021882571	DIADEMA	31.741.375,30	9.215.212,75		22.526.162,55	23-nov-07	31-ago-14	1
4	TC.NR.035269193	SAO PAULO	29.865.128,34	4.865.128,34	2.947.673,02	7.444.192,71	31-out-11	31-ago-14	1
4	TC.NR.035269310	QUEIMADOS	20.800.000,00	-	2.567.599,64	13.367.599,64	31-out-11	31-ago-14	1
4	TC.NR.035270441	NITEROI	6.144.176,63	4.185.326,63	-	-	31-out-11	31-ago-14	5
4	TC.NR.035275896	ESTADO DE PERNAMBUCO	5.970.891,24	970.891,24	-	-	31-out-11	31-ago-14	1
4	TC.NR.035273625	PETROPOLIS	19.542.502,00	400.000,00	1.106.659,88	2.392.694,66	31-out-11	31-ago-14	1
2	TC.NR.022353906	DIVINOPOLIS	13.656.818,12	6.030.291,63	-	1.984.750,50	08-out-07	31-ago-14	1
4	TC.NR.031052269	BARREIRAS	8.374.694,77	1.289.878,26	-	894.620,91	31-dez-09	05-set-14	1
2	TC.NR.021869509	ESTADO DE ALAGOAS	40.287.128,64	8.437.128,64	-	28.881.013,91	20-dez-07	11-set-14	1
2	TC.NR.021885547	ESTADO DA BAHIA	36.832.187,45	4.633.200,00	-	9.117.082,20	20-dez-07	12-set-14	1
2	TC.NR.022263008	ESTADO DO PARA	30.444.539,62	7.853.822,01		20.847.457,98	10-out-07	18-set-14	1
2	TC.NR.021870526	ESTADO DA BAHIA	16.311.317,58	2.552.211,20	-	12.514.106,18	19-set-07	19-set-14	1
4	TC.NR.035272828	ESTADO DA BAHIA	13.888.502,59	4.288.502,59	372.100,05	372.100,05	25-nov-11	25-set-14	1
4	TC.NR.035285026	RIBEIRAO PRETO	262.080,00	-	51.839,42	51.839,42	18-out-11	29-set-14	1
4	TC.NR.035264417	ESTADO DE PERNAMBUCO	34.451.725,75	16.751.725,75	-	-	31-out-11	30-set-14	1
4	TC.NR.035270889	BELO HORIZONTE	22.375.527,00	3.500.000,00	271.636,16	2.264.812,79	31-out-11	13-out-14	1
2	TC.NR.022264689	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	721.021.089,17	291.804.118,14	-	426.787.988,68	14-set-07	14-out-14	1
2	TC.NR.022291656	CAMPINA GRANDE	48.553.852,56	5.938.962,26	-	36.367.728,81	10-set-07	17-out-14	1
2	TC.NR.021875647	ESTADO DE PERNAMBUCO	23.454.883,33	3.447.677,07	-	12.943.714,39	02-dez-02	30-out-14	1
2	TC.NR.022291541	DOURADOS	23.796.950,00	2.741.005,14	1.929.709,93	17.623.688,94	16-out-07	30-out-14	1
4	TC.NR.035267267	ESTADO DO MARANHAO	1.800.000,00	-	-	-	31-out-11	30-out-14	1
4	TC.NR.035305287	SUZANO	8.473.600,00	-	-	3.473.600,00	31-out-11	31-out-14	1
4	TC.NR.035267603	ESTADO DO CEARA	8.400.000,00	-	2.993.777,90	2.993.777,90	31-out-11	31-out-14	1
4	TC.NR.035290356	MOJI DAS CRUZES	5.580.000,00	-	1.222.033,40	1.222.033,40	31-out-11	31-out-14	1
4	TC.NR.035277617	CORONEL FABRICIANO	1.821.915,07	381.044,00	61.184,68	61.184,68	31-out-11	31-out-14	1
4	TC.NR.035273175	SAO PAULO	41.550.099,96	10.602.298,56	-	7.928.153,65	31-out-11	31-out-14	1
2	TC.NR.022724544	DISTRITO FEDERAL	24.872.111,52	14.982.112,25		9.889.999,27	06-dez-07	31-out-14	1
4	TC.NR.035278309	ESTADO DE SAO PAULO	124.562,00	10.400,00	-	-	31-out-11	31-out-14	5
4	TC.NR.035278413	MAUA	2.900.000,00	-	-	-	31-out-11	31-out-14	1
2	TC.NR.021885432	ESTADO DO AMAZONAS	74.801.608,96	24.801.608,96		50.000.000,00	02-mai-08	02-nov-14	1
2	TC.NR.022261069	ESTADO DO AMAZONAS	69.311.414,00	13.862.283,00	-	27.702.385,85	14-set-07	09-nov-14	1
2	TC.NR.022261404	ESTADO DA BAHIA	68.000.000,00	7.344.000,00	-	24.750.566,87	17-dez-07	12-nov-14	1
2	TC.NR.021575350	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	121.436.791,17	62.936.791,17		35.100.000,00	18-jan-07	14-nov-14	1
2	TC.NR.022264806	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	151.302.336,37	54.834.026,74	-	95.403.570,63	14-set-07	14-nov-14	1
2	TC.NR.023768369	MACEIO	43.057.603,71	5.400.000,00	-	15.189.800,00	26-dez-07	25-nov-14	1
2	TC.NR.022291218	IMPERATRIZ	49.774.123,85	2.776.447,20	3.432,69	31.449.578,14	18-dez-07	28-nov-14	1
2	TC.NR.021872899	VILA VELHA	9.648.584,18	1.629.902,58	-	5.699.853,12	23-dez-04	30-nov-14	1

4	TC.NR.035271134	SAO MATEUS	15.648.218,02	-	631.779,28	2.371.428,00	28-out-11	30-nov-14	1
4	TC.NR.035270005	BRUSQUE	693.052,00	-	240.524,04	327.843,55	25-nov-11	30-nov-14	1
2	TC.NR.021885870	SERRA	13.118.425,07	3.084.010,31	253.067,59	1.883.410,59	23-dez-04	30-nov-14	1
4	TC.NR.035274190	RIO VERDE	15.046.120,47	2.673.670,47	5.630.829,80	8.656.106,74	23-ago-11	30-nov-14	1
2	TC.NR.022364485	RIO DE JANEIRO	109.000.000,00	18.000.000,00	2.490.921,35	75.775.774,81	21-set-07	30-nov-14	1
4	TC.NR.035267048	CARIACICA	4.087.844,37	1.597.844,37	158.015,76	158.015,76	31-out-11	30-nov-14	1
4	TC.NR.035271353	VITORIA	12.948.476,85	6.868.492,85	-	1.039.992,04	14-out-11	30-nov-14	1
4	TC.NR.035266910	MONGAGUA	1.541.349,98	660.517,98	-	-	12-set-11	30-nov-14	5
2	TC.NR.022753553	ESTADO DE SAO PAULO	869.316.138,80	423.829.683,28	-	327.911.089,44	27-dez-07	05-dez-14	1
4	TC.NR.035286938	ESTADO DO PIAUI	390.000,00	-	-	-	25-ago-11	08-dez-14	1
4	TC.NR.035287171	ESTADO DO PIAUI	390.000,00	-	-	-	25-ago-11	08-dez-14	1
2	TC.NR.021874506	BELEM	38.967.155,02	9.003.711,86	-	18.501.812,34	04-out-07	08-dez-14	1
2	TC.NR.021869613	ESTADO DE ALAGOAS	43.630.456,32	5.400.000,00	-	22.183.126,32	28-dez-07	12-dez-14	1
2	TC.NR.022263444	ESTADO DE PERNAMBUCO	13.888.306,24	2.283.348,00	-	11.596.000,00	14-dez-07	14-dez-14	1
2	TC.NR.022354034	ITAPECERICA DA SERRA	86.848.481,84	40.492.576,13	-	35.049.072,04	26-dez-07	15-dez-14	1
2	TC.NR.022266180	ESTADO DE SAO PAULO	78.505.241,76	24.000.000,00	-	27.368.439,65	26-dez-07	15-dez-14	1
2	TC.NR.022752860	ESTADO DE SAO PAULO	147.284.392,16	87.384.392,16	-	59.900.000,00	26-dez-07	15-dez-14	1
2	TC.NR.022753001	ESTADO DE SAO PAULO	35.950.000,00	10.170.000,00	267.233,58	7.550.068,00	26-dez-07	15-dez-14	1
2	TC.NR.022753229	ESTADO DE SAO PAULO	31.030.885,46	20.880.000,00	-	8.478.400,00	26-dez-07	15-dez-14	1
2	TC.NR.022753115	ESTADO DE SAO PAULO	70.014.145,35	57.666.110,35	-	3.562.335,45	26-dez-07	15-dez-14	1
2	TC.NR.022752756	ESTADO DE SAO PAULO	59.885.818,33	39.973.565,29	-	11.423.457,35	26-dez-07	15-dez-14	1
2	TC.NR.022268015	ESTADO DE SAO PAULO	16.508.497,21	9.500.000,00	-	7.008.497,21	26-dez-07	15-dez-14	1
2	TC.NR.022266307	ESTADO DE SAO PAULO	88.014.011,23	40.094.263,63	-	25.956.799,18	26-dez-07	15-dez-14	1
2	TC.NR.023818552	ESTADO DE SAO PAULO	118.589.246,72	82.589.246,72	-	36.000.000,00	26-dez-07	15-dez-14	1
2	TC.NR.022753447	ESTADO DE SAO PAULO	42.343.933,11	14.846.587,88	-	27.397.725,25	26-dez-07	15-dez-14	1
2	TC.NR.022753333	ESTADO DE SAO PAULO	22.714.239,24	13.154.239,24	-	9.560.000,00	26-dez-07	15-dez-14	1
4	TC.NR.035266575	VARZEA PAULISTA	403.854,33	339.196,33	-	-	17-ago-11	17-dez-14	5
4	TC.NR.035268178	TERESINA	10.781.406,65	-	-	934.617,99	18-jul-11	19-dez-14	1
4	TC.NR.035281253	TERESINA	645.000,00	-	78.585,00	195.000,00	12-jul-11	19-dez-14	1
4	TC.NR.035268628	TERESINA	23.250.574,19	-	4.796.060,85	18.441.530,27	17-jun-11	19-dez-14	1
2	TC.NR.021878047	DUQUE DE CAXIAS	174.921.733,35	58.165.271,32	-	50.283.450,84	25-out-07	26-dez-14	1
2	TC.NR.021876663	RECIFE	48.388.582,01	10.428.582,01	-	37.960.000,00	03-dez-07	30-dez-14	1
2	TC.NR.022334015	IBIRITE	61.913.933,70	4.913.933,70	-	23.251.310,27	19-out-07	30-dez-14	1
4	TC.NR.035266793	SAO LEOPOLDO	5.360.223,25	1.560.223,25	-	802.397,61	31-out-11	30-dez-14	1
4	TC.NR.035277503	NOVO HAMBURGO	9.987.237,61	4.187.237,61	181.000,00	181.000,00	25-nov-11	30-dez-14	1
4	TC.NR.035274317	ESTEIO	4.389.473,68	789.473,68	407.200,00	407.200,00	25-nov-11	30-dez-14	1
2	TC.NR.022290963	GOIANIA	60.694.716,08	6.811.530,60	-	51.612.902,63	03-out-07	30-dez-14	1
2	TC.NR.022600749	ESTADO DO PARANA	21.400.798,19	3.963.110,78	-	13.484.008,43	28-dez-07	30-dez-14	1
4	TC.NR.035264186	ANAPOLIS	6.634.731,31	1.070.721,31	51.041,08	51.041,08	31-out-11	31-dez-14	1

4	TC.NR.035266806	GUARUJA	31.810.635,25	24.270.635,25	308.000,00	308.000,00	31-out-11	31-dez-14	1
4	TC.NR.031965236	ESTADO DO PIAUI	9.789.555,56	878.955,56	2.486.448,76	3.268.807,10	31-dez-10	31-dez-14	1
4	TC.NR.035264290	ANAPOLIS	840.740,71	249.193,71	14.281,27	14.281,27	31-out-11	31-dez-14	1
4	TC.NR.035271790	CURITIBA	1.086.351,76	176.277,76	-	-	31-out-11	31-dez-14	1
4	TC.NR.035284217	MAUA	2.896.037,49	556.037,49	420.289,30	420.289,30	31-out-11	31-dez-14	1
2	TC.NR.021884060	SANTOS	51.143.200,10	14.112.914,60	-	6.605.255,50	28-dez-07	31-dez-14	1
4	TC.NR.035276693	JOAO PESSOA	18.112.267,88	4.722.133,88	756.053,65	756.053,65	31-out-11	31-dez-14	1
2	TC.NR.021884174	SANTOS	60.624.632,14	31.287.962,96	-	5.229.062,36	28-dez-07	31-dez-14	1
2	TC.NR.022262867	ESTADO DO PARA	65.614.526,56	11.842.658,74	-	27.215.738,97	10-out-07	18-jan-15	1
4	TC.NR.035274640	ESTADO DA BAHIA	21.864.334,61	5.364.334,61	970.234,00	970.234,00	25-nov-11	25-jan-15	1
4	TC.NR.035277949	SERRA	9.429.468,54	8.129.468,54	-	-	26-out-11	30-jan-15	1
2	TC.NR.022354148	SAO BERNARDO DO CAMPO	39.519.666,46	21.402.586,26	-	18.117.080,20	23-dez-08	31-jan-15	1
4	TC.NR.035270337	SAO VICENTE	4.406.324,66	406.324,66	401.651,51	401.651,51	31-out-11	31-jan-15	1
4	TC.NR.035284769	SAO VICENTE	2.726.100,00	-	-	-	31-out-11	31-jan-15	1
2	TC.NR.022725572	PORTO VELHO	37.408.835,00	3.363.300,00	-	31.874.475,68	08-out-07	31-jan-15	1
4	TC.NR.035264855	CAMPO GRANDE	43.123.250,00	-	4.256.066,55	26.607.236,18	23-ago-11	28-fev-15	1
4	TC.NR.031052592	SAO BERNARDO DO CAMPO	15.666.111,23	8.744.511,23	3.346.432,21	5.840.976,85	29-dez-09	29-mar-15	1
4	TC.NR.035270775	CUBATAO	13.650.509,57	7.550.509,57	-	-	25-nov-11	30-mar-15	1
2	TC.NR.021872902	VITORIA	58.918.209,05	9.398.357,92	-	17.461.242,11	23-dez-04	30-mar-15	1
4	TC.NR.035265112	PRAIA GRANDE	9.633.831,79	2.554.908,27	2.000.000,00	2.000.000,00	31-out-11	31-mar-15	1
4	TC.NR.031964865	CORONEL FABRICIANO	12.756.921,30	1.289.878,26	-	1.165.398,30	30-dez-10	15-abr-15	1
4	TC.NR.035275126	CORUMBA	7.568.723,34	2.068.588,19	831.173,40	831.173,40	26-out-11	30-abr-15	1
4	TC.NR.035279210	SAO BERNARDO DO CAMPO	49.358.008,53	41.358.008,53	7.668.051,71	7.668.051,71	31-out-11	30-abr-15	1
4	TC.NR.035275782	CORUMBA	7.048.658,13	4.638.149,13	124.203,60	124.203,60	26-out-11	30-abr-15	1
4	TC.NR.035267717	DIADEMA	4.200.000,00	-	1.771.419,20	1.771.419,20	31-out-11	30-abr-15	1
4	TC.NR.035269643	DIADEMA	5.052.549,44	1.052.549,44	82.722,48	82.722,48	31-out-11	30-abr-15	1
2	TC.NR.022601213	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	13.009.481,46	1.404.000,00	-	9.649.968,27	28-dez-07	20-mai-15	1
2	TC.NR.022725467	PORTO VELHO	35.979.062,56	3.678.212,16	-	16.995.817,81	08-out-07	31-mai-15	1
2	TC.NR.022267104	GUARULHOS	43.907.578,28	8.229.346,97	-	33.678.231,31	17-out-07	15-jun-15	1
2	TC.NR.021876777	ESTADO DE PERNAMBUCO	24.284.687,07	9.066.026,87	1.488.790,75	8.351.008,92	24-dez-07	20-jun-15	1
2	TC.NR.022265729	CAXIAS DO SUL	44.591.642,53	9.750.586,42	-	31.512.866,10	29-out-07	30-jun-15	1
2	TC.NR.022290411	CARIACICA	14.740.537,63	1.555.034,78	-	9.408.739,93	29-nov-07	30-jun-15	1
2	TC.NR.022266744	SANTO ANDRE	48.485.151,93	24.208.903,42	-	11.741.668,68	10-set-07	31-jul-15	1
2	TC.NR.022725353	PORTO VELHO	23.672.872,83	2.043.620,66	-	7.235.897,88	08-out-07	31-jul-15	1
2	TC.NR.021882799	GUARUJA	125.817.724,89	31.481.103,90	3.708.232,50	48.063.185,00	29-out-07	30-ago-15	1
4	TC.NR.035279324	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.925.050,10	3.125.050,10	-	-	25-nov-11	30-ago-15	5
2	TC.NR.021884392	SAO BERNARDO DO CAMPO	37.926.472,89	24.412.315,00	-	11.764.157,89	29-dez-04	31-ago-15	1
2	TC.NR.022601109	ESTADO DO PARANA	38.432.592,23	7.378.716,70	3.221.780,78	30.000.121,13	28-dez-07	31-ago-15	1

4	TC.NR.035276810	MATA DE SAO JOAO	8.730.000,00	-	-	1.816.912,33	01-set-11	13-set-15	1
2	TC.NR.022725686	PALMAS	32.928.449,46	9.345.043,11	-	22.114.898,99	28-set-07	28-set-15	1
4	TC.NR.035269089	ESTADO DO CEARA	11.500.000,00	-	1.019.320,00	1.019.320,00	31-out-11	06-out-15	1
4	TC.NR.035283410	CASCADEL	240.000,00	38.370,00	52.786,30	118.174,91	14-out-11	14-out-15	1
4	TC.NR.035265996	FOZ DO IGUACU	369.304,42	-	141.440,46	141.440,46	14-out-11	14-out-15	1
4	TC.NR.035266241	FOZ DO IGUACU	360.000,00	-	140.306,00	140.306,00	14-out-11	14-out-15	1
4	TC.NR.035277167	DUQUE DE CAXIAS	13.700.000,00	1.500.000,00	423.539,88	423.539,88	25-nov-11	18-out-15	5
4	TC.NR.035273843	CAXIAS DO SUL	10.648.612,00	-	265.000,00	265.000,00	31-out-11	30-out-15	1
4	TC.NR.035305404	OSASCO	20.941.550,56	12.941.550,56	-	-	31-out-11	31-out-15	1
4	TC.NR.035266460	ESTADO DE SAO PAULO	6.419.800,00	19.800,00	1.268.354,25	1.268.354,25	31-out-11	31-out-15	1
4	TC.NR.035267371	ESTADO DE SAO PAULO	1.307.300,00	27.300,00	-	-	31-out-11	31-out-15	5
2	TC.NR.022600635	ESTADO DO PARANA	14.318.782,35	2.648.755,99	-	11.085.923,13	28-dez-07	31-out-15	1
4	TC.NR.035305623	OSASCO	19.666.605,27	428.824,79	9.725.491,83	9.725.491,83	31-out-11	31-out-15	1
2	TC.NR.021871322	SANTO AMARO	17.445.439,57	2.265.510,00	-	987.600,00	30-dez-04	05-nov-15	1
4	TC.NR.035269539	FORTALEZA	5.049.280,00	-	482.231,50	482.231,50	25-nov-11	25-nov-15	1
2	TC.NR.021877805	ESTADO DO PARANA	94.393.493,05	18.353.453,43	8.877.643,23	46.739.368,36	04-dez-07	30-nov-15	1
2	TC.NR.022333988	GOVERNADOR VALADARES	43.850.001,52	2.460.000,00	-	38.540.000,00	28-dez-07	30-nov-15	1
2	TC.NR.022334347	RIBEIRAO DAS NEVES	140.000.000,00	7.000.000,00	-	133.000.000,00	23-nov-07	15-dez-15	1
4	TC.NR.035279438	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	46.582.946,69	25.782.946,69	-	-	25-nov-11	30-dez-15	1
4	TC.NR.035274203	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	63.109.818,33	32.709.818,33	-	-	25-nov-11	30-dez-15	1
4	TC.NR.035273289	RIO DE JANEIRO	82.960.333,93	53.760.333,93	19.999.808,79	22.183.381,31	25-nov-11	30-dez-15	1
2	TC.NR.021882247	CUBATAO	138.346.865,66	65.250.000,00	-	70.096.865,66	14-dez-07	31-dez-15	1
4	TC.NR.035272600	RIO DE JANEIRO	76.040.160,71	8.120.160,71	15.845.395,44	53.893.621,44	28-out-11	31-mai-16	1
2	TC.NR.021884405	SAO PAULO	200.480.000,39	54.566.400,00	-	115.289.794,23	19-set-07	30-jun-16	1
4	TC.NR.035278528	SAO BERNARDO DO CAMPO	18.939.959,56	11.939.959,56	904.665,07	904.665,07	31-out-11	30-jun-16	1
4	TC.NR.042646424	DIADEMA	1.900.000,00	-	-	-	27-dez-13	27-ago-16	1
2	TC.NR.022282999	VILA VELHA	30.564.539,10	3.694.572,66	-	15.158.265,03	28-dez-07	30-ago-16	1
4	TC.NR.035269758	ESTADO DE SAO PAULO	18.148.200,00	6.648.200,00	1.146.960,00	1.146.960,00	31-out-11	31-out-16	1
2	TC.NR.021884624	SAO VICENTE	21.611.727,69	4.870.000,00	-	4.602.073,12	30-dez-04	28-nov-16	1
4	TC.NR.042646643	SANTO ANDRE	4.200.000,00	-	-	-	27-dez-13	27-dez-16	1
4	TC.NR.042646539	MAUA	3.900.000,00	-	-	-	27-dez-13	27-jan-17	1
4	TC.NR.042229816	SAO PAULO	135.000.000,00	-	-	-	01-nov-13	01-nov-17	1
4	TC.NR.042646758	SAO BERNARDO DO CAMPO	11.600.000,00	-	-	-	27-dez-13	30-jun-18	1
4	TC.NR.035265444	JUNDIAI	6.952.121,39	2.194.554,39	-	757.567,00	18-out-11	18-ago-18	1

LEGENDA

Modalidade:

- 1 - Convênio
- 2 - Contrato de Repasse
- 3 - Termo de Cooperação

Situação da Transferência:

- 1 - Adimplente
- 2 - Inadimplente
- 3 - Inadimplência Suspensa

4 - Termo de Compromisso

4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado

Fonte: Siafi Gerencial

190890214

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Secretaria Nacional de Habitação

CNPJ: UG/GESTÃO: 560005 / 0001

Informações sobre as Transferências

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	781200	SECRETARIA DAS CIDADES	1.847.890,00	167.990,00	-	-	31-dez-12	31-dez-15	2
2	803576	MUNICIPIO DE PARATI	391.996,20	7.686,20	-	-	10-jul-14	10-set-17	2
2	803577	MUNICIPIO DE PARATI	805.596,00	15.796,00	-	-	10-jul-14	10-set-17	2
2	TC.NR.026850112	APODI	492.315,27	60.533,27	-	206.564,51	08-dez-08	10-mar-14	2

LEGENDA

Modalidade:

- 1 - Convênio
- 2 - Contrato de Repasse
- 3 - Termo de Cooperação
- 4 - Termo de Compromisso

Situação da Transferência:

- 1 - Aguardando Prestação de Contas
- 2 - Em Execução
- 3 - Prestação de Contas Aprovada
- 4 - Prestação de Contas enviada para análise
- 5 - Convênio Anulado
- 6 - Proposta / Plano de trabalho em análise ou aprovados

Fonte: PORTAL SICONV

