



- Legenda:**
- Sede municipal
  - ⊙ Capital Estadual
  - Limite de contrato
  - Rodovia Estadual
  - Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - Não pavimentada
  - Planejada



\* Contrato para construção de OAEs ao longo do trecho da rodovia.



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária  
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126  
 Atualizado em: Outubro de 2024

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	4245	15ZV	Unico	26 00008/2024	CONSTRUTORA SINARCO LTDA	BR-210	84,20 167,30	0,37	Construção de 5 Pontes	13/01/2024	10/07/2025	R\$ 55.043.301,33	18,40%	Obra em andamento com previsão de entrega da Ponte sobre o Igarapé Areal em dezembro/24.		

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)
D1			TED-622/2017	EXÉRCITO BRASILEIRO - 6º BEC	BR-432	167,60 180,3	12,7	Implantação e pavimentação da BR-432/RR	26/10/2017	14/10/2024	R\$ 38.377.764,50	R\$ 0,00	R\$ 38.377.764,50	99%	Obra finalizada com recebimento provisório em outubro/24

Obras a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1	2074	7V99	BR-401	107,00 177,00	Ação 7V99 - Construção Bomfim - Normandia - km 107 ao km 177				Projeto em elaboração pela DPP - Previsão de licitação em 2025	
L2	4244	7242	BR-432	168,00 168,10	Ação 7242 - Ponte sobre o Rio Cachorro - "PREV 01"	50009.001111/2023-26	17/11/2023	0542/23-26	Licitação suspensa por determinação da justiça, conforme Mandado de intimação (18213151)	
L3	4244	7242	432RR		Construção de 16 OAEs				Em fase de elaboração de projetos por meio de contrato na DPP, previsão de licitar em 2027.	

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. \*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.