



DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODoviÁRIA
MAPA GERENCIAL SANTA CATARINA

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 147,08 Km
- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 50,98 Km
- IMPLANTAÇÃO 22,00 Km
- OAE*
- A LICITAR

Total 220,06 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

Jan - Feb - Mar
Set - Out - Nov
Out - Nov - Dez
Dez - Jan - Fev

OBRAS	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2104	12KF	Único	16 00192/2019	TORC - TERRAP. OBRAS RODOV. CONST. LTDA	BR-163	0,00	3,60	Ampliação de capacidade na BR-163/SC	06/08/2019	31/03/2025	R\$ 316.949.761,01	84,49%	Obra em andamento. Previstas 3 RPFO's para tratar de administração e canteiro, conexão de Guarujá do Sul, e supressão da via lateral de Dionísio Cerqueira.	16 00180/2021	CONSÓRCIO MPB-UNICA	
2	2101	10JQ	1	16 00967/2014	CONSTRUCAP-CCPS ENG. COMERCIO S/A	BR-280	0,70	36,70	Duplicação BR-280/SC	02/12/2014	29/04/2025	R\$ 408.178.329,10	26,16%	Obra em andamento. Previstas 3 RPFO's para tratar de administração e canteiro, conexão de Guarujá do Sul, e supressão da via lateral de Dionísio Cerqueira. Contrato em processo de rescisão. 2º RPFO em andamento será tratada como remanescente da obra, sem previsão.	16 00641/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	
3	2102	10JQ	2,1	16 00574/2013	SULCATARINENSE-MIN/ART/CIM/BR/CONS	BR-280	36,68	50,74	Duplicação BR-280/SC	17/03/2014	01/04/2025	R\$ 242.801.693,31	75,60%	Em execução de pista nova entre os km 36,68 e 40. Obra com performance afetada devido a entraves com condicionantes do IBAMA na Ponte do Rio Pirai. Atacado trecho entre os km 51 e 60, com entregas de alguns segmentos previstas até o fim de 2024. Há previsão de 2 RPFO's para alteração de fundação e contenção de aterro.	16 00641/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	
4	2103	10JQ	2,2	16 00614/2013	CETENCO ENGENHARIA S/A	BR-280	50,74	74,58	Duplicação BR-280/SC	17/03/2014	01/04/2026	R\$ 976.885.219,75	63,50%	Duplicação finalizada. Há 2 OAEs com problemas geotécnicos, solução via RPFO em andamento. Supervisora contratada recentemente.	16 00059/2023	CONSÓRCIO MPB-ENECON	
5	2097	7530	1	16 01093/2013	CONSÓRCIO PLANATERRA-AZZA-SOGEL	BR-470	0,00	18,61	Duplicação BR-470/SC	17/03/2014	28/09/2025	R\$ 395.321.524,99	90,08%	Duplicação finalizada. Viadutos do Km 35 e Km 39 estão em execução. Previsão de conclusão até dez/2024. Supervisora contratada recentemente.	16 00059/2023	CONSÓRCIO MPB-ENECON	
6	2098	7530	2	16 00355/2014	CONSÓRCIO IVAÍ - SETEP	BR-470	18,61	44,87	Duplicação BR-470/SC	13/08/2014	25/03/2025	R\$ 527.653.976,88	96,20%	Obra em andamento. Previsão de entrega de OAE - Interseção do km 70 até o fim de 2024. Previsão de RPFO sobre tubulação de gás e restauração da pista.	16 00059/2023	CONSÓRCIO MPB-ENECON	
7	2099	7530	3	16 00703/2013	SULCATARINENSE-MIN/ART/CIM/BR/CONS	BR-470	44,87	57,78	Duplicação BR-470/SC	30/07/2013	14/08/2025	R\$ 348.728.403,69	57,45%	Obra concluída, aguardando emissão do termo de recebimento definitivo.	16 00059/2023	CONSÓRCIO MPB-ENECON	
8	2100	7530	4	16 00603/2013	SULCATARINENSE-MIN/ART/CIM/BR/CONS	BR-470	57,78	73,18	Duplicação BR-470/SC	30/07/2013	04/11/2025	R\$ 311.140.293,56	64,72%	Obra em andamento. Previsão de entrega de OAE - Interseção do km 70 até o fim de 2024. Previsão de RPFO sobre tubulação de gás e restauração da pista.	16 00059/2023	CONSÓRCIO MPB-ENECON	
9	2192	Único	16 00503/2019	CONSÓRCIO PLANATERRA/URBANIZA	BR-470	175,00	177,00	2,00	Interseção em 2 níveis em Pouso Redondo	12/08/2019	26/10/2024	R\$ 13.623.404,37	94,73%	Obra concluída, aguardando emissão do termo de recebimento definitivo.	16 00534/2014	IGUATEMI CONSULT. E SERVIÇOS ENG.LTDA	
10	2105	7N85	Único	16 00840/2013	CONSÓRCIO SETEP-IVAÍ-SOTEP	BR-285	33,80	55,80	22,00	Implantação da BR-285/SC	29/11/2013	23/10/2024	R\$ 180.108.045,12	97,32%	Contrato encerrado. Pendentes 100m para finalização de pavimento rígido. Será realizada contratação emergencial pela CGMRR para finalização do trecho.	16 00534/2014	IGUATEMI CONSULT. E SERVIÇOS ENG.LTDA
11	2095	7XJ5	Único	16 00734/2023	CONSÓRCIO VOGELSANGER / ENGEDAL	BR-282	58,30	61,00	2,70	Viaduto em Rancho Queimado	02/01/2024	02/07/2025	R\$ 18.728.094,34	11,81%	Previsão de conclusão do viaduto para 2025. avanço físico de 10,23%.		
12	2094	7XJ5	Único	16 00674/2024	GAIA RODOVIAS LTDA	BR-282	604,30	607,70	3,40	Travessia Urbana de Maravilha	<Null>	<Null>	R\$ 28.572.115,68	0,00%	Contrato em tratativas para assinatura.		

Obra Delegada

OBRAS	ID PAC	AÇÃO	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	
D01	2095		ACT-7/1/2022	Município de Maravilha	BR-282	602,00	602,00	0	Viaduto no Km 602+100 no Município de Maravilha (Entr. BR-158)	06/12/2022	02/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	Obra em andamento com execução de terraplenagem e iniciada a fundação do viaduto.

Obras a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1	2095	7XJ5	BR-282	27,00	27,00	Construção de OAE			Projeto pronto e aprovado. Em elaboração TR pela superintendência com previsão de licitação para 2025.	
L2		7N86	BR-280	64,20	84,30	Jaraguá a Porto União - Acostamentos			Em andamento análise de anteprojeto para aprovação. Licitação em RDCI prevista para 2025.	
L3	2093	7XV7	BR-101	2,70	6,70	Contorno em Araranguá			Projeto executivo doado pela prefeitura de Araranguá em análise. Previsão de licitar em 2025.	
L4		12KF	BR-163	70,00	78,52	Adequação de trecho entre São Miguel do Oeste e Guaraciaba			Expectativa de licitar até dez/2024.	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.