


- Legenda:**
- Sede municipal
  - ⊙ Capital Estadual
  - Limite de contrato
  - Rodovia Estadual
  - Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - Não pavimentada
  - ⋯ Planejada
- Tipos de Intervenção**
- ▲ OAE
  - IMPLANTAÇÃO 9,11 Km
  - A LICITAR
- Total 9,11 Km**



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2109	7L92	Único	23 00217/2017	CONSÓRCIO A. GASPAR/ARTELESTE/V. GARAMBONE	BR-153	0,00 1,73	1,73	Ponte sobre o rio Araguaia (Xambioá)	10/05/2017	15/12/2024	R\$ 204.292.366,46	98,91%	Obra 95% concluída. Aguardando início dos acessos, por meio do contrato 23 00658/2023, para finalização do pavimento.	23 00565/2012	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
2	2109	7L92	Único	23 00658/2023	TETO CONSTRUTORA	BR-153	151,56 151,87	0,31	Acesso à ponte sobre rio Araguaia (Xambioá)	13/11/2023	14/08/2025	R\$ 28.642.875,99	0,38%	Ordem de início emitida. O projeto hidrológico e geotécnico em fase de aprovação. Previsão de entrega de 800m de acessos em 2024.	23 00565/2012	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
2	2109	7L92	Único	23 00658/2023	TETO CONSTRUTORA	BR-153	1,20 2,90	1,70	Acesso à ponte sobre rio Araguaia (Xambioá)	13/11/2023	14/08/2025	R\$ 28.642.875,99	0,38%	Ordem de início emitida. O projeto hidrológico e geotécnico em fase de aprovação. Previsão de entrega de 800m de acessos em 2024.	23 00565/2012	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
3		13OZ	Único	23 00748/2023	ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA	BR-010	806,50 807,10	0,60	Ponte sobre o Ribeirão Aldeia Grande e acessos	18/12/2023	07/10/2025	R\$ 8.450.000,00	0,00%	Aguardando contratação da supervisora para início do contrato e da obra. Licença ambiental em tratativas.		
4		15ZW	Único	23 00426/2024	MCDR EDIFICAÇÕES LTDA	BR-010	134,60 141,70	7,10	Remanescente de implantação	04/07/2024	29/04/2025	R\$ 15.840.987,98	25,16%	Obra em andamento com execução de terraplenagem, drenagem e limpeza, com previsão de execução de 80% dos serviços até dez/2024.	23 00456/2024	NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1	2111	5E15	BR-242		BR-242/TO - Construção - Lote 5				Em fase de estudos e licenciamento ambiental, em seguida serão iniciados os tramites para licitação.	
L2	2502		BR-235		Construção da BR-235/TO (Pedro Afonso - Entr BR-153)				Em fase de projeto, sem previsão da licitação ainda.	

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.