

UF	UG	Nº DO CONTRATO	Nº DO PROCESSO / SEI	OBJETO	MUNICÍPIO	POPULAÇÃO BENEFICIADA (HAB.)	DATA DE ASSINATURA	DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS (R\$)	VALOR PAGO MEDIÇÕES (R\$)	VALOR PAGO DE REAJUSTE (R\$)	VALOR DA ÚLTIMA MEDIÇÃO (R\$)	AVANÇO FÍSICO	SITUAÇÃO	SE PARALISADO, QUAL O MOTIVO
CE	ADM CENTRAL	19/2022	59400.001373/2021-71	CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS PSB'S	INÊS, STA LUZIA, SÃO MAMEDE, CURIMATAÚ E ESCONDIDO;	-	19/08/22	13/10/22	26/06/24	R\$ 1.350.017,29					EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	20/2022	59400.005104/2021-83	CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS PSB'S	ITANS, SABUGI, GARGALHEIRAS E JAPI II	-	17/08/22	05/10/22	21/07/24	R\$ 1.581.214,97	R\$ 857.999,00		114.709,23	54,26%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	33/2022	59400.004329/2021-12	PASSAGEM MOLHADA	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ	-	30/12/22	06/02/23	05/02/25	R\$ 6.960.000,00			12.750,71		EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	10/2023	59400.001058/2023-13	BARRAGEM TRUSSÚ	IGUATU-CE	-	21/07/23	02/08/23	31/08/23	R\$ 94.982,58	R\$ 88.687,79		88.687,79	93,37%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	15/2022	59400.003251/2022-08	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	-	23/06/22	24/06/22	14/07/23	R\$ 10.027.407,60	R\$ 8.097.659,56	R\$ 126.415,38	701.917,76	80,76%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	14/2022	59400.003252/2022-44	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	ALAGOAS, BAHIA, PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE.	-	23/06/22	24/06/22	23/06/23	R\$ 28.649.888,10	R\$ 23.784.413,37		1.004.946,83	83,02%	PARALISADO	PARALISADA EM 13/03/2023
CE	ADM CENTRAL	28/2021	59400.004329/2021-12	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. PASSAGENS MOLHADAS NO ESTADO DO CEARÁ	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.	-	31/12/21	22/06/22	22/06/24	R\$ 2.610.000,00	R\$ 1.123.071,18		12.750,71	43,03%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	34/2021	59400.004131/2021-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. PERFURAÇÃO DE POÇOS CRISTALINOS	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.	-	31/12/21	03/02/22	21/03/25	R\$ 1.896.191,15	R\$ 1.680.492,11	R\$ 31.130,73	102.685,22	88,62%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	33/2021	59400.004131/2021-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. PERFURAÇÃO DE POÇOS CRISTALINOS	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.	-	31/12/21	03/02/22	21/09/24	R\$ 3.468.799,63	R\$ 1.040.417,79	R\$ 6.817,65	12.839,98	29,99%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	04/2023	59400.003225/2022-71	PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO BARRAGEM FRONTEIRAS.	CRATEÚS	-	17/02/23	09/03/23	07/05/23	R\$ 30.900,00	R\$ 25.000,00		25.000,00	80,91%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	31/2021	59400.007530/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. INSTALAÇÃO DE POÇOS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.	-	31/12/21	10/02/22	27/03/24	R\$ 9.757.883,36	R\$ 1.539.804,66	R\$ 48.381,00	77.185,00	15,78%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	30/2021	59400.007530/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. INSTALAÇÃO DE POÇOS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.	-	31/12/21	07/02/22	06/02/23	R\$ 2.901.400,00					EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	29/2021	59400.007530/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. INSTALAÇÃO DE POÇOS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.	-	31/12/21	03/02/22	26/03/24	R\$ 1.071.524,88					EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	32/2021	59400.004114/2021-00	ESTUDOS GEOFÍSICOS E HIDROGEOLOGICOS PARA A DESIGNAÇÃO DE LOCAIS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.	-	31/12/21	03/02/22	27/09/24	R\$ 1.366.655,00	R\$ 1.076.665,00	R\$ 16.900,26	40.105,00	78,78%	EM ANDAMENTO	

CE	ADM CENTRAL	15/2021	59400.002809/2018-43	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUIU-CE	BANABUIÚ (CE)	-	09/09/21	16/09/21	06/04/24	R\$ 22.623.447,99	R\$ 21.315.299,81	R\$ 6.776.924,35	544.821,80	94,22%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	26/2020	59400.001997/2019-73	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUIÚ NO ESTADO DO CEARÁ, INTEGRANTES DO PISF.	BANABUIÚ (CE)	-	31/12/20	20/09/21	30/05/23	R\$ 1.091.532,35	R\$ 730.851,50	R\$ 44.624,70	86.258,67	66,96%	PARALISADO	PARALISADO EM 19/04/2023
CE	ADM CENTRAL	23/2019	59400.004038/2014-03	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS	CRATEÚS	75.159	04/10/19	15/10/19	14/03/21	R\$ 692.800,00	R\$ 607.227,87		69.279,55	87,65%	PARALISADO	AGUARDANDO ANÁLISE DA SEMACE
CE	ADM CENTRAL	31/2014	59400.005079/2012-47	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, (CE)	CRATEÚS	75.159	15/10/16	16/10/14	07/08/24	R\$ 14.006.133,44	R\$ 12.871.839,11	3.859.458,83	266.714,16	91,90%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	25/2020	59400.008283/2019-96	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (ELEVÇÃO DE GREIDE) DAS RODOVIAS BR-226 E BR-404 EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS-CE	CRATEÚS	75.159	31/12/20	20/01/21	20/08/22	R\$ 3.089.000,00	R\$ 494.332,12		215.641,82	16,00%	PARALISADO	PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO DNIT
CE	ADM CENTRAL	20/2020	59400.008809/2019-38	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PINHEIRO, NA BR 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	18/12/20	18/01/21	11/09/25	R\$ 470.000,00	R\$ 338.008,43		147.467,07	71,92%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	24/2020	59400.008806/2019-02	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE FERROVIÁRIA DA FERROVIA TRONCO NORTE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	31/12/20	03/03/21	03/05/24	R\$ 5.615.908,62	R\$ 1.600.657,66	R\$ 88.721,73	439.434,88	28,50%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	25/2021	59400.001741/2020-08	OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.	CRATEÚS	75.159	20/12/21	28/12/21	28/06/24	R\$ 149.241.465,16	R\$ 81.007.955,80	R\$ 26.056.339,98	1.401.560,25	54,28%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	24/2021	59400.003342/2020-73	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS – PSB'S ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES, CUREMAS/MÃE D'ÁGUA E POÇO DA CRUZ.	COREMAS-PB, IBIMIRIM-PE E ASSURAMA-PB	-	16/12/21	06/04/22	13/09/24	R\$ 1.661.664,12	R\$ 278.389,72	R\$ 15.113,09	99.777,61	16,75%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	34/2022	59400.004306/2021-16	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PERFURAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS.	VÁRIOS MUNICÍPIOS DE VÁRIOS ESTADOS	-	31/12/22	05/04/23	25/01/24	R\$ 2.880.323,86	R\$ 2.361.121,44		807.297,06	81,97%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	13/2023	59400.000083/2023-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS QUE DÃO SUPORTE AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PINTURA DOS MASTROS DAS BANDEIRAS DO EDIFÍCIO SEDE LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 1700, CENTRO – FORTALEZA/CE.	FORTALEZA-CE	-	21/08/23	27/09/23	17/04/24	R\$ 320.118,22	R\$ 270.392,93		48.580,61	84,47%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	23/2023	59400.003704/2022-98	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO EM PENTECOSTES NO ESTADO DO CEARÁ.	PENTECOSTE-CE	-	29/09/23	05/12/23	02/02/24	R\$ 32.997,00	R\$ 32.997,00		32.997,00	100,00%	CONCLUÍDA	
CE	ADM CENTRAL	16/2023	59400.006564/2022-18	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS, METASSEDIMENTARES, CRISTALINAS E SEDIMENTARES COM SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	VÁRIOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS	-	05/09/23	05/09/23	04/10/24	R\$ 5.980.000,00	R\$ 1.680.435,85		1.166.268,16	28,10%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	14/2023	59400.000759/2023-27	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO EDIFÍCIO DA SEDE DO DNOCS EM FORTALEZA/CE	FORTALEZA-CE	-	29/08/23	09/01/24	08/04/24	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00		39.000,00	100,00%	CONCLUÍDA	

CE	ADM CENTRAL	26/2023	59400.005086/2023-00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA A INVESTIGAR AS CAUSAS DA DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DA BARRAGEM DE FLORES NO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA/MA	JOSELÂNDIA/MA	-	16/11/23	09/01/24	30/09/24	R\$ 243.000,00			57.602,96		EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	31/2023	59400.002122/2023-75	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ	-	28/11/23	12/01/24	12/01/25	R\$ 9.980.000,05			902.401,71		EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	06/2019	59412.001839/2019-84	AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO, DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO RAMAL PIANCÓ, COMPOSTO PELA: CAPTAÇÃO NO PISF, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA – EB1, ADUTORA POR RECALQUE (TRECHO EB1/SP1), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRECHO SP1/SP2), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRECHO SP2/LANÇAMENTO), STANDPIPE 01, STANDPIPE 02 E LANÇAMENTO, LOCALIZADA NO ESTADO DA PARAÍBA.	PIANCÓ (PB)	-	12/12/19	01/03/21	07/06/24	R\$ 94.686.863,93					À INICIAR	AGUARDANDO A LICITAÇÃO DAS OBRAS
PB	ADM CENTRAL	27/2020	59412.001603/2019-48	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO ÁVIDOS NO ESTADO DA PARAÍBA, INTEGRANTES DO PISF.	CAJAZEIRAS (PB)	12.000.000	31/12/20	03/06/21	AGUARDAN DO ORDEM DE REINICIO	R\$ 1.573.000,00	R\$ 1.135.346,02	R\$ 45.624,76	44.759,55	72,18%	PARALISADO	PARALISADA EM 29/08/2022
PB	ADM CENTRAL	03/2021	59400.001513/2020-20	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO ÁVIDOS NO ESTADO DA PARAÍBA.	CAJAZEIRAS (PB)	12.000.000	25/05/21	02/06/21	16/04/24	R\$ 19.719.201,95	R\$ 16.858.445,99	R\$ 5.309.898,81	269.872,98	85,49%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	03/2014	59400.004272/2013-41	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTORA DO PAJEÚ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO E PARAÍBA.	DIVERSOS	-	09/04/14	02/06/14	22/07/25	R\$ 105.392.184,78	JUNÇÃO DE PI E RJ A PARTIR DA MEDIÇÃO 60º R\$ 30.875.249,08		195.785,60	74,19%	EM ANDAMENTO	MEDIÇÕES ANTES DA 60º NÃO ESTÃO NO RRC – CONTRATO BEM ANTIGO
PE	ADM CENTRAL	14/2014	59400.004863/2013-19	AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, INCLUINDO SUPERVISÃO DA MONTAGEM E TREINAMENTO, PARA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ADUTORA PAJEÚ, (PE)	DIVERSOS	-	01/04/14	-	AGUARDAN DO ORDEM DE REINICIO	R\$ 190.717.427,51	R\$ 140.233.605,02	R\$ 24.043.952,86	144.271,87	73,53%	PARALISADO	AGUARDANDO ORDEM DE REINICIO
PE	ADM CENTRAL	18/2020	59400.001870/2020-98	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (PSB) E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO ÀS COMUNIDADES DA BARRAGEM JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	01/12/20	14/12/20	26/09/23	R\$ 539.954,20	R\$ 529.948,60	R\$ 10.834,64	140.609,21	98,15%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	22/2020	59400.002741/2020-17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AJUSTES DE PROJETO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DO RAMAL TRIUNFO/SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE INTEGRANTES DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEÚ NOS ESTADOS PERNAMBUCO E PARAÍBA.	DIVERSOS	-	29/12/20	22/01/21	05/02/24	R\$ 1.202.677,56	R\$ 1.196.349,27		32.893,53	99,47%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	05/2023	59400.005720/2021-34	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM ABÓBORAS NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	PARNAMIRIM-PE	-	28/02/23	01/06/23	01/12/23	R\$ 509.349,60					EM ANDAMENTO	
PE	CEST-PE	CONTRATO DNOCS N° 27/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RECIFE/PE	-	29/11/23	22/12/23	19/04/24	R\$ 785.200,00			785.200,00		EM ANDAMENTO	
PE	CEST-PE	CONTRATO DNOCS N° 28/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL	VÁRIOS MUNICÍPIOS DE VÁRIOS ESTADOS	-	29/11/23	26/12/23	23/04/24	R\$ 1.859.700,00			1.859.700,00		EM ANDAMENTO	
PE	CEST-PE	CONTRATO DNOCS N° 29/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RECIFE/PE	-	29/11/23	22/12/23	19/04/24	R\$ 223.300,00			223.300,00		EM ANDAMENTO	
PE	CEST-PE	CONTRATO DNOCS N° 30/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RECIFE/PE	-	29/11/23	22/12/23	19/04/24	R\$ 123.980,00			123.980,00		EM ANDAMENTO	

PI	ADM CENTRAL	25/2013	59400.006510/2002-09	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS-(PI)	PARNAIBA	153.482	08/08/13	09/08/13	14/07/24	R\$ 79.745.584,32	Não é possível saber o valor pago só de medições e só de reajustes; As medições enviadas totalizam R\$ 132.182.396,96		28.804,92	71,67%	EM ANDAMENTO		
PI	ADM CENTRAL	09/2021	59400.004028/2020-16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE "SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, AJUSTES DE PROJETO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS (PI)	BURITI DOS LOPES, NA REGIÃO NORTE (PI)	72.000	09/07/21	24/11/21	03/09/24	R\$ 3.830.134,31	R\$ 2.034.166,03	R\$ 119.697,68	23.002,90	53,11%	EM ANDAMENTO		
PI	CEST-PI	56/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	-	-	19/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 1.040.000,00			1.040.000,00		EM ANDAMENTO		
RN	ADM CENTRAL	21/2012	59400.006205/2010-19	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ DO APODI-(RN)	APODI	35.874	17/04/12	14/08/13		R\$ 242.144.425,95	R\$ 35.811.006,99	R\$ 9.370.283,86	334.862,70	14,79%	PARALISADO	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS INSUFICIENTES	
RN	ADM CENTRAL	17/2020	59400.002360/2020-38	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIRAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	15/12/20	03/08/24	R\$ 19.189.639,41	R\$ 12.289.054,30	R\$ 2.548.973,46	2.655.805,04	64,04%	ANDAMENTO		
RN	ADM CENTRAL	16/2020	59400.002937/2020-10	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIRAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	18/12/20	12/12/22	R\$ 1.211.538,86	R\$ 1.110.068,34	R\$ 15.257,44	53.338,41	91,62%	EM ANDAMENTO		
VAR	ADM CENTRAL	16/2023	59400.006564/2022-18	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS, METASSEDIMENTARES, CRISTALINAS E SEDIMENTARES COM SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	DIVERSOS	-	05/09/23	04/10/24	04/10/24	R\$ 5.980.000,00	R\$ 1.680.435,85		1.166.268,16	28,10%	EM ANDAMENTO		
VAR	ADM CENTRAL	01/2009	59400.005227/2009-28	CONCESSÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO PARA APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO ASSOCIADOS AS QUEDAS D'ÁGUA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS PCH'S	DIVERSOS	-		17/01/12	-						#DIV/0!	EM ANDAMENTO	
AL	CEST-AL	02/2020	CEST-AL	PERFURAÇÕES E INSTALAÇÕES DE POÇOS TUBULARES	DIVERSOS	20.166			05/05/22	R\$ 5.236.230,63	R\$ 4.406.285,59				AVANÇADO ESTÁGIO DE EXECUÇÃO	EM ANDAMENTO	ESPERANDO INFORMAÇÕES DO SETOR TÉCNICO
AL	CEST-AL	03/2020	CEST-AL	PERFURAÇÕES E INSTALAÇÕES DE POÇOS TUBULARES	DIVERSOS	113.000			05/05/22	R\$ 5.737.224,58	R\$ 3.195.446,81				AVANÇADO ESTÁGIO DE EXECUÇÃO	EM ANDAMENTO	
BA	CEST-BA	16/2022	CEST-BA	50400.006152/2019-74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO ESPECIAL, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA, ESTUDOS AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DELFINO, DE PROPRIEDADE DO DNOCS.	UMBURANAS	1.200	31/12/22	02/03/23	05/07/23	R\$ 407.833,12	R\$ 305.874,85		81.566,62	75,00%	EM ANDAMENTO	
BA	CEST-BA	15/2022	CEST-BA	59404.001401/2022-09	PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 215 POÇOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	JUAZEIRO, ITAMARAJU, SERRA DO RAMALHO, ÁGUA FRIA, SANTA RITA DE CÁSSIA, SÃO MIGUEL DAS MATAS, BOA VISTA DO TUPIM	12.900	31/12/22	10/07/23	31/12/23	R\$ 25.851.311,48	R\$ 1.305.391,96	R\$ 110.853,19	868.692,71	5,05%	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	
BA	CEST-BA	23/2021	CEST-BA	59404.001189/2021-91	PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 215 POÇOS, SENDO 100 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS, 90 POÇOS EM ROCHAS METASSEDIMENTARES E 25 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA"	DIVERSOS	17.200	31/12/21	25/03/22	20/12/23	R\$ 13.883.450,75	R\$ 4.535.589,69	R\$ 382.151,80	955.148,51	32,67%	EM ANDAMENTO	
BA	CEST-BA	10/2021	CEST-BA	59404.000452/2021-24	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 110 POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	DIVERSOS	8.800	16/12/21	05/11/23	05/12/23	R\$ 7.201.299,01	R\$ 4.921.745,31	R\$ 589.679,45	31.355,66	68,35%	EM ANDAMENTO	
BA	CEST-BA	09/2019	CEST-BA	59404.001246/2019-17	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	DIVERSOS	2040	02/12/19	05/12/19	26/05/21	R\$ 6.040.536,85	R\$ 5.995.181,09		18.863,64	99,25%	EM ANDAMENTO	

BA	ADM CENTRAL	DNOCS Nº 125/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SALVADOR/BA	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 72.512,00					EM ANDAMENTO	
BA	ADM CENTRAL	DNOCS Nº 126/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SALVADOR/BA	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 1.577.777,76			1.577.777,76		EM ANDAMENTO	
BA	ADM CENTRAL	DNOCS Nº 127/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SALVADOR/BA	-	29/12/23	12/01/24	10/05/24	R\$ 101.500,00			101.500,00		EM ANDAMENTO	
BA	ADM CENTRAL	DNOCS Nº 105/2023	59400.001602/2023-19	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS	SALVADOR/BA	-	27/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 3.960.000,00			3.960.000,00		EM ANDAMENTO	
RN	CEST-RN	01/2020 /CEST-RN	59411.001566/2019-88	SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 100 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS E 50 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO RN	45.000	17/01/20	22/01/20	04/01/24	R\$ 6.000.000,00	R\$ 2.643.215,26	R\$ 71.099,61	15.966,56	44,05%	EM ANDAMENTO	
RN	CEST-RN	CEST-RN 10/2021	59411.000564/2021-96	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA E CHAFARIZ EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO RN	50.000	05/11/21	09/12/21	11/11/23	R\$ 2.842.452,67	R\$ 1.642.045,78		493.180,68	57,77%	EM ANDAMENTO	
RN	CEST-RN	CEST-RN Nº 22/2021	59411.000796/2021-44	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE FLORÂNIA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	FLORÂNIA	10.192	29/12/21	03/01/22	30/12/23	R\$ 722.141,40	R\$ 453.679,67		122.243,92	62,82%	EM ANDAMENTO	
RN	CEST-RN	CEST-RN Nº 17/2021	59411.000732/2021-43	CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBAMENTO E DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COM CHAFARIZ DE 5.000L, COM LIGAÇÃO NA REDE DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA E COM SISTEMA AUTÔNOMO DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO RN.	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO RN	55.000	30/11/21	29/12/21	08/09/24	R\$ 4.192.911,93	R\$ 1.079.613,42		550.988,79	25,75%	EM ANDAMENTO	
RN	CEST-RN	CEST-RN Nº 24/2021	59411.001008/2021-37	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇOS CRISTALINOS, CALCÁRIO E SEDIMENTAR EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO RN	60.000	30/12/21	05/01/22	03/01/24	R\$ 3.450.642,94	R\$ 1.200.534,21			34,79%	EM ANDAMENTO	
RN	CEST-RN	CEST-RN Nº 09/2022	59411.000507/2022-98	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO DNOCS NO ESCRITÓRIO DA SEDE DA UNIDADE DE CAMPO DA BACIA DO AÇU, CEST-RN/UCA, NO MUNICÍPIO DE ASSU/RN, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	ASSU	58.384	26/09/22	31/10/22	31/12/22	R\$ 313.000,00	R\$ 84.361,73		12.467,45	26,95%	PARALISADO	Prazo de Execução expirado
RN	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 14/2022	59400.006046/2021-13	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS NO RIO GRANDE DO NORTE.	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO RN	269.400	24/06/22	24/06/23	23/06/24	R\$ 29.654.834,93	R\$ 23.784.413,37		1.004.946,83	80,20%	EM ANDAMENTO	Foi realizado Termo Aditivo por mais 12 (doze) meses de execução e prazo contratual até 05/10/2024.
RN	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 15/2022	59400.006045/2021-61	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS NO RIO GRANDE DO NORTE	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO RN	160.000	23/06/22	24/06/22	14/07/23	R\$ 10.027.407,60	R\$ 8.097.659,56	R\$ 126.415,38	701.917,76	80,76%	PARALISADO	Prazo de Execução e Contratual expirado
RN	CEST-RN	CEST-RN Nº 01/2023	59411.000776/2022-54	SERVIÇOS DE CAPINA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DOS MACIÇOS PRINCIPAL E AUXILIAR DA BARRAGEM DE SABUGI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	SÃO JOÃO DO SABUGI	6.207	16/01/23	23/01/23	25/05/23	R\$ 30.000,00	R\$ 20.209,09		20.209,09	67,36%	EM ANDAMENTO	
RN	CEST-RN	CEST-RN Nº 02/2023	59411.000877/2021-44	SERVIÇOS DE CAPINA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DOS MACIÇOS PRINCIPAL E AUXILIAR DA BARRAGEM DE SABUGI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	CAICÓ	67.952	01/03/23	10/04/23	18/10/23	R\$ 220.000,00	R\$ 119.243,35			54,20%	PARALISADO	Prazo de Execução e Contratual expirado
RN	CEST-RN	CEST-RN Nº 03/2023	59411.000840/2022-05	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO NA AGROVILAS 1 DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO SABUGI, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	CAICÓ	67.952	01/03/23	09/03/23	09/08/23	R\$ 158.143,62	R\$ 70.542,53		9.418,86	44,61%	PARALISADO	Sem fiscal para acompanhar a obra

RN	CEST-RN	CEST-RN Nº 04/2023	59411.000840/2022-05	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO NA AGROVILAS 2 DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO SABUGI, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	CAICÓ	67.952	01/03/23	09/03/23	09/08/23	R\$ 144.939,62	R\$ 79.090,11	4.731,64	54,57%	PARALISADO	Sem fiscal para acompanhar a obra
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 17/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	29/09/23	29/11/23	27/03/24	R\$ 2.227.666,64		649.888,88		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 18/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	29/09/23	29/11/23	27/03/24	R\$ 194.900,00				EM ANDAMENTO	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 19/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	07/11/23	28/11/23	26/03/24	R\$ 1.239.800,00		1.239.800,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 20/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	29/09/23	30/11/23	28/03/24	R\$ 212.560,00		212.560,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 22/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	29/09/23	20/11/23	19/03/23	R\$ 309.950,00		309.950,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 24/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	02/10/23	22/11/23	21/03/24	R\$ 2.796.000,00		2.796.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 57/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	19/12/23	26/12/23	23/04/24	R\$ 5.579.100,00		5.579.100,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 58/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	19/12/23	03/01/24	01/05/24	R\$ 79.710,00		79.100,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 99/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	27/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 48.090,00				EM ANDAMENTO	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 100/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	27/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 26.570,00		26.570,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 101/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	27/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 61.990,00		61.990,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 141/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 214.390,00				EM ANDAMENTO	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 142/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	30/12/23	12/01/24	10/05/24	R\$ 79.710,00		79.710,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
AL	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 89/2023	59400.001602/20023-19	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS	PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL	-	22/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 330.000,00		330.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	

CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 39/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	19/12/23	22/12/23	19/04/24	R\$ 2.227.666,64					EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 40/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	19/12/23	27/12/23	24/04/24	R\$ 14.300,00					EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 41/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	19/12/23	22/12/23	19/04/24	R\$ 392.600,00			392.600,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 42/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	19/12/23	26/12/23	23/04/24	R\$ 619.900,00			619.900,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 43/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	19/12/23	03/01/24	01/05/24	R\$ 26.570,00			26.570,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 45/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	19/12/23	22/12/23	19/04/24	R\$ 20.300,00			20.300,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 46/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	19/12/23	22/12/23	19/04/24	R\$ 123.980,00			123.980,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
CE	CEST-CE	CONTRATO DNOCS N° 49/2023	59400.004891/2022-27	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.	DIVERSOS	-	03/12/23	02/01/24	01/01/25	R\$ 8.594.992,70	R\$ 7.042.813,87		3.026.541,44	81,94%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 50/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	19/12/23	26/12/23	23/04/24	R\$ 36.256,00			36.256,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 55/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	19/12/23	26/12/23	23/04/24	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00		260.000,00	100,00%	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDA
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 63/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	19/12/23	27/12/23	25/04/23	R\$ 71.500,00					EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 64/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	19/12/23	26/12/23	24/04/24	R\$ 466.000,00			466.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 65/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	19/12/23	22/12/23	19/04/24	R\$ 40.600,00			40.600,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 90/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	27/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 253.792,00			253.792,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 91/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	27/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 2.227.666,64			649.888,88		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES	

CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 92/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	27/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 426.240,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 93/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	27/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 619.900,00			619.900,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 94/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	27/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 318.840,00			26.570,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 95/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	27/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 2.492.000,00			932.000,00		EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 96/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	27/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 223.300,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 97/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	27/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 309.950,00			61.990,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 111/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 19.490,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 112/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	29/12/23	12/01/24	10/05/24	R\$ 53.140,00			53.140,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 113/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 466.000,00			466.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 114/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 61.990,00			61.990,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 147/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	12/01/24	10/05/24	R\$ 26.570,00			26.570,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 148/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 260.000,00			26.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 149/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 114.400,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 150/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 1.631.000,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 151/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	12/01/24	10/05/24	R\$ 223.300,00					EM ANDAMENTO

CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 152/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 123.980,00			123.980,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 157/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	12/01/24	10/05/24	R\$ 40.600,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 158/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 466.000,00			466.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 174/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 108.768,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 175/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 315.870,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 176/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 123.980,00			R\$ 123.980,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 177/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 4.194.000,00			4.194.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 178/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	12/01/24	10/05/24	R\$ 365.400,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 180/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 28.600,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 181/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 71.500,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 182/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 233.000,00			233.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 183/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	12/01/24	10/05/24	R\$ 20.300,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 88/2023	59400.001602/20023-19	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS	FORTALEZA-CE	-	22/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 3.630.000,00			2.310.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 130/2023	59400.001602/20023-19	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS	FORTALEZA-CE	-	28/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 990.000,00			660.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS N° 135/2023	59400.001602/20023-19	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS	FORTALEZA-CE	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 990.000,00			990.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES

CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 163/2023	59400.001602/2023-19	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 1.650.000,00			660.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
CE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 164/2023	59400.001602/2023-19	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS	FORTALEZA-CE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 4.620.000,00			4.620.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
PB	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 59/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	JOÃO PESSOA/PB	-	19/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 1.239.800,00			1.239.800,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
PB	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 60/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	JOÃO PESSOA/PB	-	19/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 106.280,00			106.280,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
PB	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 61/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	JOÃO PESSOA/PB	-	19/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 104.000,00			1.040.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
PB	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 62/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	JOÃO PESSOA/PB	-	19/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 142.100,00					TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
PB	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 98/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	JOÃO PESSOA/PB	-	27/12/23	10/01/24	08/05/24	R\$ 699.000,00			699.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
PB	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 153/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	JOÃO PESSOA/PB	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 974.500,00					EM ANDAMENTO
PB	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 154/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	JOÃO PESSOA/PB	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 3.533.400,00					EM ANDAMENTO
PB	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 155/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	JOÃO PESSOA/PB	-	30/12/23	12/01/24	10/05/24	R\$ 1.461.350,00			637.680,00		EM ANDAMENTO
PB	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 156/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	JOÃO PESSOA/PB	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 12.815.000,00			3.495.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
PB	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 179/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	JOÃO PESSOA/PB	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 108.768,00			36.256,00		EM ANDAMENTO
PB	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 162/2023	59400.001602/2023-19	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS	JOÃO PESSOA/PB	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 9.900.000,00			1.320.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
PB	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 184/2023	59400.001602/2023-19	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS	JOÃO PESSOA/PB	-	31/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 330.000,00			330.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
SE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 143/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	ARACAJU/SE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 36.256,00					EM ANDAMENTO

SE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 144/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	ARACAJU/SE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 392.600,00			392.600,00		CONCLUÍDA
SE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 145/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	ARACAJU/SE	-	30/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 699.000,00			699.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
SE	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 146/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	ARACAJU/SE	-	30/12/23	12/01/24	10/05/24	R\$ 60.900,00					TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
MG	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 115/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MONTES CLAROS/MG	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 785.200,00					TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
MG	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 116/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MONTES CLAROS/MG	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 1.859.700,00			1.859.700,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
MG	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 117/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MONTES CLAROS/MG	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 1.165.000,00			1.165.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
MG	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 118/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MONTES CLAROS/MG	-	29/12/23	12/01/24	10/05/24	R\$ 101.500,00					TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
MG	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 119/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MONTES CLAROS/MG	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 543.840,00					EM ANDAMENTO
MG	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 120/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MONTES CLAROS/MG	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 384.610,00					EM ANDAMENTO
MG	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 121/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MONTES CLAROS/MG	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 1.239.800,00			1.239.800,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
MG	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 122/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MONTES CLAROS/MG	-	29/12/23	12/01/24	10/05/24	R\$ 797.100,00					TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
MG	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 123/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MONTES CLAROS/MG	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 466.000,00			466.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
MG	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 124/2023	59400.005634/2022-11	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MONTES CLAROS/MG	-	29/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 619.900,00			619.900,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
MG	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 106/2023	59400.001602/20023-19	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS	MONTES CLAROS/MG	-	27/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 990.000,00			990.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES
MG	ADM CENTRAL	CONTRATO DNOCS Nº 131/2023	59400.001602/20023-19	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS	MONTES CLAROS/MG	-	28/12/23	11/01/24	09/05/24	R\$ 660.000,00			660.000,00		TODAS AS MEDIÇÕES ENTREGUES

Observações

- Deverão ser informados todos os contratos que envolvam os empreendimentos (Contratos de obra, supervisão, projeto e fornecimento)

-O "Nº do Processo / SEI" é o processo licitatório que originou o respectivo contrato

- Na Coluna Objeto, deverá constar uma breve descrição do objeto contratual

- Para a Coluna " Situação" deverá ser informado se o contrato está: Em Andamento, CONCLUÍDO, PARALISADO

- "Data de início da Obra" é a data da Ordem de Serviço.

- Todas informações são baseadas nas atualizações feitas nos RRC's