

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE								Reunião DMSE 20/06/2012	
Usina	Potência Total (MW)	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativa	
				Maio	Junho	Maio	Junho		
Santo Antônio Rio Madeira (RO) (4)	3150,4	3	69,588	JAN/2012	JAN/2012	MAI/2012	JUN/2012	Postergação = +1 mês. Ainda não foram finalizados os testes da unidade geradora.	
		5	69,588	MAR/2012	MAR/2012	AGO/2012	OUT/2012	Postergação = +1 e +2 meses. Postergação devido à restrição na transmissão para o escoamento da energia, conforme solicitado pelo ONS na carta ONS-0720/100/2012.	
		6	69,588	MAR/2012	MAR/2012	SET/2012	OUT/2012		
Simplicio (RJ/MG) (1)	333,7	1	101,9	DEZ/2010	DEZ/2010	AGO/2012	SET/2012	Postergação = +1 mês. LO ainda está com seus efeitos suspensos.	
		2	101,9	FEV/2011	FEV/2011	AGO/2012	SET/2012		
		3	101,9	ABR/2011	ABR/2011	SET/2012	OUT/2012		
		Anta 1	14,0	SET/2010	SET/2010	OUT/2012	NOV/2012		
		Anta 2	14,0	NOV/2010	NOV/2010	NOV/2012	DEZ/2012		
Mauá (PR) (2)	361	1	116,7	JUL/2012	JUL/2012	AGO/2012	OUT/2012	Postergação = +2 meses. Adequação ao novo cronograma de motorização encaminhado para o MME.	
		2	116,7	SET/2012	SET/2012	OUT/2012	DEZ/2012		
		3	116,6	OUT/2012	OUT/2012	NOV/2012	JAN/2013		
		4	5,5			SET/2012	NOV/2012		
		5	5,5			OUT/2012	DEZ/2012		
Passo São João (RS) (1)	77	2	38,500	OUT/2009	OUT/2009	JUL/2012	AGO/2012	Postergação = +1 mês. Unidade ainda não possui cadastro na CCEE.	

Leilão A - 5 de 16/12/2005
 Leilão A - 5 de 10/10/2006
 Leilão A - 5 de 16/10/2007
 Leilão A - 5 de 10/12/2007

(5) Leilão A - 5 de 19/05/2008
 (6) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (7) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (8) Leilão A - 5 de 30/07/2010

(9) Leilão A-5 de 17/12/2010
 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011

ANEXO 01 B - PCHs								Reunião DMSE 20/06/2012	
Ítem	PCH	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no Período			
		Unid.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativa	
				Maio	Junho	Maio	Junho		
1	Queixada (GO) (7)	1	7,5	OUT/2011	OUT/2011	JUN/2012	JUL/2012	Postergação= +1 mês. Usina ainda não entrou em operação em teste.	
		2	7,5	NOV/2011	NOV/2011	JUN/2012	JUL/2012		
		3	7,5			JUL/2012	AGO/2012		
		4	7,5			JUL/2012	AGO/2012		

(1) Leilão A - 5 / 2005
 (2) Leilão A - 3 / 2006
 (3) Leilão A - 3 FA / 2007
 (4) Leilão A - 3 / 2009

(5) Leilão A - 5 / 2010
 (6) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Produto 2013)
 (7) Leilão A-3 FA / 2010

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 20/06/2012

Ítem	Usina	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Maio	Junho	Maio	Junho		
1	Meridiano (SP) (14)	1	30,000	SET/2010	SET/2010	JUN/2012	JUL/2012	Postergação = +1 mês. ONS ainda não liberou as usinas para realizarem os testes em sincronismo.	
		2	30,000	SET/2010	SET/2010	JUN/2012	JUL/2012		
2	Noble Energia II (SP) (14)	1	30,000	SET/2010	SET/2010	JUN/2012	JUL/2012	Postergação = +1 mês. Usina ainda não iniciou os testes.	
3	Barra Bioenergia (SP) (7)	3	35,000	JUL/2010	JUL/2010	JUN/2012	JUL/2012		
		4	35,000	JUL/2010	JUL/2010	JUN/2012	JUL/2012		
4	Chapadão Agroenergia (SP) (7)	1	44,000	ABR/2010	ABR/2010	JUN/2012	SET/2012	Postergação = +3 meses. Constatado atraso no andamento das obras pela Aneel.	
		2	48,000	ABR/2010	ABR/2010	JUN/2012	SET/2012		
5	SUAPE II (PE) (6)	19 x 20,07	381,25	JAN/2012	JAN/2012	SET/2012	DEZ/2012	Postergação = +3 meses. Adequação ao cronograma de transmissão (SE Suape II 230kV).	
6	Porto do Pecém I (CE) (6)	2	360,150	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2012	AGO/2012	Postergação = +1 mês. Unidade ainda não liberada para teste.	
7	Palmeiras de Goiás (GO) (3)	77 x 1,88	144,760	JAN/2011	JAN/2011	JUN/2012	JUL/2012	Postergação = +1 mês. Usina ainda não finalizou os testes.	
		22 x 1,4	30,800	JAN/2011	JAN/2011	JUN/2012	JUL/2012		
8	Porto de Itaqui (MA) (6)	1	360,100	ABR/2012	OUT/2012	AGO/2012	OUT/2012	Alteração do cronograma de implantação e da data de início de suprimento aprovada na 22ª reunião pública ordinária da diretoria da Aneel, realizada no dia 19/06/2012.	

- (1) Leilão A - 5 16/12/2005
 (2) Leilão A - 3 29/06/2006
 (3) Leilão A - 5 10/10/2006
 (4) Leilão A - 3 FA 18/06/2007
 (5) Leilão A - 3 26/07/2007
 (6) Leilão A - 5 16/10/2007

- (7) Leilão de Reserva 14/08/2008
 (8) Leilão A - 3 17/09/2008
 (9) Leilão A - 5 30/09/2008
 (10) Leilão A - 3 27/08/2009
 (11) Leilão Energia Reserva 25/08/2010
 (12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

- (13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
 (14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
 (15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 20/06/2012

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Maio	Junho	Maio	Junho		
1	PEDRA DO REINO (BA) (1)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2011	DEZ/2011	JUL/2012	AGO/2012	Postergação= +1 mês. Usina ainda não foi liberada para iniciar operação em teste.	
2	ICARÁI (CE) (1)	8 x 1,8	14,4	JUL/2012	JUL/2012	DEZ/2012	MAI/2013	Postergação= +5 meses. Atraso no início das obras.	
3	CRISTAL (BA) (3)	20 x 1,5	30,0	AGO/2013	AGO/2013	DEZ/2013	MAR/2014	Postergação= +3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG Morro do Chapéu II - LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê e SE Morro do Chapéu II 230 kV).	
4	PRIMAVERA (BA) (3)	20 x 1,5	30,0	AGO/2013	AGO/2013	DEZ/2013	MAR/2014		
5	SÃO JUDAS (BA) (3)	20 x 1,5	30,0	AGO/2013	AGO/2013	DEZ/2013	MAR/2014	Postergação= +3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG Ibiapina II - LT 230 kV Piripiri - Ibiapina II e SE Ibiapina II 230 kV).	
6	VENTOS DO PARAZINHO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2014	MAI/2014		
7	VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2014	MAI/2014		
8	VENTO FORMOSO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2014	MAI/2014		
9	VENTOS DE TIANGUÁ NORTE (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2014	MAI/2014	Postergação= +15 meses. Empreendedor postergou o cronograma e o início de suprimento para março de 2014, conforme facultado pelo Despacho Aneel nº 1.279 de 17/04/2012.	
10	VENTOS DE TIANGUÁ (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2014	MAI/2014		
11	ARATUA 3 (RN) (2)	18 x 1,6	28,8	DEZ/2012	DEZ/2012	DEZ/2012	MAR/2014	Postergação= +7 meses. Empreendedor postergou o cronograma e o início de suprimento para julho de 2013, conforme facultado pelo Despacho Aneel nº 1.279 de 17/04/2012.	
12	ARIZONA 1 (RN) (2)	8 x 2,0	16,0	MAI/2012	MAI/2012	DEZ/2012	JUL/2013		
		6 x 2,0	12,0	JUN/2012	JUN/2012	DEZ/2012	JUL/2013		

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 20/06/2012								
Item	Usinas Eólicas	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Maio	Junho	Maio	Junho	
13	FAMOSIA I (RN) (5)	9 X 2,5	22,5		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 315 de 24/05/2012.
14	PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO V (RN) (6)	16 X 1,8	28,8		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 309 de 23/05/2012.
15	MORRO DOS VENTOS II (RN) (6)	18 X 1,6	28,8		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 373 de 12/06/2012.
16	PONTAL 2B (RS) (2)	7 x 1,6	11,2	NOV/2012	NOV/2012	MAR/2013	SET/2013	Postergação= +6 meses. Empreendedor postergou o cronograma e o início de suprimento para setembro de 2013, conforme facultado pelo Despacho Aneel nº 1.279 de 17/04/2012.
17	CERRO CHATO IV (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	FEV/2014	JUN/2013	Antecipação= -8 meses.
18	CERRO CHATO V (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	MAI/2013	MAI/2013	FEV/2014	JUN/2013	Adequação ao cronograma do empreendedor.
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	FEV/2014	JUN/2013	Usina já iniciou obras.
19	FORÇA 1 (RS) (6)	11 X 2,0	22,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 314 de 24/05/2012.
20	FORÇA 2 (RS) (6)	14 X 2,0	28,0		OUT/2015	OUT/2015	OUT/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 326 de 29/05/2012.

(1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)

(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)

(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)

(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.