

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

		ANEXO 01 A - UHE		Reunião DMSE 18/07/2012					
Ítem	Usina	Potência Total (MW)	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período		Justificativa
			Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
					Junho	Julho	Junho	Julho	
1	Simplício (RJ/MG) (1)	333,7	1	101,9	DEZ/2010	DEZ/2010	SET/2012	NOV/2012	Postergação = +2 meses. LO ainda está com seus efeitos suspensos.
			2	101,9	FEV/2011	FEV/2011	SET/2012	NOV/2012	
			3	101,9	ABR/2011	ABR/2011	OUT/2012	DEZ/2012	
			Anta 1	14,0	SET/2010	SET/2010	NOV/2012	JAN/2013	
			Anta 2	14,0	NOV/2010	NOV/2010	DEZ/2012	FEV/2013	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005  
 (2) Leilão A - 5 de 10/10/2006  
 (3) Leilão A - 5 de 16/10/2007  
 (4) Leilão A - 5 de 10/12/2007

- (5) Leilão A - 5 de 19/05/2008  
 (6) Leilão A - 5 de 30/09/2008  
 (7) Leilão A - 5 de 20/04/2010  
 (8) Leilão A - 5 de 30/07/2010

- (9) Leilão A-5 de 17/12/2010  
 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011  
 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011

		ANEXO 01 B - PCHs		Reunião DMSE 18/07/2012				
Ítem	PCH	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no Período		Justificativa
		Unid.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Junho	Julho	Junho	Julho	
1	Queixada (GO) (7)	1	7,5	OUT/2011	OUT/2011	JUL/2012	AGO/2012	Postergação= +1 mês. Usina ainda não entrou em operação em teste.
		2	7,5	NOV/2011	NOV/2011	JUL/2012	AGO/2012	
2	Jamari (RO) (5)	1	6,7	JAN/2011	NOV/2014	DEZ/2014	DEZ/2014	Alterada a data de ato legal da usina, conforme Resolução Autorizativa Aneel nº 3.566 de 26/06/2012
		2	6,7	FEV/2011	DEZ/2014	JAN/2015	JAN/2015	
		3	6,7	MAR/2011	JAN/2015	FEV/2015	FEV/2015	

- (1) Leilão A - 5 / 2005  
 (2) Leilão A - 3 /2006  
 (3) Leilão A - 3 FA / 2007  
 (4) Leilão A - 3 / 2009

- (5) Leilão A - 5 / 2010  
 (6) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Produto 2013)  
 (7) Leilão A-3 FA / 2010

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 18/07/2012**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Junho	Julho	Junho	Julho	
1	QUIXABA (CE) (1)	9 x 1,5	13,5	JUN/2012	JUN/2012	AGO/2012	SET/2012	Postergação= +1 mês. Usina ainda não foi liberada para iniciar operação em teste.
		8 x 1,5	12,0	JUL/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	
2	MIASSABA 3 (RN) (1)	6 x 1,67	10,02	MAR/2012	ABR/2012	OUT/2012	DEZ/2012	Postergação= +2 meses. Empreendedor ainda não possui LI para construção da LT de interesse restrito, de 80 km em 230 kV.
		10 x 1,67	16,70	ABR/2012	ABR/2012	OUT/2012	DEZ/2012	
		8 x 1,67	16,70	MAI/2012	ABR/2012	OUT/2012	DEZ/2012	
		17 x 1,67	28,39	JUN/2012	ABR/2012	OUT/2012	DEZ/2012	
3	PEDRA DO REINO III (BA) (3)	6 x 3,0	18,0	DEZ/2012	DEZ/2012	DEZ/2012	SET/2012	Antecipação= -3 meses. Usina já foi liberada para teste pelo ONS.
4	SERRA DE SANTANA I (RN) (3)	11 X 1,8	19,8	ABR/2013	AGO/2013	OUT/2013	OUT/2013	Alterada a data de ato legal da usina, conforme REA Aneel nº 3.525 de 05/06/2012.
5	SERRA DE SANTANA II (RN) (3)	2 x 1,8	3,6	ABR/2013	AGO/2013	OUT/2013	OUT/2013	Alterada a data de ato legal da usina, conforme REA Aneel nº 3.526 de 05/06/2012.
		12 x 1,8	21,6	MAI/2013	AGO/2013	OUT/2013	OUT/2013	
		2 x 1,8	3,6	JUN/2013	AGO/2013	OUT/2013	OUT/2013	
6	SERRA DE SANTANA III (RN) (3)	2 x 1,8	3,6	ABR/2013	AGO/2013	OUT/2013	OUT/2013	Alterada a data de ato legal da usina, conforme REA Aneel nº 3.527 de 05/06/2012.
		12 x 1,8	21,6	MAI/2013	AGO/2013	OUT/2013	OUT/2013	
		2 x 1,8	3,6	JUN/2013	AGO/2013	OUT/2013	OUT/2013	
7	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (CE) (4)	7 X 2,3	16,1		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 419 de 11/07/2012.
8	SÃO CRISTOVÃO (CE) (4)	13 X 2,3	29,9		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 411 de 10/07/2012.
9	SÃO JORGE (CE) (4)	12 X 2,3	27,6		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 412 de 10/07/2012.
10	CATAVENTOS EMBUACA (CE) (6)	6 X 2,0	12,0		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 391 de 26/06/2012.
11	PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO VI (RN) (6)	11 X 1,8	19,8		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 392 de 26/06/2012.
12	UBATUBA (CE) (6)	2 X 1,8	3,6		MAR/2014	MAR/2014	MAR/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 428 de 16/07/2012.
		2 X 1,8	3,6		ABR/2014	ABR/2014	ABR/2014	
		2 X 1,8	3,6		MAI/2014	MAI/2014	MAI/2014	
		1 X 1,8	1,8		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	
13	JANDAIA I (CE) (6)	2 X 1,6	3,2		DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 409 de 05/07/2012.
		2 X 1,6	3,2		JAN/2015	JAN/2015	JAN/2015	
		2 X 1,6	3,2		FEV/2015	FEV/2015	FEV/2015	
		2 X 1,6	3,2		MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	
		2 X 1,6	3,2		ABR/2015	ABR/2015	ABR/2015	
		2 X 1,6	3,2		MAI/2015	MAI/2015	MAI/2015	
14	CAIÇARA I (CE) (6)	17 X 1,8	30,6		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 388 de 26/06/2012.
15	CAIÇARA II (CE) (6)	11 X 1,8	19,8		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 418 de 11/07/2012.
16	CARCARÁ 2 (RN) (6)	18 X 1,6	19,8		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 389 de 26/06/2012.
17	JUNCO I (CE) (6)	17 X 1,8	30,6		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 399 de 02/07/2012.
18	JUNCO II (CE) (6)	17 X 1,8	30,6		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 417 de 11/07/2012.
19	TERRAL (RN) (6)	18 X 1,6	28,8		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 390 de 26/06/2012.
20	SANGRADOURO 2 (RS) (1)	13 x 2,0	26,0	JUN/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	Postergação= +1 mês. Usina ainda não foi liberada para iniciar operação em teste.
21	FAZENDA ROSÁRIO 2 (RS) (3)	10 x 2,0	20,0	DEZ/2012	DEZ/2012	JUL/2012	AGO/2012	Postergação= +1 mês. Usina ainda não foi liberada para iniciar operação em teste.
22	FORÇA 3 (RS) (6) *	11 X 2,0	22,0		OUT/2015	OUT/2015	OUT/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 410 de 05/07/2012.
23	PARQUE EÓLICO DOS ÍNDIOS 3 (RS) (6)	9 X 2,0	18,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 387 de 26/06/2012. Antecipação= -2 meses. Adequação ao cronograma de ato legal.
		2 X 2,0	4,0		AGO/2015	OUT/2015	AGO/2015	
24	PONTAL 3B (RS) (6)	16 X 1,6	25,6		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 398 de 02/07/2012.

(1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)

(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)

(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)

(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

## ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 18/07/2012

Ítem	Usina	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Junho	Julho	Junho	Julho		
1	Iconha (ES) (9)	10 X 18,4	184,000	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2014	Sem previsão	Empreendedor solicitou a devolução da autorização, conforme carta GER nº 84/2012.	
2	MC2 Nossa Senhora do Socorro (SE) (9)	10 X 17,6	176,000	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2014	Sem previsão	Empreendedor solicitou a devolução da autorização, conforme carta GER nº 100/2012.	
3	MC2 Camaçari 1 (BA) (8)	20 x 8,825	176,500	JAN/2011	JAN/2011	JUN/2013	Sem previsão	Usinas estão com os CCEARs suspensos devido a não recomposição de lastro. Empreendedor solicitou a devolução da autorização, conforme carta GER nº 082/2012.	
4	MC2 Catu (BA) (8)	20 x 8,825	176,500	JAN/2011	JAN/2011	JUN/2013	Sem previsão		
5	MC2 Dias Dávila 1(BA) (8)	20 x 8,825	176,500	JAN/2011	JAN/2011	JAN/2013	Sem previsão		
6	MC2 Dias Dávila 2 (BA) (8)	20 x 8,825	176,500	JAN/2011	JAN/2011	JUN/2013	Sem previsão		
7	MC2 Senhor do Bonfim (BA) (8)	20 x 8,825	176,500	JAN/2011	JAN/2011	JAN/2013	Sem previsão		
8	MC2 Feira de Santana (BA) (8)	20 x 8,825	176,500	JAN/2011	JAN/2011	JUN/2013	Sem previsão		
9	Ipaussu Bioenergia (SP) (7)	2	38,000	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2012	JUL/2012		Postergação = +1 mês. Usina ainda não finalizou os testes.
10	Porto do Pecém I (CE) (6)	1	360,150	JUL/2012	MAR/2012	JUL/2012	SET/2012		Postergação = +2 meses. Durante os testes foi detectado um desgaste excessivo do metal anti-fricção dos mancais.
		2	360,150	JUL/2012	JUL/2012	AGO/2012	OUT/2012	Empreendedor sinalizou um atraso de dois meses na finalização dos testes devido a falha.	
11	Palmeiras de Goiás (GO) (3)	1 x 1,88	1,880	JAN/2011	JAN/2011	JUL/2012	AGO/2012	Postergação = +1 mês. Unidade não finalizou os testes.	
12	Unidade Bioenergia Morro Vermelho (GO) (7)	1	35,500	SET/2010	SET/2010	NOV/2012	ABR/2013	Postergação= +5 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (LT Jataí - Mineiros 138 kV da ICG Chapadão Jataí)	
		2	37,200	SET/2010	SET/2010	NOV/2012	ABR/2013		
13	Unidade de Bioenergia Alto Taquari (MT) (7)	1	35,500	NOV/2010	NOV/2010	NOV/2012	ABR/2013		
		2	37,200	NOV/2010	NOV/2010	NOV/2012	ABR/2013		
14	Itapebi (BA) (5)	20 x 7,29	145,800	MAR/2012	MAR/2012			Usina excluída do anexo de acompanhamento devido a revogação da autorização, conforme REA Aneel 3.589 de 10/07/2012.	
15	Monte Pascoal (BA) (5)	6 X 11,35	68,100	MAR/2012	MAR/2012			Usina excluída do anexo de acompanhamento devido a revogação da autorização, conforme REA Aneel 3.590 de 10/07/2012.	
		11 x 6,97	76,670	MAR/2012	MAR/2012				

- (1) Leilão A - 5 16/12/2005  
 (2) Leilão A - 3 29/06/2006  
 (3) Leilão A - 5 10/10/2006  
 (4) Leilão A - 3 FA 18/06/2007  
 (5) Leilão A - 3 26/07/2007  
 (6) Leilão A - 5 16/10/2007

- (7) Leilão de Reserva 14/08/2008  
 (8) Leilão A - 3 17/09/2008  
 (9) Leilão A - 5 30/09/2008  
 (10) Leilão A - 3 27/08/2009  
 (11) Leilão Energia Reserva 25/08/2010  
 (12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

- (13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)  
 (14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)  
 (15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

\* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.