

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

| ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 19/06/2013 | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|--|
| Ítem | Usina | Máquina | | ANEEL | | DMSE - Avaliação no Período | | |
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas |
| | | | | Maio | Junho | Maio | Junho | |
| 1 | Santo Antônio Rio Madeira (RO) (3) | 16 | 73,278 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | JUN/2013 | JUL/2013 | Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma de motorização informado pelo empreendedor. |
| | | 18 | 73,278 | FEV/2013 | FEV/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | |
| | | 19 | 73,278 | MAR/2013 | MAR/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | |
| | | 20 | 73,278 | ABR/2013 | ABR/2013 | AGO/2013 | SET/2013 | |
| | | 24 | 73,278 | AGO/2013 | AGO/2013 | NOV/2013 | DEZ/2013 | |
| 2 | Jirau (RO) (4) (9) | 2 (UG30) | 75,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | Postergação = +1 e + 2. Adequação ao cronograma de motorização das quatro primeiras unidades geradoras encaminhado pelo empreendedor. As demais unidades geradoras foram postergadas de acordo com o escalonamento de motorização informado pelo empreendedor anteriormente. |
| | | 3 (UG40) | 75,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | AGO/2013 | OUT/2013 | |
| | | 4 (UG39) | 75,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | AGO/2013 | OUT/2013 | |
| | | 5 (UG01) | 75,0 | FEV/2013 | FEV/2013 | SET/2013 | NOV/2013 | |
| | | 6 (UG02) | 75,0 | FEV/2013 | FEV/2013 | SET/2013 | NOV/2013 | |
| | | 7 (UG31) | 75,0 | MAR/2013 | MAR/2013 | SET/2013 | NOV/2013 | |
| | | 8 (UG32) | 75,0 | MAR/2013 | MAR/2013 | OUT/2013 | DEZ/2013 | |
| | | 9 (UG03) | 75,0 | ABR/2013 | ABR/2013 | OUT/2013 | DEZ/2013 | |
| | | 10 (UG38) | 75,0 | MAI/2013 | MAI/2013 | NOV/2013 | JAN/2014 | |
| | | 11 (UG04) | 75,0 | MAI/2013 | MAI/2013 | NOV/2013 | JAN/2014 | |
| | | 12 (UG37) | 75,0 | MAI/2013 | MAI/2013 | DEZ/2013 | FEV/2014 | |
| | | 13 (UG33) | 75,0 | JUN/2013 | JUN/2013 | DEZ/2013 | FEV/2014 | |
| | | 14 (UG05) | 75,0 | JUN/2013 | JUN/2013 | DEZ/2013 | FEV/2014 | |
| | | 15 (UG34) | 75,0 | JUL/2013 | JUL/2013 | DEZ/2013 | FEV/2014 | |
| | | 16 (UG06) | 75,0 | JUL/2013 | JUL/2013 | NOV/2013 | JAN/2014 | |
| | | 17 (UG07) | 75,0 | AGO/2013 | AGO/2013 | NOV/2013 | JAN/2014 | |
| | | 18 (UG35) | 75,0 | SET/2013 | SET/2013 | DEZ/2013 | FEV/2014 | |
| | | 19 (UG36) | 75,0 | SET/2013 | SET/2013 | DEZ/2013 | FEV/2014 | |
| | | 20 (UG08) | 75,0 | OUT/2013 | OUT/2013 | DEZ/2013 | FEV/2014 | |
| | | 21 (UG11) | 75,0 | OUT/2013 | OUT/2013 | DEZ/2013 | FEV/2014 | |
| | | 22 (UG09) | 75,0 | NOV/2013 | NOV/2013 | JAN/2014 | MAR/2014 | |
| | | 23 (UG10) | 75,0 | NOV/2013 | NOV/2013 | JAN/2014 | MAR/2014 | |
| | | 24 (UG12) | 75,0 | JAN/2014 | JAN/2014 | JAN/2014 | MAR/2014 | |
| | | 25 (UG15) | 75,0 | JAN/2014 | JAN/2014 | JAN/2014 | MAR/2014 | |
| | | 26 (UG13) | 75,0 | FEV/2014 | FEV/2014 | FEV/2014 | ABR/2014 | |
| | | 27 (UG16) | 75,0 | FEV/2014 | FEV/2014 | FEV/2014 | ABR/2014 | |
| | | 28 - Ampl (UG14) | 75,0 | FEV/2014 | FEV/2014 | FEV/2014 | ABR/2014 | |
| | | 29 - Ampl (UG28) | 75,0 | MAR/2014 | MAR/2014 | ABR/2014 | JUN/2014 | |
| | | 30 - Ampl (UG27) | 75,0 | MAR/2014 | MAR/2014 | MAI/2014 | JUL/2014 | |
| | | 31 - Ampl (UG26) | 75,0 | MAR/2014 | MAR/2014 | MAI/2014 | JUL/2014 | |
| | | 32 - Ampl (UG25) | 75,0 | ABR/2014 | ABR/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | |
| | | 33 - Ampl (UG24) | 75,0 | ABR/2014 | ABR/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | |
| | | 34 | 75,0 | ABR/2014 | ABR/2014 | ABR/2014 | JUN/2014 | |
| 35 | 75,0 | MAI/2014 | MAI/2014 | MAI/2014 | JUL/2014 | | | |
| 36 | 75,0 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | | | |
| 37 | 75,0 | JUL/2014 | JUL/2014 | JUL/2014 | SET/2014 | | | |
| 38 | 75,0 | JUL/2014 | JUL/2014 | JUL/2014 | SET/2014 | | | |
| 39 | 75,0 | AGO/2014 | AGO/2014 | AGO/2014 | OUT/2014 | | | |
| 40 | 75,0 | SET/2014 | SET/2014 | SET/2014 | NOV/2014 | | | |
| 41 | 75,0 | JAN/2015 | JAN/2015 | DEZ/2014 | FEV/2015 | | | |
| 42 | 75,0 | JAN/2015 | JAN/2015 | DEZ/2014 | FEV/2015 | | | |
| 43 | 75,0 | JAN/2015 | JAN/2015 | DEZ/2014 | FEV/2015 | | | |
| 44 | 75,0 | JAN/2015 | JAN/2015 | DEZ/2014 | FEV/2015 | | | |
| 45 | 75,0 | FEV/2015 | FEV/2015 | JAN/2015 | MAR/2015 | | | |
| 46 | 75,0 | FEV/2015 | FEV/2015 | JAN/2015 | MAR/2015 | | | |
| 47 | 75,0 | FEV/2015 | FEV/2015 | JAN/2015 | MAR/2015 | | | |
| 48 | 75,0 | MAR/2015 | MAR/2015 | FEV/2015 | ABR/2015 | | | |
| 49 | 75,0 | MAR/2015 | MAR/2015 | FEV/2015 | ABR/2015 | | | |
| 50 | 75,0 | MAR/2015 | MAR/2015 | FEV/2015 | ABR/2015 | | | |
| 3 | Cachoeira Caldeirão (AP) (11) | 1 | 73,00 | | JAN/2017 | DEZ/2016 | DEZ/2016 | Inserida a data de ato legal, conforme o Contrato de Concessão nº 01/2013-MME-UHE Cachoeira Caldeirão. |
| | | 2 | 73,00 | | MAR/2017 | FEV/2017 | FEV/2017 | |
| | | 3 | 73,00 | | MAI/2017 | ABR/2017 | ABR/2017 | |
| 4 | Batalha (GO/MG) (1) | 1 | 26,25 | JUN/2009 | JUN/2009 | JUL/2013 | AGO/2013 | Postergação = +1 mês. Empreendedor não finalizou construção da linha de interesse restrito. |
| | | 2 | 26,25 | JUL/2009 | JUL/2009 | AGO/2013 | SET/2013 | |
| 5 | Garibaldi (SC) (7) | 1 | 58,3 | OUT/2014 | SET/2013 | JAN/2014 | JAN/2014 | Alterado o ato legal da usina, conforme Resolução Autorizativa Aneel nº 4.147 de 11/06/2013. |
| | | 2 | 58,3 | NOV/2014 | OUT/2013 | FEV/2014 | FEV/2014 | |
| | | 3 | 58,3 | DEZ/2014 | DEZ/2013 | MAR/2014 | MAR/2014 | |
| | | 4 | 2,9 | OUT/2014 | AGO/2013 | JAN/2014 | JAN/2014 | |

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012

ANEXO 01 B - PCH
Reunião DMSE 19/06/2013

| Ítem | PCH | Máquina | | ANEEL | | DMSE - Avaliação no Período | | |
|------|------------------------------|---------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|---|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas |
| | | | | Maio | Junho | Maio | Junho | |
| 1 | Cavernoso II (PR) (3) | 3 | 6,336 | JAN/2013 | JUN/2013 | JUN/2013 | JUL/2013 | Postergação = +1 mês. Ainda não foram finalizados os testes da unidade geradora. |

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) Leilão A - 5 / 2005 | (5) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010) |
| (2) Leilão A - 3 / 2006 | (6) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010) |
| (3) Leilão A - 3 FA / 2007 | (7) Leilão A-3 FA / 2010 (26/8/2010) |
| (4) Leilão A - 3 / 2009 | |

ANEXO 02 - UTE
Reunião DMSE 19/06/2013

| Ítem | Usina | Máquina | | ANEEL | | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO | | |
|------|-----------------------------------|---------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|--|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas |
| | | | | Maio | Junho | Maio | Junho | |
| 1 | Pioneiros II (SP) (2) | 1 | 25,000 | ABR/2009 | ABR/2009 | JUL/2013 | AGO/2013 | Postergação = +1 mês. Usina ainda não solicitou DAPR-T ao ONS. |
| | | 2 | 10,000 | ABR/2009 | ABR/2009 | JUL/2013 | AGO/2013 | |
| 2 | Mandu (SP) (8) | 3 | 25,000 | JAN/2013 | JAN/2013 | JUN/2013 | AGO/2013 | Postergação = +2 meses. CPFL não liberou a usina para operações em teste. A usina entrou com pedido de mediação na Aneel. |
| 3 | Porto do Pecém II (CE) (6) | 1 | 360,000 | MAI/2013 | MAI/2013 | JUN/2013 | JUL/2013 | Postergação = +1 mês. Usina ainda não finalizou os testes. |

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) Leilão A - 3 29/06/2006 | (7) Leilão Energia Reserva 25/08/2010 |
| (2) Leilão A - 3 FA 18/06/2007 | (8) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010 |
| (3) Leilão A - 5 16/10/2007 | (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011) |
| (4) Leilão de Reserva 14/08/2008 | (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011) |
| (5) Leilão A - 3 17/09/2008 | (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011) |
| (6) Leilão A - 5 30/09/2008 | |

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 19/06/2013

| Ítem | Usinas Eólicas | Máquina | | ANEEL | | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO | | | |
|------|-----------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|---|--|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | |
| | | | | Maio | Junho | Maio | Junho | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | AREIA BRANCA (RN) (1) | 13 x 2,1 | 27,3 | JUL/2012 | JUL/2012 | SET/2013 | ABR/2014 | Postergação = +7 meses. Adequação ao cronograma de transmissão (LT Paraíso - Açú II). | |
| 2 | BURITI (CE) (1) | 10 x 1,5 | 15,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | JUL/2013 | SET/2013 | Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| 3 | CAJUCOCO (CE) (1) | 10 x 1,5 | 15,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| 4 | COQUEIROS (CE) (1) | 9 x 1,5 | 13,5 | JAN/2013 | JAN/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | Postergação = +1 mês. Atraso na obra. | |
| 5 | GARÇAS (CE) (1) | 10 x 1,5 | 15,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | OUT/2013 | JAN/2014 | Postergação = +3 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| 6 | MIASSABA 3 (RN) (1) | 6 x 1,67 | 10,02 | MAR/2012 | MAR/2012 | JUL/2013 | AGO/2013 | Postergação = +1 mês. Falta projeto e cadastro na CCEE. | |
| 7 | EMBUACA (CE) (1) | 12 x 2,1 | 25,2 | JUL/2013 | JUL/2013 | SET/2013 | NOV/2013 | Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma de transmissão apresentado na carta TDG nº 82/2013 (SE Pecém II 230/500 kV). | |
| 8 | COLÔNIA (CE) (1) | 9 x 2,1 | 18,9 | JUL/2012 | JUL/2012 | SET/2013 | NOV/2013 | | |
| 9 | TAÍBA ÁGUIA (CE) (1) | 11 x 2,1 | 23,1 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | SET/2013 | NOV/2013 | | |
| 10 | TAÍBA ANDORINHA (CE) (1) | 7 x 2,1 | 14,7 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | SET/2013 | NOV/2013 | | |
| 11 | FAÍSA I (CE) (1) | 12 x 2,1 | 25,2 | JUL/2012 | JUL/2012 | SET/2013 | NOV/2013 | | |
| 12 | FAÍSA II (CE) (1) | 12 x 2,1 | 25,2 | JUL/2012 | JUL/2012 | SET/2013 | NOV/2013 | | |
| 13 | FAÍSA III (CE) (1) | 12 x 2,1 | 25,2 | JUL/2012 | JUL/2012 | SET/2013 | NOV/2013 | | |
| 14 | FAÍSA IV (CE) (1) | 12 x 2,1 | 25,2 | JUL/2012 | JUL/2012 | SET/2013 | NOV/2013 | | |
| 15 | FAÍSA V (CE) (1) | 13 x 2,1 | 27,3 | JUL/2012 | JUL/2012 | SET/2013 | NOV/2013 | | |
| 16 | ICARAÍ II (CE) (1) | 18 x 2,1 | 37,8 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | JUL/2013 | AGO/2013 | Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| 17 | MAR E TERRA (RN) (1) | 11 x 2,1 | 23,1 | JUL/2012 | JUL/2012 | SET/2013 | ABR/2014 | Postergação = +7 meses. Adequação ao cronograma de transmissão (LT Paraíso - Açú II). | |
| 18 | BORGO (BA) (4) | 12 x 1,6 | 19,2 | FEV/2014 | FEV/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma de transmissão (ICG SE Pindaí II 69/230 kV, LT 230 kV Pindaí II - Igaporã III, SE Igaporã III 230/500 kV). | |
| 19 | CAETITÉ (BA) (4) | 18 x 1,6 | 28,8 | FEV/2014 | FEV/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | | |
| 20 | PELOURINHO (BA) (4) | 14 x 1,6 | 22,4 | FEV/2014 | FEV/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | | |
| 21 | SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4) | 11 x 1,6 | 17,6 | FEV/2014 | FEV/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | | |
| 22 | ANGICAL (BA) (5) | 10 x 1,6 | 16,0 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | | |
| 23 | CAITITU (BA) (5) | 13 x 1,6 | 20,8 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | | |
| 24 | COQUEIRINHO (BA) (5) | 14 x 1,6 | 22,4 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | | |
| 25 | CORRUPIÃO (BA) (5) | 14 x 1,6 | 22,4 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | | |
| 26 | INHAMBU (BA) (5) | 16 x 1,6 | 25,6 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | | |
| 27 | TAMANDUA MIRIM (BA) (5) | 15 x 1,6 | 24,0 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | | |
| 28 | TEIU (BA) (5) | 11 x 1,6 | 17,6 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2014 | AGO/2014 | | |
| 29 | ROSADA (RN) (5) | 12 x 2,5 | 30,0 | | JUL/2014 | JUN/2014 | JUN/2014 | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 182 de 31/05/2103. | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 30 | GOIABEIRA (CE) (6) | 2 X 1,6 | 3,2 | JUL/2014 | JUL/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | AGO/2014 | AGO/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | SET/2014 | SET/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | OUT/2014 | OUT/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | NOV/2014 | NOV/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | DEZ/2014 | DEZ/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| 31 | VENTOS DE HORIZONTE (CE) (6) | 1 X 1,6 | 1,6 | ABR/2014 | ABR/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | MAI/2014 | MAI/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | JUN/2014 | JUN/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | JUL/2014 | JUL/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | AGO/2014 | AGO/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| 32 | JANDAIA (CE) (6) | 1 X 1,6 | 1,6 | ABR/2015 | ABR/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | MAI/2015 | MAI/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | JUN/2015 | JUN/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | JUL/2015 | JUL/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | AGO/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | SET/2015 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 3 X 1,6 | 4,8 | OUT/2015 | OUT/2015 | OUT/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | NOV/2015 | NOV/2015 | NOV/2015 | DEZ/2015 |
| 33 | SÃO JANUÁRIO (CE) (6) | 2 X 1,6 | 3,2 | JUL/2015 | JUL/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | AGO/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | SET/2015 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | OUT/2015 | OUT/2015 | OUT/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | NOV/2015 | NOV/2015 | NOV/2015 | DEZ/2015 |
| 34 | UBATUBA (CE) (6) | 2 X 1,8 | 3,6 | MAR/2014 | FEV/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,8 | 3,6 | ABR/2014 | FEV/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,8 | 3,6 | MAI/2014 | FEV/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 1 X 1,8 | 1,8 | JUN/2014 | FEV/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| 35 | JANDAIA I (CE) (6) | 2 X 1,6 | 3,2 | DEZ/2014 | DEZ/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | JAN/2015 | DEZ/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | FEV/2015 | DEZ/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | MAR/2015 | DEZ/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | ABR/2015 | DEZ/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | MAI/2015 | DEZ/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| 36 | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CE) (6) | 2 X 1,6 | 3,2 | DEZ/2014 | ABR/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | JAN/2015 | ABR/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | FEV/2015 | ABR/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | MAR/2015 | ABR/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | ABR/2015 | ABR/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | MAI/2015 | ABR/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | JUN/2015 | ABR/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | JUL/2015 | ABR/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| 37 | PITOMBEIRA (CE) (6) | 1 X 1,6 | 1,6 | AGO/2015 | ABR/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,8 | 3,6 | MAR/2014 | JAN/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,8 | 3,6 | ABR/2014 | JAN/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,8 | 3,6 | MAI/2014 | JAN/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,8 | 3,6 | JUN/2014 | JAN/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,8 | 3,6 | JUL/2014 | JAN/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,8 | 3,6 | AGO/2014 | JAN/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,8 | 3,6 | SET/2014 | JAN/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| 38 | SANTA CATARINA (CE) (6) | 1 X 1,8 | 1,8 | OUT/2014 | JAN/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | MAR/2014 | NOV/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | ABR/2014 | NOV/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | MAI/2014 | NOV/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | JUN/2014 | NOV/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| 39 | SÃO CLEMENTE (CE) (6) | 2 X 1,6 | 3,2 | JUL/2014 | NOV/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | MAI/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | JUN/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | JUL/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | AGO/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | NOV/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 |
| | | 2 X 1,6 | 3,2 | OUT/2015 | AGO/2015 | OUT/2015 | DEZ/2015 |

Postergações entre 1 e 3 meses.
Adequação à data de entrega de energia das usinas, conforme o Leilão A-5/2011 do qual as usinas sagraram-se vencedoras.

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|--|
| 40 | DOIS RIACHOS (BA) (7) | 13 X 2,3 | 29,9 | | JAN/2017 | DEZ/2016 | DEZ/2016 | Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 165 de 24/05/2013. |
| 41 | SÃO SALVADOR (BA) (7) | 14 X 1,6 | 22,4 | | JAN/2017 | DEZ/2016 | DEZ/2016 | Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 162 de 22/05/2013. |
| 42 | ATLÂNTICA I (RS) (2) | 10 x 3,0 | 30,0 | JUL/2013 | JUL/2013 | NOV/2013 | SET/2013 | Antecipação = -2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor. |
| 43 | ATLÂNTICA II (RS) (2) | 10 x 3,0 | 30,0 | JUL/2013 | JUL/2013 | NOV/2013 | SET/2013 | |
| 44 | ATLÂNTICA IV (RS) (2) | 10 x 3,0 | 30,0 | JUL/2013 | JUL/2013 | NOV/2013 | SET/2013 | |
| 45 | ATLÂNTICA V (RS) (2) | 10 x 3,0 | 30,0 | JUL/2013 | JUL/2013 | NOV/2013 | SET/2013 | |
| 46 | REB CASSINO I (RS) (2) | 8 x 3,0 | 24,0 | NOV/2012 | NOV/2012 | JUL/2013 | JAN/2014 | |
| 47 | REB CASSINO II (RS) (2) | 4 x 3,0 | 12,0 | NOV/2012 | NOV/2012 | JUL/2013 | JAN/2014 | Postergação = +6 meses. Detectado atraso de obra na construção da linha transmissão de interesse restrito durante inspeção técnica realizada pelo DMSE/MME. |
| 48 | | 3 x 3,0 | 9,0 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | JUL/2013 | JAN/2014 | |
| 49 | IBIRAPUITÃ I (RS) (4) | 2 X 2,0 | 4,0 | MAR/2013 | MAR/2013 | JUL/2013 | SET/2013 | Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor encaminhado ao MME. |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | ABR/2013 | ABR/2013 | JUL/2013 | SET/2013 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | MAI/2013 | MAI/2013 | JUL/2013 | SET/2013 | |
| | | 5 X 2,0 | 10,0 | JUN/2013 | JUN/2013 | JUL/2013 | SET/2013 | |
| 50 | CERRO CHATO V (RS) (4) | 1 X 2,0 | 2,0 | MAI/2013 | MAI/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor encaminhado ao MME. |
| | | 5 X 2,0 | 10,0 | JUN/2013 | JUN/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | |
| 51 | CERRO CHATO VI (RS) (4) | 2 X 2,0 | 4,0 | MAR/2013 | MAR/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor encaminhado ao MME. |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | ABR/2013 | ABR/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | MAI/2013 | MAI/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | |
| | | 5 X 2,0 | 10,0 | JUN/2013 | JUN/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | |
| 52 | CORREDOR DO SENANDES II (RS) (5) | 8 X 2,7 | 21,6 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2014 | DEZ/2013 | Antecipação = -6 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor. |
| 53 | CORREDOR DO SENANDES III (RS) (5) | 10 X 2,7 | 27,0 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2014 | NOV/2013 | Antecipação = -7 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor. |
| 54 | GRANJA VARGAS 1 (RS) (7) | 14 X 2,0 | 28,0 | | JAN/2017 | DEZ/2016 | DEZ/2016 | Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 183 de 04/06/2013. |

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)
(7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.