

5ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 – 19/05/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES

Item	UHE	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				abr/16	mai/16	abr/16	mai/16		
1	Baixo Iguaçu	1	116,730	jan-18	jan-18	jun-18	ago-18	Postergada 2 meses. Dificuldades com traçado da LT e da localização da SE da Usina, segundo informação do empreendedor a ANEEL.	03/2008 A-5 30/09/2008
2	Baixo Iguaçu	2	116,730	mar-18	mar-18	ago-18	out-18	Postergada 2 meses. Dificuldades com traçado da LT e da localização da SE da Usina, segundo informação do empreendedor a ANEEL.	03/2008 A-5 30/09/2008
3	Baixo Iguaçu	3	116,730	mai-18	mai-18	out-18	dez-18	Postergada 2 meses. Dificuldades com traçado da LT e da localização da SE da Usina, segundo informação do empreendedor a ANEEL.	03/2008 A-5 30/09/2008
22	Belo Monte	2 - Compl.	38,850	abr-15	abr-15	jun-16	jul-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação em teste.	06/2009 A-5 20/04/2010
55	Santa Branca	1	31,000	-	-	-	jan-19	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência inserida conforme informado pelo empreendedor na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
56	Santa Branca	2	31,000	-	-	-	mar-19	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência inserida conforme informado pelo empreendedor na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
57	Santo Antônio	36	69,590	fev-16	fev-16	mai-16	jun-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2007 A-5 10/12/2007
59	Santo Antônio	43	73,290	jun-16	jun-16	ago-16	jul-16	Antecipada 1 mês. Liberadas as Ugs 43 e 44 para início de operação em teste a partir de 03/05/2016, conforme despacho nº 1.064, de 19/04/2016.	05/2007 A-5 10/12/2007
60	Santo Antônio	44	73,290	jul-16	jul-16	set-16	jul-16	Antecipada 2 meses. Liberadas as Ugs 43 e 44 para início de operação em teste a partir de 03/05/2016, conforme despacho nº 1.064, de 19/04/2016.	05/2007 A-5 10/12/2007
77	Simplicio	Anta 1	14,000	set-10	set-10	jan-17	mai-18	Postergada 16 meses. Necessidade de contratação para fornecimento de equipamentos, conforme informação do empreendedor.	02/2005 A-5 16/12/2005
78	Simplicio	Anta 2	14,000	nov-10	nov-10	jan-17	set-18	Postergada 20 meses. Necessidade de contratação para fornecimento de equipamentos, conforme informação do empreendedor.	02/2005 A-5 16/12/2005
82	Teles Pires	3	364,000	jun-15	jun-15	jul-16	ago-16	Postergada 1 mês. Alterada a data da conexão associada conforme Reunião DMSE Transmissão de 18/05/2016 e TAC de 60 dias para entrada em operação após entrada da LT. SE Paranaíta - 15/06/2016	04/2010 A-5 17/12/2010
83	Teles Pires	4	364,000	jul-15	jul-15	jul-16	ago-16	Postergada 1 mês. Alterada a data da conexão associada conforme Reunião DMSE Transmissão de 18/05/2016 e TAC de 60 dias para entrada em operação após entrada da LT. SE Paranaíta - 15/06/2016	04/2010 A-5 17/12/2010
84	Teles Pires	5	364,000	ago-15	ago-15	jul-16	ago-16	Postergada 1 mês. Alterada a data da conexão associada conforme Reunião DMSE Transmissão de 18/05/2016 e TAC de 60 dias para entrada em operação após entrada da LT. SE Paranaíta - 15/06/2016	04/2010 A-5 17/12/2010

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – PCHs

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				abr/16	mai/16	abr/16	mai/16		
92	Água Brava	1	4,350	-	ago-06	-	abr-19	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme informado pelo empreendedor a ANEEL (Atraso da obtenção da LI)	01/2016 A-5 29/04/2016
93	Água Brava	2	4,350	-	set-06	-	mai-19	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme informado pelo empreendedor a ANEEL (Atraso da obtenção da LI)	01/2016 A-5 29/04/2016
94	Água Brava	3	4,350	-	nov-06	-	jun-19	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme informado pelo empreendedor a ANEEL (Atraso da obtenção da LI)	01/2016 A-5 29/04/2016
95	Água Prata	1	4,433	-	set-06	-	jul-18	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme andamento das obras segundo relatório SFG	01/2016 A-5 29/04/2016
96	Água Prata	2	4,433	-	nov-06	-	set-18	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme andamento das obras segundo relatório SFG	01/2016 A-5 29/04/2016
97	Água Prata	3	4,433	-	dez-06	-	out-18	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme andamento das obras segundo relatório SFG	01/2016 A-5 29/04/2016
103	Barra do Leão	2 X 1,785	3,570	-	mai-17	-	mai-17	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme Ato Legal REA 5.053/2015	01/2016 A-5 29/04/2016
109	Cachoeira Cachimbo Alto	1	3,270	-	mar-17	-	fev-17	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme Ato Legal REA 2.951/2011	01/2016 A-5 29/04/2016
110	Cachoeira Cachimbo Alto	2	3,270	-	mar-17	-	fev-17	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme Ato Legal REA 2.951/2011	01/2016 A-5 29/04/2016
111	Cachoeira Cachimbo Alto	3	3,270	-	abr-17	-	mar-17	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme Ato Legal REA 2.951/2011	01/2016 A-5 29/04/2016
112	Canhadão	1	5,000	-	jun-17	-	jun-18	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme andamento das obras segundo relatório SFG.	01/2016 A-5 29/04/2016
113	Canhadão	2	5,000	-	jun-17	-	jul-18	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme andamento das obras segundo relatório SFG.	01/2016 A-5 29/04/2016
114	Cantu 2	4	0,418	-	-	jun-16	dez-16	Postergado 6 meses. Problema de fornecimento de equipamentos segundo empreendedor.	06/2013 A-5 13/12/2013
115	Capivari	1	6,030	-	nov-05	-	jul-16	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme andamento das obras segundo relatório SFG	01/2016 A-5 29/04/2016
116	Capivari	2	6,030	-	nov-05	-	jul-16	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme andamento das obras segundo relatório SFG	01/2016 A-5 29/04/2016
117	Capivari	3	6,030	-	-	-	jul-16	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme andamento das obras segundo relatório SFG	01/2016 A-5 29/04/2016
118	Capivari	4	0,650	-	-	-	jul-16	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme andamento das obras segundo relatório SFG	01/2016 A-5 29/04/2016
119	Castro	2 x 2,000	4,000	-	jun-18	-	abr-19	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme andamento das obras segundo relatório SFG	01/2016 A-5 29/04/2016

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				abr/16	mai/16	abr/16	mai/16		
120	Clairto Zonta	1	6,000	-	-	-	set-18	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Conforme informado na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
121	Clairto Zonta	2	6,000	-	-	-	set-18	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Conforme informado na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
122	Clairto Zonta	3	3,000	-	-	-	set-18	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Conforme informado na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
141	Inxu	1	10,300	mar-14	mar-14	ago-16	jun-16	Antecipada 2 meses. Liberada UG1 para operação em teste a partir de 14/05/2016 conforme Despacho nº 1.255, de 13/05/2016.	05/2010 LER 25/08/2010
142	Inxu	2	10,300	jun-14	jun-14	ago-16	jun-16	Antecipada 2 meses. Liberada UG2 para operação em teste a partir de 14/05/2016 conforme Despacho nº 1.255, de 13/05/2016.	05/2010 LER 25/08/2010
143	Inxu	3	1,200	-	-	ago-16	out-16	Postergada 3 meses. Andamento das obras, conforme informado pelo empreendedor.	05/2010 LER 25/08/2010
148	Lajari	1	10,440	nov-16	dez-18	ago-17	ago-17	Alterado o cronograma conforme REA nº 5.816, de 10/05/2016.	06/2014 A-5 28/11/2014
149	Lajari	2	10,440	nov-16	dez-18	ago-17	ago-17	Alterado o cronograma conforme REA nº 5.816, de 10/05/2016.	06/2014 A-5 28/11/2014
164	Nova Guaporé	2 x 7,000	14,000	-	-	-	ago-20	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme informado pelo empreendedor na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
176	Recanto	1	4,555	-	-	-	nov-17	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme informado pelo empreendedor na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
177	Recanto	2	4,555	-	-	-	dez-17	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme informado pelo empreendedor na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
182	Salto Bandeirantes	1	2,100	-	jan-17	-	dez-16	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme andamento das obras segundo relatório SFG	01/2016 A-5 29/04/2016
183	Salto Bandeirantes	2	2,100	-	jan-17	-	jan-17	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme andamento das obras segundo relatório SFG	01/2016 A-5 29/04/2016
188	São João II	1	2,333	-	-	-	mar-18	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme informado pelo empreendedor na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
189	São João II	2	2,333	-	-	-	abr-18	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme informado pelo empreendedor na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
190	São João II	3	2,333	-	-	-	mai-18	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme informado pelo empreendedor na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
191	São Luiz	1	5,250	-	-	-	mar-19	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme informado pelo empreendedor na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
192	São Luiz	2	5,250	-	-	-	mai-19	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme informado pelo empreendedor na habilitação do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
201	Tigre	1	4,500	nov-07	jul-16	jul-16	jul-16	Alterado o ato legal conforme REA ANEEL nº 5.791, de 26/04/2016. Usina vendeu energia no leilão A-5 de 29/04/2016	03/2015 A-5 30/04/2015 01/2016 A-5 29/04/2016
202	Tigre	2	4,500	nov-07	jul-16	jul-16	jul-16	Alterado o ato legal conforme REA ANEEL nº 5.791, de 26/04/2016. Usina vendeu energia no leilão A-5 de 29/04/2016	03/2015 A-5 30/04/2015 01/2016 A-5 29/04/2016
205	Verde 4	1	9,500	mar-18	out-18	fev-18	out-18	Postergado 8 meses. Seguindo a alteração de cronograma de implantação conforme REA nº 5.802, de 03/05/2016	03/2015 A-5 30/04/2015
206	Verde 4	2	9,500	abr-18	nov-18	mar-18	nov-18	Postergado 8 meses. Seguindo a alteração de cronograma de implantação conforme REA nº 5.802, de 03/05/2016	03/2015 A-5 30/04/2015
207	Verde 4A	1	14,000	mar-17	abr-18	nov-17	abr-18	Postergado 5 meses. Seguindo a alteração de cronograma de implantação conforme REA nº 5.803, de 03/05/2016	03/2015 A-5 30/04/2015
208	Verde 4A	2	14,000	abr-17	mai-18	dez-17	mai-18	Postergado 5 meses. Seguindo a alteração de cronograma de implantação conforme REA nº 5.803, de 03/05/2016	03/2015 A-5 30/04/2015

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs

Item	UTE	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				abr/16	mai/16	abr/16	mai/16		
215	Biogás Bonfim	7 x 3,000	21,000	-	-	-	dez-20	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme compromisso do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
239	N O Bioenergia	1	18,000	-	fev-19	-	jan-19	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme Ato Legal.	01/2016 A-5 29/04/2016
242	Oeste de Canoas 1	3 x 1,794	5,382	-	-	-	dez-20	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme compromisso do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
243	Oeste de Canoas 1	1 x 0,160	0,160	-	-	-	dez-20	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme compromisso do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
244	Onça Pintada	1	50,000	-	-	-	dez-20	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme compromisso do leilão.	01/2016 A-5 29/04/2016
247	Porto Das Águas	4	45,000	fev-16	fev-16	jun-16	jul-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação em teste.	06/2014 A-5 28/11/2014 01/2016 A-5 29/04/2016
252	Predilecta	1	5,000	-	-	-	dez-20	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme compromisso do leilão. Não consta no BIG	01/2016 A-5 29/04/2016
253	Prosperidade I	3 x 9,341	28,023	-	jan-18	dez-17	dez-17	Inserido ato legal conforme Portaria nº 126 de 26/04/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
260	São Sepé	1	8,000	ago-18	dez-17	dez-17	dez-17	Alterado o ato legal conforme Despacho nº 1.117, de 04/05/2016	04/2015 A-3 21/08/2015
261	Vale do Paraná	1	16,000	-	mar-19	-	mar-19	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme Ato Legal Res ANEEL 5.726/2016	01/2016 A-5 29/04/2016
262	Vale do Paraná	2	32,500	-	mar-19	-	mar-19	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme Ato Legal Res ANEEL 5.726/2016	01/2016 A-5 29/04/2016
263	WD	2	16,000	-	jan-19	-	jan-19	Inserida usina conforme venda de energia no Leilão A-5 de 29/04/2016. Data de tendência conforme Ato Legal.	01/2016 A-5 29/04/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				abr/16	mai/16	abr/16	mai/16		
371	Araras	10 x 1,5	15,000	jul-13	abr-14	set-17	jun-21	Postergado 45 meses. Conforme cronograma do empreendedor em pedido à ANEEL para suspensão das obrigações contratuais. Alterado o Ato Legal conforme o DESPACHO Nº 910, DE 12 DE ABRIL DE 2016.	03/2009 LER 14/12/2009
372	Araras	10 x 1,5	15,000	jul-13	abr-14	set-17	jun-21	Postergado 45 meses. Conforme cronograma do empreendedor em pedido à ANEEL para suspensão das obrigações contratuais. Alterado o Ato Legal conforme o DESPACHO Nº 910, DE 12 DE ABRIL DE 2016.	03/2009 LER 14/12/2009
374	Garças	10 x 1,5	15,000	jan-13	ago-13	set-17	jun-21	Postergado 45 meses. Conforme cronograma do empreendedor em pedido à ANEEL para suspensão das obrigações contratuais. Alterado o Ato Legal conforme o DESPACHO Nº 910, DE 12 DE ABRIL DE 2016.	03/2009 LER 14/12/2009
375	Garças	10 x 1,5	15,000	jan-13	ago-13	set-17	jun-21	Postergado 45 meses. Conforme cronograma do empreendedor em pedido à ANEEL para suspensão das obrigações contratuais. Alterado o Ato Legal conforme o DESPACHO Nº 910, DE 12 DE ABRIL DE 2016.	03/2009 LER 14/12/2009
381	Lagoa Seca	6 x 1,5	9,000	jul-13	abr-14	set-17	jun-21	Postergado 45 meses. Conforme cronograma do empreendedor em pedido à ANEEL para suspensão das obrigações contratuais. Alterado o Ato Legal conforme o DESPACHO Nº 910, DE 12 DE ABRIL DE 2016.	03/2009 LER 14/12/2009
382	Lagoa Seca	7 x 1,5	10,500	jul-13	abr-14	set-17	jun-21	Postergado 45 meses. Conforme cronograma do empreendedor em pedido à ANEEL para suspensão das obrigações contratuais. Alterado o Ato Legal conforme o DESPACHO Nº 910, DE 12 DE ABRIL DE 2016.	03/2009 LER 14/12/2009
395	Vento Do Oeste	13 x 1,5	19,500	jul-13	abr-14	set-17	jun-21	Postergado 45 meses. Conforme cronograma do empreendedor em pedido à ANEEL para suspensão das obrigações contratuais. Alterado o Ato Legal conforme o DESPACHO Nº 910, DE 12 DE ABRIL DE 2016.	03/2009 LER 14/12/2009
478	Ventos De São Clemente 1	17 X 1,715	29,155	jan-17	jan-17	mai-16	jun-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014
479	Ventos De São Clemente 2	17 X 1,715	29,155	jan-17	jan-17	mai-16	jun-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014
480	Ventos De São Clemente 3	17 X 1,715	29,155	jan-17	jan-17	mai-16	jun-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014
481	Ventos De São Clemente 4	17 X 1,715	29,155	jan-17	jan-17	mai-16	jun-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014
482	Ventos De São Clemente 5	17 X 1,715	29,155	jan-17	jan-17	jul-16	jun-16	Antecipada 1 mês. Liberadas UG1 a UG17 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
483	Ventos De São Clemente 6	15 X 1,715	25,725	jan-17	jan-17	mai-16	jun-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014
484	Ventos De São Clemente 7	14 X 1,715	24,010	jan-17	jan-17	jul-16	jun-16	Antecipada 1 mês. Liberadas UG1 a UG14 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
485	Ventos De São Clemente 8	1	1,715	jan-17	jan-17	dez-16	jul-16	Antecipada 5 meses. Liberadas UG5, UG8, UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
486	Ventos De São Clemente 8	2	1,715	jan-17	jan-17	dez-16	jul-16	Antecipada 5 meses. Liberadas UG5, UG8, UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
487	Ventos De São Clemente 8	3	1,715	jan-17	jan-17	dez-16	jul-16	Antecipada 5 meses. Liberadas UG5, UG8, UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
488	Ventos De São Clemente 8	4	1,715	jan-17	jan-17	dez-16	jul-16	Antecipada 5 meses. Liberadas UG5, UG8, UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
489	Ventos De São Clemente 8	5	1,715	jan-17	jan-17	dez-16	jun-16	Antecipada 6 meses. Liberadas UG5, UG8, UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
490	Ventos De São Clemente 8	6	1,715	jan-17	jan-17	dez-16	jul-16	Antecipada 5 meses. Liberadas UG5, UG8, UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
491	Ventos De São Clemente 8	7	1,715	jan-17	jan-17	dez-16	jul-16	Antecipada 5 meses. Liberadas UG5, UG8, UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
492	Ventos De São Clemente 8	8	1,715	jan-17	jan-17	dez-16	jun-16	Antecipada 6 meses. Liberadas UG5, UG8, UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
493	Ventos De São Clemente 8	9	1,715	jan-17	jan-17	dez-16	jun-16	Antecipada 6 meses. Liberadas UG5, UG8, UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
494	Ventos De São Clemente 8	10	1,715	jan-17	jan-17	dez-16	jun-16	Antecipada 6 meses. Liberadas UG5, UG8, UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
495	Ventos De São Clemente 8	11	1,715	jan-17	jan-17	dez-16	jul-16	Antecipada 5 meses. Liberadas UG5, UG8, UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
496	Ventos De São Clemente 8	12	1,715	jan-17	jan-17	dez-16	jul-16	Antecipada 5 meses. Liberadas UG5, UG8, UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 03/04/2016, conforme Despacho nº 1.063, de 02/05/2016	03/2014 A-3 06/06/2014

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO						
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão	
				abr/16	mai/16	abr/16	mai/16			
527	Ventos De Santa Rosa	15 X 2,0	30,000	jun-14	jun-14	mar-19	jun-21	Postergada 27 meses. Conforme cronograma do empreendedor em pedido à ANEEL para suspensão das obrigações contratuais.	03/2011 LER 18/08/2011	
528	Ventos De Santo Inácio	15 X 2,0	30,000	jun-14	jun-14	mar-19	jun-21	Postergada 27 meses. Conforme cronograma do empreendedor em pedido à ANEEL para suspensão das obrigações contratuais.	03/2011 LER 18/08/2011	
529	Ventos De São Geraldo	15 X 2,0	30,000	jun-14	jun-14	mar-19	jun-21	Postergada 27 meses. Conforme cronograma do empreendedor em pedido à ANEEL para suspensão das obrigações contratuais.	03/2011 LER 18/08/2011	
530	Ventos De Sebastião	15 X 2,0	30,000	jun-14	jun-14	mar-19	jun-21	Postergada 27 meses. Conforme cronograma do empreendedor em pedido à ANEEL para suspensão das obrigações contratuais.	03/2011 LER 18/08/2011	
539	Acácia	6 X 2,7	16,200	set-15	set-15	ago-16	dez-16	Postergada 4 meses. Conforme nova revisão do parecer de acesso das CGEs Acácia, Angico e Taboquinha, declarando ser 30/12/2016 a nova data prevista para a entrada em operação comercial das citadas 3 CGEs	05/2013 LER 23/08/2013	
540	Angico	3 X 2,7	8,100	set-15	set-15	ago-16	dez-16	Postergada 4 meses. Conforme nova revisão do parecer de acesso das CGEs Acácia, Angico e Taboquinha, declarando ser 30/12/2016 a nova data prevista para a entrada em operação comercial das citadas 3 CGEs	05/2013 LER 23/08/2013	
543	Taboquinha	8 X 2,7	21,600	set-15	set-15	ago-16	dez-16	Postergada 4 meses. Conforme nova revisão do parecer de acesso das CGEs Acácia, Angico e Taboquinha, declarando ser 30/12/2016 a nova data prevista para a entrada em operação comercial das citadas 3 CGEs	05/2013 LER 23/08/2013	
593	Baixa Do Feijão I	15 X 2,0	30,000	JUL/2016(**)	JUL/2016(**)	mai-16	jun-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	07/2011 A-5 20/12/2011	
594	Baixa Do Feijão II	15 X 2,0	30,000	JUL/2016(**)	JUL/2016(**)	mai-16	jun-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	07/2011 A-5 20/12/2011	
595	Baixa Do Feijão III	15 X 2,0	30,000	JUL/2016(**)	JUL/2016(**)	mai-16	jun-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	07/2011 A-5 20/12/2011	
596	Baixa Do Feijão IV	15 X 2,0	30,000	JUL/2016(**)	JUL/2016(**)	mai-16	jun-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	07/2011 A-5 20/12/2011	
605	Macambira I	9 X 2,0	18,000	dez-15	dez-15	jun-16	jul-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação em teste.	07/2011 A-5 20/12/2011	
606	Macambira II	9 X 2,0	18,000	dez-15	dez-15	jun-16	jul-16	Postergada 1 mês. Não liberada para operação em teste.	07/2011 A-5 20/12/2011	
668	Ventos Maranhenses 05	6 X 2,5	15,000	-	out-18	out-18	set-18	Antecipação de 1 mês. Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 135, de 28/04/2016 e adequada data de tendência.	09/2015 LER 13/11/2015	
669	Ventos Maranhenses 05	6 X 2,5	15,000	-	out-18	out-18	out-18	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 135, de 28/04/2016	09/2015 LER 13/11/2015	
670	Cristal	13 X 2,3	29,900	SET/2013(**)	set-13	nov-16	nov-16	Alterado ato legal, conforme a Portaria MME nº 31, de 31/01/2012.	05/2010 LER 25/08/2010	
673	Primavera	13 X 2,3	29,900	SET/2013(**)	set-13	nov-16	nov-16	Alterado ato legal, conforme a Portaria MME nº 31, de 30/01/2012.	05/2010 LER 25/08/2010	
674	São Judas	13 X 2,3	29,900	SET/2013(**)	set-13	nov-16	nov-16	Alterado ato legal, conforme a Portaria MME nº 28, de 31/01/2012.	05/2010 LER 25/08/2010	
675	Serra da Babilônia II	15 X 2,0	30,000	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 171, de 09/05/2016	09/2015 LER 13/11/2015	
676	Serra da Babilônia IX	13 X 2,0	26,000	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 177, de 11/05/2016	09/2015 LER 13/11/2015	
702	Vila Acre I	12 X 2,1	25,200	-	dez-17	out-18	nov-17	Antecipada 10 meses. Compatibilizada com novo ato legal conforme Portaria nº 127, de 26/04/2016.	09/2015 LER 13/11/2015	
779	Abil	1 X 2,7	2,700	set-15	set-15	ago-16	dez-16	Postergada 4 meses. Conforme revisão do parecer de acesso das CGEs Abil, Jabuticaba, Tábua, Folha de Serra, Jacarandá do Cerrado e Vaqueta, declarando ser 30/12/2016 a data prevista para a entrada em operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013	
780	Abil	7 X 3,0	21,000	set-15	set-15	ago-16	dez-16	Postergada 4 meses. Conforme revisão do parecer de acesso das CGEs Abil, Jabuticaba, Tábua, Folha de Serra, Jacarandá do Cerrado e Vaqueta, declarando ser 30/12/2016 a data prevista para a entrada em operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013	
789	Folha De Serra	7 X 3,0	21,000	set-15	set-15	ago-16	dez-16	Postergada 4 meses. Conforme revisão do parecer de acesso das CGEs Abil, Jabuticaba, Tábua, Folha de Serra, Jacarandá do Cerrado e Vaqueta, declarando ser 30/12/2016 a data prevista para a entrada em operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013	
790	Jabuticaba	3 X 3,0	9,000	set-15	set-15	ago-16	dez-16	Postergada 4 meses. Conforme revisão do parecer de acesso das CGEs Abil, Jabuticaba, Tábua, Folha de Serra, Jacarandá do Cerrado e Vaqueta, declarando ser 30/12/2016 a data prevista para a entrada em operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013	
791	Jacarandá Do Cerrado	7 X 3,0	21,000	set-15	set-15	ago-16	dez-16	Postergada 4 meses. Conforme nova revisão do parecer de acesso das CGEs Abil, Jabuticaba, Tábua, Folha de Serra, Jacarandá do Cerrado e Vaqueta, declarando ser 30/12/2016 a nova data prevista para a entrada em operação comercial prevista.	05/2013 LER 23/08/2013	
793	Tabua	5 X 3,0	15,000	set-15	set-15	ago-16	dez-16	Postergada 4 meses. Conforme revisão do parecer de acesso das CGEs Abil, Jabuticaba, Tábua, Folha de Serra, Jacarandá do Cerrado e Vaqueta, declarando ser 30/12/2016 a data prevista para a entrada em operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013	
796	Vaqueta	2 X 2,7	5,400	set-15	set-15	ago-16	dez-16	Postergada 4 meses. Conforme revisão do parecer de acesso das CGEs Abil, Jabuticaba, Tábua, Folha de Serra, Jacarandá do Cerrado e Vaqueta, declarando ser 30/12/2016 a data prevista para a entrada em operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013	

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				abr/16	mai/16	abr/16	mai/16		
797	Vaqueta	6 X 3,0	18,000	set-15	set-15	ago-16	dez-16	Postergada 4 meses. Conforme revisão do parecer de acesso das CGEs Abil, Jabuticaba, Tábua, Folha de Serra, Jacarandá do Cerrado e Vaqueta, declarando ser 30/12/2016 a data prevista para a entrada em operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
809	Pedra do Reino IV	10 X 2,0	20,000	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido Ato Legal conforme Portaria 181, de 11/05/2016	09/2015 LER 13/11/2015
840	Carnaúbas	9 X 3,0	27,000	mar-15	mar-15	ago-16	set-16	Postergada 1 mês. Alterada data de tendência acompanhando a data da transmissão da SE Touros 30/07/2016.	03/2011 LER 18/08/2011
844	Reduto	9 X 3,0	27,000	mar-15	mar-15	ago-16	set-16	Postergada 1 mês. Alterada data de tendência acompanhando a data da transmissão da SE Touros 30/07/2016.	03/2011 LER 18/08/2011
845	Santo Cristo	9 X 3,0	27,000	mar-15	mar-15	ago-16	set-16	Postergada 1 mês. Alterada data de tendência acompanhando a data da transmissão da SE Touros 30/07/2016.	03/2011 LER 18/08/2011
846	São João	9 X 3,0	27,000	mar-15	mar-15	ago-16	set-16	Postergada 1 mês. Alterada data de tendência acompanhando a data da transmissão da SE Touros 30/07/2016.	03/2011 LER 18/08/2011

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs

Item	UFV	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				abr/16	mai/16	abr/16	mai/16		
270	Assuruá	30 x 1	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme PORTARIA Nº 124, DE 26 DE ABRIL DE 2016.	08/2015 LER 28/08/2015
271	BJL 11	20 x 1	20,000	-	jul-17	jul-17	jun-17	Antecipação de 1 Mês. Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 128, de 26/04/2016. Adequada a data de tendência.	08/2015 LER 28/08/2015
274	Boa Hora 2	50 x 0,5	25,000	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 173, de 10/05/2016	09/2015 LER 13/11/2015
275	Boa Hora 3	50 x 0,5	25,000	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 169, de 09/05/2016	09/2015 LER 13/11/2015
279	Caetité I	34 x 0,875	29,750	out-17	out-17	abr-18	out-19	Postergada 18 meses. Empreendedor requereu por carta a ANEEL adesão ao pedido de outros empreendimentos vencedores do Leilão de Energia de Reserva nº 008/2014 ("LER 008/2014") de prorrogação de 24 meses no cronograma.	08/2014 LER 31/10/2014
280	Caetité II	34 x 0,875	29,750	out-17	out-17	mar-18	out-19	Postergada 19 meses. Empreendedor requereu por carta a ANEEL adesão ao pedido de outros empreendimentos vencedores do Leilão de Energia de Reserva nº 008/2014 ("LER 008/2014") de prorrogação de 24 meses no cronograma.	08/2014 LER 31/10/2014
281	Caetité IV	34 x 0,875	29,750	out-17	out-17	mar-18	out-19	Postergada 19 meses. Empreendedor requereu por carta a ANEEL adesão ao pedido de outros empreendimentos vencedores do Leilão de Energia de Reserva nº 008/2014 ("LER 008/2014") de prorrogação de 24 meses no cronograma.	08/2014 LER 31/10/2014
282	Caetité V	12 x 0,875	10,500	out-17	out-17	mar-18	out-19	Postergada 19 meses. Empreendedor requereu por carta a ANEEL adesão ao pedido de outros empreendimentos vencedores do Leilão de Energia de Reserva nº 008/2014 ("LER 008/2014") de prorrogação de 24 meses no cronograma.	08/2014 LER 31/10/2014
339	Paracatu 1	30 x 1,0	30,000	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido ato legal conforme portaria nº 125 de 26/04/2016	09/2015 LER 13/11/2015
344	Pirapora 2	30 x 1,0	30,000	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 174, de 10/05/2016	09/2015 LER 13/11/2015
345	Pirapora 3	30 x 1,0	30,000	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 170, de 09/05/2016	09/2015 LER 13/11/2015
370	Verde Vale III	13 x 1,164	15,132	-	jul-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 134, de 28/04/2016.	08/2015 LER 28/08/2015