

9ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 – 21/09/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES

Item	UHE	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				ago-16	set-16	ago-16	set-16		
4	Belo Monte	Belo Monte 03	611,11	jul-16	jul-16	out-16	dez-16	Postergação em meses: 2. Liberada UG3 para operação em teste a partir de 20/09/2016 conforme Despacho nº 2.492, de 19/09/2016 Empreendedor em novo relatório está indicando dez/16 para operação comercial, devido a baixa hidráulicidade.	06/2009 A-5 20/04/2010
20	Belo Monte	Pimental 04	38,85	ago-15	ago-15	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	06/2009 A-5 20/04/2010
38	Jirau	47	75	fev-15	fev-15	dez-16	nov-16	Antecipação em meses: 1. Antecipada conforme andamento das obras.	02/2011 A-3 17/08/2011

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – PCHs

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				ago-16	set-16	ago-16	set-16		
100	Capivari	1	6,03	nov-05	nov-05	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste. Segundo a FATMA/SC, o enchimento do reservatório foi autorizado e o órgão ambiental aguarda relatório técnico do procedimento, além de algumas complementações solicitadas para emissão da licença de operação.	01/2016 A-5 29/04/2016
101	Capivari	2	6,03	dez-05	dez-05	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste. Segundo a FATMA/SC, o enchimento do reservatório foi autorizado e o órgão ambiental aguarda relatório técnico do procedimento, além de algumas complementações solicitadas para emissão da licença de operação.	01/2016 A-5 29/04/2016
103	Capivari	4	0,65	-	-	mar-17	dez-17	Postergação em meses: 9. Segundo a FATMA/SC, o enchimento do reservatório foi autorizado e o órgão ambiental aguarda relatório técnico do procedimento, além de algumas complementações solicitadas para emissão da licença de operação.	01/2016 A-5 29/04/2016
123	Inxu	03	1,2	-	-	nov-16	jul-17	Postergação em meses: 8. Não tem nem contrato de obras civis. (previsão de início em nov/16). Os equipamentos estão comprados e inspecionados em fábrica. Previsão fornecida pelo agente.	05/2010 LER 25/08/2010
143	Quartel I	01	10	ago-16	ago-16	abr-19	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
144	Quartel I	02	10	ago-16	ago-16	mai-19	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
145	Quartel I	03	10	ago-16	ago-16	jun-19	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
146	Quartel II	01	10	ago-16	ago-16	abr-19	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
147	Quartel II	02	10	ago-16	ago-16	mai-19	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
148	Quartel II	03	10	ago-16	ago-16	jun-19	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
149	Quartel III	01	10	ago-16	ago-16	abr-19	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
150	Quartel III	02	10	ago-16	ago-16	mai-19	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
151	Quartel III	03	10	ago-16	ago-16	jun-19	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	10/2013 A-5 13/12/2013
172	Tigre	1	4,5	jul-16	jul-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	03/2015 A-5 30/04/2015 01/2016 A-5 29/04/2016
173	Tigre	2	4,5	jul-16	jul-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	03/2015 A-5 30/04/2015 01/2016 A-5 29/04/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs

Item	UTE	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				ago-16	set-16	ago-16	set-16		
198	Clealco Queiroz	3	50	-	-	dez-17	SEM PREVISÃO	A SEL emitiu o despacho 2.283/2016, em 25 de agosto de 2016 inabilitando a participação da UTE Clealco Queiroz no leilão.	04/2015 A-3 21/08/2015
204	Mauá 3	1	189,55	nov-17	nov-17	out-16	jan-17	Postergação em meses: 3. Fiscalização feita pela SFG na usina no final do mês de agosto: O empreendedor informou que está em estudo um novo termo aditivo com a construtora para um novo cronograma. Grave dificuldade com o contrato de combustível. Eles afirmaram que atualmente possuem gás apenas para os testes da usina. Está se discutindo um acordo entre a Petrobras e Eletrobras para que se resolva o problema do contrato de fornecimento.	06/2014 A-5 28/11/2014
205	Mauá 3	2	189,55	nov-17	nov-17	out-16	fev-17	Postergação em meses: 4. Fiscalização feita pela SFG na usina no final do mês de agosto: O empreendedor informou que está em estudo um novo termo aditivo com a construtora para um novo cronograma. Grave dificuldade com o contrato de combustível. Eles afirmaram que atualmente possuem gás apenas para os testes da usina. Está se discutindo um acordo entre a Petrobras e Eletrobras para que se resolva o problema do contrato de fornecimento.	06/2014 A-5 28/11/2014
206	Mauá 3	3	211,65	nov-17	nov-17	mai-17	abr-17	Antecipação em meses: 1. Fiscalização feita pela SFG na usina no final do mês de agosto: O empreendedor informou que está em estudo um novo termo aditivo com a construtora para um novo cronograma. Grave dificuldade com o contrato de combustível. Eles afirmaram que atualmente possuem gás apenas para os testes da usina. Está se discutindo um acordo entre a Petrobras e Eletrobras para que se resolva o problema do contrato de fornecimento.	06/2014 A-5 28/11/2014
214	Porto Das Águas	4	45	fev-16	fev-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	06/2014 A-5 28/11/2014 01/2016 A-5 29/04/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				ago-16	set-16	ago-16	set-16		
523	Calango 6	1 a 15	30	jan-17	jan-17	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Restrição em relação ao 3º ou 4º transformador da SE Lagoa Nova II confirmada. Necessidade de adequar o ponto de conexão. Alterada a data de tendência acompanhando a data da transmissão.	03/2014 A-3 06/06/2014
526	Santana I	1 a 15	30	jan-17	jan-17	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Restrição em relação ao 3º ou 4º transformador da SE Lagoa Nova II confirmada. Necessidade de adequar o ponto de conexão. Alterada a data de tendência acompanhando a data da transmissão.	03/2014 A-3 06/06/2014
527	Santana II	1 a 12	24	jan-17	jan-17	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Restrição em relação ao 3º ou 4º transformador da SE Lagoa Nova II confirmada. Necessidade de adequar o ponto de conexão. Alterada a data de tendência acompanhando a data da transmissão.	03/2014 A-3 06/06/2014
554	Aura Mirim II	1 a 2	6	ago-16	ago-16	mai-17	nov-16	Antecipação em meses: 6. Alterada a Potência instalada de 26.000 para 30,000 kW e o nº de aerogeradores de 13 para 10 conforme Despacho nº 2.413, de 12/09/2016. Antecipado devido a andamento das obras e pedido de DAPR-T no ONS.	03/2014 A-3 06/06/2014
555	Aura Mirim II	3 a 4	6	set-16	set-16	mai-17	nov-16	Antecipação em meses: 6. Alterada a Potência instalada de 26.000 para 30,000 kW e o nº de aerogeradores de 13 para 10 conforme Despacho nº 2.413, de 12/09/2016. Antecipado devido a andamento das obras e pedido de DAPR-T no ONS.	03/2014 A-3 06/06/2014
556	Aura Mirim II	5 a 6	6	out-16	out-16	mai-17	nov-16	Antecipação em meses: 6. Alterada a Potência instalada de 26.000 para 30,000 kW e o nº de aerogeradores de 13 para 10 conforme Despacho nº 2.413, de 12/09/2016. Antecipado devido a andamento das obras e pedido de DAPR-T no ONS.	03/2014 A-3 06/06/2014
557	Aura Mirim II	7 a 8	6	nov-16	nov-16	mai-17	nov-16	Antecipação em meses: 6. Alterada a Potência instalada de 26.000 para 30,000 kW e o nº de aerogeradores de 13 para 10 conforme Despacho nº 2.413, de 12/09/2016. Antecipado devido a andamento das obras e pedido de DAPR-T no ONS.	03/2014 A-3 06/06/2014
558	Aura Mirim II	9 a 10	6	dez-16	dez-16	mai-17	nov-16	Antecipação em meses: 6. Alterada a Potência instalada de 26.000 para 30,000 kW e o nº de aerogeradores de 13 para 10 conforme Despacho nº 2.413, de 12/09/2016. Antecipado devido a andamento das obras e pedido de DAPR-T no ONS.	03/2014 A-3 06/06/2014
579	Cristal	1 a 13	29,9	set-13	set-13	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão conforme reunião DMSE Transmissão.	05/2010 LER 25/08/2010
580	Esperança	1 a 14	28	set-15	set-15	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão conforme reunião DMSE Transmissão.	05/2013 LER 23/08/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				ago-16	set-16	ago-16	set-16		
581	Maniçoba	1 a 15	30	set-15	set-15	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão conforme reunião DMSE Transmissão.	05/2013 LER 23/08/2013
582	Primavera	1 a 13	29,9	set-13	set-13	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão conforme reunião DMSE Transmissão.	05/2010 LER 25/08/2010
583	São Judas	1 a 13	29,9	set-13	set-13	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão conforme reunião DMSE Transmissão.	05/2010 LER 25/08/2010
638	Granja Vargas 1	1 a 14	28	jan-17	REVOGADA	abr-18	REVOGADA	Revogada pelo Despacho nº 2.357, de 06/09/2016	06/2012 A-5 14/12/2012
672	Cacimbas 1	1	2,7	jun-16	jun-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	04/2015 A-3 21/08/2015
673	Cacimbas 1	2 a 3	5,4	mar-16	mar-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	04/2015 A-3 21/08/2015
674	Cacimbas 1	4 a 5	5,4	abr-16	abr-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	04/2015 A-3 21/08/2015
675	Cacimbas 1	6 a 7	5,4	mai-16	mai-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	04/2015 A-3 21/08/2015
685	Santa Mônica I	4	2,7	mai-16	mai-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	04/2015 A-3 21/08/2015
686	Santa Mônica I	5	2,7	mai-16	mai-16	set-16	out-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
687	Santa Mônica I	6	2,7	mai-16	mai-16	set-16	out-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
688	Santa Mônica I	7	2,7	mai-16	mai-16	set-16	out-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
705	Acauã	1 a 6	12	ago-15	ago-15	jan-17	jul-17	Postergação em meses: 6. Data informada no pedido de parecer de acesso ao ONS: 30/5/2017. Postergado por dificuldades no licenciamento ambiental e falta de resposta a solicitação de complementação do processo de alteração de característica técnica.	05/2013 LER 23/08/2013
706	Angical 2	1 a 7	14	ago-15	ago-15	jan-17	jul-17	Postergação em meses: 6. Data informada no pedido de parecer de acesso ao ONS: 28/4/2017. Postergado por dificuldades no licenciamento ambiental e falta de resposta a solicitação de complementação do processo de alteração de característica técnica.	05/2013 LER 23/08/2013
710	Carcará	1 a 5	10	ago-15	ago-15	mar-17	ago-17	Postergação em meses: 5. Data informada no pedido de parecer de acesso ao ONS: 7/8/2017. Correção do ponto de conexão conforme autorização. Postergado por dificuldades no licenciamento ambiental e falta de resposta a solicitação de complementação do processo de alteração de característica técnica.	05/2013 LER 23/08/2013
711	Coqueirinho 2	1 a 10	20	dez-15	dez-15	fev-17	jul-17	Postergação em meses: 5. Data informada no pedido de parecer de acesso ao ONS: 3/3/2017. Postergado por dificuldades no licenciamento ambiental e falta de resposta a solicitação de complementação do processo de alteração de característica técnica.	09/2013 A-3 18/11/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				ago-16	set-16	ago-16	set-16		
712	Corrupião 3	1 a 7	14	ago-15	ago-15	abr-17	ago-17	Postergação em meses: 4. Data informada no pedido de parecer de acesso ao ONS: 23/8/2017 Postergado por dificuldades no licenciamento ambiental e falta de resposta a solicitação de complementação do processo de alteração de característica técnica.	05/2013 LER 23/08/2013
716	Papagaio	1 a 9	18	dez-15	dez-15	fev-18	ago-18	Postergação em meses: 6. Data informada no pedido de parecer de acesso ao ONS: 16/4/2017 Postergado por dificuldades no licenciamento ambiental e falta de resposta a solicitação de complementação do processo de alteração de característica técnica.	09/2013 A-3 18/11/2013
718	Tamanduá Mirim 2	1 a 12	24	dez-17	dez-17	nov-17	dez-17	Postergação em meses: 1. Data informada no pedido de parecer de acesso ao ONS: 10/6/2017 Postergado por dificuldades no licenciamento ambiental e falta de resposta a solicitação de complementação do processo de alteração de característica técnica.	10/2013 A-5 13/12/2013
813	Testa Branca I	1	2,2	dez-17	dez-17	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	10/2013 A-5 13/12/2013
814	Testa Branca I	2	2,2	dez-17	dez-17	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	10/2013 A-5 13/12/2013
815	Testa Branca I	3	2,2	dez-17	dez-17	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	10/2013 A-5 13/12/2013
816	Testa Branca I	4	2,2	dez-17	dez-17	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	10/2013 A-5 13/12/2013
828	Dreen Cutia	1 a 14	25,2	set-17	set-17	ago-17	set-17	Postergação em meses: 1. Alterado ponto de Conexão para a SE Touros - 230 kV conforme Despacho nº 2.241, de 23/08/2016	08/2014 LER 31/10/2014
836	Cabo Verde	1 a 10	23	nov-15	REVOGADA	abr-18	REVOGADA	Revogada pelo Despacho nº 2.357, de 06/09/2016	07/2011 A-5 20/12/2011
837	Cabo Verde 2	1 a 13	29,9	nov-15	REVOGADA	abr-18	REVOGADA	Revogada pelo Despacho nº 2.357, de 06/09/2016	07/2011 A-5 20/12/2011
838	Cabo Verde 3	1 a 11	25,3	set-15	REVOGADA	abr-18	REVOGADA	Revogada pelo Despacho nº 2.357, de 06/09/2016	07/2011 A-5 20/12/2011
839	Cabo Verde 4	1 a 13	29,9	set-15	REVOGADA	abr-18	REVOGADA	Revogada pelo Despacho nº 2.357, de 06/09/2016	05/2013 LER 23/08/2013
840	Cabo Verde 5	1 a 7	16,1	set-15	REVOGADA	abr-18	REVOGADA	Revogada pelo Despacho nº 2.357, de 06/09/2016	05/2013 LER 23/08/2013
841	Granja Vargas 2	1 a 8	18,4	set-15	REVOGADA	abr-18	REVOGADA	Revogada pelo Despacho nº 2.357, de 06/09/2016	05/2013 LER 23/08/2013
842	Granja Vargas 3	1 a 7	16,1	set-15	REVOGADA	abr-18	REVOGADA	Revogada pelo Despacho nº 2.357, de 06/09/2016	05/2013 LER 23/08/2013

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs

Sem alterações