

**Anexo - Dados de Tendência - 9ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2020 - 17/09/2020**

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-20	set-20		
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		-
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		-
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	28/05/2023	28/05/2024	Postergação em meses: 12. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual do licenciamento ambiental.	01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	28/05/2023	28/05/2024	Postergação em meses: 12. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual do licenciamento ambiental.	01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	1	47,300	01/01/2025	01/01/2025		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	2	47,300	01/01/2025	01/01/2025		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	3	47,300	01/01/2025	01/01/2025		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	09/11/2022	09/11/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	30/11/2022	30/11/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	21/12/2022	21/12/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	22/11/2024	22/11/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	06/12/2024	06/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	20/12/2024	20/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	15/12/2022	15/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	1	2,350	04/10/2021	04/10/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	2	2,350	04/10/2021	04/10/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,810	01/12/2022	08/10/2021	Antecipação em meses: 13. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	1	9,667	01/12/2022	08/10/2021	Antecipação em meses: 13. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	2	9,667	01/12/2022	08/10/2021	Antecipação em meses: 13. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	3	9,667	01/12/2022	08/10/2021	Antecipação em meses: 13. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	03/10/2023	03/10/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	4	8,000	03/10/2023	03/10/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabuí	1 a 3	16,065	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	31/03/2021	31/03/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	31/12/2021	15/04/2021	Antecipação em meses: 8. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	31/12/2021	15/04/2021	Antecipação em meses: 8. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.000742-0.01	Celso Ramos	3	4,150	13/01/2021	23/07/2021	Antecipação em meses: 8. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.000742-0.01	Celso Ramos	4	4,150	13/01/2021	23/07/2021	Antecipação em meses: 8. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	30/01/2022	30/01/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	30/01/2022	30/01/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	30/01/2022	30/01/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	15/12/2024	15/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	15/12/2024	15/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Fazenda do Salto	1	4,925	04/03/2021	04/03/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Fazenda do Salto	2	4,925	04/03/2021	04/03/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	1	4,333	05/12/2020	15/03/2021	Postergação em meses: 3. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	2	4,333	05/12/2020	15/03/2021	Postergação em meses: 3. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	3	4,333	05/12/2020	15/03/2021	Postergação em meses: 3. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	31/10/2022	31/10/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	2	12,000	31/10/2022	31/10/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	10/06/2021	10/06/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	10/06/2021	10/06/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	01/05/2023	01/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	01/06/2023	01/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	15/12/2024	15/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	30/12/2024	30/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	5,562	01/01/2025	05/12/2024	Antecipação em dias: 27. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	5,562	01/01/2025	05/12/2024	Antecipação em dias: 27. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	3	5,562	01/01/2025	05/12/2024	Antecipação em dias: 27. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	4	5,562	01/01/2025	05/12/2024	Antecipação em dias: 27. Conforme data publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	31/05/2023	31/05/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	14/06/2023	14/06/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	28/06/2023	28/06/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	0,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-20	set-20		
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	10	0,425	05/04/2022	15/09/2021	Antecipação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	1	1,060	05/04/2022	15/09/2021	Antecipação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	2	1,060	05/04/2022	15/09/2021	Antecipação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	3	1,060	05/04/2022	15/09/2021	Antecipação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	4	1,060	05/04/2022	15/09/2021	Antecipação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	5	1,060	05/04/2022	15/09/2021	Antecipação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	6	1,060	05/04/2022	15/09/2021	Antecipação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	7	1,060	05/04/2022	15/09/2021	Antecipação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	8	1,060	05/04/2022	15/09/2021	Antecipação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	9	1,060	05/04/2022	15/09/2021	Antecipação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	04/12/2023	04/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	04/12/2023	04/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,333	04/12/2023	04/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.035006-0.01	Macacos	1	4,950	20/01/2021	15/09/2021	Postergação em meses: 7. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035006-0.01	Macacos	2	4,950	20/01/2021	15/09/2021	Postergação em meses: 7. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	15/04/2022	15/10/2022	Postergação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	15/04/2022	15/10/2022	Postergação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual da implantação	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	1	4,000	15/10/2020	15/10/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	2	4,000	15/10/2020	15/10/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.030950-8.01	Morro Grande	1	4,900	15/10/2020	15/10/2020		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030950-8.01	Morro Grande	2	4,900	15/10/2020	15/10/2020		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	07/07/2022	07/07/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	07/07/2022	07/07/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	15/12/2024	15/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,543	15/12/2024	15/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,543	15/12/2024	15/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,543	15/12/2024	15/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	1	7,000	15/10/2020	15/10/2020	Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 27/08/2020 conforme Despacho Nº 2.486, de 26/08/2020	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	2	7,000	15/10/2020	15/10/2020	Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 27/08/2020 conforme Despacho Nº 2.486, de 26/08/2020	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	1	15,000	21/06/2022	21/06/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	2	15,000	20/07/2022	20/07/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	15/10/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	15/10/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	15/10/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	25/11/2020	25/11/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	1	2,050	25/11/2020	25/11/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	2	2,050	25/11/2020	25/11/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	1	14,000	01/12/2021	10/05/2022	Postergação em meses: 5. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	2	14,000	01/01/2022	10/05/2022	Postergação em meses: 4. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	08/11/2024	08/11/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	29/11/2024	08/11/2024	Antecipação em dias: 21. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	20/12/2024	08/11/2024	Antecipação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	22/06/2023	22/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	22/06/2023	22/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	3	0,199	23/05/2021	31/07/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	2	6,000	23/05/2021	31/07/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	1	6,000	23/05/2021	31/07/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	7,750	01/02/2023	01/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	7,750	01/02/2023	01/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	04/01/2023	04/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	04/01/2023	04/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/12/2021	15/10/2022	Postergação em meses: 10. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/10/2021	15/10/2022	Postergação em meses: 12. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/11/2021	15/10/2022	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/12/2021	15/10/2022	Postergação em meses: 10. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	30/12/2021	06/12/2022	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2016 A-5 29/04/2016

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-20	set-20		
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	30/12/2021	06/12/2022	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	30/12/2021	06/12/2022	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	1	3,500	31/12/2020	15/03/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	2	3,500	31/12/2020	15/03/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	3	3,500	31/12/2020	15/03/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	1	3,950	23/07/2021	23/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	2	3,950	23/07/2021	23/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	1	7,900	15/10/2020	15/10/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	01/01/2023	01/01/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	01/01/2023	01/01/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.GO.038152-7.01	Diamantino	1 e 2	3,000	15/02/2021	15/04/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	31/05/2021	31/05/2021		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	06/09/2022	06/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacífico Mascarenhas	2	3,400	09/12/2024	09/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	1	0,756	15/12/2020	15/12/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	2	0,756	15/12/2020	15/12/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	01/07/2024	01/07/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	01/08/2024	01/08/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	01/09/2024	01/09/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	1 a 3	8,954	02/10/2020	02/10/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.027947-1.01	Branco Peres	1	15,000	15/10/2020	16/02/2021	Postergação em meses: 4. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	17/10/2021	17/10/2021		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	01/09/2022	31/12/2022	Postergação em meses: 4. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.028063-1.01	Casa de Força	3	10,000	03/04/2023	03/04/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Cerradão 3	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	1	290,700	21/05/2021	21/05/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	2	290,700	21/05/2021	21/05/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	3	290,700	21/05/2021	21/05/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	4	466,200	21/05/2021	21/05/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	1	366,733	01/10/2023	01/10/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	2	366,733	01/10/2023	01/10/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	3	366,733	01/10/2023	01/10/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	4	572,400	01/10/2023	01/10/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1 a 2	604,520	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	01/12/2022	01/12/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	01/12/2022	01/12/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.FL.MS.035085-0.01	Onça Pintada	1	50,000	23/12/2020	23/12/2020		01/2016 A-5 29/04/2016







Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-20	set-20		
EOL	EOL.CV.PI.033014-0.01	Ventos De Santa Ângela 10	7 a 13	22,050	15/10/2020	14/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033015-9.01	Ventos De Santa Ângela 11	1 a 3	9,450	15/10/2020	14/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033015-9.01	Ventos De Santa Ângela 11	4 a 6	9,450	15/10/2020	14/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033015-9.01	Ventos De Santa Ângela 11	7 a 14	25,200	15/10/2020	14/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Ângela 14	3	3,043	15/10/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Ângela 14	1 e 2	6,085	15/09/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Ângela 14	11 a 14	12,172	15/09/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Ângela 14	4 a 10	21,300	15/10/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Ângela 15	1 a 4	12,000	31/01/2021	25/10/2020	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG4 para operação em teste a partir de 12/09/2020 conforme Despacho Nº 2.645, de 11/09/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Ângela 15	11 a 14	12,600	31/01/2021	31/01/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Ângela 15	5 a 10	18,900	31/01/2021	31/01/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	1 a 3	9,450	27/01/2021	02/04/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	4 a 6	9,450	27/01/2021	02/04/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	7 a 15	28,350	27/01/2021	02/04/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Ângela 19	1 a 3	9,000	15/02/2021	02/04/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Ângela 19	4 a 6	9,000	15/02/2021	02/04/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Ângela 19	7 a 10	12,000	15/02/2021	02/04/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Ângela 20	1 a 3	9,000	15/02/2021	02/04/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Ângela 20	4 a 6	9,000	15/02/2021	02/04/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Ângela 20	7 a 10	12,000	15/02/2021	02/04/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Ângela 21	1 a 3	9,000	07/11/2020	02/04/2021	Postergação em meses: 4. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Ângela 21	4 a 6	9,000	07/11/2020	02/04/2021	Postergação em meses: 4. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Ângela 21	7 a 9	9,000	07/11/2020	02/04/2021	Postergação em meses: 4. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	21/05/2022	21/05/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	11/06/2022	11/06/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	04/06/2022	04/06/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	02/07/2022	02/07/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	23/07/2022	23/07/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	06/08/2022	06/08/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	20/08/2022	20/08/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	03/09/2022	03/09/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	1 a 3	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	4 a 6	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	7 e 8	8,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1 a 3	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10 e 11	8,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4 a 6	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7 a 9	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	1 e 2	8,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	3 a 5	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	6 a 8	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	9 e 10	8,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 8	33,600	01/07/2023	01/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 8	33,600	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	21,000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	1	4,200	09/03/2022	09/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	2	4,200	09/03/2022	09/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	3 a 15	54,600	09/03/2022	09/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	1	4,200	14/10/2021	14/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	2	4,200	14/10/2021	14/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	3 a 15	54,600	14/10/2021	14/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	1	4,200	04/10/2021	23/11/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	2	4,200	04/10/2021	23/11/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-20	set-20		
EOL	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	3 a 15	54,600	04/10/2021	23/11/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	1	4,200	02/09/2021	14/12/2021	Postergação em meses: 3. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	2	4,200	02/09/2021	14/12/2021	Postergação em meses: 3. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	3 a 15	54,600	02/09/2021	14/12/2021	Postergação em meses: 3. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	1	4,200	03/09/2021	03/09/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	2	4,200	03/09/2021	03/09/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	3 a 15	54,600	03/09/2021	03/09/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	1	4,200	24/09/2021	24/09/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	2	4,200	24/09/2021	24/09/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	3 a 16	58,800	24/09/2021	24/09/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	1	4,200	24/10/2021	24/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	2	4,200	24/10/2021	24/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	3 a 15	54,600	24/10/2021	24/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	1	4,200	21/05/2022	21/05/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	2	4,200	21/05/2022	21/05/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	3 a 14	50,400	21/05/2022	21/05/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoas 4	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034639-0.01	Chafariz 1	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034640-3.01	Chafariz 2	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035184-9.01	Chafariz 6	1 a 9	31,185	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.037958-1.01	Chafariz 7	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	1 a 10	34,650	31/12/2022	02/04/2021	Antecipação em meses: 21. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	1 a 6	20,790	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 8	33,600	12/10/2021	12/10/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035211-0.01	Santa Rosa E Mundo Novo II	1 a 7	29,400	12/10/2021	12/10/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1 a 8	33,600	12/10/2021	12/10/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1 a 8	33,600	12/10/2021	12/10/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	1 a 6	25,200	12/10/2021	12/10/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037075-4.01	São Fernando 2	1 a 21	72,765	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.037083-5.01	Serra da Babilônia A	1 a 4	19,200	01/01/2022	08/04/2021	Antecipação em meses: 8. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.040609-0.01	Serra da Babilônia C	1 a 5	24,000	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.040611-2.01	Serra da Babilônia E	1 a 5	24,000	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.040612-0.01	Serra da Babilônia F	1 a 4	19,200	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.044878-8.01	Serra da Mangabeira	1 a 18	75,600	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035225-0.01	Serra do Seridó II	1 a 5	17,325	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	1 a 13	45,045	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035227-6.01	Serra do Seridó IV	1 a 10	34,650	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	1 a 13	40,045	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	1 a 7	24,255	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038305-8.01	Serra do Seridó VII	1 a 14	48,510	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	1 a 9	47,700	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	1 a 6	31,800	07/12/2022	07/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	1 a 9	47,700	01/01/2024	01/01/2022	Antecipação em meses: 24. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	1 a 9	47,700	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.036984-5.01	Ventos de Vila Mato Grosso I	1 a 17	58,905	30/12/2022	30/12/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.RN.038325-2.01	Vila Maranhão I	1 a 9	31,950	30/12/2020	30/12/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão II	1 a 9	31,950	31/12/2020	31/12/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038327-9.01	Vila Maranhão III	8	3,550	01/10/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038327-9.01	Vila Maranhão III	1, 3 e 5	10,650	01/10/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038327-9.01	Vila Maranhão III	2 e 4	7,100	01/10/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038327-9.01	Vila Maranhão III	6	3,550	01/10/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - Liberada para operação em testes conforme Despacho 2617/2020.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038327-9.01	Vila Maranhão III	7 e 9	7,100	01/10/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019



Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-20	set-20		
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038083-0.01	Ventos de Santa Eugênia 07	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038083-0.01	Ventos de Santa Eugênia 07	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038083-0.01	Ventos de Santa Eugênia 07	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038085-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038085-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038085-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038088-1.01	Ventos de Santa Eugênia 12	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038088-1.01	Ventos de Santa Eugênia 12	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038088-1.01	Ventos de Santa Eugênia 12	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038089-0.01	Ventos de Santa Eugênia 13	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038089-0.01	Ventos de Santa Eugênia 13	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038089-0.01	Ventos de Santa Eugênia 13	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.033681-5.01	Ventos de Santa Leia 02	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.033681-5.01	Ventos de Santa Leia 02	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.034937-2.01	Ventos de Santa Leia 03	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.034937-2.01	Ventos de Santa Leia 03	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.033690-4.01	Ventos de Santa Leia 04	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.033690-4.01	Ventos de Santa Leia 04	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.033691-2.01	Ventos de Santa Leia 05	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.033691-2.01	Ventos de Santa Leia 05	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045010-3.01	Ventos de Santa Leia 12	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-20	set-20		
EOL	EOL.CV.RN.045010-3.01	Ventos de Santa Leia 12	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.036980-2.01	Vila Ceará I	1 a 9	31,950	30/12/2020	30/12/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1 e 2	7,816	11/09/2021	18/02/2022	Postergação em meses: 5. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	3	9,800	11/09/2021	18/02/2022	Postergação em meses: 5. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.FL.RR.044603-3.01	Bomfim	1	10,000	28/06/2021	10/04/2022	Postergação em meses: 9. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.FL.RR.044604-1.01	Cantá	1	10,000	28/06/2021	10/04/2022	Postergação em meses: 9. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 6	56,217	01/04/2022	01/07/2022	Postergação em meses: 3. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	3	43,528	28/06/2021	18/02/2022	Postergação em meses: 7. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	1	48,653	28/06/2021	18/02/2022	Postergação em meses: 7. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	2	48,653	28/06/2021	18/02/2022	Postergação em meses: 7. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	28/06/2021	28/06/2021	Decidido manter a data e avaliar com o empreendedor sobre as obras que serão necessárias, visto que a UTE Monte Cristo atual existente	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.BL.RR.044588-6.01	Palmaplan Energia 2	1 a 3	11,490	01/05/2022	01/05/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.FL.RR.044605-0.01	Pau Rainha	1 e 2	10,000	28/06/2021	10/04/2022	Postergação em meses: 9. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.FL.RR.044606-8.01	Santa Luz	1	10,000	28/06/2021	10/04/2022	Postergação em meses: 9. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	1	1,700	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	2	1,700	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	3	1,700	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037757-0.01	Bedim	1	3,000	02/11/2021	02/11/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037757-0.01	Bedim	2	3,000	02/12/2021	02/12/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,953	15/05/2021	15/05/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	1	7,750	15/05/2021	15/05/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	2	7,750	15/05/2021	15/05/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	1	15,000	12/12/2021	12/12/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	2	15,000	12/12/2021	12/12/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035801-0.01	Forquilha	1	2,750	30/11/2021	15/03/2022	Postergação em meses: 3. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035801-0.01	Forquilha	2	2,750	30/11/2021	15/03/2022	Postergação em meses: 3. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	1	6,000	04/04/2023	04/04/2023	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	2	6,000	04/04/2023	04/04/2023	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	3	6,000	04/04/2023	04/04/2023	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.TO.032551-1.01	Piarucum	1	4,000	15/10/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.TO.032551-1.01	Piarucum	2	4,000	15/10/2020	15/11/2020	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	15/08/2021	21/06/2022	Postergação em meses: 10. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	15/08/2021	21/06/2022	Postergação em meses: 10. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.AM.030414-0.01	BBF Tefé	1	9,800	01/08/2022	01/08/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	3	127,300	01/11/2021	01/11/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	2	137,940	01/11/2021	01/11/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	1	144,067	01/11/2021	01/11/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.044865-6.01	FS Sorriso	1 e 2	55,000	20/01/2021	09/06/2021	Postergação em meses: 4. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.030724-6.01	Geo Elétrica Tamboara	4	3,023	15/11/2020	15/11/2020	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	1	25,000	30/09/2021	01/04/2022	Postergação em meses: 6. 17/09/2020 - Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	2	25,000	30/09/2021	01/04/2022	Postergação em meses: 6. 17/09/2020 - Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	3	25,000	15/04/2023	01/04/2022	Antecipação em meses: 12. 17/09/2020 - Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	19/06/2023	19/06/2023	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	19/06/2023	19/06/2023	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.028116-6.01	Vale do Verdão	2	50,000	03/05/2021	03/05/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	16/11/2021	16/11/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	16/11/2021	16/11/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037578-0.01	São Gonçalo 11	1 a 2	34,542	30/09/2020	15/12/2020	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037579-9.01	São Gonçalo 12	1 a 202	34,542	17/02/2021	15/12/2020	Antecipação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037582-9.01	São Gonçalo 15	1 a 24	43,032	24/08/2021	24/08/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum











Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-20	set-20		
EOL	EOL.CV.PI.033020-5.01	Ventos de Santa Ângela 16	9	3,150	Usina inserida no monitoramento ACL	17/02/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação. Usina inserida por ter iniciado obras.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033020-5.01	Ventos de Santa Ângela 16	10	3,150	Usina inserida no monitoramento ACL	17/02/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação. Usina inserida por ter iniciado obras.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033022-1.01	Ventos de Santa Ângela 18	1	3,150	13/01/2021	20/12/2021	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033022-1.01	Ventos de Santa Ângela 18	2	3,150	13/01/2021	20/12/2021	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033022-1.01	Ventos de Santa Ângela 18	3	3,150	13/01/2021	20/12/2021	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033022-1.01	Ventos de Santa Ângela 18	4	3,150	13/01/2021	20/12/2021	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033022-1.01	Ventos de Santa Ângela 18	5	3,150	13/01/2021	20/12/2021	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033022-1.01	Ventos de Santa Ângela 18	6	3,150	13/01/2021	20/12/2021	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033022-1.01	Ventos de Santa Ângela 18	7	3,150	13/01/2021	20/12/2021	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033022-1.01	Ventos de Santa Ângela 18	8	3,150	13/01/2021	20/12/2021	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033022-1.01	Ventos de Santa Ângela 18	9	3,150	13/01/2021	20/12/2021	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033022-1.01	Ventos de Santa Ângela 18	10	3,150	13/01/2021	20/12/2021	Postergação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL - estágio atual de implantação	Nenhum