









Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-20	jan-21		
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	6	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	7	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	1	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	2	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	3	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	4	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	5	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	6	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	7	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	8	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	1	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	2	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	3	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	4	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	5	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	6	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	7	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	8	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Ângela 15	1 a 4	12,000	28/02/2021	12/03/2021	Postergação em dias: 12. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Ângela 15	11 a 14	12,600	28/02/2021	12/03/2021	Postergação em dias: 12. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Ângela 15	5 a 10	18,900	28/02/2021	12/03/2021	Postergação em dias: 12. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	1 a 3	9,450	02/05/2021	16/08/2021	Postergação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	4 a 6	9,450	02/05/2021	16/08/2021	Postergação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	7 a 15	28,350	02/05/2021	16/08/2021	Postergação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Ângela 19	1 a 3	9,000	02/05/2021	16/08/2021	Postergação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Ângela 19	4 a 6	9,000	02/05/2021	16/08/2021	Postergação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Ângela 19	7 a 10	12,000	02/05/2021	16/08/2021	Postergação em meses: 3. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Ângela 20	1 a 3	9,000	15/02/2021	04/03/2021	Postergação em dias: 17. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 17/12/2020 conforme Despacho Nº 3.562, de 16/12/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Ângela 20	4 a 6	9,000	15/02/2021	04/03/2021	Postergação em dias: 17. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 17/12/2020 conforme Despacho Nº 3.562, de 16/12/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Ângela 20	7 a 10	12,000	15/02/2021	04/03/2021	Postergação em dias: 17. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 17/12/2020 conforme Despacho Nº 3.562, de 16/12/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Ângela 21	1 a 3	9,000	15/02/2021	04/03/2021	Postergação em dias: 17. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 17/12/2020 conforme Despacho Nº 3.561, de 16/12/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Ângela 21	4 a 6	9,000	15/02/2021	04/03/2021	Postergação em dias: 17. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 17/12/2020 conforme Despacho Nº 3.561, de 16/12/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Ângela 21	7 a 9	9,000	15/02/2021	04/03/2021	Postergação em dias: 17. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 17/12/2020 conforme Despacho Nº 3.561, de 16/12/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	21/05/2022	21/08/2024	Postergação em meses: 27. Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	21/05/2022	21/08/2024	Postergação em meses: 27. Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	21/05/2022	21/08/2024	Postergação em meses: 27. Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	02/07/2022	21/08/2024	Postergação em meses: 26. Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	23/07/2022	21/08/2024	Postergação em meses: 25. Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	23/07/2022	21/08/2024	Postergação em meses: 25. Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	23/07/2022	21/08/2024	Postergação em meses: 25. Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	20/08/2022	21/08/2024	Postergação em meses: 24. Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	03/09/2022	21/08/2024	Postergação em meses: 23. Data conforme indicado na reunião anterior - Será realizada reunião com empreendedor para averiguar andamento da implantação do empreendimento	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	1 a 3	12,600	16/09/2022	28/12/2021	Antecipação em meses: 8. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	4 a 6	12,600	16/09/2022	28/12/2021	Antecipação em meses: 8. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	7 e 8	8,400	16/09/2022	28/12/2021	Antecipação em meses: 8. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1 a 3	12,600	08/04/2022	03/11/2021	Antecipação em meses: 5. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10 e 11	8,400	08/04/2022	03/11/2021	Antecipação em meses: 5. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4 a 6	12,600	08/04/2022	03/11/2021	Antecipação em meses: 5. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7 a 9	12,600	08/04/2022	03/11/2021	Antecipação em meses: 5. Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	05/2017 A-6 20/12/2017



















Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-20	jan-21		
EOL	EOL.CV.BA.034514-8.01	Ventos de Santa Esperança 26	1	3,000	Usina inserida no Monitoramento	10/05/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034514-8.01	Ventos de Santa Esperança 26	2	3,000	Usina inserida no Monitoramento	10/05/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034514-8.01	Ventos de Santa Esperança 26	3	3,000	Usina inserida no Monitoramento	10/05/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034514-8.01	Ventos de Santa Esperança 26	4	3,000	Usina inserida no Monitoramento	10/05/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034514-8.01	Ventos de Santa Esperança 26	5	3,000	Usina inserida no Monitoramento	10/05/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034514-8.01	Ventos de Santa Esperança 26	6	3,000	Usina inserida no Monitoramento	10/05/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034514-8.01	Ventos de Santa Esperança 26	7	3,000	Usina inserida no Monitoramento	10/05/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034514-8.01	Ventos de Santa Esperança 26	8	3,000	Usina inserida no Monitoramento	10/05/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034514-8.01	Ventos de Santa Esperança 26	9	3,000	Usina inserida no Monitoramento	10/05/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034514-8.01	Ventos de Santa Esperança 26	10	3,000	Usina inserida no Monitoramento	10/05/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040594-9.01	Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21)	1 a 8	24,440	Usina inserida no Monitoramento	13/07/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040594-9.01	Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21)	9 a 11	9,160	Usina inserida no Monitoramento	13/07/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040596-5.01	Vila Espírito Santo III (Antiga Potiguar B23)	1 a 9	37,800	Usina inserida no Monitoramento	13/07/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040597-3.01	Vila Espírito Santo IV (Antiga Potiguar B24)	1 a 9	37,800	Usina inserida no Monitoramento	13/07/2022	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040598-1.01	Vila Espírito Santo V (Antiga Potiguar B25)	1 a 9	37,800	Usina inserida no Monitoramento	24/11/2021	Data conforme informado pela ANEEL - estágio atual da implantação	Nenhum