

Anexo - Datas de Tendência - 3ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2021 - 18/03/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-21	mar-21		
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		-
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		-
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	1	47,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	2	47,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	3	47,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	14/05/2023	14/05/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	14/05/2023	14/05/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	14/05/2023	14/05/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	26/07/2023	26/07/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	26/07/2023	26/07/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	1	9,667	25/04/2022	25/04/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	2	9,667	25/04/2022	25/04/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	3	9,667	25/04/2022	25/04/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	9,667	25/04/2022	25/04/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	1	8,000	03/10/2023	03/10/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	03/10/2023	03/10/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabuí	1 a 3	16,065	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	20/09/2021	20/09/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	27/05/2021	27/05/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	27/05/2021	27/05/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.000742-0.01	Celso Ramos	3	4,150	15/01/2022	23/07/2021	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.000742-0.01	Celso Ramos	4	4,150	15/01/2022	23/07/2021	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	08/01/2023	09/02/2024	Postergação em meses: 13. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	08/01/2023	09/02/2024	Postergação em meses: 13. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	08/01/2023	09/02/2024	Postergação em meses: 13. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	20/06/2025	20/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	20/06/2025	20/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Fazenda do Salto	1	4,925	21/03/2022	21/03/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Fazenda do Salto	2	4,925	21/03/2022	21/03/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	17/07/2023	17/07/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	2	12,000	17/07/2023	17/07/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	19/02/2022	19/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	19/02/2022	19/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	01/05/2023	01/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	01/05/2023	01/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	3	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	4	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	31/05/2023	16/03/2024	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	31/05/2023	16/03/2024	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	31/05/2023	16/03/2024	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	0,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	1	1,060	03/07/2022	03/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	2	1,060	03/07/2022	03/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	3	1,060	03/07/2022	03/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	4	1,060	03/07/2022	03/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	5	1,060	03/07/2022	03/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	6	1,060	03/07/2022	03/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	7	1,060	03/07/2022	03/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	8	1,060	03/07/2022	03/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	9	1,060	03/07/2022	03/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	10	0,425	03/07/2022	03/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,333	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	06/02/2022	06/02/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	06/02/2022	06/02/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	1	4,000	09/04/2021	07/05/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	2	4,000	09/04/2021	07/05/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	07/07/2022	16/10/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	07/07/2022	16/10/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	1	15,000	21/06/2022	21/06/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	2	15,000	21/06/2022	21/06/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	09/04/2021	07/05/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-21	mar-21		
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	09/04/2021	07/05/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	09/04/2021	07/05/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	15/06/2021	15/06/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	1	14,000	28/12/2022	28/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	2	14,000	28/12/2022	28/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	08/11/2024	20/09/2025	Postergação em meses: 10. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	08/11/2024	20/09/2025	Postergação em meses: 10. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	08/11/2024	20/09/2025	Postergação em meses: 10. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	22/06/2023	22/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	22/06/2023	22/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	7,750	14/08/2023	14/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	7,750	14/08/2023	14/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	25/02/2023	25/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	25/02/2023	25/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/10/2022	15/10/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/10/2022	15/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/10/2022	15/10/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/10/2022	15/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	15/03/2023	15/05/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	15/03/2023	15/05/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	15/03/2023	15/05/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	1	3,500	03/11/2021	03/11/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	2	3,500	03/11/2021	03/11/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	3	3,500	03/11/2021	03/11/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoinha III	1	0,800	26/02/2022	26/02/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoinha III	2	0,800	26/02/2022	26/02/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	18/04/2022	18/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	18/04/2022	18/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.GO.038152-7.01	Diamantino	1 e 2	3,000	15/10/2021	15/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	15/01/2022	15/01/2022		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	01/01/2025	13/06/2023	Antecipação em meses: 18. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacifico Mascarenhas	2	3,400	09/12/2024	09/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	01/01/2025	05/06/2025	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	01/01/2025	05/06/2025	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	01/01/2025	05/06/2025	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	3	9,800	18/02/2022	18/02/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1 e 2	7,816	18/02/2022	18/02/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.RR.044603-3.01	Bonfim	1	10,000	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme estágio atual das obras informado pelo empreendedor.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	15/03/2023	15/03/2023		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	08/02/2023	08/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.RR.044604-1.01	Cantá	1	10,000	01/02/2022	01/02/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.028063-1.01	Casa de Força	3	10,000	24/04/2021	19/06/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Cerradão 3	1	40,000	23/04/2025	29/04/2025	Postergação em dias: 6. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	1	290,700	30/05/2021	30/05/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	2	290,700	30/05/2021	30/05/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	3	290,700	30/05/2021	30/05/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	4	466,200	30/05/2021	30/05/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	1	366,733	01/04/2024	01/04/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	2	366,733	01/04/2024	01/04/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	3	366,733	01/04/2024	01/04/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	4	572,400	01/04/2024	01/04/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 6	56,217	06/09/2022	06/09/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	1	48,653	26/10/2021	26/10/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	2	48,653	26/10/2021	26/10/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	3	43,528	26/10/2021	26/01/2022	Postergação em meses: 3. Conforme informado pelo empreendedor. Atraso de obra e fornecimento de equipamentos devido a COVID19.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	30/04/2023	30/04/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MCZ Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	28/10/2021	28/10/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1 a 2	604,520	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	18/02/2023	18/02/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	18/02/2023	18/02/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.FL.MS.035085-0.01	Onça Pintada	1	50,000	15/04/2021	04/05/2021	Postergação em dias: 19. Data conforme estágio atual das obras informado pelo empreendedor. Usina não liberada para operação comercial. Usina sem LO.	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.BL.RR.044588-6.01	Palmaplan Energia 2	1 e 2	11,550	01/05/2022	08/09/2022	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba V	1	385,747	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.FL.RR.044605-0.01	Pau Rainha	1 e 2	10,000	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme estágio atual das obras informado pelo empreendedor.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	15/03/2023	15/03/2023		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	Planalto Bioenergia	1	50,000	15/02/2023	13/05/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,364	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-21	mar-21		
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	1	9,294	01/01/2024	01/07/2022	Antecipação em meses: 18. Data conforme informado pela SFG-ANEEL e informação do empreendedor sobre início iminente de obras e finalização em jul/2022.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	2	9,294	01/01/2024	01/07/2022	Antecipação em meses: 18. Data conforme informado pela SFG-ANEEL e informação do empreendedor sobre início iminente de obras e finalização em jul/2022.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	3	9,294	01/01/2024	01/07/2022	Antecipação em meses: 18. Data conforme informado pela SFG-ANEEL e informação do empreendedor sobre início iminente de obras e finalização em jul/2022.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	4	9,294	01/01/2024	01/07/2022	Antecipação em meses: 18. Data conforme informado pela SFG-ANEEL e informação do empreendedor sobre início iminente de obras e finalização em jul/2022.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	5	9,294	01/01/2024	01/07/2022	Antecipação em meses: 18. Data conforme informado pela SFG-ANEEL e informação do empreendedor sobre início iminente de obras e finalização em jul/2022.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	6	3,706	01/01/2024	01/07/2022	Antecipação em meses: 18. Data conforme informado pela SFG-ANEEL e informação do empreendedor sobre início iminente de obras e finalização em jul/2022.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.AI.SP.035093-1.01	Rio Vermelho 3	1	20,000	19/03/2021	15/04/2021	Postergação em dias: 27. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.FL.RR.044606-8.01	Santa Luz	1	10,000	01/02/2022	01/02/2022	Data conforme estágio atual das obras informado pelo empreendedor.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.MS.027385-6.01	Sonora	2	25,000	27/02/2022	15/12/2021	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras	03/2019 A-4 28/06/2019
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	35,000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.MG.038172-1.01	Vale Do Pontal 2	1	25,000	30/04/2023	30/04/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UFV	UFV.RS.CE.035699-9.01	Alex I	1 a 9	30,933	18/12/2021	18/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035883-5.01	Alex III	1 a 9	30,933	18/12/2021	18/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035884-3.01	Alex IV	1 a 9	30,933	18/12/2021	18/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035863-0.01	Alex IX	1 a 9	30,933	28/07/2021	28/07/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035859-2.01	Alex V	1 a 9	30,933	18/12/2021	18/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035860-6.01	Alex VI	1 a 9	30,933	18/12/2021	18/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035861-4.01	Alex VII	1 a 9	30,933	23/09/2021	23/09/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035862-2.01	Alex VIII	1 a 9	30,933	26/12/2021	26/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035864-9.01	Alex X	1 a 9	30,933	28/07/2021	28/07/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034169-0.01	Brigida	1 a 21	31,500	30/06/2021	30/06/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034234-3.01	Brigida 2	1 a 21	31,500	30/06/2021	30/06/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.MG.033236-4.01	Francisco Sá 1	1 a 22	33,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033237-2.01	Francisco Sá 2	1 a 22	33,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033238-0.01	Francisco Sá 3	1 a 22	33,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040710-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040711-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036925-0.01	Graviola 1	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036926-8.01	Graviola 2	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037745-7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	11/02/2025	11/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746-5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.034392-7.01	Jaiba 3	1 a 8	33,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.034394-3.01	Jaiba 4	1 a 8	33,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaiba 9	1	3,750	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaiba 9	2	3,750	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaiba 9	3	3,750	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaiba 9	4	3,750	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaiba 9	5	3,750	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaiba 9	6	3,750	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaiba SE1	1 a 32	40,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.037865-8.01	Lavras 1	1 a 18	27,000	20/02/2022	20/02/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037866-6.01	Lavras 2	1 a 18	27,000	20/02/2022	20/02/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037867-4.01	Lavras 3	1 a 18	27,000	20/02/2022	20/02/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037868-2.01	Lavras 4	1 a 18	27,000	20/02/2022	20/02/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037869-0.01	Lavras 5	1 a 18	27,000	20/02/2022	20/02/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.045057-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	08/09/2024	08/09/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044574-6.01	Milagres II	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044575-4.01	Milagres III	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Milagres IV	1 a 20	32,740	11/03/2023	11/03/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044576-2.01	Milagres V	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 25	25,000	07/02/2022	07/02/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	1 a 30	30,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	31 a 60	30,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	1 a 20	20,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.033474-0.02	Sertão Solar Barreiras V	1 a 8	27,496	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.033606-8.01	Solar Salgueiro	1 a 9	30,000	01/04/2021	01/05/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034160-6.01	Solar Salgueiro II	1 a 9	30,000	01/04/2021	01/05/2021	Postergação em meses: 1. Liberada para Operação em Teste as UG1 a UG9, conforme o Despacho 478/2021, a partir de 23/02/2021.	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034105-3.01	Solar Salgueiro III	1 a 9	30,000	01/04/2021	01/05/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	04/2017 A-4 18/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.036984-5.01	Ventos de Vila Mato Grosso I	1 a 17	58,905	15/06/2021	15/06/2021		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão I	1	3,550	27/05/2021	27/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão II	2	3,550	27/05/2021	27/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão III	3	3,550	27/05/2021	27/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão IV	4	3,550	27/05/2021	27/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão V	5	3,550	27/05/2021	27/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão VI	6	3,550	27/05/2021	27/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão VII	7	3,550	27/05/2021	27/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão VIII	8	3,550	27/05/2021	27/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão IX	9	3,550	27/05/2021	27/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	1	4,200	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	2	4,200	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	3 a 15	54,600	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	1	4,200	03/11/2021	03/11/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	2	4,200	03/11/2021	03/11/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	3 a 15	54,600	03/11/2021	03/11/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	1	4,200	31/05/2022	31/05/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	2	4,200	31/05/2022	31/05/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	3 a 15	54,600	31/05/2022	31/05/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	1	4,200	15/01/2022	15/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	2	4,200	15/01/2022	15/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	3 a 15	54,600	15/01/2022	15/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	1	4,200	31/05/2022	31/05/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	2	4,200	31/05/2022	31/05/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	3 a 15	54,600	31/05/2022	31/05/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	1	4,200	13/02/2022	13/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	2	4,200	13/			

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-21	mar-21		
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	7	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	8	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	1	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	2	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	3	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	4	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	5	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	6	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	7	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	8	3,465	11/09/2022	11/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	21.000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.037083-5.01	Serra da Babilônia A	1	5,100	15/04/2021	15/06/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras Liberada para Operação em Teste UG1, conforme o Despacho 621/2021, a partir de 06/03/2021.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.037083-5.01	Serra da Babilônia A	2	5,100	15/04/2021	15/06/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras Despacho ANEEL nº 694, de 12/03/2021, liberou a UG 2 da CGE Serra da Babilônia A para testes a partir de 13/03/2021.Liberada para Operação em Teste UG1, conforme o Despacho 621/2021, a partir de 06/03/2021.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.037083-5.01	Serra da Babilônia A	3	5,100	15/04/2021	15/06/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras Liberada para Operação em Teste UG3, conforme o Despacho 507/2021, a partir de 25/02/2021.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.037083-5.01	Serra da Babilônia A	4	5,100	15/04/2021	15/06/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.040609-0.01	Serra da Babilônia C	1 a 5	25.500	31/07/2021	31/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.040611-2.01	Serra da Babilônia E	1 a 5	25.500	05/07/2021	31/07/2021	Postergação em dias: 26. Etágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.040612-0.01	Serra da Babilônia F	1 a 4	20.400	27/07/2021	31/07/2021	Postergação em dias: 4. Etágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032535-8.01	Ventos da Bahia XIII	1 a 9	49.500	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	1 a 6	33.000	01/06/2022	01/06/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	1 a 9	49.500	31/05/2022	31/05/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	1 a 9	49.500	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	1 a 3	12.600	27/02/2022	04/08/2022	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	4 a 6	12.600	27/02/2022	04/08/2022	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	7 e 8	8.400	27/02/2022	04/08/2022	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1 a 3	12.600	03/11/2021	03/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10 e 11	8.400	03/11/2021	03/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4 a 6	12.600	03/11/2021	03/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7 a 9	12.600	03/11/2021	03/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	1 e 2	8.400	22/11/2021	22/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	3 a 5	12.600	22/11/2021	22/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	6 a 8	12.600	22/11/2021	22/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	9 e 10	8.400	22/11/2021	22/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	1 a 16	67.200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	1 a 16	67.200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	1 a 16	67.200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	1 a 16	67.200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	1 a 16	67.200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 8	33.600	13/07/2022	13/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035211-0.01	Santa Rosa E Mundo Novo II	1 a 7	29.400	28/04/2022	28/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1 a 8	33.600	08/04/2022	06/11/2021	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1 a 8	33.600	28/04/2022	06/12/2021	Antecipação em meses: 4. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	1 a 6	25.200	02/07/2022	15/04/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 8	33.600	01/07/2023	01/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 8	33.600	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2.700	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21.000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra	1 a 7	21.000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jabuticaba	1 a 3	9.000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	1 a 7	21.000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 7	18.900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15.000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5.400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 8	18.000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2.100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2.100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2.100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2.100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2.100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2.100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2.100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2.100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2.100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2.100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8.400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	1 a 4	22.000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	5 a 9	27.500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	1 a 4	22.000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	5 a 9	27.500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	1 a 10	34.650	30/04/2022	30/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoas 4	1 a 10	34.650	30/04/2022	30/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034639-0.01	Chafariz 1	1 a 10	34.650	30/04/2022	30/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034640-3.01	Chafariz 2	1 a 10	34.650	30/04/2022	30/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	1 a 10	34.650	30/04/2022	30/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035184-0.01	Chafariz 6	1 a 9	31.185	30/04/2022	30/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.037958-1.01	Chafariz 7	1 a 10	34.650	30/04/2022	30/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	1 a 10	34.650	30/04/2022	30/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	1 a 6	20.790	30/04/2022	30/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035225-0.01	Serra do Seridó II	1 a 5	17.325	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	1 a 13	45.045	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035227-6.01	Serra do Seridó IV	1 a 10	34.650	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	1 a 13	40.045	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	1 a 7	24.255	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038305-8.01	Serra do Seridó VII	1 a 14	48.510	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.032863-4.01	Aura Queimada Nova 01	1	3.000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.032863-4.01	Aura Queimada Nova 01	2	3.000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.032863-4.01	Aura Queimada Nova 01	3	3.000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.032863-4.01	Aura Queimada Nova 01	4	3.000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.032863-4.01	Aura Queimada Nova 01	5	3.000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.032863-4.01	Aura Queimada Nova 01	6	3.000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.032863-4.01	Aura Queimada Nova 01	7	3.000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.032863-4.01	Aura Queimada Nova 01	8	3.000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-21	mar-21		
EOL	EOL.CV.PI.032863-4.01	Aura Queimada Nova 01	9	3,000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.032863-4.01	Aura Queimada Nova 01	10	3,000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.040567-1.01	Aura Queimada Nova 02	1	4,200	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.040567-1.01	Aura Queimada Nova 02	2	4,200	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.040567-1.01	Aura Queimada Nova 02	3	4,200	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.040567-1.01	Aura Queimada Nova 02	4	4,200	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.040567-1.01	Aura Queimada Nova 02	5	4,200	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.040567-1.01	Aura Queimada Nova 02	6	4,200	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.040567-1.01	Aura Queimada Nova 02	7	4,200	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Ângela 15	1 a 4	12,000	30/05/2021	30/05/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Ângela 15	11 a 14	12,600	30/05/2021	30/05/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Ângela 15	5 a 10	18,900	30/05/2021	30/05/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	1 a 3	9,450	21/04/2021	21/04/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	4 a 6	9,450	21/04/2021	21/04/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	7 a 14	28,350	21/04/2021	21/04/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Ângela 17	15	28,350	21/04/2021	21/04/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Ângela 19	1 a 3	9,000	15/03/2021	15/04/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Ângela 19	4 a 6	9,000	15/03/2021	15/04/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Ângela 19	7 a 10	12,000	15/03/2021	15/04/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.032644-5.01	Ventos de São Januário 05	5	4,200	15/03/2021	07/05/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	4	4,200	15/03/2021	07/05/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	5, 7 a 9	16,800	15/03/2021	07/05/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	9	12,600	15/04/2021	15/04/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	10	12,600	15/04/2021	15/04/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033530-4.01	Ventos de São Januário 11	7, 8 e 9	12,600	27/04/2021	24/06/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	1	3,550	18/05/2021	18/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	2	3,550	18/05/2021	18/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	3	3,550	18/05/2021	18/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	4	3,550	18/05/2021	18/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	5	3,550	18/05/2021	18/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	6	3,550	18/05/2021	18/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	7	3,550	18/05/2021	18/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	8	3,550	18/05/2021	18/05/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	1	3,550	23/06/2021	23/06/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	2	3,550	23/06/2021	23/06/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	3	3,550	23/06/2021	23/06/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	4	3,550	23/06/2021	23/06/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	5	3,550	23/06/2021	23/06/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	6	3,550	23/06/2021	23/06/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	7	3,550	23/06/2021	23/06/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	1	3,550	28/07/2021	28/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	2	3,550	28/07/2021	28/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	3	3,550	28/07/2021	28/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	1	3,550	11/07/2021	11/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	2	3,550	11/07/2021	11/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	3	3,550	11/07/2021	11/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	4	3,550	11/07/2021	11/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	5	3,550	11/07/2021	11/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	15/09/2022	15/09/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	15/09/2022	15/09/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	15/09/2022	15/09/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	15/09/2022	15/09/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	15/09/2022	15/09/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	15/09/2022	15/09/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	21/08/2024	21/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	21/08/2024	21/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	21/08/2024	21/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	21/08/2024	21/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	21/08/2024	21/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	21/08/2024	21/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	21/08/2024	21/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	21/08/2024	21/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	21/08/2024	21/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	1	1,700	03/05/2022	03/05/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	2	1,700	03/05/2022	03/05/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	3	1,700	03/05/2022	03/05/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	1	7,750	09/10/2022	09/10/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	2	7,750	09/10/2022	09/10/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,953	09/10/2022	09/10/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	1	15,000	23/11/2022	23/11/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	2	15,000	23/11/2022	23/11/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035801-0.01	Forquilha	1	2,750	30/11/2021	02/06/2021	Antecipação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035801-0.01	Forquilha	2	2,750	30/11/2021	02/06/2021	Antecipação em meses: 6. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	1	6,000	11/11/2022	11/11/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	2	6,000	11/11/2022	11/11/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	3	6,000	11/11/2022	11/11/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	24/11/2022	24/11/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	24/11/2022	24/11/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	21/06/2022	15/12/2022	Postergação em meses: 5. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	21/06/2022	15/12/2022	Postergação em meses: 5. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.036914-4.01	Taguá	1	3,300	19/03/2023	19/03/2023	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.036914-4.01	Taguá	2	3,300	19/03/2023	19/03/2023	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.MG.032677-1.01	Agropê	3	30,000	27/07/2021	27/07/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.049301-5.01	Alta Mogiana	1	50,000	05/10/2023	05/10/2023	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	1	144,067	21/03/2022	21/03/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	2	137,940	21/03/2022	21/03/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	3	127,300	21/03/2022	21/03/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	1 a 3	12,000	15/07/2021	15/10/2021	Postergação em meses: 3. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.029774-7.01	Da Mata	1	50,000	08/08/2021	08/08/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.044865-6.01	FS Sorriso	1 e 2	55,000	15/04/2021	15/06/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.030724-6.01	Geo Elétrica Tamboara	4	3,023	09/05/2021	30/06/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.028153-0.01	Jacarezinho	1	20,000	29/09/2021	29/09/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	1	68,700	01/07/2022	01/07/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	2	134,000	01/07/2022	01/07/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	12/07/2021	31/12/2021	Postergação em meses: 5. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-21	mar-21		
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	12/07/2021	31/12/2021	Postergação em meses: 5. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	Usina inserida no Monitoramento do ACL	11/12/2021	Postergação em meses: 1484. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	Usina inserida no Monitoramento do ACL	11/12/2021	Postergação em meses: 1484. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	Usina inserida no Monitoramento do ACL	11/12/2021	Postergação em meses: 1484. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	Usina inserida no Monitoramento do ACL	11/12/2021	Postergação em meses: 1484. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	Usina inserida no Monitoramento do ACL	11/12/2021	Postergação em meses: 1484. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	Usina inserida no Monitoramento do ACL	11/12/2021	Postergação em meses: 1484. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.SP.035080-0.01	Tecipar	4	1,426	30/06/2021	17/11/2022	Postergação em meses: 16. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.028116-6.01	Vale do Verdão	2	50,000	03/08/2021	29/09/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	15/01/2022	15/01/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	15/01/2022	15/01/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040851-4.01	Araxá 1	1 a 29	45,000	15/04/2022	15/04/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040852-2.01	Araxá 2	1 a 29	45,000	15/08/2022	15/08/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032843-0.01	Coremas IV	1 a 16	27,000	23/01/2022	23/01/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032888-0.01	Coremas V	1 a 16	27,000	23/01/2022	23/01/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032865-0.01	Coremas VI	1 a 16	27,000	29/09/2021	29/09/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032882-0.01	Coremas VII	1 a 16	27,000	23/01/2022	23/01/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.037916-6.01	Coremas VIII	1 a 16	27,000	03/11/2021	03/11/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.043284-9.01	Juazeiro V	1 a 28	47,292	Usina inserida no Monitoramento do ACL	15/09/2021	Postergação em meses: 1481. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.043285-7.01	Juazeiro VI	1 a 28	47,292	Usina inserida no Monitoramento do ACL	15/09/2022	Postergação em meses: 1493. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.043286-5.01	Juazeiro VII	1 a 28	47,292	Usina inserida no Monitoramento do ACL	15/09/2021	Postergação em meses: 1481. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044754-4.01	Juazeiro VIII	1 a 9	15,201	Usina inserida no Monitoramento do ACL	15/09/2021	Postergação em meses: 1481. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034358-7.01	Pedranópolis 1	1 a 20	30,000	29/06/2022	29/06/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034359-5.01	Pedranópolis 2	1 a 20	30,000	Usina inserida no Monitoramento do ACL	29/06/2022	Postergação em meses: 1491. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034360-9.01	Pedranópolis 3	1 a 20	30,000	15/05/2022	15/05/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034361-7.01	Pereira Barreto 1	1 a 252	41,895	20/08/2021	20/08/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034362-5.01	Pereira Barreto II	1 a 252	41,895	20/08/2021	20/08/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034363-3.01	Pereira Barreto III	1 a 252	41,895	20/08/2021	20/08/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034364-1.01	Pereira Barreto IV	1 a 252	41,895	20/08/2021	20/08/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034365-0.01	Pereira Barreto V	1 a 216	35,910	20/08/2021	20/08/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037581-0.01	São Gonçalo 14	1 a 24	43,032	29/09/2021	29/09/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037582-9.01	São Gonçalo 15	1 a 24	43,032	05/12/2021	05/12/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037584-5.01	São Gonçalo 17	1 a 24	43,032	05/12/2021	05/12/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	1	1,793	24/08/2021	24/08/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	2 a 24	41,239	24/08/2021	24/08/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037586-1.01	São Gonçalo 19	1 a 24	43,032	05/12/2021	05/12/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032066-8.01	Sol do Sertão VIII	1 a 28	95,246	01/12/2021	01/12/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032050-1.01	Sol do Sertão XII	1 a 16	54,426	06/07/2022	06/07/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032052-8.01	Sol do Sertão XIII	1 a 22	74,836	12/09/2021	12/09/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032065-0.01	Sol do Sertão XIV	6	3,402	Usina inserida no Monitoramento do ACL	29/07/2022	Postergação em meses: 1492. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032065-0.01	Sol do Sertão XIV	1 a 5	17,008	Usina inserida no Monitoramento do ACL	29/07/2022	Postergação em meses: 1492. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032049-8.01	Sol do Sertão XXXV	1 a 6	20,410	25/07/2021	25/07/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032049-8.01	Sol do Sertão XXXV	7 e 8	6,803	25/07/2021	25/07/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032067-6.01	Sol do Sertão XXXVI	12	3,402	24/01/2022	24/01/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032067-6.01	Sol do Sertão XXXVI	1 a 11	37,418	24/01/2022	24/01/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032059-5.01	Terra do Sol I	1 a 14	47,623	13/01/2022	13/01/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040600-7.01	Potiguar B 31	1 a 13	45,045	15/05/2021	08/07/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040602-3.01	Potiguar B 33	1 a 17	58,905	15/06/2021	16/08/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.036977-2.01	Vila Alagoas II	1 a 3	12,600	Usina inserida no Monitoramento do ACL	04/06/2022	Postergação em meses: 1490. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.036977-2.01	Vila Alagoas II	4 e 5	8,400	Usina inserida no Monitoramento do ACL	04/06/2022	Postergação em meses: 1490. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040594-9.01	Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21)	1 a 8	24,440	12/03/2022	12/03/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040594-9.01	Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21)	9 a 11	9,160	12/03/2022	12/03/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040595-7.01	Vila Espírito Santo II (Antiga Potiguar B22)	1 a 9	37,800	12/03/2022	12/03/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040596-5.01	Vila Espírito Santo III (Antiga Potiguar B23)	1 a 9	37,800	12/03/2022	12/03/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040597-3.01	Vila Espírito Santo IV (Antiga Potiguar B24)	1 a 9	37,800	12/03/2022	12/03/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040598-1.01	Vila Espírito Santo V (Antiga Potiguar B25)	1 a 9	37,800	24/11/2021	24/11/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035158-0.01	Afonso Bezerra I	1	4,200	06/08/2022	09/06/2022	Antecipação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035158-0.01	Afonso Bezerra I	2	4,200	06/08/2022	09/06/2022	Antecipação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035158-0.01	Afonso Bezerra I	3	4,200	06/08/2022	09/06/2022	Antecipação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035158-0.01	Afonso Bezerra I	4	4,200	06/08/2022	09/06/2022	Antecipação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035158-0.01	Afonso Bezerra I	5	4,200	06/08/2022	09/06/2022	Antecipação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035158-0.01	Afonso Bezerra I	6	4,200	06/08/2022	09/06/2022	Antecipação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035158-0.01	Afonso Bezerra I	7	4,200	06/08/2022	09/06/2022	Antecipação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035159-8.01	Afonso Bezerra II	1	4,200	06/08/2022	05/06/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035159-8.01	Afonso Bezerra II	2	4,200	06/08/2022	05/06/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035159-8.01	Afonso Bezerra II	3	4,200	06/08/2022	05/06/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035159-8.01	Afonso Bezerra II	4	4,200	06/08/2022	05/06/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035159-8.01	Afonso Bezerra II	5	4,200	06/08/2022	05/06/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035159-8.01	Afonso Bezerra II	6	4,200	06/08/2022	05/06/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035159-8.01	Afonso Bezerra II	7	4,200	06/08/2022	05/06/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.035160-1.01	Afonso Bezerra III	1	4,200	06/08/2022	01/06/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-21	mar-21		
EOL	EOL.CV.PI.033020-5.01	Ventos de Santa Ângela 16	6	3,150	08/05/2022	15/05/2021	Antecipação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033020-5.01	Ventos de Santa Ângela 16	7	3,150	08/05/2022	15/05/2021	Antecipação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033020-5.01	Ventos de Santa Ângela 16	8	3,150	08/05/2022	15/05/2021	Antecipação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033020-5.01	Ventos de Santa Ângela 16	9	3,150	08/05/2022	15/05/2021	Antecipação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.033020-5.01	Ventos de Santa Ângela 16	10	3,150	08/05/2022	15/05/2021	Antecipação em meses: 11. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.037209-9.01	Casa Nova A	10	1,500	30/10/2021	30/10/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.037209-9.01	Casa Nova A	11	1,500	30/10/2021	30/10/2021	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038032-6.01	Baraúnas IV (Antiga Massaroca II)	1 a 12	41,580	Usina inserida no Monitoramento do ACL	18/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	1	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	2	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	3	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	4	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	5	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	6	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	7	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	8	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	9	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	10	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	11	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	12	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	13	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.038031-8.01	Baraúnas XV (Antiga Massaroca I)	14	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	23/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	1	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	25/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	2	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	25/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	3	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	25/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	4	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	25/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	5	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	25/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	6	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	25/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	7	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	25/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	8	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	25/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036993-4.01	Baraúnas XX	9	3,465	Usina inserida no Monitoramento do ACL	25/11/2022	Postergação em meses: 1496. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	8	3,465	31/03/2022	18/05/2022	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	9	3,465	31/03/2022	18/05/2022	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	1 a 7	24,225	31/03/2022	18/05/2022	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.044553-3.01	Pau Ferro II	1 a 9	49,500	27/05/2022	27/05/2022	Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040601-5.01	Potiguar B 32	1 a 14	48,510	15/05/2021	07/08/2021	Postergação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.037077-0.01	São Fernando 4	1 a 12	41,580	09/04/2021	15/05/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.037077-0.01	São Fernando 4	13 a 18	20,790	09/04/2021	15/05/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.037077-0.01	São Fernando 4	19 a 24	20,790	09/04/2021	15/05/2021	Postergação em meses: 1. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.044554-1.01	Tacaicó II	1 a 9	49,500	29/05/2022	13/03/2022	Antecipação em meses: 2. Data conforme publicada pela SFG/ANEEL	Nenhum