

Anexo - Datas de Tendência - 6ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2021 - 17/06/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-21	jun-21		
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		-
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		-
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	1	47,300	SEM PREVISÃO	28/09/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL. Empreendedor retomou a implantação e está em obras. Previsão de enchimento de reservatório em março/2022, com duração de 90 dias.	07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	2	47,300	SEM PREVISÃO	14/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL. Empreendedor retomou a implantação e está em obras. Previsão de enchimento de reservatório em março/2022, com duração de 90 dias.	07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	3	47,300	SEM PREVISÃO	29/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL. Empreendedor retomou a implantação e está em obras. Previsão de enchimento de reservatório em março/2022, com duração de 90 dias.	07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	14/05/2023	14/05/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	14/05/2023	14/05/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	14/05/2023	14/05/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	07/08/2024	07/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	07/08/2024	07/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	2	9,774	16/07/2021	16/10/2021	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	3	9,774	16/07/2021	16/10/2021	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	16/07/2021	16/10/2021	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	1	8,000	03/10/2023	02/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	03/10/2023	02/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Caburi	1 a 3	16,065	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	01/12/2021	01/12/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.000742-0.01	Celso Ramos	3	4,150	23/07/2021	21/08/2021	Postergação em dias: 29. Liberadas UG3 e UG4 para operação em teste a partir de 22/05/2021 conforme Despacho Nº 1.456, de 21/05/2021. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.000742-0.01	Celso Ramos	4	4,150	23/07/2021	21/08/2021	Postergação em dias: 29. Liberadas UG3 e UG4 para operação em teste a partir de 22/05/2021 conforme Despacho Nº 1.456, de 21/05/2021. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	09/02/2024	09/02/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	09/02/2024	09/02/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	09/02/2024	09/02/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	20/06/2025	20/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	20/06/2025	20/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	12/06/2023	12/06/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	2	12,000	12/06/2023	12/06/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	13/03/2022	13/03/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	13/03/2022	13/03/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	24/04/2023	24/04/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	24/04/2023	24/04/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuita	1	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuita	2	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuita	3	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuita	4	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	9,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	1	1,060	03/11/2021	03/11/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	2	1,060	03/11/2021	03/11/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	3	1,060	03/11/2021	03/11/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	4	1,060	03/11/2021	03/11/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	5	1,060	03/11/2021	03/11/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	6	1,060	03/11/2021	03/11/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	7	1,060	03/11/2021	03/11/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	8	1,060	03/11/2021	03/11/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	9	1,060	03/11/2021	03/11/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	10	0,425	03/11/2021	03/11/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,333	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillís	1	2,600	29/07/2021	12/08/2021	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillís	2	2,600	29/07/2021	12/08/2021	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	1	4,000	10/07/2021	31/12/2021	Postergação em meses: 5. Empreendedor informou, em reunião com a SCG/ANEEL, que a LI está suspensa e processo de obtenção de LO está parado na NATURATINS. AESA relata que o problema é a comprovação de posse de terras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	2	4,000	10/07/2021	31/12/2021	Postergação em meses: 5. Empreendedor informou, em reunião com a SCG/ANEEL, que a LI está suspensa e processo de obtenção de LO está parado na NATURATINS. AESA relata que o problema é a comprovação de posse de terras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	16/10/2022	16/10/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	16/10/2022	16/10/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-21	jun-21		
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	1	15,000	21/06/2022	21/06/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	2	15,000	21/06/2022	21/06/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL. LO solicitada em novembro/2021	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL. LO solicitada em novembro/2021	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL. LO solicitada em novembro/2021	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	24/06/2021	15/08/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	1	14,000	28/12/2022	28/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	2	14,000	28/12/2022	28/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	22/06/2023	22/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	22/06/2023	22/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	7,750	14/08/2023	14/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	7,750	14/08/2023	14/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	26/06/2023	26/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	26/06/2023	26/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/10/2022	15/10/2022		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/10/2022	15/10/2022		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/10/2022	15/10/2022		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/10/2022	15/10/2022		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	15/05/2023	15/05/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	15/05/2023	15/05/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	15/05/2023	15/05/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	1	3,500	13/10/2021	13/10/2021		01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	2	3,500	13/10/2021	13/10/2021		01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	3	3,500	13/10/2021	13/10/2021		01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Zeca Golin (Antiga Fazenda do Salto)	1	4,925	14/01/2022	14/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Zeca Golin (Antiga Fazenda do Salto)	2	4,925	14/01/2022	14/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	26/02/2022	26/02/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	26/02/2022	26/02/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	18/04/2022	18/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	18/04/2022	18/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.GO.038152-7.01	Diamantino	1 e 2	3,000	15/07/2021	15/08/2021	Postergação em meses: 1. Usina Não liberada para operação em testes	03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	07/11/2021	07/11/2021		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	13/06/2023	13/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacifico Mascarenhas	2	3,400	09/12/2024	09/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	3	9,800	10/01/2022	10/01/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1 e 2	7,816	10/01/2022	10/01/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.RR.044603-3.01	Bonfim	1	10,000	29/12/2021	29/12/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	15/03/2023	15/03/2023		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	08/02/2023	19/04/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.RR.044604-1.01	Cantá	1	10,000	29/12/2021	29/12/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Cerradão 3	1	40,000	29/04/2025	29/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	1	290,700	31/10/2021	31/10/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	2	290,700	31/10/2021	31/10/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	3	290,700	31/10/2021	31/10/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	4	466,200	31/10/2021	31/10/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	1	366,733	01/09/2024	01/09/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	2	366,733	01/09/2024	01/09/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	3	366,733	01/09/2024	01/09/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	4	572,400	01/09/2024	01/09/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 6	56,217	22/11/2022	22/11/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	1	48,653	26/01/2022	26/01/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	2	48,653	26/01/2022	26/01/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	3	43,528	26/01/2022	26/01/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	30/04/2023	30/04/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	28/10/2021	28/10/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	01/01/2025	23/07/2025	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	01/12/2023	01/12/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	01/12/2023	01/12/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.BL.RR.044588-6.01	Palmaplan Energia 2	1 e 2	11,550	08/09/2022	08/09/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba V	1	385,747	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.FL.RR.044605-0.01	Pau Rainha	1 e 2	10,000	29/12/2021	29/12/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	15/03/2023	15/03/2023		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	Planalto Bioenergia	1	50,000	13/05/2023	13/05/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,364	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirap II)	1	9,294	15/10/2022	15/10/2022		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirap II)	2	9,294	15/10/2022	15/10/2022		03/2015 A-5 30/04/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-21	jun-21		
UFV	UFV.RS.PI.037745-7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	11/02/2025	11/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746-5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.034392-7.01	Jaiba 3	1 a 8	33,000	05/09/2021	05/09/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.034394-3.01	Jaiba 4	1 a 8	33,000	01/01/2022	26/09/2021	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaiba 9	1	3,750	01/01/2022	15/08/2021	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaiba 9	2	3,750	01/01/2022	15/08/2021	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaiba 9	3	3,750	01/01/2022	15/08/2021	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaiba 9	4	3,750	01/01/2022	15/08/2021	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaiba 9	5	3,750	01/01/2022	15/08/2021	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaiba 9	6	3,750	01/01/2022	15/08/2021	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaiba SE1	1 a 32	40,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.037865-8.01	Lavras 1	1 a 18	27,000	18/03/2022	18/03/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037866-6.01	Lavras 2	1 a 18	27,000	18/03/2022	18/03/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037867-4.01	Lavras 3	1 a 18	27,000	18/03/2022	18/03/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037868-2.01	Lavras 4	1 a 18	27,000	18/03/2022	18/03/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037869-0.01	Lavras 5	1 a 18	27,000	18/03/2022	18/03/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.045057-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	08/09/2024	21/09/2024	Postergação em dias: 13. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044574-6.01	Milagres II	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044575-4.01	Milagres III	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Milagres IV	1 a 20	32,740	11/03/2023	11/03/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044576-2.01	Milagres V	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 25	25,000	01/06/2022	01/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	1 a 30	30,000	08/02/2025	08/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	31 a 60	30,000	08/02/2025	08/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	1 a 20	20,000	01/01/2025	08/02/2025	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.033474-0.02	Sertão Solar Barreiras V	1 a 8	27,496	30/12/2022	30/12/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.033606-8.01	Solar Salgueiro	1 a 9	30,000	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034160-6.01	Solar Salgueiro II	1 a 9	30,000	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034105-3.01	Solar Salgueiro III	1 a 9	30,000	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	04/2017 A-4 18/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1 a 6	16,200	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	13,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1 a 8	21,600	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2,700	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra	1 a 7	21,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jabuticaba	1 a 3	9,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	1 a 7	21,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 7	18,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 8	18,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.RN.033002-7.01	Aventura II	1 a 5	21,000	10/07/2021	10/08/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL. Solicitou DAPR-P mas com pendências.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.033026-4.01	Aventura III	1 a 6	25,200	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL. Solicitou DAPR-P mas com pendências.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	1	4,200	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	2	4,200	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	3	4,200	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	4	4,200	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	5	4,200	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	6	4,200	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	7	4,200	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037950-6.01	Aventura V	1 a 7	29,400	10/07/2021	07/08/2021	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.037004-5.01	Caetitê D	1 a 11	27,500	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	1 a 16	67,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	1 a 16	67,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	1 a 16	67,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	1 a 16	67,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	1 a 16	67,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	1	3,550	31/07/2021	15/08/2021	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	2	3,550	31/07/2021	15/08/2021	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	3	3,550	31/07/2021	15/08/2021	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	4	3,550	31/07/2021	15/08/2021	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	5	3,550	31/07/2021	15/08/2021	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	6	3,550	31/07/2021	15/08/2021	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	1	3,550	08/08/2021	08/08/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	2	3,550	08/08/2021	08/08/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	3	3,550	08/08/2021	08/08/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	4	3,550	08/08/2021	08/08/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	5	3,550	08/08/2021	08/08/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	6	3,550	08/08/2021	08/08/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	7	3,550	08/08/2021	08/08/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	1	3,550	27/09/2021	15/08/2021	Antecipação em meses: 1. Liberada UG1 para operação em teste a partir de 03/06/2021 conforme Despacho Nº 1.586, de 02/06/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	2	3,550	27/09/2021	15/08/2021	Antecipação em meses: 1. Liberada UG2 para operação em teste a partir de 05/06/2021 conforme Despacho Nº 1.595, de 04/06/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	3	3,550	27/09/2021	15/08/2021	Antecipação em meses: 1. Liberada UG3 para operação em teste a partir de 10/06/2021 conforme Despacho Nº 1.656, de 09/06/2021	03/2018 A-6 31/08/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-21	jun-21		
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	1	3,550	27/09/2021	27/09/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	2	3,550	27/09/2021	27/09/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	3	3,550	27/09/2021	27/09/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	4	3,550	27/09/2021	27/09/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	5	3,550	27/09/2021	30/08/2021	Antecipação em dias: 28. Liberada UG5 para operação em teste a partir de 15/06/2021 conforme Despacho Nº 1.740, de 14/06/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	1	3,465	21/07/2022	21/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	2	3,465	21/07/2022	21/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	3	3,465	21/07/2022	21/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	1	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	2	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	3	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	4	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	5	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	6	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	7	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	1	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	2	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	3	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	4	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	5	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	6	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	7	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	8	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	1	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	2	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	3	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	4	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	5	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	6	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	7	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	8	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	07/07/2022	07/07/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	07/07/2022	07/07/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	07/07/2022	04/08/2022	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	07/07/2022	18/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	07/07/2022	01/09/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	07/07/2022	15/09/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	21/10/2024	21/10/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	21/10/2024	21/10/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	21/10/2024	21/10/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	21/10/2024	21/10/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	21/10/2024	01/01/2024	Antecipação em meses: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	21/10/2024	01/01/2024	Antecipação em meses: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	21/10/2024	01/01/2024	Antecipação em meses: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	21/10/2024	21/10/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	21/12/2022	21/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	1 a 3	12,600	13/05/2022	13/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	4 a 6	12,600	13/05/2022	13/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	7 e 8	8,400	13/05/2022	13/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1 a 3	12,600	27/12/2021	27/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10 e 11	8,400	27/12/2021	27/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4 a 6	12,600	27/12/2021	27/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7 a 9	12,600	27/12/2021	27/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	1 e 2	8,400	27/12/2021	27/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	3 a 5	12,600	27/12/2021	27/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	6 a 8	12,600	27/12/2021	27/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	9 e 10	8,400	27/12/2021	27/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	21,000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 8	33,600	01/07/2023	01/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 8	33,600	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	1	4,200	22/02/2022	22/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	2	4,200	22/02/2022	22/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	3 a 15	54,600	22/02/2022	22/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	1	4,200	16/11/2021	30/08/2021	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 e UG8 para operação em teste a partir de 09/06/2021 conforme Despacho Nº 1.633, de 08/06/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	2	4,200	16/11/2021	30/08/2021	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG2 e UG7 para operação em teste a partir de 08/06/2021 conforme Despacho Nº 1.597, de 07/06/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	3	4,200	16/11/2021	30/08/2021	Antecipação em meses: 2. Liberada UG3 para operação em teste a partir de 02/06/2021 conforme Despacho Nº 1.577, de 01/06/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	4	4,200	16/11/2021	30/08/2021	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	5	4,200	16/11/2021	30/08/2021	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	6	4,200	16/11/2021	30/08/2021	Antecipação em meses: 2. Liberada UG6 para operação em teste a partir de 26/05/2021 conforme Despacho Nº 1.490, de 25/04/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	7	4,200	16/11/2021	30/08/2021	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG2 e UG7 para operação em teste a partir de 08/06/2021 conforme Despacho Nº 1.597, de 07/06/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	8	4,200	16/11/2021	30/08/2021	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 e UG8 para operação em teste a partir de 09/06/2021 conforme Despacho Nº 1.633, de 08/06/2021	03/2018 A-6 31/08/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-21	jun-21		
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	13	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	14	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	15	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	3	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	4	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	5	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	6	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	7	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	8	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	9	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	10	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	11	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	12	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	13	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	14	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	15	4,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.PA.027130-6.01	Curuá-Una	4	12,500	20/04/2022	19/04/2022	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	1	2,550	03/05/2022	03/05/2022		Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	2	2,550	03/05/2022	03/05/2022		Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	1	7,750	09/10/2022	09/10/2022		Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	2	7,750	09/10/2022	09/10/2022		Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,953	09/10/2022	09/10/2022		Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	1	15,000	23/11/2022	23/10/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	2	15,000	23/11/2022	23/10/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	1	6,000	11/11/2022	01/06/2022	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	2	6,000	11/11/2022	01/06/2022	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	3	6,000	11/11/2022	01/06/2022	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	24/11/2022	24/11/2022		Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	24/11/2022	24/11/2022		Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	15/12/2022	15/12/2022		Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	15/12/2022	15/12/2022		Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.036914-4.01	Taguá	1	3,300	19/03/2023	02/10/2022	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.036914-4.01	Taguá	2	3,300	19/03/2023	02/10/2022	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.MG.032677-1.01	Agropéu	3	30,000	01/11/2021	01/11/2021		Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.049301-5.01	Alta Mogiana	1	50,000	01/03/2022	01/03/2022		Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	1	144,067	21/03/2022	15/12/2021	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL. Conforme parecer de acesso, a geração contratada é de 160 MW.	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	2	137,940	21/03/2022	15/12/2021	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL. Conforme parecer de acesso, a geração contratada é de 160 MW.	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	3	127,300	21/03/2022	15/12/2021	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL. Conforme parecer de acesso, a geração contratada é de 160 MW.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	1 a 3	12,000	14/12/2021	14/12/2021		Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.029774-7.01	Da Mata	1	50,000	08/10/2021	08/10/2021		Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.044865-6.01	FS Sorriso	1 e 2	55,000	16/10/2021	16/10/2021		Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.030724-6.01	Geo Elétrica Tamboara	4	3,023	29/08/2021	29/08/2021		Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	1	68,700	01/07/2022	01/07/2022		Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	2	134,000	01/07/2022	01/07/2022		Nenhum
UTE	UTE.FL.PR.045824-4.01	Puma II	1	134,800	01/02/2022	01/02/2022		Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	31/10/2021	19/06/2023	Postergação em meses: 19. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	31/10/2021	19/06/2023	Postergação em meses: 19. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	15/08/2021	15/10/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	15/08/2021	15/10/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	15/08/2021	15/10/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	15/08/2021	15/10/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	15/08/2021	15/10/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	15/08/2021	15/10/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	30/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	30/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.SP.035080-0.01	Tecipar	4	1,426	17/11/2022	17/11/2022		Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.028116-6.01	Vale do Verdão	2	50,000	29/09/2021	15/07/2021	Antecipação em meses: 2. 17/06/2021 - Liberada UG2 para operação em teste a partir de 09/06/2021 conforme Despacho Nº 1.634, de 08/06/2021	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	15/01/2022	15/01/2022		Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	15/01/2022	15/01/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040851-4.01	Araxá 1	1 a 29	45,000	15/04/2022	15/04/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040852-2.01	Araxá 2	1 a 29	45,000	30/07/2022	30/07/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.042927-9.01	Bom Nome 1-5	1 a 33	50,000	09/02/2022	09/02/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.042928-7.01	Bom Nome 1-6	1 a 33	50,000	09/02/2022	09/02/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032843-0.01	Coremas IV	1 a 152	27,000	11/10/2021	11/10/2021		Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032888-0.01	Coremas V	1 a 152	27,000	15/09/2021	15/09/2021		Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032865-0.01	Coremas VI	1 a 152	27,000	30/10/2021	30/10/2021		Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032882-0.01	Coremas VII	1 a 152	27,000	01/09/2021	01/09/2021		Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.037916-6.01	Coremas VIII	1 a 152	27,000	03/11/2021	16/11/2021	Postergação em dias: 13. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040857-3.01	Janauba 1	1 a 30	45,455	03/06/2022	03/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040857-3.01	Janauba 1	31 a 33	4,545	03/06/2022	03/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040866-2.01	Janauba 10	1 a 30	45,455	29/06/2022	29/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040866-2.01	Janauba 10	31 a 33	4,545	29/06/2022	29/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040867-0.01	Janauba 11	1 a 30	45,455	07/02/2023	07/02/2023		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040867-0.01	Janauba 11	31 a 33	4,545	07/02/2023	07/02/2023		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040868-9.01	Janauba 12	1 a 30	45,455	Usina adicionada no monitoramento no mês	07/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040868-9.01	Janauba 12	31 a 33	4,545	Usina adicionada no monitoramento no mês	07/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040858-1.01	Janauba 2	1 a 30	45,455	03/06/2022	03/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040858-1.01	Janauba 2	31 a 33	4,545	03/06/2022	03/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040859-0.01	Janauba 3	1 a 30	45,455	03/06/2022	03/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040859-0.01	Janauba 3	31 a 33	4,545	03/06/2022	03/06/2022		Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-21	jun-21		
UFV	UFV.RS.MG.040860-3.01	Janauba 4	1 a 30	45,455	03/06/2022	03/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040860-3.01	Janauba 4	31 a 33	4,545	03/06/2022	03/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040861-1.01	Janauba 5	1 a 30	45,455	Usina adicionada no monitoramento no mês	23/06/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040861-1.01	Janauba 5	31 a 33	4,545	Usina adicionada no monitoramento no mês	23/06/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040863-8.01	Janauba 7	1 a 30	45,455	03/06/2022	03/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040863-8.01	Janauba 7	31 a 33	4,545	03/06/2022	03/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040864-6.01	Janauba 8	1 a 30	45,455	29/06/2022	29/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040864-6.01	Janauba 8	31 a 33	4,545	29/06/2022	29/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040865-4.01	Janauba 9	1 a 30	45,455	29/06/2022	29/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040865-4.01	Janauba 9	31 a 33	4,545	29/06/2022	29/06/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.043284-9.01	Juazeiro V	1 a 30	47,292	15/09/2021	15/11/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.043285-7.01	Juazeiro VI	1 a 30	47,292	15/09/2022	15/11/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.043286-5.01	Juazeiro VII	1 a 30	47,292	15/09/2021	15/11/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044754-4.01	Juazeiro VIII	1 a 30	15,201	15/09/2021	15/11/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034358-7.01	Pedranópolis 1	1 a 20	30,000	29/06/2022	02/06/2022	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034359-5.01	Pedranópolis 2	1 a 20	30,000	29/06/2022	02/06/2022	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034360-9.01	Pedranópolis 3	1 a 20	30,000	15/05/2022	15/05/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034361-7.01	Pereira Barreto I	1 a 252	41,895	20/08/2021	15/11/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034362-5.01	Pereira Barreto II	1 a 252	41,895	20/08/2021	15/11/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034363-3.01	Pereira Barreto III	1 a 252	41,895	20/08/2021	15/11/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034364-1.01	Pereira Barreto IV	1 a 252	41,895	05/10/2021	15/11/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034365-0.01	Pereira Barreto V	1 a 216	35,910	20/08/2021	15/11/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037581-0.01	São Gonçalo 14	1 a 24	43,032	01/10/2021	01/10/2021		Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037582-9.01	São Gonçalo 15	1 a 24	43,032	17/10/2021	31/10/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037584-5.01	São Gonçalo 17	1 a 24	43,032	05/12/2021	05/12/2021		Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	1	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	2	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	3	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	4	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	5	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	6	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	7	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	8	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	9	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	10	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	11	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	12	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	13	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	14	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	15	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	16	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	17	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	18	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	19	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	20	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-21	jun-21		
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	21	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	22	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	23	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037585-3.01	São Gonçalo 18	24	1,793	10/07/2021	05/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037586-1.01	São Gonçalo 19	1 a 24	43,032	05/12/2021	05/12/2021		Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032066-8.01	Sol do Sertão VIII	1 a 28	95,246	02/09/2021	09/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032050-1.01	Sol do Sertão XII	1 a 16	54,426	06/07/2022	17/06/2022	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032052-8.01	Sol do Sertão XIII	1 a 22	74,836	02/09/2021	09/09/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032065-0.01	Sol do Sertão XIV	6	3,402	29/07/2022	29/07/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032065-0.01	Sol do Sertão XIV	1 a 5	17,008	29/07/2022	29/07/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032049-8.01	Sol do Sertão XXXV	1 a 6	20,410	23/08/2021	23/08/2021		Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032049-8.01	Sol do Sertão XXXV	7 e 8	6,803	23/08/2021	23/08/2021		Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032067-6.01	Sol do Sertão XXXVI	12	3,402	30/05/2022	30/05/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032067-6.01	Sol do Sertão XXXVI	1 a 11	37,418	30/05/2022	30/05/2022		Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032053-6.01	Terra do Sol VII	1 a 16	54,426	20/07/2022	12/07/2022	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032059-5.01	Terra do Sol XI	1 a 14	47,623	09/06/2022	05/01/2022	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.034405-2.01	Xaxado 1	1 a 10	32,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	05/04/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048511-0.01	Ventos de Santa Alexandrina	1	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048511-0.01	Ventos de Santa Alexandrina	2	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048511-0.01	Ventos de Santa Alexandrina	3	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048511-0.01	Ventos de Santa Alexandrina	4	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048511-0.01	Ventos de Santa Alexandrina	5	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048511-0.01	Ventos de Santa Alexandrina	6	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048511-0.01	Ventos de Santa Alexandrina	7	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048511-0.01	Ventos de Santa Alexandrina	8	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048511-0.01	Ventos de Santa Alexandrina	9	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048511-0.01	Ventos de Santa Alexandrina	10	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048513-6.01	Ventos de Santo Apolinário	1	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048513-6.01	Ventos de Santo Apolinário	2	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048513-6.01	Ventos de Santo Apolinário	3	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048513-6.01	Ventos de Santo Apolinário	4	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048513-6.01	Ventos de Santo Apolinário	5	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048513-6.01	Ventos de Santo Apolinário	6	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048513-6.01	Ventos de Santo Apolinário	7	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048513-6.01	Ventos de Santo Apolinário	8	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	1	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	2	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	3	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	4	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	5	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	6	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	7	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	8	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	9	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	10	4,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/05/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	0
EOL	EOL.CV.PI.038103-9.01	Ventos de São Roque 1	1 a 9	49,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038104-7.01	Ventos de São Roque 2	1 a 9	49,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/11/2022	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.036977-2.01	Vila Alagoas II	1 a 3	12,600	26/06/2022	30/12/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.036977-2.01	Vila Alagoas II	4 e 5	8,400	26/06/2022	30/12/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040594-9.01	Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21)	1	4,200	12/03/2022	30/12/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040594-9.01	Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21)	2	4,200	12/03/2022	30/12/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.040594-9.01	Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21)	3	4,200	12/03/2022	30/12/2021	17/06/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

