

Anexo - Datas de Tendência - 11ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2021 - 18/11/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-21	nov-21		
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	1 e 2	49,998	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	1	47,300	28/09/2022	28/09/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	2	47,300	28/09/2022	28/09/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	3	47,300	28/09/2022	28/09/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	04/07/2023	04/07/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	04/07/2023	04/07/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	04/07/2023	04/07/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	07/08/2024	07/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	07/08/2024	07/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	15/01/2022	15/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	1	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabui	1 e 2	16,200	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	1	7,644	05/05/2022	05/05/2022		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	2	7,644	05/05/2022	05/05/2022		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	05/05/2022	05/05/2022		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	01/10/2022	01/10/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1	5,750	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	2	5,750	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	09/02/2024	09/02/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	09/02/2024	09/02/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	09/02/2024	09/02/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	20/06/2025	01/01/2025	Antecipação em meses: 5. Obra iniciada em 11/11/2021	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	20/06/2025	01/01/2025	Antecipação em meses: 5. Obra iniciada em 11/11/2021	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	13,717	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	13,718	30/06/2023	30/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	02/12/2023	02/12/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	11/02/2023	11/02/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	2	12,000	11/02/2023	11/02/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	30/01/2022	12/06/2022	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	30/01/2022	12/06/2022	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	24/04/2023	12/12/2022	Antecipação em meses: 4. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	24/04/2023	12/12/2022	Antecipação em meses: 4. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	3	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	4	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	0,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	-	15,520	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	1	0,425	30/01/2022	30/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	2	1,060	30/01/2022	30/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	3	1,060	30/01/2022	30/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	4	1,060	30/01/2022	30/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	5	1,060	30/01/2022	30/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	6	1,060	30/01/2022	30/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	7	1,060	30/01/2022	30/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	8	1,060	30/01/2022	30/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	9	1,060	30/01/2022	30/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	10	1,060	30/01/2022	30/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,333	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	01/01/2022	01/03/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	01/01/2022	01/03/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	16/10/2022	01/01/2022	Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	16/10/2022	01/01/2022	Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,543	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,543	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,543	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	1	15,000	21/06/2022	21/06/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	2	15,000	21/06/2022	21/06/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	07/12/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-21	nov-21		
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	07/12/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	07/12/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	15/06/2022	15/06/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	18/03/2023	18/03/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	18/03/2023	18/03/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	1	14,000	28/12/2022	01/01/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	2	14,000	28/12/2022	01/01/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	7,750	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	7,750	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	30/06/2024	27/09/2023	Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	30/06/2024	27/09/2023	Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	01/06/2022	27/06/2022	Postergação em dias: 26. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	01/06/2022	27/06/2022	Postergação em dias: 26. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	01/06/2022	27/06/2022	Postergação em dias: 26. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	01/06/2022	27/06/2022	Postergação em dias: 26. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	23/12/2023	27/03/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	23/12/2023	27/03/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	23/12/2023	27/03/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4,900	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4,900	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Zeca Golin (Antiga Fazenda do Salto)	1	4,925	15/12/2021	15/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Zeca Golin (Antiga Fazenda do Salto)	2	4,925	15/12/2021	15/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	15/07/2022	15/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	15/07/2022	15/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	26/06/2023	26/06/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	26/06/2023	26/06/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	15/02/2022	15/02/2022		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	13/06/2023	01/01/2025	Postergação em meses: 18. Estágio atual das obras	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacífico Mascarenhas	2	3,400	25/05/2023	25/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	01/07/2023	01/07/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	01/07/2023	01/07/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	01/07/2023	01/07/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	1	9,389		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.865, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	-	70,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RU.SP.031070-0.01	Barueri	1	20,000	07/06/2024	07/06/2024		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	1	61,300	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	3	9,800	30/04/2022	30/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1 e 2	7,816	30/04/2022	30/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.028078-0.01	Bioenergia Paraguaçu	-	30,000		01/01/2026	Postergação em meses: 1534. Leilão 008/2021	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.FL.RR.044603-3.01	Bonfim	1	10,000	29/12/2021	16/02/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	30/03/2023	30/03/2023		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	10/05/2023	07/08/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.RR.044604-1.01	Cantá	1	10,000	29/12/2021	16/02/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Cerradão 3	1	40,000	04/10/2023	04/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.SP.040580-9.01	Cidade do Livro	1 e 2	40,000	11/07/2024	30/08/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	-	10,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.AL.049853-0.01	CVW Energética	1	40,000	01/10/2024	01/10/2024		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.PR.028074-7.01	DESTILARIA MELHORAMENTOS	-	21,140	01/04/2022	01/04/2022		06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.GN.MS.055592-4.01	Edlux X	1	56,000		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.866, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MS.055739-0.01	Epp II	1	112,902		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.867, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055740-4.01	Epp IV	1	62,010		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.868, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.FL.MT.044865-6.01	FS Sorriso	1 e 2	55,000	07/03/2022	07/03/2022		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 6	56,217	30/04/2023	30/04/2023		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	1	48,653	27/01/2022	27/01/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	2	48,653	27/01/2022	27/01/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	3	43,528	27/01/2022	27/01/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-21	nov-21		
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	1	255,000		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.869, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021  Realizada reunião com o empreendedor em 10/11/2021, na qual foi informado caminho crítico no licenciamento com o INEA-RJ.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055917-2.01	Karkey 019	1	115,000		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.869, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021  Realizada reunião com o empreendedor em 10/11/2021, na qual foi informado caminho crítico no licenciamento com o INEA-RJ.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	1	2,400	24/08/2023	24/08/2023		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	2	2,800	24/08/2023	24/08/2023		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	3	16,000	24/08/2023	24/08/2023		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	1	9,000		30/04/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.871, de 05/11/2022 Leilão Energia Reserva 01/2021  Empreendedor informou que provocará o IBAMA para delegação da competência de licenciamento para o IEMA-ES, conforme acordado em reunião sobre o tema.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	2	9,000		30/04/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.871, de 05/11/2022 Leilão Energia Reserva 01/2021  Empreendedor informou que provocará o IBAMA para delegação da competência de licenciamento para o IEMA-ES, conforme acordado em reunião sobre o tema.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	3	9,000		30/04/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.871, de 05/11/2022 Leilão Energia Reserva 01/2021  Empreendedor informou que provocará o IBAMA para delegação da competência de licenciamento para o IEMA-ES, conforme acordado em reunião sobre o tema.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	4	9,000		30/04/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.871, de 05/11/2022 Leilão Energia Reserva 01/2021  Empreendedor informou que provocará o IBAMA para delegação da competência de licenciamento para o IEMA-ES, conforme acordado em reunião sobre o tema.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	25/07/2023	25/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	20/04/2022	20/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	MP Paulínia	1 a 11	15,950		20/04/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.872, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	01/12/2023	02/07/2024	Postergação em meses: 7. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	01/12/2023	02/07/2024	Postergação em meses: 7. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.BL.RR.044588-6.01	Palmaplan Energia 2	1 e 2	11,550	28/10/2022	28/10/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba V	1	385,747	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.FL.RR.044605-0.01	Pau Rainha	1 e 2	10,000	29/12/2021	16/02/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	30/03/2023	30/03/2023		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	Planalto Bioenergia	1	50,000	13/05/2023	15/09/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.055706-4.01	Porsud I	1	115,000		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.873, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021  Realizada reunião com o empreendedor em 10/11/2021, na qual foi informado caminho crítico no licenciamento com o INEA-RJ.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	1	75,000		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.874, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021  Realizada reunião com o empreendedor em 10/11/2021, na qual foi informado caminho crítico no licenciamento com o INEA-RJ.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	1	9,370		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.875, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021  Empreendedor informou que provocará o IBAMA para delegação da competência de licenciamento para o IEMA-ES, conforme acordado em reunião sobre o tema.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	2	9,370		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.875, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021  Empreendedor informou que provocará o IBAMA para delegação da competência de licenciamento para o IEMA-ES, conforme acordado em reunião sobre o tema.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	3	9,370		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.875, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021  Empreendedor informou que provocará o IBAMA para delegação da competência de licenciamento para o IEMA-ES, conforme acordado em reunião sobre o tema.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	4	9,370		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.875, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021  Empreendedor informou que provocará o IBAMA para delegação da competência de licenciamento para o IEMA-ES, conforme acordado em reunião sobre o tema.	01/2021 PCS 25/10/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-21	nov-21		
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	5	9,370		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.875, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	6	9,370		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.875, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	7	9,370		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.875, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	8	9,370		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.875, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,364	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	1	9,294	20/11/2023	20/11/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé II)	2	9,294	20/11/2023	20/11/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	3	9,294	20/11/2023	20/11/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé II)	4	9,294	20/11/2023	20/11/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	5	9,294	20/11/2023	20/11/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé II)	6	3,706	20/11/2023	20/11/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050		20/04/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.876, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050		20/04/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.876, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050		20/04/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.876, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050		20/04/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.876, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055856-7.01	Rio de Janeiro I	1	112,902		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.877, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.FL.RR.044606-8.01	Santa Luz	1	10,000	29/12/2021	16/02/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.MG.050155-7.01	Triângulo	1	40,000	11/08/2026	11/08/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MG.044551-7.01	Uberaba 2	1	35,000	01/05/2024	01/05/2024		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	35,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	1	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	2	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	3	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	4	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	5	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	6	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	7	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	8	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	1	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	2	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	3	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	4	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	5	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	6	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	7	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	8	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	9	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	10	0,315	01/04/2023	01/04/2023		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	1	0,315	15/04/2023	15/04/2023		03/2021 LSI 30/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	2	0,315	15/04/2023	15/04/2023		03/2021 LSI 30/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	3	0,315	15/04/2023	15/04/2023		03/2021 LSI 30/04/2021
UTE	UTE.AI.MG.038172-1.01	Vale Do Pontal 2	1	25,000	21/05/2023	21/05/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	1	9,370		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.878, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	2	9,370		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.878, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	3	9,370		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.878, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	4	9,370		01/05/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.878, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.PE.037814-3.01	Boa Hora 4	-	23,100	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037815-1.01	Boa Hora 5	-	23,100	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037816-0.01	Boa Hora 6	-	23,100	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.CE.051608-2.01	Bom Jardim I	-	48,118		01/01/2026	Postergação em meses: 1534. Leilão 008/2021	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.051610-4.01	Bom Jardim III	-	48,118		01/01/2026	Postergação em meses: 1534. Leilão 008/2021	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.RO.056129-0.01	Buritit	1 a 26	2,600		30/04/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.863, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RO.056129-0.01	Buritit	27 a 52	2,600		30/04/2022	Postergação em meses: 1489. Inserido ato legal conforme REA Nº 10.863, de 05/11/2021 Leilão Energia Reserva 01/2021	01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.MG.033236-4.01	Francisco Sá 1	1 a 22	33,000	30/01/2022	30/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033237-2.01	Francisco Sá 2	1 a 22	33,000	17/03/2022	17/03/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033238-0.01	Francisco Sá 3	1 a 22	33,000	17/03/2022	17/03/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019



Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-21	nov-21		
UFV	UFV.RS.PI.051650-3.01	Raios de São Francisco VI	-	30,000		01/01/2026	Postergação em meses: 1534. Leilão 008/2021	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PB.049693-6.01	SANTA LUZIA IX	-	50,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049689-8.01	SANTA LUZIA V	-	50,000	01/01/2024	01/01/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049691-0.01	SANTA LUZIA VII	-	50,000	01/01/2024	01/01/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 25	25,000	10/03/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual da obra	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	1 a 20	68,700	15/10/2022	15/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	21 a 40	68,700	15/10/2022	15/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	1 a 30	103,110	15/10/2022	15/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.033474-0.02	Sertão Solar Barreiras V	1 a 8	27,496	05/02/2023	05/02/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1 a 6	16,200	15/04/2022	15/04/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,300	15/04/2022	15/04/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	13,500	15/04/2022	15/04/2022		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	15/04/2022	15/04/2022		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1 a 8	21,600	15/04/2022	15/04/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2,700	15/04/2022	15/04/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21,000	15/04/2022	15/04/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra	1 a 7	21,000	15/04/2022	15/04/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jabuticaba	1 a 3	9,000	15/04/2022	15/04/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	1 a 7	21,000	15/04/2022	15/04/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 7	18,900	15/04/2022	15/04/2022		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15,000	15/04/2022	15/04/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5,400	15/04/2022	15/04/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 8	18,000	15/04/2022	15/04/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.037004-5.01	Caetité D	1 a 11	27,500	11/11/2024	11/11/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	1 a 16	67,200	03/01/2025	03/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	1 a 16	67,200	03/01/2025	03/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	1 a 16	67,200	07/06/2025	03/01/2025	Antecipação em meses: 5. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	1 a 16	67,200	03/01/2025	03/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	1 a 16	67,200	03/01/2025	03/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	1	3,465	21/07/2022	01/05/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	2	3,465	21/07/2022	01/05/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	3	3,465	21/07/2022	01/05/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	1	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	2	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	3	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	4	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	5	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	6	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	7	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	1	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	2	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	3	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	4	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	5	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	6	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	7	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	8	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	1	3,465	11/07/2022	21/06/2022	Antecipação em dias: 20. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	2	3,465	11/07/2022	21/06/2022	Antecipação em dias: 20. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	3	3,465	11/07/2022	21/06/2022	Antecipação em dias: 20. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	4	3,465	11/07/2022	21/06/2022	Antecipação em dias: 20. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	5	3,465	11/07/2022	21/06/2022	Antecipação em dias: 20. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	6	3,465	11/07/2022	21/06/2022	Antecipação em dias: 20. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	7	3,465	11/07/2022	21/06/2022	Antecipação em dias: 20. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	8	3,465	11/07/2022	21/06/2022	Antecipação em dias: 20. Estágio atual da obra	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	24/07/2022	07/06/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	17/06/2022	17/06/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	04/08/2022	01/07/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	18/08/2022	15/07/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	01/09/2022	29/07/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	15/09/2022	15/09/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	17/10/2022	17/10/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	17/10/2022	17/10/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	17/10/2022	17/10/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	16/11/2022	16/11/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	25/08/2022	26/11/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	25/08/2022	26/11/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	25/08/2022	26/11/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	21/02/2023	04/12/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	15/02/2023	15/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	1	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	2	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	3	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	4	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	5	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	6	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	7	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	8	4,200	15/07/2022	15/07/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1	4,200	20/11/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Obra iniciada em 21/09/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	2	4,200	20/11/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Obra iniciada em 21/09/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	3	4,200	20/11/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Obra iniciada em 21/09/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4	4,200	20/11/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Obra iniciada em 21/09/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	5	4,200	20/11/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Obra iniciada em 21/09/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	6	4,200	20/11/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Obra iniciada em 21/09/2020	05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-21	nov-21		
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7	4,200	20/11/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Obra iniciada em 21/09/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	8	4,200	20/11/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Obra iniciada em 21/09/2020	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	9	4,200	20/11/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10	4,200	20/11/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	11	4,200	20/11/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Liberada UG11 para operação em teste a partir de 05/11/2021 conforme Despacho Nº 3.512, de 04/11/2021	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.044974-1.01	OESTE SERIDÓ I	-	25,200	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044975-0.01	OESTE SERIDÓ II	-	21,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047165-8.01	OESTE SERIDÓ IV	-	25,200	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047162-3.01	OESTE SERIDÓ IX	-	25,200	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044976-8.01	OESTE SERIDÓ III	-	25,200	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047166-6.01	OESTE SERIDÓ V	-	25,200	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047161-5.01	OESTE SERIDÓ XI	-	33,600	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	21,000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 8	33,600	01/07/2023	01/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 8	33,600	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	1	4,200	15/12/2021	15/12/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	2	4,200	15/12/2021	15/12/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	7	4,200	15/11/2021	15/12/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	10	4,200	15/11/2021	15/12/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	1	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 12/11/2021 conforme Despacho Nº 3.613, de 11/11/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	2	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 12/11/2021 conforme Despacho Nº 3.613, de 11/11/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	3	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	4	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	5	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	6	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	7	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	8	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG08 e UG09 para operação em teste a partir de 22/10/2021 conforme o Despacho Nº3.354, de 21/10/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	9	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG08 e UG09 para operação em teste a partir de 22/10/2021 conforme o Despacho Nº3.354, de 21/10/2022	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	10	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG10 à UG12 para operação em teste a partir de 06/11/2021 conforme Despacho Nº 3.542, de 05/11/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	11	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG10 à UG12 para operação em teste a partir de 06/11/2021 conforme Despacho Nº 3.542, de 05/11/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	12	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG10 à UG12 para operação em teste a partir de 06/11/2021 conforme Despacho Nº 3.542, de 05/11/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	13	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG13 à UG15 para operação em teste a partir de 10/11/2021 conforme Despacho Nº 3.581, de 09/11/2021	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	14	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	15	4,200	15/02/2022	08/01/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual da obra	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	1	4,200	02/10/2022	02/10/2022	Solicitou DAPR-T e está próxima da entrada em operação em testes.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	2	4,200	02/10/2022	02/10/2022	Solicitou DAPR-T e está próxima da entrada em operação em testes.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	3 a 14	50,400	02/10/2022	02/10/2022	Solicitou DAPR-T e está próxima da entrada em operação em testes.	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	1	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	2	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	3	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	4	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	5	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	6	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	7	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	8	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	9	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	10	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoas 4	1 a 10	34,650	16/05/2022	18/07/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	5	3,465	15/11/2021	15/12/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	6	3,465	15/11/2021	15/12/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	7	3,465	15/11/2021	15/12/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	8	3,465	25/09/2021	15/12/2021	Postergação em meses: 2. Retificação no DOU de 04/11/2021: DESPACHO Nº 2.994, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 onde se lê: "UG1 à UG4, UG8 e UG9, de 3.465,00 kW cada, totalizando 20.790,00 kW de capacidade instalada", leia-se: "UG1 à UG4, de 3.465,00 kW cada, totalizando 13.860,00 kW	05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-21	nov-21		
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	9	3,465	25/09/2021	15/12/2021	Postergação em meses: 2. Retificação no DOU de 04/11/2021: DESPACHO N.º 2994, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 onde se lê: "UG1 a UG4, UG8 e UG9, de 3.465,00 kW cada, totalizando 20.790,00 kW de capacidade instalada", leia-se: "UG1 a UG4, de 3.465,00 kW cada, totalizando 13.860,00 kW	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	10	3,465	15/11/2021	15/12/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	1	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	2	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	3	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	4	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	5	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	6	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	7	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	8	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	9	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	10	3,465	16/05/2022	16/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	1	3,465	15/05/2022	15/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	2	3,465	15/05/2022	15/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	3	3,465	15/05/2022	15/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	4	3,465	15/05/2022	15/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	5	3,465	15/05/2022	15/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	6	3,465	15/05/2022	15/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 8	33,600	15/12/2021	01/01/2022	Postergação em dias: 17. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035211-0.01	Santa Rosa E Mundo Novo II	1 a 7	29,400	15/11/2021	15/12/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	2	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	3	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	4	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	5	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	6	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	7	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	8	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	2	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	3	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	4	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	5	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	6	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	7	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	8	4,200	26/11/2021	15/12/2021	Postergação em dias: 19. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	1	4,200	26/11/2021	01/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	2	4,200	26/11/2021	01/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	3	4,200	26/11/2021	01/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	4	4,200	26/11/2021	01/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	5	4,200	26/11/2021	01/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	6	4,200	26/11/2021	01/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual da obra	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.044878-8.01	Serra da Mangabeira	1 a 14	79,800	15/10/2023	15/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035225-0.01	Serra do Seridó II	1 a 6	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035227-6.01	Serra do Seridó IV	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	1 a 9	49,500	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	1 a 9	49,500	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038305-8.01	Serra do Seridó VII	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	1	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	2	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	3	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	4	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	5	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	6	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetitê 01	7	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	1	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	2	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	3	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	4	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	5	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	6	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetitê 02	7	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetitê 03	1	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetitê 03	2	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetitê 03	3	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetitê 03	4	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetitê 03	5	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetitê 03	6	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetitê 03	7	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetitê 04	1	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetitê 04	2	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetitê 04	3	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetitê 04	4	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	1	5,300	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	2	5,300	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	3	5,300	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	4	5,300	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	1	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	2	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	3	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019







Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-21	nov-21		
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	5	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	6	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	7	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	8	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	9	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	10	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	11	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	12	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	13	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	14	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	15	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	1	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	2	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	3	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	4	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	5	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	6	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	7	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	8	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	9	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	10	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	11	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	12	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	13	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	14	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	15	4,200	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.034612-8.01	Passagem	-	52,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051588-4.01	Ventos de Santa Luzia 14	-	5,300	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051589-2.01	Ventos de Santa Luzia 15	-	5,300	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051590-6.01	Ventos de Santa Luzia 16	-	5,300	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051591-4.01	Ventos de Santa Luzia 17	-	5,300	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.047205-0.01	Ventos de Santo Antônio 01	-	5,300	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.047208-5.01	Ventos de Santo Antônio 04	-	5,300	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051592-2.01	Ventos de Santo Antônio 05	-	5,300	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051593-0.01	Ventos de Santo Antônio 06	-	5,300	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051594-9.01	Ventos de Santo Antônio 07	-	5,300	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051595-7.01	Ventos de Santo Antônio 08	-	5,300	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049669-3.01	Ventos de São Rafael 06	-	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049670-7.01	Ventos de São Rafael 07	-	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049671-5.01	Ventos de São Rafael 08	-	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050015-1.01	Ventos de São Rafael 09	-	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050016-0.01	Ventos de São Rafael 10	-	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050017-8.01	Ventos de São Rafael 11	-	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049665-0.01	Ventos de São Rafael 02	-	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049666-9.01	Ventos de São Rafael 03	-	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049667-7.01	Ventos de São Rafael 04	-	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049668-5.01	Ventos de São Rafael 05	-	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.050844-6.01	Morro 1	-	42,000		01/01/2026	Postergação em meses: 1534. Leilão 008/2021	08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.BA.050845-4.01	Morro 2	-	29,400		01/01/2026	Postergação em meses: 1534. Leilão 008/2021	08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.PE.049354-6.01	Serra das Vacas B	-	44,000		01/01/2026	Postergação em meses: 1534. Leilão 008/2021	08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.BA.051585-0.01	Ventos de Santa Luzia 11	-	5,300		01/01/2024	Postergação em meses: 1509. Usina vendeu energia na Leilão 008/2021 e Leilão 06/2021.	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.BA.051586-8.01	Ventos de Santa Luzia 12	-	5,300		01/01/2024	Postergação em meses: 1509. Usina vendeu energia na Leilão 008/2021 e Leilão 06/2021.	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.BA.051587-6.01	Ventos de Santa Luzia 13	-	5,300		01/01/2024	Postergação em meses: 1509. Usina vendeu energia na Leilão 008/2021 e Leilão 06/2021.	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.PB.049664-2.01	Ventos de São Rafael 01	-	6,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PA.027130-6.01	Curuá-Una	4	12,500	21/02/2023	21/02/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	30/05/2022	30/05/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	1	2,550	31/03/2022	15/12/2021	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	2	2,550	31/03/2022	15/12/2021	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	1	2,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/02/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	2	2,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	10/02/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027982-0.01	Cascata	1	3,900	12/09/2024	12/09/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	1	3,250	09/08/2024	14/03/2023	Antecipação em meses: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	2	3,250	09/08/2024	14/03/2023	Antecipação em meses: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.034241-6.01	Cavernoso IV	1 e 2	6,000	06/05/2024	06/05/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	1	15,000	02/07/2022	02/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	2	15,000	02/07/2022	02/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027983-8.01	Guaraú	1	4,190	23/05/2023	23/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	1	6,000	01/06/2022	01/06/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	2	6,000	01/06/2022	01/06/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	3	6,000	01/06/2022	01/06/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	20/11/2023	20/11/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	20/11/2023	20/11/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.036914-4.01	Taguá	1	3,300	30/06/2022	30/04/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.036914-4.01	Taguá	2	3,300	30/06/2022	30/04/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.RS.048608-8.01	3 Tentos Ijuí	1	5,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	30/12/2021	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.PE.040643-0.01	Asja Jaboatão	18	1,426	15/03/2022	18/03/2022	Postergação em dias: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	1	144,067	10/12/2021	08/01/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	2	137,940	20/12/2021	08/01/2022	Postergação em dias: 19. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	3	127,300	01/12/2021	08/01/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	1	6,000	14/12/2021	14/12/2021	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-21	nov-21		
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	2	3,000	14/12/2021	14/12/2021	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	3	3,000	14/12/2021	14/12/2021	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.029774-7.01	Da Mata	1	50,000	02/02/2022	02/02/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.050872-1.01	Destilaria Melhoramentos – Nova Londrina	1	2,400	08/12/2021	08/12/2021	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.050872-1.01	Destilaria Melhoramentos – Nova Londrina	2,4	1,200	08/12/2021	08/12/2021	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.050872-1.01	Destilaria Melhoramentos – Nova Londrina	3	4,000	08/12/2021	08/12/2021	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.050519-6.01	Inpasa Dourados	1	26,000	16/07/2024	16/07/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	1	68,700	07/08/2022	07/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	2	134,000	07/08/2022	07/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.PR.045824-4.01	Puma II	1	134,800	23/05/2022	23/05/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	19/06/2023	19/06/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	19/06/2023	19/06/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	01/04/2022	01/04/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	01/04/2022	01/04/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	01/04/2022	01/04/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	01/04/2022	01/04/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	01/04/2022	01/04/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	01/04/2022	01/04/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	30/11/2022	30/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	30/11/2022	30/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.SP.035080-0.01	Tecipar	4	1,426	17/11/2022	17/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.051729-1.01	UJU Bio	1	50,000	10/08/2023	10/08/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.028116-6.01	Vale do Verdão	2	50,000	07/12/2021	07/12/2021	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	15/01/2022	15/01/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	15/01/2022	15/01/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037403-2.01	AC III	1 a 34	34,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037404-0.01	AC IV	1 a 40	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037550-0.01	AC IX	1 a 40	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037390-7.01	AC V	1 a 40	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037405-9.01	AC VI	1 a 38	38,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037548-9.01	AC VII	1 a 40	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037549-7.01	AC VIII	1 a 40	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037551-9.01	AC X	1 a 40	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037630-2.01	AC XIX	1 a 34	34,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037626-4.01	AC XV	1 a 50	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037627-2.01	AC XVI	1 a 40	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037628-0.01	AC XVII	1 a 50	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037629-9.01	AC XVIII	1 a 40	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037631-0.01	AC XX	1 a 32	32,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037632-9.01	AC XXI	1 a 40	40,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037634-5.01	AC XXIII	1 a 42	42,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040851-4.01	Araxá 1	1 a 14	45,000	25/04/2022	25/04/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040852-2.01	Araxá 2	1 a 14	45,000	27/08/2022	27/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.042927-9.01	Bom Nome 1-5	1 a 33	50,000	23/02/2022	23/02/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.042928-7.01	Bom Nome 1-6	1 a 33	50,000	23/02/2022	23/02/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032843-0.01	Coremas IV	1 a 152	27,000	21/12/2021	11/01/2022	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032888-0.01	Coremas V	1 a 152	27,000	21/12/2021	22/12/2021	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032865-0.01	Coremas VI	1 a 152	27,000	08/01/2022	24/01/2022	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032882-0.01	Coremas VII	1 a 152	27,000	21/12/2021	10/12/2021	Antecipação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.037916-6.01	Coremas VIII	1 a 152	27,000	20/01/2022	13/02/2022	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037479-2.01	Futura 1	1 a 10	31,250	21/06/2022	21/06/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037488-1.01	Futura 10	1 a 10	31,250	12/07/2022	12/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037489-0.01	Futura 11	1 a 10	31,250	23/06/2022	23/06/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037490-3.01	Futura 12	1 a 10	31,250	08/07/2022	08/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037491-1.01	Futura 13	1 a 10	31,250	03/08/2022	03/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037492-0.01	Futura 14	1 a 10	31,250	16/08/2022	16/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum



































