

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jan-22	fev-22		
PCH	PCH.PH.PR.034241-6.01	Cavernoso IV	1 e 2	6,000	12/03/2024	12/03/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	1	15,000	02/07/2022	15/03/2022	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	2	15,000	02/07/2022	15/03/2022	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027983-8.01	Guaraú	1	4,190	23/05/2023	23/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	1	6,000	11/03/2022	15/04/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	2	6,000	11/03/2022	15/04/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	3	6,000	11/03/2022	15/04/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	20/11/2023	20/11/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	20/11/2023	20/11/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.036914-4.01	Taguá	1	3,300	15/03/2022	15/04/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.036914-4.01	Taguá	2	3,300	15/03/2022	15/04/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	1	6,000	15/03/2022	15/03/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	2	3,000	15/03/2022	15/03/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	3	3,000	15/03/2022	15/03/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.029774-7.01	Da Mata	1	50,000	11/03/2022	15/04/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.050519-6.01	Inpasa Dourados	1	26,000	16/07/2024	16/07/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	1	68,700	07/08/2022	07/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	2	134,000	07/08/2022	07/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	1	25,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	2	25,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	3	25,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	19/06/2023	19/06/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	19/06/2023	19/06/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	20/08/2022	20/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	20/08/2022	20/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	20/08/2022	20/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	20/08/2022	20/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	20/08/2022	20/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	20/08/2022	20/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	01/05/2024	15/04/2024	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	01/05/2024	15/04/2024	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.051729-1.01	UJU Bio	1	50,000	16/02/2023	16/02/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	22/07/2022	22/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	22/07/2022	22/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037403-2.01	AC III	1 a 8	39,496	18/11/2022	31/10/2022	Antecipação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037404-0.01	AC IV	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037550-0.01	AC IX	1 a 6	29,622	20/12/2022	20/12/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037390-7.01	AC V	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037405-9.01	AC VI	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037548-9.01	AC VII	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037549-7.01	AC VIII	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037551-9.01	AC X	1 a 8	39,496	30/01/2023	30/01/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037630-2.01	AC XIX	1 a 8	39,496	15/01/2023	14/12/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037626-4.01	AC XV	1 a 10	49,370	15/01/2023	14/12/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037627-2.01	AC XVI	1 a 8	39,496	15/01/2023	14/12/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037628-0.01	AC XVII	1 a 10	49,370	15/01/2023	14/12/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037629-9.01	AC XVIII	1 a 8	39,496	15/01/2023	14/12/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037631-0.01	AC XX	1 a 8	39,496	15/01/2023	30/12/2022	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037632-9.01	AC XXI	1 a 8	39,496	15/01/2023	14/12/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037633-7.01	AC XXII	1 a 8	39,496	15/01/2023	22/12/2022	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037634-5.01	AC XXIII	1 a 8	39,496	20/01/2023	20/01/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040851-4.01	Araxá 1	1 a 14	45,000	20/09/2022	20/09/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040852-2.01	Araxá 2	1 a 14	45,000	29/09/2022	29/09/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	EOL.CV.BA.037005-3.01	Caetité E	1 a 9	37,800	02/05/2023	02/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	EOL.CV.BA.037006-1.01	Caetité F	1 a 6	25,200	02/05/2023	02/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034108-8.01	Castilho 1	1 a 33	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034112-6.01	Castilho 2	1 a 4	5,000	01/01/2023	01/01/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032843-0.01	Coremas IV	1 a 152	27,000	06/04/2022	31/05/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032888-0.01	Coremas V	1 a 152	27,000	15/04/2022	15/04/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032865-0.01	Coremas VI	1 a 152	27,000	13/05/2022	27/06/2026	Postergação em meses: 50. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032882-0.01	Coremas VII	1 a 152	27,000	10/03/2022	10/03/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

