

Anexo - Dados de Tendência - 3ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2022 - 17/03/2022

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-22	mar-22		
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itacara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itacara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	1	24,999	20/11/2024	01/01/2025	Postergação em meses: 1. Data conforme compromisso de leilão conforme informação do empreendedor a ANEEL. Necessita verificar ASV para início de obras. Data informada pelo empreendedor de enchimento de reservatório é 10/09/2024.	07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	2	24,999	25/12/2024	01/01/2025	Postergação em dias: 7. Data conforme compromisso de leilão conforme informação do empreendedor a ANEEL. Necessita verificar ASV para início de obras. Data informada pelo empreendedor de enchimento de reservatório é 10/09/2024.	07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	1	47,300	28/09/2022	28/09/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	2	47,300	29/12/2022	29/12/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	3	47,300	14/11/2022	14/11/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	19/11/2022	11/09/2023	Postergação em meses: 9. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	19/11/2022	11/09/2023	Postergação em meses: 9. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	19/11/2022	11/09/2023	Postergação em meses: 9. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	07/08/2024	07/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	07/08/2024	07/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	07/04/2022	30/06/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	1	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	07/07/2025	07/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	07/07/2025	07/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabuí	1 e 2	16,020	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	1	7,644	08/11/2022	08/11/2022		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	2	7,644	08/11/2022	08/11/2022		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	08/11/2022	08/11/2022		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	15/01/2023	15/01/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1	5,750	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	2	5,750	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	25/05/2024	25/05/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	25/05/2024	25/05/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	25/05/2024	25/05/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	13,717	30/06/2023	27/07/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	13,718	30/06/2023	27/07/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	11/09/2024	11/09/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	11/09/2024	11/09/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	11/09/2024	11/09/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	11/02/2023	20/02/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	2	12,000	11/02/2023	20/02/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	12/06/2022	12/06/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	12/06/2022	12/06/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	15/01/2023	12/12/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	15/01/2023	12/12/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	13/01/2026	13/01/2026		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	3	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	4	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	0,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	03/03/2024	03/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	03/03/2024	03/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,333	03/03/2024	03/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	15/04/2022	16/06/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	15/04/2022	16/06/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	10/07/2022	10/07/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	10/07/2022	10/07/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	1	15,000	21/06/2022	20/07/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	2	15,000	21/06/2022	20/07/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	15/04/2022	09/05/2022	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	15/04/2022	09/05/2022	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	15/04/2022	09/05/2022	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	15/02/2023	15/02/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	19/01/2023	19/01/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	19/01/2023	19/01/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	1	14,000	01/01/2023	20/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-22	mar-22		
UTE	UTE.GN.CE.037748-1.01	PORTOCEM	-	1751,888	Usina inserida no Monitoramento	01/07/2026	Postergação em meses: 1540. USINA DO 01º LEILÃO DE RESERVA DE CAPACIDADE DE 21/12/2021	1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	1	9,370	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	2	9,370	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	3	9,370	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	4	9,370	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	5	9,370	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	6	9,370	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	7	9,370	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	8	9,370	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,364	01/01/2023	12/11/2023	Postergação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	1	9,294	01/01/2023	13/04/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	2	9,294	01/01/2023	13/04/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	3	9,294	01/01/2023	13/04/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	4	9,294	01/01/2023	13/04/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	5	9,294	01/01/2023	13/04/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	6	3,706	01/01/2023	13/04/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.05856-7.01	Rio de Janeiro I	1	112,902	01/08/2022	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	1 a 2	428,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	3 a 6	810,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.FL.RR.044606-8.01	Santa Luz	1	10,000	20/05/2022	20/05/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	São José 2 (Antiga Planalto Bioenergia)	1	50,000	20/10/2023	20/10/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.MG.050155-7.01	Triângulo	1	40,000	15/12/2024	01/01/2026	Postergação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	-	28,023	Usina inserida no Monitoramento	01/07/2026	USINA DO 01º LEILÃO DE RESERVA DE CAPACIDADE DE 21/12/2021	1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.AI.MG.044551-7.01	Uberaba 2	1	35,000	01/05/2024	01/05/2024		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	35,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	1	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	2	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	3	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	4	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	5	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	6	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	7	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	8	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	1	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	2	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	3	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	4	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	5	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	6	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	7	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	8	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	9	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	10	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	1	0,315	04/02/2024	04/02/2024		03/2021 LSI 30/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	2	0,315	04/02/2024	04/02/2024		03/2021 LSI 30/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	3	0,315	04/02/2024	04/02/2024		03/2021 LSI 30/04/2021
UTE	UTE.AI.MG.038172-1.01	Vale Do Pontal 2	1	25,000	28/06/2023	19/08/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	1	9,370	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	2	9,370	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	3	9,370	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	4	9,370	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.PE.037814-3.01	Boa Hora 4	1 a 20	23,100	07/01/2027	01/01/2024	Antecipação em meses: 36. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037815-1.01	Boa Hora 5	1 a 20	23,100	09/01/2027	01/01/2024	Antecipação em meses: 36. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037816-0.01	Boa Hora 6	1 a 20	23,100	07/01/2027	01/01/2024	Antecipação em meses: 36. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.CE.051608-2.01	Bom Jardim I	-	48,118	01/01/2026	01/01/2026	Data conforme ato legal.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.051610-4.01	Bom Jardim III	-	48,118	01/01/2026	01/01/2026	Data conforme ato legal.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.RO.056129-0.01	Buritit	1 a 26	2,600	30/04/2022	01/05/2022	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RO.056129-0.01	Buritit	27 a 52	2,600	30/04/2022	01/05/2022	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.MG.033236-4.01	Francisco Sá 1	1 a 200	33,000	15/04/2022	30/04/2022	Postergação em dias: 15. Retificada garantia física de acordo com ONS.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033237-2.01	Francisco Sá 2	1 a 200	33,000	15/04/2022	30/04/2022	Postergação em dias: 15. Retificada garantia física de acordo com ONS.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033238-0.01	Francisco Sá 3	1 a 200	33,000	15/04/2022	15/06/2022	Postergação em meses: 2. Retificada garantia física de acordo com ONS.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040710-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040711-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036925-0.01	Graviola 1	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036926-8.01	Graviola 2	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037745-7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746-5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaliba SE1	1 a 32	40,000	29/01/2023	29/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.037865-8.01	Lavras 1	1 a 160	27,000	15/04/2022	15/06/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037866-6.01	Lavras 2	1 a 160	27,000	15/04/2022	15/06/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037867-4.01	Lavras 3	1 a 160	27,000	15/04/2022	15/06/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037868-2.01	Lavras 4	1 a 160	27,000	15/04/2022	15/06/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037869-0.01	Lavras 5	1 a 160	27,000	15/04/2022	15/06/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 3

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-22	mar-22		
UFV	UFV.RS.SP.049929-3.01	Lins 04	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049929-3.01	Lins 04	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049929-3.01	Lins 04	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049929-3.01	Lins 04	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049930-7.01	Lins 05	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049930-7.01	Lins 05	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049930-7.01	Lins 05	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049930-7.01	Lins 05	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049930-7.01	Lins 05	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049931-5.01	Lins 06	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049931-5.01	Lins 06	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049931-5.01	Lins 06	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049931-5.01	Lins 06	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049931-5.01	Lins 06	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049932-3.01	Lins 07	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049932-3.01	Lins 07	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049932-3.01	Lins 07	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049932-3.01	Lins 07	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049932-3.01	Lins 07	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049933-1.01	Lins 08	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049933-1.01	Lins 08	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049933-1.01	Lins 08	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049933-1.01	Lins 08	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049933-1.01	Lins 08	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PE.045057-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RO.056130-4.01	Machadinho	1 a 54	3,216	01/05/2022	01/05/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RO.056130-4.01	Machadinho	55 a 89	2,084	01/05/2022	01/05/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 20	32,740	15/02/2023	15/02/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044574-6.01	Milagres II	1 a 20	32,740	04/01/2023	04/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044575-4.01	Milagres III	1 a 20	32,740	04/01/2023	04/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Milagres IV	1 a 20	32,740	11/03/2023	11/03/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044576-2.01	Milagres V	1 a 20	32,740	11/03/2023	11/03/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.SP.049401-1.01	Panorama 01	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049401-1.01	Panorama 01	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049401-1.01	Panorama 01	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049401-1.01	Panorama 01	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049401-1.01	Panorama 01	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049402-0.01	Panorama 02	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049402-0.01	Panorama 02	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049402-0.01	Panorama 02	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049402-0.01	Panorama 02	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049402-0.01	Panorama 02	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049403-8.01	Panorama 03	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049403-8.01	Panorama 03	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049403-8.01	Panorama 03	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049403-8.01	Panorama 03	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049403-8.01	Panorama 03	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049404-6.01	Panorama 04	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049404-6.01	Panorama 04	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049404-6.01	Panorama 04	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049404-6.01	Panorama 04	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049404-6.01	Panorama 04	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049405-4.01	Panorama 05	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049405-4.01	Panorama 05	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049405-4.01	Panorama 05	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049405-4.01	Panorama 05	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049405-4.01	Panorama 05	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049406-2.01	Panorama 06	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049406-2.01	Panorama 06	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049406-2.01	Panorama 06	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049406-2.01	Panorama 06	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049406-2.01	Panorama 06	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049407-0.01	Panorama 07	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049407-0.01	Panorama 07	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049407-0.01	Panorama 07	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049407-0.01	Panorama 07	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049407-0.01	Panorama 07	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049408-9.01	Panorama 08	1	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049408-9.01	Panorama 08	2	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049408-9.01	Panorama 08	3	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049408-9.01	Panorama 08	4	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049408-9.01	Panorama 08	5	1,002	08/12/2026	08/12/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.051649-0.01	Raios de São Francisco V	-	30,000	01/01/2026	01/01/2026	Data conforme ato legal.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.051650-3.01	Raios de São Francisco VI	-	30,000	01/01/2026	01/01/2026	Data conforme ato legal.	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PB.049693-6.01	SANTA LUZIA IX	1 a 250	50,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049689-8.01	SANTA LUZIA V	1 a 250	50,000	01/01/2024	01/01/2024	Data alinhada com as demais usinas do complexo - compromisso de leilão	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049691-0.01	SANTA LUZIA VII	1 a 250	50,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 25	25,000	01/01/2023	01/01/2023		07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	1 a 20	68,740	15/10/2022	15/10/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	21 a 40	68,740	15/10/2022	15/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	1 a 30	103,110	15/10/2022	15/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.033474-0.02	Sertão Solar Barreiras V	1 a 8	27,496	05/02/2023	05/02/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1	2,700	15/04/2022	17/06/2022	Postergação em meses: 2. Liberadas UG1, UG2 e UG4 a UG6 para operação em teste a partir de 17/03/2022 conforme Despacho Nº 707, de 16/03/2022	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	2	2,700	15/04/2022	17/06/2022	Postergação em meses: 2. Liberadas UG1, UG2 e UG4 a UG6 para operação em teste a partir de 17/03/2022 conforme Despacho Nº 707, de 16/03/2022	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	3	2,700	15/04/2022	17/06/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	4	2,700	15/04/2022	17/06/2022	Postergação em meses: 2. Liberadas UG1, UG2 e UG4 a UG6 para operação em teste a partir de 17/03/2022 conforme Despacho Nº 707, de 16/03/2022	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	5	2,700	15/04/2022	17/06/2022	Postergação em meses: 2. Liberadas UG1, UG2 e UG4 a UG6 para operação em teste a partir de 17/03/2022 conforme Despacho Nº 707, de 16/03/2022	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	6	2,700	15/04/2022	17/06/2022	Postergação em meses: 2. Liberadas UG1, UG2 e UG4 a UG6 para operação em teste a partir de 17/03/2022 conforme Despacho Nº 707, de 16/03/2022	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,100	15/04/2022	17/06/2022	Postergação em meses: 2. Liberadas UG1 a UG3 para operação em teste a partir de 17/03/2022 conforme Despacho Nº 708, de 16/03/2022	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	1	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	2	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	3	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	4	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	5	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	6	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	7	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	1	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	2	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-22	mar-22		
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	1	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	2	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	3	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	4	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	1	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	2	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	3	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	4	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	1	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	2	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	3	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035172-5.01	Aura Tanque Novo 03	1	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035172-5.01	Aura Tanque Novo 03	2	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035172-5.01	Aura Tanque Novo 03	3	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037004-5.01	Caetité D	1 a 12	50,400	01/01/2025	31/10/2022	Antecipação em meses: 26. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	7	3,465	17/03/2022	17/07/2022	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	1	3,465	04/07/2022	04/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	2	3,465	04/07/2022	04/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	3	3,465	04/07/2022	04/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	1	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	2	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	3	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	4	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	5	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	6	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	7	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	1	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	2	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	3	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	4	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	5	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	6	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	7	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	8	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	1	3,465	21/06/2022	21/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	2	3,465	21/06/2022	21/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	3	3,465	21/06/2022	21/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	4	3,465	21/06/2022	21/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	5	3,465	21/06/2022	21/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	6	3,465	21/06/2022	21/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	7	3,465	21/06/2022	21/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	8	3,465	21/06/2022	21/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	19/11/2022	19/11/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	19/11/2022	19/11/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	12/11/2022	12/11/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	12/11/2022	12/11/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	12/11/2022	12/11/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	12/11/2022	12/11/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	25/02/2023	25/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	25/02/2023	25/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	25/02/2023	25/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	27/01/2023	11/01/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	27/01/2023	01/02/2023	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	27/01/2023	01/02/2023	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	27/01/2023	01/02/2023	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	27/01/2023	16/02/2023	Postergação em dias: 20. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	15/02/2023	15/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.050844-6.01	Morro 1	1 a 10	42,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.BA.050845-4.01	Morro 2	1 a 7	29,400	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	13,500	20/05/2022	22/07/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.RN.044974-1.01	OESTE SERIDÓ I	1 a 6	25,200	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044975-0.01	OESTE SERIDÓ II	1 a 5	21,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047165-8.01	OESTE SERIDÓ IV	1 a 6	25,200	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047162-3.01	OESTE SERIDÓ IX	1 a 6	25,200	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044976-8.01	OESTE SERIDÓ III	1 a 6	25,200	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047166-6.01	OESTE SERIDÓ V	1 a 6	25,200	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047161-5.01	OESTE SERIDÓ XI	1 a 8	33,600	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Ottis 1	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Ottis 1	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Ottis 8	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Ottis 8	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 8	33,600	01/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 8	33,600	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.034612-8.01	Passagem	-	52,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme ato legal.	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 7	18,900	23/04/2022	23/04/2022		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	21,000	10/07/2023	10/07/2023		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	18/05/2022	22/07/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.044878-8.01	Serra da Mangabeira	1 a 14	79,800	15/10/2023	15/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PE.049354-6.01	Serra das Vacas B	-	44,000	01/01/2026	01/01/2026	Data conforme ato legal.	08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.PB.035225-0.01	Serra do Seridó II	1 a 6	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035227-6.01	Serra do Seridó IV	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	1 a 9	49,500	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	1 a 9	49,500	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038305-8.01	Serra do Seridó VII	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1	2,700	15/04/2022	17/06/2022	Postergação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG4, UG7 e UG8 para operação em teste a partir de 17/03/2022 conforme Despacho Nº 706, de 16/03/2022	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	2	2,700	15/04/2022	17/06/2022	Postergação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG4, UG7 e UG8 para operação em teste a partir de 17/03/2022 conforme Despacho Nº 706, de 16/03/2022	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	3	2,700	15/04/2022	17/06/2022	Postergação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG4, UG7 e UG8 para operação em teste a partir de 17/03/2022 conforme Despacho Nº 706, de 16/03/2022	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	4	2,700	15/04/2022	17/06/2022	Postergação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG4, UG7 e UG8 para operação em teste a partir de 17/03/2022 conforme Despacho Nº 706, de 1	

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-22	mar-22		
EOL	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15,000	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5,400	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 8	18,000	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	1	4,200	03/02/2022	03/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	2	4,200	03/02/2022	03/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	3	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	4	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	5	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	6	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	7	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	8	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1	4,200	28/01/2022	28/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	2	4,200	28/01/2022	28/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	3	4,200	03/02/2022	03/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	5	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	6	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7	4,200	18/01/2022	18/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	8	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	9	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	11	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	1	4,200	02/02/2022	02/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	2	4,200	27/01/2022	27/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	3	4,200	15/01/2022	15/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	4	4,200	12/01/2022	12/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	5	4,200	12/01/2022	12/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	6	4,200	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canos 4	7	3,465	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canos 4	9	3,465	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	6	3,465	19/01/2022	19/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 8	33,600	08/02/2022	08/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	2	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	3	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	4	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	5	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	6	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	7	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	8	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	2	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	3	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	4	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	5	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	6	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	7	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	8	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.040567-1.01	Aura Queimada Nova 02	11	4,600	08/01/2022	08/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	7	5,500	12/01/2022	12/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	8	5,500	20/01/2022	20/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	9	5,500	20/01/2022	20/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	1	5,500	26/01/2022	26/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	2	5,500	26/01/2022	26/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	5	5,500	25/01/2022	25/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	6	5,500	25/01/2022	25/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032534-9.01	Ventos da Bahia XXIII	4	5,500	12/02/2022	12/02/2022	Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032534-9.01	Ventos da Bahia XXIII	5	5,500	12/02/2022	12/02/2022	Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032534-9.01	Ventos da Bahia XXIII	6	5,500	09/02/2022	09/02/2022	Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032534-9.01	Ventos da Bahia XXIII	7	5,500	02/02/2022	02/02/2022	Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	2	5,500	05/02/2022	05/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	3	5,500	05/02/2022	05/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	4	5,500	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	5	5,500	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	6	5,500	26/01/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
UHE	UHE.PH.PA.027130-6.01	Curuá-Una	4	12,500	21/02/2023	21/02/2023	Postergação em dias: 20. 17/02/2022 - Liberadas UGA a UG6 para operação comercial a partir de 15/02/2022 conforme Despacho Nº 471, de 14/02/2022.	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	15/11/2022	15/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	1	2,500	09/01/2024	02/04/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	2	2,500	09/01/2024	02/04/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027982-0.01	Cascata	1	3,900	01/06/2022	01/06/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	1	3,250	01/09/2023	01/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	2	3,250	01/09/2023	01/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.034241-6.01	Cavernoso IV	1 e 2	6,000	12/03/2024	12/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	1	15,000	15/03/2022	09/05/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	2	15,000	15/03/2022	09/05/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027983-8.01	Guaraú	1	4,190	23/05/2023	01/06/2022	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	20/11/2023	20/11/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	20/11/2023	20/11/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	1	6,000	15/03/2022	15/04/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	2	3,000	15/03/2022	15/04/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	3	3,000	15/03/2022	15/04/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.029774-7.01	Da Mata	1	50,000	15/04/2022	09/05/2022	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.050746-6.01	Entre Rios	1	50,000	15/04/2022	09/05/2022	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.050519-6.01	Inpasa Dourados	1	26,000	16/07/2024	21/09/2023	Antecipação em meses: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	1	68,700	07/08/2022	15/06/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	2	134,000	07/08/2022	15/06/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	1	25,000	01/05/2023	01/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	2	25,000	01/05/2023	01/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	3	25,000	01/05/2023	01/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	19/06/2023	19/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	19/06/2023	19/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027922-6.01	Santa Fé	3	10,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	15/08/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	20/08/2022	13/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-22	mar-22		
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	20/08/2022	13/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	20/08/2022	13/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	20/08/2022	13/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	20/08/2022	13/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	20/08/2022	13/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.051729-1.01	UIJU Bio	1	50,000	16/02/2023	16/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.031968-6.01	USI BIO	2	43,000	15/05/2022	15/05/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	22/07/2022	22/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	22/07/2022	22/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037403-2.01	AC III	1 a 8	39,496	31/10/2022	31/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037404-0.01	AC IV	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037550-0.01	AC IX	1 a 6	29,622	20/12/2022	20/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037390-7.01	AC V	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037405-9.01	AC VI	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037548-9.01	AC VII	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037549-7.01	AC VIII	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037551-9.01	AC X	1 a 8	39,496	30/01/2023	30/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037630-2.01	AC XIX	1 a 8	39,496	14/12/2022	14/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037626-4.01	AC XV	1 a 10	49,370	14/12/2022	14/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037627-2.01	AC XVI	1 a 8	39,496	14/12/2022	14/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037628-0.01	AC XVII	1 a 10	49,370	14/12/2022	14/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037629-9.01	AC XVIII	1 a 8	39,496	14/12/2022	14/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037631-0.01	AC XX	1 a 8	39,496	30/12/2022	30/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037632-9.01	AC XXI	1 a 8	39,496	14/12/2022	14/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037633-7.01	AC XXII	1 a 8	39,496	22/12/2022	22/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037634-5.01	AC XXIII	1 a 8	39,496	20/01/2023	20/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040851-4.01	Araxá 1	1 a 14	45,000	20/09/2022	20/09/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040852-2.01	Araxá 2	1 a 14	45,000	29/09/2022	29/09/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	EOL.CV.BA.037005-3.01	Caetité E	1 a 9	37,800	02/05/2023	22/01/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	EOL.CV.BA.037006-1.01	Caetité F	1 a 6	25,200	02/05/2023	27/05/2023	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034108-8.01	Castilho 1	1 a 33	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034112-6.01	Castilho 2	1 a 4	5,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032843-0.01	Coremas IV	1 a 152	27,000	31/05/2022	31/05/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032888-0.01	Coremas V	1 a 152	27,000	15/04/2022	15/06/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032865-0.01	Coremas VI	1 a 152	27,000	27/06/2026	27/06/2022	Antecipação em meses: 48. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032882-0.01	Coremas VII	1 a 152	27,000	10/03/2022	10/04/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.037916-6.01	Coremas VIII	1 a 152	27,000	26/07/2022	26/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037479-2.01	Futura 1	1 a 140	31,475	21/06/2022	21/06/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037488-1.01	Futura 10	1 a 140	31,475	12/07/2022	12/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037489-0.01	Futura 11	1 a 140	31,475	23/06/2022	23/06/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037490-3.01	Futura 12	1 a 140	31,475	08/07/2022	08/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037491-1.01	Futura 13	1 a 140	31,475	03/08/2022	03/08/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037492-0.01	Futura 14	1 a 140	31,475	16/08/2022	16/08/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037493-8.01	Futura 15	1 a 140	31,475	02/09/2022	02/09/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037494-6.01	Futura 16	1 a 140	31,475	27/07/2022	27/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037495-4.01	Futura 17	1 a 140	31,475	24/08/2022	24/08/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037496-2.01	Futura 18	1 a 140	31,475	12/08/2022	12/08/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037497-0.01	Futura 19	1 a 140	31,475	26/05/2022	26/05/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037480-6.01	Futura 2	1 a 140	31,475	08/07/2022	08/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037498-9.01	Futura 20	1 a 140	31,475	15/11/2022	15/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037499-7.01	Futura 21	1 a 140	31,475	22/07/2022	22/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037500-4.01	Futura 22	1 a 140	31,475	15/11/2022	15/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037481-4.01	Futura 3	1 a 140	31,475	26/07/2022	26/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037482-2.01	Futura 4	1 a 140	31,475	21/06/2022	21/06/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037483-0.01	Futura 5	1 a 140	31,475	18/05/2022	18/05/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037484-9.01	Futura 6	1 a 140	31,475	19/05/2022	19/05/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037485-7.01	Futura 7	1 a 140	31,475	02/06/2022	02/06/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037486-5.01	Futura 8	1 a 140	31,475	02/06/2022	02/06/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037487-3.01	Futura 9	1 a 140	31,475	06/06/2022	06/06/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.043001-3.01	Hélio Valgas 10	3 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	11/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					fev-22	mar-22		
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	6	6,200	25/03/2023	28/05/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	7	6,200	25/03/2023	28/05/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	1	6,200	15/01/2023	15/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	2	6,200	15/01/2023	15/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	3	6,200	15/01/2023	15/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	4	6,200	15/01/2023	15/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	5	6,200	15/01/2023	15/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034659-4.01	Ventos de São Vitor 12	1	6,200	17/02/2023	17/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034659-4.01	Ventos de São Vitor 12	2	6,200	17/02/2023	17/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034659-4.01	Ventos de São Vitor 12	3	6,200	17/02/2023	17/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034659-4.01	Ventos de São Vitor 12	4	6,200	17/02/2023	17/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034659-4.01	Ventos de São Vitor 12	5	6,200	17/02/2023	17/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	1	6,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	02/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	2	6,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	02/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	3	6,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	02/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	4	6,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	02/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	5	6,200	Usina adicionada no monitoramento no mês	02/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	1	6,200	25/03/2023	25/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	2	6,200	25/03/2023	25/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	3	6,200	25/03/2023	25/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	4	6,200	25/03/2023	25/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	5	6,200	25/03/2023	25/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	6	6,200	25/03/2023	25/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum