

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-22	jul-22		
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	1	15,000	30/08/2022	05/09/2022	Postergação em dias: 6. Liberada UG1 para operação em teste a partir de 20/07/2022 conforme Despacho Nº 1.925, de 19/07/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	2	15,000	30/08/2022	05/09/2022	Postergação em dias: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	24/03/2022	24/03/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	24/03/2022	24/03/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	24/03/2022	24/03/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	15/02/2023	15/02/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	19/01/2023	19/01/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	19/01/2023	19/01/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	1	14,000	20/02/2023	20/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	2	14,000	20/02/2023	20/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	8,501	18/11/2023	18/11/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	8,501	18/11/2023	18/11/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	1	2,600	15/04/2025	15/04/2025		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	2	2,600	15/04/2025	15/04/2025		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	07/01/2023	28/03/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	07/01/2023	28/03/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/01/2023	15/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/01/2023	15/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	27/03/2024	27/03/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	27/03/2024	27/03/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	27/03/2024	27/03/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.037258-7.01	São Luís	1 a 3	30,000	11/11/2025	11/11/2025		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4,900	20/05/2024	20/05/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4,900	20/05/2024	20/05/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	20/11/2022	20/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	20/11/2022	20/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	23/07/2023	23/07/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	23/07/2023	23/07/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacifico Mascarenhas	2	3,400	25/05/2023	25/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	07/01/2023	07/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	07/01/2023	07/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	07/01/2023	07/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PR1 01/01/2010
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	-	295,429	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	1 a 7	10,319	01/08/2022	15/08/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. DAPR-T negada por pendências de cadastro do ponto do SMF (pontos de medição bruta).	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	70,000	29/04/2024	29/04/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RU.SP.031070-0.01	Barueri	1	20,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	1	25,000	15/10/2024	05/07/2027	Postergação em meses: 33. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	2	50,000	15/10/2024	05/07/2027	Postergação em meses: 33. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	3	9,800	29/07/2022	14/09/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1 e 2	7,816	31/10/2022	30/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	10/10/2022	10/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	10/10/2022	10/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.028078-0.01	Bioenergia Paraguauçu	-	30,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Boa Esperança(Antiga Cerradão 3)	1	60,000	06/05/2023	06/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.RR.044603-3.01	Bonfim	1	10,000	12/04/2022	12/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	03/07/2024	03/07/2024		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	25/04/2024	10/10/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.RR.044604-1.01	Cantá	1	10,000	10/06/2022	10/06/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.FL.SP.040580-9.01	Cidade do Livro	1 e 2	80,000	01/01/2026	01/07/2026	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	2	23,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	3	27,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.AL.049853-0.01	CVW Energética	1	40,000	20/01/2023	20/01/2023		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.PR.028074-7.01	DESTILARIA MELHORAMENTOS	1	40,000	07/01/2023	07/01/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	1 a 13	14,300	29/08/2022	29/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	14 a 46	42,900	29/08/2022	29/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp I	1 a 3	93,012	07/08/2022	07/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	4	26,490	07/08/2022	07/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	1 e 2	52,980	10/08/2022	10/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	3 a 11	9,900	10/08/2022	10/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.FL.MT.044865-6.01	FS Sorriso	1 e 2	55,000	22/08/2022	19/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 6	56,217	22/06/2023	11/09/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	3	43,528	24/05/2022	24/05/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	1 a 12	242,640	16/08/2022	13/09/2022	Postergação em dias: 28. Licença de operação emitida e solicitada a DAPR-T para o ONS. Todos os navios já chegaram. Entretanto os pontos de medição não estão cadastrados. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	13	16,000	16/08/2022	13/09/2022	Postergação em dias: 28. Licença de operação emitida e solicitada a DAPR-T para o ONS. Todos os navios já chegaram. Entretanto os pontos de medição não estão cadastrados. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055917-2.01	Karkey 019	1 a 6	109,920	16/08/2022	13/09/2022	Postergação em dias: 28. Licença de operação emitida e solicitada a DAPR-T para o ONS. Todos os navios já chegaram. Entretanto os pontos de medição não estão cadastrados. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055917-2.01	Karkey 019	7	6,000	16/08/2022	13/09/2022	Postergação em dias: 28. Licença de operação emitida e solicitada a DAPR-T para o ONS. Todos os navios já chegaram. Entretanto os pontos de medição não estão cadastrados. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-22	jul-22		
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	1	2,400	01/01/2026	01/01/2026		07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	2	2,800	01/01/2026	01/01/2026		07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	3	16,000	01/01/2026	01/01/2026		07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	25/07/2023	25/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	15/08/2022	13/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	02/07/2024	02/07/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	02/07/2024	02/07/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.BL.RR.044588-6.01	Palmaplan Energia 2	1 e 2	11,550	28/10/2022	30/09/2022	Antecipação em dias: 28. Incluir gás natural como combustível alternativo conforme Despacho Nº 1.677, de 01/07/2022. Solicitou Operação em testes para a ANEEL, pendências sendo resolvidas pelo empreendedor.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba V	1	385,747	01/01/2024	27/09/2022	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada a UG1 para Operação em Teste a partir de 24/06/2022 conforme Despacho nº 1.681 de 23/06/2022.	03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.FL.RR.044605-0.01	Pau Rainha	1	10,000	15/04/2022	15/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	03/07/2024	03/07/2024		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.GN.RJ.055706-4.01	Porsud I	1 a 6	109,920	16/08/2022	13/09/2022	Postergação em dias: 28. Licença de operação emitida e solicitada a DAPR-T para o ONS. Todos os navios já chegaram. Entretanto os pontos de medição não estão cadastrados. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055706-4.01	Porsud I	7	6,000	16/08/2022	13/09/2022	Postergação em dias: 28. Licença de operação emitida e solicitada a DAPR-T para o ONS. Todos os navios já chegaram. Entretanto os pontos de medição não estão cadastrados. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	1 a 4	72,320	16/08/2022	13/09/2022	Postergação em dias: 28. Licença de operação emitida e solicitada a DAPR-T para o ONS. Todos os navios já chegaram. Entretanto os pontos de medição não estão cadastrados. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	5	6,000	16/08/2022	13/09/2022	Postergação em dias: 28. Licença de operação emitida e solicitada a DAPR-T para o ONS. Todos os navios já chegaram. Entretanto os pontos de medição não estão cadastrados. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.CE.037748-1.01	PORTOCEM	-	1571,888	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	1	9,370	15/07/2022	27/07/2022	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas Ug1 à UG8 para operação em teste a partir de 02/07/2022 conforme Despacho Nº 1.767, de 01/07/2022 Ainda executando o testes de 96h.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	2	9,370	15/07/2022	27/07/2022	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas Ug1 à UG8 para operação em teste a partir de 02/07/2022 conforme Despacho Nº 1.767, de 01/07/2022 Ainda executando o testes de 96h.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	3	9,370	15/07/2022	27/07/2022	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas Ug1 à UG8 para operação em teste a partir de 02/07/2022 conforme Despacho Nº 1.767, de 01/07/2022 Ainda executando o testes de 96h.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	4	9,370	15/07/2022	27/07/2022	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas Ug1 à UG8 para operação em teste a partir de 02/07/2022 conforme Despacho Nº 1.767, de 01/07/2022 Ainda executando o testes de 96h.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	5	9,370	15/07/2022	27/07/2022	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas Ug1 à UG8 para operação em teste a partir de 02/07/2022 conforme Despacho Nº 1.767, de 01/07/2022 Ainda executando o testes de 96h.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	6	9,370	15/07/2022	27/07/2022	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas Ug1 à UG8 para operação em teste a partir de 02/07/2022 conforme Despacho Nº 1.767, de 01/07/2022 Ainda executando o testes de 96h.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	7	9,370	15/07/2022	27/07/2022	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas Ug1 à UG8 para operação em teste a partir de 02/07/2022 conforme Despacho Nº 1.767, de 01/07/2022 Ainda executando o testes de 96h.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	8	9,370	15/07/2022	27/07/2022	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas Ug1 à UG8 para operação em teste a partir de 02/07/2022 conforme Despacho Nº 1.767, de 01/07/2022 Ainda executando o testes de 96h.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,440	05/01/2024	05/01/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapê I)	1	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapê I)	2	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapê I)	3	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapê I)	4	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapê I)	5	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapê I)	6	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	1 e 2	62,008	12/08/2022	12/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	3 e 4	52,980	12/08/2022	12/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	1 a 2	428,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	3 a 6	810,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.FL.RR.044606-8.01	Santa Luz	1	10,000	21/04/2022	21/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	São José 2 (Antiga Planalto Bioenergia)	1	50,000	20/10/2023	20/10/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.MG.050155-7.01	Triângulo	1	40,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	-	28,023	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.AI.MG.044551-7.01	Uberaba 2	1	35,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	35,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	1	0,315	01/04/2023	16/03/2024	Postergação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	2	0,315	01/04/2023	16/03/2024	Postergação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	3	0,315	01/04/2023	16/03/2024	Postergação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	4	0,315	01/04/2023	16/03/2024	Postergação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-22	jul-22		
EOL	EOL.CV.PI.040626-0.01	Ventos de São Roque 8	9	5,500	19/01/2023	15/09/2022	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038105-5.01	Ventos de São Roque 03	1 a 8	45,600	18/12/2023	18/12/2023		Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038107-1.01	Ventos de São Roque 05	1 a 8	45,600	18/12/2023	18/12/2023		Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	1	3,465	10/08/2022	15/08/2022	Postergação em dias: 04/01/1900. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.046758-8.01	Canudos II	1 a 7	24,850	06/01/2023	06/01/2023		Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.046758-8.01	Canudos II	8 a 14	24,850	06/01/2023	06/01/2023		Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	FS Primavera	1	24,555	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/04/2027	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	FS Primavera	2	23,389	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/04/2027	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL.	Nenhum