

Anexo - Dados de Tendência - 9ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2022 - 22/09/2022

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-22	set-22		
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itacara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itacara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	1	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	2	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	19/11/2022	29/11/2022	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	19/11/2022	29/11/2022	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	19/11/2022	29/11/2022	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	24/07/2023	24/07/2023		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	07/08/2024	07/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	07/08/2024	07/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	20/11/2022	20/11/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	1	2,500	02/04/2024	02/04/2024		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	2	2,500	02/04/2024	02/04/2024		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	1	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	07/07/2025	07/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	07/07/2025	07/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037888-7.01	Braço Sul	-	9,500	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabuí	1 e 2	16,020	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	1	7,644	20/11/2022	15/10/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL Liberads UG1 à UG2 para operação em teste a partir de 23/08/2022 conforme Despacho Nº 2.298, de 22/08/2022	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	2	7,644	20/11/2022	15/10/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL Liberads UG1 à UG2 para operação em teste a partir de 23/08/2022 conforme Despacho Nº 2.298, de 22/08/2022	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	20/11/2022	15/10/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	1	4,974	26/08/2026	26/08/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	2	4,974	26/08/2026	26/08/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	12/06/2023	12/06/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	1	3,250	14/03/2024	14/03/2024		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	2	3,250	14/03/2024	14/03/2024		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.034241-6.01	Cavernoso IV	1 e 2	6,000	30/10/2023	30/10/2023		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1	5,750	04/11/2023	04/11/2023		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	2	5,750	04/11/2023	04/11/2023		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	25/05/2024	25/05/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	25/05/2024	25/05/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	25/05/2024	25/05/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	13,717	27/07/2023	17/10/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	13,718	27/07/2023	17/10/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	1	2,500	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	2	2,500	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	3	2,500	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	4	2,500	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	01/02/2025	01/02/2025		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	01/02/2025	01/02/2025		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	01/02/2025	01/02/2025		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	05/02/2023	05/02/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	2	12,000	05/02/2023	05/02/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	12/12/2022	12/12/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	12/12/2022	12/12/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	01/01/2025	14/01/2025	Postergação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	01/01/2025	14/01/2025	Postergação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	01/01/2025	14/01/2025	Postergação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuita	1	5,562	30/12/2024	30/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuita	2	5,562	30/12/2024	30/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuita	3	5,562	30/12/2024	30/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuita	4	5,562	30/12/2024	30/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	01/01/2026	16/08/2024	Antecipação em meses: 16. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	01/01/2026	16/08/2024	Antecipação em meses: 16. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	01/01/2026	16/08/2024	Antecipação em meses: 16. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	23/09/2024	01/01/2025	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	23/09/2024	01/01/2025	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,334	23/09/2024	01/01/2025	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	16/09/2022	15/10/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 03/09/2022 conforme Despacho Nº 2.445, de 02/09/2022	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	16/09/2022	15/10/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 03/09/2022 conforme Despacho Nº 2.445, de 02/09/2022	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.037743-0.01	PAREDINHA	-	21,000	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,543	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,543	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,543	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	1	15,000	28/10/2022	11/11/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	2	15,000	28/10/2022	11/11/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL Liberada UG2 para operação em teste a partir de 16/09/2022 conforme Despacho Nº 2.620, de 15/09/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	15/02/2023	15/02/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	19/01/2023	19/01/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	19/01/2023	19/01/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	1	14,000	20/02/2023	28/02/2023	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	2	14,000	20/02/2023	28/02/2023	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-22	set-22		
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3.250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8.000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8.000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	8.501	18/11/2023	18/11/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	8.501	18/11/2023	18/11/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	1	2.600	15/04/2025	01/01/2026	Postergação em meses: 8. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	2	2.600	15/04/2025	01/01/2026	Postergação em meses: 8. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6.000	28/03/2023	28/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6.000	28/03/2023	28/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4.600	15/01/2023	15/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4.600	15/01/2023	15/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4.600	15/01/2023	15/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1.400	15/01/2023	15/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2.333	27/03/2024	27/03/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2.333	27/03/2024	27/03/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2.333	27/03/2024	27/03/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.037258-7.01	São Luís	1 a 3	30.000	09/05/2025	09/05/2025		05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4.900	10/04/2024	10/04/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4.900	10/04/2024	10/04/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6.435	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6.435	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6.435	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3.200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	20/11/2022	14/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	20/11/2022	14/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1.050	23/07/2023	23/07/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1.050	23/07/2023	23/07/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.SC.044805-2.01	FARTURA	-	4.948	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2.000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.046523-2.02	JUÁ ENERGIA	-	3.000	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
CGH	CGH.PH.SC.035741-3.01	MARIUM	-	1.000	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacifico Mascarenhas	2	3.400	25/05/2023	05/09/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.TO.053909-0.01	Rio da Conceição	-	4.400	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1.000	25/06/2023	25/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1.000	25/06/2023	25/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1.000	25/06/2023	25/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTM.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	1	180,224	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	2	115,205	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	2	1,474	31/08/2022	15/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL As DAPR/Ps das UGs 2, 3 e 6 de UTE Barra Bonita I foram negadas em 15/09/2022 devido a pendência para conclusão do teste de 96h.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	3	1,474	31/08/2022	15/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL As DAPR/Ps das UGs 2, 3 e 6 de UTE Barra Bonita I foram negadas em 15/09/2022 devido a pendência para conclusão do teste de 96h.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	6	1,474	31/08/2022	15/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL As DAPR/Ps das UGs 2, 3 e 6 de UTE Barra Bonita I foram negadas em 15/09/2022 devido a pendência para conclusão do teste de 96h.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	70,000	29/04/2024	29/04/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RJ.SP.031070-0.01	Barueri	1	20,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1	8,136	30/11/2022	20/10/2022	Antecipação em meses: 1. Alterada de 17.616 kW para 17.936 kW a potência instalada, a quantidade de unidades geradoras para 2, sendo 1 de 8.136 kW e 1 de 9.800 kW, e o ponto de conexão conforme Despacho Nº 2.682, de 21/09/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	2	9,800	30/11/2022	20/10/2022	Antecipação em meses: 1. Alterada de 17.616 kW para 17.936 kW a potência instalada, a quantidade de unidades geradoras para 2, sendo 1 de 8.136 kW e 1 de 9.800 kW, e o ponto de conexão conforme Despacho Nº 2.682, de 21/09/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	10/11/2022	23/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	10/11/2022	23/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.028078-0.01	Bioenergia Paraguauçu	-	30,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Boa Esperança(Antiga Cerradão 3)	1	60,000	15/12/2022	15/10/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberada UG1 para operação em teste a partir de 01/09/2022 conforme Despacho Nº 2.393, de 31/08/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.SP.040580-9.01	Cidade do Livro	1 e 2	80,000	01/07/2026	01/07/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	2	23,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	3	27,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.AL.049853-0.01	CVW Energética	1	40,000	20/01/2023	20/01/2023		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.PR.028074-7.01	DESTILARIA MELHORAMENTOS	1	40,000	07/01/2023	07/01/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	1 a 13	14,300	30/09/2022	31/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	14 a 46	42,900	30/09/2022	31/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	4	26,490	30/09/2022	31/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	1 a 3	93,012	30/09/2022	31/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	1 e 2	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	3 a 11	9,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 6	56,217	11/09/2023	11/09/2023		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.061587-0.01	IPIRANGA BIOENERGIA MOCOÇA II	-	25,000	01/01/2026	01/01/2026		05/2022 A-4
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	13	16,000	SEM PREVISÃO	15/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	1 a 12	242,640	SEM PREVISÃO	15/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055917-2.01	Karkey 019	7	6,000	SEM PREVISÃO	15/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055917-2.01	Karkey 019	1 a 6	109,920	SEM PREVISÃO	15/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	1	2,400	01/01/2026	01/01/2026		07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	2	2,800	01/01/2026	01/01/2026		07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-22	set-22		
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	3	16,000	01/01/2026	01/01/2026		07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	25/07/2023	25/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	13/10/2022	15/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	02/07/2024	02/07/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	02/07/2024	02/07/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.BL.RR.044588-6.01	Palmaplan Energia 2	1 e 2	11,550	15/10/2022	15/10/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba V	1	385,747	30/09/2022	15/10/2022	Postergação em dias: 15.	03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.GN.RJ.055706-4.01	Porsud I	7	6,000	SEM PREVISÃO	15/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055706-4.01	Porsud I	1 a 6	109,920	SEM PREVISÃO	15/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	5	6,000	SEM PREVISÃO	15/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	1 a 4	72,320	SEM PREVISÃO	15/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.CE.037748-1.01	PORTOCEM	-	1571,888	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,440	05/01/2024	05/01/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirap I)	1	9,331	07/06/2023	29/02/2024	Postergação em meses: 8.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirap I)	2	9,331	07/06/2023	29/02/2024	Postergação em meses: 8.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirap I)	3	9,331	07/06/2023	29/02/2024	Postergação em meses: 8. Alterada a data de tendência na reunião, em decorrência de análise conjunta feita a partir de informações do empreendedor.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirap I)	4	9,331	07/06/2023	29/02/2024	Postergação em meses: 8. Alterada a data de tendência na reunião, em decorrência de análise conjunta feita a partir de informações do empreendedor.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirap I)	5	9,331	07/06/2023	29/02/2024	Postergação em meses: 8. Alterada a data de tendência na reunião, em decorrência de análise conjunta feita a partir de informações do empreendedor.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirap I)	6	9,331	07/06/2023	29/02/2024	Postergação em meses: 8. Alterada a data de tendência na reunião, em decorrência de análise conjunta feita a partir de informações do empreendedor.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	1 e 2	62,008	30/09/2022	31/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	3 e 4	52,980	30/09/2022	31/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	1 a 2	428,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	3 a 6	810,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	São José 2 (Antiga Planalto Bioenergia)	1	50,000	20/10/2023	05/02/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	1	128,000	17/06/2024	17/06/2024		05/2022 A-4
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	2	128,000	17/06/2024	17/06/2024		05/2022 A-4
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	3	128,000	17/06/2024	17/06/2024		05/2022 A-4
UTE	UTE.AI.MG.050155-7.01	Triângulo	1	40,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	1	19,323	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	2	8,700	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.AI.MG.044551-7.01	Uberaba 2	1	35,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	35,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	1	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	2	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	3	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	4	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	5	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	6	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	7	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	8	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	1	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	2	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	3	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	4	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	5	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	6	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	7	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	8	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	9	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	10	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	1	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	2	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	3	0,315	16/03/2024	16/03/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.AI.MG.038172-1.01	Vale Do Pontal 2	1	25,000	13/09/2023	13/09/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.040725-9.01	Belmonte 1-1	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023		05/2022 A-4
UFV	UFV.RS.PE.040728-3.01	Belmonte 1-4	1 a 4	5,000	21/07/2023	21/07/2023		05/2022 A-4
UFV	UFV.RS.PE.040735-6.01	Belmonte 2-1	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023		05/2022 A-4
UFV	UFV.RS.PE.037814-3.01	Boa Hora 4	1 a 20	23,100	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037815-1.01	Boa Hora 5	1 a 20	23,100	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037816-0.01	Boa Hora 6	1 a 20	23,100	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.CE.051608-2.01	Bom Jardim I	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.051610-4.01	Bom Jardim III	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040710-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040711-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036925-0.01	Graviola 1	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036926-8.01	Graviola 2	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037745-7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746-5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaiba SE1	1 a 32	40,000	12/04/2023	12/04/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	1 a 90	90,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	1 a 92	92,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049928-5.01	Lins 03	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049929-3.01	Lins 04	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049930-7.01	Lins 05	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049931-5.01	Lins 06	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049932-3.01	Lins 07	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049933-1.01	Lins 08	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PE.045056-1.01	Luiz Gonzaga I	-	38,808	08/03/2025	01/01/2026	Postergação em meses: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
UFV	UFV.RS.PE.045057-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PE.045058-8.01	Luiz Gonzaga III	-	38,808	15/03/2025	01/01/2026	Postergação em meses: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2022 A-4
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 20	32,740	01/01/2024	0		

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-22	set-22		
EOL	EOL.CV.RN.044976-8.01	OESTE SERIDÓ III	1 a 6	25,200	12/11/2024	11/04/2024	Antecipação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047166-6.01	OESTE SERIDÓ V	1 a 6	25,200	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047161-5.01	OESTE SERIDÓ XI	1 a 8	33,600	10/07/2025	01/01/2025	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	1 a 3	16,500	06/12/2022	06/12/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	1	5,500	15/12/2022	06/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	2	5,500	15/12/2022	06/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	3	5,500	15/12/2022	06/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL Liberada UG3 para operação em teste a partir de 07/09/2022 conforme Despacho Nº 2.492, de 06/09/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	4	5,500	15/12/2022	06/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL Liberada UG4 para operação em teste a partir de 25/08/2022 conforme Despacho Nº 2.332, de 24/08/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	21,000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 8	33,600	01/07/2023	01/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 8	33,600	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	7	3,465	08/10/2022	08/10/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.044878-8.01	Serra da Mangabeira	1 a 14	79,800	15/10/2023	15/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035225-0.01	Serra do Seridó II	1 a 6	33,000	01/01/2025	15/10/2023	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	1 a 8	44,000	24/08/2023	01/10/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035227-6.01	Serra do Seridó IV	1 a 8	44,000	24/08/2023	01/10/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	1 a 9	49,500	01/01/2025	01/10/2023	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	1 a 9	49,500	01/01/2025	01/10/2023	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038305-8.01	Serra do Seridó VII	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/10/2023	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	1	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	2	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	3	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	4	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	5	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	6	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	7	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	1	4,200	21/01/2025	01/10/2023	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	2	4,200	21/01/2025	01/10/2023	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	3	4,200	21/01/2025	01/10/2023	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	4	4,200	21/01/2025	01/10/2023	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	5	4,200	21/01/2025	01/10/2023	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	6	4,200	21/01/2025	01/10/2023	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	7	4,200	21/01/2025	01/10/2023	Antecipação em meses: 15. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	1	4,200	24/08/2023	24/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	2	4,200	24/08/2023	24/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	3	4,200	24/08/2023	24/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	4	4,200	24/08/2023	24/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	5	4,200	24/08/2023	24/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	6	4,200	24/08/2023	24/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	7	4,200	24/08/2023	24/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	1	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	2	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	3	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	4	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	1	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	2	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	3	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	4	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	1	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	2	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	3	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035172-5.01	Aura Tanque Novo 03	1	4,200	21/01/2025	02/02/2025	Postergação em dias: 12. Obra iniciada em 06/04/2022 Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035172-5.01	Aura Tanque Novo 03	2	4,200	21/01/2025	02/02/2025	Postergação em dias: 12. Obra iniciada em 06/04/2022 Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035172-5.01	Aura Tanque Novo 03	3	4,200	21/01/2025	02/02/2025	Postergação em dias: 12. Obra iniciada em 06/04/2022 Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	1	5,700	15/09/2022	11/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	2	5,700	15/09/2022	11/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	3	5,700	15/09/2022	11/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	4	5,700	15/09/2022	11/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	5	5,700	15/09/2022	11/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	6	5,700	15/09/2022	11/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	7	5,700	15/09/2022	11/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	8	5,700	15/09/2022	11/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	9	5,700	15/09/2022	11/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	1	5,700	14/10/2022	05/11/2022	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG7 para operação em teste a partir de 23/08/2022 conforme Despacho Nº 2.300, de 22/08/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	2	5,700	14/10/2022	05/11/2022	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG7 para operação em teste a partir de 23/08/2022 conforme Despacho Nº 2.300, de 22/08/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	1	5,700	06/03/2023	08/11/2022	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme Informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG7 para operação em teste a partir de 23/08/2022 conforme Despacho Nº 2.300, de 22/08/2022	04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-22	set-22		
UTE	UTE.GN.BA.056665-9.01	Prosperidade IV	1	9,360	06/06/2025	06/06/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	11/11/2022	16/09/2023	Postergação em meses: 10. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	11/11/2022	16/09/2023	Postergação em meses: 10. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	2	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	3	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	4	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	5	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	6	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	7	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	8	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	9	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.031686-5.02	Caldeirão Grande VI (antiga EOL Santa Verônica)	1	3,437	07/04/2027	01/01/2023	Antecipação em meses: 51. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037403-2.01	AC III	1 a 8	39,496	30/11/2022	30/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037404-0.01	AC IV	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037550-0.01	AC IX	1 a 6	29,622	20/12/2022	20/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037390-7.01	AC V	1 a 8	39,496	12/10/2022	22/11/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037405-9.01	AC VI	1 a 8	39,496	30/11/2022	30/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037548-9.01	AC VII	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037549-7.01	AC VIII	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037551-9.01	AC X	1 a 8	39,496	30/03/2023	30/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037630-2.01	AC XIX	1 a 8	39,496	06/07/2023	06/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037626-4.01	AC XV	1 a 10	49,370	24/02/2023	24/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037627-2.01	AC XVI	1 a 8	39,496	14/02/2023	14/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037628-0.01	AC XVII	1 a 10	49,370	05/05/2023	05/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037629-9.01	AC XVIII	1 a 8	39,496	05/05/2023	05/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037631-0.01	AC XX	1 a 8	39,496	30/12/2022	30/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037632-9.01	AC XXI	1 a 8	39,496	13/07/2023	13/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037633-7.01	AC XXII	1 a 8	39,496	28/02/2023	28/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037634-5.01	AC XXIII	1 a 8	39,496	05/05/2023	05/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046515-1.01	Altitude 1	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046534-8.01	Altitude 10	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046535-6.01	Altitude 11	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046536-4.01	Altitude 12	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046537-2.01	Altitude 13	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046538-0.01	Altitude 14	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046539-9.01	Altitude 15	1 a 11	18,007	Usina adicionada no monitoramento no mês	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046516-0.01	Altitude 2	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046517-8.01	Altitude 3	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046518-6.01	Altitude 4	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046519-4.01	Altitude 5	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046520-8.01	Altitude 6	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046521-6.01	Altitude 7	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-22	set-22		
UFV	UFV.RS.PI.046522-4.01	Altitude 8	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046533-0.01	Altitude 9	1 a 28	43,815	Usina adicionada no monitoramento no mês	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040851-4.01	Araxá 1	1 a 14	45,000	09/10/2022	14/12/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040852-2.01	Araxá 2	1 a 14	45,000	29/10/2022	14/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040726-7.01	Belmonte 1-2	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040727-5.01	Belmonte 1-3	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040736-4.01	Belmonte 2-2	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040737-2.01	Belmonte 2-3	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040738-0.01	Belmonte 2-4	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040739-9.01	Belmonte 2-5	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.043267-9.01	Belmonte 2-6	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034108-8.01	Castilho 1	1 a 252	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034112-6.01	Castilho 2	1 a 24	5,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034110-0.01	Castilho 3	1 a 252	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034111-8.01	Castilho 4	1 a 252	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034109-6.01	Castilho 5	1 a 252	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.037465-2.01	Ciranda 1	1 a 33	49,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.037466-0.01	Ciranda 2	1 a 33	49,500	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.033203-8.01	Coromandel 1	1 a 9	30,000	17/12/2022	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.033202-0.01	Coromandel 2	1 a 9	30,000	17/12/2022	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037479-2.01	Futura 1	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037488-1.01	Futura 10	1 a 140	31,475	28/10/2022	19/11/2022	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037489-0.01	Futura 11	1 a 140	31,475	06/11/2022	09/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037490-3.01	Futura 12	1 a 140	31,475	06/11/2022	06/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037491-1.01	Futura 13	1 a 140	31,475	06/11/2022	15/01/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037492-0.01	Futura 14	1 a 140	31,475	06/11/2022	09/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037493-8.01	Futura 15	1 a 140	31,475	06/11/2022	15/01/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037494-6.01	Futura 16	1 a 140	31,475	06/11/2022	06/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037495-4.01	Futura 17	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037496-2.01	Futura 18	1 a 140	31,475	28/10/2022	19/11/2022	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037497-0.01	Futura 19	1 a 140	31,475	06/11/2022	15/01/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037480-6.01	Futura 2	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037498-9.01	Futura 20	1 a 140	31,475	15/11/2022	15/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037499-7.01	Futura 21	1 a 140	31,475	06/11/2022	15/01/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037500-4.01	Futura 22	1 a 140	31,475	15/11/2022	15/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037481-4.01	Futura 3	1 a 140	31,475	28/10/2022	19/11/2022	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037482-2.01	Futura 4	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037483-0.01	Futura 5	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037484-9.01	Futura 6	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037485-7.01	Futura 7	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037486-5.01	Futura 8	1 a 140	31,475	28/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037487-3.01	Futura 9	1 a 140	31,475	15/10/2022	15/01/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042991-0.01	Hélio Valgas 1	1 a 33	50,000	31/08/2023	31/08/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.043001-3.01	Hélio Valgas 10	3 a 33	50,000	30/03/2023	30/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042992-9.01	Hélio Valgas 2	1 a 33	50,000	31/07/2023	31/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042993-7.01	Hélio Valgas 3	1 a 33	50,000	11/07/2023	11/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042994-5.01	Hélio Valgas 4	1 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042995-3.01	Hélio Valgas 5	2 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042996-1.01	Hélio Valgas 6	3 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042997-0.01	Hélio Valgas 7	3 a 33	50,000	14/04/2023	14/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042998-8.01	Hélio Valgas 8	3 a 33	50,000	14/04/2023	14/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042999-6.01	Hélio Valgas 9	3 a 33	50,000	30/03/2023	30/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040866-2.01	Janaúba 10	1 a 294	51,450	18/10/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040867-0.01	Janaúba 11	1 a 294	51,450	25/01/2023	12/02/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040871-9.01	Janaúba 15	1 a 33	1,515	31/03/2023	31/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040872-7.01	Janaúba 16	1 a 30	45,455	31/03/2023	28/02/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040872-7.01	Janaúba 16	31 a 33	4,545	31/03/2023	28/02/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040873-5.01	Janaúba 17	1 a 30	45,455	15/04/2023	28/02/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040873-5.01	Janaúba 17	31 a 33	4,545	15/04/2023	28/02/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040874-3.01	Janaúba 18	1 a 30	45,455	11/05/2023	11/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

