

**Anexo - Dados de Tendência - 12ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2022 - 15/12/2022**

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-22	dez-22		
UHE	UHE.PH.GO.038340-6.01	ESTRELA	-	48,400	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	1	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	2	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	06/01/2023	04/02/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500		04/02/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	06/01/2023	04/02/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	04/06/2025	18/08/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	04/06/2025	18/08/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	04/06/2025	18/08/2025	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	25/06/2023	22/03/2024	Postergação em meses: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	18/03/2025	18/03/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	18/03/2025	18/03/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.035005-2.01	Beira Rio	3	1,150	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035005-2.01	Beira Rio	1 e 2	17,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	13/02/2023	12/03/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	1	2,500	10/12/2023	19/01/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	2	2,500	10/12/2023	19/01/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	1	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	07/07/2025	07/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	07/07/2025	07/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037888-7.01	Braço Sul	-	9,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabui	1 e 2	16,020	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	01/03/2023	12/03/2023	Postergação em dias: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	1	4,974	05/06/2026	05/06/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	2	4,974	05/06/2026	05/06/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	12/06/2023	SEM PREVISÃO	Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	1	3,250	31/10/2023	31/10/2023		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	2	3,250	31/10/2023	31/10/2023		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.034241-6.01	Cavernoso IV	1 e 2	6,000	13/07/2023	13/07/2023		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1	5,750	30/10/2023	30/10/2023		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	2	5,750	30/10/2023	30/10/2023		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	12/05/2025	12/05/2025		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	12/05/2025	12/05/2025		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	12/05/2025	12/05/2025		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	15/08/2023	14/03/2024	Postergação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	15/08/2023	14/03/2024	Postergação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037681-7.01	Colibri	-	10,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	13,717	08/08/2023	08/08/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	13,718	08/08/2023	08/08/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	1	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	2	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	3	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	4	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	07/06/2025	29/12/2024	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	07/06/2025	29/12/2024	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	07/06/2025	29/12/2024	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	1	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	2	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	3	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	01/02/2023	01/02/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	1	11,000	01/09/2027	01/09/2027		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	2	11,000	01/09/2027	01/09/2027		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	22/04/2023	01/06/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	22/04/2023	01/06/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	1	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	2	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	3	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	07/11/2024	26/07/2024	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	07/11/2024	26/07/2024	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	07/11/2024	26/07/2024	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	5,562	10/12/2024	10/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	5,562	10/12/2024	10/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	3	5,562	10/12/2024	10/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	4	5,562	10/12/2024	10/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	27/02/2024	27/02/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	27/02/2024	27/02/2024		03/2018 A-6 31/08/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-22	dez-22		
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	27/02/2024	27/02/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.045165-7.01	Lebon Régis	-	6,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	16/08/2024	16/08/2024		07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	16/08/2024	16/08/2024		07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	16/08/2024	16/08/2024		07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	08/01/2025	08/01/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	08/01/2025	08/01/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,334	08/01/2025	08/01/2025		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.037743-0.01	PAREDINHA	-	21,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.034468-0.01	PEGORARO	-	5,200	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,534	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,534	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,534	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	03/04/2025	03/04/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	30/04/2023	30/04/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	04/10/2023	06/03/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	04/10/2023	06/03/2024	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	01/01/2025	26/07/2025	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	01/01/2025	26/07/2025	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037249-8.01	Saltinho	1 a 4	27,270	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	8,501	18/04/2024	19/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	8,501	18/04/2024	19/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	21/10/2023	21/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	21/10/2023	21/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	08/03/2023	04/04/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	08/03/2023	04/04/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	08/03/2023	04/04/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	08/03/2023	04/04/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	23/07/2024	22/08/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	23/07/2024	22/08/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	23/07/2024	22/08/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.037258-7.01	São Luís	1 a 3	30,000	09/05/2025	09/05/2025		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.037206-4.01	Taboca	-	29,788	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4,900	12/12/2023	20/03/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4,900	12/12/2023	20/03/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	19/12/2024	19/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	19/12/2024	19/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	19/12/2024	19/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	19/12/2024	19/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	27/03/2023	04/04/2023	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	27/03/2023	04/04/2023	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.044805-2.01	FARTURA	-	4,948	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.044805-2.01	FARTURA	-	4,948	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	04/03/2025	04/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.046523-2.02	JUÁ ENERGIA	-	3,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.035741-3.01	MARUIM	-	1,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacifico Mascarenhas	2	3,400	05/09/2023	15/10/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.038156-0.01	RAMADA	-	3,664	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
CGH	CGH.PH.TO.053909-0.01	Rio da Conceição	-	4,400	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	25/06/2023	15/03/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	25/06/2023	15/03/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	25/06/2023	15/03/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	1	180,224	01/07/2026	01/07/2026		1ª LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	2	115,205	01/07/2026	01/07/2026		1ª LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.066966-0.01	Azulão II	-	295,429	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/01/2027	Usina vendeu no leilão 008/2022	2ª Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.AM.066967-9.01	Azulão IV	-	295,429	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/01/2027	Usina vendeu no leilão 008/2022	2ª Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	70,000	02/05/2024	28/05/2024	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RU.SP.031070-0.01	Barueri	1	20,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	1	25,000	02/06/2025	02/06/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	2	50,000	02/06/2025	02/06/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1	8,136	20/02/2023	31/03/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	2	9,800	20/02/2023	31/03/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	17/02/2023	28/04/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	17/02/2023	28/04/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.028078-0.01	Bioenergia Paraguaçu	-	30,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.SP.040580-9.01	Cidade do Livro	1 e 2	80,000	01/07/2026	01/07/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	2	23,000	12/08/2025	12/08/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	3	27,000	12/08/2025	12/08/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.AL.049853-0.01	CVW Energética	1	40,000	25/02/2023	10/04/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-22	dez-22		
UTE	UTE.AI.PR.028074-7.01	DESTILARIA MELHORAMENTOS	1	40,000	16/02/2023	16/02/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	1 a 13	14,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	14 a 46	42,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	4	26,490	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	1 a 3	93,012	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	1 e 2	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	3 a 11	9,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 7	56,952	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.061587-0.01	IPIRANGA BIOENERGIA MOCOCA II	-	25,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	8	20,220	02/12/2022	30/12/2022	Postergação em dias: 28. Antecipada para 30/12/2022 em função da iminente emissão de DAPRP pelo ONS.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	13	16,000	02/12/2022	15/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.GO.029173-0.01	Lago Azul	1	14,520	13/04/2025	13/04/2025		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.029173-0.01	Lago Azul	2	7,180	13/04/2025	13/04/2025		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	1	2,400	26/09/2024	26/09/2024		07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	2	2,800	26/09/2024	26/09/2024		07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	3	16,000	26/09/2024	26/09/2024		07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.AM.035316-7.01	Manaus I	-	162,905	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/01/2027	Usina vendeu no leilão 008/2022	2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	25/07/2023	25/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	20/01/2023	20/01/2023		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	1	25,000	22/03/2024	22/03/2024		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	2	25,000	01/05/2025	01/05/2025		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	3	25,000	01/05/2028	01/05/2028		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	02/07/2024	02/07/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	02/07/2024	02/07/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.GN.RJ.055706-4.01	Porsud I	7	6,000	01/01/2029	01/01/2029	Mantida a data de 01/01/2029, dada informação do agente de que não atará essa UG	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	5	6,000	01/01/2029	01/01/2029		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.CE.037748-1.01	PORTOCEM	-	1571,888	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,440	05/07/2023	05/07/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	1	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	2	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	3	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	4	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	5	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	6	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	1 e 2	62,008	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	3 e 4	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	1 a 2	428,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	3 a 6	810,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	São José 2 (Antiga Planalto Bioenergia)	1	50,000	01/04/2024	16/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	1	128,000	26/07/2024	20/08/2024	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	2	128,000	26/07/2024	20/08/2024	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	3	128,000	26/07/2024	20/08/2024	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.AI.MG.050155-7.01	Triângulo	1	40,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	1	19,323	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	2	8,700	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.AI.MG.044551-7.01	Uberaba 2	1	35,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	35,000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	1	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	2	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	3	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	4	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	5	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	6	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	7	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	8	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	1	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	2	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	3	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	4	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	5	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	6	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	7	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	8	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	9	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	10	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	1	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	2	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	3	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UFV	UFV.RS.PE.040725-9.01	Belmonte 1-1	1 a 33	50,000	07/05/2025	12/04/2024	Antecipação em meses: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.040728-3.01	Belmonte 1-4	1 a 4	5,000	07/05/2025	12/04/2024	Antecipação em meses: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.040735-6.01	Belmonte 2-1	1 a 33	50,000	07/05/2025	12/04/2024	Antecipação em meses: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.037814-3.01	Boa Hora 4	1 a 20	23,100	15/01/2024	25/03/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037815-1.01	Boa Hora 5	1 a 20	23,100	15/01/2024	25/03/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037816-0.01	Boa Hora 6	1 a 20	23,100	15/01/2024	25/03/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.CE.051608-2.01	Bom Jardim I	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.051610-4.01	Bom Jardim III	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-22	dez-22		
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040710-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040711-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036925-0.01	Graviola 1	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036926-8.01	Graviola 2	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037745-7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	11/02/2025	11/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746-5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaíba SE1	1 a 32	40,000	10/04/2023	10/04/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.049926-9.02	Lins 01	1 a 90	90,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049927-7.02	Lins 02	1 a 92	92,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049928-5.02	Lins 03	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049929-3.02	Lins 04	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049930-7.02	Lins 05	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049931-5.02	Lins 06	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049932-3.02	Lins 07	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049933-1.02	Lins 08	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PE.045056-1.01	Luiz Gonzaga I	1 a 28	38,808	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.045057-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	01/01/2025	01/01/2026	Postergação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PE.045058-8.01	Luiz Gonzaga III	1 a 28	38,808	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044574-6.01	Milagres II	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044575-4.01	Milagres III	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Milagres IV	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044576-2.01	Milagres V	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.PI.049401-1.02	Panorama 01	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049402-0.02	Panorama 02	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049403-8.02	Panorama 03	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049404-6.02	Panorama 04	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049405-4.01	Panorama 05	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049406-2.02	Panorama 06	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049407-0.02	Panorama 07	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049408-9.02	Panorama 08	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.MG.045712-4.01	Profª. Heley de Abreu Silva Batista 1	1 a 33	50,000	07/02/2027	07/02/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.MG.045713-2.01	Profª. Heley de Abreu Silva Batista 2	1 a 33	50,000	07/02/2027	07/02/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PI.051649-0.01	Raios de São Francisco V	1 a 10	30,000	07/02/2026	07/02/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.051650-3.01	Raios de São Francisco VI	1 a 10	30,000	07/02/2026	07/02/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PB.049688-0.01	Santa Luzia 4	1 a 250	50,000	30/08/2023	30/08/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049693-6.01	SANTA LUZIA IX	1 a 250	50,000	20/08/2024	22/08/2024	Postergação em dias: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049689-8.01	SANTA LUZIA V	1 a 250	50,000	04/12/2023	04/12/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049691-0.01	SANTA LUZIA VII	1 a 250	50,000	29/11/2023	01/12/2023	Postergação em dias: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021 07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.055553-3.01	SANTA LUZIA XXVI	-	50,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PB.055554-1.01	SANTA LUZIA XXVII	-	50,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 150	27,496	22/09/2023	22/09/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.033474-0.02	Sertão Solar Barreiras V	1 a 8	27,496	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2018 A-4 04/04/2018
EOL	EOL.CV.BA.037004-5.01	Caetité D	1 a 12	50,400	15/03/2023	15/12/2023	Postergação em meses: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	1	4,500	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	2	4,500	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	3	4,500	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	4	4,500	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	5	4,500	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	6	4,500	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	7	4,500	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	8	4,500	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	9	4,500	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	10	4,500	15/01/2023	15/04/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	11	4,500	15/01/2023	15/04/2023	Postergação em meses: 3. Liberada G11 para operação em teste a partir de 15/12/2022 conforme Despacho Nº 3..575, de 14/12/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	12	4,500	15/01/2023	15/04/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Liberadas UG12 e UG13 para operação em teste a partir de 08/12/2022 conforme Despacho Nº 3.512, de 07/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	13	4,500	15/01/2023	15/04/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Liberadas UG12 e UG13 para operação em teste a partir de 08/12/2022 conforme Despacho Nº 3.512, de 07/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	14	4,500	15/01/2023	15/04/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Liberadas UG14 e UG15 para operação em teste a partir de 02/12/2022 conforme Despacho Nº 3.460, de 01/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	15	4,500	15/01/2023	15/04/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Liberadas UG14 e UG15 para operação em teste a partir de 02/12/2022 conforme Despacho Nº 3.460, de 01/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	16	4,500	15/01/2023	15/04/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Liberada UG 16 para operação em teste a partir de 22/11/2022, conforme Despacho Nº 3.327 de 21/11/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	1	4,500	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	3	4,500	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	4	4,500	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	12	4,500	15/01/2023	05/05/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Liberada UG12 para operação em teste a partir de 02/12/2022 conforme Despacho Nº 3.459, de 01/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	13	4,500	15/01/2023	05/05/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Liberada UG13 para operação em teste a partir de 29/11/2022 conforme Despacho Nº 3.414, de 28/11/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	14	4,500	15/01/2023	05/05/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Liberadas UG14 e UG15 para operação em teste a partir de 08/12/2022 conforme Despacho Nº 3.514, de 07/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	15	4,500	15/01/2023	05/05/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Liberadas UG14 e UG15 para operação em teste a partir de 08/12/2022 conforme Despacho Nº 3.514, de 07/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	16	4,500	15/01/2023	05/05/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Liberadas UG1 e UG16 para operação em teste a partir de 14/12/2022 conforme Despacho Nº 3.563, de 13/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	9	4,500	15/01/2023	10/06/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	10	4,500	15/01/2023	10/06/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	11	4,500	15/01/2023	10/06/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	12	4,500	15/01/2023	10/06/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	13	4,500	15/01/2023	10/06/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	14	4,500	15/01/2023	10/06/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019





Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-22	dez-22		
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	5	4,500	02/12/2023	18/01/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Alteração das características técnicas nas UG 1 a 5, sendo adicionada a 5, potência alterada de 5,3 MW para 4,5MW conforme o Despacho 3.237, de 16/11/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	1	4,500	03/06/2023	03/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	2	4,500	03/06/2023	03/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	3	4,500	03/06/2023	03/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	4	4,500	03/06/2023	03/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	5	4,500	03/06/2023	03/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	6	4,500	03/06/2023	03/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	1	4,500	03/06/2023	03/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	2	4,500	03/06/2023	03/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	3	4,500	03/06/2023	03/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	4	4,500	03/06/2023	03/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035172-5.01	Aura Tanque Novo 03	1	4,500	25/04/2023	25/04/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035172-5.01	Aura Tanque Novo 03	2	4,500	25/04/2023	25/04/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035172-5.01	Aura Tanque Novo 03	3	4,500	25/04/2023	25/04/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	1	5,700	15/12/2022	28/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	2	5,700	15/12/2022	28/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	3	5,700	15/12/2022	28/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	4	5,700	15/12/2022	28/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	5	5,700	15/12/2022	28/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	6	5,700	15/12/2022	28/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	7	5,700	15/12/2022	28/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	8	5,700	15/12/2022	28/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Liberadas UG8 e UG9 para operação em teste a partir de 17/11/2022 conforme Despacho Nº 3.293, de 11/11/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. 20/10/2022 - Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL 22/09/2022 - Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL 18/08/2022 - Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL 19/08/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL 22/07/2021 - Obra iniciada em 15/06/2021 21/01/2021 - Alterada de 30.000 kW para 51.300 kW, a potência instalada, o número de aerogeradores de 10 (dez), com 3.000 kW de potência instalada cada, para 9 (nove), com 5.700 kW e o ponto de conexão conforme Despacho Nº 50, de 12/01/2021 21/01/2021 - Alterada de 30.000 kW para 51.300 kW, a potência instalada, o número de aerogeradores de 10 (dez), com 3.000 kW de potência instalada cada, para 9 (nove), com 5.700 kW e o ponto de conexão	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	9	5,700	15/12/2022	28/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. Liberadas UG8 e UG9 para operação em teste a partir de 17/11/2022 conforme Despacho Nº 3.293, de 11/11/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL. 20/10/2022 - Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL 22/09/2022 - Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL 18/08/2022 - Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL 19/08/2021 - Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL 22/07/2021 - Obra iniciada em 15/06/2021 21/01/2021 - Alterada de 30.000 kW para 51.300 kW, a potência instalada, o número de aerogeradores de 10 (dez), com 3.000 kW de potência instalada cada, para 9 (nove), com 5.700 kW e o ponto de conexão conforme Despacho Nº 50, de 12/01/2021 21/01/2021 - Alterada de 30.000 kW para 51.300 kW, a potência instalada, o número de aerogeradores de 10 (dez), com 3.000 kW de potência instalada cada, para 9 (nove), com 5.700 kW e o ponto de conexão	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	1	5,700	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	2	5,700	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	1	5,700	06/01/2023	15/01/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	2	5,700	06/01/2023	15/01/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	3	5,700	06/01/2023	15/01/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	4	5,700	06/01/2023	15/01/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	5	5,700	06/01/2023	15/01/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	6	5,700	06/01/2023	15/01/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	7	5,700	06/01/2023	15/01/2023	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	1	5,700	06/06/2023	06/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	2	5,700	06/06/2023	06/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	3	5,700	06/06/2023	06/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	4	5,700	06/06/2023	06/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	5	5,700	06/06/2023	06/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	6	5,700	06/06/2023	06/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	1	5,700	20/12/2023	20/12/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	2	5,700	20/12/2023	20/12/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	3	5,700	20/12/2023	20/12/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	4	5,700	20/12/2023	20/12/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	5	5,700	20/12/2023	20/12/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	6	5,700	20/12/2023	20/12/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038083-0.01	Ventos de Santa Eugênia 07	1	5,700	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038083-0.01	Ventos de Santa Eugênia 07	2	5,700	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038083-0.01	Ventos de Santa Eugênia 07	3	5,700	15/01/2023	15/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	1	5,700	06/06/2023	06/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	2	5,700	06/06/2023	06/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	3	5,700	06/06/2023	06/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	4	5,700	06/06/2023	06/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	5	5,700	06/06/2023	06/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038085-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	1	5,700	21/08/2023	21/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038085-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	2	5,700	21/08/2023	21/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019







Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-22	dez-22		
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	15	4,500	10/12/2023	05/01/2024	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.044988-1.01	Serra da Borborema I	1 a 7	43,400	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.PB.044989-0.01	Serra da Borborema II	1 a 8	49,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.047208-5.01	Ventos de Santo Antônio 04	1 a 11	68,200	07/06/2025	07/06/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051592-2.01	Ventos de Santo Antônio 05	1 a 11	68,200	07/06/2025	07/06/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051593-0.01	Ventos de Santo Antônio 06	1 a 11	68,200	07/06/2025	07/06/2025		07/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051594-9.01	Ventos de Santo Antônio 07	1 a 12	74,400	07/06/2025	07/06/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051595-7.01	Ventos de Santo Antônio 08	1 a 12	74,400	07/06/2025	07/06/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.050844-6.01	Morro 1	1 a 10	42,000	01/01/2026	22/01/2027	Postergação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.BA.050845-4.01	Morro 2	1 a 7	29,400	01/01/2026	11/03/2026	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.034612-8.01	Passagem	1 a 13	52,000	21/10/2024	21/10/2024		06/2021 A-3 08/07/2021 07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.PE.049354-6.01	Serra das Vacas B	1 a 8	44,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.BA.051588-4.01	Ventos de Santa Luzia 14	1 a 12	74,400	07/06/2024	07/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051589-2.01	Ventos de Santa Luzia 15	1 a 12	74,400	13/08/2024	13/08/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051590-6.01	Ventos de Santa Luzia 16	1 a 12	74,400	07/06/2024	07/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051591-4.01	Ventos de Santa Luzia 17	1 a 12	74,400	07/06/2024	07/06/2025	Postergação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049664-2.01	Ventos de São Rafael 01	1 e 2	6,000	07/06/2024	07/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049665-0.01	Ventos de São Rafael 02	1 e 2	6,000	07/06/2024	07/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049666-9.01	Ventos de São Rafael 03	1 e 2	6,000	07/06/2024	07/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049667-7.01	Ventos de São Rafael 04	1 e 2	6,000	07/06/2024	07/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049668-5.01	Ventos de São Rafael 05	1 e 2	6,000	07/06/2024	07/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049669-3.01	Ventos de São Rafael 06	1 e 2	6,000	07/06/2024	07/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049670-7.01	Ventos de São Rafael 07	1 e 2	6,000	07/06/2024	07/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.049671-5.01	Ventos de São Rafael 08	1 e 2	6,000	07/06/2024	07/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050015-1.01	Ventos de São Rafael 09	1 e 2	6,000	23/06/2024	23/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050016-0.01	Ventos de São Rafael 10	1 e 2	6,000	07/06/2024	07/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.050017-8.01	Ventos de São Rafael 11	1 e 2	6,000	07/06/2024	07/06/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.051585-0.02	Ventos de Santa Luzia 11	1 a 11	49,500	01/01/2024	25/07/2024	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.051586-8.02	Ventos de Santa Luzia 12	1 a 12	54,000	01/01/2024	25/07/2024	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.051587-6.02	Ventos de Santa Luzia 13	1 a 12	54,000	01/01/2024	25/07/2024	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL.	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	1 a 10	45,000	07/06/2025	07/06/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	2	47,300	19/09/2022	19/09/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	1	7,644	30/09/2022	30/09/2022		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	2	7,644	30/09/2022	30/09/2022		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovilis	1	2,600	14/10/2022	14/10/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovilis	2	2,600	14/10/2022	14/10/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	03/09/2022	03/09/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	03/09/2022	03/09/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	1	15,000	29/09/2022	29/09/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	2	15,000	01/10/2022	01/10/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	1	1,474	06/09/2022	06/09/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	2	1,474	11/10/2022	11/10/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	3	1,474	11/10/2022	11/10/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	4	1,474	24/08/2022	24/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	5	1,474	03/09/2022	03/09/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	6	1,474	11/10/2022	11/10/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	7	1,474	06/09/2022	06/09/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Boa Esperança(Antiga Cerradão 3)	1	60,000	23/09/2022	23/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.MT.044865-6.01	F5 Sorriso	1 e 2	55,000	13/09/2022	13/09/2022		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	1	20,220	04/10/2022	04/10/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055917-2.01	Karkey 019	7	6,000	30/09/2022	30/09/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055917-2.01	Karkey 019	1 a 6	109,920	30/09/2022	30/09/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba V	1	385,747	12/11/2022	12/11/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.GN.RJ.055706-4.01	Porsud I	1 a 6	109,920	30/09/2022	30/09/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	3	18,080	25/10/2022	25/10/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.MG.038172-1.01	Vale Do Pontal 2	1	25,000	24/09/2022	24/09/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	5	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	6	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	7	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	8	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	9	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	10	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	11	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	12	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	13	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	14	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	15	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	16	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	17	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	18	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	19	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	20	3,437	02/09/2022	02/09/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	21	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	22	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	23	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	24	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	25	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	26	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	27	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	28	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	29	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	30	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	31	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	32	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	33	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	34	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	35	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	36	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	37	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	38	3,437	08/11/2022	08/11/2022		04/2019 A-6 18/10/20



Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-22	dez-22		
EOL	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 8	33,600	08/02/2022	08/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	2	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	3	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	4	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	5	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	6	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	7	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	8	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	2	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	3	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	4	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	5	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	6	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	7	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	8	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.040567-1.01	Aura Queimada Nova 02	11	4,600	08/01/2022	08/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	8	5,500	23/03/2022	23/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	9	5,500	06/07/2022	06/07/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	7	5,500	12/01/2022	12/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	8	5,500	20/01/2022	20/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	9	5,500	20/01/2022	20/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	1	5,500	26/01/2022	26/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	2	5,500	26/01/2022	26/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	5	5,500	25/01/2022	25/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	6	5,500	25/01/2022	25/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	1	5,500	19/03/2022	19/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	1	5,500	26/03/2022	26/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	2	5,500	05/02/2022	05/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	3	5,500	05/02/2022	05/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	4	5,500	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	5	5,500	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	6	5,500	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	7	5,500	08/03/2022	08/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	8	5,500	12/03/2022	12/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	9	5,500	12/03/2022	12/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	2	5,500	19/03/2022	19/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	3	5,500	19/03/2022	19/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	4	5,500	12/02/2022	12/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	5	5,500	12/02/2022	12/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	6	5,500	09/02/2022	09/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	7	5,500	02/02/2022	02/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	1	47,300	21/07/2022	21/07/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	3	47,300	01/08/2022	01/08/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	13/05/2022	13/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	20/05/2022	20/05/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	24/03/2022	24/03/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	24/03/2022	24/03/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	24/03/2022	24/03/2022		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	21/07/2022	21/07/2022		03/2016 LER 23/09/2016
UTE	UTE.FL.RR.044603-3.01	Bonfim	1	10,000	12/04/2022	12/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.FL.RR.044604-1.01	Cantá	1	10,000	10/06/2022	10/06/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	3	43,528	24/05/2022	24/05/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	25	9,000	20/07/2022	20/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	26	9,000	20/07/2022	20/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	27	9,000	21/07/2022	21/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	28	9,000	20/07/2022	20/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	1	2,860	23/06/2022	23/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	2	2,715	29/06/2022	29/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	3	2,715	24/06/2022	24/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	4	2,715	30/06/2022	30/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	5	0,928	16/06/2022	16/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	6	0,928	18/06/2022	18/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	7	0,928	18/06/2022	18/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	8	1,273	22/06/2022	22/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	9	0,888	16/06/2022	16/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	1	9,370	23/07/2022	23/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	5	9,370	27/07/2022	27/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	6	9,370	02/08/2022	02/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	7	9,370	30/07/2022	30/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	8	9,370	28/07/2022	28/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.FL.RR.044606-8.01	Santa Luz	1	10,000	21/04/2022	21/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	1	9,370	14/07/2022	14/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	2	9,370	14/07/2022	14/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	3	9,370	14/07/2022	14/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	4	9,370	14/07/2022	14/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.MG.033236-4.01	Francisco Sá 1	1 a 200	33,000	07/04/2022	07/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033237-2.01	Francisco Sá 2	1 a 200	33,000	07/04/2022	07/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033238-0.01	Francisco Sá 3	1 a 200	33,000	07/04/2022	07/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037865-8.01	Lavras 1	1 a 160	27,000	29/07/2022	29/07/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037866-6.01	Lavras 2	1 a 160	27,000	29/07/2022	29/07/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037867-4.01	Lavras 3	1 a 160	27,000	29/07/2022	29/07/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037868-2.01	Lavras 4	1 a 160	27,000	29/07/2022	29/07/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037869-0.01	Lavras 5	1 a 160	27,000	29/07/2022	29/07/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.RO.056130-4.01	Machadinho	1 a 27	1,608	14/06/2022	14/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RO.056130-4.01	Machadinho	28 a 54	1,608	14/06/2022	14/06/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RO.056130-4.01	Machadinho	55 a 89	2,084	09/08/2022	09/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	1	3,437	25/05/2022	25/05/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	2	3,437	25/05/2022	25/05/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	3	3,437	25/05/2022	25/05/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	4	3,437	25/05/2022	25/05/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	1 a 4	13,748	10/06/2022	10/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	5 a 8	13,748	10/06/2022	10/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	9 e 10	6,874	10/06/2022	10/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	11 e 12	6,874	09/07/2022	28/06/2022	Antecipação em dias: 11. Retificação em 13/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	2	48,653	11/03/2022	11/03/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	1	48,653	15/02/2022	15/02/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.FL.RR.044605-0.01	Pau Rainha	1	10,000	15/04/2022	15/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	2	9,370	27/07/2022	27/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	3	9,370	27/07/2022	27/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN							

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-22	dez-22		
PCH	PCH.PH.SP.027982-0.01	Cascata	1	3,900	01/05/2023	06/06/2024	Postergação em meses: 13. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027983-8.01	Guaraú	1	4,190	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	2	4,500	28/03/2024	28/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	3	4,500	28/03/2024	28/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	4	0,500	28/03/2024	28/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	1 a 3	4,500	28/03/2024	28/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	1	2,000	26/01/2024	15/04/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	2	2,000	26/01/2024	15/04/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	18/08/2024	16/09/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	18/08/2024	16/09/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	1	5,000	05/06/2024	05/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	2	5,000	05/06/2024	05/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	1	2,600	17/06/2023	14/07/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	2	6,000	17/06/2023	14/07/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	FS Primavera	1	24,555	01/02/2025	01/02/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	FS Primavera	2	23,389	01/02/2025	01/02/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.048551-9.01	Lar Cooperativa Agroindustrial	1	21,471	05/07/2023	15/05/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.GN.BA.056665-9.01	Prosperidade IV	1	9,360	21/09/2023	21/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.MG.029116-1.01	Santo Ângelo	2	36,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	28/05/2023	24/06/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	28/05/2023	24/06/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	28/05/2023	24/06/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	28/05/2023	24/06/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	28/05/2023	24/06/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	28/05/2023	24/06/2023	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	16/09/2023	16/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	16/09/2023	16/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037403-2.01	AC III	1 a 8	39,496	08/01/2023	25/01/2023	Postergação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037404-0.01	AC IV	1 a 8	39,496	08/01/2023	15/01/2023	Postergação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037550-0.01	AC IX	1 a 6	29,622	08/01/2023	25/01/2023	Postergação em dias: 17. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037390-7.01	AC V	1 a 8	39,496	14/12/2022	15/02/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037405-9.01	AC VI	1 a 8	39,496	14/12/2022	15/02/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037548-9.01	AC VII	1 a 8	39,496	07/12/2022	04/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037549-7.01	AC VIII	1 a 8	39,496	07/12/2022	04/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037551-9.01	AC X	1 a 8	39,496	30/03/2023	30/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037630-2.01	AC XIX	1 a 8	39,496	06/07/2023	06/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037626-4.01	AC XV	1 a 10	49,370	24/02/2023	04/03/2023	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037627-2.01	AC XVI	1 a 8	39,496	14/02/2023	04/03/2023	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037628-0.01	AC XVII	1 a 10	49,370	05/05/2023	05/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037629-9.01	AC XVIII	1 a 8	39,496	05/05/2023	05/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037631-0.01	AC XX	1 a 8	39,496	20/01/2023	20/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037632-9.01	AC XXI	1 a 8	39,496	13/07/2023	13/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037633-7.01	AC XXII	1 a 8	39,496	28/02/2023	28/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037634-5.01	AC XXIII	1 a 8	39,496	05/05/2023	05/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046515-1.01	Altitude 1	1 a 28	43,815	09/07/2024	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046534-8.01	Altitude 10	1 a 28	43,815	14/08/2024	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046535-6.01	Altitude 11	1 a 28	43,815	19/09/2024	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046536-4.01	Altitude 12	1 a 28	43,815	19/09/2024	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046537-2.01	Altitude 13	1 a 28	43,815	19/09/2024	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046538-0.01	Altitude 14	1 a 28	43,815	19/09/2024	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046539-9.01	Altitude 15	1 a 11	18,007	19/09/2024	19/09/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046516-0.01	Altitude 2	1 a 28	43,815	09/07/2024	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046517-8.01	Altitude 3	1 a 28	43,815	09/07/2024	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046518-6.01	Altitude 4	1 a 28	43,815	09/07/2024	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046519-4.01	Altitude 5	1 a 28	43,815	09/07/2024	09/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046520-8.01	Altitude 6	1 a 28	43,815	14/08/2024	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046521-6.01	Altitude 7	1 a 28	43,815	14/08/2024	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046522-4.01	Altitude 8	1 a 28	43,815	14/08/2024	14/08/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum



Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-22	dez-22		
UFV	UFV.RS.BA.037488-1.01	Futura 10	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037489-0.01	Futura 11	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037490-3.01	Futura 12	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037491-1.01	Futura 13	1 a 140	31,475	15/01/2023	18/03/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037492-0.01	Futura 14	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037493-8.01	Futura 15	1 a 140	31,475	15/01/2023	18/03/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037494-6.01	Futura 16	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037495-4.01	Futura 17	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037496-2.01	Futura 18	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037497-0.01	Futura 19	1 a 140	31,475	14/02/2023	18/05/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037480-6.01	Futura 2	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037498-9.01	Futura 20	1 a 140	31,475	14/02/2023	18/05/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037499-7.01	Futura 21	1 a 140	31,475	14/02/2023	18/05/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037500-4.01	Futura 22	1 a 140	31,475	08/01/2023	31/03/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037481-4.01	Futura 3	1 a 140	31,475	15/02/2023	25/02/2023	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037482-2.01	Futura 4	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037483-0.01	Futura 5	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037484-9.01	Futura 6	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037485-7.01	Futura 7	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037486-5.01	Futura 8	1 a 140	31,475	15/01/2023	25/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037487-3.01	Futura 9	1 a 140	31,475	15/02/2023	25/04/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042991-0.01	Hélio Valgas 1	1 a 33	50,000	31/08/2023	31/08/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.043001-3.01	Hélio Valgas 10	3 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042992-9.01	Hélio Valgas 2	1 a 33	50,000	31/07/2023	31/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042993-7.01	Hélio Valgas 3	1 a 33	50,000	31/07/2023	31/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042994-5.01	Hélio Valgas 4	1 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042995-3.01	Hélio Valgas 5	2 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042996-1.01	Hélio Valgas 6	3 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042997-0.01	Hélio Valgas 7	3 a 33	50,000	30/04/2023	16/05/2023	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042998-8.01	Hélio Valgas 8	3 a 33	50,000	30/04/2023	16/05/2023	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042999-6.01	Hélio Valgas 9	3 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040871-9.01	Janaúba 15	1 a 252	50,000	28/02/2023	04/03/2023	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040872-7.01	Janaúba 16	1 a 252	50,000	16/03/2023	16/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040873-5.01	Janaúba 17	1 a 252	50,000	01/04/2023	01/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040874-3.01	Janaúba 18	1 a 252	50,000	12/04/2023	12/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040875-1.01	Janaúba 19	1 a 252	50,000	12/04/2023	12/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040876-0.01	Janaúba 20	1 a 252	50,000	12/04/2023	12/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037832-1.01	Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3)	1 a 32	49,500	12/05/2023	27/05/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037833-0.01	Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4)	1 a 32	49,500	12/05/2023	27/05/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037834-8.01	Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5)	1 a 32	49,500	24/04/2023	04/05/2023	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037835-6.01	Lar do Sol 6 (Antiga Leo Silveira 6)	1 a 32	49,500	12/05/2023	27/05/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044469-3.01	Luzia 2	1	1,637	17/04/2023	05/01/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044469-3.01	Luzia 2	2	1,637	17/04/2023	05/01/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044469-3.01	Luzia 2	3	1,637	17/04/2023	05/01/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044469-3.01	Luzia 2	4	1,637	17/04/2023	05/01/2023	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037749-0.01	Mendubim I	1 a 192	34,500	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037750-3.01	Mendubim II	1 a 256	46,000	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037751-1.01	Mendubim III	1 a 208	37,375	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037752-0.01	Mendubim IV	1 a 176	31,625	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037770-8.0	Mendubim IX	1 a 224	40,250	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037753-8.01	Mendubim V	1 a 128	22,240	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037754-6.01	Mendubim VI	1 a 176	30,580	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037755-4.01	Mendubim VII	1 a 208	36,140	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037769-4.01	Mendubim VIII	1 a 192	33,360	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037772-4.01	Mendubim XI	1 a 256	46,000	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037774-0.01	Mendubim XIII	1 a 240	41,700	07/10/2023	07/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.034186-0.01	São Pedro e Paulo V	1 a 150	27,496	22/09/2023	22/09/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.034188-6.01	São Pedro e Paulo VI	1 a 120	23,123	06/10/2023	06/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.046834-7.01	São Pedro e Paulo VIII	1 a 30	5,800	10/10/2023	10/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	1	3,383	02/04/2023	02/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	2	3,383	02/04/2023	02/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044495-2.01	Serra do Mato III	3	3,383	02/04/2023	02/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum



























Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-22	dez-22		
EOL	EOL.CV.PI.038106-3.01	Ventos de São Roque 4	9	5,500	06/01/2023	15/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.040626-0.01	Ventos de São Roque 8	5	5,500	08/02/2023	09/03/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038105-5.01	Ventos de São Roque 03	1 a 8	45,600	23/08/2023	02/10/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038107-1.01	Ventos de São Roque 05	1 a 8	45,600	02/11/2023	02/11/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038108-0.01	Ventos de São Roque 06	1 a 8	45,600	07/12/2023	05/01/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038109-8.01	Ventos de São Roque 07	1 a 8	45,600	17/12/2023	04/01/2024	Postergação em dias: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038113-6.01	Ventos de São Roque 19	1 a 8	45,600	28/01/2024	29/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049419-4.01	Ventos de Santa Luzia 06	1 a 10	42,000	03/07/2024	03/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049420-8.01	Ventos de Santa Luzia 07	1 a 10	42,000	03/07/2024	03/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049421-6.01	Ventos de Santa Luzia 08	1 a 10	42,000	03/07/2024	03/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049422-4.01	Ventos de Santa Luzia 09	1 a 10	42,000	03/07/2024	03/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.046758-8.01	Canudos II	1 a 7	24,850	09/02/2023	10/03/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.046758-8.01	Canudos II	8 a 14	24,850	09/02/2023	10/03/2023	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum