

**Anexo - Dados de Tendência - 4ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2023 - 20/04/2023**

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-23	abr-23		
UHE	UHE.PH.GO.038340-6.01	Estrela	1 a 3	48,400	01/01/2027	01/01/2027	Data conforme compromisso de leilão	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	Juruena	1	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	Juruena	2	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	05/01/2025	05/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	05/01/2025	05/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	05/01/2025	05/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	27/02/2024	30/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	26/02/2025	09/11/2025	Postergação em meses: 8. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	26/02/2025	09/11/2025	Postergação em meses: 8. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.035005-2.01	Beira Rio	3	1,150	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035005-2.01	Beira Rio	1 e 2	17,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	01/06/2023	11/05/2023	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel Liberada UG4 para operação em teste a partir de 28/03/2023 conforme Despacho Nº 834, de 27/03/2023	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	1	2,500	26/08/2023	26/08/2023		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	2	2,500	26/08/2023	26/08/2023		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	23/06/2025	23/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	23/06/2025	23/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037888-7.01	Braço Sul	1 a 3	9,500	01/01/2026	24/05/2026	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabuí	1 e 2	16,020	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	01/06/2023	02/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	1	4,974	23/05/2026	23/05/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.031498-6.01	Campo Belo	2	4,974	23/05/2026	23/05/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Usina Revogada pela RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 12.354, DE 2 DE AGOSTO DE 2022	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Usina Revogada pela RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 12.354, DE 2 DE AGOSTO DE 2022	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.034117-7.01	Cavernoso VIII	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	4	0,325	10/08/2023	10/08/2023		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1 a 3	11,500	10/08/2023	10/08/2023		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	29/08/2025	29/08/2025		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	29/08/2025	29/08/2025		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	29/08/2025	29/08/2025		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	29/02/2024	01/04/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	29/02/2024	01/04/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.037681-7.01	Colibri	-	10,000	01/01/2027	01/01/2027	Data conforme compromisso de leilão	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	13,717	19/07/2023	20/07/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	13,718	19/07/2023	20/07/2023	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	1	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	2	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	3	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.PR.029505-1.01	Córrego Fundo	4	2,500	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	29/11/2024	29/11/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	29/11/2024	29/11/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	04/12/2024	04/12/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	1	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	2	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.PR.035274-8.01	Fortaleza	3	4,333	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	1	11,000	16/08/2027	16/08/2027		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MS.037179-3.01	Fundãozinho	2	11,000	16/08/2027	16/08/2027		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	01/06/2023	03/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	01/06/2023	03/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	1	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	2	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.035782-0.01	Ibicaré	3	2,000	01/01/2027	01/01/2027		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	09/05/2024	09/05/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	09/05/2024	09/05/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	09/05/2024	09/05/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	11,151	08/05/2023	30/06/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	11,151	08/05/2023	30/06/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	13/03/2024	04/04/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	13/03/2024	04/04/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	13/03/2024	04/04/2024	Postergação em dias: 22. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.045165-7.01	Lebon Régis	-	6,000	01/01/2027	01/01/2027	Data conforme compromisso de leilão	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	02/10/2024	03/11/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	02/10/2024	03/11/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	02/10/2024	03/11/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-23	abr-23		
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lucia Cherobim	1	9,333	09/12/2024	09/12/2024	Verificado com a ANEEL e não havia motivo para postergação para 2028. Mantida a data de tendência.	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lucia Cherobim	2	9,333	24/12/2024	24/12/2024	Verificado com a ANEEL e não havia motivo para postergação para 2028. Mantida a data de tendência.	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lucia Cherobim	3	9,334	08/01/2025	08/01/2025	Verificado com a ANEEL e não havia motivo para postergação para 2028. Mantida a data de tendência.	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.037743-0.01	Paredinha	-	21,000	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.MT.034468-0.01	Pegoraro	-	5,200	01/01/2027	01/01/2027	Data conforme compromisso de leilão	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,534	03/03/2025	02/03/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,534	03/03/2025	02/03/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,534	03/03/2025	02/03/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	03/03/2025	02/03/2025	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	30/04/2023	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	06/02/2024	24/01/2024	Antecipação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	06/02/2024	24/01/2024	Antecipação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	03/09/2025	03/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	03/09/2025	03/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	03/09/2025	03/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	26/04/2025	03/09/2025	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	26/04/2025	03/09/2025	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037249-8.01	Saltinho	1 a 4	27,270	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	8,501	02/10/2024	12/09/2024	Antecipação em dias: 20. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	8,501	02/10/2024	12/09/2024	Antecipação em dias: 20. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	1	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.RS.037468-7.01	Santo Antônio do Jacuí	2	2,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	01/08/2023	01/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	01/08/2023	01/08/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,933	15/03/2023	15/03/2023		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,933	15/03/2023	15/03/2023		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,933	15/03/2023	15/03/2023		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	0,400	16/05/2023	03/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	20/09/2024	21/10/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	20/09/2024	21/10/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	20/09/2024	21/10/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.037258-7.01	São Luís	1 a 3	30,000	09/05/2025	09/05/2025		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.GO.037206-4.01	Taboca	-	29,788	01/01/2027	01/01/2027	Data conforme compromisso de leilão	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4,900	06/02/2024	08/04/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4,900	06/02/2024	08/04/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	30/11/2024	30/11/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	12/12/2024	12/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	19/12/2024	19/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	11/09/2023	11/09/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	11/09/2023	11/09/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	22/09/2025	17/09/2025	Antecipação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.046523-2.02	Juá Energia	-	3,000	01/01/2026	07/02/2027	Postergação em meses: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.035741-3.01	Maruim	-	1,000	01/01/2026	01/01/2026	Data conforme compromisso de leilão	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
CGH	CGH.PH.SC.038156-0.01	Ramada	-	3,664	01/01/2027	01/01/2027	Data conforme compromisso de leilão	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
CGH	CGH.PH.TO.053909-0.01	Rio da Conceição	-	4,400	01/01/2026	01/01/2026	Data conforme compromisso de leilão	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	1	180,224	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	2	115,205	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.AM.066966-0.01	Azulão II	-	295,429	01/01/2027	01/01/2027	Data conforme compromisso de leilão	2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.AM.066967-9.01	Azulão IV	-	295,429	01/01/2027	01/01/2027	Data conforme compromisso de leilão	2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	80,000	24/03/2024	26/04/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RJ.SP.031070-0.01	Barueri	1	20,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	1	25,000	03/01/2025	03/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	2	50,000	03/01/2025	03/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1	9,800	01/05/2023	18/05/2023	Postergação em dias: 17. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	2	8,136	30/07/2023	30/07/2023	Pendências de supervisão foram sanadas e o empreendedor sinalizou previsão de retomada de testes para 24/04. Falta testes de 96h.	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	28/05/2023	30/06/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	28/05/2023	30/06/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.028078-0.01	Bioenergia Paraguaçu	1	30,000	13/03/2028	13/03/2028		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.SP.040580-9.01	Cidade do Livro	1 e 2	80,000	01/07/2026	01/07/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	Codora	2	23,000	01/05/2025	01/12/2024	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	Codora	3	27,000	01/05/2025	01/12/2024	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.AL.049853-0.01	CVW Energética	1	40,000	17/02/2023	17/02/2023		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	1 a 13	14,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055592-4.02	Edlux X	14 a 46	42,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	4	26,490	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055739-0.02	Epp II	1 a 3	93,012	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	1 e 2	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055740-4.02	Epp IV	3 a 11	9,900	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-23	abr-23		
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 7	56,952	11/03/2024	11/03/2024		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.061587-0.01	Ipiranga Bioenergia Mococa II	-	25,000	01/01/2026	01/01/2026	Data conforme compromisso de leilão	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.AI.GO.029173-0.01	Lago Azul	1	14,520	05/08/2024	26/09/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.029173-0.01	Lago Azul	2	7,180	05/08/2024	26/09/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	1	2,400	21/03/2024	22/04/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	2	2,800	21/03/2024	22/04/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	3	16,000	21/03/2024	22/04/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.AM.035316-7.01	Manaus I	-	162,905	01/01/2027	01/01/2027	Data conforme compromisso de leilão	2º Leilão de reserva de capacidade Nº 008/2022
UTE	UTE.GN.RI.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	25/07/2023	25/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	1	25,000	15/06/2023	15/06/2023		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	2	25,000	01/05/2025	01/05/2025		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	3	25,000	01/05/2028	01/05/2028		04/2022 A-5 37º LEN 14/10/2022
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	02/12/2024	02/12/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	02/12/2024	02/12/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.GN.RI.055707-2.01	Porsud II	5	3,850	28/02/2023	28/02/2023		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.CE.037748-1.01	Portocem	-	1571,888	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,440	05/07/2023	05/07/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	1	9,331	07/06/2023	16/05/2023	Antecipação em dias: 22. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel Solicitada DAPR-P para 5 máquinas	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	2	9,331	07/06/2023	16/05/2023	Antecipação em dias: 22. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel Solicitada DAPR-P para 5 máquinas	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	3	9,331	07/06/2023	16/05/2023	Antecipação em dias: 22. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel Solicitada DAPR-P para 5 máquinas	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	4	9,331	07/06/2023	16/05/2023	Antecipação em dias: 22. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel Solicitada DAPR-P para 5 máquinas	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	5	9,331	07/06/2023	16/05/2023	Antecipação em dias: 22. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel Solicitada DAPR-P para 5 máquinas	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	6	9,331	07/06/2023	16/05/2023	Antecipação em dias: 22. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel Solicitada DAPR-P para 5 máquinas	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	1 e 2	62,008	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MT.055856-7.02	Rio de Janeiro I	3 e 4	52,980	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	1	128,000	05/05/2024	26/05/2024	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	2	128,000	26/05/2024	05/05/2024	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	3	128,000	17/06/2024	05/05/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.AI.MG.050155-7.01	Triângulo	1	40,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	1	19,323	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	2	8,700	01/07/2026	01/07/2026		1º LRC/2021
UTE	UTE.AI.MG.044551-7.01	Uberaba 2	1	35,000	01/01/2026	27/07/2024	Antecipação em meses: 17. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	30,000	31/12/2024	31/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	1	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	2	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	3	0,315	11/06/2024	11/06/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UFV	UFV.RS.PE.040725-9.01	Belmonte 1-1	1 a 33	50,000	01/12/2023	16/11/2023	Antecipação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.040728-3.01	Belmonte 1-4	1 a 4	5,000	01/12/2023	18/02/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.040735-6.01	Belmonte 2-1	1 a 33	50,000	01/12/2023	11/09/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.037814-3.01	Boa Hora 4	1 a 20	23,100	02/04/2024	27/07/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037815-1.01	Boa Hora 5	1 a 20	23,100	02/04/2024	27/07/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037816-0.01	Boa Hora 6	1 a 20	23,100	02/04/2024	27/07/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.CE.051608-2.01	Bom Jardim I	1 a 14	48,118	01/01/2026	08/04/2028	Postergação em meses: 27. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.051610-4.01	Bom Jardim III	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040710-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040711-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036925-0.01	Graviola 1	1 a 50	75,000	26/03/2025	26/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036926-8.01	Graviola 2	1 a 50	75,000	26/03/2025	26/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037745-7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	21/03/2025	21/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746-5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	26/03/2025	26/03/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaiba SE1	1 a 13	40,000	29/08/2023	11/08/2023	Antecipação em dias: 18. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel Alterada a quantidade de unidades geradoras, de 32 de 1.250 MW para 13 de 3.076,92 MW de potência instalada cada conforme Despacho Nº 760, de 27/03/2023	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.049926-9.02	Lins 01	1 a 90	90,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049927-7.02	Lins 02	1 a 92	92,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049928-5.02	Lins 03	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049929-3.02	Lins 04	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049930-7.02	Lins 05	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049931-5.02	Lins 06	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049932-3.02	Lins 07	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049933-1.02	Lins 08	1 a 60	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PE.045056-1.01	Luiz Gonzaga I	1 a 28	38,808	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.PE.045057-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PE.045058-8.01	Luiz Gonzaga III	1 a 28	38,808	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 172	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044574-6.01	Milagres II	1 a 172	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044575-4.01	Milagres III	1 a 172	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Milagres IV	1 a 172	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044576-2.01	Milagres V	1 a 172	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.PI.049401-1.02	Panorama 01	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.049402-0.02	Panorama 02	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-23	abr-23		
UFV	UFV.RS.PI.049403-8.02	Panorama 03	1 a 100	100,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049404-6.02	Panorama 04	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049405-4.01	Panorama 05	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049406-2.02	Panorama 06	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049407-0.02	Panorama 07	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.049408-9.02	Panorama 08	1 a 17	78,200	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.MG.045712-4.01	Profª. Heley de Abreu Silva Batista 1	1 a 33	50,000	13/03/2027	13/03/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.MG.045713-2.01	Profª. Heley de Abreu Silva Batista 2	1 a 33	50,000	13/03/2027	13/03/2027		04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PI.051649-0.01	Raios de São Francisco V	1 a 10	30,000	13/03/2026	13/03/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.051650-3.01	Raios de São Francisco VI	1 a 10	30,000	13/03/2026	13/03/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PB.049688-0.01	Santa Luzia 4	1 a 250	50,000	03/11/2023	03/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049693-6.01	Santa Luzia IX	1 a 250	50,000	23/12/2023	22/01/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049689-8.01	Santa Luzia V	1 a 250	50,000	30/11/2023	30/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049691-0.01	Santa Luzia VII	1 a 250	50,000	30/11/2023	30/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	06/2021 A-3 08/07/2021 07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.055553-3.01	Santa Luzia XXVI	-	50,000	01/01/2027	01/01/2027	Data conforme compromisso de leilão	04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PB.055554-1.01	Santa Luzia XXVII	-	50,000	01/01/2027	01/01/2027	Data conforme compromisso de leilão	04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 150	27,496	14/10/2023	13/11/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	01/2018 A-4 04/04/2018
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	1	4,200	01/06/2023	03/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	2	4,200	01/06/2023	03/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	3	4,200	01/06/2023	03/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	4	4,200	01/06/2023	03/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	5	4,200	01/06/2023	03/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.RN.032080-3.01	AW São João	6	4,200	01/06/2023	03/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2022 A-5 37ª LEN 14/10/2022
EOL	EOL.CV.BA.037004-5.01	Caetité D	1 a 12	50,400	15/12/2023	15/12/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	7	4,500	17/02/2023	17/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	12	4,500	07/03/2023	07/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	13	4,500	07/03/2023	07/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	14	4,500	07/03/2023	07/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	15	4,500	07/03/2023	07/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	16	4,500	07/03/2023	07/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	1	4,500	07/03/2023	07/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	3	4,500	07/03/2023	07/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	9	4,500	07/03/2023	07/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	10	4,500	07/03/2023	07/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	11	4,500	07/03/2023	07/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.044974-1.01	Oeste Seridó I	1 a 6	25,200	12/05/2024	13/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044975-0.01	Oeste Seridó II	1 a 5	21,000	23/03/2024	27/02/2024	Antecipação em dias: 25. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047165-8.01	Oeste Seridó IV	1 a 6	25,200	13/02/2024	13/02/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047162-3.01	Oeste Seridó IX	1 a 6	25,200	15/02/2024	15/02/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044976-8.01	Oeste Seridó III	1 a 6	25,200	29/05/2024	27/03/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047166-6.01	Oeste Seridó V	1 a 6	25,200	01/01/2025	15/09/2025	Postergação em meses: 8. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047161-5.01	Oeste Seridó XI	1 a 8	33,600	01/01/2025	13/06/2024	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.PE.031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	22,500	28/11/2023	16/10/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	3	4,500	17/02/2023	17/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.PB.044988-1.01	Serra da Borborema I	1 a 7	43,400	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.PB.044989-0.01	Serra da Borborema II	1 a 8	49,600	01/01/2026	01/01/2026		03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.BA.044878-8.01	Serra da Mangabeira	1 a 14	79,800	15/10/2023	29/09/2023	Antecipação em dias: 16. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PE.049354-6.01	Serra das Vacas B	1 a 8	44,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.PB.035225-0.01	Serra do Seridó II	1 a 3	16,500	12/10/2023	30/10/2023	Postergação em dias: 18.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	1	5,500	01/06/2023	01/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	2	5,500	01/06/2023	01/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	3	5,500	01/06/2023	01/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035227-6.01	Serra do Seridó IV	1 a 8	44,000	12/10/2023	14/12/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	1	5,500	11/03/2023	11/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	2	5,500	04/03/2023	04/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	3	5,500	25/02/2023	25/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	4	5,500	25/02/2023	25/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	5	5,500	24/02/2023	24/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	6	5,500	24/02/2023	24/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	7	5,500	24/02/2023	24/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	8	5,500	24/02/2023	24/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	9	5,500	24/02/2023	24/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	1	5,500	18/03/2023	18/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	2	5,500	15/03/2023	15/03/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	3	5,500	17/02/2023	17/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038305-8.01	Serra do Seridó VII	1 a 8	44,000	07/11/2023	10/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	1	4,500	02/06/2023	27/05/2023	Antecipação em dias: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel Liberadas UG1 à UG6 para operação em teste a partir de 12/04/2023 conforme Despacho Nº 990, de 11/04/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	2	4,500	02/06/2023	27/05/2023	Antecipação em dias: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel Liberadas UG1 à UG6 para operação em teste a partir de 12/04/2023 conforme Despacho Nº 990, de 11/04/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	3	4,500	02/06/2023	27/05/2023	Antecipação em dias: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel Liberadas UG1 à UG6 para operação em teste a partir de 12/04/2023 conforme Despacho Nº 990, de 11/04/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	4	4,500	02/06/2023	27/05/2023	Antecipação em dias: 6. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel Liberadas UG1 à UG6 para operação em teste a partir de 12/04/2023 conforme Despacho Nº 990, de 11/04/2023	04/2019 A-6 18/10/2019











Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-23	abr-23		
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	3	4,500	04/02/2023	04/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	4	4,500	08/02/2023	08/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	5	4,500	08/02/2023	08/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	8	4,500	08/02/2023	08/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	9	4,500	08/02/2023	08/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	10	4,500	04/02/2023	04/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	11	4,500	04/02/2023	04/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	5	4,500	14/02/2023	14/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	FOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	8	4,500	14/02/2023	14/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	FOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	2	5,500	15/02/2023	15/02/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	2	4,500	08/02/2023	08/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	5	4,500	20/01/2023	20/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	6	4,500	25/01/2023	25/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	7	4,500	25/01/2023	25/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	8	4,500	01/02/2023	01/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	8	5,500	02/02/2023	02/02/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	04/01/2023	04/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	04/01/2023	04/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	04/01/2023	04/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	11/01/2023	11/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	4	8,000	14/01/2023	14/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	10	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	FOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	12	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	FOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	13	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	FOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	14	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	FOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	15	4,500	12/01/2023	12/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	FOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	16	4,500	05/01/2023	05/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	FOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	3	4,500	13/01/2023	13/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	FOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	9	4,500	07/01/2023	07/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	FOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	19/01/2023	19/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	06/01/2023	06/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	1	4,500	03/01/2023	03/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	2	4,500	03/01/2023	03/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	4	4,500	17/01/2023	17/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	5	4,500	17/01/2023	17/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	8	4,500	11/01/2023	11/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	4	4,500	11/01/2023	11/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	14	4,134		23/01/2023	OBS: Trata-se de complemento para totalizar a potência. Quando a usina entrou em operação entrou com potência reduzida	-
CGH	CGH.PH.SC.044805-2.01	Fartura	1 a 3	4,950		18/04/2023	Postergação em meses: 1501. Liberadas UG1 á UG3 para operação comercial a partir de 18/04/2023 conforme despacho Nº 1.064, de 17/04/2023 Liberadas UG1 á UG3 para operação em teste a partir de 11/01/2023 conforme Despacho de 10/01/2023 Inserido ato legal conforme PRT Nº 2.109/SPT/EME, de 24/03/2023	-
PCH	PCH.PH.SP.027982-0.01	Cascaeta	1	3,900	02/04/2024	26/05/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027983-8.01	Guaraú	1	4,190	22/07/2023	22/07/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	1	4,500	14/12/2023	13/12/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	2	4,500	14/12/2023	13/12/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	3	4,500	13/12/2023	14/12/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	4	0,500	13/12/2023	14/12/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	1	2,000	22/03/2024	18/04/2024	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	2	2,000	22/03/2024	18/04/2024	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	17/09/2024	18/10/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	17/09/2024	18/10/2024	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	1	5,000	09/03/2024	06/04/2024	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	2	5,000	10/03/2024	06/04/2024	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.054823-5.01	Asolo 2	1	40,000	04/09/2024	04/09/2024	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.029153-6.01	Cooper-Rubi	2	30,000	03/06/2025	24/07/2023	Antecipação em meses: 22. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	1	2,600	30/05/2023	01/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	2	6,000	30/05/2023	01/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	FS Primavera	1	24,555	10/01/2024	10/01/2024	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.054855-3.01	FS Primavera	2	23,389	01/02/2025	01/02/2025	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.048551-9.01	Lar Cooperativa Agroindustrial	1	21,471	05/09/2023	05/09/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.GN.BA.056665-9.01	Prosperidade IV	1	9,360	24/05/2023	05/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	02/06/2026	02/06/2026	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	03/06/2023	05/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	03/06/2023	05/07/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	03/06/2023	05/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	03/06/2023	05/07/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	03/06/2023	05/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	03/06/2023	05/07/2023	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.029113-7.01	São José	7	15,000	10/01/2024	09/01/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	20/06/2023	23/07/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum































Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-23	abr-23		
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	2	6,200	29/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	3	6,200	29/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	4	6,200	29/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034850-3.01	Ventos de São Vitor 13	5	6,200	29/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	1	6,200	29/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	2	6,200	29/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	3	6,200	29/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	4	6,200	29/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	5	6,200	29/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034660-8.01	Ventos de São Vitor 14	6	6,200	29/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela Aneel	Nenhum