

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jul-23	ago-23		
UFV	UFV.RS.RN.037752-0.01	Mendubim IV	1 a 176	31,625	01/01/2024	01/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.038390-2.01	Panati 2	1 a 10	30,000	01/01/2024	01/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033872-9.01	Santo Agostinho 18	1	6,200	28/02/2024	02/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033872-9.01	Santo Agostinho 18	2	6,200	28/02/2024	02/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033872-9.01	Santo Agostinho 18	3	6,200	28/02/2024	02/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033872-9.01	Santo Agostinho 18	4	6,200	28/02/2024	02/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033872-9.01	Santo Agostinho 18	5	6,200	28/02/2024	02/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047160-7.01	Oeste Seridó XII	1 a 7	31,500	17/05/2024	04/01/2024	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047162-3.01	Oeste Seridó IX	1 a 5	22,500	06/01/2024	06/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.BA.047046-5.01	Sol de Brotas 6	1 a 10	3,250	10/06/2029	06/01/2024	Antecipação em meses: 66. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	0
UTE	UTE.AI.PE.029113-7.01	São José	7	15,000	09/01/2024	09/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032102-8.01	Imburana Macho	4	2,700	15/11/2023	10/01/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032102-8.01	Imburana Macho	5	2,700	15/11/2023	10/01/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032102-8.01	Imburana Macho	6	2,700	15/11/2023	10/01/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 172	32,740	03/02/2024	13/01/2024	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044574-6.01	Milagres II	1 a 172	32,740	03/02/2024	13/01/2024	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044575-4.01	Milagres III	1 a 172	32,740	03/02/2024	13/01/2024	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.BA.037005-3.01	Caetité E	1 a 9	37,800	15/01/2024	15/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.038392-9.01	Panati 3	1 a 10	30,000	11/08/2024	22/01/2024	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047164-0.01	Oeste Seridó X	1 a 6	27,000	17/04/2024	22/01/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	24/01/2024	24/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	24/01/2024	24/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.033598-3.01	Acauã II	4	4,200	13/03/2024	24/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033598-3.01	Acauã II	5	4,200	13/03/2024	24/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.049173-0.01	Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	1	5,700	24/01/2024	24/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.049173-0.01	Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	2	5,700	24/01/2024	24/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.049173-0.01	Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	3	5,700	24/01/2024	24/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.049173-0.01	Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	4	5,700	24/01/2024	24/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.049173-0.01	Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	5	5,700	24/01/2024	24/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.049173-0.01	Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	6	5,700	24/01/2024	24/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.049173-0.01	Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04)	7	5,700	24/01/2024	24/01/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033598-3.01	Acauã II	1	4,200	13/03/2024	25/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033598-3.01	Acauã II	2	4,200	13/03/2024	25/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033598-3.01	Acauã II	3	4,200	13/03/2024	25/01/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049183-7.01	Boa Sorte 1	1 a 29	44,100	05/04/2024	03/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034848-1.01	Ventos de São Vitor 08	1	6,200	23/12/2023	03/02/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.038394-5.01	Panati 5	1 a 10	30,000	01/12/2023	04/02/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.038393-7.01	Panati 4	1 a 10	30,000	11/08/2024	06/02/2024	Antecipação em meses: 6. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.046834-7.01	São Pedro e Paulo VIII	1 a 30	5,800	06/02/2024	06/02/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.043153-2.01	Jaíba N02	1 a 32	40,000	06/06/2024	08/02/2024	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034849-0.01	Ventos de São Vitor 09	1	6,200	10/02/2024	10/02/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037749-0.01	Mendubim I	1 a 192	34,500	23/02/2024	11/02/2024	Antecipação em dias: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037750-3.01	Mendubim II	1 a 256	46,000	23/02/2024	11/02/2024	Antecipação em dias: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.037770-8.01	Mendubim IX	1 a 224	40,250	23/02/2024	11/02/2024	Antecipação em dias: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	1	3,333	27/04/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	2	3,333	27/04/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	3	3,333	27/04/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	4	3,333	27/04/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	5	3,333	27/04/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	6	3,333	27/04/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	7	3,334	27/04/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	8	3,334	27/04/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047281-6.01	São João 1	9	3,334	27/04/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033836-2.01	Santo Agostinho 5	1	6,200	25/03/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033836-2.01	Santo Agostinho 5	2	6,200	25/03/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033836-2.01	Santo Agostinho 5	3	6,200	25/03/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033836-2.01	Santo Agostinho 5	4	6,200	25/03/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033836-2.01	Santo Agostinho 5	5	6,200	25/03/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033836-2.01	Santo Agostinho 5	6	6,200	25/03/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033836-2.01	Santo Agostinho 5	7	6,200	25/03/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033836-2.01	Santo Agostinho 5	8	6,200	25/03/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033836-2.01	Santo Agostinho 5	9	6,200	25/03/2024	15/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.043275-0.01	Serra do Seridó XI	1 a 8	46,400	02/05/2024	17/02/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034849-0.01	Ventos de São Vitor 09	2	6,200	17/02/2024	17/02/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034849-0.01	Ventos de São Vitor 09	3	6,200	17/02/2024	17/02/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	20/02/2024	20/02/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	20/02/2024	20/02/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.047307-3.01	Arinós 11	1 a 14	48,118	29/02/2024	20/02/2024	Antecipação em dias: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047242-5.01	Cajuina B16 (Antiga Ventos de Santa Tereza 08)	1	5,700	03/03/2024	21/02/2024	Antecipação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jul-23	ago-23		
EOL	EOL.CV.RN.047242-5.01	Cajuína B16 (Antiga Ventos de Santa Tereza 08)	2	5,700	03/03/2024	21/02/2024	Antecipação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047242-5.01	Cajuína B16 (Antiga Ventos de Santa Tereza 08)	3	5,700	03/03/2024	21/02/2024	Antecipação em dias: 11. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	6	6,200	10/02/2024	24/02/2024	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	7	6,200	03/03/2024	24/02/2024	Antecipação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.032405-1.01	Mundo Novo VI	1	4,500	29/03/2024	25/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.032405-1.01	Mundo Novo VI	2	4,500	29/03/2024	25/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.032405-1.01	Mundo Novo VI	3	4,500	29/03/2024	25/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.032405-1.01	Mundo Novo VI	4	4,500	29/03/2024	25/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.032405-1.01	Mundo Novo VI	5	4,500	29/03/2024	25/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.032405-1.01	Mundo Novo VI	6	4,500	29/03/2024	25/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.032405-1.01	Mundo Novo VI	7	4,500	29/03/2024	25/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.032405-1.01	Mundo Novo VI	8	4,500	29/03/2024	25/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.032405-1.01	Mundo Novo VI	9	4,500	29/03/2024	25/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038116-0.01	Ventos de São Roque 22	1 a 8	45,600	28/03/2024	26/02/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.049689-8.01	Santa Luzia V	1 a 250	50,000	27/02/2024	27/02/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047165-8.01	Oeste Seridó IV	1 a 6	27,000	23/02/2024	28/02/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.034849-0.01	Ventos de São Vitor 09	4	6,200	29/02/2024	29/02/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034849-0.01	Ventos de São Vitor 09	5	6,200	29/02/2024	29/02/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033834-6.01	Santo Agostinho 3	1	6,200	26/02/2024	02/03/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033834-6.01	Santo Agostinho 3	2	6,200	26/02/2024	02/03/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033835-4.01	Santo Agostinho 4	1	6,200	26/02/2024	02/03/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033835-4.01	Santo Agostinho 4	2	6,200	26/02/2024	02/03/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033835-4.01	Santo Agostinho 4	3	6,200	26/02/2024	02/03/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033835-4.01	Santo Agostinho 4	4	6,200	26/02/2024	02/03/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033835-4.01	Santo Agostinho 4	5	6,200	26/02/2024	02/03/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033835-4.01	Santo Agostinho 4	6	6,200	26/02/2024	02/03/2024	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	4	6,200	03/02/2024	02/03/2024	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	5	6,200	03/02/2024	02/03/2024	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.051784-4.01	Assuruá 5 I	1 a 7	40,600	23/02/2024	03/03/2024	Postergação em dias: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 150	27,496	06/02/2024	07/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
EOL	EOL.CV.PB.043276-8.01	Serra do Seridó XII	1 a 7	40,600	28/04/2024	07/03/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.043219-9.01	Catanduba RN II	1 a 11	49,500	05/06/2024	07/03/2024	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	2	6,200	27/01/2024	09/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	3	6,200	27/01/2024	09/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 7	56,952	11/03/2024	11/03/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UFV	UFV.RS.PI.046552-6-01	Sol do Piauí	1	6,800	09/05/2028	15/03/2024	Antecipação em meses: 50. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046552-6-01	Sol do Piauí	2	6,800	09/05/2028	15/03/2024	Antecipação em meses: 50. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046552-6-01	Sol do Piauí	3	6,800	09/05/2028	15/03/2024	Antecipação em meses: 50. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046552-6-01	Sol do Piauí	4	6,800	09/05/2028	15/03/2024	Antecipação em meses: 50. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046552-6-01	Sol do Piauí	5	6,800	09/05/2028	15/03/2024	Antecipação em meses: 50. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046552-6-01	Sol do Piauí	6	6,800	09/05/2028	15/03/2024	Antecipação em meses: 50. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046552-6-01	Sol do Piauí	7	6,800	09/05/2028	15/03/2024	Antecipação em meses: 50. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046552-6-01	Sol do Piauí	8	6,800	09/05/2028	15/03/2024	Antecipação em meses: 50. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046552-6-01	Sol do Piauí	9	6,800	09/05/2028	15/03/2024	Antecipação em meses: 50. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.046552-6-01	Sol do Piauí	10	6,800	09/05/2028	15/03/2024	Antecipação em meses: 50. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034657-8.01	Ventos de São Vitor 10	1	6,200	20/01/2024	16/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	3	6,200	16/03/2024	16/03/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	4	6,200	16/03/2024	16/03/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.050784-9.1	Jusante 1	-	10,000	08/07/2029	16/03/2024	Antecipação em meses: 64. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	1	5,000	17/03/2024	17/03/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	2	5,000	17/03/2024	17/03/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.047423-1.01	Serra do Mel VI (Antiga Serra do Mel VIII)	1 a 152	48,118	21/01/2024	17/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.044976-8.01	Oeste Seridó III	1 a 6	27,000	27/03/2024	18/03/2024	Antecipação em dias: 9. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049691-0.01	Santa Luzia VII	1 a 250	50,000	29/02/2024	20/03/2024	Postergação em dias: 20. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	2	6,200	23/03/2024	23/03/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	5	6,200	23/03/2024	23/03/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.RN.045019-7.01	Dunamis IV	1 a 9	29,385	25/02/2024	26/03/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034658-6.01	Ventos de São Vitor 11	1	6,200	30/03/2024	30/03/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049185-3.01	Boa Sorte 2	1 a 29	44,100	05/04/2024	31/03/2024	Antecipação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.038349-0.01	Marangatu 7	1 a 143	30,000	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049399-6.01	Ventos de Santa Luzia 02	1 a 10	45,000	31/03/2024	31/03/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049416-0.01	Ventos de Santa Luzia 03	1 a 10	45,000	03/04/2024	03/04/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	1	3,437	16/05/2024	04/04/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	2	3,437	16/05/2024	04/04/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	3	3,437	16/05/2024	04/04/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	4	3,437	16/05/2024	04/04/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	5	3,437	16/05/2024	04/04/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	6	3,437	16/05/2024	04/04/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050605-2.01	Maravilhas I	7	3,437	16/05/2024	04/04/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jul-23	ago-23		
EOL	EOL.CV.BA.049418-6.01	Ventos de Santa Luzia 05	1 a 9	40,500	11/06/2024	11/06/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.034037-5.01	Pitombeira	1 a 210	47,250	12/06/2024	12/06/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047161-5.01	Oeste Seridó XI	1 a 6	27,000	13/08/2024	13/06/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	1	2,000	20/06/2024	13/06/2024	Antecipação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	2	2,000	20/06/2024	13/06/2024	Antecipação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.049688-0.01	Santa Luzia 4	1 a 250	50,000	19/04/2024	14/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049685-5.01	Santa Luzia 1	1 a 250	50,000	19/04/2024	14/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.049686-3.01	Santa Luzia 2	1 a 250	50,000	29/05/2024	14/06/2024	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.050845-4.01	Morro 2	1 a 6	34,200	16/06/2024	16/06/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.044295-0.01	Ribeiro Gonçalves VII	1 a 10	30,150	30/08/2024	16/06/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.044296-8.01	Ribeiro Gonçalves VIII	1 a 10	30,150	30/08/2024	16/06/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049191-8.01	Boa Sorte 8	1 a 29	44,100	24/04/2024	19/06/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.051574-4.1	Serra do Seridó XVI	-	49,500	19/06/2024	19/06/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.049687-1.01	Santa Luzia 3	1 a 250	50,000	26/06/2024	26/06/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049419-4.01	Ventos de Santa Luzia 06	1 a 9	40,500	29/06/2024	29/06/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049420-8.01	Ventos de Santa Luzia 07	1 a 9	40,500	29/06/2024	29/06/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049421-6.01	Ventos de Santa Luzia 08	1 a 10	45,000	29/06/2024	29/06/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049422-4.01	Ventos de Santa Luzia 09	1 a 9	40,500	29/06/2024	29/06/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049423-2.01	Ventos de Santa Luzia 10	1 a 9	40,500	29/06/2024	29/06/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.045071-5.01	Solatío Várzea 3	1 a 29	45,000	01/07/2024	01/07/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.045072-3.01	Solatío Várzea 4	1 a 29	45,000	01/07/2024	01/07/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	05/07/2024	05/07/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	05/07/2024	05/07/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	05/07/2024	05/07/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.047246-8.01	Cajuiña B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12)	1	5,700	29/07/2024	05/07/2024	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047246-8.01	Cajuiña B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12)	2	5,700	29/07/2024	05/07/2024	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047246-8.01	Cajuiña B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12)	3	5,700	29/07/2024	05/07/2024	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047246-8.01	Cajuiña B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12)	4	5,700	29/07/2024	05/07/2024	Antecipação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047245-0.01	Cajuiña C15 (Antiga Ventos de Santa Tereza 11)	1	4,500	10/02/2025	05/07/2024	Antecipação em meses: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047245-0.01	Cajuiña C15 (Antiga Ventos de Santa Tereza 11)	2	4,500	10/02/2025	05/07/2024	Antecipação em meses: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047245-0.01	Cajuiña C15 (Antiga Ventos de Santa Tereza 11)	3	4,500	10/02/2025	05/07/2024	Antecipação em meses: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047245-0.01	Cajuiña C15 (Antiga Ventos de Santa Tereza 11)	4	4,500	10/02/2025	05/07/2024	Antecipação em meses: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038131-4.01	Ventos de São Zacarias 06	1 a 8	49,600	05/07/2024	05/07/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.054823-5.01	Asolo 2	1	40,000	06/07/2024	06/07/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.050606-0.01	Maravilhas II	1 a 8	27,496	24/06/2024	10/07/2024	Postergação em dias: 16. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038132-2.01	Ventos de São Zacarias 07	1 a 8	49,600	28/08/2024	11/07/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.050196-4.01	Solar Newen Bahia XII B	1 a 13	44,681	16/07/2024	16/07/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	1	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	2	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	3	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	4	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	5	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	6	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	7	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	8	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	9	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	10	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	11	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	12	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	13	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	14	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	15	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.044513-4.01	Sertão Solar Barreiras XVII	16	3,125	02/10/2024	17/07/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047163-1.01	Oeste Seridó VI	1 a 4	18,000	03/08/2024	22/07/2024	Antecipação em dias: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047306-5.01	Arinós 10	1 a 14	48,118	27/07/2024	24/07/2024	Antecipação em dias: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047304-9.01	Arinós 8	1 a 14	48,118	24/08/2024	24/07/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047305-7.01	Arinós 9	1 a 14	48,118	27/07/2024	24/07/2024	Antecipação em dias: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.050843-8.01	Arinós 24	1 a 12	48,118	22/09/2026	29/07/2024	Antecipação em meses: 26. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.043277-6.01	Serra do Seridó XIV	1	5,800	29/07/2024	29/07/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.043277-6.01	Serra do Seridó XIV	3	5,800	29/07/2024	29/07/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	02/07/2024	03/08/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	02/07/2024	03/08/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	30/06/2024	05/08/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.PI.038129-2.01	Ventos de São Zacarias 04	1 a 8	49,600	28/08/2024	07/08/2024	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.049353-8.01	Serra das Vacas A	1 a 8	46,400	02/09/2024	10/08/2024	Antecipação em dias: 23. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038133-0.01	Ventos de São Zacarias 08	1 a 8	49,600	25/09/2024	10/08/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PE.049354-6.01	Serra das Vacas B	1 a 9	40,500	22/08/2024	13/08/2024	Antecipação em dias: 9. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.MG.050840-3.01	Arinós 21	1 a 14	48,118	22/09/2026	16/08/2024	Antecipação em meses: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.050841-1.01	Arinós 22	1 a 14	48,118	22/09/2026	23/08/2024	Antecipação em meses: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.050842-0.01	Arinós 23	1 a 14	48,118	22/09/2026	23/08/2024	Antecipação em meses: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	1	128,000	21/06/2024	25/08/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	2	128,000	21/06/2024	25/08/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36º LEN 27/05/2022

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jul-23	ago-23		
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	3	128,000	21/06/2024	25/08/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
EOL	EOL.CV.RN.034612-8.01	Passagem	1 a 13	52,000	25/08/2024	25/08/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	80,000	28/06/2024	28/08/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	1	4,500	30/08/2024	30/08/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	4	0,500	30/08/2024	30/08/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.044974-1.01	Oeste Seridó I	1 a 5	22,500	09/09/2024	05/09/2024	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047166-6.01	Oeste Seridó V	1 a 5	22,500	17/09/2024	05/09/2024	Antecipação em dias: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
CGH	CGH.PH.MG.046523-2.02	Juá Energia	-	3,000	10/07/2024	06/09/2024	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2022 A-4 36ª LEN 27/05/2022
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	8,501	12/09/2024	12/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	8,501	12/09/2024	12/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RS.032236-9.01	Coxilha Negra 2	1	4,200	13/09/2024	13/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.032237-7.01	Coxilha Negra 3	1 a 25	105,000	23/02/2027	13/09/2024	Antecipação em meses: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.035683-2.01	Taboleiro do Meio V	1 a 30	30,000	16/09/2024	16/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.034398-6.01	Taboleiro do Meio II	1 a 20	20,000	18/09/2024	18/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.034400-1.01	Taboleiro do Meio IV	1 a 18	18,000	18/09/2024	18/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.047062-7.01	Taboleiro do Meio VI	1 a 13	21,960	18/09/2024	18/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.047063-5.01	Taboleiro do Meio VII	1 a 16	27,020	18/09/2024	18/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.047064-3.01	Taboleiro do Meio VIII	1 a 22	37,160	18/09/2024	18/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049392-9.01	Serra do Assuruá XIX	1 a 7	42,000	27/08/2024	25/09/2024	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049388-0.01	Serra do Assuruá XV	1 a 6	36,000	11/01/2025	25/09/2024	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027982-0.01	Cascata	1	3,900	26/06/2024	27/09/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.032236-9.01	Coxilha Negra 2	2	4,200	28/09/2024	28/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.032236-9.01	Coxilha Negra 2	3	4,200	28/09/2024	28/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049142-0.01	Pedra Pintada I	1	4,500	30/09/2024	29/09/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049142-0.01	Pedra Pintada I	2	4,500	30/09/2024	29/09/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049142-0.01	Pedra Pintada I	3	4,500	30/09/2024	29/09/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049142-0.01	Pedra Pintada I	4	4,500	30/09/2024	29/09/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049142-0.01	Pedra Pintada I	9	4,500	30/09/2024	29/09/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049142-0.01	Pedra Pintada I	10	4,500	30/09/2024	29/09/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049142-0.01	Pedra Pintada I	11	4,500	30/09/2024	29/09/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049143-8.01	Pedra Pintada II	1	4,500	21/10/2024	29/09/2024	Antecipação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049143-8.01	Pedra Pintada II	2	4,500	21/10/2024	29/09/2024	Antecipação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049143-8.01	Pedra Pintada II	3	4,500	21/10/2024	29/09/2024	Antecipação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049143-8.01	Pedra Pintada II	4	4,500	21/10/2024	29/09/2024	Antecipação em dias: 22. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049144-6.01	Pedra Pintada III	1	6,000	19/11/2024	29/09/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049144-6.01	Pedra Pintada III	2	6,000	19/11/2024	29/09/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049144-6.01	Pedra Pintada III	3	6,000	19/11/2024	29/09/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049144-6.01	Pedra Pintada III	4	6,000	19/11/2024	29/09/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.051586-8.02	Ventos de Santa Luzia 12	1 a 12	54,000	02/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.051587-6.02	Ventos de Santa Luzia 13	1 a 12	54,000	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	1	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	2	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	3	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	4	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	5	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	6	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	7	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	8	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	9	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de Santo Antônio 01	10	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	2	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.029433-0.01	Jambo	3	4,500	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049142-0.01	Pedra Pintada I	5	4,500	01/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049142-0.01	Pedra Pintada I	6	4,500	01/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049142-0.01	Pedra Pintada I	7	4,500	01/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049142-0.01	Pedra Pintada I	8	4,500	01/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049143-8.01	Pedra Pintada II	5	4,500	21/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049143-8.01	Pedra Pintada II	6	4,500	21/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049143-8.01	Pedra Pintada II	7	4,500	21/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049143-8.01	Pedra Pintada II	8	4,500	21/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049143-8.01	Pedra Pintada II	9	4,500	21/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049143-8.01	Pedra Pintada II	10	4,500	21/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049143-8.01	Pedra Pintada II	11	4,500	21/10/2024	30/09/2024	Antecipação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049144-6.01	Pedra Pintada III	5	6,000	19/11/2024	30/09/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049144-6.01	Pedra Pintada III	6	6,000	19/11/2024	30/09/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049144-6.01	Pedra Pintada III	7	6,000	19/11/2024	30/09/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049144-6.01	Pedra Pintada III	8	6,000	19/11/2024	30/09/2024	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.049335-0.01	Novo Oriente I	1 a 189	42,525	18/07/2026	05/10/2024	Antecipação em meses: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049145-4.01	Pedra Pintada IV	1	4,500	18/12/2024	05/10/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049145-4.01	Pedra Pintada IV	2	4,500	18/12/2024	05/10/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049145-4.01	Pedra Pintada IV	3	4,500	18/12/2024	05/10/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049145-4.01	Pedra Pintada IV	4	4,500	18/12/2024	05/10/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049371-6.01	Serra do Assuruá I	1 a 8	48,000	05/10/2024	05/10/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049394-5.01	Serra do Assuruá XXI	1 a 7	42,000	11/01/2025	05/10/2024	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049145-4.01	Pedra Pintada IV	5	4,500	18/12/2024	06/10/2024	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jul-23	ago-23		
UFV	UFV.RS.MG.046090-7.01	Vereda 8	3	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046090-7.01	Vereda 8	4	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046090-7.01	Vereda 8	5	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046090-7.01	Vereda 8	6	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046090-7.01	Vereda 8	7	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046090-7.01	Vereda 8	8	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046090-7.01	Vereda 8	9	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046090-7.01	Vereda 8	10	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046091-5.01	Vereda 9	1	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046091-5.01	Vereda 9	2	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046091-5.01	Vereda 9	3	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046091-5.01	Vereda 9	4	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046091-5.01	Vereda 9	5	2,000	31/12/2024	31/12/2024	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	Juruena	1	24,999	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	Juruena	2	24,999	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040710-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040711-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PE.045057-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.044464-2.01	Janaúba VLT I	1 a 27	48,217	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.044465-0.01	Janaúba VLT II	1 a 27	48,217	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.044466-9.01	Janaúba VLT III	1 a 27	48,217	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.044467-7.01	Janaúba VLT IV	1 a 27	48,217	01/01/2025	01/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lucia Cherobim	3	9,334	08/01/2025	08/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.049381-3.01	Serra do Assuruá XI	1 a 7	42,000	11/01/2025	11/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049387-2.01	Serra do Assuruá XIV	1 a 5	30,000	11/01/2025	11/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049391-0.01	Serra do Assuruá XVIII	1 a 7	42,000	11/01/2025	11/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.032236-9.01	Coxilha Negra 2	16	4,200	14/01/2024	14/01/2025	Postergação em meses: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.032236-9.01	Coxilha Negra 2	17	4,200	14/01/2025	14/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.035645-0.01	Bom Lugar IV	1 a 211	36,300	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.035675-1.01	Bom Lugar IX	1 a 211	36,300	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.035680-8.01	Bom Lugar V	1 a 211	36,300	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.035672-7.01	Bom Lugar VI	1 a 205	35,200	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.035676-0.01	Bom Lugar VII	1 a 211	36,300	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.CE.035679-4.01	Bom Lugar VIII	1 a 211	36,300	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.054447-7.01	São Francisco I	1 a 46	49,943	27/07/2026	15/01/2025	Antecipação em meses: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.054448-5.01	São Francisco II	1 a 46	49,943	27/07/2026	15/01/2025	Antecipação em meses: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.054449-3.01	São Francisco III	1 a 46	49,943	27/07/2026	15/01/2025	Antecipação em meses: 18. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046553-4.01	Vista Alegre I	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046554-2.01	Vista Alegre II	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046555-0.01	Vista Alegre III	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046556-9.01	Vista Alegre IV	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046561-5.01	Vista Alegre IX	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046557-7.01	Vista Alegre V	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046558-5.01	Vista Alegre VI	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046559-3.01	Vista Alegre VII	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046560-7.01	Vista Alegre VIII	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.046562-3.01	Vista Alegre X	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049655-3.01	Vista Alegre XI	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049656-1.01	Vista Alegre XII	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049657-0.01	Vista Alegre XIII	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049658-8.01	Vista Alegre XIV	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.049659-6.01	Vista Alegre XV	1 a 38	41,173	15/01/2025	15/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047438-0.01	Solidão 1	1 a 14	3,437	18/01/2025	18/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.044538-0.01	Solidão 10	1 a 14	3,437	18/01/2025	18/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.044539-8.01	Solidão 11	1 a 14	3,437	18/01/2025	18/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.044540-1.01	Solidão 12	1 a 14	3,437	18/01/2025	18/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047439-8.01	Solidão 2	1 a 14	3,437	18/01/2025	18/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047440-1.01	Solidão 3	1 a 14	3,437	18/01/2025	18/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047441-0.01	Solidão 4	1 a 14	3,437	18/01/2025	18/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047442-8.01	Solidão 5	1 a 10	3,437	18/01/2025	18/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047443-6.01	Solidão 6	1 a 10	3,437	18/01/2025	18/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047444-4.01	Solidão 7	1 a 14	3,437	18/01/2025	18/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047445-2.01	Solidão 8	1 a 14	3,437	18/01/2025	18/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.044545-2.01	Solidão 9	1 a 14	3,437	18/01/2025	18/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.051588-4.01	Ventos de Santa Luzia 14	1 a 12	74,400	21/01/2025	21/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051589-2.01	Ventos de Santa Luzia 15	1	6,200	21/01/2025	21/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051589-2.01	Ventos de Santa Luzia 15	2 a 12	68,200	21/01/2025	21/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051590-6.01	Ventos de Santa Luzia 16	1 a 12	74,400	21/01/2025	21/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.BA.051591-4.01	Ventos de Santa Luzia 17	1 a 12	74,400	21/01/2025	21/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.MG.047297-2.01	Arinós 1	1 a 14	48,118	20/10/2024	24/01/2025	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.032236-9.01	Coxilha Negra 2	18	4,200	24/01/2025	24/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.032236-9.01	Coxilha Negra 2	19	4,200	24/01/2025	24/01/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	06/01/2025	27/01/2025	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	06/01/2025	27/01/2025	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	06/01/2025	27/01/2025	Postergação em dias: 21. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 05/2022 A-4
EOL	EOL.CV.RS.032236-9.01	Coxilha Negra 2	20	4,200	03/02/2025	03/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.032236-9.01	Coxilha Negra 2	21	4,200	03/02/2025	03/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047314-6.01	Arinós 18	1 a 14	48,118	07/02/2025	07/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047315-4.01	Arinós 19	1 a 14	48,118	07/02/2025	07/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047316-2.01	Arinós 20	1 a 14	48,118	07/02/2025	07/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047299-9.01	Arinós 3	1 a 14	48,118	07/02/2025	07/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047301-4.01	Arinós 5	1 a 14	48,118	07/02/2025	07/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047302-2.01	Arinós 6	1 a 14	48,118	07/02/2025	07/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.047303-0.01	Arinós 7	1 a 14	48,118	07/02/2025	07/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047245-0.01	Cajuiuna C15 (Antiga Ventos de Santa Tereza 11)	5	4,500	10/02/2025	10/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047245-0.01	Cajuiuna C15 (Antiga Ventos de Santa Tereza 11)	6	4,500	10/02/2025	10/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047245-0.01	Cajuiuna C15 (Antiga Ventos de Santa Tereza 11)	7	4,500	10/02/2025	10/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047245-0.01	Cajuiuna C15 (Antiga Ventos de Santa Tereza 11)	8	4,500	10/02/2025	10/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047245-0.01	Cajuiuna C15 (Antiga Ventos de Santa Tereza 11)	9	4,500	10/02/2025	10/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047245-0.01	Cajuiuna C15 (Antiga Ventos de Santa Tereza 11)	10	4,500	10/02/2025	10/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047245-0.01	Cajuiuna C15 (Antiga Ventos de Santa Tereza 11)	11	4,500	10/02/2025	10/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RS.032236-9.01	Coxilha Negra 2	22	4,200	13/02/2025	13/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.049396-1.01	Serra do Assuruá XXIII	1 a 6	36,000	15/02/2025	15/02/2025	Data mantida, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2				

