

 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA COORDENAÇÃO DA AÇÃO FISCALIZADORA DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA								
DATA:		ANEXO II - RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - DEZEMBRO/2023						
Empreendimento	Transmissora	Nome do empreendimento	Descrição	Data de Conclusão do Ato Legal	Data Homologação (12ª Reunião)	Data Homologação (11ª Reunião)	Conclusão Informada pelo agente	Observações
T2012-033-A	TRANSPORTE	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	LT Engenheiro Lechuga - Equador, CD, em 500 kV; LT Equador - Boa Vista, CD, em 500 kV; SE Equador em 500 kV; SE Boa Vista em 500/230 kV	17/09/2024	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2016-075-H	MANTIQUEIRA	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; LT 500 kV Presidente Juscelino - Pirapora 2, C1 e C2; LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5; LT 345 kV Betim 6 - Sarzedo; LT 345 kV Betim 6 - Sete Lagoas 4; LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Presidente Juscelino, C1 e C2; LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco; SE Sarzedo 345 kV; SE Betim 6 345/138 kV	04/03/2021	18/01/2024	14/12/2023	07/09/2023	Empreendimento concluído e com Termos de Liberação emitidos. O monitoramento permanece devido às obras da Distribuidora CEMIG-D que não foram concluídas.
T2018-016	LINHA VERDE I	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2, CS, 165 km	09/03/2023	11/03/2024	20/02/2024	18/01/2024	Data de homologação alterada para 11/03/2024 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2018-054-A	SÃO FRANCISCO	LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina - Sapeaçu	LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1, com 180 km; LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1, com 207 km.	21/09/2023	26/06/2024	31/06/2024	31/01/2024	Data de homologação alterada para 26/06/2024 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2018-069-A	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	LT 500 kV Jaguaruana II - Açú III C1, LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV CD e LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II C1 e SE Jaguaruana II 500/230 kV.	21/09/2023	18/01/2024	14/12/2023	28/01/2024	Data de homologação postergada para 18/01/2024, data da 1ª reunião mensal de transmissão do ano de 2024, para continuidade ao monitoramento do empreendimento. Aguardando aprovação de itens pendentes no Projeto Básico pelo ONS.
T2018-069-B	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	SE Pacatuba 500/230/69 kV e seccionamento da LT 500kV Fortaleza II - Pecém II - C1	21/09/2023	28/03/2024	14/01/2023	04/01/2024	Data de homologação alterada para 28/03/2024 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023). Aguardando aprovação de itens pendentes no Projeto Básico pelo ONS.
T2018-069-C	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba	LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba C1	21/09/2023	27/02/2024	14/12/2023	04/01/2024	Data de homologação alterada para 27/02/2024 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023). Aguardando aprovação de itens pendentes no Projeto Básico pelo ONS.
T2018-069-D	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraubas II - Açú III	LT 230 kV Caraubas II - Açú III CD e SE Caraubas II 230/69 kV	21/09/2023	29/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	Data de homologação alterada para 29/12/2023 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023). Aguardando aprovação de itens pendentes no Projeto Básico pelo ONS.
T2018-075	MEZ 3	SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde	SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA; Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde na SE Rio Claro, com 2 x 2 km.	21/09/2022	04/02/2024	14/12/2023	04/02/2024	Data de homologação alterada para 04/02/2024 conforme informações vindas do ONS pela Transmissora.
T2019-034-A	VALE DO ITAJAÍ	Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	SE 525/230/138 kV Joinville Sul, SE 525/230/138 kV Itajaí 2, LT 525 kV Areia-Joinville Sul, LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu e LT's 230 kV Itajaí - Itajaí 2 - C1 e C2	22/03/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2019-041	GUANABARA	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, CD, C1 e C2, com 2 x 227 km; LT 500 kV Lagos - Campos 2, CD, C1 e C2, com 2 x 101 km; SE 500 kV Campos 2; SE 500 kV Lagos - novo pátio 500 kV.	22/03/2024	10/07/2024	09/04/2024	22/03/2024	Data de homologação alterada para 10/07/2024 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2019-042	ITABAPOANA	LT 500 kV Mutum - Campos 2 CD	LT 500 kV Campos 2 - Mutum, CD, C1 e C2, com 2 x 239 km.	22/03/2024	11/02/2024	10/01/2024	31/12/2023	Data de homologação alterada para 11/02/2024 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2019-044-A	LAGOA DOS PATOS	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1, com 251,5 km	22/03/2024	22/03/2027	22/03/2027	22/03/2027	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2019-044-D	LAGOA DOS PATOS	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2, com 27,6 km	22/03/2024	04/08/2025	01/06/2024	28/02/2024	Data de homologação alterada para 04/08/2025 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2019-050-B	PAMPA	LT 525kV Gualaiba 3 - Capivari do Sul C1	LT 525kV Gualaiba 3 - Capivari do Sul C1	22/03/2023	25/04/2024	25/03/2024	25/01/2024	Data de homologação alterada para 25/04/2024 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2019-050-C	PAMPA	SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul	SE 525/230/138-13,8 kV Capivari do Sul; LT 230kV Viamão 3 - Capivari do Sul.	22/03/2023	25/01/2024	16/12/2023	25/01/2024	Data de homologação alterada para 25/01/2024 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2020-037B	ACRE	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul.	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2020-050	MEZ 2	SE Olindina	SE 230/69kV Olindina e seccionamentos das LTs 230kV Cícero Dantas - Catu C1 e C2 na SE Olindina	20/03/2023	07/07/2024	05/03/2024	15/02/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2021-061-A	EKTT 7	LT 500kV Morro do Chapéu II - Poções III C1	LT 500kV Morro do Chapéu II - Poções III C1	31/03/2026	30/12/2025	30/10/2025	30/06/2024	Data de homologação alterada para 30/12/2025 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2021-061-C	EKTT 7	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	31/03/2026	04/05/2025	02/06/2025	31/12/2024	Data de homologação alterada para 04/05/2025 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2021-061-D	EKTT 7	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	31/03/2026	30/11/2025	30/09/2025	31/12/2024	Data de homologação alterada para 30/11/2025 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado - SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).