



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
COORDENAÇÃO DA AÇÃO FISCALIZADORA DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

DATA: 28/12/2023 11:23

ANEXO III - VISÃO GERAL DOS EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO

Transmissora	Empreendimento	Tipo do empreend.	Status do cronograma	Status do empreendimento	Ato legal	Conclusão informada	Atraso em dias
CHESF	T2023-135 - Seccionamento da LT 230 kV Bom Nome - Milagres C2 na SE Abaiara (Gerador)	Reforço	Não Informada	Em andamento			
CHESF	T2023-155 - Seccionamento da LT 230 kV Campina Grande III - Extremoz II C1 na SE Riachão II (Gerador)	Reforço	Não Informada	Em andamento			
SITE	T2023-209 - Seccionamento na SE MARANGATU da LT IBIAPINA II - PIRIPIRI C-2.	Reforço	Não Informada	Em andamento			
CEMIG-GT	T2011-045 - SE Juiz de Fora 1 - Seccionamento da barra de 138 kV e instalação de um IB 138 kV BPT.	Reforço	Atrasado	Em andamento	29/04/2013	31/12/2023	3.898
CHESF	T2015-074 - LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	Reforço	Atrasado	Em andamento	16/11/2018	30/10/2024	2.175
FURNAS	T2015-048 - LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM	Reforço	Atrasado	Em andamento	09/11/2019	14/02/2024	1.558
FURNAS	T2017-068 - SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV	Reforço	Atrasado	Em andamento	22/06/2020	31/12/2023	1.287
MANTIQUEIRA	T2016-075-K - SE Varginha 4 345/138 kV	Ampliação	Atrasado	Em andamento	04/03/2021	10/01/2024	1.042
CEMIG-GT	T2018-004-A - Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita	Reforço	Atrasado	Em andamento	09/06/2021	31/07/2024	1.148
CTEEP	T2017-096 - DIT CTEEP - Recapitação de 36 km do trecho entre a SE Florida Paulista e a derivação Oswaldo Cruz	Reforço	Atrasado	Em andamento	26/06/2021	20/02/2024	969
CHESF	T2019-031 - SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões.	Reforço	Atrasado	Em andamento	08/07/2021	29/02/2024	966
CHESF	T2019-032 - SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões	Reforço	Atrasado	Em andamento	08/07/2021	31/10/2024	1.211
CTEEP	T2019-059 - SE Botucatu - instalação de banco de capacitores 138 kV	Reforço	Atrasado	Em andamento	29/10/2021	12/12/2023	774
CHESF	T2019-029 - SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões.	Reforço	Atrasado	Em andamento	07/11/2021	30/06/2024	966
CHESF	T2019-072 - Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA na SE Sobral III	Reforço	Atrasado	Em andamento	07/11/2021	17/05/2024	922
CHESF	T2019-030 - SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões.	Reforço	Atrasado	Em andamento	16/01/2022	15/12/2023	698
ÁGUA VERMELHA	T2017-022 - SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar	Ampliação	Atrasado	Em andamento	09/02/2022	15/11/2023	644
TIMÓTEO-MESQUITA	T2012-030 - LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2	Ampliação	Atrasado	Em andamento	16/03/2022	17/01/2024	672
FURNAS	T2017-073 - SE Campos - adequação do setor de 138 kV	Reforço	Atrasado	Em andamento	22/04/2022	08/03/2024	686
FURNAS	T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase C do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAR	Reforço	Atrasado	Em andamento	05/05/2022	15/12/2023	589
CEMIG-GT	T2018-058 - SE Conselheiro Lafaiete 1 - Instalação de um autotransformador reserva 345/138 kV - 150 MVA	Reforço	Atrasado	Em andamento	10/05/2022	30/12/2023	599
CTEEP	T2017-077 - SE Capão Bonito - substituição dos TR 3 e TR 6	Reforço	Atrasado	Em andamento	15/07/2022	05/12/2024	874
CEMIG-GT	T2018-004-B - Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita	Reforço	Atrasado	Em andamento	09/08/2022	29/12/2023	507
RIBEIRO GONÇALVES	T2018-065 - LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C2	Ampliação	Atrasado	Em andamento	21/09/2022	20/03/2025	911
MEZ 3	T2018-075 - SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde	Ampliação	Atrasado	Em andamento	21/09/2022	15/01/2024	481
CTEEP	T2020-055 - Recondutoramento da LT 138 kV Rio Claro I/São Carlos - Barra Bonita C1/C2	Reforço	Atrasado	Em andamento	05/02/2023	30/06/2024	511
CEMIG-GT	T2018-060 - SE Juiz de Fora 1-Substituição ATR 345/138-3x150MVA por ATR (6+1R)x125MVA e instalação de BC 50 Mvar	Reforço	Atrasado	Em andamento	10/02/2023	30/12/2023	323
FURNAS	T2019-065 - SE Barreiro 1: Adequação da entrada de linha para a SE Pimenta (345kV - BDDD.)	Reforço	Atrasado	Em andamento	13/02/2023	16/12/2023	306
CHESF	T2019-068 - SE Eunápolis - instalação do primeiro banco de capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 MVar	Reforço	Atrasado	Em andamento	07/03/2023	31/03/2024	390
CHESF	T2019-074 - Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III	Reforço	Atrasado	Em andamento	07/03/2023	17/11/2024	621
CHESF	T2019-075 - Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II	Reforço	Atrasado	Em andamento	07/03/2023	31/01/2024	330
LINHA VERDE I	T2018-016 - LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2	Ampliação	Atrasado	Em andamento	09/03/2023	20/12/2023	286
MEZ 2	T2020-050 - SE Olindina	Ampliação	Atrasado	Em andamento	20/03/2023	15/01/2024	301
MATA VERDE	T2019-038 - LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito	Ampliação	Atrasado	Em andamento	22/03/2023	22/07/2023	122
PAMPA	T2019-050-B - LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1	Ampliação	Atrasado	Em andamento	22/03/2023	25/01/2024	309
PAMPA	T2019-050-C - SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul	Ampliação	Atrasado	Em andamento	22/03/2023	25/01/2024	309
CEMIG-GT	T2015-047 - SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações.	Reforço	Atrasado	Em andamento	03/04/2023	30/04/2024	393
CHESF	T2019-090 - Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II	Reforço	Atrasado	Em andamento	04/05/2023	31/08/2024	485
CHESF	T2023-050 - Melhoria na SE Messias: Substituição de reator 500 kV 50 Mvar, 05E1-A SE MSI	Reforço	Concluído	Em andamento	13/05/2023	15/10/2019	-1.306
CEMIG-GT	T2021-039 - SE Itajubá - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar	Reforço	Atrasado	Em andamento	14/05/2023	05/12/2024	571
Macedo	T2020-073 - SE Ourilandia II- 2º reator de barra 500kV,3x33,3MVA.	Reforço	Atrasado	Em andamento	17/05/2023	17/01/2024	245
CTEEP	T2021-029 - SE Mogi Mirim III - instalação do primeiro banco de reator de barra 440kV	Reforço	Atrasado	Em andamento	17/05/2023	07/04/2025	691
IE ITAPURA	T2021-038 - SE Lorena - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar	Reforço	Atrasado	Em andamento	17/05/2023	22/04/2024	341
CEMIG-GT	T2021-027 - SE Bom Despacho 3 - instalação de banco de reatores de barra 500 kV	Reforço	Atrasado	Em andamento	24/05/2023	05/12/2024	561
IE AGUAPEÍ	T2021-047 - SE Bagaçu - instalação do 1º reator de barra 440kV (3+1) x 33,3 Mvar	Reforço	Atrasado	Em andamento	24/05/2023	30/11/2024	556
ONTE	T2022-075 - SE Onça Puma- Adequações aos Procedimentos de Rede.	Reforço	Atrasado	Em andamento	28/05/2023	18/05/2024	356
ARGO V	T2021-043 - SE Juazeiro da Bahia III - Instalação do 2º reator de barra 500kV - 3x50MVar	Reforço	Atrasado	Em andamento	31/05/2023	10/03/2024	284
CTEEP	T2020-052 - Recondutoramento da LT 138 kV Bauru - Bariri C1/C2	Reforço	Atrasado	Em andamento	05/06/2023	30/03/2024	299
CTEEP	T2020-056 - Instalação do 2º Transformador TR6 440/138 kV (3 + 1) x 100 MVA	Reforço	Atrasado	Em andamento	05/06/2023	17/11/2024	531
EDP GOIÁS	T2021-049 - Recondutoramento de 0,07 km da LT 230 kV Anhanguera - Bandeirantes C1 e C2,	Reforço	Atrasado	Em andamento	09/06/2023	20/10/2023	133
FURNAS	T2021-046 - SE Itaberá - Instalação 3º reator de barra 765kV, (3+1)x110 MVAR e um IB.	Reforço	Atrasado	Em andamento	18/06/2023	30/06/2024	378
CEMIG-GT	T2021-048 - SE Neves 1-Instalação do 1º banco de reatores de barra 500kV, (3+1)x60Mvar.	Reforço	Atrasado	Em andamento	30/06/2023	19/08/2024	416
CEMIG-GT	T2021-062 - SE Várzea da Palma 1 - instalação do segundo TR 138/13,8 kV - 15 MVA	Reforço	Atrasado	Em andamento	09/07/2023	29/11/2024	509
CTEEP	T2020-075 - SE Dracenas - Substituição de Autotransformador TR4 138-69 kV de 25 MVA para 40 MVA e outras obras	Reforço	Atrasado	Em andamento	22/07/2023	30/09/2024	436
FURNAS	T2019-021 - Melhorias Furnas - SE Adrianópolis - Substituição Reator, AT53, AT1B, AT2A e AT2B	Reforço	Atrasado	Em andamento	25/07/2023	30/12/2023	158
FURNAS	T2020-063 - Instalação do 2º ATF 500/138-13,8 kV, 3 x 300 MVA, na SE Zona Oeste	Reforço	Atrasado	Em andamento	19/08/2023	08/12/2023	111
CTEEP	T2021-001 - Seccionamento da LT 440kV Araraquara - Mogi Mirim III / SE Araras	Reforço	Atrasado	Em andamento	19/08/2023	18/09/2025	761
CHESF	T2019-073 - Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II.	Reforço	Atrasado	Em andamento	07/09/2023	30/09/2024	389

SÃO FRANCISCO	T2018-054-A - LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu	Ampliação	Atrasado	Em andamento	21/09/2023	31/01/2024	132
SÃO FRANCISCO	T2018-054-B - LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD	Ampliação	Atrasado	Em andamento	21/09/2023	31/01/2024	132
DUNAS	T2018-069-A - Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e Lts	Ampliação	Atrasado	Em andamento	21/09/2023	28/01/2024	129
DUNAS	T2018-069-B - Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	Ampliação	Atrasado	Em andamento	21/09/2023	04/01/2024	105
DUNAS	T2018-069-C - Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba	Ampliação	Atrasado	Em andamento	21/09/2023	04/01/2024	105
DUNAS	T2018-069-D - Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açú III	Ampliação	Atrasado	Em andamento	21/09/2023	14/12/2023	84
CTEEP	T2020-053 - Recondutoramento da LT 138 kV Dracena - UTE Rio Vermelho e LT 138 kV Dracena - Flórida Paulista C1	Reforço	Atrasado	Em andamento	05/10/2023	30/01/2024	117
ELETRONORTE	T2021-016 - SE Imperatriz-Substituição do reator RT1 500 kV, 3x50 MVAR, e RTR5 500 kV, 50 MVAR (Melhoria)	Reforço	Normal	Em andamento	07/01/2024	07/01/2024	0
ELTE	T2014-080-A - LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV	Ampliação	Atrasado	Em andamento	08/01/2024	10/02/2024	33
ELTE	T2014-080-B - SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA	Ampliação	Atrasado	Em andamento	08/01/2024	30/04/2025	478
ELETRONORTE	T2020-022 - SE Miranda II - Instalação do TR3 230/69 kV, 100MVA.	Reforço	Adiantado	Em andamento	10/01/2024	17/12/2023	-24
ITAMARACÁ	T2018-027 - SE 230/69 kV Mata Norte (ex - Fiat Seccionadora)	Ampliação	Atrasado	Em andamento	10/02/2024	01/12/2024	295
ELETRONORTE	T2021-031 - SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV	Reforço	Adiantado	Em andamento	22/02/2024	09/02/2024	-13
Macedo	T2021-070 - SE Ouroândia II - instalação do 3º transformador 500/230 kV - 3x300 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	25/02/2024	25/02/2024	0
ELETRONORTE	T2021-072 - Seccionamento da LT 138kV Rondonópolis-Couto Magalhães na SE Petrovina	Reforço	Adiantado	Em andamento	29/02/2024	09/02/2024	-20
FURNAS	T2021-075 - SE Poços de Caldas - substituição do transformador 500/345 kV	Reforço	Atrasado	Em andamento	08/03/2024	06/08/2024	151
CTEEP	T2021-009 - Recondutoramento da LT 138kV Araras - Baldin/Porto Ferreira	Reforço	Atrasado	Em andamento	11/03/2024	30/12/2024	294
DOM PEDRO II	T2020-058-A - SE Crato II	Ampliação	Adiantado	Em andamento	20/03/2024	31/01/2024	-49
VALE DO ITAJAÍ	T2019-034-D - SE 230/138 kV Indaial, LT 230 kV Rio do Sul - Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2	Ampliação	Adiantado	Em andamento	22/03/2024	15/12/2023	-98
ITABAPOANA	T2019-042 - LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD	Ampliação	Adiantado	Em andamento	22/03/2024	31/12/2023	-82
LAGOA DOS PATOS	T2019-044-D - LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2	Ampliação	Adiantado	Em andamento	22/03/2024	28/02/2024	-23
VALE DO ITAJAÍ	T2019-034-A - Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	Ampliação	Atrasado	Em andamento	22/03/2024	30/07/2024	130
LAGOA DOS PATOS	T2019-044-A - LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	Ampliação	Atrasado	Em andamento	22/03/2024	22/03/2027	1.095
VALE DO ITAJAÍ	T2019-034-B - SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. (Novo pátio em 525 kV)	Ampliação	Normal	Em andamento	22/03/2024	22/03/2024	0
VALE DO ITAJAÍ	T2019-034-C - SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV	Ampliação	Normal	Em andamento	22/03/2024	22/03/2024	0
GUANABARA	T2019-041 - LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	Ampliação	Normal	Em andamento	22/03/2024	22/03/2024	0
ELETRONORTE	T2021-021 - SE Marabá -Substituição dos reatores 500kV RTR2, 45,33Mvar, e RT2,3x45,33Mvar. (Melhoria)	Reforço	Adiantado	Em andamento	07/04/2024	10/12/2023	-119
FURNAS	T2021-078 - SE Bandeirantes - instalação de fase reserva para o AT05	Reforço	Adiantado	Em andamento	07/04/2024	06/04/2024	-1
CEMIG-GT	T2021-008 - SE Três Marias - instalação do segundo transformador 138/13,8kV - 15MVA	Reforço	Atrasado	Em andamento	11/04/2024	31/05/2024	50
CHESF	T2021-065 - SE Poções II - Instalação do 3º transformador 230/138 kV, 100 MVA.	Reforço	Atrasado	Em andamento	13/04/2024	26/07/2024	104
COPEL-GT	T2021-074 - SE Cidade Industrial de Curitiba- Instalação do 3º Transformador 230/13,8 kV - 50 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	13/04/2024	13/04/2024	0
PEDRAS	T2022-068 - Reforço na SE Venda das Pedras - Instalação de 3º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 50 MVar	Reforço	Adiantado	Em andamento	19/04/2024	12/04/2024	-7
STN	T2022-071 - Reforço na SE Tiangua II - instalação do reator de linha reserva 500 kV, 50 Mvar	Reforço	Normal	Em andamento	19/04/2024	19/04/2024	0
CTEEP	T2020-021 - Melhoria na LT 345 kV Baixada Santista - Tijuco Preto C3	Reforço	Atrasado	Em andamento	23/04/2024	23/11/2024	214
COPEL-GT	T2019-080 - SE Guaíra-Substituição do transformador TRA 230/138kV e instalação do 3º transformador 230/138kV.	Reforço	Normal	Em andamento	24/04/2024	24/04/2024	0
ARGO V	T2021-071 - SE Morro do Chapéu II - instalação do 3º transformador 500/230 kV - 3x300 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	28/04/2024	28/04/2024	0
CHESF	T2020-010 - SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	Reforço	Adiantado	Em andamento	07/05/2024	06/05/2024	-1
CHESF	T2020-012 - SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	Reforço	Adiantado	Em andamento	07/05/2024	06/05/2024	-1
ELETRONORTE	T2021-019 - SE Marabá- Substituição da compensação série BC2 500kV,283 Mvar. (Melhoria)	Reforço	Adiantado	Em andamento	07/05/2024	15/02/2024	-82
CHESF	T2020-008 - SE Governador Mangabeira: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	Reforço	Normal	Em andamento	07/05/2024	07/05/2024	0
CHESF	T2020-014 - SE Jardim: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	Reforço	Normal	Em andamento	07/05/2024	07/05/2024	0
CHESF	T2020-016 - SE Matatu: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	Reforço	Normal	Em andamento	07/05/2024	07/05/2024	0
CHESF	T2021-012 - SE Banabuiú: Substituição do transformador TR1 230/69 kV - 33 MVA (melhoria)	Reforço	Normal	Em andamento	07/05/2024	07/05/2024	0
ELETRONORTE	T2021-024 - SE Pres. Dutra-Substituição da compensação série BC2 500 kV, 454 Mvar. (Melhoria)	Reforço	Normal	Em andamento	07/05/2024	07/05/2024	0
CTEEP	T2021-042 - SE Caraguatatuba-Instalação de 2 Bancos de Capacitores 138 kV, 50 Mvar cada.	Reforço	Adiantado	Em andamento	17/05/2024	17/03/2024	-61
CTEEP	T2020-061 - SE Leste: instalação do 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	17/05/2024	17/05/2024	0
CEEE-T	T2020-059 - SE Cidade Industrial: Substituição dos transformadores e instalação de bancos de capacitores	Reforço	Normal	Em andamento	22/05/2024	22/05/2024	0
CEEE-T	T2021-168 - SE Gravataí 2- Instalação do 2º transformador 230/23 kV, 75 MVA, e substituições no setor 23kV.	Reforço	Normal	Em andamento	23/05/2024	23/05/2024	0
CHESF	T2021-028 - SE Olindina - instalação do segundo banco de reator de barra 500kV	Reforço	Normal	Em andamento	28/05/2024	28/05/2024	0
CEMIG-GT	T2021-063 - Seccionamento da LT 230 kV Itabira 2-Sabará 3 C1 na SE Itabira 5	Reforço	Atrasado	Em andamento	31/05/2024	01/11/2024	154
CHESF	T2021-026 - SE Angelim II 500 kV - instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV	Reforço	Normal	Em andamento	08/06/2024	08/06/2024	0
ELETRONORTE	T2020-071 - SE Marabá: Substituição TF2 230/69 kV, 33MVA, por unidade de 100 MVA.	Reforço	Adiantado	Em andamento	13/06/2024	03/05/2024	-41
FURNAS	T2019-066 - Seccionamento na SE Iriri da LT 138 kV Rocha Leão – Campos C1	Reforço	Atrasado	Em andamento	18/06/2024	11/09/2024	85
ELETRONORTE	T2021-051 - SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV.	Reforço	Adiantado	Em andamento	22/06/2024	09/04/2024	-74
CHESF	T2022-099 - SE Camaçari II - Instalação do 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar trifásico	Reforço	Normal	Em andamento	06/07/2024	06/07/2024	0
FURNAS	T2021-052 - SE Adrianópolis - instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, (3+1) x 45,3 Mvar	Reforço	Atrasado	Em andamento	08/07/2024	08/08/2024	31
CEEE-T	T2020-048 - SE Nova Prata 2 - Substituição dos 3 TFs 230/69 kV – 50 MVA por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	20/07/2024	20/07/2024	0
CTEEP	T2021-005 - SE Aparecida - substituição de três transformadores 230/88kV	Reforço	Normal	Em andamento	19/08/2024	19/08/2024	0

FURNAS	T2019-007 - SE Itumbiara - Substituição dos autotransformadores AT50, AT53, AT01, AT02 e AT-Reserva	Reforço	Adiantado	Em andamento	27/08/2024	14/07/2024	-44
ELETRONORTE	T2020-013 - SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria)	Reforço	Adiantado	Em andamento	07/09/2024	17/12/2023	-265
ELETRONORTE	T2020-015 - SE Vila do Conde-Substituição de 4 bancos de capacitores 230 kV, 111 MVar cada. (Melhoria)	Reforço	Adiantado	Em andamento	07/09/2024	03/05/2024	-127
IE JAGUAR 9	T2022-046 - SE Mirassol II - instalação do 3º banco de autotransformadores 440/138 kV - 100 MVA cada	Reforço	Adiantado	Em andamento	07/09/2024	23/08/2024	-15
TRANSNORTE	T2012-033-A - LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	Ampliação	Atrasado	Em andamento	17/09/2024	30/09/2025	378
MEZ 9	T2021-059 - SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaiará C1	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2024	30/09/2024	0
ENERGISA-TO II	T2021-086 - SE 230/138 kV Gurupi - novo pátio em 138 kV	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2024	30/09/2024	0
CTEEP	T2022-029 - LT Jales-BoaHora-Recapitação para capacidades 249/293 MVA e subt. para raios conv. por OPGW.	Reforço	Normal	Em andamento	13/10/2024	13/10/2024	0
CTEEP	T2022-030 - LT Água Vermelha-BoaHora-Recapitação para capacidades 249/429 MVA e adequações.	Reforço	Normal	Em andamento	13/10/2024	13/10/2024	0
ELETRONORTE	T2020-007 - SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR1 230/69 kV- (3+1)x50 MVA (Melhoria)	Reforço	Adiantado	Em andamento	07/11/2024	18/06/2024	-142
ELETRONORTE	T2021-017 - SE Imperatriz-Substituição da compensação série BC2 500kV, 451 Mvar. (Melhoria)	Reforço	Adiantado	Em andamento	07/11/2024	11/12/2023	-332
CTEEP	T2020-018 - SE Ramon Rebert Filho: substituição de 1 banco de capacitores (BC-3A) 88 kV - 28,8 Mvar (melhoria)	Reforço	Normal	Em andamento	07/11/2024	07/11/2024	0
ELETRONORTE	T2020-031 - SE Porto Velho: Instalação de 2 reatores de barra 500 kV, (6 + 1R) x 50 Mvar e módulos de conexão	Reforço	Normal	Em andamento	12/11/2024	12/11/2024	0
CTEEP	T2020-060 - SE Ramon Reberte: 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	17/11/2024	17/11/2024	0
CTEEP	T2020-062 - SE Miguel Reale: 3º TF 345/88 kV, 3 x 133,33 MVA e 3º TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	17/11/2024	17/11/2024	0
CGT ELETROSUL	T2021-100 - Melhoria na SE Farroupilha - substituição do transformador trifásico - TF2 - 230/69 kV - 88 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	25/11/2024	30/07/2024	-118
CGT ELETROSUL	T2021-101 - Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico TF1 - 440/230 kV, 336 MA	Reforço	Adiantado	Em andamento	25/11/2024	25/10/2024	-31
CGT ELETROSUL	T2021-106 - Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC1, 230 kV, 125 MVar	Reforço	Adiantado	Em andamento	25/11/2024	30/07/2024	-118
CGT ELETROSUL	T2021-107 - Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC2, 230 kV, 125 MVar	Reforço	Adiantado	Em andamento	25/11/2024	30/07/2024	-118
CGT ELETROSUL	T2021-108 - Melhoria na SE Blumenau - substituição do autotransformador monofásico TF5, Fases A, B e C, 672 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	25/11/2024	25/09/2024	-61
CGT ELETROSUL	T2021-113 - Melhoria na SE Gravataí - substituição do autotransformador monofásico reserva, 525/230 kV , 224 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	25/11/2024	25/10/2024	-31
CEEE-T	T2021-090 - Melhoria-SE Cachoeirinha 1 Substituição do transformador TR2 138/69 kV, 35MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
CEEE-T	T2021-091 - Melhoria- SE Cachoeirinha 1 Substituição do transformador TR3 138/69 kV, 35MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
CEEE-T	T2021-092 - Melhoria- SE Porto Alegre 6 Substituição TR1 230/69 kV,83MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
CEEE-T	T2021-093 - Melhoria-SE Porto Alegre 6 Substituição TR2 230/69 kV,83MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
CEEE-T	T2021-094 - Melhoria-SE Pelotas 3 Substituição TR3 138/13,8 kV, 25MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
CEEE-T	T2021-095 - Melhoria- SE VenâncioAires Substituição do TR 230/69 kV Venâncio Aires TR1, 75 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
CEEE-T	T2021-096 - Melhoria- SE V.Aires Substituição do TR 230/69 kV Venâncio Aires TR2, 75 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
CGT ELETROSUL	T2021-102 - Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico reserva - TFR1, 440/230 kV, 112 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
CGT ELETROSUL	T2021-103 - Melhoria na SE Areia - substituição do autotransformador monofásico, TF2, 525/230 kV, 672 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
CGT ELETROSUL	T2021-109 - Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico RE2, 525 kV, 150 MVar, Fases A, B e C	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
CGT ELETROSUL	T2021-110 - Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico reserva RER1, 525 kV, 50 MVar	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
CGT ELETROSUL	T2021-111 - Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico reserva 525/230 kV, 224 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
CGT ELETROSUL	T2021-112 - Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico TF2, 525/230 kV , 672 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2024	25/11/2024	0
FURNAS	T2021-053 - SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha.	Reforço	Atrasado	Em andamento	03/12/2024	15/04/2025	133
CEEE-T	T2021-169 - SE Gravataí 2- Substituição do 1º transformador 230/23 kV, de 50 MVA por unidade de 75 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	23/12/2024	23/12/2024	0
SMTE	T2022-078 - Reforço na SE Paracatu 4 - instalação do 3º TR 500/138 kV, 3x100 MVA, conexões, e IB 500 kV	Reforço	Normal	Em andamento	11/01/2025	11/01/2025	0
TAESA	T2022-073 - Reforço na SE Bom Jesus da Lapa II - Instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões	Reforço	Normal	Em andamento	15/01/2025	15/01/2025	0
EKTT 7	T2022-096 - SE Medeiros Neto II - Instalação do 2º ATF 500/230 kV (3 x 100 MVA)	Reforço	Adiantado	Em andamento	19/01/2025	31/12/2024	-19
Macedo	T2022-074 - Reforço na SE Gentio do Ouro II - instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões	Reforço	Adiantado	Em andamento	26/01/2025	16/08/2024	-163
CEEE-T	T2020-042 - SE Porto Alegre 9: seccionamento de uma das barras de 230 kV e instalação de novo IB	Reforço	Normal	Em andamento	15/02/2025	15/02/2025	0
CEMIG-GT	T2023-019 - Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C3.	Reforço	Atrasado	Em andamento	21/02/2025	21/03/2026	393
CEMIG-GT	T2023-020 - Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C5.	Reforço	Atrasado	Em andamento	21/02/2025	21/03/2026	393
SILVÂNIA	T2021-167 - SE Silvânia - Instalação do 2º reator de barra 500kV, 3x50 Mvar.	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2025	23/12/2023	-448
CTEEP	T2018-102 - LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CTEEP) / CATANDUVA - RECONSTRUÇÃO/RECONDUTORAMENTO PARA 75/90°C	Reforço	Atrasado	Em andamento	15/03/2025	26/06/2025	103
CGT ELETROSUL	T2021-098 - Melhoria na SE Curitiba – substituição das fases B e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada.	Reforço	Adiantado	Em andamento	18/03/2025	18/02/2025	-28
CGT ELETROSUL	T2021-099 - Melhoria na SE Gravataí – substituição das fases A e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada.	Reforço	Adiantado	Em andamento	18/03/2025	25/12/2024	-83
EVRECY	T2020-046-A - SE 525/230/138 kV Caxias Norte e seccionamentos em 525 kV e 230 kV	Ampliação	Adiantado	Em andamento	20/03/2025	30/11/2024	-110
EVRECY	T2020-046-B - LT 230 kV Caxias Norte – Caxias 6	Ampliação	Adiantado	Em andamento	20/03/2025	30/11/2024	-110
EVRECY	T2020-046-C - LT 230 kV Caxias Norte – Vinhedos	Ampliação	Adiantado	Em andamento	20/03/2025	30/11/2024	-110
EVRECY	T2020-046-D - LT 230 kV Caxias Norte – Monte Claro	Ampliação	Adiantado	Em andamento	20/03/2025	30/11/2024	-110
IE MINAS GERAIS	T2020-047-D - SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 e seccionamento em 345 kV.	Ampliação	Adiantado	Em andamento	20/03/2025	30/06/2024	-263
MEZ 1	T2020-069-B - LT 230kV Camaçari IV - Pirajá C1/C2 e SE Pirajá	Ampliação	Adiantado	Em andamento	20/03/2025	28/02/2024	-386
MEZ 1	T2020-069-C - SE Camaçari II (novo pátio 69kV)	Ampliação	Adiantado	Em andamento	20/03/2025	15/12/2023	-461
RIO-MINAS	T2020-036A - SE 345/138 kV Leopoldina 2	Ampliação	Normal	Em andamento	20/03/2025	20/03/2025	0
RIO-MINAS	T2020-036B - LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1	Ampliação	Normal	Em andamento	20/03/2025	20/03/2025	0
RIO-MINAS	T2020-036C - LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1	Ampliação	Normal	Em andamento	20/03/2025	20/03/2025	0
ACRE	T2020-037B - SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul	Ampliação	Normal	Em andamento	20/03/2025	20/03/2025	0
CHESF	T2022-101 - SE São João do Piauí - Instalação do terceiro autotransformador 500/230 kV, 3X100 MVA e conexões.	Reforço	Normal	Em andamento	29/03/2025	29/03/2025	0
MEZ 7	T2021-085 - SE 500/138 kV Cuiabá Norte	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2025	30/03/2025	0

MEZ 10	T2021-087 - SE 230/88kV Dom Pedro I	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2025	30/03/2025	0
SILVÂNIA	T2021-058-A - SE Silvânia e LT Silvânia - Trindade C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2025	23/12/2023	-464
SILVÂNIA	T2021-058-B - Secc LT 500kV Samambaia - Emborcação na SE Silvânia	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2025	30/05/2024	-305
SILVÂNIA	T2021-058-C - Secc LT 500kV Samambaia - Itumbiara C1 na SE Silvânia	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2025	18/12/2023	-469
JAÇANÃ	T2022-091 - SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2025	31/10/2024	-151
FURNAS	T2022-002 - Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização do transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2025	10/03/2025	-26
FURNAS	T2022-003 - Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição do transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2025	12/02/2025	-52
FURNAS	T2022-004 - Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2025	12/02/2025	-52
FURNAS	T2022-005 - Melhorias na SE Poços de Caldas - substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2025	12/02/2025	-52
FURNAS	T2022-001 - Melhoria na SE Vitória - substituição da fase A do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	05/04/2025	05/04/2025	0
FURNAS	T2022-006 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	05/04/2025	05/04/2025	0
FURNAS	T2022-007 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	05/04/2025	05/04/2025	0
FURNAS	T2022-008 - Melhoria na SE Campos - substituição da fase A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	05/04/2025	05/04/2025	0
FURNAS	T2022-064 - Melhoria-SE Itabera-Substituição da fase A e reparo da fase B do banco de reatores RT1 765kV.	Reforço	Normal	Em andamento	05/04/2025	05/04/2025	0
ACRE	T2022-067 - Reforço na SE Cruzeiro do Sul - Instalação do 2º banco de reatores de linha 230 kV 3x4,33 Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	08/04/2025	20/03/2025	-19
TAESA	T2022-110 - Substituição do banco de capacitor série na LT 500 kV Colinas-Miracema C2	Reforço	Normal	Em andamento	11/04/2025	11/04/2025	0
CGT ELETROSUL	T2022-069 - Reforço na SE Gravataí - Instalação de banco de reatores de barra 525 kV, (3+1R)x50 Mvar e conexões	Reforço	Adiantado	Em andamento	13/04/2025	13/01/2025	-90
EQTLT01	T2023-063 - SE Rio das Éguas - instalação de reator reserva 500kV, 58,33 Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	14/04/2025	24/02/2024	-415
EQTLT01	T2023-064 - SE Barreiras II - instalação de reator reserva 500kV, 58,33 Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	14/04/2025	24/02/2024	-415
CEMIG-GT	T2023-022 - Melhoria na SE Taquaril: Substituição da fase reserva TRR 345/138 kV TAQUARIL TRR1 MG	Reforço	Atrasado	Em andamento	21/04/2025	21/03/2026	334
CEMIG-GT	T2023-036 - Melhoria na SE Taquaril: Substituição do Transformador T1 345/230 kV	Reforço	Atrasado	Em andamento	21/04/2025	21/03/2026	334
CHESF	T2022-028 - SE Campina Grande III - instalação de banco de reatores de barra 500kV - 3x50Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	25/04/2025	20/04/2025	-5
TAESA	T2022-109 - Substituição dos bancos de capacitores série na LT 500 kV Imperatriz-Colinas C2	Reforço	Normal	Em andamento	03/05/2025	03/05/2025	0
CHESF	T2022-065 - Reforço na SE Teresina II - Instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV (3+1)x66,6 Mvar	Reforço	Normal	Em andamento	26/05/2025	26/05/2025	0
CHESF	T2022-080 - Melhoria na SE Camacari II - substituição de reator RT1, 500 kV, 100 Mvar	Reforço	Normal	Em andamento	30/05/2025	30/05/2025	0
CHESF	T2022-081 - Melhoria na SE Camacari II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar	Reforço	Normal	Em andamento	30/05/2025	30/05/2025	0
CHESF	T2022-083 - Melhoria na SE Recife II - substituição do reator RT2, 500 kV, 100 Mvar	Reforço	Normal	Em andamento	30/05/2025	30/05/2025	0
CHESF	T2022-084 - Melhoria na SE Recife II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar	Reforço	Normal	Em andamento	30/05/2025	30/05/2025	0
CHESF	T2022-086 - Melhoria na U.Sobradinho 500 kV - substituição do reator shunt reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar	Reforço	Normal	Em andamento	30/05/2025	30/05/2025	0
ELTE	T2022-114 - SE M. da Nóbrega – 2º e 3º bancos de transformadores 230/88 kV, 3x75 MVA cada, e uma unidade reserva	Reforço	Normal	Em andamento	01/06/2025	01/06/2025	0
PCTE	T2023-106 - Reforço na SE Ribeirão Preto: Instalação do 2º RTB 500 kV – 3x60 Mvar	Reforço	Normal	Em andamento	27/06/2025	27/06/2025	0
CEEE-T	T2023-102 - Reforço na SE Canastra: substituição do TR-1 por transformador trifásico de 50 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	30/06/2025	30/06/2025	0
EDP GOIÁS	T2023-123 - Melhoria na SE Anhanguera: Substituição de 3 unidades principais do autotransformador de força TR3.	Reforço	Normal	Em andamento	30/06/2025	30/06/2025	0
CHESF	T2023-110 - Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: substituição do TR3 230/69 kV	Reforço	Normal	Em andamento	11/07/2025	11/07/2025	0
CHESF	T2023-112 - Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR3 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	14/07/2025	14/07/2025	0
CHESF	T2023-113 - Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR4 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	14/07/2025	14/07/2025	0
EDP GOIÁS	T2023-132 - Reforço na SE Goiânia Leste: substituição do TRA 230/13,8 kV, 50 MVA, por 75 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	16/08/2025	16/08/2025	0
EDP GOIÁS	T2023-133 - Reforço na SE Goiânia Leste: substituição do TRB 230/13,8 kV, 50 MVA, por 75 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	16/08/2025	16/08/2025	0
CEMIG-GT	T2023-119 - Reforço na SE Neves 1: substituição do T1 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	18/08/2025	18/08/2025	0
CEMIG-GT	T2023-120 - Reforço na SE Neves 1: substituição do T2 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	18/08/2025	18/08/2025	0
CHESF	T2023-107 - Reforço na SE Boa Esperança: substituição do banco ATR1 500/230 kV	Reforço	Normal	Em andamento	22/08/2025	22/08/2025	0
CHESF	T2023-108 - Reforço na SE Boa Esperança: substituição da fase reserva do ATR1 500/230 kV	Reforço	Normal	Em andamento	22/08/2025	22/08/2025	0
ELETRONORTE	T2023-137 - Reforço na SE Marabá: substituição do TF3 230/69 kV, 33 MVA, por nova unidade de 100 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	23/08/2025	23/08/2025	0
CGT ELETROSUL	T2023-142 - Reforço SE Joinville: substituição TF1 138/69 kV - 50 MVA por TF de 138/69 kV – 66 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	29/08/2025	29/07/2025	-31
ELETRONORTE	T2020-019 - SE Colinas - Substituição de compensação série fixa BC2 500 kV, 161 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	04/09/2025	21/03/2024	-532
FURNAS	T2022-066 - Reforço na SE Viana - instalação do 1º banco de reatores de barra (3+1)x20 Mvar, 345 kV	Reforço	Atrasado	Em andamento	05/09/2025	05/09/2025	0
FURNAS	T2022-070 - Reforço na SE Vitória - Instalação do 1º banco de reatores de barra 345 kV, (3+1)x20 Mvar	Reforço	Atrasado	Em andamento	05/09/2025	05/09/2025	0
CGT ELETROSUL	T2023-138 - Reforço SE Jorge Lacerda A: substituição TF5 230/138 kV - 79 MVA por TF de 230/138 kV – 120 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	14/09/2025	15/08/2025	-30
CGT ELETROSUL	T2023-145 - Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF7 230/138 kV - 79 MVA, por TR de 120 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	14/09/2025	15/08/2025	-30
CGT ELETROSUL	T2023-148 - Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF8 138/69 kV - 25 MVA existente, por TF de 60 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	14/09/2025	15/08/2025	-30
FURNAS	T2022-105 - Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 750 kV, 110MVAR.	Reforço	Normal	Em andamento	14/09/2025	14/09/2025	0
ELETRONORTE	T2023-134 - Reforço na SE Presidente Dutra: substituição do TR1 500/230 kV, (3+1)x100 MVA, por (3+1)x150 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	15/09/2025	15/09/2025	0
ELETRONORTE	T2023-136 - Reforço na SE Marabá: substituição do TR1 500/230 kV, 3x100 MVA, por 3x150 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	21/09/2025	21/09/2025	0
CEEE-T	T2022-056 - Porto Alegre 13-Substituição de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.	Reforço	Normal	Em andamento	22/09/2025	22/09/2025	0
CEMIG-GT	T2023-121 - Reforço na SE Jaguará: Substituição dos bancos T7 e T8 e reserva 345/138 kV,3x50 cada, por 3x100MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	25/09/2025	25/09/2025	0
MEZ 6	T2021-054 - LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2025	31/07/2025	-61
ENERGISA AMAPÁ	T2022-094 - LT 230kV Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69kV Macapá III	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2025	31/08/2024	-395
CTEEP	T2023-144 - Reforço na SE Botucatu: Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV - 24 MVA por dois ATFs de 40 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	03/10/2025	03/10/2025	0

CTEEP	T2023-146 - Reforço na SE Botucatu: Substituição do transformador reserva 230/138 kV - 75 MVA para 150 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	03/10/2025	03/10/2025	0
CTEEP	T2023-147 - Reforço na SE Bertioga II: Substituição do TR-1 e TR-2 138/13,8 kV - 18,75 MVA para 33,33 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	03/10/2025	03/10/2025	0
ELETRONORTE	T2022-035 - Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT5, 500 kV, 3x33,33 MVar	Reforço	Adiantado	Em andamento	04/10/2025	06/08/2024	-424
ELETRONORTE	T2022-045 - Melhoria SE Marabá - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR	Reforço	Adiantado	Em andamento	04/10/2025	06/07/2024	-455
ELETRONORTE	T2022-055 - Melhoria na SE Marabá - Substituir o banco de capacitores série MBCL7-01, BC1 500 kV, 3x116 MVar	Reforço	Normal	Em andamento	04/10/2025	04/10/2025	0
CEMIG-GT	T2023-141 - Reforço na SE Gov Valadares 2: Substituição dos transformadores 230/138 kV, 66 MVA, por (6+1)x75 MVA	Reforço	Atrasado	Em andamento	05/10/2025	20/10/2025	15
CHESF	T2022-032 - SE Bongí - Instalação do 5º transformador e substituição de três transformadores	Reforço	Normal	Em andamento	15/10/2025	15/10/2025	0
CHESF	T2023-080 - Reforço na SE Barreiras: instalação do TR3, 230/138 kV, de 100 MVA.	Reforço	Adiantado	Em andamento	25/10/2025	19/10/2025	-6
Macapá	T2023-079 - Reforço na SE Oriximiná: instalação do AT2, 500/138 kV, de 150 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	25/10/2025	25/10/2025	0
CTEEP	T2023-156 - Reforço na SE Jales: Substituição do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	30/10/2025	30/10/2025	0
CTEEP	T2023-157 - Reforço na SE Bragança Paulista: Substituição do TR 1 138/34,5/11,5 kV, de 20 MVA para 33 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	30/10/2025	30/10/2025	0
CTEEP	T2023-158 - Reforço na SE Jales: Substituição do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	30/10/2025	30/10/2025	0
CTEEP	T2023-150 - Reforço na SE Edgard de Souza: Substituição do banco TR-2 230/88 kV 100 MVA por novo banco 3x50 MVA	Reforço	Não Informada	Em andamento	01/11/2025		
COPEL-GT	T2022-111 - Recapacitação da LT 230 kV Galha Azul - Umbará	Reforço	Normal	Em andamento	03/11/2025	03/11/2025	0
SÃO PEDRO	T2023-081 - Reforço: seccionamento da LT 230kV Rio Grande II- Barreiras II C1 na SE Barreiras.	Reforço	Normal	Em andamento	05/11/2025	05/11/2025	0
CHESF	T2023-159 - Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: Substituição do TR2 230/69 kV - 33 MVA para 100 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	10/11/2025	10/11/2025	0
CHESF	T2023-160 - Reforço na SE Açú II: Substituição do TR4 230/69 kV - 39 MVA para 100 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	10/11/2025	10/11/2025	0
CHESF	T2022-113 - Seccionamento da LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 na SE ALAGOINHAS II	Reforço	Normal	Em andamento	11/11/2025	11/11/2025	0
COSTA OESTE	T2023-082 - Reforço na SE Umuarama Sul: instalação do AT3, 230/138 kV, de 150 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	23/11/2025	23/11/2025	0
COPEL-GT	T2019-089 - SE Campo do Assobio- Substituição dos ATs 230/138 kV de 75MVA por unidades de 150MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	27/11/2025	27/11/2025	0
CTEEP	T2022-116 - LT Mairiporã-Jaguari - Reconstrução/Recondutoramento e subst. para raios conv. por OPGW	Reforço	Adiantado	Em andamento	01/12/2025	01/06/2025	-183
CTEEP	T2021-067 - Instalação de Banco de Capacitores na SE Valparaíso	Reforço	Normal	Em andamento	04/12/2025	04/12/2025	0
CTEEP	T2021-068 - Instalação de Banco de Capacitores na SE Presidente Prudente	Reforço	Normal	Em andamento	04/12/2025	04/12/2025	0
CHESF	T2023-161 - Reforço na SE Irecê: Substituição do TR2 e TR3 230/69 kV - 33 MVA por dois TRs de 100 MVA	Reforço	Não Informada	Em andamento	05/12/2025		
CHESF	T2023-181 - Reforço na SE Olindina: Instalação do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 500 kV	Reforço	Não Informada	Em andamento	05/12/2025		
CEEE-T	T2023-078 - Reforço na SE Canoas 1: substituição do TR1 e TR2, 230/23 kV, de 50 MVA por 75 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	06/12/2025	06/12/2025	0
FURNAS	T2022-112 - Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé C1 na SE Lagos	Reforço	Normal	Em andamento	16/12/2025	16/12/2025	0
ELETRONORTE	T2023-104 - Reforço na SE Sorriso: Instalação do 4º TF 230/69/13,8 kV, 1 x 60 MVA trifásico	Reforço	Normal	Em andamento	27/12/2025	27/12/2025	0
FURNAS	T2023-001 - Revitalização completa das instalações do Bipolo 1 associada a UHE Itaipu	Reforço	Normal	Em andamento	08/01/2026	08/01/2026	0
CHESF	T2023-109 - Reforço na SE Bom Nome: Instalação do 4º TF 230/138 kV - 100 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	11/01/2026	11/01/2026	0
ELETRONORTE	T2023-114 - Reforço na SE Pimenta Bueno: Instalação do 3º Autotransformador 230/138 kV, 55 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	19/01/2026	19/01/2026	0
CTEEP	T2023-111 - Reforço na SE Três Irmãos: Instalação do 3º banco de transformadores 440/138 kV - 3 x 100 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	24/01/2026	24/01/2026	0
FURNAS	T2022-133 - SE USI CAMPOS - substituição do AT01 de 20 MVA pelo TR01 de 73 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	07/02/2026	07/02/2026	0
FURNAS	T2022-134 - SE USI CAMPOS - substituição do AT03 de 67 MVA pelo TR03 de 73 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	07/02/2026	07/02/2026	0
ITATIM	T2023-115 - Reforço na SE Ilha Solteira 2: Instalação do 4º ATF 440/230 kV 3x150 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	07/02/2026	07/02/2026	0
LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA	T2023-118 - SE Luziânia - Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/138 kV, de 3x75 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	08/02/2026	08/02/2026	0
ARARAQUARA	T2023-117 - Reforço na SE Araraquara 2: Instalação do 4º Banco de Autotransformadores 500/440kV, 3x416,67 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	10/02/2026	10/02/2026	0
CTEEP	T2021-142 - Melhoria na SE Pirituba - substituição do banco de capacitores BC1, 88 kV, 63 MVar	Reforço	Normal	Em andamento	12/02/2026	12/02/2026	0
CTEEP	T2021-143 - Melhoria na SE Ramon Rebert Filho - substituição do banco de capacitores BC2A, 88 kV, 28,8 MVar	Reforço	Normal	Em andamento	12/02/2026	12/02/2026	0
CTEEP	T2021-144 - Melhoria na SE Ramon Rebert Filho - substituição do banco de capacitores BC3B, 88 kV, 28,8 MVar	Reforço	Normal	Em andamento	12/02/2026	12/02/2026	0
CTEEP	T2021-163 - Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do banco de capacitores BC1, 138 kV, 100 MVar	Reforço	Normal	Em andamento	12/02/2026	12/02/2026	0
COPEL-GT	T2022-106 - Seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Salto Osório na SE Foz do Chopim	Reforço	Normal	Em andamento	13/02/2026	13/02/2026	0
TAESA	T2023-116 - Reforço na SE Assis: Instalação do 2º ATF 500/440 kV - 3x500 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	21/02/2026	21/02/2026	0
ELETRONORTE	T2022-102 - SE Imperatriz - Substituição do Banco de Capacitores Série.	Reforço	Normal	Em andamento	28/02/2026	28/02/2026	0
CGT ELETROSUL	T2023-002 - Melhoria na SE Gravataí: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x50 Mvar, Fases A e C	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	13/03/2025	-367
CGT ELETROSUL	T2023-003 - Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x33,333 Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-004 - Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase Reserva 1	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-005 - Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x33,333 Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-006 - Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-007 - Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RTR1, 525 kV, 50 Mvar, Fase Reserva 1	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-008 - Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC4, 230 kV, 100 Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-009 - Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC5, 230 kV, 100 Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-010 - Melhoria na SE Palhoça: substituição do banco de capacitores, BC1, 230 kV, 50 Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-011 - Melhoria na SE Gravataí: substituição do autotransformador monofásico, TF2, 525/230 kV, 3x224 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	25/06/2025	-263
CGT ELETROSUL	T2023-012 - Melhoria na SE Gravataí: Substituição do autotransformador monofásico TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	25/06/2025	-263

CGT ELETROSUL	T2023-013 - Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador monofásico TF3, 230/138 kV, 3x28 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-014 - Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador, 230/138 kV, 28 MVA, Fase Reserva	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-028 - Melhoria na SE Campo Grande: substituição de Banco de Capacitores, BC1, 138 kV, 30 Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-029 - Melhoria na SE Londrina: substituição de banco de autotransformadores, TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-030 - Melhoria na SE Blumenau: substituição da Fase C do TF6, 525/230 kV, 224 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-031 - Melhoria na SE Curitiba: substituição da Fase A do RE1, 525 kV, 50 Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-032 - Melhoria na SE Santo Ângelo: substituição do banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-033 - Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF1, 230/138 kV, 75 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-034 - Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico TF3, 230/138 kV, 75 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CGT ELETROSUL	T2023-035 - Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF4, 230/138 kV, 75 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	15/03/2026	15/01/2026	-59
CEMIG-GT	T2023-197 - Melhoria na SE Varzea da Palma 1: Unidade monofásica reserva 345/138-13,8 kV 50 MVA	Reforço	Não Informada	Em andamento	21/03/2026		
CEMIG-GT	T2023-198 - Melhoria SE São Simão: Substituição do banco de reatores monofásicos (RT9) 3 x 33,3 Mvar – 525 kV	Reforço	Não Informada	Em andamento	21/03/2026		
CEMIG-GT	T2023-199 - Melhoria SE Taquaril: Substituição da unidade monofásica reserva 345/230 kV - 75 MVA	Reforço	Não Informada	Em andamento	21/03/2026		
CEMIG-GT	T2023-015 - Melhoria na SE Taquaril: Substituição do Transformador T4 345/138 kV	Reforço	Normal	Em andamento	21/03/2026	21/03/2026	0
CEMIG-GT	T2023-016 - Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C2.	Reforço	Normal	Em andamento	21/03/2026	21/03/2026	0
CEMIG-GT	T2023-018 - Melhoria na SE Taquaril: Substituição do T3 345-138-13,8 kV 3x75MVA	Reforço	Normal	Em andamento	21/03/2026	21/03/2026	0
CEMIG-GT	T2023-024 - Melhoria na SE Várzea da Palma 1: Substituição do autotransformador T4 345/138-13,8 kV 150 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	21/03/2026	21/03/2026	0
CEMIG-GT	T2023-025 - Melhoria na SE Jaguará: Substituição do banco de reatores monofásicos RT14 3x33,3 Mvar – 525 kV	Reforço	Normal	Em andamento	21/03/2026	21/03/2026	0
CEMIG-GT	T2023-026 - Melhoria na SE Jaguará: Substituição do banco de reatores monofásicos RT7 3x33,3 Mvar – 525 kV	Reforço	Normal	Em andamento	21/03/2026	21/03/2026	0
CEMIG-GT	T2023-027 - Melhoria na SE São Simão: Substituição do banco de reatores monofásicos RT6 3x33,3 Mvar – 525 kV	Reforço	Normal	Em andamento	21/03/2026	21/03/2026	0
CEMIG-GT	T2023-037 - Melhoria na SE Várzea da Palma 1: Substituição do autotransformador T5 345/138-13,8 kV 150 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	21/03/2026	21/03/2026	0
CEEE-T	T2022-051 - SE Porto Alegre 6-Substituição e instalação de transformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.	Reforço	Normal	Em andamento	22/03/2026	22/03/2026	0
CEEE-T	T2022-052 - SE Porto Alegre 9-Substituição e instalação de transformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.	Reforço	Normal	Em andamento	22/03/2026	22/03/2026	0
IE JAGUAR 8	T2022-125 - SE 440/88 kV Água Azul - novo pátio de 88 kV e transformação 440/88 kV.	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2026	30/03/2026	0
ENERGISA-AM	T2021-040-A - LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2, e SE 230/138 kV Tarumã	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	31/03/2025	-365
ENERGISA-AM	T2021-040-B - SE 230/69 kV Presidente Figueiredo e seccionamento de LT	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	31/03/2024	-730
ENERGISA-AM	T2021-040-E - Revitalização da SE Lechuga	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	31/03/2025	-365
ENERGISA-AM	T2021-040-F - Nova subestação Balbina 230 kV	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	31/03/2024	-730
IE Riacho Grande	T2021-055-A - LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	19/12/2025	-102
IE Riacho Grande	T2021-055-B - LT 345 kV São Caetano do Sul - Sul, C1 e C2	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	19/12/2025	-102
IE Riacho Grande	T2021-055-C - SE 345 kV São Caetano do Sul - Pátio de 345 kV	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	19/12/2025	-102
IE Riacho Grande	T2021-055-D - SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	19/12/2025	-102
IE Riacho Grande	T2021-055-E - Seccionamento da LT 345 kV Ibiúna - Tijuco Preto C2 na SE Sul	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	19/12/2024	-467
MEZ 5	T2021-060-A - SE 230/69 kV Charqueadas 3	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/01/2024	-806
MEZ 5	T2021-060-B - LT 230 kV Guaíba 3 – Charqueadas 3 C1;	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/01/2024	-806
MEZ 5	T2021-060-C - Seccionamento da LT 230 kV Santa Cruz – Charqueadas	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/02/2024	-775
MEZ 5	T2021-060-D - Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial – Charqueadas	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/02/2024	-775
MEZ 5	T2021-060-E - LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/04/2025	-350
MEZ 5	T2021-060-F - LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/12/2024	-471
MEZ 5	T2021-060-G - LT 230kV Guaíba 3 – Pólo Petroquímico C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/08/2024	-593
MEZ 5	T2021-060-H - SE 525 kV Guaíba 3 - 1 Compensador Estático	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/03/2024	-746
MEZ 5	T2021-060-I - Remanejamento da LT 230 kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 4 C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/01/2024	-806
MEZ 5	T2021-060-J - Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 10 – Porto Alegre 4 C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/02/2024	-775
MEZ 5	T2021-060-K - Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 4 – Porto Alegre 9 C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/01/2024	-806
MEZ 5	T2021-060-L - SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/01/2024	-806
MEZ 5	T2021-060-M - SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 2	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/02/2024	-775
MEZ 5	T2021-060-N - SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 3	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/02/2024	-775
MEZ 5	T2021-060-O - SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 4	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/02/2024	-775
MEZ 5	T2021-060-P - SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 5	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/02/2024	-775
MEZ 5	T2021-060-Q - SE Porto Alegre 4 - Módulo de IB em 230kV	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	15/01/2024	-806
EKTT 7	T2021-061-A - LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	30/06/2024	-639
EKTT 7	T2021-061-B - SE Medeiros Neto II	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	31/12/2024	-455
EKTT 7	T2021-061-C - LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	31/12/2024	-455
EKTT 7	T2021-061-D - LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	31/12/2024	-455
EKTT 7	T2021-061-E - LT 230kV M. Neto II - T. de Freitas II C1/C2 e SE Medeiros Neto II 230kV	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	31/01/2024	-790
BRE 4	T2021-064 - LT 230kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2 e SE Dias Macedo II	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	25/02/2025	-399
EKTT 8	T2022-093 - SE 500 kV Estreito – 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar)	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	31/12/2024	-455
GAVIÃO REAL	T2022-126 - SE 500/230/138 kV Itacaiúnas - novo pátio de 138 kV e transformação 230/138 kV.	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2026	29/02/2024	-761
ENERGISA-AM	T2021-040-C - Novo setor 69 kV da SE Manaus	Ampliação	Normal	Em andamento	31/03/2026	31/03/2026	0
ENERGISA-AM	T2021-040-D - Revitalização da SE Cristiano Rocha	Ampliação	Normal	Em andamento	31/03/2026	31/03/2026	0
MEZ 8	T2021-056-A - LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2	Ampliação	Normal	Em andamento	31/03/2026	31/03/2026	0
MEZ 8	T2021-056-B - LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2	Ampliação	Normal	Em andamento	31/03/2026	31/03/2026	0
MEZ 8	T2021-056-C - SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV	Ampliação	Normal	Em andamento	31/03/2026	31/03/2026	0
MEZ 8	T2021-056-D - SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV	Ampliação	Normal	Em andamento	31/03/2026	31/03/2026	0

ELETRONORTE	T2022-034 - Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT4, 500 kV, 3x50 MVAR	Reforço	Adiantado	Em andamento	04/04/2026	06/08/2024	-606
ELETRONORTE	T2022-039 - Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT2, 500 kV, 3x50 MVAR	Reforço	Adiantado	Em andamento	04/04/2026	06/07/2024	-637
ELETRONORTE	T2022-036 - Melhoria na SE P. Dutra - substituição de reator RT6, 500 kV, 3x33,33 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	04/04/2026	04/04/2026	0
ELETRONORTE	T2022-040 - Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT6, 500 kV, 3x45,33 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	04/04/2026	04/04/2026	0
ELETRONORTE	T2022-041 - Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator monofásico RTR6, 500 kV, 1x45,33 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	04/04/2026	04/04/2026	0
ELETRONORTE	T2022-042 - Melhoria SE P. Dutra - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	04/04/2026	04/04/2026	0
ELETRONORTE	T2022-043 - Melhoria na SE São Luís II - substituição do reator RT3, 500 kV, 3x45,33 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	04/04/2026	04/04/2026	0
ELETRONORTE	T2022-044 - Melhoria na SE São Luís II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 1x45,33 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	04/04/2026	04/04/2026	0
FURNAS	T2022-058 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1.	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2026	22/10/2025	-165
FURNAS	T2022-059 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2.	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2026	22/10/2025	-165
FURNAS	T2022-063 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3.	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2026	20/01/2026	-75
FURNAS	T2022-060 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3.	Reforço	Normal	Em andamento	05/04/2026	05/04/2026	0
FURNAS	T2022-061 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1.	Reforço	Normal	Em andamento	05/04/2026	05/04/2026	0
FURNAS	T2022-062 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2.	Reforço	Normal	Em andamento	05/04/2026	05/04/2026	0
CHESF	T2023-051 - Melhoria na SE Fortaleza: Substituição do transformador 04T2 da SE FTZ.	Reforço	Adiantado	Em andamento	13/04/2026	30/06/2025	-287
CHESF	T2023-052 - Melhoria na SE Fortaleza: Substituição do transformador 04T4 da SE FTZ	Reforço	Adiantado	Em andamento	13/04/2026	30/06/2025	-287
CHESF	T2023-054 - Melhoria na SE Maceió: Substituição do transformador 04T3 da SE MCO.	Reforço	Adiantado	Em andamento	13/04/2026	30/06/2025	-287
CHESF	T2023-055 - Melhoria na SE Angelim II: Substituição de Reator monofásico, 50 MVAR, posição operacional 05ER	Reforço	Normal	Em andamento	13/04/2026	13/04/2026	0
CHESF	T2023-056 - Melhoria na SE Angelim II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAR, posição 05E3	Reforço	Normal	Em andamento	13/04/2026	13/04/2026	0
CHESF	T2023-057 - Melhoria na SE Angelim II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAR, posição 05E2	Reforço	Normal	Em andamento	13/04/2026	13/04/2026	0
CHESF	T2023-058 - Melhoria na SE Olindina II: Substituição de um Reator monofásico, 50 MVAR, posição operacional 05ER	Reforço	Normal	Em andamento	13/04/2026	13/04/2026	0
CHESF	T2023-059 - Melhoria na SE Olindina II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAR, posição 05E1	Reforço	Normal	Em andamento	13/04/2026	13/04/2026	0
FURNAS	T2023-187 - SE 138/13,8 kV Angra - Transformação 138/13,8 kV - 15 MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	07/05/2026	07/05/2026	0
CGT ELETROSUL	T2023-149 - Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF9 - 138/69 kV - 50 MVA existente, por TF de 60 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	14/05/2026	15/08/2025	-272
COPEL-GT	T2023-038 - Melhoria na SE Maringá: substituição de autotransformador 230-138-13,8 kV / 150MVA (ATF-A)	Reforço	Normal	Em andamento	23/05/2026	23/05/2026	0
COPEL-GT	T2023-040 - Melhoria na SE Campo Comprido: substituição de transformador 230-13,8 kV / 50MVA (TF-1)	Reforço	Normal	Em andamento	23/05/2026	23/05/2026	0
COPEL-GT	T2023-041 - Melhoria na SE Campo Comprido: substituição de transformador 230-13,8 kV / 50MVA (TF-2)	Reforço	Normal	Em andamento	23/05/2026	23/05/2026	0
COPEL-GT	T2023-042 - Melhoria na SE Figueira: substituição do reator de derivação KODM 1153-15 / 13,8kV / 10MVA (REA-2).	Reforço	Normal	Em andamento	23/05/2026	23/05/2026	0
COPEL-GT	T2023-043 - Melhoria na SE Figueira: substituição do reator de derivação KODM 1003-15 / 13,8kV / 5MVA (REA-1)	Reforço	Normal	Em andamento	23/05/2026	23/05/2026	0
COPEL-GT	T2023-044 - Melhoria na SE Figueira: substituição de autotransformador 230-138-13,8 kV / 150MVA (ATF-B)	Reforço	Normal	Em andamento	23/05/2026	23/05/2026	0
COPEL-GT	T2023-045 - Melhoria na SE Londrina: substituição de autotransformador 230-138-13,8 kV / 150MVA (ATF-A)	Reforço	Normal	Em andamento	23/05/2026	23/05/2026	0
COPEL-GT	T2023-046 - Melhoria na SE Londrina: substituição de autotransformador 230-138-13,8 kV / 150MVA (ATF-B)	Reforço	Normal	Em andamento	23/05/2026	23/05/2026	0
COPEL-GT	T2023-047 - Melhoria na SE Ponta Grossa Sul: substituição de transformador 230-34,5-13,8 kV / 50MVA (TF-1)	Reforço	Normal	Em andamento	23/05/2026	23/05/2026	0
COPEL-GT	T2023-048 - Melhoria na SE Ponta Grossa Sul: substituição de transformador 230-34,5-13,8 kV / 50MVA (TF-3)	Reforço	Normal	Em andamento	23/05/2026	23/05/2026	0
COPEL-GT	T2023-049 - Melhoria na SE Uberaba: substituição do transformador 230/69/13,8 kV - 150 MVA (TF-B)	Reforço	Normal	Em andamento	23/05/2026	23/05/2026	0
CEEE-T	T2023-083 - Melhoria na SE Santa Marta: Substituição do autotransformador de potência (AT-1)	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-085 - Melhoria na SE Gravataí 2: Substituição do Banco de Capacitores 3 (BC-03)	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-086 - Melhoria na SE Gravataí 2: Substituição do Banco de Capacitores 6 (BC-06)	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-087 - Melhoria na SE Guarita: Substituição do Banco de Capacitores 1 (BC-01)	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-088 - Melhoria na SE Guarita: Substituição do transformador de potência (TR1)	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-089 - Melhoria na SE Guarita: Substituição do transformador de potência (TR2)	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-090 - Melhoria na SE Porto Alegre 9: Substituição do banco de transformadores monofásicos (TR2)	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-090-A - Substituição da unidade reserva do banco de transformadores monofásicos de potência	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-091 - Melhoria na SE Santa Marta: Substituição do auto transformador de Potência (AT-2)	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-092 - Melhoria na SE Presidente Medici: substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-093 - Melhoria na SE Presidente Medici: substituição do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-093-A - Substituição da unidade reserva do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV na SE Presidente Medici.	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-094 - Melhoria na SE Quinta: substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-095 - Melhoria na SE Quinta: substituição do banco de transformadores TR-2 230/69 kV.	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-095-A - Substituição da unidade reserva (TR2R) do Banco de Transformadores TR-2 230/69 kV na SE Quinta.	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-096 - Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do Transformador TR-2 69/13,8 kV.	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-097 - Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do banco de capacitores BC1	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-098 - Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do banco de capacitores BC2	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-099 - Melhoria na SE Scharlau: substituição do banco de capacitores BC1.	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-100 - Melhoria na SE Scharlau: substituição do banco de capacitores BC2.	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CEEE-T	T2023-101 - Melhoria na SE Scharlau: substituição do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV.	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0

CEEE-T	T2023-101-A - Substituição da unidade reserva (TR1R) do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV na SE Scharlau.	Reforço	Normal	Em andamento	05/06/2026	05/06/2026	0
CTEEP	T2021-076 - Seccionamento da LT 440kV Bom Jardim - Água Azul na SE Fernão Dias	Reforço	Atrasado	Em andamento	20/06/2026	02/07/2026	12
CHESF	T2023-131 - Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Floresta II C1 na SE Tacaratu.	Reforço	Adiantado	Em andamento	28/07/2026	27/07/2026	-1
CHESF	T2023-128 - Reforço - Seccionamento da LT Banabuiú-Milagres C2 na SE Icó.	Reforço	Normal	Em andamento	28/07/2026	28/07/2026	0
CHESF	T2023-129 - Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C3 na SE Floresta II.	Reforço	Normal	Em andamento	28/07/2026	28/07/2026	0
CTEEP	T2022-115 - SE São José dos Campos - Substituição de três bancos de transformadores 230/88 kV monofásicos	Reforço	Normal	Em andamento	07/08/2026	07/08/2026	0
CTEEP	T2021-114 - Melhoria na SE Mogi Mirim II - substituição do transformador trifásico TR2, 138/13,8 kV, 18,75 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-115 - Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico RE2 440 kV, 3x33,33 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-116 - Melhoria na SE Bauru - substituição do banco de reatores monofásicos RE4, 440 kV, 3x66,67 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-117 - Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico reserva RTR1, 440 kV, 66,67 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-118 - Melhoria na SE Edgard de Souza - substituição do banco de transformadores TR1, 230/88 kV, 3x50 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-119 - Melhoria na SE Edgard Souza-substituição do transformador de transformadores TR3 230/88 kV 3x50 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-131 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 2, 345kV, 1x32 Mvar	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-136 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 3, 345kV, 1x32 Mvar	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-137 - Melhoria na SE Leste - substituição da fase vermelha do banco de transformadores TR-2, 345-88 kV	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-140 - Melhoria na SE Sul - substituição das fases branca e vermelha do banco de transformadores TR-3	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-147 - Melhoria na SE Santa Bárbara - substituição do transformador trifásico TR4, 138/13,8 kV, 5 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-148 - Melhoria na SE Santa Bárbara - substituição do transformador monofásico TR3, 440/138 kV, 3x100 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-151 - Melhoria na SE Anhanguera - substituição do banco de reatores RE2, 230 kV, 3x20 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CTEEP	T2021-164 - Melhoria na SE Itapetininga I - substituição do transformador trifásico TR2, 88/11,5 kV, 12,5 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2026	12/08/2026	0
CHESF	T2023-130 - Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C2 na SE Tacaratu.	Reforço	Normal	Em andamento	18/08/2026	18/08/2026	0
CTEEP	T2022-100 - LT 138 KV PORTO FERREIRA – RIBEIRÃO PRETO - Reconstrução/ Recondutoramento	Reforço	Normal	Em andamento	22/08/2026	22/08/2026	0
CEEE-T	T2023-139 - Reforço na SE Venâncio Aires: Substituição do TR3 e TR4 69/13,8 kV - 8 MVA pelo 2º TR, de 25 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	28/08/2026	28/08/2025	-365
CTEEP	T2023-143 - Autorização do lançamento do C2 da LT Taubaté - São José dos Campos.	Reforço	Normal	Em andamento	13/09/2026	13/09/2026	0
EDP NORTE	T2021-083-A - SE 230/69 kV Tucumã	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2026	29/03/2024	-915
EDP NORTE	T2021-083-B - LT 230 kV Abunã – Rio Branco I C3	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2026	29/03/2024	-915
SSP	T2021-084-A - SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2026	31/03/2025	-548
SSP	T2021-084-B - LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2026	31/03/2025	-548
ELETRONORTE	T2022-127 - SE 230/138 kV Caladinho II e seccionamento da LT 230 kV Coletora Porto Velho - Porto Velho, C2.	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2026	30/07/2025	-427
NEOENERGIA 11	T2022-130-A - SE 230/138kV Paraíso 2 e seccionamento da LT 230 kV Campo Grande 2 – Chapadão	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2026	30/12/2024	-639
NEOENERGIA 11	T2022-130-B - LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2 - C2	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2026	30/12/2024	-639
NEOENERGIA 11	T2022-130-C - LT 230kV Paraíso 2 - Chapadão - C2	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2026	30/12/2024	-639
OITI	T2023-127 - SE 345/138 kV Porto do Açu e seccionamento da Lts 345 kV Campos - UTE GNA I, C1 e C2	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2026	02/05/2026	-151
AMAPAR II	T2022-123 - LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III C1, CS	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2026	30/09/2026	0
ACRE II	T2022-132-A - SE 230 kV Feijó - 1ª Compensação Síncrona	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2026	30/09/2026	0
ACRE II	T2022-132-B - SE 230 kV Feijó - 2ª Compensação Síncrona	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2026	30/09/2026	0
ACRE II	T2022-132-C - SE 230 kV Tucumã - Compensação Síncrona	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2026	30/09/2026	0
IE TIBAGI	T2023-180 - SE 500/138 kV Água Vermelha - Transformação 500/138 kV - (3+1) x 133 MVA	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2026	30/09/2026	0
AFLUENTE T	T2023-165 - Melhoria na SE Tomba: Substituição do transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA, 04T1.	Reforço	Não Informada	Em andamento	24/10/2026		
FURNAS	T2022-117 - Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguacu C1.	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2026	25/11/2026	0
FURNAS	T2022-118 - Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguacu C2.	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2026	25/11/2026	0
FURNAS	T2022-119 - Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguacu C3.	Reforço	Normal	Em andamento	25/11/2026	25/11/2026	0
CEEE-T	T2021-170 - SE Gravataí 2-Aumento da capacidade do setor 230kV.	Reforço	Normal	Em andamento	23/12/2026	23/12/2026	0
SERRA NEGRA	T2022-124-A - LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/12/2026	30/09/2025	-457
SERRA NEGRA	T2022-124-B - SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II e seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/12/2026	30/09/2025	-457
CHESF	T2023-162 - Reforço na SE Itabaiana: Substituição do 1º e 2º TR 230/69 kV - 100 MVA para 150 MVA	Reforço	Não Informada	Em andamento	05/01/2027		
ELETRONORTE	T2023-074 - Melhoria na SE Couto Magalhaes: substituição do transformador 138/13.8kV - 15MVA - NÚMERO 1	Reforço	Normal	Em andamento	02/02/2027	02/02/2027	0
ELETRONORTE	T2023-075 - Melhoria na SE Coxipó: substituição do Reator 230kV 30MVA número 1 da SE Coxipó - CXRE6-01	Reforço	Normal	Em andamento	02/02/2027	02/02/2027	0
ELETRONORTE	T2023-076 - Melhoria na SE Coxipó: substituição do Reator 230kV 30MVA número 2 da SE Coxipó - CXRE6-02.	Reforço	Normal	Em andamento	02/02/2027	02/02/2027	0
PITIGUARI	T2022-129-A - LT 230 kV Abdon Batista - Videira, CD, C1 e C2	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/03/2027	01/02/2026	-422
PITIGUARI	T2022-129-B - LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande - C3	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/03/2027	01/02/2026	-422
ANANAÍ	T2022-090-A - LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2027	31/03/2026	-365
ANANAÍ	T2022-090-B - LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2027	31/03/2026	-365
CEEE-T	T2023-084 - Reforço na SE Eldorado do Sul - substituição do TF1 e instalação do TF2	Reforço	Normal	Em andamento	03/04/2027	03/04/2027	0
FURNAS	T2022-009 - Melhoria na SE Bras. Sul - substituição do transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2027	13/10/2024	-904
FURNAS	T2022-013 - Melhoria na SE Campinas - substituição do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2027	04/11/2026	-152
FURNAS	T2022-047 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2027	19/05/2025	-686
FURNAS	T2022-048 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2027	19/05/2025	-686
FURNAS	T2022-049 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2027	19/05/2025	-686

FURNAS	T2022-050 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAR	Reforço	Adiantado	Em andamento	05/04/2027	19/05/2025	-686
FURNAS	T2022-010 - Melhoria na C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	05/04/2027	05/04/2027	0
FURNAS	T2022-011 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	05/04/2027	05/04/2027	0
FURNAS	T2022-012 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	05/04/2027	05/04/2027	0
ELETRONORTE	T2023-071 - Melhoria na SE Transamazônica: substituição do reator 230 kV 30 MVAR - TMRE6.01	Reforço	Adiantado	Em andamento	02/08/2027	15/09/2024	-1.051
ELETRONORTE	T2023-065 - Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 1.	Reforço	Normal	Em andamento	02/08/2027	02/08/2027	0
ELETRONORTE	T2023-066 - Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 3.	Reforço	Normal	Em andamento	02/08/2027	02/08/2027	0
ELETRONORTE	T2023-067 - Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 2.	Reforço	Normal	Em andamento	02/08/2027	02/08/2027	0
ELETRONORTE	T2023-068 - Melhoria na SE Vila do Conde: substituição banco de autotransformador de força - VCAT7 02	Reforço	Normal	Em andamento	02/08/2027	02/08/2027	0
ELETRONORTE	T2023-069 - Melhoria na SE Vila do Conde: substituição do banco de autotransformador de potência - VCAT7 01	Reforço	Normal	Em andamento	02/08/2027	02/08/2027	0
ELETRONORTE	T2023-070 - Melhoria na SE Marabá: substituição do reator - MBRE7 04 SUB MARABA somente as Fases A e V.	Reforço	Normal	Em andamento	02/08/2027	02/08/2027	0
ELETRONORTE	T2023-072 - Melhoria na SE São Luís I: substituição do transformador de força Nº 03 230/69kV DE 100MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	02/08/2027	02/08/2027	0
ELETRONORTE	T2023-073 - Melhoria na SE São Luís II: substituição dos autotransformadores de força Nº 01 500/230kV de 200MVA.	Reforço	Normal	Em andamento	02/08/2027	02/08/2027	0
CTEEP	T2021-124 - Melhoria na SE Bom Jardim - substituição do transformador trifásico TR5, 138/13,8 kV, 5 MVA	Reforço	Adiantado	Em andamento	12/08/2027	06/08/2025	-736
CTEEP	T2021-120 - Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR5, 230/88 kV, 3x33,33 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-121 - Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR7, 230/88 kV, 3x33,33 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-122 - Melhoria na SE Pirituba - substituição do transformador monofásico TR1, 230/88 kV, 3x50MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-123 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição transformador reserva TRR1, 345/88 kV, 133,3 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-126 - Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador reserva TRR1, 440/230 kV, 1x250 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-128 - Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador monofásico TR2, 440/230/13,8 kV, 3x250 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-129 - Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador monofásico TR7, 440/13,8 kV, 3x83,33 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-130 - Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador reserva, 440/13,8 kV, 1x83,33 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-138 - Melhoria na SE M. FURNASARO - substituição das fases branca e vermelha do TR-1, 345-88 kV	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-139 - Melhoria na SE M. FURNASARO - substituição da fase vermelha do TR-2, 345-88 kV, 1x133,3 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-149 - Melhoria na SE Baixada Santista - substituição do transformador TR1, 345/230 kV, 3x166,6 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-150 - Melhoria na Usi P. Primavera - substituição do transformador trifásico TR1, 138/13,8 kV, 18,75 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-152 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC21A, 34,5 kV, 8,1 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-153 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC21B, 34,5 kV, 8,1 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-154 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC22A, 34,5 kV, 8,1 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-155 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC22B, 34,5 kV, 8,1 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-156 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC23A, 34,5 kV, 8,1 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-157 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC23B, 34,5 kV, 8,1 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-158 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC2A, 88 kV, 28,8 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-159 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC2B, 88 kV, 28,8 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-160 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC1, 88 kV, 63 MVAR	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-165 - Melhoria na SE Mogi - substituição do transformador reserva TRR1, 230/88 kV, 50 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
CTEEP	T2021-166 - Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR6, 230/88 kV, 3x33,33 MVA	Reforço	Normal	Em andamento	12/08/2027	12/08/2027	0
FURNAS	T2022-104 - Melhoria na SE Araraquara Furnas-Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 500kV,27MVAR.	Reforço	Adiantado	Em andamento	14/09/2027	19/05/2025	-848
FURNAS	T2022-103 - Melhoria na SE C. Paulista-Substituição de reator monofásico reserva RTR2.	Reforço	Normal	Em andamento	14/09/2027	14/09/2027	0
EKTT 9	T2022-121-A - LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2027	30/05/2025	-853
EKTT 9	T2022-121-B - LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2, CS	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2027	30/05/2025	-853
EKTT 9	T2022-121-C - LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 e SE 500 kV Nova Ponte 3	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2027	30/05/2025	-853
EKTT 9	T2022-121-D - LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3, CS	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2027	30/05/2025	-853
EKTT 9	T2022-121-E - LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2, CS	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2027	30/05/2025	-853
EKTT 9	T2022-121-F - LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2027	30/05/2025	-853
EKTT 9	T2022-121-G - Seccionamento da LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1, na SE Nova Ponte 3	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2027	30/05/2025	-853
ENERGISA-AM II	T2022-131 - LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1	Ampliação	Adiantado	Em andamento	30/09/2027	31/03/2026	-548
VERDE	T2022-120-A - LTs 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3 - S.Gotardo 2 e Buritizeiro 3 - S.G.do Pará e SE Buritizeiro 3	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2027	30/09/2027	0
VERDE	T2022-120-B - Seccionamento da LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1 na SE São Gonçalo do Pará	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2027	30/09/2027	0
VERDE	T2022-120-C - LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 (novo pátio 500 kV)	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2027	30/09/2027	0
VERDE	T2022-120-D - Seccionamento da LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1 C1 na SE Santos Dumont 2	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2027	30/09/2027	0
VERDE	T2022-120-E - LT 500 kV Jaguará - Estreito, C2, CS;	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2027	30/09/2027	0
VERDE	T2022-120-F - LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2027	30/09/2027	0
CTEEP	T2022-122-A - LT Jaíba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaíba	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2027	30/09/2027	0
CTEEP	T2022-122-B - LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2027	30/09/2027	0
CTEEP	T2022-122-C - LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2027	30/09/2027	0
TANGARÁ	T2022-128-A - SE 500/230/138 kV Cláudia - novos pátios em 230 kV e 138 kV	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2027	30/09/2027	0
TANGARÁ	T2022-128-B - LTs 230 kV Cláudia-Cachimbo-Novo Progresso - C1 e SE 230 kV Cachimbo e SE 230/138 kV Novo Progresso	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2027	30/09/2027	0

ELETRONORTE	T2023-153 - SE P. Dutra - Substituição do BC1 500 kV, 390MVAR, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAR.	Reforço	Normal	Em andamento	20/10/2027	20/10/2027	0
ELETRONORTE	T2023-154 - SE Imperatriz - Substituição BC1 500 kV, 390MVAR, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAR.	Reforço	Normal	Em andamento	20/10/2027	20/10/2027	0
Centroeste	T2023-124 - LT 230kV Governador Valadares 6 - Verona, CS, C1	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2028	30/03/2028	0
EDP NORTE 2	T2023-125 - LT 230kV Porto Velho - Abunã, CS, C3	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2028	30/03/2028	0
TANGARÁ TRANSMISSORA	T2023-126-A - LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, CD; SE 230/69 kV Dom Eliseu II e SE 500/230/69 kV Açailândia	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2028	30/03/2028	0
TANGARÁ TRANSMISSORA	T2023-126-B - LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III, C1; SE 500/230/138 kV Santa Luzia III; SE Encruzo Novo	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2028	30/03/2028	0
SAÍRA	T2023-152-A - Revitalização na LT 525kV Santo Ângelo - Itá C1	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2028	30/03/2028	0
SAÍRA	T2023-152-B - Revitalização na LT 525kV Santo Ângelo - Itá C2 e Instalação de Reator de Linha Reserva na SE Itá.	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2028	30/03/2028	0
SAÍRA	T2023-152-C - Revitalização na LT 525kV Garabi 1 - Santo Ângelo	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2028	30/03/2028	0
SAÍRA	T2023-152-D - Revitalização na LT 525kV Garabi 2 - Santo Ângelo	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2028	30/03/2028	0
SAÍRA	T2023-152-E - Revitalização na Conversora Garabi 1	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2028	30/03/2028	0
SAÍRA	T2023-152-F - Revitalização na Conversora Garabi 2	Ampliação	Normal	Em andamento	30/03/2028	30/03/2028	0
PEDRAS	T2023-177 - LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1/C2	Ampliação	Não Informada	Em andamento	30/09/2028		
JANAPU	T2023-182 - LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino	Ampliação	Não Informada	Em andamento	30/09/2028		
BURITI	T2023-176 - LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2	Ampliação	Normal	Em andamento	30/09/2028	30/09/2028	0
RIALMA V	T2023-175-A - LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C2; Bom Jesus da Lapa II-Jaíba C1; Jaíba-Buritizeiro 3 C1	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
RIALMA V	T2023-175-B - SE 500 kV Gentio do Ouro II - Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
RIALMA V	T2023-175-C - SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
RIALMA V	T2023-175-D - SE 500 kV Jaíba - Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
RIALMA V	T2023-175-E - SE 500 kV Buritizeiro 3 - Instalação de 1 Banco de Reatores de Barra de 180 Mvar	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
RIALMA V	T2023-175-F - LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C3; Bom Jesus da Lapa II-Jaíba C2; Jaíba-Buritizeiro 3 C2	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
RIALMA VI	T2023-179 - LT 230 kV Recife II - Bongí C1/C2	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
ASA BRANCA	T2023-183-A - LT 500kV Morro do Chapéu II - Poções III C2	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
ASA BRANCA	T2023-183-B - LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C2	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
ASA BRANCA	T2023-183-C - LT 500kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C2	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
ASA BRANCA	T2023-183-D - LT 500kV João Neiva 2 - Viana 2 C2	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
ASA BRANCA	T2023-183-E - SE Morro do Chapéu II - Reator de Barra 500kV	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
ASA BRANCA	T2023-183-F - SE Poções III - Reator de Barra 500kV	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
ASA BRANCA	T2023-183-G - SE Medeiros Neto II - Reator de Barra 500kV	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
ASA BRANCA	T2023-183-H - SE João Neiva 2 - Reator de Barra 500kV	Ampliação	Não Informada	Em andamento	29/03/2029		
CTEEP	T2023-174-A - LT 500 kV Buritirama-Barra II-Correntina-Arinos 2, SE 500 kV Barra II e SE 500 kV Correntina	Ampliação	Normal	Em andamento	29/03/2029	29/03/2029	0
CTEEP	T2023-174-B - LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II - Barra II e SE 500 kV Campo Formoso II	Ampliação	Normal	Em andamento	29/03/2029	29/03/2029	0
CTEEP	T2023-178 - LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2 - Terminal Rio e SE 500 kV Leopoldina 2	Ampliação	Normal	Em andamento	29/03/2029	29/03/2029	0
ENERGISA-AM	T2021-040-G-1 - Revitalização completa da SE 230 kV Manaus, Troca das 1as fases Trafos e descom. do 69 kV antigo	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2030	31/03/2026	-1.461
ENERGISA-AM	T2021-040-H - Descomissionamento da SE Balbina antiga	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2030	31/03/2025	-1.826
ENERGISA-AM	T2021-040-I - Descomissionamento da SE Presidente Figueiredo antiga	Ampliação	Adiantado	Em andamento	31/03/2030	31/03/2025	-1.826
ENERGISA-AM	T2021-040-G-2 - Substituição das 2as fases das transformações TM1, TM2 e TM3	Ampliação	Normal	Em andamento	31/03/2030	31/03/2030	0
ENERGISA-AM	T2021-040-G-3 - Substituição das 3as fases das transformações TM1, TM2 e TM3	Ampliação	Normal	Em andamento	31/03/2030	31/03/2030	0