



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
COORDENAÇÃO DA AÇÃO FISCALIZADORA DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

DATA: 25/06/2024 12:16

ANEXO II - RESULTADO DA 6ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - JUNHO/2024

Empreendimento	Transmissora	Nome do empreendimento	Descrição	Data de Conclusão do Ato Legal	Data Homologação (6ª Reunião)	Data Homologação (5ª Reunião)	Conclusão informada pelo agente	Observações
T2012-033-A	TRANSPORTE	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	LT Engenheiro Lechuga - Equador, CD, em 500 kV; LT Equador - Boa Vista, CD, em 500 kV; SE Equador em 500 kV; SE Boa Vista em 500/230 kV.	17/09/2024	07/12/2025	07/12/2025	30/09/2025	Data de homologação alterada para 07/12/2025, conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2018-054-A	SÃO FRANCISCO	LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu	LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1, com 180 km; LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1, com 207 km.	21/09/2023	22/08/2024	29/07/2024	31/05/2024	Data de homologação alterada para 22/08/2024, devido ao tempo para resolução das pendências que se seguem no cronograma de obras.
T2018-069-A1	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	LT 500 kV Jaguaruana II - Agu III C1, LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV CD e LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II C1 e SE Jaguaruana II 500/230 kV.	21/09/2023	18/07/2024	31/05/2024	31/05/2024	Data de homologação alterada para a data da próxima reunião mensal, em 18/07/2024, para continuidade do monitoramento do empreendimento.
T2018-069-A2	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	CER 300/-150 Mvar da SE Jaguaruana II	21/09/2023	18/07/2024	30/06/2024	30/06/2024	Data de homologação alterada para a data da próxima reunião mensal, em 18/07/2024, para continuidade do monitoramento do empreendimento.
T2018-069-B	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	SE Pacatuba 500/230/69 kV e seccionamento da LT 500kV Fortaleza II - Pecém II - C1	21/09/2023	22/08/2024	28/06/2024	28/06/2024	Data de homologação alterada para 22/08/2024, para continuidade do monitoramento. Aguardando a conclusão do seccionamento da LT Fortaleza II - Pecém II.
T2018-069-C	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba	LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba C1	21/09/2023	22/08/2024	28/06/2024	28/06/2024	Data de homologação alterada para 22/08/2024 para continuidade do monitoramento.
T2019-034-A	VALE DO ITAJAÍ	Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	SE 525/230/138 kV Joiville Sul, SE 525/230/138 kV Itajai 2, LT 525 kV Arnia - Joiville Sul, LT 525 kV Joiville Sul - Itajai 2, LT 525 kV Itajai 2 - Biguaçu e LT's 230 kV Itajai - Itajai 2 - C1 e C2	22/03/2024	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	Data de homologação mantida em 30/09/2025, conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2019-041-A1	GUANABARA	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	SE 500 kV Campos 2.	22/03/2024	18/07/2024	20/06/2024	25/10/2024	Data de homologação alterada para 25/10/2024, para continuidade do monitoramento da SE Campos 2. Na SE Campos 2 500 kV será conectada a LT 500 kV Mutum - Campos 2, e o canteiro de obras da futura UTE GNA II.
T2019-041-A2	GUANABARA	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	LT 500 kV Lagos - Campos 2, CD, C1 e C2, com 2 x 101 km; SE 500 kV Lagos - novo pátio 500 kV.	22/03/2024	25/10/2024	20/06/2024	25/10/2024	Data de homologação alterada para 25/10/2024 para continuidade do monitoramento da SE Lagos e LT 500 kV Lagos - Campos 2. A SE Lagos 500 kV será o ponto de conexão definitiva da UTE Marlim Azul, que atualmente está conectada provisoriamente na SE Lagos 345 kV.
T2019-041-A3	GUANABARA	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, CD, C1 e C2, com 2 x 227 km.	22/03/2024	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	Data de homologação alterada para 25/10/2024, para continuidade do monitoramento da LT 500 kV Terminal Rio - Lagos. A transmissora terá que refazer os estudos de EIA e RIMA desse trecho.
T2019-042	ITABAPOANA	LT 500 kV Mutum - Campos 2 CD	LT 500 kV Campos 2 - Mutum, CD, C1 e C2, com 2 x 239 km.	22/03/2024	18/07/2024	31/05/2024	20/05/2024	Data de homologação alterada para a data da próxima reunião mensal, em 18/07/2024, para continuidade do monitoramento do empreendimento.
T2019-044-A	LAGOA DOS PATOS	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1, com 251,5 km	22/03/2024	22/03/2027	22/03/2027	22/03/2027	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2019-044-D	LAGOA DOS PATOS	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha, C2, com 27,6 km	22/03/2024	14/06/2024	20/06/2024	31/05/2024	Empreendimento concluído, com Termo de Liberação Definitivo TLDONS/52/6/2024, emitido em 20/06/2024. Data de entrada em operação comercial definitiva: 14/06/2024.
T2020-037B	ACRE	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul.	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	30/11/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Março/2024).
T2020-050	MEZ 2	SE Olindina	SE 230/69kV Olindina e seccionamentos das LTs 230kV Cícero Dantas - Catu C1 e C2 na SE Olindina	20/03/2023	18/07/2024	05/08/2024	28/05/2024	Empreendimento concluído, porém com apenas TLRs emitidos. Data de homologação alterada para 18/07/2024 para continuidade do monitoramento.
T2021-059	MEZ 9	SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados - Guaiara C1	SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados - Guaiara C1	30/09/2024	15/03/2026	15/03/2026	30/09/2024	Data de homologação alterada para 15/03/2026, para continuidade do monitoramento.
T2021-061-C	EKTT 7	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	31/03/2026	17/10/2024	21/11/2024	30/09/2024	Data de homologação alterada para 17/10/2024, para continuidade do monitoramento
T2021-061-D	EKTT 7	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	31/03/2026	17/10/2024	10/07/2024	30/06/2024	Data de homologação alterada para 17/10/2024, para continuidade do monitoramento
T2022-090-A	ANANÁI	LT 525 kV Bateias - Curitiba Leste C1 e C2 - CD	LT 525 kV Bateias - Curitiba Leste C1 e C2 - CD	31/03/2027	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-090-B	ANANÁI	LT 500 kV Ponta Grossa - Assis C1 e C2 - CD	LT 500 kV Ponta Grossa - Assis C1 e C2 - CD	31/03/2027	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-093	EKTT 8	SE 500 kV Estreito - 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar)	SE 500 kV Estreito - 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar)	31/03/2026	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	Data de homologação mantida em 30/07/2024, para continuidade do monitoramento
T2022-120-A	VERDE	LTs 500 kV Pirapora 2 - Burtitzeiro 3 - S. Gotardo 2 e Burtitzeiro 3 - S.G do Pará e SE Burtitzeiro 3	SEs 500 kV Burtitzeiro 3 + LT 500 kV Burtitzeiro 3 - Pirapora C1 e C2 + LT 500 kV Burtitzeiro 3 - São Gotardo 2 + LT 500 kV Burtitzeiro 3 - São Gonçalo do Pará + LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2 C1 e C2 + LT 500 kV Itabrito 2 - Santos Dumont 2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-120-C	VERDE	LT 500 kV Itabrito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 (novo pátio 500 kV)	LT 500 kV Itabrito 2 - Santos Dumont 2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-120-F	VERDE	LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD	LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2 C1 e C2 + LT 500 kV Itabrito 2 - Santos Dumont 2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-A	EKTT 9	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4 C1	30/09/2027	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-B	EKTT 9	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2, CS	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4 C2	30/09/2027	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-C	EKTT 9	LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 e SE 500 kV Nova Ponte 3	SE 500 kV Nova Ponte 3 + LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 C1	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	30/06/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-E	EKTT 9	LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2, CS	LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 C2	30/09/2027	30/09/2027	30/06/2025	30/06/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-121-F	EKTT 9	LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS	LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2 C2	30/09/2027	30/09/2027	30/06/2025	30/06/2025	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-122-A	CTEEP	LT Jaiba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaiba	LT Jaiba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaiba	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	15/10/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-122-B	CTEEP	LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3	LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	15/10/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2022-122-C	CTEEP	LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2	LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	15/10/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2023-176	BURITI	LT 500 kV Burtitzeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2	LT 500 kV Burtitzeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2	30/09/2028	30/09/2028	30/09/2028	30/09/2028	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2023-177	PEDRAS	LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1/C2	LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1 e C2	30/09/2028	30/09/2028	30/09/2028	28/02/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.
T2023-182	JANAPU	LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino	LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino C1	30/09/2028	30/09/2028	30/09/2028	30/10/2026	Sugestão de nova inclusão de empreendimento para monitoramento mensal.